Заказчик АО "АЖК"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТПЭП"
Субподрядчик
Договор 2009РВ020 от 10.12.2009 г.

Наименование строительства и его адрес: ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ)№118. Подвеска второй цепи (вынос ВЛ из зоны жилой застройки)

Наименование обьекта: ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ)№118. Подвеска второй цепи(вынос ВЛ из зоны жилой застройки)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	1195,60	25,55	24,15	30545	28879	0,01	12
					1,39	6,08	1666	7270	0,02	25
2.	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	24,40	231,01	--	5637	--	1,63	40
					231,01	--	5637	--	--	--
3.	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1206,00	6,39	6,39	7704	7704	--	--
					--	2,07	--	2501	0,01	10
4.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1206,00	24,78	5,19	29882	6263	0,12	150
					19,58	--	23619	--	--	--
5.	1-24-1	Планировка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	14,00	9,10	9,10	127	127	--	--
					--	2,95	--	41	0,01	0
6.	1-24-9	Планировка грунта бульдозерами	м3	14,00	8,42	8,42	118	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мощностью 59			--	2,73	--	38	0,01	0
7.	8-5-1	Глиняная отмостка	м3	25,00	2396,12	315,32	59903	7883	7,97	199
					1143,67	119,02	28592	2976	0,57	14
8.	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	597,80	30,66	28,99	18327	17327	0,01	7
					1,67	7,30	1000	4362	0,03	15
9.	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,20	277,21	--	3382	--	1,95	24
					277,21	--	3382	--	--	--
10.	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	603,00	7,67	7,67	4622	4622	--	--
					--	2,49	--	1501	0,01	6
11.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	603,00	29,73	6,23	17929	3758	0,15	90
					23,50	--	14171	--	--	--
12.	1-24-1	Планировка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	7,00	10,92	10,92	76	76	--	--
					--	3,54	--	25	0,01	0
13.	1-24-9	Планировка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	7,00	10,11	10,11	71	71	--	--
					--	3,28	--	23	0,01	0
17.	1-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	540,00	474,36	474,36	256155	256155	--	--
					--	306,15	--	165323	1,41	760
18.	8-5-1	Глиняная отмостка	м3	12,00	2687,92	378,38	32255	4541	9,56	115
					1372,41	142,83	16469	1714	0,69	8
		Итого по разделу: Земляные работы								466735
		Раздел: Установка фундаментов								
19.	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	171,00	13,91	0,07	2378	12	0,04	7
					8,06	0,02	1378	3	0,00	0
20.	13-13-2	Последующий слой битумной	м2	171,00	12,08	0,05	2065	9	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей			8,06	0,02	1378	3	0,00	0
21.	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	1м3	13,60	2479,81	1538,97	33725	20930	3,98	54
					701,21	343,00	9536	4665	1,22	17
25.	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 в мокрых грунтах	1м3	10,00	4003,14	2585,47	40031	25855	6,68	67
					1178,04	576,24	11780	5762	2,05	20
26.	33-1-16	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 в мокрых грунтах	1м3	0,80	12385,11	8097,78	9908	6478	22,22	18
					3868,83	1544,54	3095	1236	6,14	5
27.	Т"АСПМК-5 19"ССЦМвы п.3стр.63	Фундамент Ф3-Ам-Р	шт	8,00	60656,30	--	485250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Т"АСПМК-5 19"ССЦМвы п.3стр.63	Фундамент Ф5-Ам-Р	шт	4,00	89169,43	--	356678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Т"АСПМК-5 19"ССЦМвы п.3стр.63	Ригель Р1-А	шт	4,00	7925,33	--	31701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	1-1-624	Детали крепления ригелей	т	0,08	115400,00	--	9694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	60,00	51,71	32,71	3102	1962	0,12	7
					19,00	10,39	1140	623	0,04	2
32.	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	т	0,03	44300,00	--	1183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц8-472-9	Монтаж спусков по опорам и фундаментам	100м	0,30	71,59	2,62	21	1	24,84	7
					19,87	0,19	6	--	0,00	0
34.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	36,00	152,80	--	5501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С01031-А1	Погрузка изделий из сборного	т	18,00	221,40	--	3985	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-12	железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках			--	--	--	--	--	--
36.	С01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	36,00	140,00 --	-- --	5040 --	-- --	-- --	-- --
37.	С01031-А1 1-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	18,00	171,40 --	-- --	3085 --	-- --	-- --	-- --
38.	С010333-А 21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	т	54,00	131,49 26,30	-- --	7100 1420	-- --	0,55 --	30 --
		Итого по разделу: Установка фундаментов								1000450
		Раздел: Установка опор								
39.	33-11-12	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25 т	1т	37,68	10257,37 3933,00	6113,99 1343,81	386477 148188	230363 50632	22,54 5,09	849 192
42.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	20,25	247,10 --	-- --	5004 --	-- --	-- --	-- --
43.	С01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	20,25	234,30 --	-- --	4745 --	-- --	-- --	-- --
44.	С010333-А 21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	т	20,25	131,49 26,30	-- --	2663 533	-- --	0,55 --	11 --
45.	33-11-12	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25 т	1т	18,84	12266,77 4719,60	7336,79 1612,58	231094 88913	138218 30379	27,05 6,11	510 115
46.	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	50,94	154400,00 --	-- --	7864673 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	3,46	154700,00 ---	-- --	534643 ---	-- --	-- --	-- --
48.	С12021-237	Доплата за сталь С245		50,94	1860,00 ---	-- --	94743 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С12021-237табл.4	Доплата за оцинковку	т	50,94	30424,00 ---	-- --	1549707 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Установка опор								10673748
		Раздел: Подвеска провода								
50.	33-16-9	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км на вспаханном поле/6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/	1км	0,67	126574,21 --- 51746,69	71583,02 --- 17571,54	84931 --- 34722	48032 --- 11791	296,76 --- 70,56	199 --- 47
51.	33-19-19	Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 110 кВ /6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/	переход	1,00	93698,75 --- 36236,16	51041,23 --- 13688,67	93699 --- 36236	51041 --- 13689	220,49 --- 55,97	220 --- 56
52.	33-16-9	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км на вспаханном поле/6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/	1км	0,40	106019,26 --- 43122,24	59652,52 --- 14642,95	42196 --- 17163	23742 --- 5828	247,30 --- 58,80	98 --- 23
53.	33-19-19	Демонтаж проводов на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 110 кВ /6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/	переход	2,00	36365,58 --- 15098,40	21267,18 --- 5703,61	72731 --- 30197	42534 --- 11407	91,87 --- 23,32	184 --- 47
54.	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	т	6,58	122,80 --- --	-- -- --	809 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
55.	С010333-А	Перевозка грузов	т	6,58	131,49	--	866	--	0,55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1			26,30	--	173	--	--	--
56.	16-7-34	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 240/32 мм2	т	3,65	335000,00 --	-- --	1222750 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Подвеска провода								1517981
		Раздел: Подвеска волоконно-оптической линии связи								
57.	10-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	м	1260,00	56,58 29,16	23,52 5,52	71291 36742	29635 6955	0,18 0,03	227 40
58.	10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	75,00	84,26 72,96	-- --	6320 5472	-- --	0,46 --	34 --
59.	10-931-6	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК	муфта	1,00	480774,28 25548,12	453737,72 39297,29	480774 25548	453738 39297	105,60 227,92	106 228
60.	Е23-3-26	Установка гасителей вибрации	шт	8,00	197,37 197,37	-- --	1579 1579	-- --	1,03 --	8 --
61.	Т"PRYSMIAN"	Муфта для волоконно-оптического кабеля	шт	1,00	44532,43 --	-- --	44532 --	-- --	-- --	-- --
62.	Т-	Оптический кабель OPGW 60L66z 16ов	км	1,33	305614,70 --	-- --	407996 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Подвеска волоконно-оптической линии связи								1012492
		Раздел: Линейное оборудование								
63.	ТПрайс-лист	Изолятор подвесной ПС120Б	шт	536,00	870,89 --	-- --	466796 --	-- --	-- --	-- --
64.	Т-	Серьга СР-12-16	шт	53,00	212,72	--	11274	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
65.	Т-	Ушко двухлапчатое У2-12-16	шт	53,00	472,98	--	25068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Т-	Узел крепления КГН-16-5	шт	43,00	2577,63	--	110838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Т-	Скоба СКТ-16-1	шт	43,00	693,21	--	29808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Т-	Звено промежуточное ПР-12-6	шт	53,00	207,71	--	11009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Т-	Звено промежуточное ПРР-12-1	шт	55,00	1102,12	--	60617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Т-	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3	шт	53,00	558,07	--	29578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Т-	Звено промежуточное переходное ПРТ-12/16-2	шт	43,00	437,45	--	18810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Т-	Зажим натяжной НБ-3-6Б	шт	43,00	1456,48	--	62629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Т-	Гаситель вибрации ГПГ-1.6-11-450/23	шт	30,00	1282,31	--	38469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	ТПрайс-лист	Натяжное изолированное крепление троса А-11.003 FO	шт	1,00	16111,88	--	16112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Т-	Натяжное изолированное крепление троса А-11.001 FO	шт	3,00	15436,53	--	46310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Т-	Гаситель вибрации	шт	8,00	3280,26	--	26242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Т-	Зажим для крепления троса	шт	75,00	1013,02	--	75977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Т-	Аккумулирующий зажим для крепления троса	шт	4,00	1013,02	--	4052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	2,30	1100,25	--	2529	--	6,71	15
					1100,25	--	2529	--	--	--
82.	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	1,45	846,00	--	1229	--	5,15	7
					846,00	--	1229	--	--	--
83.	С010332-А 7-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 2	т	3,75	70,20	--	263	--	0,29	1
					14,04	--	53	--	--	--
		Итого по разделу: Линейное оборудование								1037609

ИТОГО: 15709013 1410076 3307
553546 368044 1632

Накладные расходы :

На монтажные работы	310061
На общестроительные работы	332133
На металломонтажные работы	334017
Всего накладных расходов:	976212
Итого с накладными	16685224

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	939098
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17624322
Итого с временными, 3,9 %	18271361
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	18426501
Итого с затратами на дополнительные [illegible]	18495452
Итого с затратами на выслугу лет [illegible]	18667830
Пересчет в текущих ценах	35599552
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 [illegible]	711991
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36311543
Налог на добавленную стоимость, [illegible]	4357385
Итого с НДС	40668928

Принял: Сдал:

26.12.2012