Заказчик АО "АЖК"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТПЭП"
Субподрядчик
Договор 2009РБ020 от 10.12.2009 г.

Наименование строительства и его адрес: ПС 110/10 кВ "Новая" с заходами ЛЭП-110 кВ и подвеска второй цепи на ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) №118

Наименование обьекта: ПС 110/10 кВ "Новая" с заходами ЛЭП-110 кВ. Кабельная линия 10 кВ. № 3947-203-28 т.2 лок см.9

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	20,00	44,00	10,60	880	212	0,18	4
					29,00	2,30	580	46	0,01	0
2.	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	20,00	36,70	27,80	734	556	0,06	1
					8,80	6,90	176	138	0,04	1
3.	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	20,00	32,40	23,70	648	474	0,06	1
					8,60	5,90	172	118	0,03	1
4.	8-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	55,00	65,50	9,50	3602	522	0,31	17
					49,30	1,70	2712	94	0,01	1
5.	ТПрайс-лист	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена в ПВХ-оболочке с общим экраном, 10 кВ A2XSEY-10 3X70RM/16	м	75,00	2909,62	--	218221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	8-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт	2,00	494,60	--	989	--	2,00	4
					419,00	--	838	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	TTSC"ENERGY"	Концевая муфта наружной установки для экранированного трехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией сеч.3х70мм2 на напряжение 10 кВ POLT-12D/3XO-H1-L12A	шт	2,00	14409,61	--	28819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	8-165-6	Концевая муфта для кабеля сеч.3х70мм2	шт	2,00	2908,40	1764,00	5817	3528	6,00	12
					1116,00	387,00	2232	774	2,24	4
9.	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,0848	11600,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,60	218,93	--	788	--	1,54	6
					218,93	--	788	--	--	--
11.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,60	134,10	--	483	--	0,97	3
					134,10	--	483	--	--	--
	ИТОГО:						261966	5293		48
							7980	1170		7

Накладные расходы :

На монтажные работы	7485
На общестроительные работы	1436
Всего накладных расходов:	8921
Итого с накладными	270887

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	16253
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	287140
Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %	292567
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	293737
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	296663
Пересчет в текущих ценах, К=1,823	540817
Пересчет в текущих ценах с понижением к ВДЦ, К=1,643	487417
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9748
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	497166
Налог на добавленную стоимость, 12 %	59660
Итого с НДС	556826

Принял: Сдал:

26.11.2018