Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Айдана" **Ф-3**
Договор (контракт): № 41 от 21.06.2013 года

Справка

о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2013 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Строительство автомобильной дороги к мясоперерабатывающему комплексу с убойным цехом ТОО "Кублей" с устройством парковки для автомашин	31 137 262	27801127	3336135
ВСЕГО:	**31137262**	**27801127**	**3336135**

К оплате: Тридцать один миллион сто тридцать семь тысяч двести шестьдесят две тенге

Заказчик: Турсын

Подрядчик: Амирханян А.Р.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

ДОГОВОР № 41 ОТ 21.06.2013 ГОДА

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 ГОДА.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ К МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ КОМПЛЕКСУ С УБОЙНЫМ ЦЕХОМ ТОО "КУБЛЕЙ" С УСТРОЙСТВОМ ПАРКОВКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подъездная дорога										
1	Е0101-35-2	Устройство срезки существующего земполотна дороги бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	581,5	12,61	–	12,61 / 4,38	7334	–	7334 / 2545	2468 / 97	- / 0,01	- / 8
2	Е0101-117-4	Глубокое рыхление дренируемых земель тракторными рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), при длине гона 200 м (м3)	2,28	1952,73	–	1952,73 / 633,42	4452	–	4452 / 1444	1401 / 97	- / 2,07	- / 5
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (га)	571	14,01	–	14,01 / 4,8	7997	–	7997 / 2738	2656 / 97	- / 0,02	- / 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	571	6,97	6,97	3977	3977	1161	-	-
				-	2,1	-	1197	97	0,01	4
5	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	571	14,12	12	8061	6851	2418	0,01	7
				1,62	2,75	925	1567	97	0,01	7
6	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	1735,95	12,61	12,61	21895	21895	7368	-	-
				-	4,38	-	7596	97	0,01	25
7	С143008-111-	Глина м3	1735,95	418	-	725627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	1404,93	14,01	14,01	19677	19677	6535	-	-
				-	4,8	-	6737	97	0,02	22
9	Е0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	1404,93	6,97	6,97	9785	9785	2857	-	-
				-	2,1	-	2945	97	0,01	10
10	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1404,93	14,12	12	19834	16856	5949	0,01	17
				1,62	2,75	2276	3857	97	0,01	17
11	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м3	5619,72	0,2	0,2	1140	1140	384	-	-
				-	0,07	-	396	97	-	1
12	Е0108-3-3	-Устройство основания из ПГС под дорожные плиты м2	8,4	1150,27	100,89	9662	847	1606	0,85	7
				123,75	38,25	1040	321	118	0,18	2
13	Е0127-36-4	-Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2 м3	11,76	690,38	207,64	8119	2442	4383	1,24	15
				210,15	70,05	2471	824	133	0,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143018-7	-Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 12,1-14,0 см	84	3240	-	272160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м2 11,76	127	-	1494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ-150мм	м3 475,79	1087,34	73,75	517347	35091	20913	0,14	69
				21,38	11,67	10172	5552	133	0,04	20
17	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70мм,10-20мм, 5-10мм М600	м3 2135	326,82	34,29	697758	73210	42039	0,04	85
				6,01	8,79	12831	18777	133	0,03	64
18	Е0127-26-3 К=8	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм, 10-20мм,5-10мм М600 на каждый 1см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2 17080	24,76	1,37	422976	23357	11381	-	11
				0,1	0,4	1708	6849	133	-	23
19	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м2 2,3	40097,59	339,59	92224	781	431	0,58	1
				-	140,94	-	324	133	0,58	1
20	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	т 2250	24,52	15,35	55173	34541	32918	0,03	76
				5,94	5,06	13365	11385	133	0,02	40
21	Е0127-54-6К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 2250	0,08	-	180	-	120	-	1
				0,04	-	90	-	133	-	-
22	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и	м2 312,525	4730	-	1478243	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые		-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2250	24,52	15,35	55173	34541	32918	0,03	76
				5,94	5,06	13365	11385	133	0,02	40
		м2								
24	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	217,35	5910	-	1284539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5724828	304774			363
			Тенге			58244	86438			300
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5724828	-	-		-
		Материалы -	Тенге			201672	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	144682	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5160139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			179903	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26985	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6259015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		753
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171667	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6259015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		753
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171667	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Парковка для автомобилей								
25	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	714,3	12,61	12,61	9009	9009	3032	-	-
				-	4,38	-	3126	97	0,01	10
		м3								
26	С143008-111	-Глина	714,3	418	-	298577	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине	714,3	14,01	14,01	10004	10004	3322	-	-
				-	4,8	-	3425	97	0,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя 25 см								
28	Е0101-130-7-К=5	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	714,3	6,97 -	6,97 2,1	4975 -	4975 1497	1452 97	- 0,01	- 5
29	Е0127-14-2	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ-150мм	256,3	1087,34 21,38	73,75 11,67	278686 5480	18903 2991	11266 133	0,14 0,04	37 11
30	Е0127-26-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70мм, 10-20мм, 5-10мм М1000	1708,72	380,33 6,01	34,29 8,79	649875 10269	58593 15028	33646 133	0,04 0,03	68 52
31	Е0127-26-3 К=8	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм,10-20мм,5-10мм М1000 на каждый 1см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	13669,76	29,11 0,1	1,37 0,4	397901 1367	18693 5482	9108 133	- -	8 18
32	Е0127-72-1	м2 -Розлив вяжущих материалов	1,714	40097,59 -	339,59 140,94	68727 -	582 242	321 133	0,58 0,58	1 1
33	Е0127-53-6	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1680	24,52 5,94	15,35 5,06	41196 9979	25790 8501	24578 133	0,03 0,02	56 30
34	Е0127-54-6К=4	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1680	0,08 0,04	- -	134 67	- -	89 133	- -	1 -
35	С143010-16	м2 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	233,352	4730 -	- -	1103755 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1680	24,52	15,35	41196	25790	24578	0,03	56
				5,94	5,06	9979	8501	133	0,02	30
		м2								
37	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	162,288	5910	-	959122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	156	602,62	6,63	94009	1034	22913	0,7	109
				108,68	1,76	16954	274	133	0,01	1
		м								
39	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400	6,708	25000	-	167700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,912	127	-	2021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4126888	173375			337
			Тенге			54096	49066			168
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4126888	-	-		-
		Материалы -	Тенге			171929	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	103161	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3727488	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			134307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4516867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		572
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123307	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4516867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		572
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123307	-		-

РАЗДЕЛ 3. Водопропускная труба Д-1020мм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтаж					
41	Е0101-150-3	-Рыхление грунтов Бульдозерами-рыхлителями, Мощногсть трактора 79кВт(108л.с.) Глубина рыхления до 0,35м	21	1,47	1,47	31	31	9	-	-
				-	0,43	-	9	97	-	-
			км							
42	Е0152-1-3	-Разборка бетона монолитного	0,5	3714,23	2438,48	1857	1219	1052	7,78	4
				1275,75	950,21	638	475	94,5	5,22	3
			м3							
43	Е0109-53-1 К=0,8	-Демонтаж существующей стальной трубы	4,168	11844,81	906,52	49369	3778	39885	82,1	342
				10314	318,6	42989	1328	90	1,95	8
			т							
					Оголовки					
44	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	38	32,27	30,77	1226	1169	360	0,01	-
				1,42	8,34	54	317	97	0,03	1
			м3							
45	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	3	1165,22	100,89	3496	303	573	0,85	3
				123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
			м3							
46	Е0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м из бетона В20	5,94	3082,14	686,25	18308	4076	4156	2,79	17
				463,5	178,43	2753	1060	109	0,61	4
			м3							
47	С143018-1	-Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	5,94	12000	-	71280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
48	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	5,94	127	-	754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за сульфатостойкий цемент		-	-	-	-	-	-	-
49	С143001-45	м3 -Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,94	338 -	- -	2008 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23	245,44 37,35	3,82 1,44	5645 859	88 33	1053 118	0,21 0,01	5 -
51	Е0130-80-1	м2 -Заделка шва полисульфидом	1,2	4698,17 380,25	53,1 19,55	5638 456	64 23	523 109	2,19 0,1	3 -
52	Е0130-60-1	м -Заполнение пазух гравийно-песчаной смесью	6,4	1819,55 254,25	516,53 137,7	11645 1627	3306 881	2734 109	1,63 0,48	10 3
53	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,1 134,1	- -	3218 3218	- -	3637 113	0,97 -	23 -
54	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	21,55 17,03	4,52 -	517 409	108 -	396 97	0,11 -	3 -
55	Е0130-60-1	м3 -Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы толщ-300мм	5,3	1819,55 254,25	Тело трубы 516,53 137,7	9644 1348	2738 730	2264 109	1,63 0,48	9 3
56	Е0109-53-1	м3 -Монтаж металлоконструкций из труб	4,168	14806,01	1133,15	61711	4723	49856	82,1	342
57	С130806-154 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х14 мм	12	12892,5 25800 -	398,25 - -	53736 309600 -	1660 - -	90 - -	1,95 - -	8 - -
58	Е0113-31-1	м -Наружная и внутренняя гидроизоляция мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	63,2	209,36 116,33	17,67 6,62	13232 7352	1117 418	6993 90	0,58 0,03	37 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	E0113-43-1	-Наружная гидроизоляция поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее м2	32	477,68	1,27	15286	41	7790	1,42	45
				270	0,47	8640	15	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	584465	22760		842
	Тенге	124450	7065		32
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	163785	-	-	-
Материалы -	Тенге	25347	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31802	-	-
Местные материалы -	Тенге	96453	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	31541	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4731	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11720	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	207045	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	190
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36534	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	111081	-	-	-
Материалы -	Тенге	5855	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	99713	-	-
Накладные расходы -	Тенге	89741	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13461	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12049	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	212871	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	746
Сметная заработная плата -	Тенге	-	113174	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	309600	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	309600	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18576	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	328176	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	748092	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	935
Сметная заработная плата -	Тенге	-	149707	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	10436182	500910		1542
	Тенге	236790	142569		500
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10015501	-	-	-
Материалы -	Тенге	398948	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	279646	-	-
Местные материалы -	Тенге	8984080	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	345751	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51863	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			621675	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10982927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1514
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	331508	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111081	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5855	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99713	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13461	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			212871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		746
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113174	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			309600	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			309600	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			328176	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11523974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444682	-		-
		ВЗиС 1,5%				172860				
		Итого:				11696834				
		Зимнее удорожание 2,8*0,9%				294760				
		Итого:				11991594				
		Выслуга лет 1%				116968				
		Доп.отпуска 0,4%				46787				
		Разбивка осей на дороге				47660				
		В базисных ценах 2001 года, МРП=775 тенге				12203009				
		В текущих ценах 2013 года, МРП=1713 тенге				27256006				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				545120				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				27801127				
		НДС 12%				3336135				
		Стоимость строительства				31137262				

ЗАКАЗЧИК: Турсынов Б.А.

ТОО «УралСтройГрад» ЖШС

Бабаев Е.З.

ПОДРЯДЧИК: Амирханян А.Р.

ТОО «Айдынгрупп»

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Айдана" **Ф-3**
Договор (контракт): № 41 от 21.06.2013 года

Справка

о стоимости выполненных работ
от 16 июня 2014 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Строительство автомобильной дороги к мясоперерабатывающему комплексу с убойным цехом ТОО "Кублей" с устройством парковки для автомашин	7 499 498,50	6695980,80	803517,70
ВСЕГО:	**7499498,50**	**6695980,80**	**803517,70**

К оплате: Семь миллионов четыреста девяносто девять тысяч четыреста девяносто восемь тенге пятьдесят тиын

Заказчик:

Подрядчик:

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

ДОГОВОР № 41 ОТ 21.06.2013 ГОДА

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 16 ИЮНЯ МЕСЯЦ 2014 ГОДА.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ К МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ КОМПЛЕКСУ С УБОЙНЫМ ЦЕХОМ ТОО "КУБЛЕЙ" С УСТРОЙСТВОМ ПАРКОВКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подъездная дорога								
1	Е0127-21-4	-Устройство дополнительного слоя и укрепление обочин из песчано-гравийных смесей м2	240,954	105,65	17,55	25457	4229	3776	0,04	11
				6,75	5,03	1626	1212	133	0,02	4
2	Е0127-63-14	-Укрепление обочин втапливанием щебня м2	240,954	110,94	13,94	26731	3359	645	-	-
				-	2,01	-	485	133	0,01	2
3	Е0127-63-15	-Укрепление внешней стороны обочин и полосы отвода с засевом трав м2	2926	32,7	-	95666	-	71877	0,13	375
				18,47	-	54043	-	133	-	-
		Парковка для автомобилей								
4	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщ-150мм	10,7	1087,34	73,75	11635	789	470	0,14	2
				21,38	11,67	229	125	133	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0127-26-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70мм, 10-20мм, 5-10мм М1000	171,28	380,33	34,29	65143	5873	3373	0,04	7
				6,01	8,79	1029	1506	133	0,03	5
6	E0127-26-3	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	1370,24	29,11	1,37	39885	1874	913	-	1
				0,1	0,4	137	549	133	-	2
		м2			ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА Д-1020ММ Укрепление русла на входе					
7	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,6	218,93	-	788	-	891	1,54	6
				218,93	-	788	-	113	-	-
8	E0127-21-4	м3 -Устройство дополнительного слоя и укрепление обочин из песчано-гравийных смесей	12,1	146,3	17,55	1770	212	190	0,04	1
				6,75	5,03	82	61	133	0,02	-
9	E0108-3-2	2 -Устройство щебеночного основания	1,2	2461,27	100,89	2954	121	229	0,85	1
				123,75	38,25	149	46	118	0,18	-
10	E0106-35-4	м3 -Монолитным ж\бетон В20 укрепление	1,9	17243,24	1197,54	32762	2275	5107	12,75	24
				2155,5	404,39	4095	768	105	1,58	3
11	E0106-62-1	м3 -Установка арматуры в мелкощитовую опалубку	0,0255	2043,86	192,86	52	5	46	11,58	-
				1683	52,2	43	1	105	0,2	-
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0255	50600	-	1290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	E0106-35-4	т -Монолитным ж\бетон В20 для упора	0,8	17243,24	1197,54	13795	958	2150	12,75	10
				2155,5	404,39	1724	324	105	1,58	1
14	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	2,7	127	-	343	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3				Укрепление откоса на входе				
15	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,8	218,93	-	394	-	445	1,54	3
				218,93	-	394	-	113	-	-
		м3								
16	Е0127-21-4	-Устройство дополнительного слоя и укрепления обочин из песчано-гравийных смесей	9	146,3	17,55	1317	158	141	0,04	-
				6,75	5,03	61	45	133	0,02	-
		м2								
17	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,9	2461,27	100,89	2215	91	172	0,85	1
				123,75	38,25	111	34	118	0,18	-
		м3								
18	Е0106-35-4	-Монолитным ж\бетон В20 укрепление	0,9	17243,24	1197,54	15519	1078	2419	12,75	11
				2155,5	404,39	1940	364	105	1,58	1
		м3								
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,9	127	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0106-62-1	-Установка арматуры в мелкощитовую опалубку	0,0185	2043,86	192,86	38	4	34	11,58	-
				1683	52,2	31	1	105	0,2	-
		т								
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0185	50600	-	936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0127-63-1	-Устройство укрепительных планок шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона толщиной 5 см	0,1	60,43	30,8	6	3	3	0,08	-
				13,73	11,49	1	1	133	0,04	-
		м2				Укрепление русла на выходе				
23	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,5	218,93	-	2737	-	3092	1,54	19
				218,93	-	2737	-	113	-	-
		м3								
24	Е0127-21-4	-Устройство дополнительного	19,9	146,3	17,55	2911	349	312	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя и укрепление обочин из песчано-гравийных смесей		6,75	5,03	134	100	133	0,02	-
25	E0108-3-2	м2 -Устройство щебеночного основания	2	2461,27	100,89	4923	202	382	0,85	2
				123,75	38,25	248	77	118	0,18	-
26	E0106-35-4	м3 -Монолитным ж\бетон В20 укрепление	3,2	17243,24	1197,54	55178	3832	8601	12,75	41
				2155,5	404,39	6898	1294	105	1,58	5
27	E0106-62-1	м3 -Установка арматуры в мелкощитовую опалубку	0,0428	2043,86	192,86	87	8	78	11,58	-
				1683	52,2	72	2	105	0,2	-
28	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0428	50600	-	2166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	E0106-35-4	-Монолитным ж\бетон В20 для упора	0,6	17243,24	1197,54	10346	719	1613	12,75	8
				2155,5	404,39	1293	243	105	1,58	1
30	C143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,8	127	-	483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	C143008-32	м3 -Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции свыше 40 мм	4	1940	-	7760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3			Укрепление откоса на выходе					
32	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,2	218,93	-	263	-	297	1,54	2
				218,93	-	263	-	113	-	-
33	E0127-21-4	м3 -Устройство дополнительного слоя и укрепление обочин из песчано-гравийных смесей	6,2	146,3	17,55	907	109	97	0,04	-
				6,75	5,03	42	31	133	0,02	-
34	E0108-3-2	м2 -Устройство щебеночного основания	0,6	2461,27	100,89	1477	61	115	0,85	1
				123,75	38,25	74	23	118	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0106-35-4	-Монолитным ж\бетон В20 м3	0,6	17243,24	1197,54	10346	719	1613	12,75	8
		укрепление		2155,5	404,39	1293	243	105	1,58	1
36	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости м3	0,6	127	-	76	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий		-	-	-	-	-	-	-
		цемент								
37	Е0106-62-1	-Установка арматуры в м3	0,0125	2043,86	192,86	26	2	23	11,58	-
		мелкощитовую опалубку		1683	52,2	21	1	105	0,2	-
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не т	0,0125	50600	-	633	-	-	-	-
		собранные в каркасы и сетки:		-	-	-	-	-	-	-
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
39	Е0127-63-1	-Устройство укрепительных т	0,1	60,43	30,8	6	3	3	0,08	-
		планок шириной 0,5 и 0,75 м		13,73	11,49	1	1	133	0,04	-
		из асфальтобетона толщиной 5 см м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	439133	27032			533
	Тенге	79560	7538			28
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	439133	-	-		-
Материалы -	Тенге	52344	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	87098	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5025	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	275172	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	109108	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		55
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16366	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32894	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	581135	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		615
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103464	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	581135	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		615
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103464	-		-

РАЗДЕЛ 2. Железобетонная водопропускная труба

40	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с Оголовки	143,59	32,27	30,77	4633	4418	1360	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	204	1198	97	0,03	4
41	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты м3	3	1165,22	100,89	3496	303	573	0,85	3
				123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
42	Е0130-68-1	-Установка блоков стенок и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м м3	22,8	3774,92	573,75	86068	13082	17798	3,38	77
				567	149,18	12928	3401	109	0,51	12
43	С143018-2	-Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 м3	22,8	14500	-	330600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	22,8	127	-	2896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	22,8	338	-	7706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м3	182	245,44	3,82	44670	695	8331	0,21	39
				37,35	1,44	6798	262	118	0,01	1
47	Е0130-80-1	-Заделка шва полисульфидом м2	3,6	4698,17	53,1	16913	191	1569	2,19	8
				380,25	19,55	1369	70	109	0,1	-
48	Е0130-60-1	-Заполнение пазух гравийно-песчаной смесью м	8,3	1819,55	516,53	15102	4287	3546	1,63	14
				254,25	137,7	2110	1143	109	0,48	4
49	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	113,19	134,1	-	15179	-	17152	0,97	110
				134,1	-	15179	-	113	-	-
50	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	113,19	21,55	4,52	2439	511	1870	0,11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				17,03	-	1928	-	97	-	-
		м3			ТЕЛО ТРУБЫ					
51	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	100,8	32,27	30,77	3253	3102	955	0,01	1
				1,42	8,34	143	841	97	0,03	3
		м3								
52	Е0108-3-3	-Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	10,2	1165,22	100,89	11885	1029	1950	0,85	9
				123,75	38,25	1262	390	118	0,18	2
		м3								
53	Е0130-68-1	-Установка блоков стенок и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м	18,71	3774,92	573,75	70629	10735	14606	3,38	63
				567	149,18	10609	2791	109	0,51	10
		м3								
54	С143018-2	-Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	18,71	14500	-	271295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,71	127	-	2376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	18,71	338	-	6324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	Е0130-70-1	-Укладка плит перекрытия прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м	14,28	2825,4	832,5	40347	11888	19934	6,23	89
				1064,25	216,45	15197	3091	109	0,74	11
		м3								
58	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	14,28	20400	-	291312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,28	127	-	1814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м3	254,7	245,44	3,82	62514	973	11658	0,21	54
				37,35	1,44	9513	367	118	0,01	2
61	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м2	7	218,93	-	1533	-	1732	1,54	11
				218,93	-	1533	-	113	-	-
62	Е0127-21-4	-Устройство дополнительного слоя и укрепления обочин из песчано-гравийных смесей м3	38,85	146,3	17,55	5684	682	609	0,04	2
				6,75	5,03	262	195	133	0,02	1
63	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания м2	3,89	2461,27	100,89	9574	392	744	0,85	3
				123,75	38,25	481	149	118	0,18	1
64	Е0106-35-4	-Монолитный железобетон В20 укрепления м3	3,11	17243,24	1197,54	53626	3724	8359	12,75	40
				2155,5	404,39	6704	1258	105	1,58	5
65	Е0106-62-1	-Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий м3	0,08553	2043,86	192,86	175	16	156	11,58	1
				1683	52,2	144	4	105	0,2	-
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,08553	50600	-	4328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0106-35-4	-Монолитным ж/бетон В20 для упора т	0,8	17243,24	1197,54	13795	958	2150	12,75	10
				2155,5	404,39	1724	324	105	1,58	1
68	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,91	127	-	497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Укрепление откоса на входе					
69	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	3,38	218,93	-	740	-	836	1,54	5
				218,93	-	740	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0127-21-4	-Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-гравийных смесей м3	18,75	146,3	17,55	2743	329	294	0,04	1
				6,75	5,03	127	94	133	0,02	-
71	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания м2	1,88	2461,27	100,89	4627	190	359	0,85	2
				123,75	38,25	233	72	118	0,18	-
72	Е0106-35-4	-Монолитным ж\бетон В20 укрепления м3	1,5	17243,24	1197,54	25865	1796	4032	12,75	19
				2155,5	404,39	3233	607	105	1,58	2
73	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,5	127	-	191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Е0106-62-1	-Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий м3	0,04125	2043,86	192,86	84	8	75	11,58	-
				1683	52,2	69	2	105	0,2	-
75	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,04125	50600	-	2087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Е0127-63-1	-Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона толщиной 5 см т	0,96	60,43	30,8	58	30	32	0,08	-
				13,73	11,49	13	11	133	0,04	-
					Укрепление русла на выходе					
77	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м2	19,7	218,93	-	4313	-	4874	1,54	30
				218,93	-	4313	-	113	-	-
78	Е0127-21-4	-Устройство дополнительного слоя и укрепление обочин из песчано-гравийных смесей м3	89,4	146,3	17,55	13079	1569	1401	0,04	4
				6,75	5,03	603	450	133	0,02	2
79	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания м2	8,94	2461,27	100,89	22004	902	1709	0,85	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				123,75	38,25	1106	342	118	0,18	2
80	Е0106-35-4	-Монолитным ж\бетон В20 укрепления м3	10,73	17243,24	1197,54	185020	12850	28841	12,75	137
				2155,5	404,39	23129	4339	105	1,58	17
81	Е0106-62-1	-Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий м3	0,2951	2043,86	192,86	603	57	538	11,58	3
				1683	52,2	497	15	105	0,2	-
82	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2951	50600	-	14932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0106-35-4	-Монолитным ж\бетон В20 укрепления т	0,6	17243,24	1197,54	10346	719	1613	12,75	8
				2155,5	404,39	1293	243	105	1,58	1
84	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	11,33	127	-	1439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм м3	27,8	1940	-	53932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Укрепление откоса на выходе					
86	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2,04	218,93	-	447	-	505	1,54	3
				218,93	-	447	-	113	-	-
87	Е0127-21-4	-Устройство дополнительного слоя и укрепление обочин из песчано-гравийных смесей м3	11,34	146,3	17,55	1659	199	178	0,04	-
				6,75	5,03	77	57	133	0,02	-
88	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания м2	1,13	2461,27	100,89	2781	114	216	0,85	1
				123,75	38,25	140	43	118	0,18	-
89	Е0106-35-4	-Монолитным ж\бетон В20 укрепления м3	0,91	17243,24	1197,54	15691	1090	2446	12,75	12
				2155,5	404,39	1962	368	105	1,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,91	127	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	Е0106-62-1	-Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	0,02503	2043,86	192,86	51	5	46	11,58	-
				1683	52,2	42	1	105	0,2	-
		т								
92	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02503	50600	-	1267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Е0127-63-1	-Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона толщиной 5 см	0,1	60,43	30,8	6	3	3	0,08	-
				13,73	11,49	1	1	133	0,04	-
		м2								
					Барьерное ограждение					
94	Е0127-59-5	-Установка ограждений из стальной профтрубы, столбы металлические	40	3848,39	21,62	153936	865	10169	1,13	45
				185,85	5,3	7434	212	133	0,02	1
		м								
95	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	157,57	21,8	0,05	3435	8	827	0,03	5
				5,81	0,02	915	3	90	-	-
		м2								
96	Е0113-26-7	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	157,57	23,84	0,02	3757	3	590	0,02	3
				4,16	-	655	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1905869	77722		833
	Тенге	135488	22460		83
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1905869	-	-	-
Материалы -	Тенге	364599	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	157948	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22614	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1305446	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	174634	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	87
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26195	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	124830	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2205333	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1003
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2205333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1003
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184143	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2345002	104754			1366
			----			---	---			---
			Тенге			215048	29998			111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2345002	-	-		-
		Материалы -	Тенге			416943	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	245046	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27638	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1580618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			283741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42561	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157725	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2786468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1618
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	287607	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2786468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1618
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	287607	-		-
		ВЗиС 1,5%				41797				
		Итого:				2828265				
		Зимнее удорожание 2,8*0,9%				71272				
		Итого:				2899537				
		Выслуга лет 1%				28283				
		Доп.отпуска 0,4%				11313				
		В базисных ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2939133				
		В текущих ценах 2013 года, МРП=1732 тенге				6564687,06				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				131293,74				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				6695980,81				
		НДС 12 %				803517,70				
		Стоимость строительства				7 499 498,50				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: