Счет-фактура № 48 от 29 февраля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга" БИН 070440005824 Код 12904

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070440005824, 101302, Республика Казахстан, Карагандинская область, Сатпаев г., Наурыз, дом № 148,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0018785, от 09.02.2013

ИИК поставщика: KZ13319F010000370865, в банке ЖФ АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договора № 46 от 19 июня 2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070440005824, Товарищество с ограниченной ответственностью "Самга" БИН 070440005824 Код 12904,101302, Республика Казахстан, Карагандинская область, Сатпаев г., Наурыз, дом № 148

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150340027438, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Сатпаев

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Сатпаев

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150340027438,

ИИК получателя: KZ52070103KSN3030000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5 этажного 4-х секционного жилого типа А (ул.Абая д,13, корпус 4)	объем	1	35 714 285,71	35 714 285,71	12%	4 285 714,29	40 000 000,00		
Всего по счету:					**35 714 285,71**		**4 285 714,29**	**40 000 000,00**		

Руководитель: Байдильдаев А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Копылова Р. Р.

(Ф.И.О., подпись)

«САМГА» МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Сатпаев»

Подрядчик: ТОО "САМҒА"

Договор №46 от 19 июня 2015года. Доп. соглашение №2 от 28.01.2016 года

Акт №4 выполненных работ за февраль 2016года

Объект: Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типа А (ул.Абая д.13, корпус 4)

№/№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору	569 705 180,80
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	174 632 628
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	40 000 000
7	Сумма фактических расходов исполнителя за февраль 2016 года	40 000 000
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	-
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	40 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Сатпаев»

_____Жаксыбаев Б.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Самға"

_____Байдильдаев А.Б.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Сатпаев»

_____ **Жаксыбаев Б.Д.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Сатпаев»

Подрядчик: ТОО "САМҒА"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типа А (ул. Абая д.13, корпус 4) Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Пятиэтажный 4-х секционный жилой дом тип А.
Договор №46 от 19 июня 2015года. Доп. соглашение №2 от 28.01.2016 года

Акт выполненных работ за февраль месяц 2016 года

На Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление перекрытия тех.подполья								
1	**Е0115-37-7 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с открытым рустом, с установкой каркасов**	**744,6**	**1728,44**	**28,63**	**1286993**	**21317**	**1025869**	**7,81**	**5815**
		м2		**1304,83**	**7,31**	**971576**	**5442**	**105**	**0,04**	**30**
2	**С11011-364**	**Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 10 мм**	**766,938**	**589,00**	**--**	**451726**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	81,88	14600,00	--	1195448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,64	22197,72	316,57	14207	203	2770	22,50	14
		м3		3487,50	119,25	2232	76	120	0,58	--
5	Е0134-57-4	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	61,52	117,30	2,32	7216	143	7840	0,73	45
		м2		114,98	0,88	7074	54	110	--	--
6	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	8	14600,00	--	116800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	61,52	1003,41	4,92	61730	303	14103	1,28	79
		м2		216,45	1,87	13316	115	105	0,01	1
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
		Утепление наружных стен								
8	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных /пенопластом ПСБ-С-35 толщиной 3 см/	5,98	10521,40	185,63	62918	1110	19940	18,17	109
		м3		3264,75	69,75	19523	417	100	0,34	2
		Утепление внутренних стен и перегородок технических помещений								
9	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем	162,2	167,60	50,15	27184	8134	17957	0,53	87
		м2		92,03	18,68	14927	3030	100	0,09	15
10	С11031-604 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-96	11,37	9800,00	--	111426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			201528	9244			195
			Тенге			34450	3447			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201528				
		Накладные расходы -	Тенге			37897				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			253791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			253791				
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
11	С12022-2	**Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные**	9,5934	8904,76	--	85427	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели монолитные								
12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /дополнительное армирование/**	0,89814	41200,00	--	37003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /дополнительное армирование/**	0,972	66000,00	--	64152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /дополнительное армирование/**	3,744	64400,00	--	241114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /дополнительное армирование/**	2,2008	62100,00	--	136670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /дополнительное армирование/**	8,8528	59900,00	--	530283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0107-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т /на полимерцементном растворе/	144	797,29	302,34	114809	43537	65514	1,33	192
		шт		219,15	105,82	31558	15238	140	0,44	64
18	С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см /вентблоки/	420,2528	1660,00	--	697620	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1907077	43537			192
			Тенге			31558	15238			64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1907077				
		Накладные расходы -	Тенге			65514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2090947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2090947				
		РАЗДЕЛ 3.Лестница Л1 с отм.-0.080								
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /поз.6 с болтами, гайками и шайбами М16/	1,429982	9926,10	1826,10	14194	2611	17599	42,70	61
		т		8100,00	690,75	11583	988	140	3,37	5
20	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /поз.6 - закладная/	1,13952	138200,00	--	157482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /поз.6-закладная/	1,13952	1860,00	--	2120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,13952	40200,00	--	45809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,290462	119700,00	--	34768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-29-1 т.ч. п-1.6 прим.3 К=1,03	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением с коэффициентом надежности по назначению 0,95	9,14968	14122,81	5640,14	129219	51606	55919	29,77	272
		т		5191,20	1599,46	47498	14635	90	5,62	51
25	С12021-146	Косоуры	6,2784	108500,00	--	681206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12021-117	Стойки фахверка /Ст-1, Ст-2/	1,26096	113100,00	--	142615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /балка Б-1/	1,20336	101700,00	--	122382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,40696	154400,00	--	62835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /металлоконструкции лестниц/	9,14968	1860,00	--	17018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /металлоконструкций лестницы, сверх учтенных сметной ценой/	311,250256	21,80	0,05	6784	16	1633	0,03	9
		м2		5,81	0,02	1808	6	90	--	--
31	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков /косоуров, стоек, балок/	191,496	223,16	1,88	42734	360	14125	0,41	79
		м2		69,53	0,72	13315	138	105	--	1
32	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков /косоуров/	191,496	835,13	4,92	159924	942	43898	1,28	245
		м2		216,45	1,87	41449	358	105	0,01	2
33	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм /бетон В25/	10,4	12983,70	383,89	135030	3992	26645	14,20	148
		м3		2295,00	145,01	23868	1508	105	0,71	7
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1152	62000,00	--	7142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,88976	65900,00	--	58635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	336	204,46	12,56	68699	4220	86906	1,08	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		180,00	4,75	60480	1596	140	0,02	8
37	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	336	941,00	--	316176	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5 /к ступеням ЛС11-Б, неучтенная С143021-8-/ГОСТ 8717.0-84/	13,44	122,00	--	1640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30 /к ступеням ЛС11-Б, неучтенная С143021-8-/ГОСТ 8717.0-84/	13,44	139,00	--	1868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стены кирпичные толщиной 250 мм, перегородки толщиной 120 мм /1-5 этажи/								
40	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	304,6795	7799,06	337,41	2376214	102802	286359	4,38	1334
		м3		670,50	126,00	204288	38390	118	0,62	189
41	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	651,5359	1091,58	34,37	711204	22393	155200	1,21	788
		м2		189,00	12,87	123140	8385	118	0,06	41
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5295698	188942			3300
			Тенге			527429	66003			304
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4138303				
		Накладные расходы -	Тенге			632366				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5056909				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1157394				
		Накладные расходы -	Тенге			55919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72799				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1286112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6343021				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10538423	263688			9640
			Тенге			1587635	90376			415
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9381029				
		Накладные расходы -	Тенге			1786359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11837431				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1157394				
		Накладные расходы -	Тенге			55919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72799				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1286112				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13123543				

Итого в базисных ценах 2001 года, тенге	**13 123 543**
Временные здания и сооружения 1,10%	144 359
Итого с временными	**13 267 902**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,79%	237 495
Затраты на выслугу лет, 1%	132 679
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	53 072
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**13 691 148**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2015 г.	**35 014 006**
НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2%	700 280
Итого с налогом 2%	**35 714 286**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	4 285 714
Всего с НДС 12%	**40 000 000**

Заведующий сектором ГУ «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Сатпаев» **Досжан Б.Ж.**

Эксперт по технологическому сопровождению, технический надзор Заказчика ТОО "Казахстан - Инжиниринг" **Нуртазин Г.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "САМҒА" **Байдильдаев А.Б.**