АКТ
государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта капитального ремонта автомобильной дороги Актогай – Шолаксор

от 19 октября 2009 года село Актогай

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима области от 11 сентября 2009 года № 91 – р, в составе:

председателя – Абдыкалыкова Арслана Дайкеновича, начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области,

заместителя председателя – Кашкирова Каната Шаймардановича, начальника управления государственного архитектурно - строительного контроля по области, представителя государственной архитектурно-строительной инспекции,

членов комиссии – представителей:

генерального проектировщика – Галиевой Миминур Галымжановны, главного инженера ТОО "Innovation Center Project",

местного исполнительного органа – Искакова Балтабека Болаткалиевича, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актогайского района,

Ногаева Мейрама Хамитовича, начальника отдела земельных отношений Актогайского района,

органов государственной санитарно - эпидемиологической службы – Камашева Толегена Кожагельдиевича, начальника отдела по надзору за промышленными предприятиями департамента государственного санитарно - эпидемиологического надзора по области,

органов государственной противопожарной службы – Тлегенова Бауржана Сагимбаевича, начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Актогайского района, подполковника противопожарной службы,

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора – Ахмедиева Куаныша Кайратовича, главного специалиста управления дорожной полиции департамента внутренних дел области, старшего лейтенанта полиции,

генерального подрядчика – Моисеева Юрия Ивановича, директора ТОО "ПКФ Гордорстрой",

установила:

1. Заказчиком – управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области предъявлен к приемке в эксплуатацию объект капитального ремонта – участок автомобильной дороги Актогай – Шолаксор, км 54-57 (3 км).

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании договора от 22 мая 2009 года № 110.

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО "ПКФ Гордорстрой".

4. Проектно - сметная документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком ТОО "Innovation Center Project", выполнившим паспорт, пояснительную записку, поперечные профили земляного полотна и сметы.

5. Исходные данные для проектирования выданы управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области.

6. Капитальный ремонт осуществлялся по рабочему проекту.

7. Проектно - сметная документация утверждена приказом управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области от 26 марта 2009 года № 66 – п.

8. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июнь 2009 года, окончание работ – октябрь 2009 года, при продолжительности капитального ремонта – 5 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: журнал производства работ, журнал укатки, сертификаты соответствия качества применяемых материалов, анализы лабораторных испытаний материалов. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели протяженности и ширины:

№ п/п		Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4	5
1	Протяженность участка ремонта	км	3	3
2	Ширина проезжей части	м	8,0	8,0

11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации:

всего – 181 229,682 тыс. тенге, в том числе: строительно - монтажных работ – 178 134,161 тыс. тенге.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 175 004,226 тыс. тенге.

Решение государственной приемочной комиссии:

предъявленный к приемке объект капитального ремонта – участок автомобильной дороги Актогай – Шолаксор, км 54 – 57 (3 км), принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ А. Абдыкалыков

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ К. Кашкиров

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ М. Галиева

_____ Б. Искаков

_____ М. Ногаев

_____ Т. Камашев

_____ Б. Тлегенов

_____ К.Ахмедиев

_____ Ю. Моисеев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ПКФ Гордорстрой"
Договор № 110 от 22 мая 2009 г.

АКТ

премки выполненных работ за сентябрь 2009 г.

по капитальному ремонту автомобильной дороги Актогай - Шолаксор, км 54-57 (Актогайский район)

Составлена в ценах на 1.01.2001 г.

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	Е 27-72-1	Разлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	тн	0,39	339,59	0	339,59	140,94	132	0	132	55	1,33	73	1,16	0
28	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	0,48	38600	0	0	0	18528	0	0	0	0	0	0	0
29	П 7-176-1	Битум. Перевозка на 176-180 км, 1 класс груза кэкс=1,6; кзмп=1,6	тн	0,48	1137,49	0	1137,49	227,5	546	0	546	109	0	0	0,29860	0
30	Е 27-52-1	Устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси типа Бх толщиной 3 см	м2	782,5	15,17	7,02	5,88	1,65	11871	5493	4601	1291	1,33	9023	0,05128	40
31	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М- I; ц/о=3860-133,2	тн	58	3726,8	0	0	0	216154	0	0	0	0	0	0	0
32	Е 27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=16,000	м2	113565	0,29	0,19	0,02	0,01	32934	21577	2271	1136	1,33	30208	0,00139	158
33	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М- I; ц/о=3860-133,2	тн	1352,1	3726,8	0	0	0	5039006	0	0	0	0	0	0	0
34	8.02.04.2002	Асфальтобетон. Перевозка на 181-185 км, 1 класс груза	тн	1410,1	726,44	0	726,44	145,29	1024353	0	1024353	204873	0	0	0,30511	430
		Раздел 1. Пересечение на ПК 7+12														
38	Е 27-72-1	Разлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	тн	0,3	339,59	0	339,59	140,94	102	0	102	42	1,33	56	1,16	0

39	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	0,31	38600	0	0	0	11966	0	0	0	0	0	0	0
40	8.02.04.2 002	Битум. Перевозка на 176-180 км, 1 класс груза кэкс=1,6; кзмп=1,6	тн	0,31	1137,49	0	1137,49	227,5	353	0	353	71	0	0	0,29860	0
41	Е 27-52-1	Устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси типа Бх толщиной 3 см	м2	600	15,17	7,02	5,88	1,65	9102	4212	3528	990	1,33	6919	0,05128	31
42	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М- I; ц/о=3860-133,2	тн	43	3726,8	0	0	0	160252	0	0	0	0	0	0	0
43	Е 27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=16,000	м2	9600	0,29	0,19	0,02	0,01	2784	1824	192	96	1,33	2554	0,00139	13
44	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М- I; ц/о=3860-133,2	тн	114	3726,8	0	0	0	424855	0	0	0	0	0	0	0
45	8.02.04.2 002	Асфальтобетон. Перевозка на 185 км, 1 класс груза	тн	157	726,44	0	726,44	145,29	114051	0	114051	22811	0	0	0,30511	48
		Раздел 2. Примыкание на ПК 26+37														
99	Е 27-72-1	Разлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	тн	0,15	339,59	0	339,59	140,94	51	0	51	21	1,33	28	**1,16**	0
100	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	0,16	38600	0	0	0	6176	0	0	0	0	0	0	0
101	8.02.04.2 002	Битум. Перевозка на 176-180 км, 1 класс груза кэкс=1,6; кзмп=1,6	тн	0,16	1137,49	0	1137,49	227,5	182	0	182	36	0	0	0,29860	0
102	Е 27-52-1	Устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси типа Бх толщиной 3 см	м2	300	15,17	7,02	5,88	1,65	4551	2106	1764	495	1,33	3459	0,05128	15
103	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М- I; ц/о=3860-133,2	тн	21	3726,8	0	0	0	78263	0	0	0	0	0	0	0
104	Е 27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=16,000	м2	4800	0,29	0,19	0,02	0,01	1392	912	96	48	1,33	1277	0,00139	7
105	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М- I; ц/о=3860-133,2	тн	57	3726,8	0	0	0	212428	0	0	0	0	0	0	0
106	П 7-181-1	Асфальтобетон. Перевозка на 181-185 км, 1 класс груза	тн	78	726,44	0	726,44	145,29	56662	0	56662	11333	0	0	0,30511	24
		Итого прямые затраты							7426694	36125	1208885	243407		53597		767

		Накладные расходы							53597	8040						27
		Итого							7480292	44164	1208885	243407	0	53597	0	734
		Ненормируемые и непредведенные затраты 6%							448817							
		Итого							7929109							
		Временные здания и сооружения 4,6% К=0,8							291791							
		итого							8220900							
		в т.ч. Возвратные суммы							43769							
		Затраты на перевозку рабочих							69176							
		Выслуга лет 1 %							82209							
		Дополнительные отпуска 0,4%							32884							
		Итого							184268							
		Итого в базовых ценах 2001 г.							8405168							
		Итого в текущих ценах 2009 г.							13806162							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							276123							
		Итого							14082285							
		НДС 12%							1689874							
		Итого							15772159							
		в т.ч. Возврат							71893							
		Всего							15700266							

Заказчик:

Начальник производственного отдела автомобильных дорог — Жаксылыков А.

Куратор — Козыбаев А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ Гордорстрой" — Моисеев Ю.И.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ПКФ Гордорстрой"
Договор № 110 от 22 мая 2009 г.

АКТ № 8 от 13 октября 2009 г.

премки выполненных работ за октябрь 2009 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги Актогай-Шолаксор км 54-57 (3 км)

Составлена в ценах на 1.01.2001 г.

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда,чел/час	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	единицы	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Подготовка территории														
		Земляные работы														
16	Е 1-152-2	Укрепление откосов насыпи посевом многолетних трав механизированным способом	м2	42437	27,14	0	27,14	6,3	1151740	0	1151740	267353	0,97	259333	0,022	934
17	1-1-1098	Калий сернокислый насыпью	тн	1,44	36000	0	0	0	51840	0	0	0	0	0	0,00000	0
18	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	1146	515	0	0	0	590190	0	0	0	0	0	0	0
		Раздел 1. Рекультивация							0							
		1.1 Рекультивация объездной дороги							0							
4	Е 47-103-3	Вспашка восстанавливаемых площадей с одновременным боронованием на глубину до 30 смпри длине обгона более 200 м	га	2,4	1144,09	0	1144,09	430,38	2746	0	2746	1033	1,29	1332	1,67	4
5	Е 47-26-1	Посев семян трав тракторной сеялкой	га	2,4	1327,81	103,5	1224,31	482,13	3187	248	2938	1157	1,29	1813	2,58	6
6	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	480	515	0	0	0	247200	0	0	0	0	0	0	0
7	Е 1-135-1	Полив посевом трав водой	м2	24000	19,29	2,12	16,91	3,87	462960	50880	405840	92880	0,97	139447	0,0331	795
8	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л; ц/о=1,6*9,5/100	маш-ч	176	983,4	0	983,4	225	173078	0	173078	39600	0	0	0,00	0
9	Е 47-126-1	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием	га	2,4	1019,93	0	1019,93	391,50	2448	0	2448	940	1,29	1212	1,5	4
10	99-1-1	Селитра аммиачная марки А ; ц/о=171,35*115	тн	0,245	19705,25	0	0	0	4828	0	0	0	0	0	0,00000	0
11	99-1-2	Суперфосфат простой порошкообразный; ц/о=89,53*115	тн	0,326	10295,95	0	0	0	3356	0	0	0	0	0	0,00000	0

12	99-1-3	Удобрения фосфатно-калийные; ц/о=108,53*115	тн	0,2	12480,95	0	0	0	3058	0	0	0	0	0	0,00	0
		1.2 Рекультивация технологической площадки							0	0	0	0		0		0
14	Е 47-103-3	Вспашка восстанавливаемых площадей с одновременным боронованием на глубину до 30 см при длине отгона более 200 м	га	1	1144,09	0	1144,09	430,38	1144	0	1144	430	1,29	555	1,67	2
15	Е 47-26-1	Посев семян трав тракторной сеялкой	га	1	1327,81	103,5	1224,31	482,13	1328	104	1224	482	1,29	755	2,58	3
16	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	200	515	0	0	0	103000	0	0	0	0	0	0	0
17	Е 1-135-1	Полив посевом трав водой	м2	10000	19,29	2,12	16,91	3,87	192900	21200	169100	38700	0,97	58103	0,0331	331
18	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л; ц/о=1,6*9,5/100	маш-ч	73	983,4	0	983,4	225	71788	0	71788	16425	0	0	0,00	0
19	Е 47-126-1	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием	га	1	1019,93	0	1019,93	391,50	1020	0	1020	392	1,29	505	1,5	2
20	99-1-1	Селитра аммиачная марки А ; ц/о=171,35*115	тн	0,102	19705,25	0	0	0	2010	0	0	0	0	0	0,00000	0
21	99-1-2	Суперфосфат простой порошкообразный; ц/о=89,53*115	тн	0,136	10295,95	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0,00000	0
22	99-1-3	Удобрения фосфатно-калийные; ц/о=108,53*115	тн	0,102	12480,95	0	0	0	1273	0	0	0	0	0	0,00	0
		1.2 Рекультивация притрассовых резервов и площадок для работы механизмов							0	0	0	0		0		0
24	Е 47-103-3	Вспашка восстанавливаемых площадей с одновременным боронованием на глубину до 30 смпри длине обгона более 200 м	га	1,316	1144,09	0	1144,09	430,38	1506	0	1506	566	1,29	731	1,67	15
25	Е 47-26-1	Посев семян трав тракторной сеялкой	га	1,316	1327,81	103,5	1224,31	482,13	1747	136	1611	634	1,29	994	2,58	23
26	30-12-18	Семена многолетних трав	кг	263,2	515	0	0	0	135548	0	0	0	0	0	0	0
27	Е 1-135-1	Поливпосевом трав водой	м2	13160	19,29	2,12	16,91	3,87	253856	27899	222536	50929	0,97	76464	0,0331	436
28	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л; ц/о=1,6*9,5/100	маш-ч	96,6049	983,4	0	983,4	225	95001	0	95001	21736	0	0	0,00	0
29	Е 47-126-1	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой и разбрасыванием	га	8,95	1019,93	0	1019,93	391,50	9128	0	9128	3504	1,29	4520	1,5	13
30	99-1-1	Селитра аммиачная марки А ; ц/о=171,35*115	тн	0,913	19705,25	0	0	0	17991	0	0	0	0	0	0,00000	0
31	99-1-2	Суперфосфат простой порошкообразный; ц/о=89,53*115	тн	1,217	10295,95	0	0	0	12530	0	0	0	0	0	0,00000	0
32	99-1-3	Удобрения фосфатно-калийные; ц/о=108,53*115	тн	0,913	12480,95	0	0	0	11395	0	0	0	0	0	0,00	0

		Дорожной одежды															
28	[illegible]-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	0,0017	38600	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0
29	П 7-176-1	Битум. Перевозка на 176-180 км, 1 класс груза кэкс=1,6; кзмп=1,6	тн	0,0017	1137,49	0	1137,49	227,5	2	0	2	0	0	0	0,29860	0
41	Е 27-46-8	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки покрытия битумом с применением черного щебня фракции 10-20 мм	м2	24000	10,05	3,33	6,59	1,63	241200	79920	158160	39120	1,33	158323	0,027	648
42	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	тн	17,3	37900	0	0	0	655670	0	0	0	0	0	0	0
43	8.02.04.2 002	Битум. Перевозка на 176-180 км, 1 класс груза кэкс=1,6; кзмп=1,6	тн	17,3	1137,49	0	1137,49	227,5	19679	0	19679	3936	0	0	0,29860	5
44	30-10-22	Щебень черный ц/о 2180-133,2	тн	480	2046,8	0	0	0	982464	0	0	0	0	0	0,00	0
45	8.02.04.2 002	Щебень черный. Перевозка на181-185 км, 1 класс груза	тн	480	726,44	0	726,44	145,29	348691	0	348691	69739	0	0	0,30511	146
		Раздел 1. Пересечение на ПК 7+12														
60	Е 27-46-8	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки покрытия битумом с применением черного щебня фракции 10-20 мм	м2	600	10,05	3,33	6,59	1,63	6030	1998	3954	978	1,33	3958	0,02701	17
61	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	тн	0,43	37900	0	0	0	16297	0	0	0	0	0	0	0
62	8.02.04.2 002	Битум. Перевозка на 176-180 км, 1 класс груза кэкс=1,6; кзмп=1,6	тн	0,43	1137,49	0	1137,49	227,5	489	0	489	98	0	0	0,29860	0
63	30-10-22	Щебень черный ц/о 2180-133,2	тн	12	2046,8	0	0	0	24562	0	0	0	0	0	0,00	0
64	8.02.04.2 002	Щебень черный. Перевозка на 185 км, 1 класс груза	тн	12	726,44	0	726,44	145,29	8717	0	8717	1743	0	0	0,30511	4
65	Е 1-25-1	Обратная надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	424	9,85	0	9,85	2,69	4176	0	4176	1141	0,97	1106	**0,0088**	4
		Раздел 2. Примыкание на ПК 26+37														
121	Е 27-46-8	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки покрытия битумом с применением черного щебня фракции 10-20 мм	м2	300	10,05	3,33	6,59	1,63	3015	999	1977	489	1,33	1979	0,02701	8
122	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	тн	0,22	37900	0	0	0	8338	0	0	0	0	0	0	0
123	8.02.04.2 002	Битум. Перевозка на 176-180 км, 1 класс груза кэкс=1,6; кзмп=1,6	тн	0,22	1137,49	0	1137,49	227,5	250	0	250	50	0	0	0,29860	0,00

124	30-10-22	Щебень черный ц/о 2180-133,2	тн	6	2046,8	0	0	0	12281	0	0	0	0	0	0,00	0
125	8.02.04.2 002	Щебень черный. Перевозка на181- 185 км, 1 класс груза	тн	6	726,44	0	726,44	145,29	4359	0	4359	872	0	0	0,30511	2
126	Е 1-25-1	Обратная надвижка ранее снятого ПСП бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	м3	212	9,85	0	9,85	2,69	2088	0	2088	570	0,97	553	**0,0088**	2
		Раздел 1. Установка дорожных знаков														
		1.1 Земляные работы														
1	Е 1-25-2	Разработка грунта 2 группы из притрассового резерва бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м для присыпных обочин	м3	46	11,19	0	11,19	3,06	515	0	515	141	0,97	137	**0,01**	0
2	Е 1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	44	21,55	17,03	4,52	0	948	749	199	0	0,97	727	0,108	5
3	Е 1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	44	14,12	1,62	12,00	2,75	621	71	528	121	0,97	187	0,0244	1
3	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л; ц/о=1,6*9,5/100	маш-ч	0,63	983,4	0	983,4	225	620	0	620	142	0	0	0,00	0
5	Е 1-145-12	Планировка верха и откосов присыпных берм из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	154	8,55	4,12	4,43	0,74	1317	634	682	114	0,97	726	0,03040	5
		1.2 установка одностоечных дорожных знаков							0	0	0	0		0		0
6	Е 27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	11	747,86	506,25	146,19	28,22	8226	5569	1608	310	1,33	7819	**3,31**	36
7	99-1-8 прайс-лист	Стойки металлические СКМ 1.35 Р=14,56 кг, L=3,5м, d=40 мм ; ц/о=2000/1,02/1,06/1,643	шт	11	1125,9	0	0	0	12385	0	0	0	0	0	**0,00**	0
8	99-1-9 прайс-лист	Щитки информационные-указательных знаков размером 200*300 мм; ц/о=400/1,02/1,06/1,643	шт	8	225,2	0	0	0	1802	0	0	0	0	0	0,00000	0
9	99-1-10 прайс-лист	Щитки приоритета треугольной формы со стороной В=900 мм, ц/о=7000/1,02/1,06/1,643	шт	7	3940,5	0	0	0	27584	0	0	0	0	0	0,00000	0
10	99-1-11 прайс-лист	Крепление; ц/о=150/1,02/1,06/1,643	шт	11	84,4	0	0	0	928	0	0	0	0	0	0,00000	0
11	8.02.04.2 002	Дорожные знаки. Перевозка на 174 км, 1 класс груза	тн	0,195	695,53	0	695,53	139,11	136	0	136	27	0	0	0,29213	0
		Раздел 2. Маркировка проезжей части														
12	Е 27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 1.1 шириной 0,1 м с применением светоотражающих микрошариков	км	6,191	11588,05	450	1692,25	632,07	71742	2786	10477	3913	1,33	8910	6,03	37

13	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	кг	160,0	263	0	0	0	42091	0	0	0	0	0	0	0
14	Е 27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.1 шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 с применением светоотражающих микрошариков	км	0,121	6865,15	450	1692,25	632,07	831	54	205	76	1,33	174	6,03	1
15	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	кг	1,55	263	0	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0
16	Е 27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.5 шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	2,468	4503,7	450	1692,25	632,07	11115	1111	4176	1560	1,33	3552	6,03	15
17	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	кг	15,8	263	0	0	0	4155	0	0	0	0	0	0	0
18	Е 27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией 1.6 шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 с применением светоотражающих микрошариков	км	0,4	9226,6	450	1692,25	632,07	3691	180	677	253	1,33	576	6,03	2
19	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	кг	7,67	263	0	0	0	2017	0	0	0	0	0	0	0
20	Е 27-65-2	Нанесение разметки фигурной, приведенной к сплошной линией шириной 0,2 м с применением светоотражающих шариков	км	0,078	21033,85	450	1692,25	632,07	1641	35	132	49	1,33	112	6,03	0
21	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	кг	3,86	263	0	0	0	1015	0	0	0	0	0	0	0
		Раздел 3. Установка сигнальных столбиков							0							
22	Е 27-61-1	Установка столбиков сигнальных	шт	78	273,96	100,35	119,85	29,7	21369	7827	9348	2317	1,33	13491	0,760	59
23	99-1-11 прайс-лист	Стоимость сигнальных столбиков ц/о =2000/1,02/1,06/1,643	шт	78	1125,90	0	0	0	87820	0	0	0	0	0	0,00	0
24	8.02.04.2 002	Сигнальные столбики. Перевозка на 185 км, 1 класс груза	тн	0,593	726,44	0	726,44	145,29	431	0	431	86	0	0	0,30511	0
		Итого прямые затраты							6252977	202402	2895125	664608		748095		3566
		Накладные расходы							748095	112214						374
		Итого							7001071	314616	2895125	664608	0	748095	0	3940

		Ненормируемые и непредведенные затраты 6%							420064							
		Итого							7421135							
		Временные здания и сооружения 4,6% К=0,8							273098							
		итого							7694233							
		в т.ч. Возвратные суммы							40965							
		Затраты на перевозку рабочих							64744							
		Выслуга лет 1 %							76942							
		Дополнительные отпуска 0,4%							30777							
		Итого							172463							
		Итого в базовых ценах 2001 г.							7866696							
		Итого в текущих ценах 2009 г.							12921678							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							258434							
		Итого							13180112							
		НДС 12%							1581613							
		Итого							14761725							
		в т.ч. Возврат							67288							
		Всего							14694437							

Заказчик:

Начальник производственного отдела автомобильных дорог — Жаксылыков А.

Куратор — Козыбаев А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ Гордорстрой" — Моисеев Ю.И.