ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Ф-3

**ЗАКАЗЧИК: ОЖКХ,ПТиАД**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"**
**Договор №40\б-пз от 10.06.2011года**

**Справка**

**о стоимости выполненных работ**
**за _____ 2011 года**

| Наименование объектов, комплексов работ | За отчетный период (в тенге) | В том числе | |
|---|---|---|---|
| | | СМР (в тенге) | НДС 12% (в тенге) |
| Реконструкция ул.Кызылжарской (от Желаевской трассы до ул.Московской) в г.Уральск. Устройство земляного полотна, подготовительные работы, устройство дорожной одежды, устройство съездов в улицы, устройство тротуаров, перенос сетей | 42062928 | 37556186 | 4506742 |
| **ВСЕГО:** | **42062928** | **37556186** | **4506742** |

**К оплате: Сорок два миллиона шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать восемь тенге**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

ТОО "Айдана"

Казахстан Республикасы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы
Западно-Казахстанская обл. г.Уральск Республика Казахстан

сшис

ЗАКАЗЧИК: ОЖКХ, ПТиАД

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

Ф 2В

Договор № 40\б-пз от 10.06.2011г.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА _____ МЕСЯЦ 2011 ГОДА.

Устройство земляного полотна, подготовительные работы, дорожная одежда, устройство тротуаров, съезды в улицы, перенос сетей ул.Кызылжарская в г.Уральск

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: рабочих, обслуживающих машины | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: рабочих, обслуживающих машины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Устройство земляного полотна** | | | | | | | | |
| 1 | 1-17-2 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 1068,5 | 29,64 | 28,58 | 31668 | 30532 | 10937 | 0,01 | 7 |
| | | | | 0,99 | 9,56 | 1058 | 10218 | 97 | 0,04 | 37 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | 010333-А21-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 | 1848,5 | 146,1 | - | 270066 | - | 54013 | 0,61 | 1134 |
| | | | | 29,22 | - | 54013 | - | 100 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 3 | 1-20-2 | -Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1068,5 | 3,8 | 3,24 | 4057 | 3466 | 1658 | - | 4 |
| | | | | 0,48 | 1,12 | 513 | 1197 | 97 | - | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | 1-35-2 | -Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м | 184 | 12,61 | 12,61 | 2321 | 2321 | 781 | - | - |
| | | | | - | 4,38 | - | 805 | 97 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | 1-130-2 | -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу | 1193 | 12,51 | 12,51 | 14922 | 14922 | 4954 | - | - |
| | | | | - | 4,28 | - | 5107 | 97 | 0,01 | 17 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | 1-130-8 К=5 | -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см | 1193 | 6,36 | 6,36 | 7582 | 7582 | 2213 | - | - |
| | | | | - | 1,91 | - | 2282 | 97 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | 1-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 596,5 | 14,12 | 12 | 8421 | 7156 | 2526 | 0,01 | 7 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 966 | 1637 | 97 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | 1-145-12 | -Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | 7017,5 | 8,55 | 4,43 | 59970 | 31058 | 33101 | 0,03 | 196 |
| | | | | 4,12 | 0,74 | 28912 | 5212 | 97 | - | 18 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1-145-2 | -Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2 | 3600 | 1,41 | 1,41 | 5079 | 5079 | 1049 | - | - |
| | | | | - | 0,3 | - | 1081 | 97 | - | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 404085 | 102116 | | | 1348 |
| | | | Тенге | | | 85462 | 27539 | | | 97 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 404085 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 111232 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 16685 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30919 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 546236 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1500 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 129686 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 546236 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1500 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 129686 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы | | | | | | | | |
| 10 | 1-24-1 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3 | 1170 | 7,91 | 7,91 | 9255 | 9255 | 2915 | - | - |
| | | | | - | 2,57 | - | 3005 | 97 | 0,01 | 12 |
| 11 | 1-18-4 | -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 | 1170 | 44,26 | 41,2 | 51784 | 48204 | 20766 | 0,02 | 25 |
| | | | | 3,06 | 15,24 | 3580 | 17828 | 97 | 0,06 | 71 |
| 12 | 010333-А3-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т | 1404 | 32,3 | - | 45349 | - | 9070 | 0,14 | 190 |
| | | | | 6,46 | - | 9070 | - | 100 | - | - |
| 13 | 1-20-1 | -Работа на отвале 1 группы грунтов м3 | 1170 | 3,09 | 2,66 | 3612 | 3113 | 1498 | - | 3 |
| | | | | 0,39 | 0,93 | 456 | 1088 | 97 | - | 4 |
| 14 | 1-18-4 | -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 | 1253 | 44,26 | 41,2 | 55457 | 51623 | 22239 | 0,02 | 27 |
| | | | | 3,06 | 15,24 | 3834 | 19093 | 97 | 0,06 | 76 |
| 15 | 010333-А3-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т | 1503,6 | 32,3 | - | 48566 | - | 9713 | 0,14 | 204 |
| | | | | 6,46 | - | 9713 | - | 100 | - | - |
| 16 | 1-20-1 | -Работа на отвале 1 группы грунтов м3 | 1253 | 3,09 | 2,66 | 3868 | 3334 | 1604 | - | 3 |
| | | | | 0,39 | 0,93 | 489 | 1165 | 97 | - | 4 |
| 17 | 1-24-1 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов | 1253 | 7,91 | 7,91 | 9912 | 9912 | 3121 | - | - |
| | | | | - | 2,57 | - | 3218 | 97 | 0,01 | 12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | до 10 м | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | |
| 18 22-8-3 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,037 | 70153,47 | 10674,97 | 2596 | 395 | 2542 | 270 | 10 |
| | | | 48825 | 4032 | 1807 | 149 | 130 | 19,69 | 1 |
| | | км | | | | | | | |
| 19 8-6-222 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х5 мм | 37 | 1310 | - | 48470 | - | - | - | - |
| | | м | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 278870 | 174402 | | | 258 |
| | | Тенге | | | 19236 | 55259 | | | 384 |
| Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 230400 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | | Тенге | | | 73469 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 37 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 11020 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 18232 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 322100 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 679 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 85515 | - | | - |
| Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 48470 | - | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 2908 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 51378 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 373479 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 679 |
| Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 85515 | - | | - |
| РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды | | | | | | | | | |
| 20 27-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15 см (расход материалов принят по проекту) | 870,98 | 1134,01 | 73,75 | 987702 | 64238 | 38284 | 0,14 | 125 |
| | | | 21,38 | 11,67 | 18622 | 10163 | 133 | 0,04 | 36 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 21 27-23-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) (расход иатериалов принят по проекту) | 5390,7 | 537,63 | 27,83 | 2898212 | 149998 | 103768 | 0,03 | 178 |
| | | | 5 | 9,47 | 26954 | 51067 | 133 | 0,03 | 180 |
| | | м2 | | | | | | | |
| 22 27-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 3,95 | 41601,39 | 339,59 | 164325 | 1341 | 740 | 0,58 | 2 |
| | | т | - | 140,94 | - | 557 | 133 | 0,58 | 2 |
| 23 27-53-6 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 5390,7 | 24,52 | 15,35 | 132188 | 82755 | 78866 | 0,03 | 181 |
| | | | 5,94 | 5,06 | 32021 | 27277 | 133 | 0,02 | 95 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30-10-16 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые | м2<br>498,64 | 4730<br>- | -<br>- | 2358566<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | 27-54-6<br>К=4 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | т<br>5390,7 | 0,08<br>0,04 | -<br>- | 431<br>216 | -<br>- | 287<br>133 | -<br>- | 2<br>- |
| 26 | 30-10-16 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые | м2<br>250,13 | 4730<br>- | -<br>- | 1183108<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | 27-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | т<br>3,95 | 41601,39<br>- | 339,59<br>140,94 | 164325<br>- | 1341<br>557 | 740<br>133 | 0,58<br>0,58 | 2<br>2 |
| 28 | 27-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | т<br>5390,7 | 24,52<br>5,94 | 15,35<br>5,06 | 132188<br>32021 | 82755<br>27277 | 78866<br>133 | 0,03<br>0,02 | 181<br>95 |
| 29 | 30-10-10 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II | м2<br>520,74 | 5910<br>- | -<br>- | 3077583<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 11098629 | 382429 | | | 672 |
| | Тенге | 109832 | 116898 | | | 411 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 11098629 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 301551 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 151 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 45233 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 684011 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 12084191 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 1234 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 271963 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 12084191 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 1234 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 271963 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 4. Устройство тротуаров

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 10см (расход материалов принят по проекту) | 233,17 | 1045,07<br>21,38 | 73,75<br>11,67 | 243678<br>4985 | 17197<br>2721 | 10249<br>133 | 0,14<br>0,04 | 34<br>10 |
| 31 | 27-56-1<br>примен. | -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной | м3<br>2200 | 393,37<br>38,03 | 12,52<br>4,39 | 865413<br>83666 | 27543<br>9662 | 124127<br>133 | 0,24<br>0,02 | 535<br>39 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 см<br>м2 | | | | | | | |
| 32 | 27-34-2<br>т.ч.<br>п-3.9<br>к=0,86<br>к=0,33<br>примен. | -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм<br>м | 2991 | 135,23<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 404468<br>325062 | 19832<br>5255 | 439321<br>133 | 0,7<br>0,01 | 2088<br>18 |
| 33 | 30-3-9<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Камни бетонные бортовые М-300<br>м3 | 51,07 | 24300<br>- | -<br>- | 1240928<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| 34 | 30-1-57 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за100 циклов<br>м3 | 51,07 | 520<br>- | -<br>- | 26555<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| 35 | 27-34-2<br>примен.<br>к=0,8 | -Демонтаж бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий<br>м | 79 | 92,25<br>86,94 | 5,3<br>1,41 | 7288<br>6869 | 419<br>111 | 9283<br>133 | 0,56<br>- | 44<br>- |
| 36 | 27-34-2<br>примен. | -Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий<br>м | 79 | 137,7<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 10878<br>8586 | 524<br>139 | 11604<br>133 | 0,7<br>0,01 | 55<br>- |
| 37 | 30-3-10<br>Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Камни бетонные бортовые М-400.<br>Кол-во:9,5т:2,4т 3,9883м3<br>м3 | 3,96 | 25000<br>- | -<br>- | 98958<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| 38 | 30-1-56 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов<br>м3 | 3,96 | 261<br>- | -<br>- | 1033<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге<br>----<br>Тенге | | | 2899199<br>429167 | 65515<br>17888 | | | 2755<br>68 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2899199 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 594583 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 297 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 89187 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 209627 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3703409 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 3120 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 536242 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | 3703409 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 3120 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 536242 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 5. Устройство съездов в улицы

Устройство дорожной одежды

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1-145-12 | -Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом | 920 | 8,55 | 4,43 | 7862 | 4072 | 4340 | 0,03 | 26 |
| | | | | 4,12 | 0,74 | 3790 | 683 | 97 | - | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 40 | 1-164-2 примен. | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при нарезке корыта) | 53 | 218,93 | - | 11603 | - | 13112 | 1,54 | 82 |
| | | | | 218,93 | - | 11603 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 41 | 27-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 15см (расход материалов принят по проекту) | 86,97 | 1134,01 | 73,75 | 98625 | 6414 | 3823 | 0,14 | 13 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 1859 | 1015 | 133 | 0,04 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 42 | 27-23-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) (расход материалов принят по проекту) | 512,24 | 537,63 | 27,83 | 275397 | 14253 | 9860 | 0,03 | 17 |
| | | | | 5 | 9,47 | 2561 | 4853 | 133 | 0,03 | 17 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 43 | 27-72-1 | -Розлив вяжущих материалов (битум жидкий) | 0,2505 | 41601,39 | 339,59 | 10421 | 85 | 47 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 35 | 133 | 0,58 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 44 | 27-53-6 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 347,88 | 24,52 | 15,35 | 8531 | 5340 | 5089 | 0,03 | 12 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 2066 | 1760 | 133 | 0,02 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 45 | 30-10-16 | -Смеси асфальтобетонные (ГОСТ9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые | 32,18 | 4730 | - | 152206 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 46 | 27-54-6 к=4 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменениитолщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 347,88 | 0,08 | - | 28 | - | 19 | - | - |
| | | | | 0,04 | - | 14 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 47 | 30-10-16 | -Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые | 16,14 | 4730 | - | 76350 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 48 | 27-72-1 | -Розлив вяжущих материалов (битум жидкий) | 0,2505 | 41601,39 | 339,59 | 10421 | 85 | 47 | 0,58 | - |
| | | | | - | 140,94 | - | 35 | 133 | 0,58 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 49 | 27-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных | 347,88 | 24,52 | 15,35 | 8531 | 5340 | 5089 | 0,03 | 12 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 2066 | 1760 | 133 | 0,02 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | | | | | | | |
| 50 30-10-10 | -Смеси асфальтобетонные (ГОСТ9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II | м2 / т | 33,61 | 5910 / - | - / - | 198607 / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге / Тенге | | | | 858581 / 23961 | 35590 / 10142 | | | 161 / 36 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 858581 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 41426 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 21 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 6214 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 54000 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 954007 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 217 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 40317 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 954007 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 217 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 40317 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 6. Переустройство кабелей связи | | | | | | | | | |
| | ДОКЛАДКА ТРУБ В СУЩЕСТВУЮЩИЙ КАНАЛ СВЯЗИ | | | | | | | | | |
| 51 У53-5-2 | -Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 2-6 | км | 0,246 | 784444,4 / 76725 | 761 / 34 | 192973 / 18874 | 187 / 8 | 20771 / 110 | 499 / 0,1 | 123 / - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге / Тенге | | | | 192973 / 18874 | 187 / 8 | | | 123 / - |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 192973 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 20771 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 10 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 3116 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 12825 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 226569 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 133 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 21998 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 226569 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 133 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 21998 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге / Тенге | | | | 15732337 / 686533 | 760240 / 227734 | | | 5317 / 994 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 15683867 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1143032 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 572 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 171455 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 1009614 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 17836513 | - | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | - | - | - | 6883 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | 1085722 | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 48470 | - | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 2908 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | 51378 | - | - | - |
| --- | | | | | --- |
| | Тенге | 17887891 | - | - | - |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | - | - | - | 6883 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | 1085722 | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | |
| ВЗиС 1,5.0,8% | | 214655 | | | |
| Итого: | | 18102546 | | | |
| Зимнее удорожание 2,85376 % | | 516603 | | | |
| Итого: | | 18619149 | | | |
| Выслуга лет 1% | | 181025 | | | |
| Доп.отпуска 0,4% | | 72410 | | | |
| В базисных ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | 18872585 | | | |
| В текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге | | 36819790 | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | 736396 | | | |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | | 37556186 | | | |
| НДС 12 % | | 4506742 | | | |
| **Стоимость строительства** | | **42062928** | | | |

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Куаншалиев М.Г

Амирханов А.Р

Нуртаев А.Г

А.Гарёр /А.Разезова/

**ЗАКАЗЧИК: ОЖКХ,ПТиАД**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"** Ф-3
**Договор №40\б-пз от 10.06.2011года**

# Справка

**о стоимости выполненных работ**
**за июль 2011 года**

| Наименование объектов, комплексов работ | За отчетный период (в тенге) | В том числе | |
|---|---|---|---|
| | | СМР (в тенге) | НДС 12% (в тенге) |
| Реконструкция ул.Кызылжарской (от Желаевской трассы до ул.Московской) в г.Уральск. Устройство земляного полотна, подготовительные работы, устройство дорожной одежды, устройство тротуаров. | 30349431 | 27097706 | 3251725 |
| **ВСЕГО:** | **30349431** | **27097706** | **3251725** |

**К оплате: Тридцать миллионов триста сорок девять тысяч четыреста тридцать одна тенге**

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

спис

ЗАКАЗЧИК: ОЖКХ, ПТиАД

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

Договор № 40\б-пз от 10.06.2011г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2011 ГОДА.

Устройство земляного полотна, подготовительные работы, дорожной одежды, устройство тротуаров.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Устройство земляного полотна | | | | | | | | |
| 1 | 1-17-2 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 1068,5 | 29,64 | 28,58 | 31668 | 30532 | 10937 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | 0,99 | 9,56 | 1058 | 10218 | 97 | 0,04 | 37 |
| 2 | 010333-А21-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 | 1848,5 | 146,1 | - | 270066 | - | 54013 | 0,61 | 1134 |
| | | т | | 29,22 | - | 54013 | - | 100 | - | - |
| 3 | 1-20-2 | -Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1068,5 | 3,8 | 3,24 | 4057 | 3466 | 1658 | - | 4 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 513 | 1197 | 97 | - | 4 |
| 4 | 1-35-2 | -Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м | 184 | 12,61 | 12,61 | 2321 | 2321 | 781 | - | - |
| | | м3 | | - | 4,38 | - | 805 | 97 | 0,01 | 3 |
| 5 | 1-130-2 | -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу | 1193 | 12,51 | 12,51 | 14922 | 14922 | 4954 | - | - |
| | | м3 | | - | 4,28 | - | 5107 | 97 | 0,01 | 17 |
| 6 | 1-130-8 К=5 | -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см | 1193 | 6,36 | 6,36 | 7582 | 7582 | 2213 | - | - |
| | | м3 | | - | 1,91 | - | 2282 | 97 | 0,01 | 7 |
| 7 | 1-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 596,5 | 14,12 | 12 | 8421 | 7156 | 2526 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 966 | 1637 | 97 | 0,01 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1-145-12 | -Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2 | 7017,5 | 8,55 | 4,43 | 59970 | 31058 | 33101 | 0,03 | 196 |
| | | | 4,12 | 0,74 | 28912 | 5212 | 97 | - | 18 |
| 9 1-145-2 | -Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2 | 3600 | 1,41 | 1,41 | 5079 | 5079 | 1049 | - | - |
| | | | - | 0,3 | - | 1081 | 97 | - | 4 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 404085 | 102116 | | | 1348 |
| | | Тенге | | | 85462 | 27539 | | | 97 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 404085 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 111232 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 56 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 16685 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30919 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 546236 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1500 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 129686 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 546236 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1500 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 129686 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 27-15-2 | -Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала м2 | 12510 | 40,38 | 31,93 | 505204 | 399432 | 303815 | 0,06 | 696 |
| | | | 8,33 | 9,93 | 104208 | 124224 | 133 | 0,04 | 438 |
| 11 1-130-1 | -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу м3 | 1880 | 14,01 | 14,01 | 26331 | 26331 | 8744 | - | - |
| | | | - | 4,8 | - | 9015 | 97 | 0,02 | 29 |
| 12 1-130-7 К=5 | -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3 | 1880 | 6,97 | 6,97 | 13094 | 13094 | 3822 | - | - |
| | | | - | 2,1 | - | 3941 | 97 | 0,01 | 13 |
| 13 1-135-1 | -Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 | 940 | 14,12 | 12 | 13270 | 11278 | 3980 | 0,01 | 11 |
| | | | 1,62 | 2,75 | 1523 | 2580 | 97 | 0,01 | 11 |
| 14 1-24-1 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3 | 1170 | 7,91 | 7,91 | 9255 | 9255 | 2915 | - | - |
| | | | - | 2,57 | - | 3005 | 97 | 0,01 | 12 |
| 15 1-18-4 | -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 | 1170 | 44,26 | 41,2 | 51784 | 48204 | 20766 | 0,02 | 25 |
| | | | 3,06 | 15,24 | 3580 | 17828 | 97 | 0,06 | 71 |
| 16 010333-А3-1 | -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, | 1404 | 32,3 | - | 45349 | - | 9070 | 0,14 | 190 |
| | | | 6,46 | - | 9070 | - | 100 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | класс груза 1 | | | | | | | | |
| 17 1-20-1 | -Работа на отвале 1 группы грунтов | т<br>1170 | 3,09 | 2,66 | 3612 | 3113 | 1498 | - | 3 |
| | | м3 | 0,39 | 0,93 | 456 | 1088 | 97 | - | 4 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 667900 | 510707 | | | 925 |
| | | Тенге | | | 118837 | 161681 | | | 578 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 667900 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 354610 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 177 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 53192 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 61351 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1083861 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1681 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 333710 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1083861 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1681 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 333710 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 3. Устройство дорожной одежды | | | | | | | | |
| 18 27-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15 см (расход материалов принят по проекту) | 565,5 | 1134,01 | 73,75 | 641284 | 41708 | 24857 | 0,14 | 81 |
| | | м3 | 21,38 | 11,67 | 12090 | 6599 | 133 | 0,04 | 23 |
| 19 27-23-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) (расход материалов принят по проекту) | 3500 | 537,63 | 27,83 | 1881712 | 97389 | 67373 | 0,03 | 116 |
| | | м3 | 5 | 9,47 | 17500 | 33156 | 133 | 0,03 | 117 |
| 20 27-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | м2<br>2,45 | 41601,39 | 339,59 | 101923 | 832 | 459 | 0,58 | 1 |
| | | т | - | 140,94 | - | 345 | 133 | 0,58 | 1 |
| 21 27-53-6 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 3500 | 24,52 | 15,35 | 85825 | 53730 | 51205 | 0,03 | 118 |
| | | м2 | 5,94 | 5,06 | 20790 | 17710 | 133 | 0,02 | 62 |
| 22 30-10-16 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые | 323,75 | 4730 | - | 1531338 | - | - | - | - |
| | | т | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 27-54-6 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 3500 | 0,08 | - | 280 | - | 186 | - | 1 |
| | | м2 | 0,04 | - | 140 | - | 133 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30-10-16 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые | м2 | 162,4 | 4730 | - | 768152 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 27-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | т | 2,45 | 41601,39 | 339,59 | 101923 | 832 | 459 | 0,58 | 1 |
| | | | | | - | 140,94 | - | 345 | 133 | 0,58 | 1 |
| 26 | 27-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | т | 3500 | 24,52 | 15,35 | 85825 | 53730 | 51205 | 0,03 | 118 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 20790 | 17710 | 133 | 0,02 | 62 |
| 27 | 30-10-10 | -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II | м2 | 338,1 | 5910 | - | 1998171 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 7196433 | 248221 | | | 436 |
| | | | Тенге | | | | 71310 | 75866 | | | 267 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 7196433 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | | 195744 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | | - | - | - | | 98 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | | - | 29362 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | | 443531 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 7835708 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | - | - | - | | 801 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | - | 176538 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 7835708 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | | - | - | - | | 801 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | | - | 176538 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 4. Устройство тротуаров

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 10см (расход материалов принят по проекту) | м3 | 191,8 | 1045,07 | 73,75 | 200444 | 14146 | 8431 | 0,14 | 28 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 4101 | 2238 | 133 | 0,04 | 8 |
| 29 | 27-56-1 примен. | -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 10 см | м2 | 1500 | 393,37 | 12,52 | 590054 | 18779 | 84632 | 0,24 | 365 |
| | | | | | 38,03 | 4,39 | 57045 | 6588 | 133 | 0,02 | 27 |
| 30 | 27-55-1 | -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (расход материалов принят по проекту) | м2 | 1500 | 52,85 | - | 79277 | - | 49376 | 0,14 | 216 |
| | | | | | 24,75 | - | 37125 | - | 133 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | |
| 31 | 30-10-10 | -Смеси асфальтобетонные (ГОСТ9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II | 143,4 | 5910 | - | 847494 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 32 | 27-55-2 к=2 | -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см | 1500 | 7,96 | - | 11940 | - | 15880 | 0,05 | 70 |
| | | | | 7,96 | - | 11940 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 33 | 27-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33 примен. | -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм | 2000 | 135,23 | 6,63 | 270457 | 13261 | 293762 | 0,7 | 1396 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 217360 | 3514 | 133 | 0,01 | 12 |
| | | м | | | | | | | | |
| 34 | 30-3-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Камни бетонные бортовые М-300 | 32 | 24300 | - | 777600 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 30-1-57 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за100 циклов | 32 | 520 | - | 16640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | 2793905 | 46187 | | 2074 |
| | Тенге | 327571 | 12340 | | 47 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2793905 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 452081 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 226 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 67812 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 194759 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 3440745 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2346 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 407723 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | 3440745 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 2346 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 407723 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 11062324 | 907230 | | 4784 |
| | Тенге | 603181 | 277425 | | 988 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 11062324 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 1113667 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 557 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 167050 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 730559 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 12906551 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 6328 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1047656 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | 12906551 | - | - | 6328 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | - |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1047656 | - | |
| ВЗиС 1,5.0,8% | | 154879 | | | |
| Итого: | | 13061430 | | | |
| Зимнее удорожание 2,85376 % | | 372742 | | | |
| Итого: | | 13434171 | | | |
| Выслуга лет 1% | | 130614 | | | |
| Доп.отпуска 0,4% | | 52246 | | | |
| В базисных ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | 13617031 | | | |
| В текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге | | 26566379 | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | 531328 | | | |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | | 27097706 | | | |
| НДС 12 % | | 3251725 | | | |
| **Стоимость строительства** | | **30349431** | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

Тех. надзор ТОО „Сана Маркет"

Нурмашев А.Г.

А.Гайр /А.Разезова/