Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»

Подрядчик: ТОО "Самға"

Договор № 26 от 28.03.2017 года

Акт № 4
выполненных работ за июнь 2017 года

Объект: Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типа А-1 (проспект Сатпаева, дом 143, корпус 5) в городе Сатпаев, Карагандинской области

№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору	606 991 349,04
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	111 578 947,42
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	106 000 000,05
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	143 157 894,79
7	Сумма фактических расходов исполнителя за июнь 2017 года	31 578 947,37
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	1 578 947,37
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	30 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Сатпаев» _____ **Досжан Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Самға"

_____ **Байдильдаев А.Б.**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»

_____Досжан Б.Ж.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»

Подрядчик: ТОО "Самға"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Строительство 25-и пятиэтажных многоквартирных домов в микрорайоне № 6 г. Сатпаев

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство пятиэтажного 4-х секционного жилого дома типа А-1 (пр. Сатпаева, дом 143, корпус 5) в г. Сатпаев, Карагандинской обл.

Договор № 26 от 28.03.2017 года

Акт № 4

выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.Каркас								
			Ригели сборные								
1		**Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ**	**Деталь ригеля 5ДР5-4.2,5. 31-6-1**								
				120	**3508,15**	**--**	**420978**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2		**Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ**	**Деталь ригеля 5ДР6-4.2,5. 46-6-1**								
				60	**5094,70**	**--**	**305682**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Перекрытие								
3		**Е0107-45-5**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**								
				628	**767,06**	**200,77**	**481715**	**126085**	**325656**	**1,74**	**1093**
			шт		**299,25**	**71,15**	**187929**	**44682**	**140**	**0,31**	**192**

4	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	264	1249,77	373,54	329940	98614	222063	2,66	702
					465,75	135,07	122958	35658	140	0,61	160
5	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБО.1-Т2-31.15-10 и 5ПБО.2-Т2-31.15-10/	м2	184	9,00	--	1656	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
6	С143017-60-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет до 3 м /плита 5ПБО.1-Т2-31.15-10 и 5ПБО.2-Т2-31.15-10/	м2	184	19,00	--	3496	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
7	С143017-61-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.15-8/	м2	610,8	9,00	--	5497	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
8	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.15-8/	м2	610,8	20,00	--	12216	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	С143017-61-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.12-8/	м2	325,6	9,00	--	2930	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.12-8/	м2	325,6	20,00	--	6512	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	С143017-61-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.10-8/	м2	542,4	9,00	--	4882	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБ-Т2-34.10-8/	м2	542,4	20,00	--	10848	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

13		С143017-61-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	м2	377,6	9,00	--	3398	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
14		С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	м2	377,6	20,00	--	7552	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
15		С143017-61-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	м2	377,6	35,00	--	13216	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
16		С143017-61-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1160-1250 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	м2	377,6	45,00	--	16992	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
17		С143017-61-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	м2	377,6	56,00	--	21146	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
18		С143017-61-16	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1360-1450 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м /плита 5ПБО-Т2-34.15-12.5 и 5ПБО.1-Т2-34.15-12.5/	м2	377,6	71,00	--	26810	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
19		С143017-66-4	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 460-550 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6, 5ПБ-Т2-50.10-6 и 5ПБО-Т2-50.15-6/	м2	435,12	29,00	--	12618	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--	--
20		С143017-66-5	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 560-650 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м /плита 5ПБ-Т2-50.15-6; 5ПБ-Т2-50.12-6, 5ПБ-Т2-50.10-6 и 5ПБО-Т2-50.15-6/	м2	435,12	55,00	--	23932	--	--	--	--

21	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м2	93,88	–	5732,00	--	538120	--	--	--
					–	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм /бетон В30/	м3	60,16	10628,89	213,01	639434	12815	69609	6,43	387
					1021,50	80,46	61453	4840	105	0,39	24
23	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм /бетон В30/	м3	181,04	10886,18	269,20	1970833	48736	272535	8,21	1486
					1332,00	101,70	241145	18412	105	0,50	90
24	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	3,87876	69000,00	--	267634	--	--	--	--
					–	--	--	--	--	--	--
25	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,3528	66000,00	--	89285	--	--	--	--
					–	--	--	--	--	--	--
26	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,166	72000,00	--	83952	--	--	--	--
					–	--	--	--	--	--	--
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	23,58852	68800,00	--	1622890	--	--	--	--
					–	--	--	--	--	--	--
28	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	12,74404	62100,00	--	791405	--	--	--	--
					–	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7715568	286249			3668
			Тенге				613486	103593			465
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7715568				
	Материалы -		Тенге				415008				
	Всего заработная плата -		Тенге					717079			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3581826				
	Местные материалы -		Тенге				2818999				

Накладные расходы -	Тенге							
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			889862				
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							445
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				133479			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			516326				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9121756				
Сметная заработная плата -	Тенге							4578
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				850558			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9121756				
Сметная заработная плата -	Тенге							4578
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				850558			
	Тенге			7715568	286249			3668
				613486	103593			465
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7715568				
Материалы -	Тенге			415008				
Всего заработная плата -	Тенге				717079			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3581826				
Местные материалы -	Тенге			2818999				
Накладные расходы -	Тенге			889862				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							445
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133479			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			516326				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9121756				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4578
Сметная заработная плата -	Тенге				850558			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			9121756				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4578
Сметная заработная плата -	Тенге				850558			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7715568	286249			3668
	Тенге			613486	103593			465
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7715568				
Материалы -	Тенге			415008				
Всего заработная плата -	Тенге				717079			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3581826				
Местные материалы -	Тенге			2818999				
Накладные расходы -	Тенге			889862				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							445
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133479			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			516326				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9121756				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4578
Сметная заработная плата -	Тенге				850558			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9193700				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4578
Сметная заработная плата -	Тенге				850558			

Итого в базисных ценах 2001 года, тенге	**9 193 700,40**
Временные здания и сооружения 1,10%	101 130,70
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15 169,61

Итого с временными	**9 279 661,49**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,79%	166 105,94
Затраты на выслугу лет, 1%	92 796,61
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	37 118,65
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	**9 575 682,70**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2017 г.	**28 035 127,79**
НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2%	560 702,56
Итого с налогом 2%	**28 595 830,34**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	3 431 499,64
Всего с НДС 12%	**32 027 329,99**
Конкурсная скидка	448 382,62
Всего по акту с учетом конкурсной скидки	**31 578 947,37**

Главный специалист ГУ «Отдел строительства города Сатпаев» **Кунедилова К.Ш.**

Эксперт по технологическому сопровождению,
технический надзор Заказчика ТОО "СтройТехнология" **Шаймерденов К.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Самга" **Байдильдаев А.Б.**