СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2011 года

Программа:	Проведение мероприятий за счет резерва правительства Республики Казахстан на неотложные затраты.Строительство дорог" 458-109000-422
По договору:	Договор № 68/б-пз от 10.06.2011года
Сумма договора:	84 420 034 тенге
По объекту:	Реконструкция ул.Пятимарская от Саратовской трассы до ул.Энтузиастов в г.Уральск ЗКО
Местонахождение объекта	ул.Пятимарская от Саратовской трассы до ул.Энтузиастов
Заказчик:	ГУ "ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска" РНН 271800002959 ИИК KZ87070103KSN2718000 БИК KKMFKZ2A
Подрядная организация	ТОО "Айдана"
РНН/БИН	271 800 012 968/910 740 000 371
ИИК	KZ836 010 181 000 003 930
БИК	HSBKKZKX
Банк	АО "Народный банк Казахстана"

Наименование	тенге
Общая стоимость работ	84 420 034
Сумма аванса,перечисленная подрядчику	25 326 010
Стоимость выполненных работ с начала года	78 722 578
Сумма удержания аванса с начала года	23 616 773
в т.ч.выполненных работ за ноябрь м-ц 2011г.	3 305 614
Сумма удержания аванса за ноябрь м-ц 2011г.	991 684
Всего к оплате за текущий месяц	2 313 930

Заказчик:
Начальник ГУ "ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска"

_____Агелеуов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Айдана"

_____Амирханян А.Р.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2011 года

Программа:	Проведение мероприятий за счет резерва правительства Республики Казахстан на неотложные затраты.Строительство дорог" 458-109000-422
По договору:	Договор № 68/б-пз от 10.06.2011года
Сумма договора:	84 420 034 тенге
По объекту:	Реконструкция ул.Пятимарская от Саратовской трассы до ул.Энтузиастов в г.Уральск ЗКО
Местонахождение объекта	ул.Пятимарская от Саратовской трассы до ул.Энтузиастов
Заказчик:	ГУ "ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска" РНН 271800002959 ИИК KZ87070103KSN2718000 БИК KKMFKZ2A
Подрядная организация	ТОО "Айдана"
РНН/БИН	271 800 012 968/910 740 000 371
ИИК	KZ836 010 181 000 003 930
БИК	HSBKKZKX
Банк	АО "Народный банк Казахстана"

Наименование	тенге
Общая стоимость работ	84 420 034
Сумма аванса,перечисленная подрядчику	25 326 010
Стоимость выполненных работ с начала года	78 722 578
Сумма удержания аванса с начала года	23 616 773
в т.ч.выполненных работ за ноябрь м-ц 2011г.	3 305 614
Сумма удержания аванса за ноябрь м-ц 2011г.	991 684
Всего к оплате за текущий месяц	2 313 930

Заказчик:
Начальник ГУ "ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска"

_____ Агелеуов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Айдана"

_____ Амирханян А.Р.

ЗАКАЗЧИК: ОЖКХ, ПТиАД

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

Договор № 68\б-пз от 11.06.2011г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь МЕСЯЦ 2011 ГОДА.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ.ПЯТИМАРСКОЙ НА УЧАСТКЕ ОТ САРАТОВСКОЙ ТРАССЫ ДО УЛ.ЭНТУЗИАСТОВ Г.УРАЛЬСКЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
1	27-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	20	747,86	146,19	14957	2924	14217	3,2	64
		шт		506,25	28,22	10125	564	133	0,11	2
2	2-1-262	-Опоры металлические	0,222	107900	-	23954	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
3	прайс лист	-Знаки предупреждающие приоритета треугольные 700	18	4237	-	76266	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Прайс лист	-Информационно-указательные знаки	2	5585	-	11170	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	ПРайс лист	-Дополнительный усилительный комплект знака для ветров регионов	20	337	-	6740	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Прайс лист	-Упаковка дорожных знаков	2	48	-	96	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Прайс лист	-Крепежные хомуты д57х4мм	20	175	-	3500	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
8	6-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	4	10191,95	95,97	40768	384	3394	4,9	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		771,75	36,25	3087	145	105	0,18	1
9	27-61-1	-Установка столбиков сигнальных железобетонных	31	249,16	119,85	7724	3715	5362	0,64	20
		шт		100,35	29,7	3111	921	133	0,12	4
10	Прайс лист	-Стоимость металлических сигнальных столбиков	31	1348	-	41788	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		226963	7023			103
				Тенге		16323	1630			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		203009	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		22972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3446	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		239540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		122
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21399	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		23954	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		25391	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		264931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		122
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21399	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		226963	7023			103
				Тенге		16323	1630			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		203009	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		22972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3446	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13559	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		239540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		122
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21399	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		23954	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		25391	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		264932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		122
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21399	-		-
		ВЗиС 1,2%				3179				
		Итого:				268111				
		Зимнее удорожание 2,14 %				5738				
		Итого:				273849				
		Выслуга лет 1%				2681				
		Доп.отпуска 0,4%				1072				
		В базисных ценах 2001 года, МРП=775 тенге				277602				

В текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	541602
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	10832
Сметная стоимость в текущем уровне цен	552434
НДС 12 %	66292
Стоимость строительства	618726

ЗАКАЗЧИК:

НАЧАЛЬНИК ОЖКХ, ПТиАД АГЕЛЕУОВ А.М.

ТЕХНАДЗОР: УТЕГАЛИЕВ Г.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО «АЙДАНА» АМИРХАНЯН А.Р.

ЗАКАЗЧИК: ОЖКХ, ПТиАД

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

Договор № 68\б-пз от 11.06.2011г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2011 ГОДА.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ.ПЯТИМАРСКОЙ НА УЧАСТКЕ ОТ САРАТОВСКОЙ ТРАССЫ ДО УЛ.ЭНТУЗИАСТОВ Г.УРАЛЬСКЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРЕХОДНОГО ТИПА								
1	27-21-4	-Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчано-щебеночно-гравийных смесей	1100	24,35	17,55	26785	19305	17248	0,04	48
				6,75	5,04	7425	5544	133	0,02	20
		м2								
2	30-8-104	-Смеси песчано-гравийные природные	204,5	813	-	166259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	30-8-26	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	204,5	2250	-	460125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		653169	19305			48
				Тенге		7425	5544			20
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		653169	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		17248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2587	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			710642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15556	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			710642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15556	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			653169	19305			48
			Тенге			7425	5544			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			653169	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2587	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			710643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15556	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			710643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15556	-		-
		ВЗиС 1,2%				8528				
		Итого:				719171				
		Зимнее удорожание 2,14 %				15390				
		Итого:				734561				
		Выслуга лет 1%				7192				
		Доп.отпуска 0,4%				2877				
		В базисных ценах 2001 года, МРП=775 тенге				744629				
		В текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге				1452772				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				29055				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				1481827				
		НДС 12 %				177819				
		Стоимость строительства				1659646				

ЗАКАЗЧИК:

НАЧАЛЬНИК ОЖКХ,ПТиАД АГЕЛЕУОВ А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО «АЙДАНА» АМИРХАНЯН А.Р.

ТЕХНАДЗОР: УТЕГАЛИЕВ Г.Б.

ЗАКАЗЧИК: ОЖКХ, ПТиАД

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

Договор № 68\б-пз от 11.06.2011г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь МЕСЯЦ 2011 ГОДА.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ.ПЯТИМАРСКОЙ НА УЧАСТКЕ ОТ САРАТОВСКОЙ ТРАССЫ ДО УЛ.ЭНТУЗИАСТОВ Г.УРАЛЬСКЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН										
						УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН						
1	1-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	16,1	29,65	28,58	477	460	165	0,01	-		
				0,99	9,56	16	154	97	0,04	1		
2	010333-А6-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 т	27,9	51,3	51,3	1431	1431	286	-	-		
				-	10,26	-	286	100	0,22	6		
3	1-145-12	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2875	8,55	4,43	24581	12736	13554	0,03	80		
				4,12	0,74	11845	2128	97	-	7		
4	27-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	1176,5	304,76	20,36	358550	23954	15913	0,03	37		
				4,79	5,38	5635	6330	133	0,02	24		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			385039	38581				117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			17496	8898			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			385039	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4488	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24897	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			439854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30882	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			439854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30882	-		-

ВЗиС 1,2%	5278
Итого:	445132
Зимнее удорожание 2,14 %	9526
Итого:	454658
Выслуга лет 1%	4451
Доп.отпуска 0,4%	1781
В базисных ценах 2001 года, МРП=775 тенге	460890
В текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	899196
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	17984
Сметная стоимость в текущем уровне цен	917180
НДС 12 %	110062
Стоимость строительства	1027242

ЗАКАЗЧИК:

НАЧАЛЬНИК ОЖКХ,ПТиАД АГЕЛЕУОВ А.М.

ТЕХНАДЗОР: УТЕГАЛИЕВ Г.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО «АЙДАНА» АМИРХАНЯН А.Р.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за месяц 2011 года

Программа:	Проведение мероприятий за счет резерва правительства Республики Казахстан на неотложные затраты.Строительство дорог" 458-109000-422
По договору:	Договор № 68/б-пз от 10.06.2011года
Сумма договора:	95 929 344 тенге
По объекту:	Реконструкция ул.Пятимарская от Саратовской трассы до ул.Энтузиастов в г.Уральск ЗКО
Местонахождение объекта	ул.Пятимарская от Саратовской трассы до ул.Энтузиастов
Заказчик:	ГУ "ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска" РНН 271800002959 ИИК KZ87070103KSN2718000 БИК KKMFKZ2A
Подрядная организация	ТОО "Айдана"
РНН/БИН	271 800 012 968/910 740 000 371
ИИК	KZ836 010 181 000 003 930
БИК	HSBKKZKX
Банк	АО "Народный банк Казахстана"

Наименование	тенге
Общая стоимость работ	95 929 344
Сумма аванса,перечисленная подрядчику	28 778 803
Стоимость выполненных работ с начала года	77 076 610
Сумма удержания аванса с начала года	23 122 983
в т.ч.выполненных работ за ноябрь м-ц 2011г.	40 104 506
Сумма удержания аванса за ноябрь м-ц 2011г.	12 031 352
Всего к оплате за текущий месяц	28 073 154

Заказчик:
Начальник ГУ "ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска"

Ателеуов А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Айдана"

Амирханян А.Р.

ЗАКАЗЧИК: ОЖКХ, ПТиАД

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

Договор № 68\б-пз от 11.06.2011г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МЕСЯЦ 2011 ГОДА.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ.ПЯТИМАРСКОЙ НА УЧАСТКЕ ОТ САРАТОВСКОЙ ТРАССЫ ДО УЛ.ЭНТУЗИАСТОВ Г.УРАЛЬСКЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
1	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	596	1087,34	73,75	648056	43955	26198	0,14	86
				21,38	11,67	12742	6955	133	0,04	24
		м3								
2	27-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	3721,88	417,96	27,83	1555595	103580	71677	0,03	123
				5	9,48	18609	35283	133	0,03	124
		м2								
3	27-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	3946,88	592,28	17,7	2337655	69860	66877	0,05	204
				7,88	4,86	31101	19182	133	0,02	69
		м2								
4	27-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3573	24,52	15,35	87610	54846	52273	0,03	120
				5,94	5,06	21224	18079	133	0,02	63
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	30-10-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	330,51	4730	-	1563312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	27-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3573	0,12	-	429	-	285	-	2
				0,06	-	214	-	133	-	-
		м2								
7	30-10-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	248,68	4730	-	1176256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	6,46	40097,59	339,59	259071	2194	1211	0,58	4
		т		-	140,94	-	911	133	0,58	4
9	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	8973	24,52	15,35	220018	137736	131275	0,03	301
				5,94	5,06	53300	45403	133	0,02	158
		м2								
10	30-10-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	866,8	5910	-	5122788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	27-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8973	0,04	-	359	-	239	-	2
				0,02	-	179	-	133	-	-
		м2								
12	30-10-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	217,15	5910	-	1283357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			14254505	412171			842
			Тенге			137370	125814			443
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14254505	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			350035	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			876272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15480813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1460
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315689	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15480813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1460
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315689	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14254505	412171			842

			Тенге			137370	125814			443
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14254505	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			350035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52505	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			876272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15480813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1460
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315689	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15480813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1460
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	315689	-		-

ВЗиС 1,2%	185770
Итого:	15666583
Зимнее удорожание 2,14 %	335265
Итого:	16001848
Выслуга лет 1%	156666
Доп.отпуска 0,4%	62666
В базисных ценах 2001 года, МРП=775 тенге	16221180
В текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	31647522
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	632950
Сметная стоимость в текущем уровне цен	32280472
НДС 12 %	3873657
Стоимость строительства	36154129

ЗАКАЗЧИК:

НАЧАЛЬНИК ОЖКХ,ПТиАД АГЕЛЕУОВ А.М.

ТЕХНАДЗОР УТЕГАЛИЕВ Г.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО «АЙДАНА» АМИРХАНЯН А.Р.

ЗАКАЗЧИК: ОЖКХ, ПТиАД

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

Договор № 68\6-пз от 11.06.2011г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МЕСЯЦ 2011 ГОДА.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ.ПЯТИМАРСКОЙ НА УЧАСТКЕ ОТ САРАТОВСКОЙ ТРАССЫ ДО УЛ.ЭНТУЗИАСТОВ Г.УРАЛЬСКЕ (СЪЕЗДЫ)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ В УЛИЦЫ

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

1	1-145-12	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	132,7	8,55	4,43	1135	588	626	0,03	4
				4,12	0,74	547	99	97	-	-
		м2								
2	27-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	33,8	19,95	15,58	674	527	294	0,01	-
				1,03	5,5	35	186	133	0,03	1
		м2								
3	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	35,71	1087,34	73,75	38829	2634	1570	0,14	5
				21,38	11,67	763	417	133	0,04	1
		м3								
4	27-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	205,26	417,96	27,83	85791	5712	3953	0,03	7
				5	9,48	1026	1946	133	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	27-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	220,79	592,28	17,7	130769	3908	3741	0,05	11
				7,88	4,86	1740	1073	133	0,02	4
		м2								
6	27-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	215,9	24,52	15,35	5294	3314	3159	0,03	7
				5,94	5,06	1282	1092	133	0,02	4
		м2								
7	30-10-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	19,97	4730	-	94458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	27-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	215,9	0,12	-	26	-	17	-	-
				0,06	-	13	-	133	-	-
		м2								
9	30-10-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	15,03	4730	-	71092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,156	40097,59	339,59	6255	53	29	0,58	-
		т		-	140,94	-	22	133	0,58	-
11	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	215,9	24,52	15,35	5294	3314	3159	0,03	7
				5,94	5,06	1282	1092	133	0,02	4
		м2								
12	30-10-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	20,86	5910	-	123283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	27-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	215,9	0,04	-	9	-	6	-	-
				0,02	-	4	-	133	-	-
		м2								
14	30-10-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные	5,23	5910	-	30909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	

мелкозернистые, тип Б, М-II
т

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	593818	20050			42
	----	---	---			---
	Тенге	6693	5927			21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	593818	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	16553	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2483	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36622	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	646993	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15103	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	646993	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15103	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	593818	20050			42
	----	---	---			---
	Тенге	6693	5927			21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	593818	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	16553	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2483	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36622	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	646993	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15103	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	646993	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15103	-	-	
ВЗиС 1,2%		7764				
Итого:		654757				
Зимнее удорожание 2,14 %		14012				
Итого:		668769				
Выслуга лет 1%		6548				
Доп.отпуска 0,4%		2619				
В базисных ценах 2001 года, МРП=775 тенге		677935				
В текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге		1322652				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		26453				
Сметная стоимость в текущем уровне цен		1349105				
НДС 12 %		161893				
Стоимость строительства		1510998				

ЗАКАЗЧИК:

НАЧАЛЬНИК ОЖКХ,ПТиАД АГЕЛЕУОВ А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО «АЙДАНА» АМИРХАНЯН А.Р.

ТЕХНАДЗОР: УТЕГАЛИЕВ Г.Б.

ЗАКАЗЧИК: ОЖКХ, ПТиАД

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

Договор № 68\б-пз от 11.06.2011г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МЕСЯЦ 2011 ГОДА.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ.ПЯТИМАРСКОЙ НА УЧАСТКЕ ОТ САРАТОВСКОЙ ТРАССЫ ДО УЛ.ЭНТУЗИАСТОВ Г.УРАЛЬСКЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ВОДОПРОПУСКНАЯ ДВУХОЧКОВАЯ ТРУБА ДИАМ.1 М

РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	1-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	28	9,85 -	9,85 2,69	276 -	276 75	73 97	- 0,01	-
2	1-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	28	8,28 -	8,28 2,26	232 -	232 63	62 97	- 0,01	-
3	1-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	28	9,85 -	9,85 2,69	276 -	276 75	73 97	- 0,01	-
4	1-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	28	8,28 -	8,28 2,26	232 -	232 63	62 97	- 0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3								
5	1-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	130	12,61 -	12,61 4,38	1639 -	1639 569	552 97	- 0,01	- 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2655	2655			-
			Тенге			-	846			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2655	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			821	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	970	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	970	-		-
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА								
6	1-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	10	32,27 1,42	30,77 8,34	323 14	308 83	95 97	0,01 0,03	- -
7	010333-А6-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 т	17,5	51,3 -	51,3 10,26	898 -	898 180	180 100	- 0,22	- 4
8	1-19-2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	10	3,21 -	2,74 1,02	32 -	27 10	10 97	- -	- -
9	1-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	140	14 -	14 4,8	1960 -	1960 671	651 97	- 0,02	- 2
10	1-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	140	6,97 -	6,97 2,1	976 -	976 294	285 97	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
11	1-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	140	14,12	12	1977	1680	593	0,01	2
		м3		1,62	2,75	227	384	97	0,01	2
12	1-145-12	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	130	8,55	4,43	1112	576	613	0,03	4
		м2		4,12	0,74	536	96	97	-	-
13	1-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	28	9,85	9,85	276	276	73	-	-
		м3		-	2,69	-	75	97	0,01	-
14	1-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	28	8,28	8,28	232	232	62	-	-
		м3		-	2,26	-	63	97	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				7784	6932			5
						777	1858			9
		Стоимость общестроительных работ -				7784	-	-		-
		Накладные расходы -				2561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				-	384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				621	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				10966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -				-	3018	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				10966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -				-	3018	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ОГОЛОВКОВ								
15	1-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	60	33,67	32,1	2020	1926	809	0,01	1
		м3		1,57	12,33	94	740	97	0,05	3
16	1-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	60	11,19	11,19	671	671	178	-	-
		м3		-	3,06	-	184	97	0,01	1
17	1-25-10	-Разработка грунта	60	7,99	7,99	479	479	127	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,18	-	131	97	0,01	1
		м3								
18	1-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	34	11,19	11,19	380	380	101	-	-
				-	3,06	-	104	97	0,01	-
		м3								
19	1-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	34	7,99	7,99	272	272	72	-	-
				-	2,18	-	74	97	0,01	-
		м3								
20	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34	134,1	-	4559	-	5152	0,97	33
				134,1	-	4559	-	113	-	-
		м3								
21	30-3-2	-Устройство песчано-гравийной подушки	16,4	1191,42	33,87	19539	555	4929	1,94	32
		м3		263,25	12,47	4317	205	109	0,06	1
22	30-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2	3476,67	38,67	6953	77	708	1,99	4
		м3		310,5	14,24	621	28	109	0,07	-
23	30-62-5	-Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х1 м	7,96	4824,21	866,25	38401	6895	7362	3,72	30
				623,25	225,23	4961	1793	109	0,77	6
		м3								
24	30-18-2	-Железобетонный портальный СТ10В20	4,04	14500	-	58580	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	30-1-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,04	338	-	1366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	30-1-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,04	520	-	2101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	30-18-2	-Железобентонные откосные крылья блок СТ-4	3,92	14500	-	56840	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	30-1-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,92	338	-	1325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	30-1-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,92	520	-	2038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	30-7-1	-Устройство монолитного лотка В20 F300	2,92	10347,99	532,08	30216	1554	1802	2,55	7
				434,25	131,85	1268	385	109	0,43	1
		м3								
31	30-1-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,92	1300	-	3796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	30-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	56	333,1	13,7	18654	767	6584	0,61	34
				102,83	5,04	5758	282	109	0,02	1
		м2								
33	30-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	4	1100,16	20,67	4401	83	720	0,91	4
		м2		157,5	7,61	630	30	109	0,31	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			252592	13661			144
			Тенге			22209	3956			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			252592	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28544	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4282	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			298004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30447	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			298004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30447	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ТЕЛО ТРУБЫ								
34	1-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	24	11,19	11,19	269	269	71	-	-
				-	3,06	-	73	97	0,01	-
		м3								
35	1-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24	9,4	9,4	226	226	60	-	-
				-	2,57	-	62	97	0,01	-
		м3								
36	1-164-2	-Разработка грунта 2 группы	2	218,93	-	438	-	495	1,54	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	438	-	113	-	-
		м3								
37	1-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1	-	402	-	455	0,97	3
				134,1	-	402	-	113	-	-
		м3								
38	30-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	4,2	3476,67	38,67	14602	162	1487	1,99	8
				310,5	14,24	1304	60	109	0,07	-
		м3								
39	30-7-1	-Устройство монолитных фундаментов В20F300	16,8	10347,99	532,08	173846	8939	10366	2,55	43
				434,25	131,85	7295	2215	109	0,43	7
		м3								
40	30-56-2	-Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	14,2	14483,37	3105	205664	44091	38580	10,1	143
				1685,25	807,3	23931	11464	109	2,76	39
		м3								
41	30-19-44	-Стоимость звена трубы ЗК.3100	26	7500	-	195000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
42	30-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	55,3	333,1	13,7	18420	758	6502	0,61	33
				102,83	5,04	5686	279	109	0,02	1
		м2								
43	30-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	18,4	1100,16	20,67	20243	380	3311	0,91	17
		м2		157,5	7,61	2898	140	109	0,31	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			629109	54825			251
			Тенге			41955	14292			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			629109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9199	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			731862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		336
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65446	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			731862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		336
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65446	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			892140	78072			400
			Тенге			64941	20953			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			892140	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			93252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13988	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59124	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1044516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		529
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99881	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1044516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		529

ВЗиС 1,2% 12534
Итого: 1057050
Зимнее удорожание 2,14 % 22621
Итого: 1079671
Выслуга лет 1% 10571
Доп.отпуска 0,4% 4228
В базисных ценах 2001 года, МРП=775 тенге 1094470
В текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге 2135311
Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 42706
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2178017
НДС 12 % 261362
Стоимость строительства 2439379

ЗАКАЗЧИК:

НАЧАЛЬНИК ОЖКХ,ПТиАД АГЕЛЕУОВ А.М.

ТЕХНАДЗОР УТЕГАЛИЕВ Г.Б.

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО «АЙДАНА» АМИРХАНЯН А.Р.