«УТВЕРЖДЕН»
Распоряжением акима г.Жезказган
№ 402/2 от 17.10 2011 г.

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта

от « 11 » октября 2011года. г.Жезказган

Государственная приемочная комиссия, назначена распоряжением акима г.Жезказган
« 10 » октября 2011 года № 393 р

в составе:

Председатель	Орынбаев Н.С.	– заместитель акима г.Жезказгана
Заместитель председателя	Алтынбеков Д.К.	– главный специалист ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»

Членов комиссии – представителей:

Заказчик	Байдильдаев А.Б.	- директор ТОО «Самга»
Генеральный подрядчик	Сакаев А.И.	- исполнительный директор ТОО «Самга»
Генеральный проектировщик	Суколенко Б.В.	- проектировщик ТОО «Алем-строй»
Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора	Аманжолов М.С.	– начальник УГСЭН г.Жезказган
Органов по чрезвычайным ситуациям	Жумабаев Б.Е.	- начальник Управления ЧС г.Жезказгана
Органов социальной защиты	Мырзаханов Б.М.	– начальник ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Жезказгана»
Органов архитектуры	Мазий Д.Д.	– начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Жезказгана»
Органов земельных отношений	Альменов Т.С.	- начальник ГУ «Отдел земельных отношений г.Жезказгана»
Органов ЖКХ	Жандарбеков А.А.	– начальник ГУ «Отдел ЖКХ, ТП и АД г.Жезказгана»

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора.

Токтыбаев А.Т. - директор АО «ПТВС»

Сотников В.Ю. – директор АО «Горэлектросеть»

УСТАНОВИЛА :

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Байдильдаевым А.Б. - директором ТОО »САМГА»

Предъявлен к приемке в эксплуатацию **30 квартирный жилой дом со встроенным офисным помещением**
по адресу: Карагандинская область г.Жезказган улица Абая 87 «А»

2. Строительство осуществлено на основании Постановление Акимата г.Жезказган №810/7 от 16.07.2007 «О предоставлении права временного землепользования на земельный участок с выкупом аренды».

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Самга» ГСЛ – КР №00029от 14.03.2005 года
и субподрядными организациями ИП «Құрылыс» Молдашов Е. ГСЛ-КР № 00041 от 25.03.2005 года

4.Проектно-сметная документация на строительство объекта разработана генеральным проектировщиком ТОО «Алем- трой» ГСЛ № 016163 от 09.09.2004 года . выполнившим проектные работы.

5. Исходные данные для проектирования осуществлено на основании АПЗ №117/07 от 02.10.2007 года.
6. Строительство осуществлено по проекту индивидуальному .

7. Проектно-сметная документация утверждена заказчиком ТОО «Самга» директор Байдильдаев А.Б..

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2011года; окончание работ октябрь 2011 года.
при продолжительности строительства , мес.;
при норме и ПОС 12 мес., фактически 5 мес..

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация
1. Постановление Акимата г.Жезказган №810/7 от 16.07.2007 «О предоставлении права временного землепользования на земельный участок с выкупом аренды».2. Архитектурно-планировочное задание №117/07 от 02.10.2007 года. 3.Договор купли-продажи права аренды земельного участка от 21.12.2010 года. 4.Государственный Акт на земельный участок №0593825 от 23.02.2011 года. 5. Соглашение «О принятии и выполнении обязательств в связи с перепродажей незавершенного строительства жилого дома». 6. Технический паспорт инв. №2736 от 22.09.2011 года. 7. Гос. лицензия проектировщика ТОО «Алем-строй» ГСЛ № 016163 от 09.09.2004 года. 8. Гос.лицензия ТОО «Самга» на СМР ГСЛ –КР №00029 от 14.03.2005 года.9.Договор купли-продажи №8 от 11.11.2007 года.
10.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели

Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически
Площадь застройки	кв.м.	1703,61	1362,5
Общая площадь	кв.м.	3578,51	3707
Число этажей	ед.	4	4
Объем здания	куб.м.	16138,31	15112
Общая площадь квартир	кв.м.	1510,79	1529
Площадь нежилых помещений	кв.м.	2602,95	2720,9
Число квартир	ед.	30	30
Число помещений	ед.	223	223
Год постройки		2011	2011
Площадь земельного участка	га	0,1412	0.1412

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		Общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир В том числе:	30			30		
Однокомнатных	6	200,71	105,51	6	208,9	103,6
Двухкомнатных	18	870,79	532,77	18	883	531,3
Трехкомнатных	6	422,11	321,61	6	437,9	324,3
Четырехкомнатных и более	–	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными **30 квартирный жилой дом со встроенным офисным помещением** расположенный по адресу г.Жезказган улица Абая 87 «А» Фундаменты-бетонные блоки. Стены-монолит и газоблоки. Кровля-металлочерепица. Электроснабжение-центральное. Водоснабжение-центральное. Канализация –центральное. Отопление - центральное.

12. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве :

По проекту_____единиц.

Фактически_____единиц.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожара безопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотрены проектом выполнены_____.

14. Внешние и наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжение, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организации приведен в приложении к акту.

15. Недоделки и дефекты устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены :

Виды работ	Ед.измерения	Объем работ	Сроки выполнения

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **107 000 000 тенге**, в том числе : строительно-монтажных работ **107 000 000 тенге,**

Оборудования, инструмента и инвентаря - _____тенге.

РЕШЕНИЕМ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке **30 – ти квартирный жилой дом со встроенным офисным помещением расположенный по адресу : г.Жезказган ул.Абая 87 «А»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии Орынбаев Н.С.

Члены приемочной комиссии Алтынбеков Д.К.

Байдильдаев А.Б.

Суколенко Б.В.

Сакаев А.И.

Аманжолов М.С.

Жумабаев Б.Е.

Мырзаханов Б.М.

Мазий Д.Д.

Альменов Т.С.

Жандарбеков А.А.

Токтыбаев А.Т.

Сотников В.Ю.

Согласовать и подписать заключение с АО «Казахмедьстрой»

Заказчик: ТОО "САМҒА"

Подрядчик: ТОО "САМҒА"

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство 30-ти квартирного жилого дома со встроенным офисным помещением

Акт выполненных работ за июль месяц 2011 года

На Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Проемы								
1	С12022-2	**Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные**	4,35485	8904,76	--	38779	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38779	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38779				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38779				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2327				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41106				
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы								
		Потолок								
2	Е0115-152-2	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	851,72	9,90	0,12	8430	102	6081	0,04	37
		м2		6,75	0,05	5749	43	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены, колонны								
3	**Е0115-70-1**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /сетка плетенная-Рабица, ячейка №20 из оцинкованной проволоки д.2 мм/**	**173**	**708,96**	**4,92**	**122650**	**851**	**35407**	**1,15**	**199**
		м2		**193,05**	**1,87**	**33398**	**324**	**105**	**0,01**	**2**
4	**Е0115-180-1**	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	**173**	**197,34**	**1,19**	**34140**	**206**	**4129**	**0,14**	**24**
		м2		**22,28**	**0,45**	**3854**	**78**	**105**	--	--
5	**Е0115-152-2**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**801,46**	**9,90**	**0,12**	**7933**	**96**	**5722**	**0,04**	**35**
		м2		**6,75**	**0,05**	**5410**	**40**	**105**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**173153**	**1255**			**296**
			Тенге			**48411**	**484**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**173153**				
	Материалы -		Тенге			**87233**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48895**			
	Местные материалы -		Тенге			**36254**				
		Накладные расходы -	Тенге			**51340**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7701**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13470**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**237962**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**324**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56596**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**237962**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**324**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56596**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Элемент блокировки ЭБ-1, ЭБ-3, ЭБ-4								
		Каркас								
		Колонны								
6	Е0107-43-4	Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т /на анкерные болты/	12	2392,36	570,97	28708	6852	28790	8,15	98
		шт		1509,75	203,95	18117	2447	140	0,89	11
7	С143001-13 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	0,24	7625,00	--	1830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	3,6	502,00	--	1807	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,0684	67600,00	--	4624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0684	40200,00	--	2750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами /гайки и шайбы/	0,01104	149300,00	--	1648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	6	16000,00	--	96000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6	112,00	--	672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	6	122,00	--	732	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	6	139,00	--	834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6	78,00	--	468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (дополнительные элементы колонн 5КН-Т2-4.4-1-1-1 и 5КН-Т2-4.4-1-1-2)	0,216	53000,00	--	11448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
18	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В25; с/с цемент)	18,48	10996,18	360,48	203209	6662	30584	8,99	166
		м3		1440,00	136,17	26611	2516	105	0,67	12
19	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,20264	69000,00	--	13982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,35904	71100,00	--	96628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен /площадь стен под гидроизоляцию см.л.2 АР1/	53	245,44	3,82	13008	202	2426	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1980	76	118	0,01	--
		Ригели сборные								
22	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/	8	589,42	292,42	4715	2339	4488	1,62	13
		шт		297,00	103,75	2376	830	140	0,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля	0,58	25142,72	1834,39	14583	1064	3313	25,00	15
		т		4545,00	422,33	2636	245	115	1,72	1
24	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I	4	3896,77	--	15587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I	4	2856,15	--	11425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели монолитные								
26	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки /бетон В30/	1,6	9060,08	283,24	14496	453	1393	4,15	7
		м3		722,25	106,99	1156	171	105	0,52	1
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0468	66000,00	--	3089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0352	64400,00	--	2267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,34296	59900,00	--	20543	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	**С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп**	**0,02336**	**55300,00**	--	**1292**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**566346**	**17572**			**309**
			Тенге			**52875**	**6286**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**566346**				
	Материалы -		Тенге			**61100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**59162**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**187089**				
	Местные материалы -		Тенге			**247708**				
		Накладные расходы -	Тенге			**70995**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10649**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38240**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**675581**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69811**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**675581**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69811**			
		РАЗДЕЛ 4.Элемент блокировки ЭБ-2 /2 шт/								
		Каркас								
		Колонны								
31	**Е0107-43-4**	**Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т /на анкерные болты/**	**6**	**2392,36**	**570,97**	**14354**	**3426**	**14395**	**8,15**	**49**
		шт		**1509,75**	**203,95**	**9059**	**1224**	**140**	**0,89**	**5**
32	**С143001-13 Изм. и доп. вып.19**	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	**0,12**	**7625,00**	--	**915**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	**С11011-761**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки**	**1,8**	**502,00**	--	**904**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	**С12041-52**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток**	**0,0342**	**67600,00**	--	**2312**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0342	40200,00	--	1375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами /гайки и шайбы/	0,00552	149300,00	--	824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	3	16000,00	--	48000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3	112,00	--	336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	3	122,00	--	366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	3	139,00	--	417	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3	78,00	--	234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (дополнительные элементы колонн 5КН-Т2-4.4-1-1-1 и 5КН-Т2-4.4-1-1-2)	0,108	53000,00	--	5724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
43	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В25; с/с цемент)	9,24	10996,18	360,48	101605	3331	15292	8,99	83
		м3		1440,00	136,17	13306	1258	105	0,67	6
44	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1582	69000,00	--	10916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,68012	71100,00	--	48357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05274	64400,00	--	3396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели сборные								
47	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/	4	589,42	292,42	2358	1170	2244	1,62	6
		шт		297,00	103,75	1188	415	140	0,45	2
48	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля	0,29	25142,72	1834,39	7291	532	1657	25,00	7
		т		4545,00	422,33	1318	122	115	1,72	--
49	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I	2	3896,77	--	7794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I	2	2856,15	--	5712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели монолитные								
51	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки /бетон В30/	0,8	9060,08	283,24	7248	227	697	4,15	3
		м3		722,25	106,99	578	86	105	0,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0234	66000,00	--	1544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0288	64400,00	--	1855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,17148	59900,00	--	10272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,008	55300,00	--	442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительные работы по элементу блокировки ЭБ-4								
		Монолитная стенка подвала								
56	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон В25; с/с цемент; W=6)	0,6	11259,07	360,48	6755	216	993	8,99	5
		м3		1440,00	136,17	864	82	105	0,67	--
57	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00122	69000,00	--	84	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02782	71100,00	--	1978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0108	72000,00	--	778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	1,68	245,44	3,82	412	6	77	0,21	--
		м2		37,35	1,44	63	2	118	0,01	--
		Ригели сборные								
61	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/	24	589,42	292,42	14146	7018	13465	1,62	39
		шт		297,00	103,75	7128	2490	140	0,45	11
62	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля	0,48	25142,72	1834,39	12069	881	2742	25,00	12
		т		4545,00	422,33	2182	203	115	1,72	1
63	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР7-4.2,5. 4-6-I	24	885,63	--	21255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели монолитные								
64	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки /бетон В30/	1,32	9060,08	283,24	11959	374	1149	4,15	5
		м3		722,25	106,99	953	141	105	0,52	1
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0594	66000,00	--	3920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,1728**	**64400,00**	--	**11128**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**369036**	**17180**			**211**
			Тенге			**36638**	**6023**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**369036**				
	Материалы -		Тенге			**36044**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**42661**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**140570**				
	Местные материалы -		Тенге			**138604**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52711**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7907**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25305**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**447051**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**264**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50567**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**447051**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**264**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50567**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5.Каркас								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			--				
67	Е0107-43-5	**Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 3 т /колонны средние на полимерцеметный раствор/**	**48**	**2797,41**	**724,04**	**134275**	**34754**	**135822**	**9,48**	**455**
		шт		**1761,75**	**259,41**	**84564**	**12452**	**140**	**1,14**	**55**
68	С12041-52	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток**	**0,2016**	**67600,00**	--	**13628**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**0,2016**	**40200,00**	--	**8104**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	49,44	16000,00	--	791040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	49,44	112,00	--	5537	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	49,44	122,00	--	6032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	49,44	139,00	--	6872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (дополнительные элементы колонн 5КС-Т2-4.4-2-2-4 и 5КВ-Т2-4.4-3-3-4)	0,0812	67600,00	--	5489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0812	40200,00	--	3264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/	248	589,42	292,42	146177	72521	139140	1,62	402
		шт		297,00	103,75	73656	25730	140	0,45	111
77	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля	102,4	25142,72	1834,39	2574615	187842	584953	25,00	2560
		т		4545,00	422,33	465408	43247	115	1,72	176
78	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I	32	3896,77	--	124697	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I	32	2856,15	--	91397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР3-4.2,5. 52-6.4-II	64	11555,75	--	739568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР4-4.2,5. 28-6-I	48	6376,53	--	306073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР5-4.2,5. 31-6-I	48	7040,75	--	337956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР6-4.2,5. 46-6-I	24	10224,92	--	245398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	160	767,06	200,77	122730	32123	82970	1,74	278
		шт		299,25	71,15	47880	11384	140	0,31	49
85	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	24	1249,77	373,54	29995	8965	20188	2,66	64
		шт		465,75	135,07	11178	3242	140	0,61	15
86	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	785,9192	2420,00	--	1901924	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6.Элемент блокировки ЭБ-1, ЭБ-3, ЭБ-4										
		Каркас								
87	Е0107-43-5	Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 3 т /колонны средние на полимерцеметный раствор/	12	2797,41	724,04	33569	8688	33955	9,48	114
		шт		1761,75	259,41	21141	3113	140	1,14	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,1008	67600,00	--	6814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1008	40200,00	--	4052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	24,72	16000,00	--	395520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	24,72	112,00	--	2769	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	24,72	122,00	--	3016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	24,72	139,00	--	3436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/	36	589,42	292,42	21219	10527	20198	1,62	58
		шт		297,00	103,75	10692	3735	140	0,45	16
95	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля	13,3	25142,72	1834,39	334398	24397	75975	25,00	333
		т		4545,00	422,33	60449	5617	115	1,72	23
96	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I	10	3896,77	--	38968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I	10	2856,15	--	28562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР3-4.2,5. 52-6.4-II	16	11555,75	--	184892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки /бетон В30/	38	9060,08	283,24	344283	10763	33087	4,15	158
		м3		722,25	106,99	27446	4066	105	0,52	20
100	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,768	66000,00	--	50688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,68	64400,00	--	108192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /дополнительное армирование/	0,27	66000,00	--	17820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /дополнительное армирование/	0,528	64400,00	--	34003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /дополнительное армирование/	1,3972	62100,00	--	86766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /дополнительное армирование/**	1,508	59900,00	--	90329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп**	0,032	55300,00	--	1770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1791065	54376			662
			Тенге			119727	16531			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1791065				
	Материалы -		Тенге			263662				
	Всего заработная плата -		Тенге				136258			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			652856				
	Местные материалы -		Тенге			700444				
		Накладные расходы -	Тенге			163215				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2071537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата -	Тенге				160740			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2071537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата -	Тенге				160740			
		РАЗДЕЛ 7.Элемент блокировки ЭБ-2 /2 шт/								
		Каркас								
107	Е0107-43-5	**Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 3 т /колонны средние на полимерцеметный раствор/**	6	2797,41	724,04	16784	4344	16978	9,48	57
		шт		1761,75	259,41	10571	1556	140	1,14	7
108	С12041-52	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток**	0,0504	67600,00	--	3407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,0504	40200,00	--	2026	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	**С143015-3**	**Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5**	**12,36**	**16000,00**	--	**197760**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	**С143001-47**	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**12,36**	**112,00**	--	**1384**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	**С143001-48**	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5**	**12,36**	**122,00**	--	**1508**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	**С143001-49**	**Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**	**12,36**	**139,00**	--	**1718**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	E0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/	16	589,42	292,42	9431	4679	8977	1,62	26
		шт		297,00	103,75	4752	1660	140	0,45	7
115	E0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции и неучтенные расценкой E0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля	6,65	25142,72	1834,39	167199	12199	37988	25,00	166
		т		4545,00	422,33	30224	2808	115	1,72	11
116	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I	4	3896,77	--	15587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I	4	2856,15	--	11425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР3-4.2,5. 52-6.4-II	8	11555,75	--	92446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			520675	21222			249
			Тенге			45547	6025			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			520675				
	Материалы -		Тенге			125842				
	Всего заработная плата -		Тенге				51572			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124891				
	Местные материалы -		Тенге			203174				
		Накладные расходы -	Тенге			63942				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9591			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			619695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				61163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			619695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				61163			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**9906512**	**411803**			**4670**
			Тенге			**847960**	**118609**			**503**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9906512				
	Материалы -		Тенге			2326112				
	Всего заработная плата -		Тенге				966569			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2653321				
	Местные материалы -		Тенге			3667317				
		Накладные расходы -	Тенге			1190230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							595
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11762547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5768
		Сметная заработная плата -	Тенге				1145104			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			11762547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5768
		Сметная заработная плата -	Тенге				1145104			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**9906512**	**411803**			**4670**
			Тенге			**847960**	**118609**			**503**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9906512				
	Материалы -		Тенге			2326112				
	Всего заработная плата -		Тенге				966569			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2653321				
	Местные материалы -		Тенге			3667317				
		Накладные расходы -	Тенге			1190230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							595
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178534			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11762547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5768
		Сметная заработная плата -	Тенге				1145104			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			11762547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5768
		Сметная заработная плата -	Тенге				1145104			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11053826**	**447811**			**5486**
			Тенге			**985884**	**131403**			**561**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11053826				
	Материалы -		Тенге			2510489				
	Всего заработная плата -		Тенге				1117287			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3019759				
	Местные материалы -		Тенге			4089883				
		Накладные расходы -	Тенге			1365275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							683
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			745146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13164247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6730
		Сметная заработная плата -	Тенге				1322078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13164247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6730
		Сметная заработная плата -	Тенге				1322078			

Итого в базисных ценах 2001 года, тенге	**13 164 247**
Временные здания и сооружения 1,10%	144 807
Итого с временными	**13 309 054**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,79%	238 232
Затраты на выслугу лет, 1%	133 091
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	53 236
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**13 733 613**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2011 г.	**26 793 835**
НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2%	535 877
Итого с налогом 2%	**27 329 712**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	3 279 565
Всего с НДС 12%	**30 609 277**

Заказчик:
Директор ТОО "САМҒА" **Байдильдаев А.Б.**

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО "САМҒА" **Сакаев А.И.**