Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

« 12 » тамыз 2013 жыл №8 Шалқар қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Шалқар ауданының әкімінің 2013 жылғы « 05 » тамыз Ө-№276 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға С.Көпенов – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары Б.Пірімбетов – «Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ басшысы

комиссия мүшелері -өкілдері:

тапсырыс беруші Д.Өтешов – «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, мекеме басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы: А.Қорқытұлы – «Шалқар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы: О.Имағанбетов – «Иншаб» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары М.Ермағанбетов – Шалқар аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі:
М.Тасыбаев – «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ АӨФ директоры
Г.Амантаева – ДСМ МСЭҚК АОД Шалқар ауданы бойынша басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер Қ.Әлікұлов – «Ерзат» ӨК төрағасы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жоба әкімшісі О.Имағанбетов – «Иншаб» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

Техникалық қадағалаушы: К.Кузденбаев – «Сокол Актобе» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Анықтады:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)

мекен жайы бойынша Шалқар ауданы Шалқар қаласы
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің корпустың нөмірі)
«Ақтөбе облысы Шалқар қаласының Байсалбаев көшесіне жаңа тұрғын үй салу аймағында газбен жабдықтау желілерінің құрылысы» нысаны
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту)
2. Құрылыс жұмыстары Шалқар қаласы әкімінің
(шешім шығарған органның атауы)
2012 жылғы « 30 » мамыр №87 шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде
ГАСК-ның 2013 жылғы «17» сәуір №___ рұқсаттарына сәйкес салынған.
3. Құрылысты **«Ақтөбе облысы Шалқар қаласының Байсалбаев көшесіне жаңа тұрғын үй салу аймағында газбен жабдықтау желілерінің құрылысы» нысаны**
(ұйымның атауы)
және
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
4. Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы)
және **«Ерзат» ӨК**
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))
6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. **Жобалау – смета құжаттамасын** «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2012 жылғы «25» желтоқсандағы №120 бұйрығымен бекіткен.
8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімге жүзеге асты:
жұмыстың басталуы « 26 » сәуір 2012ж;
жұмыстың аяқталуы « 25 » шілде 2013ж. құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша __ күн.
9. **Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:**
смета, жоба
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылды.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірісітк алаң, ұзақтық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіші бар (мақсаты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
газ	м	1665	газ	м	1665
ГРПШ	дана	1	ГРПШ	дана	1

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрған үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас – жанаса салынған үй – жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы м2	
		жалпы			жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: Газ құбыры – 1665 м, оның ішінде: жер асты газ желісі – 1504 м, жер үсті газ желісі – 161 м, ГРПШ – 1 дана

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдармен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан жіне кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар

сақталған

(орындалуы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимаратқа, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **8063,92** мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **7789,07** мың теңге, құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар **274,85** мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
8011,16 мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **7644,7** мың теңге, жабдықтар, аспаптар **144,4** мың теңге және құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар **222,06** мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық қанағаттанарлық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Ақтөбе облысы Шалқар қаласының Байсалбаев көшесіне жаңа тұрғын үй салу аймағында газбен жабдықтау желілерінің құрылысы» нысаны**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С.Көпенов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **Б.Пірімбетов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ **Д.Өтешов**

М.Тасыбаев

Г.Амантаева

А.Қорқытұлы

М.Ермағанбетов

К.Кузденбаев

Ө.Имағанбетов

Қ.Әлікұлов

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в зоне жилой застройке по ул.Байсалбаева г.Шалкар Шалкарского района Актюбинский области

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№32	12.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения в зоне жилой застройке по ул.Байсалбаева г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	2 485 036	2 485 036	1 166 960	1 200 167	69 183	48 726	298 204	2 783 240
Итого за отч. м-ц: апрель 2013	2 485 036	2 485 036	1 166 960	1 200 167	69 183	48 726	298 204	2 783 240

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения в зоне жилой застройке по ул.Байсалбаева г.Шалкар Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2

Утвержден постановлением

АКТ №01

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за апрель месяц 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СТОО "Акватория"	Стоимость газорегулятора пункта ГРПШ-1000	1	69182,72		69183				
		шт								
2	С130904-108	Краны шаровые сварные газовые Naval, Tmakc 200 град.С, Р 4 МПА, Dy 50мм	1	6420		6420				
		шт								
3	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 50 мм	2	6880		13760				
		шт								
4	С130810-76	Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) под углом 90 град. С радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10МПа из стали марки 20, 57х3 мм	.6	227		1362				
5	С130-806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57*3 мм	155,47	279		43376				
		м								
6	С130904-108	Краны шаровые сварные газовые Naval, Tmakc 200 град.С, Р 4 МПА, Dy 50мм	48	6420		308160				
		шт								
7	С130804-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1 Мпа, SDR 11 Db 50,7 мм	13,04	290		3782				
		м								
8	СТОО "Polimo-d"	Переход полиэтилен/сталь, Ду-63х50 мм	1	1384,25		1384				
		шт								
9	СТОО "Polimo-d"	Отвод полиэтиленовый, д-63 мм	2	1423,01		2846				
		шт								
10	СТОО "Polimo-d"	Кран шаровый полиэтиленовый, д-63 мм	1	14463,4		14463				
		шт								
11	СТОО "Polimo-d"	муфта 63	1	521,27		521				
		шт								

12	C130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой(ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	1	1060		1060				
		м								
13	C130804-420	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), P 1 Mпа, SDR 17 Db 96 мм	9	598		5382				
		м								
14	COO "Polimod"	Лента сигнальная желтого цвета "Осторожно Газ"	9	9,71		87				
		м								
15	C151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	0,009	6650		60				
		1000м								
16	c130804-419	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), P 0,63 Mпа, SDR 17 Db 78,6 мм	208,62	400		83448				
		м								
17	C130804-417	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), P 0,63 Mпа, SDR 17 Db 54,9 мм	922,76	197		181784				
18	COO "Polimod"	Переход ПЭ/ПЭ, Ду-90х63 мм	2	2305,76		4612				
		шт								
19	COO "Polimod"	Переход ПЭ/Сталь, Ду-63х57 мм	49	1384,25		67828				
20	COO "Polimod"	Отвод полиэтиленовый, д-90 мм SDR 17 W 90	2	2494,41		4989				
		шт								
21	COO "Polimod"	Отвод полиэтиленовый, д-63 мм SDR 17 W 90	55	1423,01		78266				
		шт								
22	COO "Polimod"	Муфта 63	47	521,27		24500				
		шт		1,04						
23	COO "Polimod"	Муфта 90	6	1001,4		6008				
		шт								
24	COO "Polimod"	Тройник ПЭ равнопроходной д 63	47	2007,16		94337				
		шт								
25	COO "Polimod"	Тройник ПЭ д 90/63 (Седловидное ответвление 90/63 мм)	6	3379,14		20275				
		шт								
26	COO "Polimod"	Лента сигнальная желтого цвета "Осторожно Газ!"	1128	9,71		10953				
		м								
27	C151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	1,13	6650		7515				
		1000м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					**1045406**				
						0				
	В т.ч. Оборудование					69183				
	Накладные расходы, тенге					**0**				
	Заработная плата, тенге					0				
	трудоемкость, чел-ч					0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					58573				

	ВСЕГО прямые затраты ,тенге				**1103980**				
	Глава 8 Временные здания и сооружения								
	Временные здания и сооружения 1,5%				15522				
	Возврат от материалов времнных зданий и сооружений 15%				2328				
	итого по главе8				15522				
	Итого по главам 1-8				**1119502**				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	Затраты на производства строительно-монтажных								
	работ в зимнее время (3,1185%)				32754				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				10503				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4201				
	Итого по главе 9				47459				
	Итого по главам 1-9				**1166960**				
	Итого по смтеному расчету:								
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**1166960**				
	в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,08774)				2436310				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				48726				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**2485036**				
	НДС (12%)				298204				
	Стоимость строительства				**2783240**				

Заказчик:ГУ "Шаларсий районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Отешов Д.Ш.

Подрячик: Председатель ПрК"Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Сокол-Актобе" Кузденбаев К.Б.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в зоне жилой застройке по ул.Байсалбаева г.Шалкар Шалкарского района Актюбинский области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№32	12.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения в зоне жилой застройке по ул.Байсалбаева г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	5 011 732	2 526 696	1 186 524	1 290 629	0	49 543	303 204	2 829 900
Итого за отч. м-ц: май 2013г	5 011 732	2 526 696	1 186 524	1 290 629	0	49 543	303 204	2 829 900

Заказчик: _____

"____" май 2013 года.

Подрядчик: _____

"____" май 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"

Форма № КС-2

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения в зоне жилой застройке по ул.Байсалбаева г.Шалкар Шалкаркого района Актюбинской области"

АКТ №02

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за май месяц 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1822,21	23,36	22,08	42567	40234	12090	0,01	18
		м3		1,28	5,56	2332	10131	97	0,02	36
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	61,59	262,72		16181	0	18284	1,85	114
		м3		262,72		16181	0	113		
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	61,59	134,1		8259	0	9333	0,97	60
		м3		134,1		8259	0	113		
4	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1000	6,83	6,83	6830	6830	1814		
		м3			1,87	0	1870	97	0,01	10
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта	2023,65	21,55	4,52	43610	9147	33429	0,11	223
		м3		17,03		34463	0	97		
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на авмобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	173,4	32,23	30,77	5589	5336	1642	0,01	2
		м3		1,42	8,34	246	1446	97	0,03	5
7	C010333-A3	Первозка грузов автомобилями-самосвалами (работающие вне карьеров), расстояние перевозки 3 км	294,78	32,3	0	9521	0	1904	0,14	41
		т		6,46	0	1904	0	100		
8	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	173,4	3,76	3,24	652	562	269	0	0
		м3		0,48	1,12	83	194	97	0	0
9	E0123-1-1	Устройство песчанного основание под трубопроводы	169,2	958,5	152,52	162178	25806	46374	1,02	173
		м3		153,68	57,15	26003	9670	130	0,28	47
10	E0122-11-3	Укладка труюопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,208	58881,69	25695,31	12247	5345	10786	194	40

		км		33075	6813,45	6880	1417	130	26,38	5
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,92	51202,26	20326,01	47106	18700	43269	179	165
		мм		30825	5353,43	28359	4925	130	20,64	19
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,переходов	114	300,57	225,64	34265	25723	19045	0,41	47
		шт		69,53	58,98	7926	6724	130	0,23	26
13	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (ФУТЛЯР на выходе и входе)	0,02	115636,32	31953,19	2313	639	2040	360	7
		км		66375	12071,25	1328	241	130	58,95	1
14	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	20	1060		21200				
		м								
15	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб д=63 мм	38,4	244,98	0,28	9407	11	7340	0,84	32
		м		146,93	0,11	5642	4	130	0	0
16	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.273 мм	48	4618,68	559,8	221697	26870	82994	7,99	384
		футляр		1320,75	9,29	63396	446	130	0,02	1
17	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.150 мм	0,02	289101,31	48220,56	5782	964	1304	184	4
		км		31950	18216	639	364	130	88,96	2
18	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной лентой желтого цвета "Осторожно газ!", проложенного в траншее	1128	32,4	23,7	36547	26734	15538	0,06	68
		м		8,6	5,9	9701	6655	95	0,03	34
19	СОО "Polimod"	Лента сигнальная желтого цвета "Осторожно Газ!"	1128	9,71		10953				
		м								
20	Ц0108-141-1	Прокладка провода алюминиевого АПВ1х4 мм2	1128	26,4	3,1	29779	3497	21003	0,11	124
		м		19,1	0,5	21545	564	95		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					**726683**	196398	328 460		1288
						234887	44653			524
	В т.ч. Оборудование					0				
	Накладные расходы, тенге					**328460**				
	Заработная плата, тенге					49 269				
	трудоемкость, чел-ч					164				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					63309				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					**1118452**				
	Глава 8 Временные здания и сооружения									
	Временные здания и сооружения 1,5%					16777				
	Возврат от материалов времнных зданий и сооружений 15%					2517				
	итого по главе8					16777				
	Итого по главам 1-8					**1135229**				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	Затраты на производства строительно-монтажных									
	работ в зимнее время (3,1185%)					35402				

	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				11352				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4541				
	Итого по главе 9				**51295**				
	Итого по главам 1-9				**1186524**				
	Итого по смтеному расчету:								
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**1186524**				
	в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,08774)				2477153				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				49543				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**2526696**				
	НДС (12%)				303204				
	Стоимость строительства				**2829900**				

Заказчик:ГУ "Шаларсий районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрячик: Председатель ПрК"Ерзат"

Технадзор: ТОО "Сокол-Актобе"

Отешов Д.Ш.

Аликулов К.К.

Телегин Г.А.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в зоне жилой застройке по ул.Байсалбаева г.Шалкар Шалкарского района Актюбинский области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№32	12.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения в зоне жилой застройке по ул.Байсалбаева г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	6 954 530	1 942 798	912 328	992 376	0	38 094	233 136	2 175 933,6
Итого за отч. м-ц: апрель 2013г	6 954 530	1 942 798	912 328	992 376	0	38 094	233 136	2 175 933,6

Заказчик: _____

"____" июнь 2013 года.

Подрядчик: _____

"____" июнь 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения в зоне жилой застройке по ул.Байсалбаева г.Шалкар Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № С-2

Утвержден постановлением

АКТ №03

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за июнь месяц 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разбивка осей								
1	с	Стоимость разбивки осей	1	31446,69		31447				
		шт								
		Надземный газопровод среднего давления								
2	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,3	402,75		121	0	137	2,8	1
		м3		402,75		121	0	113		0
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаменто-столбов	0,2	8264,15	95,97	1653	19	170	4,9	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	0
4	Е0109-17-1	Монтаж стоек	0,0175	4646,85	2285,57	81	40	35	9,35	0
		т		1579,5	617,13	28	11	90	2,34	0
5	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой из стали БСт2кп-БСт4кп, 57*3 мм	4,4	279		1228				
		м								
6	Е0119-4-1	Установка газорегулятора пункта	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
		установка		1917	108	1917	108	128	0,52	1
7	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7м	12	1101,74	214,15	13221	2570	6766	2,01	24
		м		344,25	58,46	4131	702	140	0,21	3
8	С130806-181	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой факсой из стали марки 15,20 (ГОСТ 8732-78), 57*3 мм	11	284		3124				
		м								
9	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1804,85	33,47	1805	33	2027	7,85	7,85
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	0,06

10	E0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,1	27935,09	9375,11	2794	933	1664	91	9
		т		16380	2107,33	1638	211	90	7,36	1
11	E0113-44-7	Очистка щетками	20	60,75		1215		1094	0,34	7
		м2		60,75		1215		90		0
12	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021 за один раз	20	21,8	0,05	436	1	105	0,03	1
		м2		5,81	0,02	116	0	90		
13	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Ограждение и стойки из труб)	20	49,69	0,04	994	1	150	0,04	1
		м2		8,32		166		90		
14	E0125-7-1	Укладка трубопровода по опорам, диаметром трубопровода 50мм	0,02	440172,14	218457,76	8803	4369	3011	383	8
		км		72000	53473,85	1440	1069	120	189,18	4
15	C130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой(ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57*3 мм	20,06	279		5597				
		м								
16	E0116-15-2	Установка винтелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		м		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
17	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	404,06	9,93	1616	40	328	0,32	1
		фланец		63		252	0	130		0
18	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	20	78,92		1578		1786	0,33	7
		м		69,75		1395		128		
19	E0113-44-7	Очистка щетками	3,5	60,75		213		191	0,34	1
		м2		60,75		213		90		
20	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021 за один раз	3,5	21,8	0,05	76	0	18	0,03	0
		шт		5,81	0,02	20	0	90		
21	E0115-172-4	Масленная краска решеток, переплетов радиаторов, труб, диам. Менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,5	148,4	0,07	519	0	397	0,65	2
		м2		108	0,02	378	0	105		
		Надземный газопровод низкого давления (внутриквартальный)								
22	E0125-7-1	Укладка трубопровода по опорам, диаметром трубопровода 50мм	0,155	440172,14	218457,76	68227	33861	23338	383	59
		км		72000	53473,85	11160	8288	120	189,18	29
23	E0116-15-2	Установка винтелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	48	473,47	39,24	22727	1884	16589	1,47	71
		1 шт		254,25	15,75	12204	756	128	0,07	3

24	С1308-0-76	Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) под углом 90 град. С радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10МПа из стали марки 20, 57х3 мм	47	227		10669				
		шт								
25	С130810-14	Зглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10МПа, 57х3,0 мм	47	181		8507				
		шт								
26	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,61	402,75		1857		2098	2,8	13
		м3		402,75		1857		113		
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,59	134,1		616		696	0,97	4
		м3		134,1		616		113		
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,43	21,55	4,52	31	6	24	0,11	0
		м3		17,03		24		97		
29	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаменто-столбов	4,32	8264,15	95,97	35701	415	3665	4,9	21
		м3		771,75	36,25	3334	157	105	0,18	1
30	Е0109-17-1	Монтаж стоек	0,5746	4646,85	2285,57	2670	1313	1136	9,35	5
		т		1579,5	617,13	908	355	90	2,34	1
31	С130-806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57*3 мм	144	279		40176				
		м								
32	Е0113-44-7	Очистка щетками	27	60,75		1640		1476	0,34	9
		м2		60,75		1640		90		
33	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021 за один раз	27	21,8	0,05	589	1	142	0,03	1
		м2		5,81	0,02	157	1	90		
34	Е0133-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	27	49,69	0,04	1342	1	202	0,04	1
		м2		8,32		225	0	90		
35	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	0,0569	80262,67	927,19	4567	53	857	99,9	6
		т		16627,5	101,25	946	6	90	0,49	0
		Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)								
36	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22,95	23,36	22,08	536	507	152	0,01	0
		м3		1,28	5,56	29	128	97	0,02	0
37	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	0,7098	262,72		186		211	1,85	1
		м3		262,72		186		113		

38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,7098	134,1		95		108	0,9	1
		м3		134,1		95		113		
39	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	21	6,83	6,83	143	143	38		
		м3			1,87	0	39	97	0,01	0
40	Е0101-28-8	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	1,95	3,29	3,29	6	6	2		
		м3			0,9		2	97		
41	Е0101-134-1	Уплотнение грунта	21	21,55	4,52	453	95	347	0,11	2
		м3		17,03		358		97		1
42	Е0123-1-1	Устройство песчанного основание под трубопроводы	1,95	958,5	152,52	1869	297	534	1,02	2
		м3		153,68	57,15	300	111	130	0,28	1
43	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,013	51202,26	20326,01	666	264	611	179	2
		км		30825	5353,43	401	70	130	20,64	0
44	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвежных компрессорных установок на давление до 6 Мпа (60,5 кгс/см2) трубопровода диам. До 350 мм	0,013	214942,93	180223,18	2794	2343	1004	172	2
		км		32175	32204,48	418	419	120	121,11	2
45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
46	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (ФУТЛЯР на выходе и входе)	0,001	115636,32	31953,19	116	32	102	360	0
		км		66375	12071,25	66	12	130	58,95	0
47	Е0122-47-1	Проскивание в футляр полиэтиленовых труб Д=63 мм	1	244,98	0,28	245	0	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	0	130		
48	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 273 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
49	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	289101,31	48220,56	289	48	65	184	0
		км		31950	18216	32	18	130	88,96	0
50	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,3 мм (ФУТЛЯР) В ЗЕМЛЕ	0,009	139706,75	90794,12	1257	817	795	286	3
		км		48375	19582,83	435	176	130	84,07	1
51	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки д=20х2, 5мм, L=2,0 м	1	1634,52	290,34	1635	290	775	2,74	3
		шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
52	С130806-7	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные мягкие 20х2,5 мм	2	104		208				

		м								
53	Спрайс-лист	Стоимость ковера	1	2313,67		2314				
		шт								
54	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной ленты желтого цвета-"Осторожно Газ!", проложенного в траншее	9	32,4	23,7	292	213	124	0,06	1
		м		8,6	5,9	77	53	95	0,03	0
55	Ц0108-141-1	Прокладка провода алюминиевого АПВ1х4 мм2	9	26,4	3,1	238	28	168	0,11	1
		м		19,1	0,5	172	5	95		
56	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	0,0018	67162,67	927,19	121	2	27	99,9	0
		т		16627,5	101,25	30	0	90	0,49	0
57	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	818,01	6,83	6,83	5587	5587	1484		
		м3			1,87	0	1530	97	0,01	8
58	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвежных компрессорных установок на давление до 6 Мпа (60,5 кгс/см2) трубопровода диам. До 350 мм	1,13	214942,93	180223,18	242886	203652	87299	172	194
		км		32175	32204,48	36358	36391	120	121,11	137
59	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,переходов	114	300,57	225,64	34265	25723	19045	0,41	47
		шт		69,53	58,98	7926	6724	130	0,23	26
60	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (ФУТЛЯР на выходе и входе)	0,0184	115636,32	31953,19	2128	588	1876	360	7
		км		66375	12071,25	1221	222	130	58,95	1
61	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	18,4	1060		19504				
		м								
62	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.150 мм	0,0184	289101,31	48220,56	5319	887	1200	184	3
		км		31950	18216	588	335	130	88,96	2
				Молниезащита						
63	Е0109-62-8	Изготовление металлоконструкций молниеприемника	0,022	25987,18	4444,95	572	98	406	110	2
		т		19800	697,37	436	15	90	2,55	0
64	С8-88-3	Стоимость металла металлоконструкции молниепримника	0,022	92020		2024				
		т								
65	Е0134-27-2	Окраска металлоконструкций молниеприемника	0,022	5751,16	2270,95	127	50	63	14,61	0
		т		2333,25	866,25	51	19	90	4,23	0
66	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,022	14242,7	7785,2	313	171	196	35,4	0
		1т		6457,5	2029,95	142	45	105	7,1	0
				Пересечение газопровода через автодорогу						

67	E0101-12 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,2	23,36	22,08	192	181	54	0,01	0
		м3		1,28	5,56	10	46	97	0,02	0
68	E0101-164-2 т.ч. П-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в ираншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	0,2535	262,72		67		75	1,85	0
		м3		262,72		67		113		
69	E0101-28-8	Премещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	8,95	3,29	3,29	29	29	8	0	0
		м3			0,9	0	8	97	0	0
70	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,2535	134,1		34		38	0,97	0
		м3		134,1		34		113		
71	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемешение грунтов 2 группы до 5 м	8,2	6,83	6,83	56	56	15		
		м3			1,87	0	15	97	0,01	0
72	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	0,75	958,5	152,52	719	114	206	1,02	1
		м3		153,68	57,15	115	43	130	0,28	0
73	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,005	78245	36133,62	391	181	335	247	1
		км		41850	9612,9	209	48	130	37,3	0
74	C130804-279	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1 Мпа, SDR 11 Db129 мм	5	1860		9300				
		м								
75	E0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	5	282,86	0,37	1414	2	1017	0,9	5
		м		156,38	0,14	782	1	130		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:					618444	290043	**192864**		565
						101294	58618			214
	В т.ч. Оборудование					0				
	Накладные расходы, тенге					**192864**				
	Заработная плата, тенге					28 930				
	трудоемкость, чел-ч					96				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					48678				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					**859987**				
	Глава 8 Временные здания и сооружения									
	Временные здания и сооружения 1,5%					12900				
	Возврат от материалов времнных зданий и сооружений 15%					1935				
	итого по главе8					12900				
	Итого по главам 1-8					**872887**				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									

	Затраты на производства строительно-монтажных								
	работ в зимнее время (3,1185%)				27221				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				8729				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				3492				
	Итого по главе 9				**39441**				
	Итого по главам 1-9				**912328**				
	Итого по смтеному расчету:								
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**912328**				
	в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,08774)				1904704				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				38094				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**1942798**				
	НДС (12%)				233136				
	Стоимость строительства				**2175933,6**				

Заказчик:ГУ "Шаларсий районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Отешов Д.Ш.

Подрячик: Председатель ПрК"Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Сокол-Актобе" Телегин Г.А.