Наименование стройки: "Строительство 3-этажного многоквартирного жилого дома поз.106Б, микрорайона 7-2 г.Сатпаев" Заказ 2011-21

Наименование объекта: Основные объекты

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г. Сатпаев"

Подрядчик: ТОО "Самга"

Наименование объекта: Основные объекты

Акт №7

выполненных работ за сентябрь 2011 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	29,085	428,74	102,53	12470	2982	6538	0,899	26
		м2 проемов		151,65	35,67	4411	1037	120	0,1393	4
80	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок площадью до 3 м2	74,655	634,99	31,85	47405	2378	18172	1,15	86
		м2 проемов		190,8	12,04	14244	899	120	0,0587	4
81	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	26,46	4250		112455				

			м2							
82	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	51,03	4010		204630				
			м2							
83	6-3-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9Щ	17,01	5470		93045				
			м2							
84	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП	3,78	12300		46494				
			м2							
85	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	55	1380		75900				
			комплект							
86	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
			комплект							
87	6-3-3	Блоки дверные входные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АЩ	5,46	6390		34889				
			м2							
88	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
			комплект							
89	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
			комплект							
90	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	1	423,78	30,89	424	31	244	1,23	1
			м2 проемов							
				191,93	11,68	192	12	120	0,057	0
91	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	1	13100		13100				
			м2							
92	1-1-791	Скобяные изделия для люков	1	1380		1380				
			комплект							
		Лоджии								
77	Е7-60-4	Установка металлических ограждений лоджий и балконов	93,6	3801,23	5,89	355795	551	9698	0,415	39

		м ограждений		———	———	———	———	———	———	———
				71,78	2,23	6719	209	140	0,0109	1
78	1-1-361	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, непрессованные, толщина 10 мм	43,2	476		20563				
		м2								
	Раздел 8. Полы									
120	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	38,25	363,97	18,42	13922	705	4369	0,416	16
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				85,95	6,91	3288	264	123	0,0337	1
121	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	38,25	255,71	9,05	9781	346	2552	0,251	10
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				50,85	3,4	1945	130	123	0,0165	1
122	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	172,781	206,54	9,95	35686	1719	11888	0,356	62
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				52,2	3,74	9019	646	123	0,0182	3
123	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	691,5	31,54	0,67	21810	463	748	0,0044	3
		м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
				0,63	0,25	436	173	123	0,0012	1
124	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	86,75	1481,38	11,72	128510	1017	18787	1,06	92
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				171,68	4,39	14893	381	123	0,0214	2
125	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	172,875	273,23	2,58	47235	446	11163	0,322	56
		м2 пола		———	———	———	———	———	———	———
				51,53	0,97	8908	168	123	0,0047	1
126	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит Изовер толщ.50мм	144,525	198,81	5,55	28733	802	8008	0,258	37
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				42,98	2,07	6212	299	123	0,0102	1
127	Е11-9-2	Укладка древесностружечных плит	172,875	450,59	4,37	77896	755	2588	0,0733	13
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———

				10,53	1,64	1820	284	123	0,008	1
128	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	518,625	925,06	4,9	479759	2541	38498	0,382	198
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				58,5	1,85	30340	959	123	0,009	5
129	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	555	109,84	0,46	60961	255	8342	0,0765	42
		м плинтусов		———	———	———	———	———	———	———
				12,04	0,18	6682	100	123	0,0008	0
		Раздел 9. Лестницы								
137	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	28	4208,73	7,69	117844	215	9463	1,34	38
		м ограждений		———	———	———	———	———	———	———
				238,5	2,9	6678	81	140	0,0142	0
	Раздел 10. Внутренняя отделка									
142	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	15,85	57,55	0,35	912	6	867	0,298	5
		м2 отделываемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				51,98	0,14	824	2	105	0,0007	0
143	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	568,7	150,6	3,94	85646	2241	61863	0,5535	315
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				102,11	1,49	58070	847	105	0,00729	4
144	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	170,0375	297,11	4,07	50520	692	24397	0,74	126
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				135,68	0,97	23071	165	105	0,0517	9
145	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	14,989	616,66	6,33	9243	95	4960	1,79	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				312,75	2,39	4688	36	105	0,0117	0
146	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	131,85	17,45	0,12	2301	16	1908	0,092	12
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				13,73	0,05	1810	7	105	0,0002	0
147	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1390,35	325,4	2,1	452420	2920	96088	0,39	542

		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				65,03	0,79	90414	1098	105	0,0039	5
148	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	568,7	344,31	2,33	195809	1325	49031	0,49	279
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				81,23	0,88	46196	500	105	0,0043	2
149	Е15-166-7	Улучшенная окраска стен белилами по штукатурке	85,75	208,91	1,88	17914	161	7115	0,468	40
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				78,3	0,72	6714	62	105	0,0035	0
150	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	208,3	1861,06	2,1	387659	437	73005	2	417
		м2 поверхности облицовки		———	———	———	———	———	———	———
				333	0,79	69364	165	105	0,0039	1
151	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным	51,865	171,21	1,88	8880	98	4303	0,467	24
		м2 окрашиваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				78,3	0,72	4061	37	105	0,0035	0
		Крыльца и пандус.								
167	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	9	4208,73	7,69	37879	69	3042	1,34	12
		м ограждений		———	———	———	———	———	———	———
				238,5	2,9	2147	26	140	0,0142	0
		Всего прямые затраты				**3296310**	**23267**	**477639**		**2516**
						———	———			———
						423144	**8587**			**49**

В том числе стоимость: материалов, тенге	2 849 899
Накладные расходы, тенге	477 639
- заработная плата, тенге	71 646
- трудоемкость, чел-ч	239
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	226 437
Всего	**4 000 385**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	44 004
- сметная заработная плата, тенге	6 205
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)	72 192
- сметная заработная плата, тенге	33 208

- нормативная трудоемкость, чел-ч	202
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40 444
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16 178
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 173 203**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**8 713 649**
- материалы, тенге	5 950 589
- сметная заработная плата, тенге	1 251 573
Налог (2 %)	174 273
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 887 922**
НДС (12 %)	1 066 551
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9 954 473**

Заказчик: Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства г.Сатпаев" **Бакирова Г.Е.**

Подрядчик: Директор ТОО "Самға" **Байдильдаев А.Б.**