Объект: Ремонт внутри поселковых дорог п. Чингирлау Чингирлауского района (средний ремонт)

Форма 3

Полная стоимость – 25 156 870
Лимит финансирования – 25 156 870
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года – 12 595 840
б) отчетный месяц – 12 561 030

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХПТ и АД »
Подрядчик: ТОО «Айдана»
Адрес: г. Уральск ул. Жукова №15
БИК: 194901602
РНН: 271800012968
ИИК: 007467457
Р/счет:007467457 в ЗКОФ
АО «Народный Банк Казахстана»

АКТ
Выполненных работ за август месяц **2007** года
По договору **1** от **5 июля 2007** года
Программа: 458-023015-149 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Подпрограмма: 015 «Реализация программы за счет местного бюджета»
Специфика: 149 «Прочие услуги и работы»

№ п/п	Наименование вды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-сть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ		Ст-сть выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ремонт внутри поселковых дорог п. Чингирлау Чингирлауского района (средний ремонт)	тенге	25 156 870	7 547 061	7 547 061		12 595 840	25 156 870		12 561 030	12 561 030

Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)

ФОРМА 2 «В»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Дорожно строительные работы

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Ремонт внутри поселковых дорог п. Чингирлау Чингирлауского района (средний ремонт)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За август месяц 2007г.

Ремонт внутри поселковых дорог п. Чингирлау Чингирлауского района (средний ремонт)

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Подготовка территории					
1	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	90	1061,64	48,05	95548	4325	3956	0,14	13
				21,38	11,67	1924	1050	133	0,04	4
2	010333-А200-1	-Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т	175,68	702,5	-	123415	-	24683	2,95	518
				140,5	-	24683	-	100	-	-
3	010332-А30-1	-Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	175,68	196	-	34433	-	6887	0,82	145
				39,2	-	6887	-	100	-	-
4	31-37-1	-Устройство щебеночного основания с применением автогрейдера толщиной слоя 10 см однослойного и верхнего слоя двухслойного основания м2	625	270,83	26,67	169271	16671	6298	-	1
				0,32	8,44	200	5276	115	0,03	18
5	[illegible]	-Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	147	702,5	-	103565	-	20513	2,95	434
				140,5	-	20513	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 200 км, класс груза 1								
		т	146	196	-	28616	-	5723	0,82	120
6	010333-А30 -1	-Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		39,2	-	5723	-	100	-	-
		т	872,5	1017,04	21,85	887368	19063	218644	1,26	1095
7	68-3-1 К=1,2	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2		200,36	9,18	174818	8010	119,7	0,04	37
		м2	103,83	365,3	-	37929	-	7586	1,53	159
8	010333-А80 -1	-Перевозка а/б смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1		73,06	-	7586	-	100	-	-
		т	0,6108	584,48	-	357	-	71	2,45	1
9	010333-А80 -1 К=1,6	-Перевозка битума автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1		116,9	-	71	-	100	-	-
		т	100,49	27,1	-	2723	-	-	-	-
10	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
		т	100,49	32,3	32,3	3246	3246	649	-	-
11	010333-А3-1	-Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1			6,46	-	649	100	0,14	14
		т	5,08	22896,59	339,59	116216	1724	951	0,58	3
12	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов		-	140,94	-	715	133	0,58	3
		т	7251	616,52	15,35	4470397	111313	108062	0,03	244
13	27-33-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		4,94	5,06	43071	36690	133	0,02	128
		м2	630,72	365,3	-	245013	-	49003	1,53	1029
14	010333-А80 -1	-Перевозка а/б смеси автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1		73,06	-	49003	-	100	-	-
		т	5,25	584,48	-	3066	-	611	2,45	13
15	010333-А80 -1 К=1,6	-Перевозка битума автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,		116,9	-	611	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 80 км, класс груза 1								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6320153	156340			3773
			Тенге			335090	52391			203
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6320153	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			451858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7178332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	455259	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7178332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	455259	-		-
		ВЗиС 4,4%				315847				
		Итого:				7494179				
		Зимнее удорожание 0,9%				67448				
		Выслуга лет 1%				74942				
		Доп. отпуска 0,4%				29977				
		В базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				7666546				
		В текущих ценах 2007 года, МРП=1092 тенге				10802399				
		Налоги, сборы, обязательные расходы 2%				216048				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				11018447				
		НДС-14%				1542583				
		Стоимость строительства				12561030				

Составил:

Проверил:

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 8-1

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	КОД ОКП	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3772,78	-	-	-	-
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	203,24	-	-	-	-
	ВСЕГО							-	-
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	Тенге		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107 С 4814120031		-Автогрейдеры среднего типа 99 кВт /135 л.с./	маш-ч	3,55	1194	-	299,3	4233
4	109 С		-Автогудронаторы 7000 л	маш-ч	1,47	С2010-4 1171	- -	1061,02 486	1724
5	621 С		-Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-ч	55	С2010-2 607,5	- -	715,37 256,5	33413
6	623 С 4624112110		-Катки дорожные самоходные гладкие 20 т	маш-ч	10,26	С2010-20 754,1	- -	14107,62 306	7739
7	623 С		-Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-ч	73,24	С2010-21 854,4	- -	3140,33 301,5	62572
8	625 С		-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш-ч	4,04	С2010-22 1256	- -	22080,38 303,8	5072
9	1133 С		-Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	3,38	С2010-24 983,4	- -	1226,9 225	3325
10	1602 С		-Смесители щебня и гравия	маш-ч	0,2625	С2010-47 1694	- -	760,84 263,3	445
11	[illegible]	[illegible]	-Тракторы на пневматическом ходу до 59 кВт /80 л.с./	маш-ч	0,262[illegible]	С2010-49 691,9	- -	69,13 261	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	1954 С		-Укладчики асфальтобетона	маш-ч	20,3	С2002-1 1380	- -	68,51 302,8	26918
13	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге		С2010-53	-	6167,99	9618
								2685,29	
	ВСЕГО			Тенге				52283,36	156340
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
14	6000 М		-Смесь асфальтобетонная дорожная, аэродромная, горячая и теплая для плотного асфальтобетона, щебеночная мелкозернистая, тип А, марка I	т	774,55	6400 МС143010-7	- -	-	4957088
15	9210 М	9900000201	-Вода	м3	43,8	5	-	-	219
16	12285 М	5711300000	-Смесь гравийно-песчаная	м3	109,8	МС143101-1 813	- -	- -	89267
17	12614 М		-Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции 10-20 мм	м3	3,13	МС143008-104 2120	- -	- -	6625
18	12616 М		-Щебень из природного камня для строительных работ М-1000 фракции свыше 40 мм	м3	81,88	МС143008-30 1590	- -	- -	130181
19	12745 М		-Щебень из естественного камня для строительных и дорожных работ М-1000 фракции 5-10 мм	м3	6,25	МС143008-32 2450	- -	- -	15313
20	30114 С		-Битум нефтяной дорожный БНД-130/200, БНД-200/300, высший сорт	т	0,6109	МС143008-28 21500	- -	- -	13131
21	30118 С		-Битум нефтяной дорожный МГ и СГ	т	5,23	С11011-31 21900	- -	- -	114493
22	99998		-Мусор строительный	т	104,7	С11011-33 -	- -	- -	-
[illegible]	[illegible] С		-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	100,49	[illegible] 27,1	- -	- -	2723
[illegible]	[illegible]		-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге		С01031-А26-1	-	- -	39377
	ВСЕГО			Тенге				-	5368417