Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«____» _____2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КА-Строй ЛТД», РК, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.Абылайхана 48 А

наименование организации, юридический адрес

в лице директора: Кисенбаева Серика Есенгельдиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области 2 очередь. Внутрипоселковая водопроводная сеть»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Жоба-Дизайн», 8-НВ ;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0410/13 от 10 июля 2013 г. ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом предусматривается реконструкция всей внутрипоселковой водопроводной сети села. Расчет водопотребления произведен с учетом перспективного развития села и роста населения. Гидравлический расчет произведен для нижеследующих случаев:

- максимальный хозпитьевой режим водопотребления – 106,35 л/сек;
- максимально хозпитьевой режим с пропуском пожарного расхода – 151,35 л/сек.

В проекте предусмотрена реконструкция внутрипоселковой водопроводной сети протяженностью 123,593 км. Согласно СНиП РК 4.01-02-2009, максимальный свободный напор в наружной сети водопровода принят 60 м. Полиэтиленовые трубы приняты марки HDPE 100 SDR 21, с диаметром от 315 – 63 мм.

Для обеспечения необходимым напором южной части села от ул.Саурык батыра по ул.Макатаева, согласно гидравлического расчета предусмотрена насосная станция III подъема. В прямоугольном колодце ВК 212.2 установлена два насоса Q=16м3/час, H=34 м, N=2,2 кВт.

Внутрипоселковая сеть с. Узынагаш оборудована колодцами с арматурой для регулирования и распределения подачи воды, а также опорожнения его при ремонте. На водопроводной сети запроектированы колодцы с пожарным гидрантом, с запорной и регулирующей арматурой, с подключением потребителей к водопроводной сети с установкой вентилей и счетчиков в колодцах.

К общественным зданиям - Акимат, больница, детские сады, школа, мечеть подведены трубопроводы до фундамента и в колодцах установлены приборы учета воды и задвижки.

На переходе автодорог II, III категорий предусмотрены переходы методом горизонтально-направленного бурения - 8 шт. Трубопроводы в местах пересечения с водотоками предусмотрены в дюкерах - 10 шт (3 шт - открытым методом, 7 шт - методом горизонтального бурения) и акведуках - 1 шт ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Апрель 2014 год;

месяц, год

окончание работ Август 2016 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____;

фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник
Жамбылского РЭС Мустахметов Б.М.

Директор
РГКП "Жамбыл Су кубыры" Кожамкулов К.А.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КА-Строй ЛТД» считает объект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области 2 очередь. Внутрипоселковая водопроводная сеть» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «КА-Строй ЛТД» Кисенбаев С.Е. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.