Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»		Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»		

Наименование стройки: Капитальный ремонт дорог. Лот №1 - Капитальный ремонт улицы Жанкожа Батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		24-ГЗ	27.03.2014 года					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала строительства	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дорог. Лот №1 - Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км	**121 886 508**	**121 886 508**							**13 059 269**	**121 886 508**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Зам. руководителя **Мырзаханов Г.А.**

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор **Абдыгапаров Э.А.**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Подготовительные работы.

АКТ

приемки выполненных работ за май 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**СБОРНИК ЦЕН НА ИЗЫСК.РАБОТЫ прил.3 таб.17**	**Восстановление и закрепление трассы дороги II категории сложности**	**3,251**	**11704,00**	--	**38050**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	**СБОРНИК ЦЕН НА ИЗЫСК.РАБОТЫ прил.3 таб.17**	**Восстановление и закрепление осей примыканий II категории сложности**	**2,811**	**11704,00**	--	**32900**	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**70950**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**70950**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**70950**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**70950**				

Итого	70 950
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	169 548
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	3 391
Итого	172 939
НДС 12%	20 753
Всего	**193 691 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Подготовительные работы.

АКТ

приемки выполненных работ за май 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расчистка территории								
1	**Е0101-24-6**	**Сгребание бытового мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) в кучи, при перемещении до 10 м**	**12**	**6,91**	**6,91**	**83**	**83**	**28**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,40**	**--**	**29**	**97**	**0,01**	**--**
2	**Е0101-24-14**	**Сгребание бытового мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м**	**12**	**5,47**	**5,47**	**66**	**66**	**22**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,90**	**--**	**23**	**97**	**0,01**	**--**
3	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**12**	**56,17**	**54,58**	**674**	**655**	**103**	**0,01**	**--**
		м3		**1,46**	**7,36**	**18**	**88**	**97**	**0,03**	**--**
4	**Е010333-А30-1**	**Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км, класс груза 1**	**21,6**	**176,40**	**176,40**	**3810**	**3810**	**762**	**--**	**--**
		т		**--**	**35,28**	**--**	**762**	**100**	**0,74**	**16**
		Разборка существующего а/б покрытия тротуаров								
5	**Е0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 5 см**	**162,5**	**469,33**	**195,05**	**76266**	**31696**	**60289**	**1,78**	**290**
		м3		**274,28**	**4,68**	**44570**	**761**	**133**	**0,02**	**3**
6	**Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Погрузка разобранного материала на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**162,5**	**56,17**	**54,58**	**9128**	**8870**	**1390**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,46	7,36	237	1196	97	0,03	4
7	Е010333-А30-1	Перевозка разобранного материала автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км, класс груза 1	292,5	176,40	176,40	51597	51597	10319	--	--
		т		--	35,28	--	10319	100	0,74	217
		Демонтаж существующих ж/б труб, лотков, бордюров и поребриков								
8	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	31	46,48	44,97	1441	1394	213	0,01	--
		м3		1,51	5,57	47	173	97	0,02	1
9	Е0127-9-1 к=0,8	Демонтаж существующих арычных блоков из сборного бетона	24,65	1443,29	969,26	35577	23892	23603	2,97	73
		м3		474,03	245,92	11685	6062	133	0,99	24
10	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	611	141,28	--	86321	--	114806	0,88	539
		м		141,28	--	86321	--	133	--	--
11	Е0127-20-1	Разборка тротуарного бордюра	2619	141,28	--	370006	--	492108	0,88	2310
		м		141,28	--	370006	--	133	--	--
12	Е01031-А26-1	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона массой до 5 т в автосамосвалы (мусора)	230,9321	31,17	31,17	7197	7197	5038	--	--
		т		--	21,82	--	5038	100	0,46	106
13	Е010333-А30-1	Перевозка разобранных изделий из сборного железобетона на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	230,9321	176,40	176,40	40736	40736	8147	--	--
		т		--	35,28	--	8147	100	0,74	171
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			682901	169997			3214
			Тенге			512882	32598			542
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			682901				
	Всего заработная плата -		Тенге				545480			
	Местные материалы -		Тенге			22				
		Накладные расходы -	Тенге			716829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1483714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4114
		Сметная заработная плата -	Тенге				653004			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1483714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4114
		Сметная заработная плата -	Тенге				653004			

Итого 1 483 714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,2%				17 805				
		Итого				1 501 519				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,43%				36 487				
		Выслуга лет 1%				15 015				
		Доп. отпуска 0,4%				6 006				
		Итого				1 559 027				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.				3 725 571				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				74 511				
		Итого				3 800 082				
		НДС 12%				456 010				
		Всего				**4 256 092**	**тенге**			

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ

приемки выполненных работ за май 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м**	12280	37,94	33,42	465946	410385	212052	0,01	131
		м2		1,18	11,80	14546	144892	133	0,06	708
2	Е0127-82-4	**Исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключается на 80м)**	12280	-17,48	-17,48	-214654	-214654	-100673	--	--
		м2		--	-6,16	--	-75694	133	-0,03	-369
3	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Погрузка грунта от разработки корыта на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	6140	56,17	54,58	344901	335145	52537	0,01	55
		м3		1,46	7,36	8967	45195	97	0,03	155
4	Е010333-А30-1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км**	10745	176,40	176,40	1895418	1895418	379084	--	--
		т		--	35,28	--	379084	100	0,74	7961
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	6140	5,31	4,71	32599	28947	10959	--	23
		м3		0,55	1,29	3389	7908	97	--	26
6	Е0101-130-2	**Доуплотнение основания дороги в местах уширения прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	1291,65	14,38	14,38	18579	18579	6168	--	--
		м3		--	4,92	--	6359	97	0,02	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-130-8	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**								
			1291,65	10,23	10,23	13216	13216	3858	--	--
		м3		--	3,08	--	3977	97	0,01	13
8	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта**	1291,65	16,16	13,80	20873	17821	6289	0,01	18
		м3		1,86	3,16	2406	4077	97	0,01	18
9	Е0101-145-12	**Планировка верха земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	640	9,83	5,09	6290	3257	3472	0,03	21
		м2		4,74	0,85	3032	547	97	--	2
10	Е0101-145-9	**Планировка откосов выемки из грунтов 2 группы механизированным способом**	151	16,24	4,46	2452	674	1856	0,08	13
		м2		11,78	0,89	1778	135	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2585619**	**2508788**			**261**
			Тенге			**34119**	**516480**			**8534**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2585619				
Материалы -			Тенге			41015				
Всего заработная плата -			Тенге				550599			
Местные материалы -			Тенге			1697				
		Накладные расходы -	Тенге			575601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189673				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3350894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9082
		Сметная заработная плата -	Тенге				636939			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3350894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9082
		Сметная заработная плата -	Тенге				636939			

Итого	3 350 894
Временные здания и сооружения 1,2%	40 211
Итого	3 391 105
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 6,48%	219 744
Выслуга лет 1%	33 911
Доп. отпуска 0,4%	13 564
Итого	3 658 324
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	8 742 214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				174 844				
		Итого				8 917 058				
		НДС 12%				1 070 047				
		Всего				**9 987 105**	**тенге**			

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ

приемки выполненных работ за май 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-песчаной смеси толщ. 18см**	1989,893	878,35	84,82	1747830	168776	100586	0,17	330
		м3		24,59	13,42	48925	26703	133	0,05	94
2	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из подобранной щебеночной смеси асфальтоукладчиком**	4885,52	360,32	39,03	1760342	190703	123341	0,04	185
		м2		5,75	13,23	28092	64646	133	0,05	227
3	Е0101-130-2	**Доуплотнение существующего слоя основания прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщинеслоя 30 см**	533	14,38	14,38	7667	7667	2545	--	--
		м3		--	4,92	--	2624	97	0,02	9
4	Е0101-130-8	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 5 проходов)**	533	7,31	7,31	3895	3895	1137	--	--
		м3		--	2,20	--	1172	97	0,01	4
5	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпи**	533	16,16	13,80	8613	7354	2595	0,01	7
		м3		1,86	3,16	993	1683	97	0,01	7
		УСТАНОВКА ГРАНИТНОГО ДОРОЖНОГО БОРДЮРА								
6	Е0127-14-2	**Устройство подстилающего слоя под бордюры из гравийно-песчаной смеси**	92,25	878,35	84,82	81028	7824	4663	0,17	15
		м3		24,59	13,42	2268	1238	133	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300х1000 мм**								
			2050	5274,56	7,63	10812854	15632	487368	1,15	2358
		м		176,73	2,02	362301	4142	133	0,01	14
8	Е0127-14-2	**Засыпка пазух возле бетонного бордюра из гравийно-песчаной смеси**								
			615	878,35	84,82	540187	52162	31087	0,17	102
		м3		24,59	13,42	15121	8253	133	0,05	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14962417**	**454013**			**2997**
			Тенге			**457700**	**110460**			**388**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14962417				
Материалы -			Тенге			38335				
Всего заработная плата -			Тенге				568160			
Местные материалы -			Тенге			14012368				
		Накладные расходы -	Тенге			753323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112998			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			942944				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16658684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3762
		Сметная заработная плата -	Тенге				681159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16658684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3762
		Сметная заработная плата -	Тенге				681159			

Итого	16 658 684
Временные здания и сооружения 1,2%	199 904
Итого	16 858 588
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	242 764
Выслуга лет 1%	168 586
Доп. отпуска 0,4%	67 434
Итого	17 337 372
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	41 430 727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					828 615				
	Итого					42 259 342				
	НДС 12%					5 071 121				
	Всего					**47 330 463**	тенге			

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Благоустройство.

АКТ

приемки выполненных работ за май 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка бортовых бетонных камней (поребрика) сечением 80х200 мм								
1	E0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	3720,55	22,44	17,92	83495	66661	37160	0,01	40
		м2		1,18	6,33	4407	23532	133	0,03	115
2	E0127-82-3	**Исключать на каждые10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм (исключается на 80м)**	3720,55	-8,83	-8,83	-32860	-32860	-15478	--	--
		м2		--	-3,13	--	-11638	133	-0,02	-57
3	E0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	3720,55	0,23	0,23	868	868	292	--	--
		м2		--	0,08	--	301	97	--	1
4	E0127-14-2	**Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под бордюр**	84,9791	878,35	84,82	74642	7208	4296	0,17	14
		м3		24,59	13,42	2089	1140	133	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней (поребрика) сечением 80х200 мм								
			4795	836,54	7,63	4011224	36563	809938	0,80	3849
		м		124,98	2,02	599289	9687	133	0,01	34
				Устройство тротуаров						
6	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см								
			3596,26	167,85	14,40	603639	51777	233341	0,28	1005
		м2		43,73	5,05	157281	18164	133	0,02	73
7	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавляется на 3 см)								
			3596,26	31,21	--	112252	--	13696	0,02	67
		м2		2,86	--	10298	--	133	--	--
8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, М-II толщиной 3 см								
			429	399,87	--	171545	--	16240	0,17	71
		м2		28,46	--	12210	--	133	--	--
9	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 2 см)								
			429	245,79	--	105443	--	10446	0,11	46
		м2		18,31	--	7854	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5130247	130217			5092
			Тенге			793428	41188			170
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5130247				
	Материалы -		Тенге			115341				
	Всего заработная плата -		Тенге				834616			
	Местные материалы -		Тенге			4091262				
		Накладные расходы -	Тенге			1109930				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6614588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1001105			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6614588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5817
		Сметная заработная плата -	Тенге				1001105			

Итого	6 614 588
Временные здания и сооружения 1,2%	79 375
Итого	6 693 963
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,89%	126 516
Выслуга лет 1%	66 940
Доп. отпуска 0,4%	26 776
Итого	6 914 194
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	16 522 694
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	330 454
Итого	16 853 148
НДС 12%	2 022 378
Всего	**18 875 526** **тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПП "Альянс"

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ

приемки выполненных работ за май 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБЫ Ж/Б КРУГЛЫЕ Д-0,5м СО СМОТРОВЫМИ БЛОКАМИ								
		Земляные работы при укладке ж/б труб								
1	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	179,85	251,77	--	45281	--	51167	1,77	319
		м3		251,77	--	45281	--	113	--	--
2	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	62,775	7,45	7,45	468	468	147	--	--
		м3		--	2,42	--	152	97	0,01	1
3	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	6,975	154,22	--	1076	--	1215	1,12	8
		м3		154,22	--	1076	--	113	--	--
4	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	62,775	24,78	5,19	1555	326	1193	0,12	8
		м3		19,58	--	1229	--	97	--	--
5	E0101-24-2	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	110,1	10,63	10,63	1171	1171	369	--	--
		м3		--	3,45	--	380	97	0,01	1
		Тело трубы								
6	E0130-3-1	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси**	55,8	1277,25	44,47	71270	2481	22714	2,29	128
		м3		357,08	16,38	19925	914	109	0,08	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м (Блок ЗК1.100)	41,42	7441,45	4256,44	308225	176302	152765	13,57	562
		м3		2277,00	1106,67	94313	45838	109	3,78	157
8	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	218	10800,00	--	2354400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Смотровые блоки						
9	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В15	3,4	6253,81	611,90	21263	2080	2413	2,93	10
		м3		499,39	151,63	1698	516	109	0,50	2
10	Е0127-9-1	Укладка смотровых блоков	12,58	2863,14	1211,57	36018	15242	15057	3,71	47
		м3		592,54	307,40	7454	3867	133	1,24	16
11	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровые блоки марки СБ	12,58	23900,00	--	300662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Гидроизоляция обмазочная						
12	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	1367,43	334,99	15,76	458075	21544	184897	0,70	951
		м2		118,25	5,80	161705	7926	109	0,03	39
				Гидроизоляция оклеечная						
13	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	236,45	1111,30	23,77	262766	5621	48937	1,05	247
		м2		181,13	8,75	42827	2069	109	0,35	84
				Оголовки						
14	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В15	3,3	6253,81	611,90	20638	2019	2342	2,93	10
		м3		499,39	151,63	1648	500	109	0,50	2
15	Е0130-3-1	Устройство подготовки под портальную стенку из песчано-гравийной смеси	1,802	1277,25	44,47	2302	80	734	2,29	4
		м3		357,08	16,38	643	30	109	0,08	--
16	Е0130-62-1	Монтаж портальных стенок СТ-8	13,86	3467,27	2121,75	48056	29407	24244	6,28	87
		м3		1053,11	551,65	14596	7646	109	1,89	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143023-43 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портальная стенка СТ-8 /ТП 3.501.1-144/	22	19300,00	--	424600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1573,6	251,77	--	396184	--	447688	1,77	2787
		м3		251,77	--	396184	--	113	--	--
19	Е0101-24-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1573,6	10,63	10,63	16730	16730	5269	--	--
		м3		--	3,45	--	5432	97	0,01	21
20	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	210,75	2083,45	44,47	439086	9372	85788	2,29	482
		м3		357,08	16,38	75254	3451	109	0,08	17
21	Е0127-9-1	Укладка лотков из сборного бетона	238,85	2863,14	1211,57	683860	289384	285882	3,71	887
		м3		592,54	307,40	141528	73421	133	1,24	297
22	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, БА-3	2810	1880,00	--	5282800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-1-1	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6	14,05	3899,43	75,91	54787	1067	3744	1,55	22
		м3		225,11	28,67	3163	403	105	0,14	2
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,331	128,00	--	1834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,331	298,00	--	4271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-1-1	Заделка пазух между арычным лотком и бордюром монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	140,5	5681,37	75,91	798233	10666	37439	1,55	218
		м3		225,11	28,67	31628	4028	105	0,14	20
27	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	143,31	128,00	--	18344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**								
		м3	**143,31**	**298,00**	--	**42706**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12096660**	**583959**			**6777**
			Тенге			**1040152**	**156572**			**687**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12096660**				
	Материалы -		Тенге			**674523**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1196724**			
	Местные материалы -		Тенге			**9798027**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1374004**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**687**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**206101**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**808240**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14278904**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1402825**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**14278904**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1402825**			

Итого	14 278 904
Временные здания и сооружения 1,2%	171 347
Итого	14 450 251
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	455 183
Выслуга лет 1%	144 503
Доп. отпуска 0,4%	57 801
Итого	15 107 737
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	36 102 619
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	722 052
Итого	36 824 671
НДС 12%	4 418 961
Всего	**41 243 631** **тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»		Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»		

Наименование стройки: Капитальный ремонт дорог. Лот №1 - Капитальный ремонт улицы Жанкожа Батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		24-ГЗ	27.03.2014 года					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала строительства	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дорог. Лот №1 - Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км	**349 239 200**	**227 352 692**							**24 359 217**	**227 352 692**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Зам. руководителя **Мырзаханов Г.А.**

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор **Абдыгапаров Э.А.**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Подготовительные работы.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка существующей дорожной одежды								
1	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см**	12726	387,86	376,03	4935872	4785419	464421	0,07	850
		м2		11,56	15,88	147081	202108	133	0,06	811
2	Е010333-А30-1	**Перевозка разобранного материала автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км, класс груза 1**	2290,68	176,40	176,40	404076	404076	80815	--	--
		т		--	35,28	--	80815	100	0,74	1697
		Демонтаж остановочного комплекса								
3	Е0127-18-5	**Разборка бетонной площадки 4х8х0,7 (2 штуки)**	44,8	234,46	132,52	10504	5937	8227	0,57	26
		м3		101,95	36,13	4567	1619	133	0,12	6
4	Е01031-А26-1	**Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5 т в автосамосвалы (мусора)**	80,64	31,17	31,17	2513	2513	1759	--	--
		т		--	21,82	--	1759	100	0,46	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А30-1	Перевозка разобранных изделий из сборного железобетона на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	80,64	176,40	176,40	14225	14225	2845	--	--
		т		--	35,28	--	2845	100	0,74	60
6	Е0153-2-4	Разборка остановочного комплекса из шлакобетонных камней	30	7170,12	2961,81	215104	88854	163745	28,42	853
		м3		4208,31	931,20	126249	27936	106,2	5,06	152
7	Е01031-А26-1	Погрузка изделий из шлакобетона массой до 5 т в автосамосвалы (мусора)	54	31,17	31,17	1683	1683	1178	--	--
		т		--	21,82	--	1178	100	0,46	25
8	Е010333-А30-1	Перевозка разобранных изделий из сборного шлакобетона на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	54	176,40	176,40	9526	9526	1905	--	--
		т		--	35,28	--	1905	100	0,74	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5593503	5312233			1728
			Тенге			277897	320165			2827
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5593503				
	Всего заработная плата -		Тенге				598063			
	Местные материалы -		Тенге			3372				
		Накладные расходы -	Тенге			724896				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6697502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4918
		Сметная заработная плата -	Тенге				706797			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6697502				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4918
		Сметная заработная плата -	Тенге				706797			

Итого	6 697 502
Временные здания и сооружения 1,2%	80 370
Итого	6 777 872
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,43%	164 702
Выслуга лет 1%	67 779
Доп. отпуска 0,4%	27 111
Итого	7 037 465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.				16 817 270				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				336 345				
		Итого				17 153 615				
		НДС 12%				2 058 434				
		Всего				**19 212 049**	**тенге**			

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Еременко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляное полотно								
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м** м2	3645	37,94 / 1,18	33,42 / 11,80	138304 / 4318	121812 / 43007	62942 / 133	0,01 / 0,06	39 / 210
2	Е0127-82-4	**Исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм (исключается на 80м)** м2	3645	-17,48 / --	-17,48 / -6,16	-63715 / --	-63715 / -22468	-29882 / 133	-- / -0,03	-- / -110
3	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	4723,93	56,17 / 1,46	54,58 / 7,36	265357 / 6899	257851 / 34771	40421 / 97	0,01 / 0,03	42 / 119
4	Е0101-130-2	**Доуплотнение основания дороги в местах уширения прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** м3	4306,4	14,38 / --	14,38 / 4,92	61943 / --	61943 / 21201	20565 / 97	-- / 0,02	-- / 69
5	Е0101-130-8	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)** м3	4306,4	10,23 / --	10,23 / 3,08	44061 / --	44061 / 13260	12862 / 97	-- / 0,01	-- / 43
6	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта** м3	4306,4	16,16 / 1,86	13,80 / 3,16	69592 / 8023	59416 / 13594	20969 / 97	0,01 / 0,01	60 / 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	651	3,85	3,85	2509	2509	844	--	--
		м3		--	1,34	--	871	97	--	3
8	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие5 м	651	1,70	1,70	1109	1109	373	--	--
		м3		--	0,59	--	385	97	--	1
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	651	24,78	5,19	16130	3381	12367	0,12	81
		м3		19,58	--	12750	--	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	651	16,16	13,80	10520	8982	3170	0,01	9
		м3		1,86	3,16	1213	2055	97	0,01	9
		Замена пучины								
11	Е0101-17-8	Разработка пучинистого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	2282,3355	37,06	35,39	84587	80762	24861	0,01	26
		м3		1,63	9,60	3727	21903	97	0,03	75
12	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	3994,08713	176,40	176,40	704557	704557	140911	--	--
		т		--	35,28	--	140911	100	0,74	2959
13	Е0130-3-1	Замена пучинистого грунта на гравийно-щебеночную смесь	2282,3355	2083,45	44,47	4755122	101497	929051	2,29	5223
		м3		357,08	16,38	814965	37376	109	0,08	182
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6090076	1384165			5480
			Тенге			851894	306866			3622
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6090076				
	Материалы -		Тенге			12174				
	Всего заработная плата -		Тенге				1158760			
	Местные материалы -		Тенге			3841843				
		Накладные расходы -	Тенге			1239454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							620
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			439772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7769302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9722
		Сметная заработная плата -	Тенге				1344678			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7769302				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9722
		Сметная заработная плата -	Тенге				1344678			

Итого	7 769 302
Временные здания и сооружения 1,2%	93 232
Итого	7 862 534
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 6,48%	509 492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет 1%					78 625				
	Доп. отпуска 0,4%					31 450				
	Итого					8 482 101				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.					20 269 486				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					405 390				
	Итого					20 674 876				
	НДС 12%					2 480 985				
	Всего					**23 155 861**	**тенге**			

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ф.А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Благоустройство и озеленение территории.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вырубка деревьев								
1	Е0101-191-6	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня(вяз-9шт)**	9	43,80	2,92	394	26	264	0,24	2
		дерево		40,88	1,09	368	10	70	0,01	--
2	Е0101-193-7	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса**	9	156,08	7,81	1405	70	953	0,93	8
		дерево		148,27	2,92	1334	26	70	0,02	--
3	Е0101-197-3	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см**	9	64,43	64,43	580	580	135	--	--
		пень		--	21,47	--	193	70	0,07	1
4	Е01031-А19-1	**Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках**	38,502	170,89	170,89	6580	6580	4606	--	--
		т		--	119,62	--	4606	100	2,51	97
5	Е010333-А30-1	**Перевозка леса и пней, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	38,502	176,40	176,40	6792	6792	1358	--	--
		т		--	35,28	--	1358	100	0,74	29
6	Е0101-166-2	**Засыпка ям в грунтах 2 группы**	4,5	154,22	--	694	--	784	1,12	5
		м3		154,22	--	694	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			16444	14048			15
			Тенге			2396	6193			126
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				8590			
		Накладные расходы -	Тенге			8100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1473				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				9805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				9805			
		РАЗДЕЛ 2.Посадка деревьев								
7	Е0147-11-3	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%**	27	498,94	17,41	13471	470	6809	1,35	36
		ямa		188,89	6,60	5100	178	129	0,03	1
8	С143012-7	**Земля растительная при заготовке механизированным способом**	3	1240,00	--	3720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0147-13-1	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы**	27	174,24	--	4704	--	6002	0,94	25
		шт		172,33	--	4653	--	129	--	--
10	С143012-35	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м**	27	972,00	--	26244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			48140	470			62
			Тенге			9753	178			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48140				
		Материалы -	Тенге			38				
		Всего заработная плата -	Тенге				9931			
		Местные материалы -	Тенге			37879				
		Накладные расходы -	Тенге			12811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1922			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				11853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				11853			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			64584	14518			77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**12149**	**6372**			**127**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**64584**				
	Материалы -		Тенге			**38**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18521**			
	Местные материалы -		Тенге			**37879**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20912**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3137**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5130**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90625**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**214**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21658**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**90625**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**214**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21658**			

Итого	90 625	
Временные здания и сооружения 1,2%	1 088	
Итого	91 713	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,89%	1 733	
Выслуга лет 1%	917	
Доп. отпуска 0,4%	367	
Итого	94 730	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	226 374	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	4 527	
Итого	230 901	
НДС 12%	27 708	
Всего	**258 609**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ф.Ф. Ярменко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
		Асфальтобетонное покрытие								
1	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из подобранной щебеночной смеси асфальтоукладчиком**	2000,077	360,32	39,03	720664	78072	50494	0,04	76
		м2		5,75	13,23	11500	26465	133	0,05	93
2	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума**	6,73	40148,53	390,53	270200	2628	1451	0,67	4
		т		--	162,08	--	1091	133	0,67	4
3	Е0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя изасфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с применением укладчиков асфальтобетона**	1301,52	4167,98	193,11	5424711	251341	179201	0,22	286
		т		39,85	63,68	51862	82875	133	0,22	285
4	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума**	5,65485	40148,53	390,53	227034	2208	1219	0,67	4
		т		--	162,08	--	917	133	0,67	4
5	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	18849,26	387,54	17,65	7304846	332768	317129	0,04	728
		м2		6,83	5,82	128759	109684	133	0,02	383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 3 см)	18849,26	270,87	--	5105756	--	1730	--	12
		м2		0,07	--	1301	--	133	--	--
		УСТАНОВКА ГРАНИТНОГО БОРДЮРА								
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя под бордюры из гравийно-песчаной смеси	23	878,35	84,82	20202	1951	1163	0,17	4
		м3		24,59	13,42	566	309	133	0,05	1
8	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 150х300х1000 мм	1150	5274,56	7,63	6065747	8769	273402	1,15	1323
		м		176,73	2,02	203242	2323	133	0,01	8
9	Е0127-14-2	Засыпка пазух возле бетонного бордюра из гравийно-песчаной смеси	34,5	878,35	84,82	30303	2926	1744	0,17	6
		м3		24,59	13,42	848	463	133	0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25169462	680664			2442
			Тенге			398078	224126			780
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25169462				
	Материалы -		Тенге			583881				
	Всего заработная плата -		Тенге				622205			
	Местные материалы -		Тенге			23506839				
		Накладные расходы -	Тенге			827532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							414
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1559820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27556814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3636
		Сметная заработная плата -	Тенге				746334			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27556814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3636
		Сметная заработная плата -	Тенге				746334			

Итого	27 556 814
Временные здания и сооружения 1,2%	330 682
Итого	27 887 496
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	401 580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет 1%					278 875				
	Доп. отпуска 0,4%					111 550				
	Итого					28 679 501				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.					68 534 755				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					1 370 695				
	Итого					69 905 450				
	НДС 12%					8 388 654				
	Всего					**78 294 104**	**тенге**			

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ермоленко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Благоустройство.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуаров								
1	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м/корытного профиля сполуприсыпными обочинами/**	6308	22,44	17,92	141561	113020	63002	0,01	67
		м2		1,18	6,33	7472	39898	133	0,03	195
2	Е0127-82-3	**Исключать на каждые10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм (исключается на 80м)**	6308	-8,83	-8,83	-55712	-55712	-26243	--	--
		м2		--	-3,13	--	-19731	133	-0,02	-96
3	Е0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	6308	0,23	0,23	1472	1472	495	--	--
		м2		--	0,08	--	511	97	--	2
4	Е0127-14-2	**Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под бордюр**	0,674	878,35	84,82	592	57	34	0,17	--
		м3		24,59	13,42	17	9	133	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней (поребрика) сечением 80х200 мм								
		м	38	836,54	7,63	31789	290	6419	0,80	31
				124,98	2,02	4749	77	133	0,01	--
6	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см								
		м2	6308	167,85	14,40	1058810	90819	409291	0,28	1763
				43,73	5,05	275877	31860	133	0,02	128
7	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавляется на 3 см)								
		м2	6308	31,21	--	196895	--	24024	0,02	118
				2,86	--	18063	--	133	--	--
8	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума								
		т	4,0499	40148,53	390,53	162598	1582	873	0,67	3
				--	162,08	--	656	133	0,67	3
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек итротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, М-II толщиной 3 см								
		м2	6308	399,87	--	2522396	--	238790	0,17	1045
				28,46	--	179541	--	133	--	--
10	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 2 см)								
		м2	6308	245,79	--	1550431	--	153598	0,11	673
				18,31	--	115487	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5610829	151527			3699
			Тенге			601206	53280			232
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5610829				
	Материалы -		Тенге			377586				
	Всего заработная плата -		Тенге				654486			
	Местные материалы -		Тенге			4480510				
		Накладные расходы -	Тенге			870283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388867				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6869979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4366
		Сметная заработная плата -	Тенге				785029			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6869979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4366
		Сметная заработная плата -	Тенге				785029			

Итого	6 869 979
Временные здания и сооружения 1,2%	82 440
Итого	6 952 419
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,89%	131 401
Выслуга лет 1%	69 524
Доп. отпуска 0,4%	27 810
Итого	7 181 153
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	17 160 640
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	343 213
Итого	17 503 853
НДС 12%	2 100 462
Всего	**19 604 315 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Ермоленко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примыкания и съезды								
		Асфальтобетонное покрытие								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-песчаной смеси толщ. 18см**	1353	878,35	84,82	1188412	114757	68392	0,17	224
		м3		24,59	13,42	33266	18156	133	0,05	64
2	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из подобранной щебеночной смеси асфальтоукладчиком**	9672	360,32	39,03	3484999	377540	244182	0,04	367
		м2		5,75	13,23	55614	127981	133	0,05	449
3	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума**	5,4324	40148,53	390,53	218103	2122	1171	0,67	4
		т		--	162,08	--	880	133	0,67	4
4	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3**	9054	387,54	17,65	3508789	159841	152329	0,04	350
		м2		6,83	5,82	61848	52685	133	0,02	184
5	Е0127-54-6 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см)**	9054	90,29	--	817495	--	277	--	2
		м2		0,02	--	208	--	133	--	--
6	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,5974	40148,53	390,53	64133	624	344	0,67	1
		т		--	162,08	--	259	133	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 тип Б марка 1**	5331	502,99	17,65	2681425	94114	89691	0,04	206
		м2		6,83	5,82	36416	31021	133	0,02	108
8	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям тип Б марка 1, (добавляется 1 см)**	5331	119,11	--	634959	--	163	--	1
		м2		0,02	--	123	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12598315	748998			1155
			Тенге			187475	230983			810
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12598315				
Материалы -			Тенге			326242				
Всего заработная плата -			Тенге				418458			
Местные материалы -			Тенге			11335600				
		Накладные расходы -	Тенге			556550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			789292				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13944157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2243
		Сметная заработная плата -	Тенге				501941			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13944157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2243
		Сметная заработная плата -	Тенге				501941			

Итого	13 944 157
Временные здания и сооружения 1,2%	167 330
Итого	14 111 487
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	203 205
Выслуга лет 1%	141 115
Доп. отпуска 0,4%	56 446
Итого	14 512 253
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	34 679 604
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	693 592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого					35 373 196				
	НДС 12%					4 244 783				
	Всего					**39 617 979**	**тенге**			

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Ярошенко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоотвод								
		Трубы стальные, трубы асбестоцементные								
		Земляные работы при укладке ж/б труб								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	467,41	251,77	--	117680	--	132978	1,77	828
		м3		251,77	--	117680	--	113	--	--
2	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	254,25	7,45	7,45	1895	1895	597	--	--
		м3		--	2,42	--	615	97	0,01	2
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	28,25	154,22	--	4357	--	4923	1,12	32
		м3		154,22	--	4357	--	113	--	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	254,25	24,78	5,19	6300	1320	4830	0,12	32
		м3		19,58	--	4979	--	97	--	--
5	Е0101-24-2	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	282,5	10,63	10,63	3003	3003	946	--	--
		м3		--	3,45	--	975	97	0,01	4
		Тело трубы								
6	Е0130-3-1	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси**	122,68	1277,25	44,47	156692	5456	49938	2,29	281
		м3		357,08	16,38	43806	2009	109	0,08	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-9-11	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 400 мм	597	7234,12	134,96	4318768	80574	487453	3,35	1998
		м		587,36	50,53	350655	30167	128	0,25	147
8	Е0122-2-7	Укладка асбестоцементных труб ВТ-9 диам. 400 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,43	196002,31	69182,46	84281	29748	73188	619,85	267
		км		104793,75	26133,75	45061	11238	130	127,64	55
9	СПрайс	Труба хризотилцемент Д-100 ВТ-9(5)	86	13512,24	--	1162053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс	Муфта хризотилцемент САМ-9-400	86	642,78	--	55279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс	Резина уплотнения	172	378,41	--	65087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-1-1	Подбивка бетоном тела трубы	46,35	5681,37	75,91	263332	3518	12351	1,55	72
		м3		225,11	28,67	10434	1329	105	0,14	6
		Установка люков								
13	Е0123-24-1	Установка люков	27	318,11	40,73	8589	1100	8991	1,51	41
		шт		240,64	15,53	6497	419	130	0,08	2
14	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с решеткой	27	14800,00	--	399600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция обмазочная								
15	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	2690,2	334,99	15,76	901189	42384	363756	0,70	1872
		м2		118,25	5,80	318128	15592	109	0,03	76
		ТРУБЫ Ж/Б КРУГЛЫЕ Д-0,5м СО СМОТРОВЫМИ БЛОКАМИ								
		Земляные работы								
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,17	251,77	--	2812	--	3178	1,77	20
		м3		251,77	--	2812	--	113	--	--
17	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5,175	7,45	7,45	39	39	12	--	--
		м3		--	2,42	--	13	97	0,01	--
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух ко тлованов и ям в грунтах 2 группы	0,575	154,22	--	89	--	100	1,12	1
		м3		154,22	--	89	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	5,175	24,78	5,19	128	27	98	0,12	1
		м3		19,58	--	101	--	97	--	--
20	Е0101-24-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5,42	10,63	10,63	58	58	18	--	--
		м3		--	3,45	--	19	97	0,01	--
		Смотровые блоки								
21	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В15	0,6	6253,81	611,90	3752	367	426	2,93	2
		м3		499,39	151,63	300	91	109	0,50	--
22	Е0127-9-1	Укладка смотровых блоков	2,22	2863,14	1211,57	6356	2690	2657	3,71	8
		м3		592,54	307,40	1315	682	133	1,24	3
23	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровые блоки марки СБ	2,22	23900,00	--	53058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0123-24-1	Установка люков	28	318,11	40,73	8907	1141	9324	1,51	42
		шт		240,64	15,53	6738	435	130	0,08	2
25	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с решеткой	28	14800,00	--	414400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция								
26	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	576,4	334,99	15,76	193088	9081	77938	0,70	401
		м2		118,25	5,80	68162	3341	109	0,03	16
27	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечнойдвухслойной	115,28	1111,30	23,77	128110	2740	23859	1,05	121
		м2		181,13	8,75	20880	1009	109	0,35	41
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
28	Е0127-9-1	Укладка лотков из сборного бетона	312,12	2863,14	1211,57	893642	378156	373580	3,71	1159
		м3		592,54	307,40	184943	95944	133	1,24	388
29	Е0127-9-1	Укладка лотков из сборного бетона Б-1	2,392	2863,14	1211,57	6849	2898	2863	3,71	9
		м3		592,54	307,40	1417	735	133	1,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки водопропускные трапецеидального сечения, Б-1-1**	46	1880,00	--	86480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-1	**Заделка пазух междуарычным лотком и бордюром монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	135,2341	5681,37	75,91	768315	10266	36036	1,55	210
		м3		225,11	28,67	30443	3877	105	0,14	19
32	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	137,938782	128,00	--	17656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	137,938782	298,00	--	41106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10172948	576460			7394
			Тенге			1218798	168490			775
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1282419				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1282419				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76945				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1359364				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3757762				
	Материалы -		Тенге			894041				
	Всего заработная плата -		Тенге				1006465			
	Местные материалы -		Тенге			1499692				
		Накладные расходы -	Тенге			1182587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							591
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				177388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5236770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6615
		Сметная заработная плата -	Тенге				1183853			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5132768				
	Материалы -		Тенге			3887539				
	Всего заработная плата -		Тенге				380822			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			814000				
		Накладные расходы -	Тенге			487453				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			337213				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5957434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2389
		Сметная заработная плата -	Тенге				453940			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12553568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9003
		Сметная заработная плата -	Тенге				1637794			

Итого	12 553 568	
Временные здания и сооружения 1,2%	150 643	
Итого	12 704 211	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	400 183	
Выслуга лет 1%	127 042	
Доп. отпуска 0,4%	50 817	
Итого	13 282 252	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	31 740 299	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	634 806	
Итого	32 375 105	
НДС 12%	3 885 012	
Всего	**36 260 117**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Ходыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Фоменко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Вынос сетей телекоммуникации под строительства и капитального ремонта по ул.Жанкожа батыра.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
		Строительство кабельной канализации								
1	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для каб.канализации**	55,391	447,64	--	24795	--	28018	2,85	158
		м3		447,64	--	24795	--	113	--	--
2	У53-5-1	**Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 1**	0,002	276355,35	1821,60	553	4	306	907,35	2
		км		138948,75	67,85	278	--	110	0,23	--
3	У53-5-2	**Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 2 (двух отверстной)**	0,262	154022,90	875,15	40354	229	25440	573,85	150
		км		88233,75	39,10	23117	10	110	0,12	--
4	С130804-15	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм**	26,4	6470,00	--	170808	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-34	**Манжеты полиэтиленовые**	4,4	482,00	--	2121	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для колодцев**	60,16	447,64	--	26930	--	30431	2,85	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		447,64	--	26930	--	113	--	--
7	У53-9-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта ручным способом ККС-2	8	10952,64	4452,80	87621	35622	61853	39,10	313
		колодец		6184,70	844,10	49478	6753	110	3,45	28
8	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	29,6	24400,00	--	722240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0134-108-2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части	4	9676,71	--	38707	--	3336	4,55	18
		шт		758,14	--	3033	--	110	--	--
10	Е0134-108-3	Установка кронштейна (для колодцев)	16	753,36	--	12054	--	2915	0,94	15
		шт		165,60	--	2650	--	110	--	--
11	Е0134-108-3	Установка консолей ККЧ-2	16	223,36	--	3574	--	2915	0,94	15
		шт		165,60	--	2650	--	110	--	--
12	С130810-186	Консоли для кабельных колодцев ККЧ-2	0,0128	93100,00	--	1192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0146-32-6	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных	15	441,30	195,90	6620	2939	4791	1,41	21
		м		245,40	74,00	3681	1110	100	0,36	5
14	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	15	176,09	--	2641	--	2489	0,90	14
		канал		150,86	--	2263	--	110	--	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	82,5	251,62	4,39	20758	362	4122	0,24	20
		м2		42,95	1,66	3544	137	112	0,01	1
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы для каб.канализации	40,506	154,22	--	6247	--	7059	1,12	45
		м3		154,22	--	6247	--	113	--	--
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы для колодцев	42,32	154,22	--	6526	--	7375	1,12	47
		м3		154,22	--	6526	--	113	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	66,956	24,78	5,19	1659	348	1272	0,12	8
		м3		19,58	--	1311	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	327,921	176,40	176,40	57845	57845	11569	--	--
		т		--	35,28	--	11569	100	0,74	243
		Строительство опоры связи								
20	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для опоры	34,272	447,64	--	15341	--	17336	2,85	98
		м3		447,64	--	15341	--	113	--	--
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы для каб.канализации	19,7	154,22	--	3038	--	3433	1,12	22
		м3		154,22	--	3038	--	113	--	--
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19,7	24,78	5,19	488	102	374	0,12	2
		м3		19,58	--	386	--	97	--	--
23	Е0134-115-2	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м	14	991,95	103,65	13887	1451	11835	4,58	64
		опора		729,68	38,81	10215	543	110	0,20	3
24	С11021-7	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, d 14-34 см, длина 7,5-9,5 м	10,71	7340,00	--	78611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0134-119-1	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	4	924,68	103,65	3699	415	3085	4,00	16
		подпора		662,40	38,81	2650	155	110	0,20	1
26	С11041-73	Подпора к опоре	4	--	--	--	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	18	600,11	103,65	10802	1866	7480	2,10	38
		шт		338,96	38,81	6101	699	110	0,20	4
28	С143019-57 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ 33-1	18	3240,00	--	58320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0134-8-1	Установка оснований бетонных под приставок нормальные высотой до 33 м	18	11738,08	488,85	211285	8799	7685	1,25	23
		основан.		201,83	186,30	3633	3353	110	0,91	16
30	Е0134-37-1	Устройство заземления экрана фидера на ж/б опорах	18	1383,25	--	24899	--	12808	3,68	66
		опора		646,88	--	11644	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С151607-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,18	4789,00	--	862	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0134-131-1	Устройство кабельной площадки на опоре одинарной или сдвоенной	2	1916,43	--	3833	--	2789	7,11	14
		площад		1267,88	--	2536	--	110	--	--
33	С11041-72	Площадки металлические	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0134-108-3	Оборудование деревянной опоры консолями	39	223,36	--	8711	--	7104	0,94	37
		шт		165,60	--	6458	--	110	--	--
35	С130810-186	Консоли КСПЧ-2	0,0312	93100,00	--	2905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,класс груза 1	102,543	176,40	176,40	18089	18089	3618	--	--
		т		--	35,28	--	3618	100	0,74	76
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1688014	128071			1379
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			218504	27947			376
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			862				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			862				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			52				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			914				
		Материалы -	Тенге			1514223				
		Всего заработная плата -	Тенге			225141				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				246451			
		Местные материалы -	Тенге			82708				
		Накладные расходы -	Тенге			859800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			271437				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							136
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				40716			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1892800				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1890
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				287166			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172929				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172929				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10376				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			183305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2077019				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1890
							287166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
37	У54-11-1	Прокладка кабеля в канализации	0,707	184489,26	98186,31	130434	69418	95376	485,30	343
		км		85905,00	15525,00	60735	10976	133	88,55	63
38	С151606-531 Изм. и доп. вып.17	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,15	213350,00	--	32003	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
39	С151606-530 Изм. и доп. вып.17	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,275	138086,00	--	37974	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
40	С151601-2	Кабель ОКЛ-8	0,282	71786,79	--	20244	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель ТППэпЗ 50х2	610	54,39	22,54	33175	13749	22301	0,17	105
		м		27,95	5,29	17046	3227	110	0,03	19
42	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель ТППэпЗ 20х2	403	54,39	22,54	21917	9084	14733	0,17	70
		м		27,95	5,29	11262	2132	110	0,03	12
43	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель ТППэпЗ 10х2	305	54,39	22,54	16587	6875	11150	0,17	53
		м		27,95	5,29	8523	1613	110	0,03	9
44	С151606-531 Изм. и доп. вып.17	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,61	213350,00	--	130144	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
45	С151606-529 Изм. и доп. вып.17	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,43	98132,00	--	42197	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
46	С151606-528 Изм. и доп. вып.17	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,305	57440,00	--	17519	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-207	Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/	131,8	384,00	--	50611	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0110-899-1	Кабели абонентской линии из малопарного кабеля	1137	54,39	22,54	61836	25628	41567	0,17	196
		м		27,95	5,29	31773	6015	110	0,03	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц0110-898-10	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2	3	4381,35	1799,75	13144	5399	9537	13,80	41
		ящик		2465,60	424,35	7397	1273	110	2,46	7
50	С151802-40	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2	3	2170,00	--	6510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0110-897-33	Реконструкция кабельных диний: нумерация на распределительных коробках ЯКГ 10х2	3	36,23	--	109	--	120	0,23	1
		коробка		36,23	--	109	--	110	--	--
52	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для выводакабеля из канализации на опору	18	1102,80	--	19850	--	20129	5,75	104
		шт		1016,60	--	18299	--	110	--	--
53	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлической трубой по деревянной опоре	54	141,98	60,61	7667	3273	3231	0,24	13
		м		38,87	15,53	2099	838	110	0,09	5
54	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие25х2,8 мм	54	148,00	--	7992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	4	25781,10	22147,47	103124	88590	22569	12,42	50
		муфта		3004,81	2124,49	12019	8498	110	12,32	49
56	Ц0110-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовойоболочкой, емкостью 10х2	4	1596,10	519,80	6384	2079	5090	5,75	23
		шт		1035,00	121,90	4140	488	110	0,71	3
57	Ц0110-893-18	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовойоболочкой, емкостью 20х2	4	1955,50	627,90	7822	2512	6214	6,90	28
		шт		1265,00	147,20	5060	589	110	0,85	3
58	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовойоболочкой, емкостью 30х2	4	2257,25	725,65	9029	2903	7140	8,05	32
		шт		1451,30	171,35	5805	685	110	0,99	4
59	Ц0110-893-20	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовойоболочкой, емкостью 50х2	8	3022,20	954,50	24178	7636	18762	10,35	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1906,70	225,40	15254	1803	110	1,31	10
60	Прайс"КЦЭПровод"	Муфта прямая на кабеле ОК-8	4	10716,40	--	42866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи 10х2	4	1550,00	--	6200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151610-2	Муфта защитная для кабелей связи 20х2	4	2330,00	--	9320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151610-3	Муфта защитная для кабелей связи 30х2	4	3200,00	--	12800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151610-4	Муфта защитная для кабелей связи 50х2	8	6150,00	--	49200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и послевключения в оконечные устройства	1012,5	27,85	--	28198	--	29459	0,15	151
		пар		26,45	--	26781	--	110	--	--
66	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходныхзатуханий на парных кабелях, емкостью ДО 100х2	2	718,95	--	1438	--	1566	4,60	9
		кабель		711,85	--	1424	--	110	--	--
67	Ц0110-911-1	Измерение цепей постоянным током: измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической ассимметрии	18	1802,45	--	32444	--	35362	10,35	186
		участок		1785,95	--	32147	--	110	--	--
68	Ц0110-912-1	Измерение цепей переменным током: измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех в диапазоне частот до 10 кГц	18	2999,80	--	53996	--	58929	17,25	311
		участок		2976,20	--	53572	--	110	--	--
69	Ц0110-913-1	Измерение переходного затухания междуцепями на ближнем и дальнем концах в диапазоне частот до 10 кГц	18	2999,80	--	53996	--	58929	17,25	311
		участок		2976,20	--	53572	--	110	--	--
		Демонтажные работы								
70	Ц0110-897-25	Демонтаж кабелей	1,478	28730,00	16318,50	42463	24119	26213	77,05	114
		км		12293,50	3829,46	18170	5660	110	22,21	33
71	Е0133-253-1	Демонтаж опор	11	1235,10	937,54	13586	10313	6306	1,77	19
		опора		297,56	248,40	3273	2732	105	0,86	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1146957	271576			2242
			Тенге			388459	46530			262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1074767				
		Материалы -	Тенге			21343				
		Всего заработная плата -	Тенге				428983			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			406975				
		Накладные расходы -	Тенге			488374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93789				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1656930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2719
		Сметная заработная плата -	Тенге				502239			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64197				
		Всего заработная плата -	Тенге				6006			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50611				
		Накладные расходы -	Тенге			6306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				946			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6951			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7992				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7992				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8472				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1740135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2752
		Сметная заработная плата -	Тенге				509190			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2834971	399647			3620
			Тенге			606962	74477			638
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1075629				
		Материалы -	Тенге			21343				
		Всего заработная плата -	Тенге				428983			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			407837				
		Накладные расходы -	Тенге			488374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93840				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1657844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2719
		Сметная заработная плата -	Тенге				502239			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1578421				
		Материалы -	Тенге			225141				
		Всего заработная плата -	Тенге				252456			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133319				
		Местные материалы -	Тенге			859800				
		Накладные расходы -	Тенге			277743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111370				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1967534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1922
		Сметная заработная плата -	Тенге				294118			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			180921				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			180921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10855				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			191776				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3817154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4642
		Сметная заработная плата -	Тенге				796357			

Итого	3 817 154
Временные здания и сооружения 1,2%	45 806
Итого	3 862 960
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,43%	93 870
Выслуга лет 1%	38 630
Доп. отпуска 0,4%	15 452
Итого	4 010 911
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	9 584 784
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	191 696
Итого	9 776 480
НДС 12%	1 173 178
Всего	**10 949 658 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ерменко А.В.