Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»		Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»		

Наименование стройки: Капитальный ремонт дорог. Лот №1 - Капитальный ремонт улицы Жанкожа Батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		24-ГЗ	27.03.2014 года					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала строительства	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дорог. Лот №1 - Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км	**633 840 720**	**284 601 520**							**30 493 020**	**284 601 520**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Зам. руководителя **Мырзаханов Г.А.**

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор **Абдыгапаров Э.А.**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Строительство светофорного объекта на ул.Жанкожа Батыр-ул.Зерде

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
		Демонтаж металлоконструкций (стоек,консолей,знаков)								
1	Е0109-61-12т.ч.п.4выс.7м.К=1,05к з/п и т/з	**Демонтаж консолей, креплений**	0,093	15272,95	6309,63	1420	587	765	47,92	4
		т		8963,32	176,73	834	16	90	0,53	--
2	Е0109-17-1	**Демонтаж стоек знаковых, светофорных, опор**	0,2127	3899,91	2628,41	830	559	379	7,53	2
		тн		1271,50	709,70	270	151	90	1,88	--
3	Е0127-83-1	**Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках**	6	575,65	168,12	3454	1009	3511	2,58	15
		шт		407,53	32,45	2445	195	133	0,09	1
4	Е0109-45-3	**Демонтаж дорожного знака индивидуального проектирования(панно)**	92,304	779,41	33,17	71942	3062	62962	4,01	370
		м2		746,24	11,67	68880	1077	90	0,03	3
5	С01031-А37-1	**Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках**	0,5674	122,80	--	70	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	0,5674	176,40	176,40	100	100	20	--	--
		т		--	35,28	--	20	100	0,74	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			77816	5316			392
			Тенге			72430	1460			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3624				
		Всего заработная плата -	Тенге				2660			
		Накладные расходы -	Тенге			3531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				530			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3190			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			74192				
		Всего заработная плата -	Тенге				71229			
		Накладные расходы -	Тенге			64106				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8298				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			146596				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				80845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			154180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата -	Тенге				84035			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
7	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	8,78	251,77	--	2211	--	2498	1,77	16
		м3		251,77	--	2211	--	113	--	--
8	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	6,698	463,16	--	3102	--	3506	3,22	22
		м3		463,16	--	3102	--	113	--	--
9	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	13,208	114,82	--	1516	--	1714	0,71	9
		м3		114,82	--	1516	--	113	--	--
10	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	23,114	176,40	176,40	4077	4077	815	--	--
		т		--	35,28	--	815	100	0,74	17
11	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	2,27	154,22	--	350	--	396	1,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		154,22	--	350	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11257	4077			49
			Тенге			7179	815			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11257				
	Всего заработная плата -		Тенге				7995			
		Накладные расходы -	Тенге			8928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1339			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				9334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				9334			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство фундаментов								
		Фундаменты Фм А1 под арки А1-2-18,5(1шт)								
12	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения**	4,07	6722,04	129,21	27359	526	5229	7,29	30
		м3		1174,73	48,81	4781	199	105	0,24	1
13	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,17	4283,97	75,91	728	13	45	1,55	--
		м3		225,11	28,67	38	5	105	0,14	--
		Фундаменты Фм А1 под К3-2-7(1шт)								
14	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения**	4,07	6722,04	129,21	27359	526	5229	7,29	30
		м3		1174,73	48,81	4781	199	105	0,24	1
15	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,17	4283,97	75,91	728	13	45	1,55	--
		м3		225,11	28,67	38	5	105	0,14	--
16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0376	53600,00	--	2015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,151	52400,00	--	7912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты под стойки пешеходные СП 3.1- 1шт								
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,45	6385,93	110,37	2874	50	439	5,64	3
		м3		887,51	41,69	399	19	105	0,20	--
		Фундаменты под стойки знаковые С3(4шт)								
19	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	0,44	6385,93	110,37	2810	49	429	5,64	2
		м3		887,51	41,69	391	18	105	0,20	--
		Фундаменты под стойки ограждения пешеходного (26шт)								
20	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	2,6	6385,93	110,37	16603	287	2537	5,64	15
		м3		887,51	41,69	2308	108	105	0,20	1
		Фундаменты под табло пешеходное МО-ТВП								
21	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	0,45	6385,93	110,37	2874	50	439	5,64	3
		м3		887,51	41,69	399	19	105	0,20	--
22	Е0109-61-12	Монтаж конструкций металлических из сортовой стали	0,102	23577,36	6309,63	2405	644	1304	74,98	8
		т		14024,25	176,73	1430	18	90	0,76	--
23	С12021-250	Стоимость металлоконструкций приямка из толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,102	154200,00	--	15728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			109396	2156			90
			Тенге			14566	589			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91262				
		Материалы -	Тенге			11942				
		Всего заработная плата -	Тенге				13707			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9928				
		Местные материалы -	Тенге			54744				
		Накладные расходы -	Тенге			14392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6339				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				15866			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -			Тенге			331				
Всего заработная плата -			Тенге				1449			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			15728				
		Накладные расходы -	Тенге			1304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1166				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			20603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			132597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				17510			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж металлоконструкций								
		Монтаж арок А1-2-18,5м-1шт(в комплекте)								
24	Е0109-24-1	**Монтаж металлоконструкций арок**	0,2182	15802,63	4625,75	3448	1009	2295	64,98	14
		т		10453,50	1232,64	2281	269	90	4,38	1
25	С12021-41	**Конструкции стальные из одного профиля(арка А1-2-18,5м)**	0,2182	147100,00	--	32097	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-17-1	**Монтаж опор под арку**	0,688	5226,61	2628,41	3596	1808	1564	10,75	7
		тн		1816,43	709,70	1250	488	90	2,69	2
27	Спрайс лист	**Опора (D 325мм, L**	1	98630,23	--	98630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж металлоконструкций консолей К-3-2-8 1шт								
28	Е0109-17-1	**Монтаж опор для консолей**	0,688	5168,21	2628,41	3556	1808	1564	10,75	7
		тн		1816,43	709,70	1250	488	90	2,69	2
29	Спрайс лист	**Опора (D 325мм, L**	1	98630,23	--	98630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-61-12	**Монтаж консолей**	0,1079	23577,36	6309,63	2544	681	1379	74,98	8
		т		14024,25	176,73	1513	19	90	0,76	--
31	СПрайс лист	**Консоль К3-2-8 ТОО"СМЭУ Алматы"**	1	21352,81	--	21353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С12021-245	**Стоимость металлических креплений (ККП 1,КТИ-КТ)**	0,0122	172800,00	--	2108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**265962**	**5307**			**37**
			Тенге			**6294**	**1265**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**218613**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**218613**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13117**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**231730**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**47349**				
	Материалы -		Тенге			**1543**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7558**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34205**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6802**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1020**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3249**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**57401**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8578**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**289131**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8578**			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж сигнальных устройств								
		Стойка пешеходная								
33	**Е0109-17-1**	**Монтаж стоек пешеходных**	**0,1125**	**5168,21**	**2628,41**	**581**	**296**	**256**	**10,75**	**1**
		тн		**1816,43**	**709,70**	**204**	**80**	**90**	**2,69**	**--**
34	**СПрайс лист**	**Стойка светофорная пешеходная СП-3 ТОО"СМЭУ Алматы"**	**1**	**17111,89**	**--**	**17112**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**17693**	**296**			**1**
			Тенге			**204**	**80**			**--**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17693**				
	Материалы -		Тенге			**81**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**284**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17112**				
		Накладные расходы -	Тенге			**256**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**38**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1077**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19026**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**19026**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				323			
		РАЗДЕЛ 6.Кабельная канализация L=36,5 мп								
		Земляные работы								
35	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами**	29,2	251,77	--	7352	--	8307	1,77	52
		м3		251,77	--	7352	--	113	--	--
36	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания**	1,68	1441,13	175,40	2421	295	31	1,17	2
		м3		176,73	65,72	297	110	7,6	0,32	1
37	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	15,1	154,22	--	2329	--	2631	1,12	17
		м3		154,22	--	2329	--	113	--	--
38	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	12,42	114,82	--	1426	--	1611	0,71	9
		м3		114,82	--	1426	--	113	--	--
39	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	21,735	176,40	176,40	3834	3834	767	--	--
		т		--	35,28	--	767	100	0,74	16
		Колодцы кабельной канализации d=1000мм- 2шт								
40	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах**	1,2	21468,39	2655,17	25762	3186	5652	15,95	19
		м3		2628,90	994,38	3155	1193	130	4,86	6
41	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99**	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,068	67607,24	29549,61	4597	2009	4055	223,10	15
		км		38036,25	7835,47	2586	533	130	30,34	2
43	С130804-4	Трубы полиэтиленовые	6,8	--	--	--	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-2346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфты полипропиленовые для труб	12	112,00	--	1344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130810-371 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для труб	24	35,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
					Прокладка кабеля					
46	С151603-12	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2	0,28611	68300,00	--	19541	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
47	С151603-14	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1 мм2	0,03519	90000,00	--	3167	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
48	С151601-355	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 16 мм2	0,01785	103300,00	--	1844	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			90577	9324			114
			Тенге			17144	2603			25
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24552				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1473				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26025				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45300				
	Материалы -		Тенге			1874				
	Всего заработная плата -		Тенге				19340			
	Местные материалы -		Тенге			17549				
		Накладные расходы -	Тенге			23024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				22794			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18541				
	Всего заработная плата -		Тенге				407			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16120				
	Местные материалы -		Тенге			1830				
		Накладные расходы -	Тенге			31				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1114				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				412			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2184				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			120450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата -	Тенге				23206			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			572701	26477			682
			Тенге			117817	6812			54
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24552				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1473				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26025				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370056				
	Материалы -		Тенге			13816				
	Всего заработная плата -		Тенге				43702			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			228541				
	Местные материалы -		Тенге			72293				
		Накладные расходы -	Тенге			49876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			445127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				51183			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			175909				
	Материалы -		Тенге			1956				
	Всего заработная плата -		Тенге				80927			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83166				
	Местные материалы -		Тенге			1830				
		Накладные расходы -	Тенге			72499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10875			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14904				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			263313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				91802			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2184				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2315				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			736780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
		Сметная заработная плата -	Тенге				142986			

Итого	736 780
Временные здания и сооружения 1,2%	8 841
Итого	745 621
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 803
Выслуга лет 1%	7 456
Доп. отпуска 0,4%	2 982
Итого	776 863
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	1 856 452
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	37 129
Итого	1 893 581
НДС 12%	227 230
Всего	**2 120 811** **тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ермоленко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примыкания и съезды								
		Раздел 1. Земляное полотно								
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м в насыпь**	9672	37,94	33,42	366990	323229	167017	0,01	103
		м2		1,18	11,80	11456	114120	133	0,06	557
2	Е0127-82-4	**Исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта приглубине корыта до 500 мм (исключается на 50м)**	9672	-10,93	-10,93	-105667	-105667	-49558	--	--
		м2		--	-3,85	--	-37261	133	-0,02	-182
3	Е0101-130-2	**Доуплотнение основания дороги в местах уширения прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу притолщине слоя 30 см**	3687,9	14,38	14,38	53046	53046	17611	--	--
		м3		--	4,92	--	18156	97	0,02	59
4	Е0101-130-8	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)**	3687,9	10,23	10,23	37733	37733	11015	--	--
		м3		--	3,08	--	11356	97	0,01	37
5	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта**	3687,9	16,16	13,80	59597	50882	17957	0,01	52
		м3		1,86	3,16	6871	11642	97	0,01	52
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			411699	359223			155
			Тенге			18327	118012			524

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			411699				
		Материалы -	Тенге			32304				
		Всего заработная плата -	Тенге				136339			
		Местные материалы -	Тенге			1844				
		Накладные расходы -	Тенге			164042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24606			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			610285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				160945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			610285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				160945			
		Раздел 2.Дорожная одежда								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
6	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-песчаной смеси толщ. 18см**	688,38	878,35	84,82	604641	58386	34797	0,17	114
		м3		24,59	13,42	16925	9238	133	0,05	32
7	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из подобранной щебеночной смеси асфальтоукладчиком**	4270	360,32	39,03	1538559	166677	107802	0,04	162
		м2		5,75	13,23	24553	56501	133	0,05	198
8	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума**	2,4176	40148,53	390,53	97063	944	521	0,67	2
		т		--	162,08	--	392	133	0,67	2
9	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	4029	387,54	17,65	1561399	71129	67786	0,04	156
		м2		6,83	5,82	27522	23445	133	0,02	82
10	Е0127-54-6 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1 см)**	4029	90,29	--	363782	--	123	--	1
		м2		0,02	--	93	--	133	--	--
11	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,825	40148,53	390,53	33123	322	178	0,67	1
		т		--	162,08	--	134	133	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 тип Б марка 1**	2750,094	502,99	17,65	1383262	48551	46269	0,04	106
		м2		6,83	5,82	18786	16003	133	0,02	56
13	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям тип Б марка 1, (добавляется 1 см)**	2750,094	119,11	--	327555	--	84	--	1
		м2		0,02	--	63	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5909385	346008			542
			Тенге			87942	105712			371
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5909385				
		Материалы -	Тенге			150951				
		Всего заработная плата -	Тенге				193654			
		Местные материалы -	Тенге			5324484				
		Накладные расходы -	Тенге			257559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38634			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370017				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6536961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1041
		Сметная заработная плата -	Тенге				232287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6536961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1041
		Сметная заработная плата -	Тенге				232287			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6321084	705232			697
			Тенге			106269	223724			894
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6321084				
		Материалы -	Тенге			183256				
		Всего заработная плата -	Тенге				329992			
		Местные материалы -	Тенге			5326328				
		Накладные расходы -	Тенге			421601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			404561				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7147247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1802
		Сметная заработная плата -	Тенге				393233			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7147247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1802
		Сметная заработная плата -	Тенге				393233			

Итого 7 147 247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,2%				85 767				
		Итого				7 233 014				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%				104 155				
		Выслуга лет 1%				72 330				
		Доп. отпуска 0,4%				28 932				
		Итого				7 438 431				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.				17 775 451				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				355 509				
		Итого				18 130 960				
		НДС 12%				2 175 715				
		Всего				**20 306 675**	**тенге**			

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Фременко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Подготовительные работы.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО 10 кВ и 0,4 кВ								
		Монтажные работы 10 кВ								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	668,6016	48,40	46,15	32362	30853	12955	0,02	10
		м3		2,26	17,72	1509	11846	97	0,07	48
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	20,058	406,76	--	8159	--	9219	2,61	52
		м3		406,76	--	8159	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	414,12	3,85	3,85	1596	1596	537	--	--
		м3		--	1,34	--	554	97	--	2
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	414,12	24,78	5,19	10261	2151	7867	0,12	51
		м3		19,58	--	8110	--	97	--	--
5	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	414,12	16,16	13,80	6692	5714	2016	0,01	6
		м3		1,86	3,16	772	1307	97	0,01	6
6	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	177,48	154,22	--	27370	--	30928	1,12	198
		м3		154,22	--	27370	--	113	--	--
7	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	2,4	23908,50	--	57380	--	63118	152,95	367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км		23908,50	--	57380	--	110	--	--
8	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	180	6470,00	--	1164600	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	60	12100,00	--	726000	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	500	42,19	31,97	21095	15985	8576	0,07	35
		м		10,12	7,93	5060	3967	95	0,05	23
11	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	500	12,88	9,09	6440	4543	2895	0,02	12
		м		3,80	2,30	1898	1150	95	0,01	7
12	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	500	37,25	27,25	18623	13628	7921	0,07	35
		м		9,89	6,79	4945	3393	95	0,04	20
13	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	6	11600,00	--	69600	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	650	80,36	19,67	52234	12782	36571	0,36	232
		м		54,40	4,83	35357	3139	95	0,03	18
15	Ц0108-145-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 9 кг	850	45,79	16,45	38922	13978	21916	0,15	127
		м		23,34	3,80	19843	3226	95	0,02	19
16	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	3340,40	2028,60	6681	4057	3284	6,90	14
		шт		1283,40	445,05	2567	890	95	2,58	5
17	Ц0108-167-7	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	2118,17	11,62	4236	23	3057	8,05	16
		шт		1606,55	2,64	3213	5	95	0,02	--
18	СПрайс-листKAZINTER Vector Group	Муфта концевая внутренней установки	2	25573,05	--	51146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-листKAZINTER Vector Group	Муфта соединительная	2	22117,23	--	44234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С143008-92	Песок природный	50	990,00	--	49500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	682,85	--	1366	--	1151	3,45	7
		шт		606,05	--	1212	--	95	--	--
22	С151601-204	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	2	1338000,00	--	2676000	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Промежуточная ж.б. опора П10-2(6 шт)								
23	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1741,78	1009,96	10451	6060	5453	3,52	21
		опора		582,19	283,38	3493	1700	105	1,18	7
24	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	6	18700,00	--	112200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С11041-100	Траверсы стальные 2-х штырные	6	530,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут для крепления кронштейнов	0,0072	147300,00	--	1061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	36	556,00	--	20016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	36	12,00	--	432	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	6	163,00	--	978	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	36	113,00	--	4068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	3	895,00	--	2685	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая ж.б. опора УП10-1(4 шт)								
32	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3602,12	2288,80	14408	9155	7416	6,88	28
		опора		1133,33	632,39	4533	2530	105	2,63	11
33	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	8	18700,00	--	149600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	8	578,28	373,87	4626	2991	2577	1,16	9
		шт		204,41	102,36	1635	819	105	0,38	3
35	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,32	20800,00	--	6656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С11041-101	Траверсы стальные 4-х штырные	8	545,00	--	4360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С11071-35 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	0,0312	125300,00	--	3909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут для крепления кронштейнов	0,0104	147300,00	--	1532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,028	139600,00	--	3909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12021-280 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стяжки из СВН								
		т	0,0456	52700,00	--	2403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм								
		кг	7,2	28,00	--	202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы								
		шт	24	556,00	--	13344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
		шт.	24	12,00	--	288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	8	163,00	--	1304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	16	113,00	--	1808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах								
		кг	12	895,00	--	10740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Концевая анкерная ж.б. опора ОА10-1(2шт)								
47	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. I СН РК 8.02-02-2002, СН	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	2	3602,12	2288,80	7204	4578	3708	6,88	14
				1133,33	632,39	2267	1265	105	2,63	5
48	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105								
		шт	4	18700,00	--	74800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3								
		шт	4	578,28	373,87	2313	1495	1288	1,16	5
				204,41	102,36	818	409	105	0,38	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,16	20800,00	--	3328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные	4	824,00	--	3296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	14,8	895,00	--	13246	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,014	139600,00	--	1954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм	3,6	28,00	--	101	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-280 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стяжки из СВП	0,0228	52700,00	--	1202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	14	556,00	--	7784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	14	12,00	--	168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	7	895,00	--	6265	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
59	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	163,00	--	652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	18	113,00	--	2034	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	12	603,00	--	7236	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	241,00	--	1446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	133,00	--	798	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С151804-1838Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	632,00	--	3792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Концевая опора анкерная ж.б. А10/(2 шт)								
65	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3602,12	2288,80	7204	4578	3708	6,88	14
		опора		1133,33	632,39	2267	1265	105	2,63	5
66	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	18700,00	--	74800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	578,28	373,87	2313	1495	1288	1,16	5
		шт		204,41	102,36	818	409	105	0,38	2
68	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,16	20800,00	--	3328	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С11041-102	Траверсы стальные 8-ми штырные	2	824,00	--	1648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	108	895,00	--	96660	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
71	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,014	139600,00	--	1954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-280 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стяжки из СВП	0,0228	52700,00	--	1202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм	3,96	28,00	--	111	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
74	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы	12	556,00	--	6672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	12,00	--	144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	3	895,00	--	2685	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
77	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	163,00	--	652	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113,00	--	678	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	12	603,00	--	7236	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	241,00	--	1446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	133,00	--	798	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С151804-1838Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	632,00	--	3792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Установка разъединителя РЛНД-1-10Б НА ОПОРЕ П10-2 (6 шт)								
83	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	640,13	29,33	1280	59	1002	2,30	5
		шт		519,80	7,82	1040	16	95	0,05	--
84	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	20,6	895,00	--	18437	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
85	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,0526	139600,00	--	7343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм	10,8	28,00	--	302	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0012	45800,00	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0056	44300,00	--	248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист Электротехника	Разъединитель РЛНД10/400 с приводом ПРНЗ-10 3х полюсной	2	16743,43	--	33487	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы 10 кВ								
90	Е0133-109-4	**Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2**	0,6	6056,57	922,97	3634	554	3448	29,81	18
		1км		5133,60	339,48	3080	204	105	1,66	1
91	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	25	2737,70	1831,04	68442	45776	37080	5,50	138
		опора		906,66	505,91	22666	12648	105	2,11	53
92	Е01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	45	175,72	175,72	7907	7907	5535	--	--
		т		--	123,00	--	5535	100	2,59	116
93	Е010332-А30-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	45	164,43	164,43	7399	7399	1480	--	--
		т		--	32,89	--	1480	100	0,69	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5948135**	**197356**			**1416**
			Тенге			**220011**	**57757**			**382**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3162578				
	Материалы -		Тенге			10687				
	Всего заработная плата -		Тенге				94204			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3008067				
		Накладные расходы -	Тенге			89822				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13473			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195144				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3447544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата -	Тенге				107678			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2785557				
	Материалы -		Тенге			2338				
	Всего заработная плата -		Тенге				183564			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1965655				
	Местные материалы -		Тенге			544019				
		Накладные расходы -	Тенге			196175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178904				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3160636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1306
		Сметная заработная плата -	Тенге				212990			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6608180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1942
		Сметная заработная плата -	Тенге				320668			

Итого	6 608 180
Временные здания и сооружения 1,2%	79 298
Итого	6 687 478
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,43%	162 506
Выслуга лет 1%	66 875
Доп. отпуска 0,4%	26 750
Итого	6 943 609
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	16 592 985
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	331 860
Итого	16 924 845
НДС 12%	2 030 981
Всего	**18 955 826 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ефименко А.В.

Ф-2

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Благоустройство.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуаров								
1	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм с применением механизмов и перемещениемгрунта на расстояние до 100 м /корытного профиля сполуприсыпными обочинами/**	4406,45	22,44	17,92	98887	78950	44010	0,01	47
		м2		1,18	6,33	5219	27871	133	0,03	136
2	Е0127-82-3	**Исключать на каждые10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм (исключается на 80м)**	4406,45	-8,83	-8,83	-38918	-38918	-18332	--	--
		м2		--	-3,13	--	-13783	133	-0,02	-67
3	Е0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	4406,45	0,23	0,23	1028	1028	346	--	--
		м2		--	0,08	--	357	97	--	1
4	Е0127-14-2	**Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под бордюр**	8,3469	878,35	84,82	7332	708	422	0,17	1
		м3		24,59	13,42	205	112	133	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	**Установка бортовых бетонных камней (поребрика) сечением 80х200 мм**								
			472	836,54	7,63	394848	3599	79727	0,80	379
		м		124,98	2,02	58992	954	133	0,01	3
6	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см**								
			2568,4	167,85	14,40	431111	36978	166649	0,28	718
		м2		43,73	5,05	112328	12972	133	0,02	52
7	Е0127-56-2	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавляется на 3 см)**								
			2568,4	31,21	--	80169	--	9782	0,02	48
		м2		2,86	--	7355	--	133	--	--
8	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума**								
			0,762	40148,53	390,53	30593	298	164	0,67	1
		т		--	162,08	--	124	133	0,67	1
9	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуароводнослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, М-II толщиной 3 см**								
			1270	399,87	--	507838	--	48076	0,17	210
		м2		28,46	--	36147	--	133	--	--
10	Е0127-55-2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 2 см)**								
			1270	245,79	--	312151	--	30924	0,11	136
		м2		18,31	--	23251	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1825039	82644			1539
			Тенге			243497	28606			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1825039				
	Материалы -		Тенге			93057				
	Всего заработная плата -		Тенге				272103			
	Местные материалы -		Тенге			1405841				
		Накладные расходы -	Тенге			361768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2318016**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1847**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**326368**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2318016**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1847**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**326368**			

Итого	2 318 016
Временные здания и сооружения 1,2%	27 816
Итого	2 345 832
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,89%	44 336
Выслуга лет 1%	23 458
Доп. отпуска 0,4%	9 383
Итого	2 423 010
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	5 790 212
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	115 804
Итого	5 906 016
НДС 12%	708 721
Всего	**6 614 737** **тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Еременко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-песчаной смеси толщ. 18см**	891,38	878,35	84,82	782947	75604	45058	0,17	148
		м3		24,59	13,42	21916	11962	133	0,05	42
2	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из подобранной щебеночной смеси асфальтоукладчиком**	9120,48	360,32	39,03	3286276	356012	230258	0,04	346
		м2		5,75	13,23	52443	120684	133	0,05	424
3	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума**	2,88	40148,53	390,53	115628	1125	621	0,67	2
		т		--	162,08	--	467	133	0,67	2
4	Е0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с применением укладчиков асфальтобетона**	556,8	4167,98	193,11	2320732	107526	76663	0,22	122
		т		39,85	63,68	22187	35455	133	0,22	122
5	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума**	2,4	40148,53	390,53	96356	937	517	0,67	2
		т		--	162,08	--	389	133	0,67	2
6	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	8000	387,54	17,65	3100321	141233	134596	0,04	309
		м2		6,83	5,82	54648	46552	133	0,02	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 3 см)	8000	270,87	--	2166984	--	734	--	5
		м2		0,07	--	552	--	133	--	--
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	7,695	40148,53	390,53	308943	3005	1659	0,67	5
		т		--	162,08	--	1247	133	0,67	5
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из смеси ЩМА-15	25652,627	592,83	17,65	15207523	452876	431593	0,04	991
		м2		6,83	5,82	175233	149273	133	0,02	521
10	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к щебеночно-мастичной смеси ЩМА-15 (добавляется 1 см)	25652,627	141,61	--	3632745	--	785	--	5
		м2		0,02	--	590	--	133	--	--
		УСТАНОВКА БЕТОННОГО БОРДЮРА								
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя под бордюры из гравийно-песчаной смеси	5,64	878,35	84,82	4954	478	285	0,17	1
		м3		24,59	13,42	139	76	133	0,05	--
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18 при других видах покрытий	282	1932,41	7,63	544940	2150	47633	0,80	226
		м		124,98	2,02	35245	570	133	0,01	2
13	Е0127-14-2	Засыпка пазух возле бетонного бордюра из гравийно-песчаной смеси	8,46	878,35	84,82	7431	718	428	0,17	1
		м3		24,59	13,42	208	114	133	0,05	--
		УСТАНОВКА ГРАНИТНОГО БОРДЮРА								
14	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя под бордюры из гравийно-песчаной смеси	32	878,35	84,82	28107	2714	1618	0,17	5
		м3		24,59	13,42	787	429	133	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней 150х300х1000 мм**	1600	5274,56	7,63	8439300	12200	380385	1,15	1840
		м		176,73	2,02	282771	3233	133	0,01	11
16	Е0127-14-2	**Засыпка пазух возле бетонного бордюра из гравийно-песчаной смеси**	48	878,35	84,82	42161	4071	2426	0,17	8
		м3		24,59	13,42	1180	644	133	0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			40085350	1160650			4017
			Тенге			647899	371092			1297
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40085350				
	Материалы -		Тенге			664152				
	Всего заработная плата -		Тенге				1018991			
	Местные материалы -		Тенге			37612649				
		Накладные расходы -	Тенге			1355259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							678
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203289			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2486437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43927045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5992
		Сметная заработная плата -	Тенге				1222280			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43927045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5992
		Сметная заработная плата -	Тенге				1222280			

Итого	43 927 045
Временные здания и сооружения 1,2%	527 125
Итого	44 454 170
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	640 140
Выслуга лет 1%	444 542
Доп. отпуска 0,4%	177 817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого					45 716 669				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.					109 248 090				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					2 184 962				
	Итого					111 433 052				
	НДС 12%					13 371 966				
	Всего					**124 805 018**	**тенге**			

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ефименко А.В.

Ф-2

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляное полотно								
1	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2536,07	56,17	54,58	142458	138429	21700	0,01	23
		м3		1,46	7,36	3704	18667	97	0,03	64
2	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Погрузка грунта от разработки корыта на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	10669	56,17	54,58	599308	582356	91290	0,01	98
		м3		1,46	7,36	15582	78531	97	0,03	269
3	Е010333-А30-1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км**	14562,625	176,40	176,40	2568847	2568847	513769	--	--
		т		--	35,28	--	513769	100	0,74	10789
4	Е010333-А1-1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км в насыпь**	1331,75	17,73	17,73	23612	23612	4722	--	--
		т		--	3,55	--	4722	100	0,07	99
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	9082,5	5,31	4,71	48222	42820	16210	--	35
		м3		0,55	1,29	5014	11698	97	--	39
6	Е0101-130-2	**Доуплотнение основания дороги в местах уширения прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	238,95	14,38	14,38	3437	3437	1141	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,92	--	1176	97	0,02	4
7	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	238,95	10,23	10,23	2445	2445	714	--	--
		м3		--	3,08	--	736	97	0,01	2
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	238,95	16,16	13,80	3861	3297	1163	0,01	3
		м3		1,86	3,16	445	754	97	0,01	3
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см	110	14,38	14,38	1582	1582	525	--	--
		м3		--	4,92	--	542	97	0,02	2
10	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными каткамина пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщинеслоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	110	10,23	10,23	1125	1125	329	--	--
		м3		--	3,08	--	339	97	0,01	1
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	110	16,16	13,80	1778	1518	536	0,01	2
		м3		1,86	3,16	205	347	97	0,01	2
12	Е0101-145-12	Планировка верха земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	18915	9,83	5,09	185889	96270	102603	0,03	607
		м2		4,74	0,85	89619	16157	97	--	54
13	Е0101-145-9	Планировка откосов выемки из грунтов 2 группы механизированным способом	350	16,24	4,46	5683	1561	4301	0,08	29
		м2		11,78	0,89	4122	313	97	--	1
14	Е0101-24-5	Надвижка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 10 м на откосы насыпей и выемок	279,8	5,58	5,58	1561	1561	525	--	--
		м3		--	1,94	--	542	97	0,01	2
15	Е0101-24-13	Надвижка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м	279,8	4,83	4,83	1351	1351	455	--	--
		м3		--	1,68	--	469	97	0,01	2
16	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	6554,24	230,97	0,26	1513862	1734	414704	0,38	2502
		м2		55,89	0,10	366316	678	113	--	3
17	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	6554,24	22,14	19,45	145141	127491	43794	0,02	120
		м2		2,44	4,45	15979	29170	97	0,02	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5250164**	**3599435**			**3415**
			Тенге			**500986**	**678610**			**11465**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5250164**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1179597**			
	Местные материалы -		Тенге			**1149742**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1218483**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**609**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**182772**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**388119**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6856765**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15490**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1362369**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6856765**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15490**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1362369**			

Итого	6 856 765	
Временные здания и сооружения 1,2%	82 281	
Итого	6 939 046	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 6,48%	449 650	
Выслуга лет 1%	69 390	
Доп. отпуска 0,4%	27 756	
Итого	7 485 842	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	17 888 748	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	357 775	
Итого	18 246 523	
НДС 12%	2 189 583	
Всего	**20 436 106**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Эрлиенко А.В.

Ф-2

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДООТВОД								
		РАЗДЕЛ 1.ТРУБЫ Ж/Б КРУГЛЫЕ Д-0,5м СО СМОТРОВЫМИ БЛОКАМИ								
		Земляные работы								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	207,65	251,77	--	52280	--	59076	1,77	368
		м3		251,77	--	52280	--	113	--	--
2	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	111,6	7,45	7,45	832	832	262	--	--
		м3		--	2,42	--	270	97	0,01	1
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	12,4	154,22	--	1912	--	2161	1,12	14
		м3		154,22	--	1912	--	113	--	--
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	111,6	24,78	5,19	2765	580	2120	0,12	14
		м3		19,58	--	2186	--	97	--	--
5	Е0101-24-2	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	83,65	10,63	10,63	889	889	280	--	--
		м3		--	3,45	--	289	97	0,01	1
		Тело трубы								
6	Е0130-3-1	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси**	109,738	1277,25	44,47	140162	4880	44670	2,29	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		357,08	16,38	39185	1797	109	0,08	9
7	Е0130-84-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м (Блок ЗК1.100)	103,55	7441,45	4256,44	770562	440754	381914	13,57	1405
		м3		2277,00	1106,67	235783	114596	109	3,78	392
8	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	545	10800,00	--	5886000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Смотровые блоки								
9	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В15	9	6253,81	611,90	56284	5507	6386	2,93	26
		м3		499,39	151,63	4494	1365	109	0,50	4
10	Е0127-9-1	Укладка смотровых блоков	33,3	2863,14	1211,57	95342	40345	39857	3,71	124
		м3		592,54	307,40	19731	10236	133	1,24	41
11	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровые блоки марки СБ	33,3	23900,00	--	795870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-24-1	Установка люков	90	318,11	40,73	28630	3666	29971	1,51	136
		шт		240,64	15,53	21657	1397	130	0,08	7
13	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с решеткой	90	14800,00	--	1332000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция								
14	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	2042,57	334,99	15,76	684240	32181	276186	0,70	1421
		м2		118,25	5,80	241543	11839	109	0,03	58
15	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	445,55	1111,30	23,77	495138	10591	92213	1,05	466
		м2		181,13	8,75	80700	3899	109	0,35	157
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10342906	540225			4225
			Тенге			699473	145688			671
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9010906				
	Материалы -		Тенге			851347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				845161			
	Местные материалы -		Тенге			6919862				
		Накладные расходы -	Тенге			935097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140265			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10542763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5363
		Сметная заработная плата -	Тенге				985425			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1332000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1332000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79920				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1411920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11954683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5363
		Сметная заработная плата -	Тенге				985425			
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
16	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	372,2	251,77	--	93709	--	105891	1,77	659
		м3		251,77	--	93709	--	113	--	--
17	Е0101-24-2	**Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	372,2	10,63	10,63	3957	3957	1246	--	--
		м3		--	3,45	--	1285	97	0,01	5
18	Е0130-3-1	**Устройство щебеночной подготовки**	77,47	2083,45	44,47	161405	3445	31535	2,29	177
		м3		357,08	16,38	27663	1269	109	0,08	6
19	Е0127-9-1	**Укладка лотков из сборного бетона**	102,34	2863,14	1211,57	293013	123992	122492	3,71	380
		м3		592,54	307,40	60640	31459	133	1,24	127
20	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, БА-3**	1033	1880,00	--	1942040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-1-1	**Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6**	5,16	3899,43	75,91	20121	392	1375	1,55	8
		м3		225,11	28,67	1162	148	105	0,14	1
22	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	5,2632	128,00	--	674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	5,2632	298,00	--	1568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-1-1	**Заделка пазух между арычным лотком и бордюром монолитным бетоном В-22,5 F200 W6**	60,2	5681,37	75,91	342019	4570	16042	1,55	93
		м3		225,11	28,67	13552	1726	105	0,14	8
25	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	61,404	128,00	--	7860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	61,404	298,00	--	18298	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2884664	136356			1318
			Тенге			196725	35886			147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2884664				
		Материалы -	Тенге			79629				
		Всего заработная плата -	Тенге				232611			
		Местные материалы -	Тенге			2471953				
		Накладные расходы -	Тенге			278580				139
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				41787			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			189795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3353039				1605
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				274398			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3353039				1605
		Сметная заработная плата -	Тенге				274398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч			13227570	676581			5543
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			896197	181574			818
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			11895570				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			930976				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1077771			
		Материалы -	Тенге			9391815				
		Всего заработная плата -	Тенге			1213677				607
		Местные материалы -	Тенге				182052			
		Накладные расходы -	чел.-ч			786555				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			13895802				6968
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1259823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1332000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1332000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79920				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1411920				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15307722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6968
		Сметная заработная плата -	Тенге				1259823			

Итого	15 307 722
Временные здания и сооружения 1,2%	183 693
Итого	15 491 415
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	487 980
Выслуга лет 1%	154 914
Доп. отпуска 0,4%	61 966
Итого	16 196 275
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	38 703 873
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	774 077
Итого	39 477 950
НДС 12%	4 737 354
Всего	**44 215 304 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Фраменко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Строительство светофорного объекта на ул.Жанкожа Батыр-ул.Каркара

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	13,2	251,77	--	3323	--	3755	1,77	23
		м3		251,77	--	3323	--	113	--	--
2	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	3,349	463,16	--	1551	--	1753	3,22	11
		м3		463,16	--	1551	--	113	--	--
3	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	16,549	114,82	--	1900	--	2147	0,71	12
		м3		114,82	--	1900	--	113	--	--
4	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	28,961	176,40	176,40	5109	5109	1022	--	--
		т		--	35,28	--	1022	100	0,74	21
5	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	1,1	1335,64	111,63	1469	123	222	0,90	1
		м3		129,38	41,40	142	46	118	0,21	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			13352	5232			47
			Тенге			6917	1067			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13352				
		Материалы -	Тенге			6				
		Всего заработная плата -	Тенге				7984			
		Местные материалы -	Тенге			1198				
		Накладные расходы -	Тенге			8899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1335				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				9319			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				9319			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство фундаментов								
		Фундаменты Фм под консоли А1-К3-2-7(3шт)								
6	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения**								
			12,12	6722,04	129,21	81471	1566	15571	7,29	88
		м3		1174,73	48,81	14238	592	105	0,24	3
7	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**								
			0,51	4283,97	75,91	2185	39	136	1,55	1
		м3		225,11	28,67	115	15	105	0,14	--
8	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**								
			0,056	53600,00	--	3002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,226	52400,00	--	11842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под стойки пешеходные								
10	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**								
			0,84	6385,93	110,37	5364	93	820	5,64	5
		м3		887,51	41,69	746	35	105	0,20	--
		Фундаменты под светофорные стойки								
11	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов под светофорные стойки СС-3 и СП-3**								
			1,35	5800,45	110,37	7831	149	1317	5,64	8
		м3		887,51	41,69	1198	56	105	0,20	--
		Монтаж металлоконструкций консолей								
12	Е0109-17-1	**Монтаж опор для консолей**								
			2,064	5168,21	2628,41	10667	5425	4693	10,75	22
		тн		1816,43	709,70	3749	1465	90	2,69	6
13	Сирайс лист	**Опора (D 325мм, L**	3	98630,23	--	295891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0109-61-12	Монтаж консолей	0,299	23577,36	6309,63	7050	1887	3821	74,98	33
		т		14024,25	176,73	4193	53	90	0,76	--
15	Спрайс лист	Консоль К3-2-8 ТОО"СМЭУ Алматы"	3	20352,98	--	61059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-245	Стоимость креплений КТИ-КТ,ККП-1	0,023	172800,00	--	3974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			490336	9158			146
			Тенге			24238	2215			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			468644				
		Материалы -	Тенге			14289				
		Всего заработная плата -	Тенге				16994			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			371794				
		Местные материалы -	Тенге			64419				
		Накладные расходы -	Тенге			17843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2676			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			515677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				19670			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21691				
		Материалы -	Тенге			2463				
		Всего заработная плата -	Тенге				9460			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3974				
		Накладные расходы -	Тенге			8514				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1277			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1812				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			547694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата -	Тенге				30407			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж сигнальных устройств

Стойка светофорная, пешеходная

17	Е0109-17-1	Монтаж стоек светофорных,пешеходных	0,34	5168,21	2628,41	1757	894	773	10,75	4
		тн		1816,43	709,70	618	241	90	2,69	1
18	Спрайс лист	Стойка светофорная пешеходная СП-3 ТОО"СМЭУ Алматы"	1	17111,89	--	17112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Спрайс лист	Стойка транспортная и пешеходная светофора СС-3 ТОО"СМЭУ Алматы"	2	17781,02	--	35562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			54431	894			4
			Тенге			618	241			1
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54431				
		Материалы -	Тенге			246				
		Всего заработная плата -	Тенге				859			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52674				
		Накладные расходы -	Тенге			773				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3312				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			58516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				975			

РАЗДЕЛ 4.Кабельная канализация L=162,5 мп

Земляные работы

20	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами	130	251,77	--	32730	--	36985	1,77	230
		м3		251,77	--	32730	--	113	--	--
21	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	6,61	1441,13	175,40	9526	1159	122	1,17	8
		м3		176,73	65,72	1168	434	7,6	0,32	2
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	127,93	154,22	--	19729	--	22293	1,12	143
		м3		154,22	--	19729	--	113	--	--
23	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2,07	114,82	--	238	--	269	0,71	1
		м3		114,82	--	238	--	113	--	--
24	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,623	176,40	176,40	639	639	128	--	--
		т		--	35,28	--	128	100	0,74	3

Колодцы кабельной канализации d=1000мм- 12шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	7,2	21468,39 2628,90	2655,17 994,38	154572 18928	19117 7160	33914 130	15,95 4,86	115 35
26	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	12	8060,00 --	-- --	96720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Трубопровод								
27	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,264	67607,24 38036,25	29549,61 7835,47	17848 10042	7801 2069	15743 130	223,10 30,34	59 8
28	С130804-4	Трубы полиэтиленовые 10м	26,4	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С130804-2346 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфты полипропиленовые для полиэтиленовых труб шт	44	112,00 --	-- --	4928 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	С130810-371 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для полиэтиленовых труб шт	88	35,00 --	-- --	3080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Прокладка кабеля								
31	С151603-12	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2 1000м	0,12	68300,00 --	-- --	8196 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	С151603-14	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1 мм2 1000м	0,208	90000,00 --	-- --	18720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	С151603-15	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1 мм2 1000м	0,137	119100,00 --	-- --	16317 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	С151601-355	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 16 мм2 1000м	0,033	103300,00 --	-- --	3409 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			386652 82834	28717 9790			556 48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			46642				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2798				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			49440				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225756				
		Материалы -	Тенге			11238				
		Всего заработная плата -	Тенге				91022			
		Местные материалы -	Тенге			105295				
		Накладные расходы -	Тенге			109332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20105				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							649
		Сметная заработная плата -	Тенге				107422			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106246				
		Всего заработная плата -	Тенге				1603			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96720				
		Местные материалы -	Тенге			7198				
		Накладные расходы -	Тенге			122				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6382				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			112750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1621			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8008				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8008				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8488				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			525872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							659
		Сметная заработная плата -	Тенге				109043			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			944771	44000			753
			Тенге			114607	13314			80
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			46642				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2798				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			49440				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			707753				
		Материалы -	Тенге			25534				
		Всего заработная плата -	Тенге				116000			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			371794				
		Местные материалы -	Тенге			170912				
		Накладные расходы -	Тенге			136074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20411			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50630				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			894457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				136411			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			182368				
	Материалы -		Тенге			2709				
	Всего заработная плата -		Тенге				11922			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153368				
	Местные материалы -		Тенге			7198				
		Накладные расходы -	чел.-ч			9409				5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				1411			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			11507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203284				70
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		чел.-ч				13333			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			8008				
		Сметная заработная плата -	Тенге			8008				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			480				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8488				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1155669				905
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		чел.-ч				149744			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

Итого	1 155 669
Временные здания и сооружения 1,2%	13 868
Итого	1 169 537
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	32 630
Выслуга лет 1%	11 695
Доп. отпуска 0,4%	4 678
Итого	1 218 540
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	2 911 918
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	58 238
Итого	2 970 156
НДС 12%	356 419
Всего	**3 326 575 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ярошенко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Объекты энергетического хозяйства.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Освещение								
1	Е0133-251-11	**Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м(с подкосами 16 шт)**	63	2101,28	1692,46	132381	106625	56508	2,60	164
		опора		408,83	445,42	25756	28061	105	1,67	105
2	С12021-238	**Опора ОПФГ-10**	14,238	146000,00	--	2078748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-256-1	**Устройство железобетонных монолитных фундаментов**	63	7388,36	--	465467	--	26530	2,54	160
		опора		401,06	--	25267	--	105	--	--
4	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	3,18024	53600,00	--	170461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0133-115-2	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	126	2007,02	1622,94	252884	204490	87156	2,31	291
		шт		382,95	275,83	48252	34754	105	0,93	117
6	С151703-9прим	**Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1**	126	8370,00	--	1054620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151706-94прим	**Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1**	127	971,00	--	123317	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-88-3	Установка кронштейнов	3,2445	11672,50	2150,50	37871	6977	30307	59,80	194
		т		9522,00	310,51	30894	1007	95	1,80	6
9	СПрайс-листАО"АЛМАТЫГОРСВЕТ"	Кронштейн для двух светильников	63	5640,58	--	355357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2	8317,78	4957,40	16636	9915	9453	18,52	37
		1км		3156,75	1344,88	6314	2690	105	5,12	10
11	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	2,12	69895,00	--	148177	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура								
12	СПрайс-листТОО ЭНСТО КАЗАХСТАН	Крюк под бандаж	63	364,93	--	22991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-листТОО ЭНСТО КАЗАХСТАН	Лента бандажная	160	122,34	--	19574	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-листТОО ЭНСТО КАЗАХСТАН	Бандажная скрепа	128	27,30	--	3495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1731Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	63	1011,00	--	63693	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С151804-2366Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-120-1 ГОСТ Р 51177-98	190	191,00	--	36290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20)(+бандаж пластиковый)	104	12,00	--	1248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	9	155,00	--	1395	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4984604**	**328007**			**846**
			Тенге			**136482**	**66513**			**238**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2137548**				
		Материалы -	Тенге			**550**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**123911**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1830156**				
		Накладные расходы -	Тенге			**126916**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**63**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19037**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**135868**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2400332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**719**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**142948**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**635928**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**25267**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**170461**				
		Местные материалы -	Тенге			**440200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26530**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3980**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**39747**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**702205**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29246**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2211129**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**53817**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2078748**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56508**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8476**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**136058**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2403695**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**297**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62294**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5506232**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**234488**			

Итого	5 506 232
Временные здания и сооружения 1,2%	66 075
Итого	5 572 307
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,71%	95 286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%				55 723				
		Доп. отпуска 0,4%				22 289				
		Итого				5 745 605				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.				13 730 143				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				274 603				
		Итого				14 004 746				
		НДС 12%				1 680 570				
		Всего				**15 685 316**	**тенге**			

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ерёменко А.В.

Ф-2

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Подготовительные работы.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка существующей дорожной одежды								
1	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см**	3182	387,86	376,03	1234162	1196543	116123	0,07	213
		м2		11,56	15,88	36776	50535	133	0,06	203
2	Е010333-А30-1	**Перевозка разобранного материала автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км, класс груза 1**	572,72	176,40	176,40	101028	101028	20206	--	--
		т		--	35,28	--	20206	100	0,74	424
		Разборка существующего а/б покрытия тротуаров								
3	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 5 см**	3275,5	469,33	195,05	1537286	638898	1215248	1,78	5839
		м3		274,28	4,68	898388	15333	133	0,02	51
4	Е0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Погрузка разобранного материала на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	3275,5	56,17	54,58	183994	178790	28027	0,01	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,46	7,36	4784	24110	97	0,03	82
5	Е010333-А30-1	Перевозка разобранного материала автомобилями-самосвалами на расстояние 30 км, класс груза 1	5895,9	176,40	176,40	1040037	1040037	208007	--	--
		т		--	35,28	--	208007	100	0,74	4368
		Демонтаж существующих ж/б труб, лотков, бордюров и поребриков								
6	Е0130-54-1 к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	11,78	5226,75	3405,15	61571	40113	34758	10,86	128
		м3		1821,60	885,34	21458	10429	109	3,03	36
7	Е0127-9-1 к=0,8	Демонтаж существующих арычных блоков из сборного бетона	12,92	1443,29	969,26	18647	12523	12371	2,97	38
		м3		474,03	245,92	6124	3177	133	0,99	13
8	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	276	141,28	--	38993	--	51860	0,88	243
		м		141,28	--	38993	--	133	--	--
9	Е0127-20-1	Разборка тротуарного бордюра	234	141,28	--	33059	--	43968	0,88	206
		м		141,28	--	33059	--	133	--	--
10	Е01031-А26-1	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона массой до 5 т в автосамосвалы (мусора)	101,7856	31,17	31,17	3172	3172	2221	--	--
		т		--	21,82	--	2221	100	0,46	47
11	Е010333-А30-1	Перевозка разобранных изделий из сборного железобетона на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	101,7856	176,40	176,40	17955	17955	3591	--	--
		т		--	35,28	--	3591	100	0,74	75
		Подъем существующих люков до проектной отметки								
12	Е0123-24-1	Демонтаж существующих люков	118	168,82	24,44	19921	2884	23577	0,90	107
		шт		144,38	9,32	17037	1099	130	0,05	6
13	Е01031-А26-1	Погрузка демонтированных люков (мусора)	11,8	31,17	31,17	368	368	257	--	--
		т		--	21,82	--	257	100	0,46	5
14	Е010333-А30-1	Перевозка демонтированных люков , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	11,8	176,40	176,40	2082	2082	416	--	--
		т		--	35,28	--	416	100	0,74	9
15	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка ж/б подкладок ПК-1 для поднятия люков	5,6	44757,87	5782,59	250644	32383	52455	31,17	175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		5039,93	2165,48	28224	12127	130	10,58	59
16	E0123-24-1	Установка люков	118	313,04	40,73	36939	4806	39295	1,51	178
		шт		240,64	15,53	28395	1832	130	0,08	9
17	C131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	118	13400,00	--	1581200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	E0123-1-4	Омоноличивание люков бетоном B15 F200 W6	18,88	5675,01	521,86	107144	9853	11235	1,74	33
		м3		262,37	195,36	4954	3688	130	0,95	18
19	C143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	19,2576	554,00	--	10669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	E0127-55-1	Восстановление асфальтобетонного покрытия из смеси ЩМА-15 толщиной 3 см	94,8	474,26	--	44960	--	3589	0,17	16
		м2		28,46	--	2698	--	133	--	--
21	E0127-55-2	Восстановление асфальтобетонного покрытия из смеси ЩМА-15 толщиной 0,5 см (добавляется на 7 см)	94,8	1055,07	--	100020	--	8079	0,37	35
		м2		64,08	--	6075	--	133	--	--
		Засыпка выгребных ям ГЩС								
22	E0130-3-1	Засыпка выгребных ям гравийно-щебеночной смесью	383	2083,45	44,47	797960	17032	155905	2,29	876
		м3		357,08	16,38	136760	6272	109	0,08	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7221810	3298465			8116
			Тенге			1263724	363301			5437
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5640610				
		Материалы -	Тенге			28443				
		Всего заработная плата -	Тенге				1627025			
		Местные материалы -	Тенге			1049978				
		Накладные расходы -	Тенге			2031190				1016
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				304678			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			460308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8132108				14568
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1931703			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1581200				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1581200				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94872				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1676072**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9808180**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14568**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1931703**			

Итого	9 808 180	
Временные здания и сооружения 1,2%	117 698	
Итого	9 925 878	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,43%	241 199	
Выслуга лет 1%	99 259	
Доп. отпуска 0,4%	39 704	
Итого	10 306 039	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	24 628 109	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	492 562	
Итого	25 120 671	
НДС 12%	3 014 481	
Всего	**28 135 152**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ермленко А.В.