Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»		Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»		

Наименование стройки: Капитальный ремонт дорог. Лот №1 - Капитальный ремонт улицы Жанкожа Батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		24-ГЗ	27.03.2014 года					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала строительства	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дорог. Лот №1 - Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км	**779 242 468**	**145 401 748**							**15 578 759**	**145 401 748**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Зам. руководителя **Мырзаханов Г.А.**

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор **Абдыгапаров Э.А.**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Подготовительные работы.

АКТ

приемки выполненных работ за август 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО 10 кВ и 0,4 кВ								
		Монтажные работы 10 кВ								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	445,7344	48,40	46,15	21575	20569	8636	0,02	7
		м3		2,26	17,72	1006	7897	97	0,07	32
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	13,37208	406,76	--	5439	--	6146	2,61	35
		м3		406,76	--	5439	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	276,08	3,85	3,85	1064	1064	358	--	--
		м3		--	1,34	--	369	97	--	1
4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	276,08	24,78	5,19	6841	1434	5245	0,12	34
		м3		19,58	--	5407	--	97	--	--
5	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	276,08	16,16	13,80	4461	3809	1344	0,01	4
		м3		1,86	3,16	514	872	97	0,01	4
6	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	118,32	154,22	--	18247	--	20619	1,12	132
		м3		154,22	--	18247	--	113	--	--
7	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	2,099	23908,50	--	50184	--	55202	152,95	321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кан.-км		23908,50	--	50184	--	110	--	--
8	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	209,9	6470,00	--	1358053	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	694	42,19	31,97	29280	22187	11904	0,07	48
		м		10,12	7,93	7023	5507	95	0,05	32
10	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	139	12,88	9,09	1790	1263	805	0,02	3
		м		3,80	2,30	528	320	95	0,01	2
11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1333	37,25	27,25	49648	36331	21117	0,07	92
		м		9,89	6,79	13183	9045	95	0,04	52
12	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	11,22	11600,00	--	130152	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	919	80,36	19,67	73851	18072	51706	0,36	328
		м		54,40	4,83	49989	4439	95	0,03	26
14	Ц0108-145-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 9 кг	1056	45,79	16,45	48354	17366	27227	0,15	158
		м		23,34	3,80	24652	4008	95	0,02	23
15	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	3340,40	2028,60	13362	8114	6568	6,90	28
		шт		1283,40	445,05	5134	1780	95	2,58	10
16	Ц0108-167-7	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	2118,17	11,62	8473	46	6115	8,05	32
		шт		1606,55	2,64	6426	11	95	0,02	--
17	СПрайс-листKAZINTER Vector Group	Муфта концевая внутренней установки	4	25573,05	--	102292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-листKAZINTER Vector Group	Муфта соединительная	4	22117,23	--	88469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	15	682,85	--	10243	--	8636	3,45	52
		шт		606,05	--	9091	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151601-204	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	1,045	1338000,00	--	1398210	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,03	1194200,00	--	35826	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-1839 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами АПвВГ 1х240-1 ГОСТ 16442-80	0,4	198202,00	--	79281	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	17	2643,15	1654,85	44934	28132	21563	5,75	98
		шт		970,60	364,55	16500	6197	95	2,11	36
24	Ц0108-177-12	Муфта концевая для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ	4	92384,00	43194,00	369536	172776	167152	200,10	800
		шт		37260,00	6727,47	149040	26910	95	39,02	156
25	Ц0108-167-7	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	5	2118,17	11,62	10591	58	7644	8,05	40
		шт		1606,55	2,64	8033	13	95	0,02	--
26	СПрайс-листKAZINTER Vector Group	Муфта концевая внутренней установки	17	25573,05	--	434742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-листKAZINTER Vector Group	Муфта соединительная	4	22117,23	--	88469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-листKAZINTER Vector Group	Муфта термоусаживаемая соединительная	5	16069,55	--	80348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С143008-92	Песок природный	224	990,00	--	221760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	21	457,19	24,84	9601	522	3485	1,04	22
		шт		171,35	3,34	3598	70	95	0,02	--
31	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	80	98,83	3,57	7906	285	2858	0,21	17
		м		37,26	0,34	2981	28	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0712	45300,00	--	3225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,2376	47200,00	--	11215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Установка разъединителяРЛНД-1-10Б НА ОПОРЕ П10-2 (6 шт)								
34	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	4	640,13	29,33	2561	117	2005	2,30	9
		шт		519,80	7,82	2079	31	95	0,05	--
35	С11041-24	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на ж/бетонных опорах	41,2	895,00	--	36874	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,1052	139600,00	--	14686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 4-10 мм	21,6	28,00	--	605	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0024	45800,00	--	110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0114	44300,00	--	505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист Электротехника	Разъеденитель РЛНД10/400 с приводом ПРНЗ-10 3х полюсной	3	16743,43	--	50230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист Электротехника	Разъеденитель РЛНД10/400 с приводом ПРНЗ-10	1	16390,94	--	16391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Установка КСО(3шт)								
42	Ц0108-27-4	Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания	3	8205,70	1722,70	24617	5168	17538	31,05	93
		шт		5796,00	357,65	17388	1073	95	2,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	75-6-А8 прим.	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР, типа КСО	3	223200,00	--	669600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переустройство 0,4 кВ								
44	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,66	8317,78	4957,40	5490	3272	3120	18,52	12
		1км		3156,75	1344,88	2083	888	105	5,12	3
45	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,66	176838,00	--	116713	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-листТОО ЭНСТО КАЗАХСТАН	Крюк под бандаж	55	364,93	--	20071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-листТОО ЭНСТО КАЗАХСТАН	Лента бандажная	83	122,34	--	10154	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс-листТОО ЭНСТО КАЗАХСТАН	Бандажная скрепа	56	27,30	--	1529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151804-1731Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11ГОСТ Р 51177-98	38	1011,00	--	38418	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	155,00	--	310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С151804-2363Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-50-1 ГОСТ Р 51177-98	21	156,00	--	3276	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0554	103692,50	2150,50	5745	119	517	59,80	3
		т		9522,00	310,51	528	17	95	1,80	--
53	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	19	88,31	2,42	1678	46	1347	0,45	9
		м		74,29	0,35	1412	7	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение16 мм2 т	0,003	493900,00	--	1482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы 0,4 кВ								
55	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,63	8317,78	4957,40	5240	3123	2978	18,52	12
				3156,75	1344,88	1989	847	105	5,12	3
56	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,63	176838,00	--	111408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы 0,4 кВ								
57	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,6	6491,32	3965,92	3895	2380	2269	14,81	9
				2525,40	1075,90	1515	646	105	4,09	2
58	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	6	2737,70	1831,04	16426	10986	8899	5,50	33
				906,66	505,91	5440	3035	105	2,11	13
59	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	10,8	175,72	175,72	1898	1898	1328	--	--
				--	123,00	--	1328	100	2,59	28
60	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	10,8	164,43	164,43	1776	1776	355	--	--
				--	32,89	--	355	100	0,69	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5979105	360914			2430
			Тенге			409409	75692			439
		Стоимость оборудования -	Тенге			669600				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			669600				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3453004				
		Материалы -	Тенге			84242				
		Всего заработная плата -	Тенге				385006			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2726212				
		Накладные расходы -	Тенге			366553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229173				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4048730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2401
		Сметная заработная плата -	Тенге				439989			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1856501				
Всего заработная плата -			Тенге				100094			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1376679				
Местные материалы -			Тенге			352050				
		Накладные расходы -	Тенге			108134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16220			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117878				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2082513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							705
		Сметная заработная плата -	Тенге				116314			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6800843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3106
		Сметная заработная плата -	Тенге				556304			

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014г.	5979105
Всего прямые затраты	474687
Накладные расходы	347051
Ненормируемые и непредвиденные затраты	6800843
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	73575
Временные здания и сооружениями 1,2%	6874418
Итого	150777
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,43%	62048
Выслуга лет 1%	24819
Доп. отпуска 0,4%	7112062
Итого	16995534
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	339911
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	17335445
Итого	2080253
НДС 12%	
Всего	**19415698 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Эрдман А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за август 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляное полотно								
1	E0101-152-1	**Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную**	115,935	230,97	0,26	26778	31	7336	0,38	44
		м2		55,89	0,10	6480	12	113	--	--
2	E0101-153-1	**Полив посевов трав водой**	115,935	22,14	19,45	2567	2255	775	0,02	2
		м2		2,44	4,45	283	516	97	0,02	2
3	E0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	1479	253,02	--	374220	--	127872	0,46	680
		м2		67,02	--	99126	--	129	--	--
4	E0147-25-5	**Вычитается позиция: Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя исключаисключать**	1479	-71,17	--	-105254	--	-17487	-0,06	-93
		м2		-9,17	--	-13556	--	129	--	--
5	E0147-30-1	**Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту**	7395	239,29	--	1769557	--	400861	0,30	2209
		м		42,02	--	310745	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2067868**	**2286**			**2843**
			Тенге			**403077**	**528**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2067868				
		Материалы -	Тенге			62636				
		Всего заработная плата -	Тенге				403605			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -						1599869				
		Накладные расходы -	Тенге			519357				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				260			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			77903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155233				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2742458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3105			
		Сметная заработная плата -	Тенге			481509				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2742458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3105			
		Сметная заработная плата -	Тенге			481509				

Итого	2 742 458
Временные здания и сооружения 1,2%	32 909
Итого	2 775 367
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 6,48%	179 844
Выслуга лет 1%	27 754
Доп. отпуска 0,4%	11 101
Итого	2 994 066
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	7 154 853
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	143 097
Итого	7 297 950
НДС 12%	875 754
Всего	**8 173 704 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за август 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
1	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума**	0,99	40148,53	390,53	39747	387	213	0,67	1
		т		--	162,08	--	160	133	0,67	1
2	Е0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с применением укладчиков асфальтобетона**	192,1	4167,98	193,11	800669	37097	26449	0,22	42
		т		39,85	63,68	7655	12232	133	0,22	42
3	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума**	0,894	40148,53	390,53	35893	349	193	0,67	1
		т		--	162,08	--	145	133	0,67	1
4	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2980	387,54	17,65	1154870	52609	50137	0,04	115
		м2		6,83	5,82	20356	17341	133	0,02	61
5	Е0127-54-6 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 3 см)**	2980	270,87	--	807202	--	273	--	2
		м2		0,07	--	206	--	133	--	--
6	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,481	40148,53	390,53	59460	578	319	0,67	1
		т		--	162,08	--	240	133	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из смеси ЩМА-15	4937,825	592,83	17,65	2927267	87173	83076	0,04	191
		м2		6,83	5,82	33730	28733	133	0,02	100
8	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к щебеночно-мастичной смеси ЩМА-15 (добавляется 1 см)	4937,825	141,61	--	699260	--	151	--	1
		м2		0,02	--	114	--	133	--	--
		УСТАНОВКА ГРАНИТНОГО БОРДЮРА								
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя под бордюры из гравийно-песчаной смеси	21,2	878,35	84,82	18621	1798	1072	0,17	4
		м3		24,59	13,42	521	284	133	0,05	1
10	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 150х300х1000 мм	1060	5274,56	7,63	5591036	8083	252005	1,15	1219
		м		176,73	2,02	187336	2142	133	0,01	7
11	Е0127-14-2	Засыпка пазух возле бетонного бордюра из гравийно-песчаной смеси	31,8	878,35	84,82	27932	2697	1607	0,17	5
		м3		24,59	13,42	782	427	133	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12161957	190772			1581
			Тенге			250700	61704			215
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12161957				
	Материалы -		Тенге			180635				
	Всего заработная плата -		Тенге				312404			
	Местные материалы -		Тенге			11539850				
		Накладные расходы -	Тенге			415497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			754647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13332101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2004
		Сметная заработная плата -	Тенге				374728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13332101				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2004
		Сметная заработная плата -	Тенге				374728			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого					13 332 101				
	Временные здания и сооружения 1,2%					159 985				
	Итого					13 492 086				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%					194 286				
	Выслуга лет 1%					134 921				
	Доп. отпуска 0,4%					53 968				
	Итого					13 875 261				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.					33 157 399				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					663 148				
	Итого					33 820 547				
	НДС 12%					4 058 466				
	Всего					**37 879 013**	**тенге**			

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Ярмоленко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Благоустройство.

АКТ

приемки выполненных работ за август 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуаров								
1	**Е0127-14-2**	**Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под бордюр**	**78**	**878,35**	**84,82**	**68512**	**6616**	**3943**	**0,17**	**13**
		м3		**24,59**	**13,42**	**1918**	**1047**	**133**	**0,05**	**4**
2	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33**	**Установка бортовых бетонных камней (поребрика) сечением 80х200 мм**	**4400**	**836,54**	**7,63**	**3680789**	**33551**	**743218**	**0,80**	**3532**
		м		**124,98**	**2,02**	**549921**	**8889**	**133**	**0,01**	**31**
3	**Е0127-56-1**	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см**	**1962,34**	**167,85**	**14,40**	**329383**	**28253**	**127325**	**0,28**	**548**
		м2		**43,73**	**5,05**	**85822**	**9911**	**133**	**0,02**	**40**
4	**Е0127-56-2**	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (добавляется на 3 см)**	**1962,34**	**31,21**	**--**	**61251**	**--**	**7473**	**0,02**	**37**
		м2		**2,86**	**--**	**5619**	**--**	**133**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума**	3,118	40148,53	390,53	125183	1218	672	0,67	2
		т		--	162,08	--	505	133	0,67	2
6	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуароводнослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, М-II толщиной 3 см**	5196,889	399,87	--	2078093	--	196729	0,17	861
		м2		28,46	--	147916	--	133	--	--
7	Е0127-55-2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 2 см)**	5196,889	245,79	--	1277333	--	126542	0,11	555
		м2		18,31	--	95145	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7620544	69637			5547
			Тенге			886341	20353			77
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7620544				
Материалы -			Тенге			366725				
Всего заработная плата -			Тенге				906694			
Местные материалы -			Тенге			6297840				
		Накладные расходы -	Тенге			1205903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							603
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				180885			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			529587				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9356033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6227
		Сметная заработная плата -	Тенге				1087579			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9356033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6227
		Сметная заработная плата -	Тенге				1087579			

Итого	9 356 033
Временные здания и сооружения 1,2%	112 272
Итого	9 468 306
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,89%	178 951
Выслуга лет 1%	94 683
Доп. отпуска 0,4%	37 873
Итого	9 779 813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	23 370 598
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	467 412
Итого	23 838 010
НДС 12%	2 860 561
Всего	**26 698 571 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Ярмоленко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за август 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примыкания и съезды								
		Раздел 1.Земляное полотно								
1	Е0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м в насыпь**	2621	37,94	33,42	99450	87591	45260	0,01	28
		м2		1,18	11,80	3105	30925	133	0,06	151
2	Е0127-82-4	**Исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта приглубине корыта до 500 мм (исключается на 50м)**	2621	-10,93	-10,93	-28634	-28634	-13430	--	--
		м2		--	-3,85	--	-10097	133	-0,02	-49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			70815	58957			28
			Тенге			3105	20828			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70815				
	Материалы -		Тенге			8754				
	Всего заработная плата -		Тенге				23932			
		Накладные расходы -	Тенге			31830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4775			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				28707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			108804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				28707			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2.Дорожная одежда								
		Асфальтобетонное покрытие								
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,4976	40148,53	390,53	60126	585	323	0,67	1
		т		--	162,08	--	243	133	0,67	1
4	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 тип Б марка 1**	5001,906	502,99	17,65	2515895	88305	84155	0,04	193
		м2		6,83	5,82	34168	29106	133	0,02	102
5	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям тип Б марка 1, (добавляется 1 см)**	5001,906	119,11	--	595762	--	153	--	1
		м2		0,02	--	115	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3171783	88889			195
			Тенге			34283	29349			103
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3171783				
		Материалы -	Тенге			75798				
		Всего заработная плата -	Тенге				63632			
		Местные материалы -	Тенге			2972813				
		Накладные расходы -	Тенге			84630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12695			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3451798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				76326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3451798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				76326			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3242599	147846			223
			Тенге			37388	50177			204
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3242599				
		Материалы -	Тенге			84552				
		Всего заработная плата -	Тенге				87564			
		Местные материалы -	Тенге			2972813				
		Накладные расходы -	Тенге			116460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17469			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3560603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				105033			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3560603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				105033			

Итого	3 560 603
Временные здания и сооружения 1,2%	42 727
Итого	3 603 330
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	51 888
Выслуга лет 1%	36 033
Доп. отпуска 0,4%	14 413
Итого	3 705 664
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	8 855 342
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	177 106
Итого	9 032 448
НДС 12%	1 083 894
Всего	**10 116 342** **тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за август 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДООТВОД								
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ								
		Установка люков								
1	Е0123-24-1	**Установка люков**	43	318,11	40,73	13679	1752	14319	1,51	65
		шт		240,64	15,53	10347	668	130	0,08	3
2	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный с решеткой**	43	14800,00	--	636400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ Ж/Б КРУГЛЫЕ Д-0,5м СО СМОТРОВЫМИ БЛОКАМИ								
		Земляные работы								
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	171	251,77	--	43053	--	48649	1,77	303
		м3		251,77	--	43053	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	76,95	7,45	7,45	573	573	181	--	--
		м3		--	2,42	--	186	97	0,01	1
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	8,55	154,22	--	1319	--	1490	1,12	10
		м3		154,22	--	1319	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	76,95	24,78	5,19	1907	400	1462	0,12	10
		м3		19,58	--	1507	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-2	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	85,5	10,63	10,63	909	909	286	--	--
		м3		--	3,45	--	295	97	0,01	1
		Тело трубы								
8	Е0130-3-1	Устройство подушек из песчано-гравийной смеси	68,4	1277,25	44,47	87364	3042	27843	2,29	157
		м3		357,08	16,38	24424	1120	109	0,08	5
9	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м (Блок ЗК1.100)	64,98	7441,45	4256,44	483545	276583	239660	13,57	882
		м3		2277,00	1106,67	147959	71912	109	3,78	246
10	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	342	10800,00	--	3693600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Смотровые блоки								
11	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В15	3,3	6253,81	611,90	20638	2019	2342	2,93	10
		м3		499,39	151,63	1648	500	109	0,50	2
12	Е0127-9-1	Укладка смотровых блоков	12,21	2863,14	1211,57	34959	14793	14614	3,71	45
		м3		592,54	307,40	7235	3753	133	1,24	15
13	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровые блоки марки СБ	12,21	23900,00	--	291819	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0123-24-1	Установка люков	45	318,11	40,73	14315	1833	14986	1,51	68
		шт		240,64	15,53	10829	699	130	0,08	4
15	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с решеткой	45	14800,00	--	666000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция								
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	752,79468	334,99	15,76	252178	11860	101789	0,70	524
		м2		118,25	5,80	89021	4363	109	0,03	21
17	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	150,558936	1111,30	23,77	167315	3579	31160	1,05	158
		м2		181,13	8,75	27270	1318	109	0,35	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6409572**	**317343**			**2229**
			Тенге			**364612**	**84814**			**352**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5107172**				
	Материалы -		Тенге			**326160**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**449426**			
	Местные материалы -		Тенге			**4099057**				
		Накладные расходы -	Тенге			**498781**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**249**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**74817**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**336357**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5942310**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2830**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**524243**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1302400**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1302400**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78144**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1380544**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7322854**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2830**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**524243**			

Итого	7 322 854
Временные здания и сооружения 1,2%	87 874
Итого	7 410 728
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	233 438
Выслуга лет 1%	74 107
Доп. отпуска 0,4%	29 643
Итого	7 747 916
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	18 515 021
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	370 300
Итого	18 885 321
НДС 12%	2 266 239
Всего	**21 151 560 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Строительство светофорного объекта на ул.Жанкожа Батыр-ул.Каркара

АКТ
приемки выполненных работ за август 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств								
		Светофоры -19шт								
1	Ц0108-543-2	**Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке**	19	734,29	38,64	13952	734	7334	2,30	44
		шт		403,65	2,64	7669	50	95	0,02	--
2	Спрайс лист	**Светофор транспортный с экраном LED Т.1.2(тип 8) ТОО"СМЭУ Алматы"**	6	55458,41	--	332750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Спрайс лист	**Светофор транспортный с экраном LED Т.1.3(тип 7) ТОО"СМЭУ Алматы"**	5	49852,00	--	249260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс лист	**Светофор пешеходный с экраном LED П.1.1(тип 9) ТОО"СМЭУ Алматы"**	8	31304,71	--	250438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-61-12	**Монтаж креплений для светофоров**	0,069	23577,36	6309,63	1627	435	882	74,98	5
		т		14024,25	176,73	968	12	90	0,76	--
6	С12021-245	**Стоимость креплений ОК3.1,КС-Т.Т-К3,КС-260,КТИ-СС**	0,069	172800,00	--	11923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж табло								
7	Ц0111-31-2	**Монтаж табло информационное, массой до 10 кг**	12	178,59	--	2143	--	1788	1,15	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		165,60	--	1987	--	90	--	--
8	Спрайс лист	Табло информационное транспортное ТИ-3в.2 ТОО"СМЭУ Алматы"	4	61923,89	--	247696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс лист	Табло информационное, пешеходное ТИ-3п.3 ТОО"СМЭУ Алматы"	7	49827,56	--	348793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С12021-245	Стоимость креплений КТИ-СС,КТИ-0,КЗТ-2	0,014	172800,00	--	2419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1461000	1170			63
			Тенге			10624	62			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1445031				
		Материалы -	Тенге			5704				
		Всего заработная плата -	Тенге				9707			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1428937				
		Накладные расходы -	Тенге			9122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1368			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87249				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1541402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				11075			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15969				
		Материалы -	Тенге			224				
		Всего заработная плата -	Тенге				980			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14342				
		Накладные расходы -	Тенге			882				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1011				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1559265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12187			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельная канализация L=162,5 мп								
		Прокладка кабеля								
11	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	487,5	28,90	8,16	14089	3980	7723	0,09	45
		м		14,84	1,84	7232	897	95	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	21	102,94	37,15	2162	780	879	0,23	5
		м		36,00	8,05	756	169	95	0,05	1
13	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	147,5	52,15	6,10	7693	899	5688	0,25	37
		м		39,56	1,03	5835	153	95	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23943	5659			87
			Тенге			13823	1219			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23943				
	Материалы -		Тенге			4461				
	Всего заработная плата -		Тенге				15042			
		Накладные расходы -	Тенге			14290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2143			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			40527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				17185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			40527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				17185			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
		Устройство фундаментов МО-3 и шкафа контроля								
14	Е0106-3-1	Устройство фундамента под оборудование МО-3	0,84	6273,53	299,55	5270	252	714	4,53	4
		м3		706,39	102,88	593	86	105	0,40	--
15	Е0109-62-1	Изготовление металлического основания МО-3 по оборудование (шкаф контроллера)в построечных условиях	0,084	37684,27	16514,69	3165	1387	1697	105,57	9
		т		19002,60	3438,57	1596	289	90	11,75	1
16	Е0109-61-12	Монтаж конструкций металлических приямков из сортовой стали	0,084	23577,36	6309,63	1980	530	1074	74,98	6
		т		14024,25	176,73	1178	15	90	0,76	--
17	С12021-250	Стоимость металлоконструкций приямка из толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,084	154200,00	--	12953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Металлический приямок 400х400х600 -3шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-3-1	Устройство песчаных подушек под под металлические приямки	0,11	1335,64	111,63	147	12	22	0,90	--
		м3		129,38	41,40	14	5	118	0,21	--
19	Е0106-1-13	Устройство фундаментов из бетона М100 (В15) под металлические приямки	0,56	5800,45	110,37	3248	62	546	5,64	3
		м3		887,51	41,69	497	23	105	0,20	--
20	Е0109-62-1	Изготовление металлического приямка в построечных условиях	0,1	37684,27	16514,69	3768	1651	2020	105,57	11
		т		19002,60	3438,57	1900	344	90	11,75	1
21	Е0109-61-12	Монтаж конструкций металлических приямков из сортовой стали	0,1	23577,36	6309,63	2358	631	1278	74,98	7
		т		14024,25	176,73	1402	18	90	0,76	--
22	С12021-250	Стоимость металлоконструкций приямка из толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1	154200,00	--	15420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
23	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8мм, 20мм	167	56,25	3,22	9393	538	5072	0,18	31
		м		31,63	0,34	5281	58	95	--	--
		Дорожный контроллер ДКСМ								
24	Ц0108-633-8 рим	Шкаф управления и регулирования(дорожный контроллер)	1	10846,30	36,80	10846	37	6590	42,55	43
		шт		6934,50	2,65	6935	3	95	0,02	--
25	Прайс	Контроллер дорожный в сборе в комплекте с ИМУ ТОО"СМЭУ Алматы"	1	552366,96	--	552367	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,41	6,21	191	6	175	1,15	1
		шт		181,70	2,65	182	3	95	0,02	--
27	СПрайс	Счетчик трехфазный СА4-Э702 "Дала" ТОО"Корпорация Сайман"	1	2227,34	--	2227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-525-2	Выключатель автоматический	1	1095,79	28,64	1096	29	443	2,30	2
		шт		461,15	5,17	461	5	95	0,03	--
29	С151801-51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА21-29-101110-54	1	1230,00	--	1230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пуско-наладочные работы								
30	Ц0110-123-1	**Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства**	1	56921,50	--	56922	--	50767	271,40	271
		компл		56407,50	--	56408	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			682582	5135			388
			Тенге			76448	848			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			552367				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			552367				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			81905				
		Материалы -	Тенге			8572				
		Всего заработная плата -	Тенге				69334			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3457				
		Накладные расходы -	Тенге			63047				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9457			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8697				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			153650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				78791			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8665				
		Материалы -	Тенге			1229				
		Всего заработная плата -	Тенге				1219			
		Местные материалы -	Тенге			6005				
		Накладные расходы -	Тенге			1282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			597				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1411			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39645				
		Материалы -	Тенге			996				
		Всего заработная плата -	Тенге				6742			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28373				
		Накладные расходы -	Тенге			6068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				910			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2743				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			48456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7652			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			765016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				87855			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки								
31	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	845,73	168,12	1691	336	1635	3,68	7
		шт		582,19	32,45	1164	65	133	0,13	--
32	Е0127-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам табл.27-83	2	175,52	--	351	--	364	0,79	2
		шт		136,88	--	274	--	133	--	--
33	Е0109-61-12	Монтаж металлических креплений для монтажа дорожных знаков КМЗ	0,013	23577,36	6309,63	307	82	166	74,98	1
		т		14024,25	176,73	182	2	90	0,76	--
34	С12021-245	Стоимость металлических креплений для монтажа дорожных знаков КМЗ-2.4,КМЗ-4	0,013	172800,00	--	2246	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
35	Спрайс лист	Дорожный знак 2.4(тип 2 треугольный) ТОО"АРБАТиК"	1	1834,47	--	1834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Спрайс лист	Дорожный знак 7.13(тип 2квадратный) ТОО"АРБАТиК"	1	2374,29	--	2374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Знаки индивидуального проектирования-панно								
37	Е0109-45-3	Монтаж дорожного знака индивидуального проектирования(панно)	8,93	1109,37	33,17	9907	296	8662	5,73	51
		м2		1066,05	11,67	9520	104	90	0,05	--
38	СПрайс лист	Пано д/з 2.1(1220х1220)(тип 2) ТОО"АРБАТиК"	2,977	4482,47	--	13344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс лист	Пано д/з 2.4(1220х1220)(тип 2) ТОО"АРБАТиК"	1,488	4482,47	--	6670	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс лист	Пано д/з 7.13(1220х1220)(тип 2) ТОО"АРБАТиК"	4,465	4482,47	--	20014	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			58739	714			61
			Тенге			11140	171			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46280				
	Материалы -		Тенге			268				
	Всего заработная плата -		Тенге				1503			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44237				
		Накладные расходы -	Тенге			1999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				300			1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2897				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51175				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -										10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1803			
		Сметная заработная плата -	Тенге			12460				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			133				
Материалы -			Тенге				9809			
Всего заработная плата -			Тенге			2246				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8828				
		Накладные расходы -	чел.-ч							4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				1324			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1277				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22565				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -										57
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11133			
		Сметная заработная плата -	Тенге			73740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								67
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12936			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 5.Дорожная разметка

Механизированным способом

41	**Е0127-103-5 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м**	**0,08**	**310873,15**	**1933,85**	**24870**	**155**	**204**	**6,96**	**1**
		км		**1210,61**	**708,00**	**97**	**57**	**133**	**2,94**	**--**
42	**Е0127-103-8 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1**	**0,057**	**234079,91**	**1933,85**	**13343**	**110**	**145**	**6,96**	**--**
		км		**1210,61**	**708,00**	**69**	**40**	**133**	**2,94**	**--**
43	**Е0127-103-5 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 прим.**	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, индивидуальная тип 1.12;1.14.3**	**0,14**	**310873,15**	**1933,85**	**43522**	**271**	**357**	**6,96**	**1**
		м2		**1210,61**	**708,00**	**169**	**99**	**133**	**2,94**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**			**81735**	**536**			**2**
			Тенге			**335**	**196**			**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81735				
		Материалы -	Тенге			80864				
		Всего заработная плата -	Тенге				531			
		Накладные расходы -	Тенге			707				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4946				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			87388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				637			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2308000**	**13214**			**601**
			Тенге			**112371**	**2496**			**12**
		Стоимость оборудования -	Тенге			552367				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			552367				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1550880				
		Материалы -	Тенге			18737				
		Всего заработная плата -	Тенге				94083			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1432394				
		Накладные расходы -	Тенге			86459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12969			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98240				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1735579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				107052			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136679				
		Материалы -	Тенге			82361				
		Всего заработная плата -	Тенге				3253			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44237				
		Местные материалы -	Тенге			6005				
		Накладные расходы -	Тенге			3988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				598			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8440				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3852			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			68074				
		Материалы -	Тенге			1352				
		Всего заработная плата -	Тенге				17531			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44962				
		Накладные расходы -	Тенге			15778				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2367			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5031				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			88882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				19897			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			2525936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -	Тенге				130801			

Итого	2 525 936
Временные здания и сооружения 1,2%	23 683
Итого	2 549 619
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	55 723
Выслуга лет 1%	19 973
Доп. отпуска 0,4%	7 989
Итого	2 633 304
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	6 292 748
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	125 855
Итого	6 418 603
НДС 12%	770 232
Всего	**7 188 835 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ф.В. Ф.В. Ф.В.

Ф-2

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Строительство светофорного объекта на ул.Жанкожа Батыр-ул.Зерде

АКТ
приемки выполненных работ за август 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж сигнальных устройств								
		Светофоры - 8шт								
1	Ц0108-543-2	**Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке**	8	734,29	38,64	5874	309	3088	2,30	18
		шт		403,65	2,64	3229	21	95	0,02	--
2	СПрайс лист	**Светофор транспортный с экраном LED Т.1.2(тип 8) ТОО"СМЭУ Алматы"**	4	55458,41	--	221834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс лист	**Светофор транспортный с экраном LED Т.1.3(тип 7) ТОО"СМЭУ Алматы"**	2	49852,00	--	99704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс лист	**Светофор пешеходный с экраном LED П.1.1(тип 9) ТОО"СМЭУ Алматы"**	2	31304,71	--	62609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-61-12	**Монтаж креплений для светофоров**	0,03992	23577,36	6309,63	941	252	510	74,98	3
		т		14024,25	176,73	560	7	90	0,76	--
6	С12021-245	**Стоимость креплений ОК3.1,КС-Т.Т-К3,КС-260,КТИ-СС**	0,03992	172800,00	--	6898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж табло								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0111-31-2	Монтаж табло информационное, массой до 10 кг	6	178,59	--	1072	--	894	1,15	7
		шт		165,60	--	994	--	90	--	--
8	Спрайс лист	Табло информационное транспортное ТИ-3в.2 ТОО"СМЭУ Алматы"	2	61923,89	--	123848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс лист	Табло информационное, пешеходное ТИ-3п.3 ТОО"СМЭУ Алматы"	2	49827,56	--	99655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Спрайс лист	Табло вызыва,пешеходом (ТПВ) в комплекте с блоком сопряжения на стойку ТОО"СМЭУ Алматы"	1	75791,59	--	75792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс лист	Табло вызыва,пешеходом (ТПВ) в комплекте с блоком сопряжения на опору ТОО"СМЭУ Алматы"	1	60323,92	--	60324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			758551	561			28
			Тенге			4783	28			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			750711				
		Материалы -	Тенге			2414				
		Всего заработная плата -	Тенге				4244			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			743765				
		Накладные расходы -	Тенге			3982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45282				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			799975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4841			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7839				
		Материалы -	Тенге			129				
		Всего заработная плата -	Тенге				567			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6898				
		Накладные расходы -	Тенге			510				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			501				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			808826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5485			

РАЗДЕЛ 2.Кабельная канализация L=36,5 мп

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка кабеля								
12	Ц0108-145-3	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг**	91	28,90	8,16	2630	743	1442	0,09	8
		м		14,84	1,84	1350	167	95	0,01	1
13	Ц0108-146-4	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг**	15,5	102,94	37,15	1596	576	649	0,23	4
		м		36,00	8,05	558	125	95	0,05	1
14	Ц0108-147-12	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг**	241,5	52,15	6,10	12595	1472	9314	0,25	61
		м		39,56	1,03	9554	250	95	0,01	1
15	Ц0108-412-3	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	241,5	16,40	0,23	3961	56	3140	0,08	19
		м		13,57	0,12	3277	28	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			20782	2846			92
			Тенге			14739	570			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20782				
	Материалы -		Тенге			3196				
	Всего заработная плата -		Тенге				15309			
		Накладные расходы -	Тенге			14543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2119				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17490			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
		Устройство фундаментов МО-3 и шкафа контроля								
16	Е0106-3-1	**Устройство фундамента под оборудование МО-3**	0,84	6273,53	299,55	5270	252	714	4,53	4
		м3		706,39	102,88	593	86	105	0,40	--
17	Е0109-62-1	**Изготовление металлического основания МО-3 по оборудование (шкаф контроллера)в построечных условиях**	0,084	37684,27	16514,69	3165	1387	1697	105,57	9
		т		19002,60	3438,57	1596	289	90	11,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0109-61-12	Монтаж конструкций металлических приямков из сортовой стали	0,084	23577,36	6309,63	1980	530	1074	74,98	6
		т		14024,25	176,73	1178	15	90	0,76	--
19	С12021-250	Стоимость металлоконструкций приямка из толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,084	154200,00	--	12953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Металлический приямок 400х400х600 -6шт						
20	Е0108-3-1	Устройство песчаных подушек под под металлические приямки	0,216	1335,64	111,63	288	24	44	0,90	--
		м3		129,38	41,40	28	9	118	0,21	--
21	Е0106-1-13	Устройство фундаментов из бетона М100 (В15) под металлические приямки	1,122	5800,45	110,37	6508	124	1095	5,64	6
		м3		887,51	41,69	996	47	105	0,20	--
22	Е0109-62-1	Изготовление металлического приямка в построечных условиях	0,19932	37684,27	16514,69	7511	3292	4026	105,57	21
		т		19002,60	3438,57	3788	685	90	11,75	2
23	Е0109-61-12	Монтаж конструкций металлических приямков из сортовой стали	0,19932	23577,36	6309,63	4699	1258	2547	74,98	15
		т		14024,25	176,73	2795	35	90	0,76	--
24	С12021-250	Стоимость металлоконструкций приямка из толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,19932	154200,00	--	30735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Заземление						
25	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8мм, 20мм	65	56,25	3,22	3656	209	1974	0,18	12
		м		31,63	0,34	2056	22	95	--	--
				Дорожный контроллер ДКСМ						
26	Ц0108-633-8 рим	Шкаф управления и регулирования(дорожный контроллер)	1	10846,30	36,80	10846	37	6590	42,55	43
		шт		6934,50	2,65	6935	3	95	0,02	--
27	Прайс	Контроллер дорожный в сборе в комплекте с ИМУ ТОО"СМЭУ Алматы"	1	552366,96	--	552367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,41	6,21	191	6	175	1,15	1
		шт		181,70	2,65	182	3	95	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СПрайс	Счетчик трехфазный СА4-Э702 "Дала" ТОО"Корпорация Сайман"	1	2227,34	--	2227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-525-2	Выключатель автоматический	1	1095,79	28,64	1096	29	443	2,30	2
		шт		461,15	5,17	461	5	95	0,03	--
31	С151801-51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА21-29-101110-54	1	1230,00	--	1230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Пуско-наладочные работы								
32	Ц0110-123-1	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства	1	56921,50	--	56922	--	50767	271,40	271
		компл		56407,50	--	56408	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			701646	7147			391
			Тенге			77015	1199			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			552367				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			552367				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			76168				
		Материалы -	Тенге			6390				
		Всего заработная плата -	Тенге				66073			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3457				
		Накладные расходы -	Тенге			59949				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8167				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			144285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							360
		Сметная заработная плата -	Тенге				75066			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12066				
		Материалы -	Тенге			1764				
		Всего заработная плата -	Тенге				1759			
		Местные материалы -	Тенге			8286				
		Накладные расходы -	Тенге			1852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				278			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			835				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2037			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61045				
		Материалы -	Тенге			1533				
		Всего заработная плата -	Тенге				10381			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43688				
		Накладные расходы -	Тенге			9343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1401			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4223				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			74611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			786016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата -	Тенге				88886			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки								
		Стойки знаковые, дорожные знаки								
33	Е0109-17-1	**Монтаж стоек знаковых**	0,0658	5168,21	2628,41	340	173	150	10,75	1
		тн		1816,43	709,70	120	47	90	2,69	--
34	Спрайс лист	**Стойка для дорожного знака СЗ-0-2 D 40мм длина 2м ТОО"АРБАТиК"**	4	303,17	--	1213	--	--	--	--
		ПОГ М		--	--	--	--	--	--	--
35	Спрайс лист	**Стойка для дорожного знака СЗ-1-2 D 60мм длина 3м ТОО"АРБАТиК"**	3	371,22	--	1114	--	--	--	--
		ПОГ М		--	--	--	--	--	--	--
36	Спрайс лист	**Стойка для дорожного знака СЗ-2-2 D 76мм длина 3м ТОО"АРБАТиК"**	3	464,03	--	1392	--	--	--	--
		ПОГ М		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	6	845,73	168,12	5074	1009	4905	3,68	22
		шт		582,19	32,45	3493	195	133	0,13	1
38	Е0127-84-1	**Добавлять при установкедополнительных щитков к нормам табл.27-83**	4	175,52	--	702	--	728	0,79	3
		шт		136,88	--	548	--	133	--	--
39	Е0109-61-12	**Монтаж металлических креплений для монтажа дорожных знаков КМЗ**	0,0064	23577,36	6309,63	151	40	82	74,98	--
		т		14024,25	176,73	90	1	90	0,76	--
40	С12021-245	**Стоимость металлическихкреплений для монтажа дорожных знаков КМЗ-2.4,КМЗ-4**	0,0064	172800,00	--	1106	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс лист	**Дорожный знак 1.31.3(тип 2 1050х350) ТОО"АРБАТиК"**	1	1664,32	--	1664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Спрайс лист	**Дорожный знак 2.4(тип 2 треугольный) ТОО"АРБАТиК"**	1	1834,47	--	1834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Спрайс лист	Дорожный знак 5.16.1(тип 2квадратный) ТОО"АРБАТиК" шт	2	2374,29	--	4749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс лист	Дорожный знак 5.16.2(тип 2квадратный) ТОО"АРБАТиК" шт	2	2374,29	--	4749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Знаки индивидуального проектирования-панно								
45	Е0109-45-3	Монтаж дорожного знака индивидуального проектирования(панно) м2	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
				1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	--
46	Спрайс лист	Пано д/з 2.1(1220х1220)(тип 2)ТОО"АРБАТиК" м2	2,9768	4482,47	--	13343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	Спрайс лист	Пано д/з 2.11(1220х1220)(тип 2)ТОО"АРБАТиК" м2	2,9768	4482,47	--	13343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение пешеходноее								
48	Е0109-17-1	Монтаж стойки ограждения тн	0,5564	5226,61	2628,41	2908	1462	1265	10,75	6
				1816,43	709,70	1011	395	90	2,69	1
49	Спрайс лист	Стойка ограждения ТОО"СМЭУ Алматы" шт	26	1329,29	--	34562	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические м	48	331,08	24,01	15892	1152	14033	1,30	62
				213,73	6,09	10259	292	133	0,02	1
51	Спрайс лист	Секция пешеходного ограждения ТОО"СМЭУ Алматы" шт	24	1565,64	--	37575	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	Спрайс лист	Концевой элемент ограждение ТОО"СМЭУ Алматы" шт	4	972,92	--	3892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			152208	4034			129
			Тенге			21866	999			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99631				
		Материалы -	Тенге			5208				
		Всего заработная плата -	Тенге				14787			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77963				
		Накладные расходы -	Тенге			19666				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2950			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7158				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			126455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17737			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			52577				
Материалы -			Тенге			564				
Всего заработная плата -			Тенге				8079			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			42573				
		Накладные расходы -	Тенге			7271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1091			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3591				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			63439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			189894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата -	Тенге				26906			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная разметка								
		Механизированным способом								
53	**Е0127-103-5 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Разметка проезжей части термопластиком тип 1.1 с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной маркиН-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м**	**0,08**	**310873,15**	**1933,85**	**24870**	**155**	**204**	**6,96**	**1**
		км		**1210,61**	**708,00**	**97**	**57**	**133**	**2,94**	**--**
54	**Е0127-103-8 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Разметка проезжей части термопластиком тип 1.6 с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1**	**0,024**	**234079,91**	**1933,85**	**5618**	**46**	**61**	**6,96**	**--**
		км		**1210,61**	**708,00**	**29**	**17**	**133**	**2,94**	**--**
55	**Е0127-103-5 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 прим.**	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, индивидуальная тип 1.12;1.14.1;1.14.3**	**0,1133333**	**310873,15**	**1933,85**	**35232**	**219**	**289**	**6,96**	**1**
		м2		**1210,61**	**708,00**	**137**	**80**	**133**	**2,94**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**65720**	**420**			**2**
			Тенге			**263**	**154**			**1**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			65720				
Материалы -			Тенге			65037				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				417			
		Накладные расходы -	Тенге			555				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3976				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			70251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			70251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				500			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1698906**	**15009**			**642**
			Тенге			**118666**	**2951**			**12**
Стоимость оборудования -			Тенге			552367				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			552367				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			847661				
Материалы -			Тенге			12000				
Всего заработная плата -			Тенге				85626			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			747223				
		Накладные расходы -	Тенге			78475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11771			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55568				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			981704				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							490
		Сметная заработная плата -	Тенге				97397			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			177418				
Материалы -			Тенге			72009				
Всего заработная плата -			Тенге				16963			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			77963				
Местные материалы -			Тенге			8286				
		Накладные расходы -	Тенге			22073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3311			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11969				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			211460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				20274			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			121461				
Материалы -			Тенге			2226				
Всего заработная плата -			Тенге				19027			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			93159				
		Накладные расходы -	Тенге			17125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8315				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			146900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21596**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1892431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**713**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**139267**			

Итого	1 892 431	
Временные здания и сооружения 1,2%	16 081	
Итого	1 908 512	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	37 836	
Выслуга лет 1%	13 561	
Доп. отпуска 0,4%	5 425	
Итого	1 965 334	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	4 696 516	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	93 931	
Итого	4 790 447	
НДС 12%	574 854	
Всего	**5 365 301**	тенге

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ярменко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Основные объекты строительства.

АКТ
приемки выполненных работ за август 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Организация дорожного движения								
		Демонтажные работы								
		Демонтаж металлоконструкций (стоек,опор)								
1	Е0109-17-1	**Демонтаж стоек знаковых**	0,7502	3718,26	2628,41	2789	1972	1215	7,53	6
		тн		1089,86	709,70	818	532	90	1,88	1
2	Е0127-83-1	**Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках**	88	517,43	168,12	45534	14794	44681	2,58	227
		шт		349,31	32,45	30740	2855	133	0,09	8
3	Е0109-45-3	**Демонтаж дорожного знака индивидуального проектирования(панно)**	5,954	672,80	33,17	4006	197	3490	4,01	24
		м2		639,63	11,67	3808	69	90	0,03	--
4	С01031-А37-1	**Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках**	1,434	122,80	--	176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С01031-А37-2	**Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках**	1,434	102,80	--	147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С010333-А20-3	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 3**	1,434	214,88	--	308	--	69	1,01	1
		т		47,98	--	69	--	100	--	--
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разработка вручную								
7	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	14,3	763,31	--	10915	--	12334	4,73	68
		м3		763,31	--	10915	--	113	--	--
8	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	14,3	114,82	--	1642	--	1855	0,71	10
		м3		114,82	--	1642	--	113	--	--
9	С010333-А30-1	Транспорт лишнего грунта до 30 км	25,025	181,69	--	4547	--	1015	0,85	21
		т		40,57	--	1015	--	100	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14,3	4,33	3,73	62	53	26	--	--
		м3		0,55	1,29	8	18	97	--	--
		Устройство фундаментов								
		Фундаменты под стойки знаковые С3(122шт)								
11	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	14,3	6385,93	110,37	91319	1578	13952	5,64	81
		м3		887,51	41,69	12691	596	105	0,20	3
		Дорожные знаки								
		Стойки знаковые								
12	Е0109-17-1	Монтаж стоек знаковых	2,31262	5226,61	2628,41	12087	6079	5258	10,75	25
		тн		1816,43	709,70	4201	1641	90	2,69	6
13	С12021-117	Стоимость дор стойки СИ-3	0,11462	121556,40	--	13933	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12021-245	Стоимость стоек с окраской за 2 раза	2,198	181787,00	--	399568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Знаки типовые								
15	Е0127-83-1	Установка дорожныхзнаков на металлических стойках	110	845,73	168,12	93030	18493	89921	3,68	405
		шт		582,19	32,45	64041	3569	133	0,13	14
16	Е0127-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам табл.27-83	104	175,52	--	18255	--	18934	0,79	83
		шт		136,88	--	14236	--	133	--	--
17	Е0109-61-12	Монтаж металлических креплений для монтажа дорожных знаков КМЗ	1,6474	23577,36	6309,63	38841	10394	21055	74,98	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		14024,25	176,73	23104	291	90	0,76	1
18	С12021-245	Стоимость металлических креплений для монтажа дорожных знаков КМЗ-1,2,3,4,6,9,КМ34/4,КМ37б	1,6474	181787,00	--	299476	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс лист	Дорожный знак 1.21(тип 2) ТОО"Арбатик"	3	1834,47	--	5503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Спрайс лист	Дорожный знак 1.31.3(тип 2) ТОО"Арбатик"	12	1664,32	--	19972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс лист	Дорожный знак 2.1(тип 2)ТОО"Арбатик"	2	2374,29	--	4749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс лист	Дорожный знак 2.2(тип 2)ТОО"Арбатик"	2	2374,29	--	4749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Спрайс лист	Дорожный знак 2.4(тип 2) ТОО"Арбатик"	72	1834,47	--	132082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Спрайс лист	Дорожный знак 3.13(4м)(тип 2) ТОО"Арбатик"	4	2343,66	--	9375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс лист	Дорожный знак 3.13(4,5м)(тип 2)ТОО"Арбатик"	70	2343,66	--	164056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Спрайс лист	Дорожный знак 3.13(5м)(тип 2) ТОО"Арбатик"	10	2343,66	--	23437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Спрайс лист	Дорожный знак 3.24(тип 2) ТОО"Арбатик"	3	2343,66	--	7031	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс лист	Дорожный знак 4.1.2(тип 2) ТОО"Арбатик"	2	2343,66	--	4687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс лист	Дорожный знак 5.12(тип 2)ТОО"Арбатик"	10	2827,49	--	28275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс лист	Дорожный знак 5.16.1(тип 2) ТОО"Арбатик"	10	2374,29	--	23743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс лист	Дорожный знак 5.16.2(тип 2) ТОО"Арбатик"	10	2374,29	--	23743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс лист	Дорожный знак 7.13(тип 2) ТОО"Арбатик"	2	2374,29	--	4749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс лист	Дорожный знак 7.13(тип 2) ТОО"Арбатик"	2	2374,29	--	4749	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Знаки индивидуального проектирования-панно								
34	Е0109-45-3	**Монтаж дорожного знака индивидуального проектирования(панно)**	5,9536	1109,37	33,17	6605	197	5775	5,73	34
		м2		1066,05	11,67	6347	69	90	0,05	--
35	СПрайс лист	**Пано д/з "Дети"(2440х1220)(тип 3А)ТОО"Арбатик"**	5,9536	4482,47	--	26687	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Дорожная разметка								
36	Е0130-83-1 К=0,3	**Предварительная разметка**	140,616	95,86	5,42	13479	762	6809	0,18	26
		м2		34,42	1,99	4840	280	133	0,01	1
37	Е0111-21-1приминит.	**Нанесение дорожной разметки холодным пластиком**	468,72	250,03	135,88	117194	63689	96531	0,69	323
		м2		113,33	41,51	53121	19458	133	0,10	48
38	СЦена постТОО"Авис-Медиа-Сервис"	**Стоимость холодного пластика белого**	2357,6616	453,96	--	1070287	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	СЦена постТОО"Авис-Медиа-Сервис"	**Стоимость отвердителя**	37,4976	1255,55	--	47080	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	СЦена постТОО"Авис-Медиа-Сервис"	**Стоимость микрошариков стеклянных светоотражающих для дорожной разметки**	140,616	168,13	--	23642	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2802507	118209			1456
			Тенге			231595	29381			83
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2738179				
	Материалы -		Тенге			36362				
	Всего заработная плата -		Тенге				220095			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2341571				
	Местные материалы -		Тенге			63464				
	Транспортные расходы -		Тенге			4855				
		Накладные расходы -	Тенге			286127				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3205764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1461
		Сметная заработная плата -	Тенге				263014			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64329				
	Материалы -		Тенге			7212				
	Всего заработная плата -		Тенге				40881			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			36793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6067				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			107189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				46400			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3312953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1701
		Сметная заработная плата -	Тенге				309414			

Итого	3 312 953	
Временные здания и сооружения 1,2%	39 755	
Итого	3 352 708	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	48 279	
Выслуга лет 1%	33 527	
Доп. отпуска 0,4%	13 411	
Итого	3 447 925	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	8 239 429	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	164 789	
Итого	8 404 218	
НДС 12%	1 008 506	
Всего	**9 412 724**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Ярошенко Л.В.