Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»		Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»		

Наименование стройки: Капитальный ремонт дорог. Лот №1 - Капитальный ремонт улицы Жанкожа Батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		24-ГЗ	27.03.2014 года					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала строительства	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дорог. Лот №1 - Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км	**829 133 074**	**49 890 606**							**5 345 422**	**49 890 606**

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Зам. руководителя **Мырзаханов Г.А.**

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор **Абдыгапаров Э.А.**

Ф-2

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляное полотно								
1	Е0101-152-1	**Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную** м2	1242,825	230,97	0,26	287061	329	78637	0,38	475
				55,89	0,10	69461	129	113	--	1
2	Е0101-153-1	**Полив посевов трав водой** м2	1242,825	22,14	19,45	27522	24175	8304	0,02	23
				2,44	4,45	3030	5531	97	0,02	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**314583**	**24504**			**497**
			Тенге			**72491**	**5660**			**25**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**314583**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**78151**			
		Местные материалы -	Тенге			**217588**				
		Накладные расходы -	Тенге			**86941**				**43**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**13041**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**24091**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**425615**				**566**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**91193**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**425615**				**566**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				**91193**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -				425 615				
		Итого				5 107				
		Временные здания и сооружения 1,2%				430 723				
		Итого								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 6,48%				27 911				
		Выслуга лет 1%				4 308				
		Доп. отпуска 0,4%				1 723				
		Итого				464 665				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.				1 110 399				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				22 208				
		Итого				1 132 606				
		НДС 12%				135 913				
		Всего				**1 268 519**	**тенге**			

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ярмоленко А.В.

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
1	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума**	1,15115	40148,53	390,53	46217	450	248	0,67	1
		т		--	162,08	--	187	133	0,67	1
2	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	3852,74	387,54	17,65	1493092	68017	64820	0,04	149
		м2		6,83	5,82	26318	22419	133	0,02	78
3	Е0127-54-6 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 3 см)**	3852,74	270,87	--	1043603	--	354	--	2
		м2		0,07	--	266	--	133	--	--
4	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,924	40148,53	390,53	37097	361	199	0,67	1
		т		--	162,08	--	150	133	0,67	1
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из смеси ЩМА-15**	3091,548	592,83	17,65	1832748	54579	52014	0,04	119
		м2		6,83	5,82	21118	17990	133	0,02	63
6	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к щебеночно-мастичной смеси ЩМА-15 (добавляется 1 см)**	3091,548	141,61	--	437803	--	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,02	--	71	--	133	--	--
		Устройство посадочной площадки								
7	Е0127-56-1	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	45	167,85	14,40	7553	648	2920	0,28	13
		м2		43,73	5,05	1968	227	133	0,02	1
8	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, до 10 см	45	-20,81	--	-936	--	-114	-0,01	-1
		м2		-1,91	--	-86	--	133	--	--
9	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистойасфальтобетонной смеси тип Б, М-II толщиной 3 см	45	392,15	--	17647	--	1703	0,17	7
		м2		28,46	--	1281	--	133	--	--
10	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 2 см)	45	245,79	--	11060	--	1096	0,11	5
		м2		18,31	--	824	--	133	--	--
		УСТАНОВКА БЕТОННОГО БОРДЮРА								
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя под бордюры из гравийно-песчаной смеси	0,66	878,35	84,82	580	56	33	0,17	--
		м3		24,59	13,42	16	9	133	0,05	--
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.18 при других видах покрытий	33	1932,41	7,63	63770	252	5574	0,80	26
		м		124,98	2,02	4124	67	133	0,01	--
13	Е0127-14-2	Засыпка пазух возле бетонного бордюра из гравийно-песчаной смеси	0,99	878,35	84,82	870	84	50	0,17	--
		м3		24,59	13,42	24	13	133	0,05	--
		УСТАНОВКА ГРАНИТНОГО БОРДЮРА								
14	Е0127-14-2	Устройство подстилающего слоя под бордюры из гравийно-песчаной смеси	0,7	878,35	84,82	615	59	35	0,17	--
		м3		24,59	13,42	17	9	133	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней 150х300х1000 мм**	35	5274,56	7,63	184610	267	8321	1,15	40
		м		176,73	2,02	6186	71	133	0,01	--
16	Е0127-14-2	**Засыпка пазух возле бетонного бордюра из гравийно-песчаной смеси**	1,05	878,35	84,82	922	89	53	0,17	--
		м3		24,59	13,42	26	14	133	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5177250	124861			364
			Тенге			62154	41155			144
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5177250				
	Материалы -		Тенге			107541				
	Всего заработная плата -		Тенге				103309			
	Местные материалы -		Тенге			4882694				
		Накладные расходы -	Тенге			137401				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20610			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5633530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							577
		Сметная заработная плата -	Тенге				123919			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5633530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							577
		Сметная заработная плата -	Тенге				123919			

Итого	5 633 530
Временные здания и сооружения 1,2%	67 602
Итого	5 701 132
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	82 096
Выслуга лет 1%	57 011
Доп. отпуска 0,4%	22 805
Итого	5 863 044
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	14 010 783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					280 215				
	Итого					14 290 998				
	НДС 12%					1 714 919				
	Всего					**16 005 917** тенге				

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Эрмешко А.В.

Ф-2

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт улицы.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДООТВОД								
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ								
		Установка люков								
1	Е0123-24-1	**Установка люков**	8	318,11	40,73	2545	326	2664	1,51	12
		шт		240,64	15,53	1925	124	130	0,08	1
2	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк чугунный с решеткой**	8	14800,00	--	118400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ Ж/Б КРУГЛЫЕ Д-0,5м СО СМОТРОВЫМИ БЛОКАМИ								
		Тело трубы								
3	Е0130-3-1	**Устройство подушек из песчано-гравийной смеси**	10,572	1277,25	44,47	13503	470	4303	2,29	24
		м3		357,08	16,38	3775	173	109	0,08	1
4	Е0130-54-1	**Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м (Блок ЗК1.100)**	9,88	7441,45	4256,44	73522	42054	36439	13,57	134
		м3		2277,00	1106,67	22497	10934	109	3,78	37
5	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	52	10800,00	--	561600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	532,00532	334,99	15,76	178216	8382	71935	0,70	370
		м2		118,25	5,80	62912	3084	109	0,03	15
7	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечнойдвухслойной	106,401064	1111,30	23,77	118243	2529	22021	1,05	111
		м2		181,13	8,75	19272	931	109	0,35	38
		УСТРОЙСТВО АРЫКОВ								
8	Е0106-1-1	Заделка пазух между арычным лотком и бордюром монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	22,1659	5681,37	75,91	125933	1683	5907	1,55	34
		м3		225,11	28,67	4990	635	105	0,14	3
9	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	22,609218	128,00	--	2894	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	22,609218	298,00	--	6738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПЛИТАМИ								
11	Е0127-36-2	Монтаж ж/б плит размером 1,5х0,5х0,6	2,25	741,68	464,10	1669	1044	1043	1,44	3
		м3		225,11	123,56	507	278	133	0,43	1
12	С143023-119 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита ж/б размером 1,5х0,5х0,6	50	7720,00	--	386000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-1-1	Заделка пазух междуарычным лотком и тротуаром монолитным бетоном В-22,5 F200 W6	0,375	5681,37	75,91	2131	28	100	1,55	1
		м3		225,11	28,67	84	11	105	0,14	--
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,3825	128,00	--	49	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3825	298,00	--	114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1591555	56516			690
			Тенге			115962	16170			96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1473155				
		Материалы -	Тенге			193288				
		Всего заработная плата -	Тенге				132132			
		Местные материалы -	Тенге			1107389				
		Накладные расходы -	Тенге			144413				72
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				21662			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			97054				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1714623				858
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				153794			
		Сметная заработная плата -	Тенге			118400				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			118400				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125504				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1840127				858
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				153794			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Итого	1 840 127
Временные здания и сооружения 1,2%	22 082
Итого	1 862 209
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	58 660
Выслуга лет 1%	18 622
Доп. отпуска 0,4%	7 449
Итого	1 946 939
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	4 652 556
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	93 051
Итого	4 745 607
НДС 12%	569 473
Всего	**5 315 080 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Ерменко А.В.

Ф-2

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Объекты энергетического хозяйства.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Освещение								
1	Е0133-251-11	**Установка стальных опор с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м(с подкосами 9 шт)**	64	2101,28	1692,46	134482	108317	57405	2,60	166
		опора		408,83	445,42	26165	28507	105	1,67	107
2	С130806-344 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 33,5 мм, 76х4(подкос)**	85,5	2130,00	--	182115	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-238	**Опора ОПФГ-10**	12,43	146000,00	--	1814780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0133-256-1	**Устройство железобетонных монолитных фундаментов**	64	7388,36	--	472855	--	26951	2,54	163
		опора		401,06	--	25668	--	105	--	--
5	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	3,23072	53600,00	--	173167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	110	2007,02	1622,94	220772	178523	76089	2,31	254
		шт		382,95	275,83	42124	30341	105	0,93	102
7	С151703-9прим	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	110	8370,00	--	920700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151706-94прим	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	113	971,00	--	109723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	59	76,71	2,42	4526	142	4183	0,45	26
		м		74,29	0,35	4383	20	95	--	--
10	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,008496	493900,00	--	4196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-88-3	Установка кронштейнов	2,8325	11672,50	2150,50	33062	6091	26458	59,80	169
		т		9522,00	310,51	26971	880	95	1,80	5
12	СПрайс-листАО"АЛМАТЫГОРСВЕТ"	Кронштейн для двух светильников	55	5640,58	--	310232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Шкаф управления наружным освещением ШУНО								
13	Ц0108-359-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	5	586,51	273,27	2933	1366	1181	1,04	5
		шт		200,79	47,77	1004	239	95	0,28	1
14	СПрайс-листАО"АЛМАТЫГОРСВЕТ"	Шкаф ШУНО	5	48974,80	--	244874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	5	2968,80	197,80	14844	989	3171	3,45	17
		шт		621,00	46,58	3105	233	95	0,27	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПрайс-листАО"АЛМАТЫГОРСВЕТ"	Исполнительный пункт питания ИПП	5	230284,24	--	1151421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-485-21	Установка антенны с кронштейном	5	8818,81	4568,95	44094	22845	26096	25,76	129
		шт		4202,56	964,87	21013	4824	101	5,60	28
18	СПрайс-листАО"АЛМАТЫГОРСВЕТ"	Антенна для ИПП	5	4729,29	--	23646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-листАО"АЛМАТЫГОРСВЕТ"	Кронштейн для установки ИПП	5	3125,10	--	15625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0110-221-1	Настройка каналов тональной частоты на воздушных цепях между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: 0	5	20969,50	--	104848	--	138190	103,50	518
		канал		20780,50	--	103903	--	133	--	--
21	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	18	455,70	24,84	8203	447	2987	1,04	19
		шт		171,35	3,34	3084	60	95	0,02	--
22	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	54	65,85	3,80	3556	205	1380	0,16	9
		м		26,45	0,46	1428	25	95	--	--
23	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,20412	44300,00	--	9043	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	75	32,45	3,80	2433	285	1770	0,15	11
		м		24,15	0,69	1811	52	95	--	--
25	Ц0108-148-2 К=1,1 высота тела опоры h=10м от уровня земли до антенны	Монтаж коаксиального кабеля в трубе	100	46,21	3,68	4621	368	3538	0,19	19
		м		36,43	0,81	3643	81	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С151603-77прим	Кабели контрольные, марка RG213, число жил и сечение 27х0,75 мм2	0,1	289000,00	--	28900	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,075	256300,00	--	19223	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-404-1 К=1,1 высота тела опоры h=10м от уровня земли	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава:запитка светильников	1000	36,33	8,40	36330	8395	25127	0,15	62
		м		24,04	2,41	24035	2415	95	0,01	14
29	Ц0108-144-1 К=1,1 высота тела опоры h=10м от уровня земли	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	472	26,13	--	12335	--	11628	0,15	72
		шт		25,93	--	12240	--	95	--	--
30	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1	30200,00	--	30200	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	252	303,20	--	76406	--	55062	1,15	90
		шт		230,00	--	57960	--	95	--	17
32	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	105	207,12	53,24	21748	5591	3774	0,16	7
		м		25,88	11,96	2717	1256	95	0,07	
33	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,107	85800,00	--	9181	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-661	Проволока , d 3,0 мм	5,885	114,00	--	671	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-188	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,075	256300,00	--	19223	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1,82	8317,78	4957,40	15138	9022	8603	18,52	34
		1км		3156,75	1344,88	5745	2448	105	5,12	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1,38	69895,00	--	96455	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
38	С151601-138	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, число жил и сечение 4х25 мм2	0,49	179800,00	--	88102	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-343-1	Установка закладной детали для подвески СИП, фиксации провода,	582	420,50	--	244731	--	171675	2,30	1339
		шт		310,50	--	180711	--	95	--	--
40	Ц0108-305-1	Установка ленты с крюками	126	472,42	433,55	59525	54627	16119	--	--
		шт		38,87	95,79	4898	12070	95	0,56	70
41	Ц0108-522-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А в ТП	5	1493,22	49,22	7466	246	4079	4,60	23
		шт		851,00	7,82	4255	39	95	0,05	--
42	СПрайс-лист Электрокомплект2 013г стр 28	Рубильник 44370 IP54	5	5619,96	--	28100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Линейная арматура								
43	СПрайс-листТОО ЭНСТО КАЗАХСТАН	Крюк под бандаж	59	364,93	--	21531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-листТОО ЭНСТО КАЗАХСТАН	Лента бандажная	152	122,34	--	18595	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-листТОО ЭНСТО КАЗАХСТАН	Бандажная скрепа	112	27,30	--	3058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151804-1731Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	69	1011,00	--	69759	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151804-2366Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-120-1 ГОСТ Р 51177-98	296	191,00	--	56536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С151804-2374Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы ответвительные SLIP22.1	474	645,00	--	305730	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С151804-1838Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТР 51177-98	20	632,00	--	12640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С151804-1996Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	28	155,00	--	4340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С151804-1927Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные прессуемые САС-240-1 ГОСТ Р 51177-98	6	1834,00	--	11004	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7307676**	**397460**			**3431**
			Тенге			**556864**	**83488**			**347**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1396295**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1396295**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**3306383**				
		Материалы -	Тенге			**123396**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**560012**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2388814**				
		Накладные расходы -	Тенге			**581111**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**291**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**87167**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**233250**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4120744**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3633**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**647179**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**655735**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**25668**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**182880**				
		Местные материалы -	Тенге			**447187**				
		Накладные расходы -	Тенге			**26951**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4043**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			723648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				29711			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1949262				
	Всего заработная плата -		Тенге				54672			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1814780				
		Накладные расходы -	Тенге			57405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8611			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120400				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2127067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата -	Тенге				63282			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8367754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4111
		Сметная заработная плата -	Тенге				740172			

Итого	8 367 754
Временные здания и сооружения 1,2%	83 658
Итого	8 451 412
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,71%	120 642
Выслуга лет 1%	70 551
Доп. отпуска 0,4%	28 220
Итого	8 670 825
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	20 720 476
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	414 410
Итого	21 134 886
НДС 12%	2 536 186
Всего	**23 671 072 тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"
Яременко А.В.

Ф-2

Заказчик: КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт улицы Жанкожа батыра в мкр. Шанырак - 3,25 км.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Благоустройство.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

Договор №24-ГЗ от 27 марта 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуаров								
1	Е0127-72-1	**Розлив жидкого битума**	0,7311	40148,53	390,53	29353	286	158	0,67	--
		т		--	162,08	--	118	133	0,67	--
2	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуароводнослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, М-II толщиной 3 см**	1231,111	399,87	--	492287	--	46604	0,17	204
		м2		28,46	--	35040	--	133	--	--
3	Е0127-55-2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (добавляется на 2 см)**	1231,111	245,79	--	302592	--	29977	0,11	131
		м2		18,31	--	22539	--	133	--	--
4	Е0127-64-1	**Перекрытие лотков плитами ПУ-1**	9,86	25298,35	1176,62	249442	11601	15160	5,68	56
		м3		848,70	307,33	8368	3030	133	1,27	13
5	Е0106-1-1	**Устройство бетонных работ при перекрытии лотков плитами ПУ-1**	5,8	5681,37	75,91	32952	440	1546	1,55	9
		м3		225,11	28,67	1306	166	105	0,14	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1106626	12327			401
			Тенге			67254	3315			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1106626				
		Материалы -	Тенге			67840				
		Всего заработная плата -	Тенге				70569			
		Местные материалы -	Тенге			959205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			93444				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72004				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1272074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата -	Тенге				84585			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1272074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461
		Сметная заработная плата -	Тенге				84585			

Итого	1 272 074
Временные здания и сооружения 1,2%	15 265
Итого	1 287 339
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,89%	24 331
Выслуга лет 1%	12 873
Доп. отпуска 0,4%	5 149
Итого	1 329 693
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	3 177 537
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	63 551
Итого	3 241 088
НДС 12%	388 930
Всего	**3 630 018** **тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Технадзор:
ТОО ИПЦ "Альянс"

Ерменко А.В.