Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«____» _____2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КА-Строй ЛТД», РК, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул.Абылайхана 48 А

наименование организации, юридический адрес

в лице директора: Кисенбаева Серика Есенгельдиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Каракастек Жамбылского района Алматинской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», 0029 ;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0234/14 от 08 апреля 2014 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)
В том числе подземной части	$м^3$
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается строительства площадки головного водозабора. На территории водозабора расположены: три проектируемые скважины, из которых одна резервная, с насосными станциями первого подьема, бактерицидная установка, два резервуара чистой воды емкостью 500 м3 каждый, колодец с хлор-сатуратором, камеры лаза, фильтр-поглотителя, водопроводные колодцы, выгреб емкостью 4,5 м3, проходная, КТПН-100/10/0,4 кВ, площадка с контейнером для мусора. Проектом предусмотрено ограждение участка из ж/бетонных панелей, L= 436 м, установка ворот и калитки.

Рабочим проектом схема подачи воды в поселковую сеть предусмотрена из нового водозаборного сооружения находящийся на командной отметке (1102,00), выше с. Каракастек.

Водопроводная сеть села разделена на две зоны: верхную и нижную, где для каждой зоны водоснабжения предусмотрен свой отдельный водовод. Преимуществом данной схемы является: отсутствие насосной станции II подъёма и соответственно затрат на строительство, эксплуатация и электроэнергию.

Прокладка трубопроводов предусматривается на глубине не менее 1,9м с учетом средневзвешенной глубины промерзания согласно СНиП РК 4.01-02-2009, п.11.41.

В соответствии со СНиП 4.01-02-2009г. п.11.16. в водопроводных колодцах предусматривается установка пожарных гидрантов, запорной арматуры и задвижек для отключения сети, а также предусмотрены приборы учета воды с установкой в колодце на 2-6 дома, согласно СНиП РК 4.01-02-2009г., п.4.1 и задания на проектирование (Приложение №1).

В двух колодцах верхней зоны (ПГ-2 и ПГ-39) установлены диафрагмы для снятия динамического напора Н=10,0м и для бесперебойной подачи воды потребителям, находящимся в верхней части села, а также в одном колодце нижней зоны (ПГ-143) установлена диафрагма для снятия динамического напора Н=15,0м.

Водопроводные колодцы приняты согласно ГОСТ 8020–90 из круглых железобетонных изделий для колодцев диаметрам 1,5 и 2,0м.

При строительстве водовода и внутрипоселковой сети трубопроводов выбраны полиэтиленовые трубы ГОСТ18599-2001 SDR21.

Объем водоподачи: тыс.куб.м

- годовой	-	427,96 тыс.куб.м
- суточный	-	1,172 тыс.куб.м
Протяженность водопроводной сети	-	43,208 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____Март 2015 год;
месяц, год
окончание работ __Апрель 2017 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __14__;
фактически, месяц: __14__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник
Жамбылского РЭС Мустахметов Б.М.

Аким
Каракастекского сельского округа Жапаров Б.Ж.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КА-Строй ЛТД» считает объект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Каракастек Жамбылского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «КА-Строй ЛТД» Кисенбаев С.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Количество листов 3
пронумеровано, прошнуровано
Руководитель отдела ЖКХ и
ЖИ Жамбылского района
Джуртшиев Е.Д.