Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«____»_____ 2017 г.

ТОО «Арман Строй Холдинг», директор Юсупов Бахтияр Джумабаевич, РК, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Енбекшинский район, 18 микрайон, 1, 69

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Технический надзор в лице Абишев Айткул Тюлепбергенович, АДСиЖКХ №02857, №02858 и №02859 от 10.07.2012 года.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №28 от 05 мая 2015 года

№ договора и дата

по объекту «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Каракастек Жамбылского района Алматинской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «КА-Строй ЛТД»

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кисенбаева Серика Есенгельдиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директора Дабылова Тимура Жангелдиевича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Март 2015 год;

месяц, год

окончание работ Апрель 2017 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14;

фактически, месяц: 14;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 724106,280 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 612244,050 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 10213,030 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 724106.280 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 612244,050 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10213,030 тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», 0029
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) филиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области № 18-0234/14 от 08 апреля 2014 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Директор ТОО «Арман Строй Холдинг», Юсупов Бахтияр Джумабаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора Абишев Айткул Тюлепбергенович
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«____» _____ 2017 г.

Авторский надзор ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», директор Нусупбеков Серикбай Мушретбекович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Кожаков Бактыбек Кыдырбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №28 от 05 мая 2015 года

№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области»,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района», начальник отдела Джуртшиев Ержан Дуйсебекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «КА-Строй ЛТД», ГСЛ №14010701 от 25.07.2014 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кисенбаева Серика Есенгельдиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко»

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директора Дабылова Тимура Жангелдиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Март 2015 год;

месяц, год

окончание работ Апрель 2017 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14;

фактически, месяц: 14;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Проектом предусматривается строительства площадки головного водозабора. На территории водозабора расположены: три проектируемые скважины, из которых одна резервная, с насосными станциями первого подьема, бактерицидная установка, два резервуара чистой воды емкостью 500 м3 каждый, колодец с хлор-сатуратором, камеры лаза, фильтр-поглотителя, водопроводные колодцы, выгреб емкостью 4,5 м3, проходная, КТПН-100/10/0,4 кВ, площадка с контейнером для мусора. Проектом предусмотрено ограждение участка из ж/бетонных панелей, L= 436 м, установка ворот и калитки.

Рабочим проектом схема подачи воды в поселковую сеть предусмотрена из нового водозаборного сооружения находящийся на командной отметке (1102,00), выше с. Каракастек.

Водопроводная сеть села разделена на две зоны: верхную и нижную, где для каждой зоны водоснабжения предусмотрен свой отдельный водовод. Преимуществом данной схемы является: отсутствие насосной станции II подъёма и соответственно затрат на строительство, эксплуатация и электроэнергию.

Прокладка трубопроводов предусматривается на глубине не менее 1,9м с учетом средневзвешенной глубины промерзания согласно СНиП РК 4.01-02-2009, п.11.41.

В соответствии со СНиП 4.01-02-2009г. п.11.16. в водопроводных колодцах предусматривается установка пожарных гидрантов, запорной арматуры и задвижек для отключения сети, а также предусмотрены приборы учета воды с установкой в колодце на 2-6 дома, согласно СНиП РК 4.01-02-2009г., п.4.1 и задания на проектирование (Приложение №1).

В двух колодцах верхней зоны (ПГ-2 и ПГ-39) установлены диафрагмы для снятия динамического напора Н=10,0м и для бесперебойной подачи воды потребителям, находящимся в верхней части села, а также в одном колодце нижней зоны (ПГ-143) установлена диафрагма для снятия динамического напора Н=15,0м.

Водопроводные колодцы приняты согласно ГОСТ 8020–90 из круглых железобетонных изделий для колодцев диаметрам 1,5 и 2,0м.

При строительстве водовода и внутрипоселковой сети трубопроводов выбраны полиэтиленовые трубы ГОСТ18599-2001 SDR21.

Объем водоподачи: тыс.куб.м

- годовой	-	427,96 тыс.куб.м
- суточный	-	1,172 тыс.куб.м
Протяженность водопроводной сети	-	43,208 км.

Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно - сметной документацией) ТОО «Институт Талдыкорганводпроект», объект 0029 утвержденным (ой) Филиал РГП «Госэкспертиза» по по Алматинской области № 18-0234/14 от 08 апреля 2014 года

наименование проектной организации, номер проекта

.Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» Нусупбеков С.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТАЛДЫКОРГАНСУЖОКА ИНСТИТУТ ТАЛДЫКОРГАНВОДПРОЕКТ

эксперт(ы) по авторскому надзору Кожаков Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата М.П.