Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2014г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)	28 439 762	25 392 645							3 047 117	28 439 762
Всего:	**28 439 762**	**25 392 645**							**3 047 117**	**28 439 762**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСЕЙ И РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЕСБ.ЦЕН тб.17стр.357	-Восстановление оси моста III категории	0,2	10583	-	2117	-	-	-	-
	РСД РК 8.02-03-2002	км		10583	-	2117	-	-	-	-
2	ЕСБ.ЦЕН тб.17стр.357	-Закрепление оси моста III категории сложности	0,2	6101	-	1220	-	-	-	-
	РСД РК 8.02-03-2002	км		6101	-	1220	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3337	-			-
			Тенге			3337	-			-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			3337	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3337	-		-
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3337	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3337	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3337	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3337	-		-
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании (40 м-бетонные)	40	141,28	-	5651	-	7516	0,88	35
				141,28	-	5651	-	133	-	-
4	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м							
			0,576	31,17	31,17	18	18	13	-	-
				-	21,82	-	13	100	0,46	-
5	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	т							
			0,576	252,9	252,9	146	146	29	-	-
				-	50,58	-	29	100	1,06	1
6	Е0101-24-5	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кавальер	т							
			50,1	5,58	5,58	279	279	94	-	-
				-	1,94	-	97	97	0,01	-
7	Е0101-24-13-	(+ до 20 м)	м3							
			50,1	4,83	4,83	242	242	81	-	-
				-	1,68	-	84	97	0,01	-
8	Е01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	м3							
			80,16	34,5	34,5	2766	2766	1936	-	-
				-	24,15	-	1936	100	0,51	41
9	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	т							
			80,16	252,9	252,9	20272	20272	4054	-	-
				-	50,58	-	4054	100	1,06	85
			т							
		ВЫНУЖДЕННЫЙ СНОС ДЕРЕВЬЕВ								
10	Е0101-191-1-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	3	11,3	0,79	34	2	23	0,06	-
				10,51	0,29	32	1	70	-	-
11	Е0101-191-2-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	дерево							
			4	14,05	0,95	56	4	38	0,07	-
				13,1	0,37	52	1	70	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0101-191-7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня, дерево	4	13,85	1,16	55	5	37	0,07	-
				12,68	0,44	51	2	70	-	-
13	E0101-191-8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 20 см, с корня, дерево	6	17,26	1,43	104	9	69	0,09	1
				15,84	0,54	95	3	70	-	-
14	E0101-191-9	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 24 см, дерево	7	22,3	1,73	156	12	104	0,12	1
				20,57	0,64	144	5	70	-	-
15	E0101-191-10	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 28 см, дерево	1	26,52	2,07	27	2	18	0,14	-
				24,45	0,78	24	1	70	-	-
16	E0101-191-11	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см, дерево	3	35,02	2,42	105	7	70	0,19	1
				32,6	0,91	98	3	70	0,01	-
17	E0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см, дерево	2	54,65	4,45	109	9	73	0,29	1
				50,2	1,68	100	3	70	0,01	-
18	E0101-193-2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса, дерево	3	25,33	1,53	76	5	51	0,15	-
				23,81	0,58	71	2	70	-	-
19	E0101-193-3	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса, дерево	4	40,79	2,5	163	10	110	0,25	1
				38,3	0,93	153	4	70	0,01	-
20	E0101-193-9	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса, дерево	4	30,25	2,3	121	9	81	0,18	1
				27,95	0,85	112	3	70	-	-
21	E0101-193-10	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса, дерево	6	48,81	3,78	293	23	195	0,29	2
				45,02	1,43	270	9	70	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-193-1-1	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса дерево	7	66,01	5,2	462	36	308	0,39	3
				60,81	1,94	426	14	70	0,01	-
23	Е0101-193-1-2	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса дерево	1	89,24	6,96	89	7	59	0,53	1
				82,28	2,61	82	3	70	0,01	-
24	Е0101-193-1-3	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса дерево	3	113,11	8,58	339	26	226	0,68	2
				104,54	3,21	314	10	70	0,02	-
25	Е0101-193-1-4	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса дерево	2	187,11	12,19	374	24	251	1,14	2
				174,92	4,55	350	9	70	0,03	-
26	Е0101-197-1-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см дерево	24	23,45	23,45	563	563	131	-	-
				-	7,81	-	187	70	0,03	1
27	Е0101-197-2-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см пень	4	39,71	39,71	159	159	37	-	-
				-	13,23	-	53	70	0,04	-
28	Е0101-197-3-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см пень	2	64,43	64,43	129	129	30	-	-
				-	21,47	-	43	70	0,07	-
29	Е0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) пень	30	21,5	21,5	645	645	157	-	-
				-	7,46	-	224	70	0,02	1
		яма								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0101-191-1	-Снос кустарников и живой изгороди с корня	24	11,3	0,79	271	19	181	0,06	1
				10,51	0,29	252	7	70	-	-
31	С01031-А19-1	-Погрузка леса круглого и пней при автомобильных перевозках	5,363371	164,2	-	881	-	642	2,51	13
				119,62	-	642	-	100	-	-
32	Е010332-А20-1	-Перевозка леса и пней/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	5,363371	120,15	120,15	644	644	129	-	-
				-	24,03	-	129	100	0,5	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	35230	26072				65
	Тенге	8919	6927				132
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35230	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15846	-			-
Транспортные расходы -	Тенге	881	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	16742	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2511	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3118	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	55090	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			206
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18357	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	55090	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			206
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18357	-			-

СООРУЖЕНИЕ ОПОР

ОПОРА №1,2

Свайные работы

33	Е0105-76-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "Bauer BG-25" в грунтах 2 группы	59,8	79499,68	77348,84	4754081	4625460	201587	6,58	393
				1164,43	1766,88	69633	105660	115	6,51	389
34	С143001-9 Изм. и	-Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 м3	63,7	5147	-	327864	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып.17	м3		-	-	-	-	-	-	-
35	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	63,7	369	-	23505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,61	66000	-	40260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,35	64400	-	22540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	6,24	59900	-	373776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,75	71934,76	349,88	53951	262	8866	66,7	50
				11126,25	131,96	8345	99	105	0,64	-
40	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,75	40200	-	30150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0101-17-7	-Погрузка выбуренного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	59,8	30,1	28,77	1800	1721	529	0,01	1
				1,32	7,8	79	467	97	0,03	2
42	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	101,66	252,9	252,9	25710	25710	5142	-	-
				-	50,58	-	5142	100	1,06	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов т	59,8	3,53	3,06	211	183	88	-	-
				0,45	1,07	27	64	97	-	-
44	Е0105-10-2	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 м3	6	636,3	349,08	3818	2094	2874	1,63	10
				287,21	129,37	1723	776	115	0,6	4
45	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках 1свая	3,9585	31,17	31,17	123	123	86	-	-
				-	21,82	-	86	100	0,46	2
46	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1 т	3,9585	252,9	252,9	1001	1001	200	-	-
				-	50,58	-	200	100	1,06	4
		ОПОРА №2Г,3Г								
		Свайные работы								
47	Е0105-76-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "BAuEr BG-25" в грунтах 2 группы	9,42	79499,68	77348,84	748887	728626	31755	6,58	62
				1164,43	1766,88	10969	16644	115	6,51	61
48	С143001-9 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 м3	10,2	5147	-	52499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	10,2	369	-	3764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,122	66000	-	8052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С12041-116	-Каркасы и сетки	0,038	64400	-	2447	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,89	59900 -	- -	53311 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,054	71934,76 11126,25	349,88 131,96	3884 601	19 7	638 105	66,7 0,64	4 -
54	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,054	40200 -	- -	2171 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0101-17-7	-Погрузка выбуренного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	9,96	30,1 1,32	28,77 7,8	300 13	287 78	88 97	0,01 0,03	- -
56	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал т	16,4	252,9 -	252,9 50,58	4148 -	4148 830	830 100	- 1,06	- 17
57	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	9,96	3,53 0,45	3,06 1,07	35 4	30 11	15 97	- -	- -
58	Е0105-10-2	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 1свая	2	636,3 287,21	349,08 129,37	1273 574	698 259	958 115	1,63 0,6	3 1
59	Е01031-А26-1	-Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках т	1,3188	31,17 -	31,17 21,82	41 -	41 29	29 100	- 0,46	- 1
60	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	1,3188	290,84 -	290,84 58,17	384 -	384 77	77 100	- 1,22	- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 54км, класс груза 1								
		т								
		ОПОРА №2В,3В								
		Свайные работы								
61	Е0105-76-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1000 мм глубиной до 30 метров для мостостроения агрегатами типа "BAuEr BG-25" в грунтах 2 группы	9,42	79499,68	77348,84	748887	728626	31755	6,58	62
				1164,43	1766,88	10969	16644	115	6,51	61
		м3								
62	С143001-9 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	10,2	5147	-	52499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	10,2	369	-	3764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,122	66000	-	8052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,038	64400	-	2447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,89	59900	-	53311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,054	71934,76	349,88	3884	19	638	66,7	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11126,25	131,96	601	7	105	0,64	-
68	С12041-132	1т -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,054	40200	-	2171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0101-17-7	т -Погрузка выбуренного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,96	30,1	28,77	300	287	88	0,01	-
				1,32	7,8	13	78	97	0,03	-
70	Е010333-А54-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	16,4	252,9	252,9	4148	4148	830	-	-
				-	50,58	-	830	100	1,06	17
71	Е0101-20-1	т -Работа на отвале 1 группы грунтов	9,96	3,53	3,06	35	30	15	-	-
				0,45	1,07	4	11	97	-	-
72	Е0105-10-2	м3 -Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	2	636,3	349,08	1273	698	958	1,63	3
				287,21	129,37	574	259	115	0,6	1
73	Е01031-А26-1	1свая -Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	1,3188	31,17	31,17	41	41	29	-	-
				-	21,82	-	29	100	0,46	1
74	Е010333-А54-1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	1,3188	290,84	290,84	384	384	77	-	-
				-	58,17	-	77	100	1,22	2
		т ОПОРА №2А,2Б,3Б ========== Фундаменты ==========								
75	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	152,02	30,13	28,77	4580	4374	1346	0,01	1
				1,32	7,8	201	1186	97	0,03	4
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	258,434	290,84	290,84	75162	75162	15032	-	-
				-	58,17	-	15032	100	1,22	316
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7500923	6204556			593
			Тенге			104332	164579			994
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7500923	-	-		-
		Материалы -	Тенге			129445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	268911	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			598688	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			463902	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			304530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45679	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468327	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8273779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1739
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314590	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8273779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1739
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314590	-		-
		ВЫНОС КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ С ТЕРРИТОРИИ СТРОЙКИ								
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
77	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/для кабелей 0,4кВ	18	338,96	-	6101	-	6894	2,17	39
				338,96	-	6101	-	113	-	-
		м3								
78	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	54	32,01	30,1	1729	1625	534	0,01	1
				1,91	8,28	103	447	97	0,03	2
		м3								
79	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	49	154,22	-	7557	-	8539	1,12	55
				154,22	-	7557	-	113	-	-
		м3								
80	С143008-92	Песок природный	18	990	-	17820	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 1000шт	2,5	11600 -	- -	29000 -	- -	- -	- -	- -
82	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	72	42,19 10,12	31,97 7,93	3038 729	2302 571	1235 95	0,07 0,05	5 3
83	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	60	12,88 3,8	9,09 2,3	773 228	545 138	347 95	0,02 0,01	1 1
84	Ц0108-141-4	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг м	132	49,94 33,35	12,19 2,64	6592 4402	1609 349	4514 95	0,21 0,02	27 2
85	С151601-203	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x120 мм2 1000м	0,06	1155800 -	- -	69348 -	- -	- -	- -	- -
86	С151601-83	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3x240 мм2 1000м	0,072	1751800 -	- -	126130 -	- -	- -	- -	- -
87	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее м	72	42,19 10,12	31,97 7,93	3038 729	2302 571	1235 95	0,07 0,05	5 3
88	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 м	216	12,88 3,8	9,09 2,3	2782 820	1962 497	1251 95	0,02 0,01	5 3
89	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	72	37,25 9,89	27,26 6,79	2682 712	1962 489	1141 95	0,07 0,04	5 3
90	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	216	21,61 5,18	16,33 4,03	4667 1118	3527 869	1888 95	0,03 0,02	7 5
91	Ц0108-141-4	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса	288	49,94 33,35	12,19 2,64	14383 9605	3511 762	9848 95	0,21 0,02	60 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 м до 6 кг								
92	С151601-189-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПУ 1х630/70м2 м	0,216	1593829 -	- -	344267 -	- -	- -	- -	- -
93	С151601-189-6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х50/30м км	0,072	1021117 -	- -	73520 -	- -	- -	- -	- -
94	Ц0108-171-2	Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2.5 и УХЛ-2.5, сечение до 120 мм2	2	6005,04 5874,2	1,84 -	12010 11748	4 -	11161 95	28,75 -	58 -
95	Ц0108-167-1-0	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 630 мм2 соединен	1	3257,68 2717,45	23,23 5,17	3258 2717	23 5	2586 95	13,8 0,03	14 -
96	Ц0108-167-7	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 шт	1	2118,17 1606,55	11,62 2,64	2118 1607	12 3	1529 95	8,05 0,02	8 -
97	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей АПвПУ3х50/30 с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение до 10 кВ, тип 3ПСт 10-35/50 комплект	1	14300 -	- -	14300 -	- -	- -	- -	- -
98	С151610-43 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей АПвПУ 1х630/70м2, с , на напряжение до 10 кВ, тип 1ПСт 10х625 комплект	1	5950 -	- -	5950 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-06ОБ-2002									
99	С151610-33 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей АСБ И ААШвУ с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х16-25 комплект	2	2730 -	- -	5460 -	- -	- -	- -	- -
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
100	Ц0108-141-4 т.ч. п.6 СНиП8.02-06-2002 п-6.1 к=0,3;0,3;0,3	-Демонтаж кабеля проложенного в траншеи массой до 6 кг/напряжением 10кВ/ м	120	13,66 10,01	3,66 0,79	1639 1201	439 95	1231 95	0,06 -	7 1
101	Ц0108-141-4 т.ч. п.6 СНиП8.02-06-2002 п-6.1 к=0,3;0,3;0,3	-Демонтаж кабеля проложенного в траншеи массой до 6 кг/напряжением 0,4кВ/ м	120	13,66 10,01	3,66 0,79	1639 1201	439 95	1231 95	0,06 -	7 1
102	Е010332-А30-1	-Перевозка демонтированных материалов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1,1592	164,43 -	164,43 32,89	191 -	191 38	38 100	- 0,69	- 1
103	Е01031-А37--1	-Погрузка демонтируемого кабеля при автомобильных перевозках т	1,1592	141,22 -	141,22 98,85	164 -	164 115	115 100	- 2,08	- 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			760154	20617			305
			Тенге			50576	5044			31
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			697593	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3166	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	41260	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			638975	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39197	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5880	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			780997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47139	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62561	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14361	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46820	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2418	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4721	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16779	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			864399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		363
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63918	-		-
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
104	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	14,84 м3	338,96	-	5030	-	5684	2,17	32
				338,96	-	5030	-	113	-	-
105	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	12,08625 м3	154,22	-	1864	-	2106	1,12	14
				154,22	-	1864	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6894	-			46
			Тенге			6894	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6894	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6894	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1169	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			881	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8063	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8063	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
106	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	133,056	37,06	35,39	4931	4708	1449	0,01	2
				1,63	9,6	217	1277	97	0,03	4
107	Е010333-А54-1	-Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	0,7776	252,9	252,9	197	197	39	-	-
				-	50,58	-	39	100	1,06	1
108	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,432	4,33	3,73	2	2	1	-	-
				0,55	1,29	-	1	97	-	-
109	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,39	154,22	-	4687	-	5296	1,12	34
				154,22	-	4687	-	113	-	-
110	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	102,566	7,45	7,45	764	764	241	-	-
				-	2,42	-	248	97	0,01	1
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ								
111	Е0122-8-4	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	0,04725	93677,94	14374,44	4426	679	4530	377,2	18
				68310	5431,16	3228	257	130	26,52	1
112	С130806-506 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Труба стальная электросварная 108х4 внутреннее покрытие пищевая эмаль ХАЭС558	47,439	2483	-	117791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	Е0122-14-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 108 мм	0,04725	585539,12	93139,59	27667	4401	5578	319,7	15
				55631,25	35184,83	2629	1662	130	171,84	8
114	Е0122-32-4	-Промывка без дезинфекции	0,04725	4675,5	-	221	-	273	28,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диам. 125 мм		4450,5	-	210	-	130	-	-
		км								
115	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,124	264818,84	56798,21	32838	7043	15096	359,61	45
				72191,25	21455,55	8952	2660	130	104,79	13
		т								
116	Е0122-38-5	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2263,95	453,51	4528	907	2630	4,19	8
				840,94	170,78	1682	342	130	0,84	2
		врезка								
		Перевозка строительного мусора								
117	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	119,7	34,44	31,17	4122	3730	5614	0,53	63
				25,09	21,82	3003	2611	100	0,46	55
		т								
118	Е010333-А54-1	-Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	119,7	252,9	252,9	30272	30272	6054	-	-
				-	50,58	-	6054	100	1,06	127
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			232445	52703			186
			Тенге			24607	15152			212
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114654	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39930	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39759	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			4122	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9687	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46779	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117791	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117791	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			124858	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			296003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46779	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8538983	6303947			1194
			Тенге			198665	191702			1369
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			697593	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3166	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41260	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			638975	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5880	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			780997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47139	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7720261	-	-		-
		Материалы -	Тенге			169375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	345771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			598688	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			510747	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			5003	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			391984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58798	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			486735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8598980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2523
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	404569	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			117791	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117791	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			124858	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			3337	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3337	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			3337	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3337	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9508173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2779
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	455045	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	9508173
Временные здания и сооружениями 4,8%	456230
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	313770
Затраты на выслугу лет 1%	99610
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	39840
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	10417623
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	24894750
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	497895
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	25392645
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	3047117
Всего стоимость строительства	**28439762**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)	39 043 545	10 603 783							1 136 120	10 603 783
Всего:	**39 043 545**	**10 603 783**							**1 136 120**	**10 603 783**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР								
		ОПОРА №1,2								
		Свайные работы								
1	Е0105-10-2	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	6	636,3	349,08	3818	2094	2874	1,63	10
				287,21	129,37	1723	776	115	0,6	4
		1свая								
2	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	3,9585	31,17	31,17	123	123	86	-	-
				-	21,82	-	86	100	0,46	2
		т								
3	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	3,9585	252,9	252,9	1001	1001	200	-	-
				-	50,58	-	200	100	1,06	4
		т								
		Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	581,22	30,13	28,77	17512	16724	5145	0,01	5
				1,32	7,8	769	4536	97	0,03	16
		м3								
5	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	58,12	231,01	-	13426	-	15172	1,63	95
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	13426	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-174-1	-Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1	58,12	99,51	-	5783	-	6535	0,62	36
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			99,51	-	5783	-	113	-	-
		м3								
7	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	1086,878	252,9	252,9	274871	274871	54974	-	-
				-	50,58	-	54974	100	1,06	1154
		т								
8	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	639,34	3,53	3,06	2257	1956	941	-	2
				0,45	1,07	287	684	97	-	2
		м3								
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	24,78	5,19	595	125	456	0,12	3
				19,58	-	470	-	97	-	-
		м3								
10	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24	16,16	13,8	388	331	117	0,01	-
				1,86	3,16	45	76	97	0,01	-
		м3								
11	Е0130-3-1	-Устройство выравнивающего слоя из щебня	12,6	2083,45	44,47	26251	560	5129	2,29	29
				357,08	16,38	4499	206	109	0,08	1
		м3								
12	Е0130-7-1	-Устройство монолитного ростверка из бетона класса В25 F200 W6	69,6	7218,73	611,9	502424	42588	49389	2,93	204
				499,39	151,63	34757	10553	109	0,5	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	70,992	369 -	- -	26196 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах м3	7,746	9508,21 9263,25	- -	73651 71753	- -	78211 109	55,66 -	431 -
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,314	65900 -	- -	20693 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	3,04	58700 -	- -	178448 -	- -	- -	- -	- -
17	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	3,262	56200 -	- -	183324 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	1,13	55500 -	- -	62715 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной м2	50	334,99 118,25	15,76 5,8	16749 5913	788 290	6761 109	0,7 0,03	35 1
		Обратная засыпка								
20	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	497,87	37,06 1,63	35,39 9,6	18452 813	17618 4778	5423 97	0,01 0,03	6 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
21	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера м3	846,379	176,4	176,4	149301	149301	29860	-	-
				-	35,28	-	29860	100	0,74	627
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м т	497,87	7,45	7,45	3710	3710	1168	-	-
				-	2,42	-	1204	97	0,01	5
23	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м м3	497,87	11,04	11,04	5496	5496	1731	-	-
				-	3,58	-	1784	97	0,01	7
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	497,87	24,78	5,19	12336	2586	9458	0,12	62
				19,58	-	9751	-	97	-	-
25	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	497,87	16,16	13,8	8046	6869	2424	0,01	7
				1,86	3,16	928	1572	97	0,01	7
		Опоры выше обреза фундамента								
26	Е0130-11-1	Сооружение монолитных стоек из бетона В30 F200 W6	2,59	10782,45	1738,8	27927	4503	3535	4,75	12
				742,61	509,44	1923	1319	109	2,03	5
27	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	2,6418	185	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0130-8-1	Установка арматурных каркасов м3	1,04	9508,21	-	9889	-	10501	55,66	58
				9263,25	-	9634	-	109	-	-
29	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,256	60500	-	15488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
30	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,786	62100 -	- -	48811 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона ригелей, бетон В30 F200 W6 м3	2,2	8557,33 1055,7	1077,94 317,23	18826 2323	2371 698	3292 109	5,61 1,26	12 3
32	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	2,288	185 -	- -	423 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0508	60500 -	- -	3073 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0226	68800 -	- -	1555 -	- -	- -	- -	- -
35	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,221	62100 -	- -	13724 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0505	71934,76 11126,25	349,88 131,96	3633 562	18 7	597 105	66,7 0,64	3 -
37	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0505	40200 -	- -	2030 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты под лифтовую шахту								
38	E0101-12-13	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	57,2	25,35	23,84	1450	1364	447	0,01	1
				1,51	6,56	86	375	97	0,02	1
		м3								
39	E0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	5,8	231,01	-	1340	-	1514	1,63	9
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	1340	-	113	-	-
		м3								
40	E0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	63	5,58	5,58	351	351	118	-	-
				-	1,94	-	122	97	0,01	-
		м3								
41	E0101-24-13 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)	63	19,31	19,31	1217	1217	409	-	-
				-	6,7	-	422	97	0,02	1
		м3								
42	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,7	24,78	5,19	141	30	108	0,12	1
				19,58	-	112	-	97	-	-
		м3								
43	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5,7	16,16	13,8	92	79	28	0,01	-
				1,86	3,16	11	18	97	0,01	-
		м3								
44	E0130-3-1	-Устройство выравнивающего слоя из щебня	1	2083,45	44,47	2083	44	407	2,29	2
				357,08	16,38	357	16	109	0,08	-
		м3								
45	E0130-7-1	-Устройство монолитного ростверка из бетона класса В22,5 F200 W6	13,2	6973,93	611,9	92056	8077	9367	2,93	39
				499,39	151,63	6592	2001	109	0,5	7
		м3								
46	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	13,464	369	-	4968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
47	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,06	9508,21	-	570	-	606	55,66	3
				9263,25	-	556	-	109	-	-
		т								
48	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06	67700	-	4062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной	25,2	334,99	15,76	8442	397	3407	0,7	18
				118,25	5,8	2980	146	109	0,03	1
		м2								
		Обратная засыпка								
50	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	50,6	3,23	3,23	163	163	55	-	-
				-	1,12	-	57	97	-	-
		м3								
51	Е0101-27-10	-Добавлять на каждые последующие 5м до 50м	50,6	14,33	14,33	725	725	244	-	-
				-	4,97	-	252	97	0,02	1
		м3								
52	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50,6	24,78	5,19	1254	263	961	0,12	6
				19,58	-	991	-	97	-	-
		м3								
53	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	50,6	16,16	13,8	818	698	246	0,01	1
				1,86	3,16	94	160	97	0,01	1
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1873166	547042		1090
	Тенге	178477	117173		1901
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1873166	-	-	-
Материалы -	Тенге	75692	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	295650	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	533923	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	538032	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	311900	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	156
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	46785	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	131104	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2316170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	342435	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2316170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	342435	-		-
		ОПОРА №2Г,3Г								
		Опоры выше обреза фундамента								
54	E0130-9-2	-Сооружение сборных железобетонных стоек и ригелей из бетона класса В25 F200 W6	0,918	9990,9	1438,1	9172	1320	1641	7,41	7
				1283,4	356,36	1178	327	109	1,17	1
		м3								
55	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,918	20800	-	19094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,918	240	-	220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,918	129	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,918	129	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
59	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,918	369	-	339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29062	1320			7
			---- Тенге			1178	327			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29062	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6673	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1505	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19890	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1842	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1751	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1751	-		-
		ОПОРА №2В,3В								
		Опоры выше обреза фундамента								
60	Е0130-9-2	-Сооружение сборных железобетонных стоек и ригелей из бетона класса В25 F200 W6	0,38	9990,9	1438,1	3797	546	679	7,41	3
				1283,4	356,36	488	135	109	1,17	-
61	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	0,38	20800	-	7904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,38	240	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,38	129	-	49	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
64	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,38	129	-	49	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,38	369	-	140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12030	546			3
			Тенге			488	135			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12030	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2762	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	623	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8233	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			679	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			763	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	725	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	725	-		-
		ОПОРА №2А,2Б,3Б								
		Фундаменты								
66	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	241,56	30,13	28,77	7278	6951	2138	0,01	2
				1,32	7,8	319	1885	97	0,03	6
		м3								
67	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	39,36	231,01	-	9093	-	10275	1,63	64
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,			231,01	-	9093	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2									
68	Е0101-174-1	Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 1	39,36	99,51	-	3917	-	4426	0,62	24
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м3		99,51	-	3917	-	113	-	-
69	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	477,564	290,84	290,84	138892	138892	27778	-	-
		т		-	58,17	-	27778	100	1,22	583
70	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	432,94	3,53	3,06	1528	1325	637	-	1
		м3		0,45	1,07	194	463	97	-	2
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,7	24,78	5,19	290	61	222	0,12	1
		м3		19,58	-	229	-	97	-	-
72	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11,7	16,16	13,8	189	161	57	0,01	-
		м3		1,86	3,16	22	37	97	0,01	-
73	Е0130-3-1	Устройство выравнивающего слоя из щебня	5,1	2083,45	44,47	10626	227	2076	2,29	12
		м3		357,08	16,38	1821	84	109	0,08	-
74	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента из бетона класса В25 F200 W6	7,56	7218,73	611,9	54574	4626	5365	2,93	22
		м3		499,39	151,63	3775	1146	109	0,5	4
75	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	7,7112	369	-	2845	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,8718	9508,21	-	8289	-	8803	55,66	49
		т		9263,25	-	8076	-	109	-	-
77	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2478	65900	-	16330	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
78	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,624	61200	-	38189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	Е0130-7-1	-Устройство монолитного цоколя из бетона класса В25 F200 W6	4,05	7218,73	611,9	29236	2478	2874	2,93	12
				499,39	151,63	2023	614	109	0,5	2
		м3								
80	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,131	369	-	1524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
81	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,9366	9508,21	-	8905	-	9457	55,66	52
				9263,25	-	8676	-	109	-	-
		т								
82	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3978	71934,76	349,88	28616	139	4702	66,7	27
				11126,25	131,96	4426	52	105	0,64	-
		1т								
83	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3978	40200	-	15992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной	21,6	334,99	15,76	7236	340	2921	0,7	15
				118,25	5,8	2554	125	109	0,03	1
		м2								
		Обратная засыпка								
85	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	280,943	37,06	35,39	10412	9941	3060	0,01	3
				1,63	9,6	459	2696	97	0,03	9
		м3								
86	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера	477,6031	176,4	176,4	84249	84249	16850	-	-
				-	35,28	-	16850	100	0,74	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	т 280,943	7,45 -	7,45 2,42	2093 -	2093 680	659 97	- 0,01	- 3
88	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	м3 280,943	11,04 -	11,04 3,58	3101 -	3101 1007	977 97	- 0,01	- 4
89	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 280,943	24,78 19,58	5,19 -	6961 5502	1459 -	5337 97	0,12 -	35 -
90	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 280,943	16,16 1,86	13,8 3,16	4540 523	3876 887	1368 97	0,01 0,01	4 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	м3 Тенге ---- Тенге			494905 --- 51609	259921 --- 54304			324 --- 972
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			494905	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35204	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	105914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70510	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			77661	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			109982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16497	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			641181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			641181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122411	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге			2409163 --- 231752	808830 --- 171940			1423 --- 2875
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2409163	-	-		-
		Материалы -	Тенге			120332	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	403692	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			604433	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			643816	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			424202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		212

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	63630	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	170002	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3003367	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4511
Сметная заработная плата -	Тенге	-	467322	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3003367	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4511
Сметная заработная плата -	Тенге	-	467322	-	-

Итого	3003367
Временные здания и сооружения 4,8%	144162
Итого	3147529
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	99147
Выслуга лет 1%	31475
Доп. отпуска 0,4%	12590
Итого	3290741
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	7863810
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	157276
Итого	8021086
НДС 12%	962530
Всего	**8983616**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫНОС КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ С ТЕРРИТОРИИ СТРОЙКИ								
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/для кабелей 0,4кВ	-	338,96	-	-	-	-	2,17	-
			-	338,96	-	-	-	-	-	-
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	-	32,01	30,1	-	-	-	0,01	-
			-	1,91	8,28	-	-	-	0,03	-
3	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы / м3	-	154,22	-	-	-	-	1,12	-
			-	154,22	-	-	-	-	-	-
4	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее / м3	48	42,19	31,97	2025	1535	823	0,07	3
				10,12	7,93	486	381	95	0,05	2
5	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель / м	40	12,88	9,09	515	363	232	0,02	1

	добавлять к расц. 8-142-1								
			3,8	2,3	152	92	95	0,01	1
6	Ц0108-141-4-	м Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	88	49,94	12,19	4395	1073	3009	0,21	18
				33,35	2,64	2935	233	95	0,02	1
7	С151601-203-	м Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,04	1155800	-	46232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С151601-83 -	1000м Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х240 мм2	0,048	1751800	-	84086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-142-1-	1000м Устройство постели при одном кабеле в траншее	48	42,19	31,97	2025	1535	823	0,07	3
				10,12	7,93	486	381	95	0,05	2
10	Ц0108-142-2-	м На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	144	12,88	9,09	1855	1308	834	0,02	3
				3,8	2,3	546	331	95	0,01	2
11	Ц0108-143-1-	м Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	48	37,25	27,25	1788	1308	760	0,07	3
				9,89	6,79	475	326	95	0,04	2
12	Ц0108-143-2-	м На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	144	21,61	16,33	3111	2352	1259	0,03	5
				5,18	4,03	745	580	95	0,02	3
13	Ц0108-141-4-	м Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	192	49,94	12,19	9588	2340	6565	0,21	40
				33,35	2,64	6403	508	95	0,02	3
14	С151601-189-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	м Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПУ 1х630/70м2	0,144	1593829	-	229511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С151601-189-6 Изм. и доп.вып.16 СН РК	км Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х50/30м	0,048	1021117	-	49014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02прим.		км							
16	С143008-92	-Песок природный		-	990	-	-	-	-	-	-
				-	---	---	---	---	---	---	---
			м3		-	-	-	-	-	-	-
17	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75		-	11600	-	-	-	-	-	-
				-	---	---	---	---	---	---	---
			1000шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-171-2	-Муфта соединительная эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2.5 и УХЛ-2.5, сечение до 120 мм2		2	6005,04	1,84	12010	4	11161	28,75	58
					---	---	---	---	---	---	---
					5874,2	-	11748	-	95	-	-
			соединен								
19	Ц0108-167-1-0	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 630 мм2		1	3257,68	23,23	3258	23	2586	13,8	14
					---	---	---	---	---	---	---
					2717,45	5,17	2717	5	95	0,03	-
			шт								
20	Ц0108-167-7	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2		1	2118,17	11,62	2118	12	1529	8,05	8
					---	---	---	---	---	---	---
					1606,55	2,64	1607	3	95	0,02	-
			шт								
21	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей АПвПУ3x50/30 с изоляцией из сшитого полиэтилена, на напряжение до 10 кВ, тип 3ПСт 10-35/50		1	14300	-	14300	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
			комплект								
22	С151610-43 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей АПвПУ 1x630/70м2, с , на напряжение до 10 кВ, тип 1ПСт 10x625		1	5950	-	5950	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
			комплект								

2002									
23	С151610-33 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей АСБ И ААШвУ с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗПСТп 1х16-25 комплект	2	2730	-	5460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
24	Ц0108-141-4 т.ч. п.6 СНиП8.02-06-2002 п-6.1 к=0,3;0,3;0,3	-Демонтаж кабеля проложенного в траншеи массой до 6 кг/напряжением 10кВ/ м	80	13,66	3,66	1093	293	821	0,06	5
				10,01	0,79	800	63	95	-	-
25	Ц0108-141-4 т.ч. п.6 СНиП8.02-06-2002 п-6.1 к=0,3;0,3;0,3	-Демонтаж кабеля проложенного в траншеи массой до 6 кг/напряжением 0,4кВ/ м	80	13,66	3,66	1093	293	821	0,06	5
				10,01	0,79	800	63	95	-	-
26	Е010332-А30-1	-Перевозка демонтированных материалов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	0,7728	164,43	164,43	127	127	25	-	-
				-	32,89	-	25	100	0,69	1
27	Е01031-А37-1	-Погрузка демонтируемого кабеля при автомобильных перевозках т	0,7728	141,22	141,22	109	109	76	-	-
				-	98,85	-	76	100	2,08	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		479664	12674		166
	Тенге		29901	3067		19
Стоимость монтажных работ -	Тенге		479427	-	-	-
Материалы -	Тенге		2536	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	32867	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		434553	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		31223	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4683	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30639	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	541290	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	199
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37550	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	236	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	102	-	-
Накладные расходы -	Тенге	102	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	358	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	117	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	541648	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	201
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37667	-	-

Итого	541648
Временные здания и сооружения 4,8%	25999
Итого	567647
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	17881
Выслуга лет 1%	5676
Доп. отпуска 0,4%	2271
Итого	593475
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	1418214
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	28364
Итого	1446578
НДС 12%	173589
Всего	**1620167**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"** **Форма № кс-3**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)	115 426 966	76 383 421							8 183 938	76 383 421
Всего:	**115 426 966**	**76 383 421**							**8 183 938**	**76 383 421**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"** **Подрядчик:** **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР										
		ОПОРА №1,2										
		Опоры выше обреза фундамента										
1	Е0130-8-1	-Установка арматурных каркасов	3,529	9508,21		-	33554		-	35632	55,66	196
		т		9263,25		-	32690		-	109	-	-
2	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,869	68800		-	59787		-	-	-	-
		т		-		-	-		-	-	-	-
3	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,557	62100		-	96690		-	-	-	-
		т		-		-	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
4	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	1,102	59100	-	65128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0130-11-1	-Сооружение монолитных стоек из бетона В30 F200 W6 м3	3,54	10782,45	1738,8	38170	6155	4831	4,75	17
				742,61	509,44	2629	1803	109	2,03	7
6	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	3,6108	185	-	668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0512	60500	-	3098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,221	62100	-	13724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0505	71934,76	349,88	3633	18	597	66,7	3
				11126,25	131,96	562	7	105	0,64	-
10	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0505	40200	-	2030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона парапета ППМ-1, бетон В20 F200 W6 м3	0,2	7537,09	1077,94	1507	216	299	5,61	1
				1055,7	317,23	211	63	109	1,26	-
12	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,204	369	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3 0,0096	67700	-	650	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
14	Е0130-13-1	-Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок, бетон В30 F200 W6	0,3	8557,33	1077,94	2567	323	449	5,61	2
				1055,7	317,23	317	95	109	1,26	-
15	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3 0,312	185	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3 0,039	67700	-	2640	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
17	Е0130-18-1	-Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	4	256,79	-	1027	-	519	0,68	3
				119,03	-	476	-	109	-	-
18	С11011-724	-Резина прессованная	шт 28,8	425	-	12240	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			337247	6712			222
			Тенге			36885	1969			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337247	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12723	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38853	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			255987	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			24940	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			42327	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6349	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22774	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			402349	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		251
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	45202	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			402349	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		251
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	45202	-		-
		ОПОРА №2Г,3Г ========== Опоры выше обреза фундамента ==========								
19	E0130-9-2	-Сооружение сборных железобетонных стоек и ригелей из бетона класса В25 F200 W6	2,262	9990,9	1438,1	22599	3253	4043	7,41	17
				1283,4	356,36	2903	806	109	1,17	3
		м3								
20	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,262	20800	-	47050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,262	240	-	543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,262	129	-	292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,262	129	-	292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,262	369	-	835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			71610	3253			17
			Тенге			2903	806			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71610	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16443	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3709	-		-
		Местные материалы -	Тенге			49011	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	606	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4539	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4316	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4316	-		-
		ОПОРА №2В,3В ========== Опоры выше обреза фундамента ==========								
25	Е0130-9-2	-Сооружение сборных железобетонных стоек и ригелей из бетона класса В25 F200 W6	1,74	9990,9	1438,1	17384	2502	3110	7,41	13
				1283,4	356,36	2233	620	109	1,17	2
		м3								
26	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,74	20800	-	36192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,74	240	-	418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,74	129	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	1,74	129	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 22,5 до 25								
30	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3 1,74	369 -	- -	642 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			55085	2502			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2233	620			2
		Материалы -	Тенге			55085	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			12649	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	2853	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			3110	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	466	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			61686	-	-		16
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-	3320	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			61686	-	-		16
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	3320	-		-
		ОПОРА №2А,2Б,3Б								
		Фундаменты								
31	Е0130-7-1	-Устройство монолитного цоколя из бетона класса В25 F200 W6	0,15	7218,73 499,39	611,9 151,63	1083 75	92 23	106 109	2,93 0,5	- -
32	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3 0,153	369 -	- -	56 -	- -	- -	- -	- -
		Обратная засыпка								
33	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 21,951	37,06 1,63	35,39 9,6	814 36	777 211	239 97	0,01 0,03	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
34	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера	м3 37,3167	176,4	176,4	6583	6583	1317	-	-
				-	35,28	-	1317	100	0,74	28
35	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	т 21,951	7,45	7,45	164	164	52	-	-
				-	2,42	-	53	97	0,01	-
36	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	м3 21,951	11,04	11,04	242	242	76	-	-
				-	3,58	-	79	97	0,01	-
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 21,951	24,78	5,19	544	114	417	0,12	3
				19,58	-	430	-	97	-	-
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 21,951	16,16	13,8	355	303	107	0,01	-
				1,86	3,16	41	69	97	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9840	8274			4
			Тенге			582	1751			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			92	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2333	-		-
		Местные материалы -	Тенге			893	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	347	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			729	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2680	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2680	-		-
		СВСиУ для строительства опор								
39	Е0130-3-1	Устройство щебеночной	4	2083,45	44,47	8334	178	1628	2,29	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовки, толщиной 10см под плиты		357,08	16,38	1428	66	109	0,08	-
40	Е0130-35-5	-Устройство площадок из плит 1500х750х150 м3	6,084	2390,74	473,1	14545	2878	5885	4,51	27
				771,08	116,35	4691	708	109	0,43	3
41	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	6,084	20800	-	126547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Е0130-35-5 к=0,8	-То же, разборка м3	6,084	1089,96	473,1	6631	2878	4862	3,61	22
				616,86	116,35	3753	708	109	0,34	2
43	Е0130-88-1	-Сборка стальных конструкцийтехнологических опор и подмостей т	15	12093,05	1463,88	181396	21958	107263	36,46	547
				6210	350,45	93150	5257	109	1,18	18
44	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций (10%) т	1,5	147100	-	220650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0130-88-3	-Разборка конструкций т	15	3687,45	1927,95	55312	28919	36007	10,7	160
				1759,5	442,77	26393	6642	109	1,43	21
46	Е0110-55-1	-Устройство настила из пиломатериалов м2	6	1301,98	34,2	7812	205	365	0,27	2
				37,78	12,91	227	77	120	0,06	-
47	Е0110-55-1	-Разборка настила из пиломатериалов м2	6	57,58	27,36	345	164	292	0,21	1
				30,22	10,33	181	62	120	0,05	-
48	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты м2	2,94	2083,45	44,47	6125	131	1197	2,29	7
				357,08	16,38	1050	48	109	0,08	-
49	Е0130-35-5 к=6	-Устройство площадок из плит для бурового агрегата с перестановкой 5 раз м3	8,8	6246,11	473,1	54966	4163	45493	27,05	238
				4626,45	116,35	40713	1024	109	2,55	22
50	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК	-Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/ м3	5	62800	-	314000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
51	Е0130-35-5	-То же, разборка (6 раз)	8,8	2390,74	473,1	21039	4163	8512	4,51	40
		м3		771,08	116,35	6785	1024	109	0,43	4
52	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	59,6	31,17	31,17	1857	1857	1300	-	-
				-	21,82	-	1300	100	0,46	27
		т								
53	Е010333-А54-1	-Перевозкагрузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	59,6	252,9	252,9	15073	15073	3015	-	-
				-	50,58	-	3015	100	1,06	63
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1034632	82569			1053
			Тенге			178371	19930			162
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			797925	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34535	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	66860	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220650	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			452220	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			72549	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10882	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			52228	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			922702	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		505
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	77742	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			236708	-	-		-
	Материалы -		Тенге			66288	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	131441	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			143271	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21491	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22799	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			402777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		818
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	152931	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1325479	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1323
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	230674	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1508414	103310			1309
			Тенге			220973	25075			204

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1271707	-	-	-
Материалы -	Тенге	76442	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	114608	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	476637	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	564764	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	124343	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18651	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	83763	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1479813	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	828
Сметная заработная плата -	Тенге	-	133259	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	236708	-	-	-
Материалы -	Тенге	66288	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	131441	-	-
Накладные расходы -	Тенге	143271	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	72
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21491	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22799	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	402777	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	818
Сметная заработная плата -	Тенге	-	152931	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1882590	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1646
Сметная заработная плата -	Тенге	-	286191	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1882590
Временные здания и сооружениями 4,8%	90360
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	63130
Затраты на выслугу лет 1%	19730
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	7892
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2063702
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	4932248
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	98645
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	5030893
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	603707
Всего стоимость строительства	**5634600**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ										
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
1	Е0127-59-1	-Устройство железобетонного ограждения из блоков БО300.60.30	96	422,27	161,46	124,04 / 32,17	40538	15500	11908 / 3088	24722 / 133	0,98 / 0,13	95 / 13
		м										
2	С143015-66	-Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5	22,4	16800	-	- / -	376320	-	- / -	- / -	- / -	- / -
		м3										
		Разработка грунта вручную под опоры знаковых стоек										
3	Е0101-165-3	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,688	763,31	763,31	- / -	2052	2052	- / -	2319 / 113	4,73 / -	13 / -
		м3										
4	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2,688	114,82	114,82	- / -	309	309	- / -	349 / 113	0,71 / -	2 / -
		м3										
5	Е010333-А54-1	-Транспорт лишнего грунта до 54 км	4,3008	252,9	-	252,9 / 50,58	1088	-	1088 / 218	218 / 100	- / 1,06	- / 5
		т										

6	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,688	4,33	3,73	12	10	5	-	-
				0,55	1,29	1	3	97	-	-
		м3								
		Устройство фундаментов								
7	Е0106-1-2	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	0,75	5703,92	113,07	4278	85	663	5,07	4
				799,54	42,72	600	32	105	0,21	-
		м3								
		Стойки знаковые								
8	Е0109-17-1	-Монтаж стоек знаковых	0,36	5168,21	2628,41	1861	946	818	10,75	4
				1816,43	709,7	654	255	90	2,69	1
		тн								
9	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,36	147100	-	52956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Дорожные знаки типовые								
10	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	845,73	168,12	5074	1009	4905	3,68	22
				582,19	32,45	3493	195	133	0,13	1
		шт								
11	Спрайс-лист "Орнек-НС"	Стоимость дорожных знаков 3.24, 3.13 D 700	4	2227,2	-	8909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Спрайс-лист "Орнек-НС"	Стоимость дорожных знаков 1.23, треугольных 900x900x900	2	1872,3	-	3745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СВСиУ ДЛЯ МОНТАЖА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ								
13	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты(под аутригеры)	4	2083,45	44,47	8334	178	1628	2,29	9
				357,08	16,38	1428	66	109	0,08	-
		м3								
14	Е0130-35-5 к=4	-Устройство площадок из плит 600.98.30 с перестановкой 3 раза (всего 4 раза)	10,6	4703,96	473,1	49862	5015	36980	18,03	191
				3084,3	116,35	32694	1233	109	1,7	18
		м3								
15	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/	6	62800	-	376800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0130-35-5 к=0,8 к=4	-То же, разборка -4 раза	10,6	2940,54	473,1	31170	5015	29853	14,43	153
				2467,44	116,35	26155	1233	109	1,36	14
		м3								

17	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты(под вспомогательные опоры)	м3	3,5	2083,45	44,47	7292	156	1425	2,29	8
					357,08	16,38	1250	57	109	0,08	-
18	Е0130-35-5	-Устройство площадок из плит 400.98.40	м3	25,1	2390,74	473,1	60008	11875	24279	4,51	113
					771,08	116,35	19354	2920	109	0,43	11
19	С143023-112 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плита переходная П 400.98.40 /ТП 3.503.1-96/	м3 шт	18	53900	-	970200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Е0130-35-5 к=0,8	-То же, разборка	м3	25,1	1089,96	473,1	27358	11875	20060	3,61	91
					616,86	116,35	15483	2920	109	0,34	9
21	Е0130-88-1	-Сборка стальных конструкций технологических опор и подмостей	т	21,2	12093,05	1463,88	256373	31034	151599	36,46	773
					6210	350,45	131652	7430	109	1,18	25
22	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций (10%)	т	2,12	147100	-	311852	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

АРОЧНОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

23	Е0109-24-1	-Предварительная укрупненная сборка металлического пролетного строения	т	51,5	15831,83	4625,75	815339	238226	541653	64,98	3346
					10453,5	1232,64	538355	63481	90	4,38	226
24	С12021-41тех.часть табл.3,4,5,6	-Пешеходные пролетные строения из стали 15ХСНД, весом 71,9т	т	72,46582	224150,45	-	16243246	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-54	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	1,01418	319700	-	324233	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

26	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций пролетного строения-в три слоя	т	53,48	18185,81	-	972577	-	88464	8,28	443
					1517,57	-	81160	-	109	-	-
27	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	т	53,48	5854,92	403,21	313121	21564	105131	8,9	476
					1656	147,49	88563	7888	109	0,72	39

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	21264905	339983		5742
	Тенге	958702	91019		361

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20138377	-	-	-
Материалы -	Тенге	1149751	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	307894	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16891985	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1738824	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	341000	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	170
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	51150	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1228763	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21708139	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1899
Сметная заработная плата -	Тенге	-	359044	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1126528	-	-	-
Материалы -	Тенге	132705	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	741827	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52956	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	694070	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	347
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	104110	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	109236	-	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	1929834	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4722
Сметная заработная плата -	Тенге	-	845938	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	23637974	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6620
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1204982	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	23637974
Временные здания и сооружениями 4,8%	1134620
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	792720
Затраты на выслугу лет 1%	247726
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	99090
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	25912130
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	61929990
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1238600
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	63168590
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	7580231
Всего стоимость строительства	**70748821**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**