Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"** **Форма № кс-3**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **НОЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)	175 008 028	59 581 062							6 383 685	59 581 062
Всего:	**175 008 028**	**59 581 062**							**6 383 685**	**59 581 062**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"** **Подрядчик:** **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма-2

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	175	9,86	-	1725	-	2294	0,07	12
		м2		9,86	-	1725	-	133	-	-
2	E01031-A26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,6	31,17	31,17	393	393	275	-	-
		т		-	21,82	-	275	100	0,46	6
3	E010333-A54--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	12,6	252,9	252,9	3187	3187	637	-	-
		т		-	50,58	-	637	100	1,06	13
4	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	40	141,28	-	5651	-	7516	0,88	35
		м		141,28	-	5651	-	133	-	-
5	E0127-8-1 к=0,8	-Разборка водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	20	625,35	403,86	12507	8077	8617	1,44	29
		м		221,49	102,46	4430	2049	133	0,33	7
6	E01031-A26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,0755	31,17	31,17	221	221	154	-	-
		т		-	21,82	-	154	100	0,46	3
7	E010333-A54--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	7,0755	252,9	252,9	1789	1789	358	-	-
		т		-	50,58	-	358	100	1,06	8
8	E0101-24-5	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кавальер	76,95	5,58	5,58	429	429	144	-	-
		м3		-	1,94	-	149	97	0,01	-

9	Е0101-24-13-(+ до 20 м)	76,95	4,83	4,83	372	372	125	-	-
			-	1,68	-	129	97	0,01	-
10	Е01031-А7-1-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	123,12	34,5	34,5	4248	4248	2973	-	-
			-	24,15	-	2973	100	0,51	62
11	Е010333-А54-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	123,12	252,9	252,9	31137	31137	6227	-	-
			-	50,58	-	6227	100	1,06	131

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		61657	49852		76
	Тенге		11806	12952		231
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		61657	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	24758	-	-
Накладные расходы -	Тенге		29322	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4398	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5459	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		96438	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	321
Сметная заработная плата -	Тенге		-	29156	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		96438	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	321
Сметная заработная плата -	Тенге		-	29156	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	96438
Временные здания и сооружениями 4,8%	4630
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3180
Затраты на выслугу лет 1%	1010
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	400
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	105658
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	252490
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5050
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	257540
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	30905
Всего стоимость строительства	**288445**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР												
		ОПОРА №1,2												
		Фундаменты												
1	Е0105-12-12- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 15 м	100,3 т	2372,9 815,06	1321,59 418,57	238002 81751	132555 41982	142293 115	4,61 1,51	463 151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0105-13-13 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 15 м из грунтов группы 1 т	100,3	1540,03 385,54	1154,49 400,4	154465 38669	115795 40160	90653 115	2,21 1,58	221 158
3	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ т	65,195	68500 -	- -	4465858 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Установка крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов т	10,3	8025,93 5226,75	2109,55 485,68	82667 53836	21728 5002	67664 115	28,75 1,98	296 20
5	С12021-41	Стоимость крепления т	10,3	147100 -	- -	1515130 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	Демонтаж крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов т	10,3	4612,73 3136,05	1476,68 339,98	47511 32301	15210 3502	41174 115	17,25 1,38	178 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02РС30322) т.ч. п-3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5									
7	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	75,495	124,09 9,89	- -	9368 746	- -	746 100	0,21 -	16 -
		т								
8	Е010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	75,495	252,9 -	252,9 50,58	19093 -	19093 3819	3819 100	- 1,06	- 80
		т								
		Фундаменты ==========								
9	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной	55,2	334,99 118,25	15,76 5,8	18491 6528	870 320	7464 109	0,7 0,03	38 2
		м2								
		Опоры выше обреза фундамента ============================								
10	Е0130-11-1	Сооружение монолитных пят пролетного строения из бетона В30 F200 W6	56,81	10782,45 742,61	1738,8 509,44	612551 42188	98781 28941	77531 109	4,75 2,03	270 115
		м3								
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	57,9462	185 -	- -	10720 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
12	Е0130-11-1	Сооружение монолитных стоек	2,59	10782,45	1738,8	27927	4503	3535	4,75	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из бетона В30 F200 W6								
				742,61	509,44	1923	1319	109	2,03	5
13	С143001-56	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,6418	185 -	- -	489 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0109-29-1	м3 -Монтаж металлических консолей для лестничного схода	0,77	15288,85 5796	6297,25 1785,8	11772 4463	4849 1375	5254 90	33,24 6,28	26 5
15	Е0130-84-1	т -Окраска стальных конструкций металлических консолей-в три слоя	0,77	18185,81 1517,57	- -	14003 1169	- -	1274 109	8,28 -	6 -
16	Е0130-83-1	т -Окраска опор	50,9	95,86 34,42	5,42 1,99	4879 1752	276 101	2020 109	0,18 0,01	9 -
17	Е0130-83-2	м2 -Устройство подмостей для окраски опор	50,9	113,79 42,7	16,92 6,23	5792 2173	861 317	2715 109	0,24 0,03	12 2
18	С12021-242	м2 -Стоимость металла из стали 15ХСНД	0,054	188047 -	- -	10155 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0106-11-7	т -Установка водоспускных устройств	1,3	99004,51 38036,25	349,88 131,96	128706 49447	455 172	52100 105	227,7 0,64	296 1
20	С12041-132	1т -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,3	40200 -	- -	52260 -	- -	- -	- -	- -
		т Подъемник								
21	Ц0103-560-1	-Лифт грузоподъемностью 400 кг на 9 остановок, высота шахты 29 м	2	270960 156285	74865 18319,47	541920 312570	149730 36639	314288 90	978,65 106,25	1957 213
22	Ц0103-560-4 К=7	лифт -Вычитается позиция: За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг (2 остановки)	2	-99896,65 -57058,4	-28698,25 -7285,34	-199793 -114117	-57397 -14571	-115819 90	-354,2 -42,25	-708 -85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остан.								
23	Ц0103-560-6-К=22	Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 400; 500 кг (до 7м)	1	-42813,87	-1920,27	-42814	-1920	-36530	-253	-253
				-40530,6	-58,18	-40531	-58	90	-0,34	-
		м								
24	СПрайс лист	-Стоимость платформы подъемной для инвалидов Gulliver Pronto Extra Large,грузоподъемностью 400 кг, скорость 15м/с, высота подъема 7,0м	2	2461109,9	-	4922220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		12651370	505390			2839
				Тенге		474869	149020			681
	Стоимость оборудования -			Тенге		4922220	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		4922220	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		299313	-	-		-
	Материалы -			Тенге		50977	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	179933	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		161939	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		81
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	24291	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		27675	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		488927	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1205
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	204224	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		5902935	-	-		-
	Материалы -			Тенге		281455	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	438118	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		4528272	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		361976	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		9368	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		492986	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		246
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	73948	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		383755	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		6779676	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		2613
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	512066	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		1526902	-	-		-
	Материалы -			Тенге		2461	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	5838	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1515130	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			5254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	788	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1624086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6626	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13814909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3851
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	722916	-		-
		ОПОРА №2Г,3Г								
		Опоры выше обреза фундамента								
25	E0130-11-1	-Сооружение монолитных пят пролетного строения из бетона В30 F200 W6	7	10782,45	1738,8	75477	12172	9553	4,75	33
				742,61	509,44	5198	3566	109	2,03	14
			м3							
26	C143001-56	-Надбавка к сметной с тоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,14	185	-	1321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
27	E0130-83-1	-Окраска опор	17	95,86	5,42	1630	92	675	0,18	3
				34,42	1,99	585	34	109	0,01	-
			м2							
28	E0130-83-2	-Устройство подмостей для окраски опор	17	113,79	16,92	1934	288	907	0,24	4
				42,7	6,23	726	106	109	0,03	1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			80362	12551			40

			Тенге			6509	3706			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80362	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18868	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10215	-		-
		Местные материалы -	Тенге			42433	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1670	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11885	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			96986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11885	-		-
		ОПОРА №2В,3В								
		Опоры выше обреза фундамента								
29	Е0130-83-1	-Окраска опор	9,5	95,86	5,42	911	51	377	0,18	2
		м2		34,42	1,99	327	19	109	0,01	-
30	Е0130-83-2	-Устройство подмостей для окраски опор	9,5	113,79	16,92	1081	161	507	0,24	2
		м2		42,7	6,23	406	59	109	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1992	212			4
			Тенге			733	78			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1992	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	811	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			884	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	133	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	943	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	943	-		-
		ОПОРА №2А,2Б,3Б								
		Фундаменты								
31	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2046	60500	-	12378	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3342	71934,76	349,88	24041	117	3951	66,7	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				11126,25	131,96	3718	44	105	0,64	-
33	С12041-132	1т -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3342	40200	-	13435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т Обратная засыпка								
34	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	78,516	37,06	35,39	2910	2778	855	0,01	1
				1,63	9,6	128	753	97	0,03	3
35	Е010333-А30-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера	133,4772	176,4	176,4	23545	23545	4709	-	-
				-	35,28	-	4709	100	0,74	99
36	Е0101-27-2	т -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	78,516	7,45	7,45	585	585	184	-	-
				-	2,42	-	190	97	0,01	1
37	Е0101-27-8	м3 -Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	78,516	11,04	11,04	867	867	273	-	-
				-	3,58	-	281	97	0,01	1
38	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	78,516	24,78	5,19	1945	408	1492	0,12	10
				19,58	-	1538	-	97	-	-
39	Е0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей	78,516	16,16	13,8	1269	1083	382	0,01	1
				1,86	3,16	146	248	97	0,01	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			80975	29383			34
			----			---	---			---
			Тенге			5531	6226			105
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80975	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20205	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11756	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25813	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11846	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1777	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5569	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13533	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			98390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13533	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12814699	547536			2918
			Тенге			487641	159030			801
		Стоимость оборудования -	Тенге			4922220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4922220	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			299313	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50977	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	179933	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			161939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24291	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27675	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			488927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204224	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6066264	-	-		-
		Материалы -	Тенге			321576	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	460901	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4554085	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			404451	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			9368	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			516850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	77527	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394987	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6978101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2823
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	538428	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1526902	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5838	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1515130	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	788	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1624086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6626	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14013334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4061
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	749278	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	14013334
Временные здания и сооружениями 4,8%	436370
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	300120
Затраты на выслугу лет 1%	95275
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	38110
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	14883209
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	35566061
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	711321
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	36277382
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	4353286
Всего стоимость строительства	**40630668**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма-2
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ								
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1,2								
1	Е0109-29-1	-Монтаж косоуров,распорки,ребер жесткости, настила и лестничных площадок металлических	11,2708	15288,85	6297,25	172318	70975	76908	33,24	375
				5796	1785,8	65326	20127	90	6,28	71
		т								
2	С12021-146 тех.часть табл.3,4,5,6	-Стоимость косоуров металлических	3,434	149622,95	-	513805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С12021-145 тех.часть табл.3,5,6	-Стоимость распорки,ребер жесткости, настила и лестничных площадок металлических	7,8368	152300,95	-	1193552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций косоуров и лестничной площадки-в три слоя	11,2708	18185,81	-	204969	-	18644	8,28	93
				1517,57	-	17104	-	109	-	-
		т								
5	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	11,2708	5854,92	403,21	65990	4545	22156	8,9	100
				1656	147,49	18664	1662	109	0,72	8
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2150633	75520			568
			Тенге			101094	21790			79

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1978316	-	-	-
Материалы -	Тенге	230645	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37431	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1707357	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	40800	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6120	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	121147	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2140262	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	222
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43551	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	172318	-	-	-
Материалы -	Тенге	36017	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	85453	-	-
Накладные расходы -	Тенге	76908	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11536	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14953	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	264179	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	484
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96989	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2404441	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	706
Сметная заработная плата -	Тенге	-	140540	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2404441
Временные здания и сооружениями 4,8%	115410
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	79380
Затраты на выслугу лет 1%	25200
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	10080
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2634511
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	6295630
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	125913
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	6421543
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	770585
Всего стоимость строительства	**7192128**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		рабочих-строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
1	Е0127-59-1	-Устройство железобетонного ограждения из блоков БО300.60.30	96	422,27	124,04	40538	11908	24722	0,98	95
				161,46	32,17	15500	3088	133	0,13	13
2	С143015-66	-Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5 м	22,4	16800	-	376320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0127-59-1 к=0,8	-Разборка железобетонного ограждения из блоков БО300.60.30 м3	192	253,21	124,04	48616	23816	41198	0,79	151
				129,17	32,17	24800	6176	133	0,11	20
4	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м	22,4	31,17	31,17	698	698	489	-	-
				-	21,82	-	489	100	0,46	10
5	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, т	22,4	252,9	252,9	5665	5665	1133	-	-
				-	50,58	-	1133	100	1,06	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 54км, класс груза 1								
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			471837	42087			246

			Тенге			40300	10885			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471837	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13130	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51186	-		-
		Местные материалы -	Тенге			376320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67542	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10131	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32363	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			571742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61317	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			571742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61317	-		-
		АРОЧНОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
6	Е0109-24-1	-Предварительная укрупненная сборка металлического пролетного строения	21,98	15831,83	4625,75	347984	101674	231175	64,98	1428
				10453,5	1232,64	229768	27093	90	4,38	96
			т							
7	Е0130-42-3	-Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной св.30 м	1	450688,43	275372,11	450688	275372	101659	313,95	314
				55372,5	37892,42	55373	37892	109	147,43	147
			шт							
8	Е0130-46-1	-Подъем стальных пролетных строений длиной до 88м	0,5	219205,64	26330,32	109603	13165	35313	317,4	159
				57442,5	7352,81	28721	3676	109	27,69	14
			м							
9	Е0130-47-1	-Опускание пролетных строений длиной до 88м	0,5	183561,98	15785,41	91781	7893	20130	180,55	90
				32343,75	4592,81	16172	2296	109	18,15	9
			м							
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций пролетного строения-в три слоя	10,61985	18185,81	-	193131	-	17567	8,28	88
				1517,57	-	16116	-	109	-	-
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	10,61985	5854,92	403,21	62178	4282	20877	8,9	95
				1656	147,49	17586	1566	109	0,72	8
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1255365	402386			2174
			Тенге			363736	72525			274
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			456693	-	-		-
	Материалы -		Тенге			352757	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	86135	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			93887	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14083	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			33035	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			583615	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		509
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	100218	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			798672	-	-		-
	Материалы -		Тенге			136486	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	350126	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			332834	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		166
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	49925	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			67890	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1199396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2152
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	400051	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1783011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2661
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	500269	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1727202	444473			2419
			Тенге			404037	83410			342
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			928530	-	-		-
	Материалы -		Тенге			365887	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	137321	-		-
	Местные материалы -		Тенге			376320	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			161429	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24214	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			65398	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1155357	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		856
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	161535	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			798672	-	-		-
	Материалы -		Тенге			136486	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	350126	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			332834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49925	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67890	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1199396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	400051	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2354753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3008
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	561587	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2354753
Временные здания и сооружениями 4,8%	113030
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	77740
Затраты на выслугу лет 1%	24678
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	9871
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2580072
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	6165540
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	123311
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	6288851
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	754662
Всего стоимость строительства	**7043513**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ПР.РЫСКУЛОВА-УЛ.ШЕМЯКИНА (ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №103)										
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	130	32,01	30,1	4161	3913	1285	0,01	2		
				1,91	8,28	248	1076	97	0,03	4		
			м3									
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	73	338,96	-	24744	-	27961	2,17	159		
				338,96	-	24744	-	113	-	-		
			м3									
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	675	42,19	31,97	28478	21580	11578	0,07	47		
				10,12	7,93	6831	5356	95	0,05	31		
			м									
4	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	675	37,25	27,25	25140	18397	10693	0,07	47		
				9,89	6,79	6676	4580	95	0,04	27		
			м									
5	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	1396	35,6	8,63	49691	12041	32638	0,14	193		
				22,77	1,84	31787	2569	95	0,01	15		
			м									
6	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,09	233497,38	-	21015	-	2562	165,6	15		
				25875	-	2329	-	110	-	-		
			кан.-км									

НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7	С143008-92 -Песок природный		68	990	-	67320	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
8	С143006-6 -Кирпич и камни керамические		5,4	11600	-	62640	-	-	-	-
	Изм. и одинарные /ГОСТ 530-2007/,									
	доп.вып.10 250x120x65 мм, М-75			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	1000шт								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
9	С151601-447-Кабели силовые с алюминиевыми		1,396	667400	-	931690	-	-	-	-
	Изм. и жилами в свинцовой оболочке									
	доп.вып.5 (ГОСТ 18410-73) на напряжение			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 1000 В, марка АСБГ, число жил									
	8.02-04-20 и сечение 3x25+1x16 мм2									
	02, СН РК									
	8.02-04С-2	1000м								
	004, СН									
	РК									
	8.02-06ОБ-									
	2002									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1214882	55931			461
	Тенге	72615	13581			76
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1035000	-	-		-
Материалы -	Тенге	5998	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	57798	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	931690	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	54908	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8236	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	65394	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1155303	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		386
Сметная заработная плата -	Тенге	-	66035	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	179880	-	-		-
Материалы -	Тенге	18686	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28398	-		-
Местные материалы -	Тенге	129960	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	31807	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4771	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12701	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	224389	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		195
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33169	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1379692	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		581
Сметная заработная плата -	Тенге	-	99203	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1379692
Временные здания и сооружениями 4,8%	66230
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	45550
Затраты на выслугу лет 1%	14460
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5780
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1511712
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	3612500
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	72250
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	3684750
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	442170
Всего стоимость строительства	**4126920**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		Земляные работы								
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	102,566	24,78	5,19	2541	533	1948	0,12	13
				19,58	-	2009	-	97	-	-
2	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, м3	36	469,33	195,05	16896	7022	13356	1,78	64
				274,28	4,68	9874	169	133	0,02	1
3	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных, м3	27	76,77	58,94	2073	1591	1037	0,13	4
				17,83	11,06	481	299	133	0,04	1
4	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании, м3	30	141,28	-	4238	-	5637	0,88	26
				141,28	-	4238	-	133	-	-
5	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см, м	79,159	121,79	20,5	9641	1623	1390	0,05	4
				7,37	5,83	584	461	133	0,02	2
6	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных, м2	79,159	412,86	-	32681	-	2997	0,17	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	28,46	-	2253	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			68071	10769			124
			Тенге			19439	929			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68071	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1833	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20367	-		-
		Местные материалы -	Тенге			36030	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24322	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			100102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24322	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	100102
Временные здания и сооружениями 4,8%	4800
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3300
Затраты на выслугу лет 1%	1050
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	420
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	109672
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	262070
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5241
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	267311
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	32077
Всего стоимость строительства	**299388**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)	207 764 685	32 756 657							3 509 642	32 756 657
Всего:	**207 764 685**	**32 756 657**							**3 509 642**	**32 756 657**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Республика Казахстан город Алматы «Компания «АлматыДорСтрой» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Тов-ство с ограниченной ответ-стью

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма-2
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	175	9,86	-	1725	-	2294	0,07	12
		м2		9,86	-	1725	-	133	-	-
2	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,6	31,17	31,17	393	393	275	-	-
		т		-	21,82	-	275	100	0,46	6
3	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	12,6	252,9	252,9	3187	3187	637	-	-
		т		-	50,58	-	637	100	1,06	13
4	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	40	141,28	-	5651	-	7516	0,88	35
		м		141,28	-	5651	-	133	-	-
5	Е0127-8-1 к=0,8	-Разборка водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	20	625,35	403,86	12507	8077	8617	1,44	29
		м		221,49	102,46	4430	2049	133	0,33	7
6	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,0755	31,17	31,17	221	221	154	-	-
		т		-	21,82	-	154	100	0,46	3
7	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	7,0755	252,9	252,9	1789	1789	358	-	-
		т		-	50,58	-	358	100	1,06	8
8	Е0101-24-5	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),	76,95	5,58	5,58	429	429	144	-	-
				-	1,94	-	149	97	0,01	-

	при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кавальер								
	м3								
9	Е0101-24-13-(+ до 20 м)	76,95	4,83	4,83	372	372	125	-	-
			-	1,68	-	129	97	0,01	-
	м3								
10	Е01031-А7-1-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	123,12	34,5	34,5	4248	4248	2973	-	-
			-	24,15	-	2973	100	0,51	62
	т								
11	Е010333-А54-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	123,12	252,9	252,9	31137	31137	6227	-	-
			-	50,58	-	6227	100	1,06	131
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			61657	49852			76

		Тенге			11806	12952			231
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61657	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	24758	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			29322	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4398	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5459	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96438	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	29156	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			96438	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		321
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	29156	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	96438
Временные здания и сооружениями 4,8%	4630
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	3180
Затраты на выслугу лет 1%	1010
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	400
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	105658
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	252490
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	5050
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	257540
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	30905
Всего стоимость строительства	**288445**

ПРИНЯЛ:
Заказчик
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:
Подрядчик
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма-2
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		СООРУЖЕНИЕ ОПОР												
		ОПОРА №1,2												
		Фундаменты под лифтовую шахту												
1	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей для крепления лифтовой шахты	7,302	38704,51	349,88	282620	2555	292640	227,7	1663				
				38036,25	131,96	277741	964	105	0,64	5				
		1т												
2	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	5,73091	162700	-	932419	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1215039	2555					1663		
			Тенге			277741	964					5		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			282620	-	-				-		
		Материалы -	Тенге			2325	-	-				-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	278704	-				-		
		Накладные расходы -	Тенге			292640	-	-				-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-				146		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43896	-				-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34516	-	-				-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			609775	-	-				-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-				1814		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	322600	-				-		

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	932419	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	932419	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	55945	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	988364	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1598140	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1814
Сметная заработная плата -	Тенге	-	322600	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1598140
Временные здания и сооружениями 4,8%	76710
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	52760
Затраты на выслугу лет 1%	16749
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	6699
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1751058
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	4184463
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	83689
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	4268152
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	512178
Всего стоимость строительства	**4780330**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма-2
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ										
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1,2										
1	Е0106-1-1	-Устройство подготовки из цементного раствора	0,8	6313,77	75,91	5051	61	213	1,55	1		
				225,11	28,67	180	23	105	0,14	-		
		м3										
2	Е0111-31-7	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на м2	75,4	508,05	18,73	38307	1413	43125	2,55	192		
				457,99	7,02	34532	529	123	0,03	3		
		м2										
3	С143011-167	-Проступи из гранита пиленые, длина 600-1500 мм, ширина 300-400 мм, толщина 40 мм	75,4	9710	-	732134	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
4	Е0130-73-1	-Установка перильного ограждения с окраской	2,568	18926,7	143,6	48604	369	34693	70,15	180		
				12342,38	51,75	31695	133	109	0,25	1		
		т										
5	С12021-245	-Стоимость перил	2,568	172800	-	443750	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
		ПЕРЕКРЫТИЕ ЛЕСТНИЧНОГО СХОДА										
6	Е0109-53-3	-Монтаж металлических конструкций перекрытия лестничных сходов	1,615	18670,55	783,63	30153	1266	24743	109,25	176		
				16870,5	152,66	27246	247	90	0,75	1		
		т										
7	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей 70х70х4;40х40х4	1,615	172800	-	279072	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										

8	E0130-84-1	-Окраска стальных конструкций перекрытия лестничных сходов-в три слоя	1,615	18185,81	-	29370	-	2671	8,28	13
				1517,57	-	2451	-	109	-	-
			т							
9	E0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	1,615	5854,92	403,21	9456	651	3175	8,9	14
				1656	147,49	2674	238	109	0,72	1
			т							
10	E0115-208-6	-Облицовка поликарбонатным покрытием	105	218,27	5,66	22918	594	22888	1,22	128
				205,45	2,15	21572	226	105	0,01	1
			м2							
11	C11011-444 прим.	-Поликарбонатное покрытие "DANPALON", толщиной 10мм	105	4020	-	422100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
12	C11011-58	-Болты строительные оцинкованные	0,04	154700	-	6188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2067103	4353		706

	Тенге	120351	1395		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1709274	-	-	-
Материалы -	Тенге	33984	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62426	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	872038	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	739124	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	72072	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10811	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	106881	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1888228	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	390
Сметная заработная плата -	Тенге	-	73236	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	357829	-	-	-
Материалы -	Тенге	18181	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	59321	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	279072	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	59436	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8915	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25036	-	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	442300	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	388
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68236	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2330528	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	779
Сметная заработная плата -	Тенге	-	141472	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2330528
Временные здания и сооружениями 4,8%	111870
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	76940
Затраты на выслугу лет 1%	24420
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	9770
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2553528
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	6102110
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	122042
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	6224152
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	746898
Всего стоимость строительства	**6971050**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		рабочих-строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
		Разборка								
1	Е0127-83-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках шт	6	467 349,31	117,68 22,71	2802 2096	706 136	2969 133	2,21 0,09	13 1
2	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	0,36	31,17 -	31,17 21,82	11 -	11 8	8 100	- 0,46	- -
3	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1 т	0,36	252,9 -	252,9 50,58	91 -	91 18	18 100	- 1,06	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2904	808			13

			Тенге			2096	162			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2904	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2258	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	449	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2707	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2707	-		-
		СВСиУ ДЛЯ МОНТАЖА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ								
4	Е0130-88-3	-Разборка конструкций	21,2	3687,45	1927,95	78174	40873	50890	10,7	227
			т	1759,5	442,77	37301	9387	109	1,43	30
5	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	87,8	31,17	31,17	2736	2736	1915	-	-
				-	21,82	-	1915	100	0,46	40
			т							
6	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	87,8	252,9	252,9	22205	22205	4441	-	-
				-	50,58	-	4441	100	1,06	93
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			103115	65813			227

			Тенге			37301	15743			164
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24941	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6356	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	953	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1878	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7310	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46688	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7744	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			136808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		282
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54322	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			169983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		419
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61631	-		-
		АРОЧНОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций пролетного строения-в три слоя	9,38015	18185,81	-	170586	-	15516	8,28	78
				1517,57	-	14235	-	109	-	-
			т							
8	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	9,38015	5854,92	403,21	54920	3782	18440	8,9	83
				1656	147,49	15534	1383	109	0,72	7
			т							
9	Е0130-78-1	-Устройство гидроизоляции проезжей части мостов оклеечной "Техноэласт-мост С"	137,68	1680,08	207,21	231314	28528	94157	3,35	461
				551,14	76,28	75881	10502	109	0,37	51
			м2							
10	С12021-260	-Стальные крепежные элементы изшвеллеров и уголков	1,373	114900	-	157758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
11	С 11011-104	-Стоимость "Техноэласт-мост С"	172,1	509	-	87599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
12	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	124	407,86	-	50575	-	4694	0,17	21
				28,46	-	3529	-	133	-	-
			м2							
13	Е0127-55-2 К=10	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см (до 8 см)	124	641,09	-	79495	-	7548	0,27	33
				45,77	-	5675	-	133	-	-
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ								
14	Е0130-73-1	-Установка перильного ограждения с окраской	5,113	18926,7	143,6	96772	734	69075	70,15	359
				12342,38	51,75	63107	265	109	0,25	1
		т								
15	С12021-245	-Стоимость перил	5,113	172800	-	883526	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1812545	33045			1034
			Тенге			177961	12150			59
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1558015	-	-		-
		Материалы -	Тенге			321732	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	126740	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			971125	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117993	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			140355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21053	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101902	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1800272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		804
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147793	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			254530	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63371	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157758	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10361	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			343021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73732	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2143293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221525	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1918564	99667			1274
			Тенге			217358	28056			224
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1585860	-	-		-
		Материалы -	Тенге			321732	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135354	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			971125	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117993	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			149706	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22456	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1839700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		956
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157810	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			332704	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32931	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110059	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			157758	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			119965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17995	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			479829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		677
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128054	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2319529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285864	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2319529
Временные здания и сооружениями 4,8%	111340
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	76570
Затраты на выслугу лет 1%	24309
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	9723
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2541471
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	6073296
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	121466
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	6194762
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	743371
Всего стоимость строительства	**6938133**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма-2
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ										
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц0108-142-1-0	Устройство постели при одном кабеле в траншее	53	42,19	31,97	2236	1694	909	0,07	4
				10,12	7,93	536	421	95	0,05	2
		м								
2	Ц0108-141-1-0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	53	29,73	3,57	1576	189	1135	0,13	7
				21,97	0,57	1164	30	95	-	-
		м								
3	Ц0108-147-1-0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг/АВВГ5х6кв.мм/	106	38,26	3,11	4055	329	2941	0,17	18
				28,75	0,46	3048	49	95	-	-
		м								
4	Е0134-103-1-0	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,053	24721,88	-	1310	-	1394	152,95	8
				23908,5	-	1267	-	110	-	-
		кан.-км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0133-204-1-	Установка торшерной стойки высотой 4,5м	9	4971,93	2106,11	44747	18955	28285	13,8	124
				2274,41	718,76	20470	6469	105	2,69	24
		опора								
6	Ц0108-358-2-	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами люминисцентными	14	1784,69	1126,86	24986	15776	8682	2,15	30
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			417,2	235,61	5841	3299	95	1,37	19
		шт								
7	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	917,2	32,2	917	32	376	2,3	2
				391	5,17	391	5	95	0,03	-
		шт								
8	Ц0108-545-1-7	Ящик металлический для установки автоматического выключателя	1	148,36	1,84	148	2	27	1,15	1
				28,52	-	29	-	95	-	-
		кг								
9	Ц0108-407-2-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	120	180,24	93,27	21629	11192	9806	0,4	48
				62,68	23,35	7521	2801	95	0,14	16
		м								
10	Ц0108-407-4-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	32	252,13	118,45	8068	3790	4209	0,66	21
				107,18	31,28	3430	1001	95	0,18	6
		м								
11	Ц0108-545-1-	Коробка ответвительная для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне У995У2	13	918,28	22,43	11938	292	6836	3,45	45
				550,85	2,65	7161	34	95	0,02	-
		шт								
12	Ц0108-545-1-	Коробка ответвительная для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне У996У2	1	918,28	22,43	918	22	526	3,45	3
				550,85	2,65	551	3	95	0,02	-
		шт								
13	Е0133-218-1-	Установка к опорам укосов	4	3337,07	1460,57	13348	5842	8034	10,07	40
				1604,25	308,55	6417	1234	105	1,29	5
		опора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0108-167-2	-Муфта ответвительная для кабеля 1 кВ,сеч.70мм2 тип ВМНМ 1001-4В1-4874	4	1855,82	3,57	7423	14	5135	8,05	32
				1351,25	-	5405	-	95	-	-
		шт								
15	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,053	24721,88	-	1310	-	1394	152,95	8
				23908,5	-	1267	-	110	-	-
		кан.-км								
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
16	С151801-49	-Модульный выключатель автоматический,на ток 16А,ВМ40-3ХЛ16-УХЛ3	1	418	-	418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С143008-92	-Песок природный	1,86	990	-	1841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С130804-972	-Труба ПВХ диаметом 50мм	40	125	-	5000	-	-	-	-
		Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02		-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С130804-970	-Труба ПВХ диаметром 32	13	56	-	728	-	-	-	-
		Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02		-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	С151703-11	-Светильники тип ЖТУ10-06-150	9	11600	-	104400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С151703-7	-Светильники тип ЖСУ10-09-150	5	6330	-	31650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С151706-93	-Лампы натриевые высокого давления тип ДНаТ-150	14	862	-	12068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С12021-263	-Опоры фланцевые,декоративные высотой 4,5м,ОТ1ф-2,5-0,8(Т)	0,406	107900	-	43807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С151601-187	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,02	120100	-	2402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151601-137 прим.	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка АВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	1000м 0,12	122300 -	- -	14676 -	- -	- -	- -	- -
26	С151601-163	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м 0,027	30200 -	- -	815 -	- -	- -	- -	- -
27	С151803-54	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	1000м 13	381 -	- -	4953 -	- -	- -	- -	- -
28	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт 1	505 -	- -	505 -	- -	- -	- -	- -
29	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,5 мм	шт 120 м	216 -	- -	25920 -	- -	- -	- -	- -
30	С151802-8	-Комплект ВГ для изготовления на месте монтажа гибкихвводов необходимой длиной,тип ВГ38У2	2	523 -	- -	1046 -	- -	- -	- -	- -
31	С151610-47 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфта ответвительная для кабеля 1 кВ,сеч.70мм2 тип ВМНМ 1001-4В1-4874	шт 1 комплект	10000 -	- -	10000 -	- -	- -	- -	- -
32	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,03	103692,5	2150,5	3111	65	280	59,8	2
33	С151803-72	-Хомутик для крепления труб,С439У2	т 0,012	9522 10100 -	310,51 - -	286 121 -	9 - -	95 - -	1,8 - -	- - -
34	С143019-56	-Приставки для опор воздушных	1000шт 4	2770	-	11080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	32	384	-	12288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	Е0133-108-2-т.ч. п.6 СНиП8.02-06-2002 п-6.1 к=0,3;0,3;0,3	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ СИП /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,04	1688,02	259,72	68	10	64	8,42	-
				1428,3	95,48	57	4	105	0,47	-
		1км								
37	С01031-А37--1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,05	135,69	-	7	-	5	2,08	-
				98,85	-	5	-	100	-	-
		т								
38	С01031-А37--2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,05	113,59	-	6	-	4	1,74	-
				82,75	-	4	-	100	-	-
		т								
39	Е010333-А54-1	Перевозка демонтируемых труб водопровода автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	0,05	252,9	252,9	13	13	3	-	-
				-	50,58	-	3	100	1,06	-
		т								
40	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	110	30,97	2,42	3407	266	2428	0,12	13
				22,66	0,58	2492	63	95	-	-
		м								
41	С151601-350-	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 1,5 мм2	0,11	19200	-	2112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
42	Е0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2	16,8	338,96	-	5695	-	6435	2,17	37
				338,96	-	5695	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м,глубиной до 2 м								
		м3								
43	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,744	154,22	-	2582	-	2918	1,12	19
				154,22	-	2582	-	113	-	-
		м3								
44	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,06	24721,88	-	1483	-	1578	152,95	9
				23908,5	-	1435	-	110	-	-
		кан.-км								
45	С130804-972-	Труба ПВХ диаметом 50мм Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	60	125	-	7500	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
46	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 1 кг	80	30,97	2,42	2478	193	1765	0,12	9
				22,66	0,58	1812	46	95	-	-
		м								
47	С151601-188-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,08	256300	-	20504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			477293	58677			481
			----			---	---			---
			Тенге			78865	15471			74
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			324547	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19367	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47489	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			231591	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6768	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22180	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			391847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		304
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54257	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25327	-	-		-
		Материалы -	Тенге			135	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12257	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12921	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			12	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2060	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14317	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101903	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2496	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34590	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43807	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3915	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			146516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40038	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25516	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25516	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27047	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			606811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		603
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108611	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			477293	58677			481
			----			---	---			---
			Тенге			78865	15471			74
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			324547	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19367	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47489	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			231591	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6768	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22180	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			391847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		304
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54257	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25327	-	-		-
		Материалы -	Тенге			135	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12257	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12921	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			12	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2060	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2343	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41401	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14317	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101903	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2496	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34590	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43807	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3915	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			146516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40038	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25516	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25516	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27047	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			606811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		603
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108611	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	606811
Временные здания и сооружениями 4,8%	29130
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	20030
Затраты на выслугу лет 1%	6359
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2544
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	664874
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	1588834
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	31777
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1620611
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	194473
Всего стоимость строительства	**1815084**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма-2

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗПР.РЫСКУЛОВА-УЛ.ШЕМЯКИНА (ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ N103)										
		ОБОРУДОВАНИЕ										
1	75-6-87	-Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-01/ЩО 70-2-01/, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряж	1	111400	-	-	111400	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
2	прайс ТД"ЭЛЕКТРО ЦЕНТР"	-Счетчик активной энергии переменного тока трехфазный электронный Меркурий 230-01 ART 3/220/380B5-60A	1	15491,39	-	-	15491	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
3	У65-17-1 СКЦЭ	-Кабельный ящик напряжение 0,4кВ	1	14859,61	82,87	14860	83	1022	6,9	7		
				1072,5	2,91	1073	3	95	0,02	-		
		шт										
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68	154,22	-	10487	-	11850	1,12	76		
				154,22	-	10487	-	113	-	-		
		м3										

5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	54,29453	7,45	7,45	405	405	127	-	-
				-	2,42	-	131	97	0,01	1
			м3							
6	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	751	42,19	31,97	31685	24009	12881	0,07	52
				10,12	7,93	7600	5959	95	0,05	35
			м							
7	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	751	37,25	27,25	27971	20469	11897	0,07	52
				9,89	6,79	7427	5096	95	0,04	30
			м							
8	Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	30	35,6	8,63	1068	259	701	0,14	4
				22,77	1,84	683	55	95	0,01	-
			м							
9	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВв проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	574	50,84	7,71	29179	4423	21196	0,22	125
				37,03	1,84	21255	1056	95	0,01	6
			м							
10	Ц0108-571-5	-Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до800 мм	0,8	2045,95	701,5	1637	561	983	6,9	6
				1130,45	163,3	904	131	95	0,95	1
			м							
11	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,41	6,21	191	6	175	1,15	1
				181,7	2,65	182	3	95	0,02	-
			шт							
12	Ц0108-524-2	-Монтаж кабельного ящика	1	1874,84	52,79	1875	53	605	3,45	3
				629,05	7,82	629	8	95	0,05	-
			шт							
13	Ц0108-165-1	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2321,25	1431,75	9285	5727	4505	4,6	18
				869,4	316,24	3478	1265	95	1,83	7
			шт							

НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,855	11600	-	9918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
15	С151601-447 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка АСБГ, число жил и сечение 3x25+1x16 мм2	0,604	667400	-	403110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

16	С151610-12	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа GUST 01/4x25-70/1000L12	4	7080	-	28320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
17	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	40	469,33	195,05	18773	7802	14840	1,78	71
				274,28	4,68	10971	187	133	0,02	1
		м3								
18	Е0127-18-3	-Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	30	110,48	84,73	3314	2542	1706	0,18	5
				25,75	17,02	772	511	133	0,06	2
		м3								
19	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	100	112,56	14,55	11256	1455	1100	0,03	3
				4,09	4,18	409	418	133	0,02	2
		м2								
20	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	100	98,12	13,62	9812	1362	1319	0,04	4
				6,34	3,58	634	358	133	0,01	1
		м2								
21	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	100	386,97	17,65	38697	1765	1682	0,04	4
				6,83	5,82	683	582	133	0,02	2
		м2								
22	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	100	424,74	17,65	42474	1765	1682	0,04	4
				6,83	5,82	683	582	133	0,02	2
		м2								
23	Е01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	126	31,17	31,17	3927	3927	2749	-	-
				-	21,82	-	2749	100	0,46	58
		т								
24	Е010333-А54--1	-Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	126	252,9	252,9	31865	31865	6373	-	-
				-	50,58	-	6373	100	1,06	134
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			856999	108478			436

			Тенге			67870	25466			280

Стоимость оборудования -	Тенге	126891	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	126891	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	549180	-	-	-
Материалы -	Тенге	18930	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56806	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	431430	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	53966	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8095	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36189	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	639335	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	374
Сметная заработная плата -	Тенге	-	64901	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	180927	-	-	-
Материалы -	Тенге	646	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	36530	-	-
Местные материалы -	Тенге	102754	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	43430	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6515	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13461	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	237819	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	391
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43045	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1004045	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	765
Сметная заработная плата -	Тенге	-	107946	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1004045
Временные здания и сооружениями 4,8%	42100
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	28960
Затраты на выслугу лет 1%	9190
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	3680
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1087975
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	2599930
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	51999
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	2651929
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	318231
Всего стоимость строительства	**2970160**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма-2

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА								
		ФУНДАМЕНТ ПОД ШКАФ ШТВ-2								
1	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,48	338,96	-	163	-	184	2,17	1
				338,96	-	163	-	113	-	-
		м3								
2	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта	0,6	15,16	3,01	9	2	10	0,08	-
				12,09	1,14	7	1	123	0,01	-
		м2								
3	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов	0,5	5800,45	110,37	2900	55	488	5,64	3
				887,51	41,69	444	21	105	0,2	-
		м3								
4	Е0133-30-11	-Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,04028	11339,07	7975,32	457	321	232	19,67	1
				3363,75	2113,06	135	85	105	7,34	-
		1т								
5	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,00636	70000	-	445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая	0,00452	68053	-	308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С12021-41	-Труба стальная 80х80х5мм	0,0206	147100	-	3030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

8	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм м	3	295 -	- -	885 -	- -	- -	- -	-
9	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,22	22,68 6,68	0,06 0,02	28 8	- -	7 90	0,03 -	-
10	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	1,22	20,11 3,6	0,02 -	25 4	- -	4 90	0,02 -	-
11	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1 (лишний грунт) т	0,816	252,9 -	252,9 50,58	206 -	206 41	41 100	- 1,06	- 1
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
12	Ц0108-572-6	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	1	2968,8 621	197,8 46,58	2969 621	198 47	634 95	3,45 0,27	3 -
13	Прайс-лист КСС Distributi on	-Всепогодный шкаф ШТВ-2 шт	1	90330,75 -	- -	90331 -	- -	- -	- -	-
14	Ц0108-526-6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 25 А шт	10	791,42 271,4	17,02 2,65	7914 2714	170 26	2603 95	1,15 0,02	12 -
15	Прайс-лист ТПК"Электр окомплект"	-Автоматический предохранитель ВА 16А, 2ф шт	1	133,04 -	- -	133 -	- -	- -	- -	-
16	Прайс-лист ТПК"Электр окомплект"	-Автоматический предохранитель ВА 6А, 2ф шт	9	133,04 -	- -	1197 -	- -	- -	- -	-
17	Ц0110-938-2 Изм. и доп. вып. 3	-Монтаж камер камера	6	3942,43 2865,42	1077,01 137,86	23655 17193	6462 827	19822 110	13,8 0,8	83 5
18	Прайс-лист Эгида групп	-Видеокамера Д/Н 1/3" Sony Super HAD CCD с адаптером, тип EGV 433 шт	6	3992,72 -	- -	23956 -	- -	- -	- -	-
19	Прайс-лист Эгида групп	-Термокожух для видеокамеры Н/220V, тип EGH 6401 шт	6	2014,68 -	- -	12088 -	- -	- -	- -	-
20	Прайс-лист Эгида групп	-Кронштейн для видеокамеры/термокожуха, тип EGB-1072 шт	6	630,04 -	- -	3780 -	- -	- -	- -	-

21	Ц0110-372-1-Устройство цифровой регистрации		1	1600,85	-	1601	-	1574	9,2	9
				1558,25	-	1558	-	101	-	-
		устр								
22	Прайс-лист Эгида групп -Цифровой видеорегистратор 8-канальный OPT 5008		1	13095,39	-	13095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц0110-513-5-Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители на стене или в металлическом шкафу		6	534,85	-	3209	-	3213	3,45	21
				530,15	-	3181	-	101	-	-
		шт								
24	Прайс-лист Эгида групп -Разветвитель видеосигнала с блок питанием (1 вход и 4 выхода) EGT CD 104		6	2619,08	-	15714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Ц0110-349-4-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная		6	799,5	-	4797	-	4516	4,6	28
				745,2	-	4471	-	101	-	-
		шт								
26	Прайс-лист Эгида групп -Коробка коммутационная КС4		6	27,47	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Ц0110-99-6 -Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый		4	1742,2	-	6969	-	5962	10,35	41
				1656	-	6624	-	90	-	-
		шт								
28	Прайс-лист Эгида групп -Блок бесперебойного питания UPS Smart Winner 3000 VA		1	50366,9	-	50367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Прайс-лист Эгида групп -Блок питания 12В 2А		3	1007,34	-	3022	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ									
30	Е0101-164-1-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,8	192,51	-	347	-	392	1,36	2
				192,51	-	347	-	113	-	-
		м3								
31	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее		10	42,19	31,97	422	320	172	0,07	1
				10,12	7,93	101	79	95	0,05	-
		м								
32	Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		1,792	140,51	-	252	-	285	1,02	2
				140,51	-	252	-	113	-	-
		м3								
	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ									
33	Е0122-8-1 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм		0,01	70416,41	7806,78	704	78	721	290,95	3
				52526,25	2949,75	525	29	130	14,4	-
		км								

34	Ц0108-407-1-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	м	512	158,82	68,77	81316	35210	33897	0,32	165
					51,75	17,94	26496	9185	95	0,1	53
35	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	522	131	-	68382	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-148-1-0	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	522	30,97	2,42	16166	1261	11520	0,12	60
					22,66	0,58	11826	300	95	-	2
37	Ц0108-147-1-0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	106	38,26	3,11	4055	329	2941	0,17	18
					28,75	0,46	3048	49	95	-	-
38	С151607-252- прим.	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1 мм2	1000м	0,30906	18800	-	5810	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С151605-50	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-2-13, /ГОСТ 11326.71-79/	1000м	0,01836	22800	-	419	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С151605-48	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-2-11, /ГОСТ 11326.88-79/	1000м	0,18972	22700	-	4307	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Прайс-лист ТОО"Талд.Кабель.Завод."	Кабель силовой АВБбШв-1, сеч.4х2,5 мм2	км	0,01632	47509,38	-	775	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				456373	44613			452
			Тенге				79718	10691			62
	Стоимость оборудования -		Тенге				212519	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				212519	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				165714	-	-		-
	Материалы -		Тенге				31290	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	88346	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12641	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				86853	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		43
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	13028	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				15154	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				267721	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		545
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	101374	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5386	-	-		-
	Материалы -		Тенге				615	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	1842	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				753	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				1926	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	2131	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	320	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	451	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	7968	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	13
		-	2162	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				
Всего заработная плата -	Тенге	3487	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	221	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3030	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	232	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	35	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	223	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	3942	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	1
		-	255	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	69267	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	69267	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4156	-	-	-
		73423	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	565573	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	559
		-	103791	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	565573
Временные здания и сооружениями 4,8%	16950
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	11660
Затраты на выслугу лет 1%	3700
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1480
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	599363
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	1432270
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	28645
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1460915
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	175310
Всего стоимость строительства	**1636225**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** Форма-2

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-восточнее ул.Шемякина (школа-гимназия №103)**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		БЛАГОУСТРОЙСТВО										
1	Е0101-17-7	-Погрузка растительного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	204	30,13	28,77	6146	5870	1806	0,01	2		
				1,32	7,8	270	1592	97	0,03	5		
		м3										
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 30 км из карьера, класс груза 1	244,8	176,4	176,4	43183	43183	8637	-	-		
				-	35,28	-	8637	100	0,74	181		
		Т										
3	Е0101-24-5	-Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	204	5,58	5,58	1138	1138	383	-	-		
				-	1,94	-	395	97	0,01	1		
		м3										
4	Е0101-24-13-К=4	-Разравниванин грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые	204	19,31	19,31	3940	3940	1326	-	-		
				-	6,7	-	1367	97	0,02	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м (до 50м)								
5	Е0101-19-1	-Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (на 5 км)	м3 204	15,56 -	14,49 5,41	3174 -	2956 1103	1070 97	- 0,03	- 5
6	Е0127-56-1	-Устройство основанийпод тротуары из фракционированного щебня толщиной12 см	м3 370,5	228,23 43,73	14,4 5,05	84559 16204	5334 1871	24040 133	0,28 0,02	104 8
7	Е0127-56-2	-добавлять накаждый 1 см. изменения толщины слоя до 21см	м2 370,5	153,04 8,59	- -	56702 3183	- -	4233 133	0,06 -	21 -
8	Е0127-72-1	-Розлив битума	м2 0,4	40148,53 -	390,53 162,08	16059 -	156 65	86 133	0,67 0,67	- -
9	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия тротуараоднослойного из мелкозернистого песчаного асфальтобетона, толщина 3 см	т 370,5	411,23 28,46	- -	152361 10545	- -	14025 133	0,17 -	61 -
10	Е0127-55-2	-Добавить 1 см до основной толщины 4 см	м2 370,5	128,22 9,15	- -	47505 3392	- -	4511 133	0,05 -	20 -
11	Е0127-72-1	-Розлив битума	м2 0,04	40148,53 -	390,53 162,08	1606 -	16 6	9 133	0,67 0,67	- -
12	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонного покрытия однослойного из ЩМА, толщина 3 см	т 36	471,21 28,46	- -	16963 1025	- -	1363 133	0,17 -	6 -
13	Е0127-55-2	-Добавить 1 см до основной толщины 4 см	м2 36	148,55 9,15	- -	5348 330	- -	438 133	0,05 -	2 -
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 (поребрика) на готовое основание	м2 146	410,93 124,98	7,63 2,02	59996 18247	1113 295	24661 133	0,8 0,01	117 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86									
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	2,336	26700 -	- -	62371 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых камней марки БР 100.30.15 на готовое основание м	27	452,81 124,98	7,63 2,02	12226 3375	206 55	4561 133	0,8 0,01	22 -
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бортовые м3	1,215	26700 -	- -	32441 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Установка бортовых природных камней 2ГП при других видах покрытий м	40	6934,56 176,73	7,63 2,02	277383 7069	305 81	9510 133	1,15 0,01	46 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
19	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы в выемкевручную с выбросом на сторону	11,8	251,77	-	2971	-	3357	1,77	21
				251,77	-	2971	-	113	-	-
		м3								
20	Е0127-8-1	-Установка водоотводных лотков Б-1,5-1	22	681,85	403,86	15001	8885	11099	1,79	39
				276,86	102,47	6091	2254	133	0,41	9
		м								
21	С143018-147 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	22	2660	-	58520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	Е0101-166-2	-Засыпка вручную лотков грунтом 2 группы с трамбованием	2,09	154,22	-	322	-	364	1,12	2
				154,22	-	322	-	113	-	-
		м3								
23	Е0130-7-1	-Заделка швов лотков монолитным бетоном В20	0,46	6596,53	611,9	3034	281	326	2,93	1
				499,39	151,63	230	70	109	0,5	-
		м3								
24	Е0147-6-11	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	4	200,27	-	801	-	1033	1,39	6
				200,27	-	801	-	129	-	-
		яма								
25	Е0147-9-3	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	4	482,26	187,83	1929	751	1547	1,44	6
				253,58	46,16	1014	185	129	0,19	1
		шт								
26	С143012-38	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	4	2030	-	8120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0123-2-2	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.200 мм	0,0055	523617,35	22847	2880	126	582	431,25	2
				72801,9	8556,87	400	47	130	41,79	-
		км								
28	Е0147-6-11	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	70	200,27	-	14019	-	18085	1,39	97
				200,27	-	14019	-	129	-	-
		яма								
29	Е0147-9-3	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	70	482,26	187,83	33758	13148	27066	1,44	101
				253,58	46,16	17750	3231	129	0,19	13
		шт								
30	С143012-38	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	70	2030	-	142100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Откосы								
31	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	20	22,31	-	446	-	433	0,14	3
				22,31	-	446	-	97	-	-
		м2								
32	Е0130-3-1	-Устройство основания из ГЩС	2,4	2083,45	44,47	5000	107	977	2,29	5
				357,08	16,38	857	39	109	0,08	-
		м3								
33	Е0106-1-1	-Бетонирование откосов бетоном В15 слоем 5 см	1	4869,45	75,91	4869	76	266	1,55	2
				225,11	28,67	225	29	105	0,14	-
		м3								
		Облицовка плитняком								
34	Е0106-16-6	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен высотой до 6 м, толщиной до 100 мм	9,2	16670,58	384,94	153369	3541	47146	29,67	273
				4735,13	145,42	43563	1338	105	0,71	7
		м3								
35	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуриваниистен из сетки	92	139,08	1,37	12795	126	4249	0,26	24
				43,47	0,52	3999	48	105	-	-
		м2								
36	Е0115-5-5	-Облицовка плитами толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6	92	3893,91	37,67	358240	3466	181341	9,66	889
				1863	14,24	171396	1310	105	0,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
37	Е0115-8-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к=4	-Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен (добавлять до Т=100 мм)	92	88,27	5,47	8121	504	8198	0,51	47
				82,8	2,07	7618	190	105	0,01	1
		м2								
		Покрытие из тактильных плит								
38	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из тактильных плит	14,76	293,71	13,48	4335	199	3676	1,22	18
				197,43	5,05	2914	75	123	0,02	-
		м2								
39	С11011-608	-Тактильные плиты размером 300х300х30	14,76	4860	-	71734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Восстановление ограждения								
40	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	53,3	37,06	35,39	1975	1886	581	0,01	1
				1,63	9,6	87	512	97	0,03	2
		м3								
41	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	93,275	176,4	176,4	16454	16454	3291	-	-
				-	35,28	-	3291	100	0,74	69
		т								
42	Е0105-10-2	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	4	636,3	349,08	2545	1396	1916	1,63	7
				287,21	129,37	1149	517	115	0,6	2
		1свая								
43	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,44	29,95	-	73	-	53	0,46	1
				21,82	-	53	-	100	-	-
		т								
44	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,44	176,4	176,4	430	430	86	-	-
				-	35,28	-	86	100	0,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
45	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,108	2083,45	44,47	225	5	44	2,29	-
				357,08	16,38	39	2	109	0,08	-
		м3								
46	Е0106-1-1	-Устройство упоров из бетона В15	0,54	4869,45	75,91	2630	41	144	1,55	1
				225,11	28,67	122	15	105	0,14	-
		м3								
47	Е0107-24-1	-Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	12	687,2	433,01	8246	5196	5655	1,32	16
				214,76	121,84	2577	1462	140	0,46	5
		м								
48	С143021-26	-Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные /глухие и решетчатые/ из тяжелого бетона класса В15	1,98	11100	-	21978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	Е0107-48-10	-Установка блоков Джерси	2	998,4	397,31	1997	795	1222	1,69	3
				294,98	141,35	590	283	140	0,61	1
		шт								
50	С143023-97	-Блок Джерси	2	27500	-	55000	-	-	-	-
		Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1897020	121629			1965

	Тенге	342872	30449			328
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1897020	-	-		-
Материалы -	Тенге	533257	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	373321	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	71734	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	827508	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	73	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	423395	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		212
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	63509	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	139225	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2459640	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2504
Сметная заработная плата -	Тенге	-	436830	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2459640	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2504
Сметная заработная плата -	Тенге	-	436830	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	2459640
Временные здания и сооружениями 4,8%	118060
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	81200
Затраты на выслугу лет 1%	25777
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	10311
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	2694988
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	6440152
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	128803
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	6568955
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	788275
Всего стоимость строительства	**7357230**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»