Акт № 11 от 14 июня 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"**

Заказчик: **ТОО "Внедренческая фирма ТОРО"**

Основание: **Договор подряда №28/12 ВФ**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительно-монтажные работы по ремонту кровли	1	усл	1 785 714,00	1 785 714,00

Итого: 1 785 714,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 785 714,00 KZT

Один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"

РНН: 391700250205
Адрес: Республика Казахстан, Костанай, Майлина, дом № 2/2
Расчетный счет: KZ12998GTB0000015125 в АО "Цеснабанк",
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Внедренческая фирма ТОРО"

РНН: 391900009856
Адрес:

Расчетный счет: в АО "АТФБанк",
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик- ТОО ВФ «ТОРО»

Подрядчик: ТОО «Строй Хоум КВ»

ФОРМА 2В ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Склад по ул.Карбышева, 44.

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
на ремонт кровли

июнь 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	360	29,02	2,02	10447	727	10533	0,17	63
				27	0,32	9720	115	107,1	-	1
2	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	6,24	21898,02	417,85	136644	2607	30436	25,42	159
	т.ч.			3907,13	157,5	24380	983	120	0,78	5
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
3	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м2	445	164,33	2,55	73127	1135	13912	0,2	87
				28,78	0,41	12807	182	107,1	0,01	2
4	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	452,6	128,68	42,8	58239	19373	28230	0,36	165
	т.ч.			58,74	10,56	26587	4781	90	0,04	17
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
5	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	466,18	896	-	417695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм т	0,015	604700	-	9070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0151-6-1	-Погрузка мусора вручную в	5,9	112,5	-	664	-	579	0,83	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы с выгрузкой		112,5	-	664	-	87,3	-	-
		м3								
8	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5,9	84,26	84,26	497	497	99	-	-
		т		-	16,85	-	99	100	0,35	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			706384	24340			478
			Тенге			74158	6160			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			648145	-	-		-
		Материалы -	Тенге			168841	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48951	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			426766	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8334	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42222	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			745927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57285	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58239	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12279	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31367	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4235	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5188	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			91658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35602	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			837622				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. К-2,08774	Тенге			1748739				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			34975				
		СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1783714				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге			1783714				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК