Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" КГУ "УЗ акимата СКО"

Подрядчик: ТОО "СтройАльянсКапитал"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт двух пассажирских и двух грузовых лифтов в корпусах "Б" и "В" КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу :ул.Казахстанской правды,233 в г.Петропавловске, Северо-Казахстанской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименован.	код
		169	12.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге								Код	
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в базисных ценах)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	41993070								1 001 328	**9 345 729**

Заказчик:
Гл.врач КГП на ПХВ "Областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО"
_____ Маутова Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройАльянсКапитал"
_____ Урозалинов А.К.

Заказчик: КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" КГУ "УЗ акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "СтройАльянсКапитал"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт двух пассажирских и двух грузовых лифтов в корпусах "Б" и "В" КГП на ПХВ "Областной перинатальный центр" КГУ "УЗ акимата СКО" по

АКТ №3
выполненных работ за август 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 года

Форма 2В

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ									
1	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (демонтаж металлической стремянки)	т конструкций	0,01	48991,30	26331,05	490	263	44	188	732
					18328,38	8959,53	183	90		54	
		БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИФТ									
2	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (демонтаж металлической стремянки)	т конструкций	0,01	48991,30	26331,05	490	263	44	188	732
					18328,38	8959,53	183	90		54	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА									
		ПРИЯМОК									
3	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-1-3)	т	0,00761	393295,29	1458,19	2993	11	1244	1586	4945
					228383,10	578,70	1738	4		366	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (скобы с поручнем)	т	0,00297	393295,29	1458,19	1168	4	486	619	1930
					228383,10	578,70	678	2		143	
5	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,3	157,54	3,89	47	1	31	10	62
					49,14	0,55	15	--		5	
		ШАХТА ЛИФТА									
6	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками (существующих з/д)	м2	6,62	356,98	--	2363	--	--	1631	4313
					356,98	--	2363	--		320	
7	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	6,62	157,54	3,89	1043	26	692	227	1371
					49,14	0,55	325	4		102	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БОЛЬНИЧНОГО ЛИФТА									
		ПРИЯМОК									
8	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (скобы с поручнем)	т	0,00185	393295,29	1458,19	728	3	302	385	1202
					228383,10	578,70	423	1		89	
		ШАХТА ЛИФТА									
9	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками (существующих з/д)	м2	6	356,98	--	2142	--	--	1478	3909
					356,98	--	2142	--		290	
10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	6	157,54	3,89	945	23	627	206	1243
					49,14	0,55	295	3		92	
		УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ (3шт)									
11	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,16941	596448,81	3889,94	101044	659	71022	24864	135982
					173324,27	1403,04	29363	238		10073	
12	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,4	3164,61	37,88	7595	91	4263	2625	11037
					1350,27	16,75	3241	40		818	
13	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,4	524,62	7,29	1259	17	614	508	1908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											160
					261,84	2,57	628	6		141	
14	Е11-460301-0108 1146-0301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм (для Зд5,6)	отверстие	7	804,70	353,17	5633	2472	121	3907	10303
					434,22	230,20	3040	1611		763	
15	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-6-2шт,5-1шт)	т	0,00968	393295,29	1458,19	3807	14	1582	2017	6290
					228383,10	578,70	2211	6		466	
16	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,2	109,00	2,75	22	1	12	6	30
					43,46	0,27	9	--		2	
17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,2	157,54	3,89	32	1	21	7	41
					49,14	0,55	10	--		3	
18	Е12-190101-0102 1219-0101-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	12	653,22	--	7839	--	--	5644	14561
					653,22	--	7839	--		1079	
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТОВ									
		ПОЛЫ									
19	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство (заделка отверстий бетоном кл. В15,АС12)	м3	0,02	38893,10	3541,09	778	71	520	191	1046
					9345,19	1127,66	187	23		77	
20	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	54	138,49	4,12	7478	223	579	6340	14924
					123,63	1,27	6676	69		1105	
21	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (и бортика)	м2 окрашиваемой поверхности	31,46	769,17	3,86	24198	121	7131	13601	40823
					538,66	1,73	16946	54		3024	
		ПРОЕМЫ									
22	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (установка индивидуальной металлической двери)	м2 проемов	1,62	2208,86	147,82	3578	239	194	2916	7014
					1941,40	58,84	3145	95		520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (ИДНГ-3)	м2	1,62	22141,00	--	35868	--	35868	--	38738
					--	--	--	--		2869	
24	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором (в двери)	отверстие	42	50,96	0,84	2140	35	--	1516	3949
					50,12	--	2105	--		292	
25	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,97	3119,10	428,06	3026	415	1380	1239	4605
					1268,81	150,12	1231	146		341	
26	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (люк ЛМП-Пульс-01/60)	м2	0,97	22141,00	--	21477	--	21477	--	23195
					--	--	--	--		1718	
27	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (оц.0,7 с полимерным покрытием, примеч. АС11)	м2	2,5	717,25	7,17	1793	18	11	1594	3658
					705,43	2,86	1764	7		271	
28	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,75	2282,00	--	8558	--	8558	--	9242
					--	--	--	--		685	
29	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 (для люка 1шт)	шт.	2	5245,00	--	10490	--	10490	--	11329
					--	--	--	--		839	
30	Е11-130801-0203 1113-0801-0203 РСНБ РК 2015 прим.ко=2.	Металлоконструкции решетчатые. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке (окраска двери и люка порошковыми красками горячей сушки,ас11)	м2	2,59	17336,03	6846,73	44900	17733	6106	24037	74453
					8131,79	5318,63	21061	13775		5515	
31	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3237,43	48,26	5504	82	1786	2941	9120
					2138,78	23,51	3636	40		676	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5							160
32	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,7	138,49	4,12	235	7	18	200	470
					123,63	1,27	210	2		35	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (откосов за 2 раза)	м2	1,7	157,54	3,89	268	7	177	58	352
					49,14	0,55	84	1		26	
		ОТДЕЛКА									
34	Е12-120103-0203 1212-0103-0203 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и тому подобное). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов (монорельса и стенки тумб, ПФ-115)	м2	13,5	416,35	0,27	5621	4	1721	2806	9101
					288,61	0,11	3896	1		674	
35	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности металлические. Очистка щетками (расчистка от краски)	м2	55	356,98	--	19634	--	--	13548	35836
					356,98	--	19634	--		2655	
36	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	55	433,89	3,32	23864	182	7484	13024	39839
					294,52	1,48	16198	81		2951	
37	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	58,1	616,30	5,09	35807	296	9844	20639	60962
					441,77	2,27	25667	132		4516	
38	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке (эмалевая)	м2 окрашиваемой поверхности	60,1	782,44	3,62	47025	218	14364	26032	78901
					539,81	1,61	32443	97		5845	
39	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)	м2 окрашиваемой поверхности	81,35	552,96	1,47	44983	119	15776	23314	73761
					357,57	0,66	29088	54		5464	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
40	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	Тенге за 1 тонну	13,75434	70,00	--	963	--		--	1040

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (Отвозка мусора на расстояние 15 км)			--	--	--	--	77	
			т	13,75434	562,00	--	7730	--	--	8348
					--	--	--	--	618	
		Локальная смета 2-1-2								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
42	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	8	2091,08	764,35	16729	6115	1641	9100	27895
					1121,67	458,13	8973	3665		2066	
43	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1640,63	661,56	1641	662	129	916	2762
					849,75	423,15	850	423		205	
44	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	922,56	15,05	3690	60	548	2226	6390
					770,44	2,65	3082	11		473	
45	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	418,63	3,90	2093	20	34	1472	3851
					407,88	1,06	2039	5		285	
46	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1314,08	162,88	1314	163	18	854	2341
					1133,00	53,00	1133	53		173	
47	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стеиной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	4	574,05	10,65	2296	43	32	1608	4217
					555,17	3,18	2221	13		312	
48	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	32	379,95	48,41	12158	1549	1815	6619	20279
					274,82	12,46	8794	399		1502	
49	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	290,78	136,05	10468	4898	1642	3806	15416
					109,10	37,73	3928	1358		1142	
50	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	106	326,89	2,40	34651	254	16470	12968	51428
					169,12	0,80	17927	84		3809	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2444,31 1075,00	20,20 --	2444 1075	20 --	1349	774 257	3476
52	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка оконечная. Монтаж оборудования (установка бокса)	шт.	1	255,65 222,41	-- --	256 222	-- --	34	160 33	449
		СТРОЙРАБОТЫ									
53	Е11-460302-0502 1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	10	344,43 200,22	144,21 64,59	3444 2002	1442 646	--	2224 453	6122
54	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	30	236,53 137,63	98,90 44,29	7096 4129	2967 1329	--	4585 934	12615
55	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,043	109544,00 61906,06	991,46 436,40	4710 2662	43 19	2005	2252 557	7519
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
56	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	2	44,62 44,62	-- --	89 89	-- --	--	64 12	166
57	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	4	48,85 48,28	0,56 0,27	195 193	2 1	--	140 27	362
58	Е12-170101-0512 1217-0101-0512 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж	м	25	259,56 255,09	1,70 0,64	6489 6377	42 16	70	4603 887	11979
59	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования (Демонт аж)	шт.	1	388,76 339,90	48,86 15,90	389 340	49 16	--	256 52	697
		Локальная смета 2-1-3									
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
60	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6	1817,99	194,82	10908	1169	3193	4982	17161

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10 (ящик главной заземляющей шины). Установка на конструкции на стене или колонне			1091,00	62,13	6546	373		1271	
			шт.	1	5538,46	38,44	5538	38	2329	2283	8447
					3171,00	--	3171	--		626	
62	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	21	711,33	45,57	14938	957	7544	4723	21234
					306,53	5,83	6437	122		1573	
63	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	290,78	136,05	6397	2993	1004	2326	9421
					109,10	37,73	2400	830		698	
64	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	26	700,24	326,20	18206	8481	6321	4297	24304
					130,92	98,64	3404	2565		1800	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
65	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	32	651,69	25,11	20854	804	13962	4536	27421
					190,26	6,63	6088	212		2031	
66	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	472,04	3,81	4720	38	560	2974	8310
					412,23	0,80	4122	8		616	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
67	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 К=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу (демонтаж)	шт.	2	2391,15	1031,55	4782	2063	--	2427	7786
					1359,60	325,95	2719	652		577	
68	Ц13-080303-0401 1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,3	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу (демонтаж)	шт.	2	711,91	32,11	1424	64	--	990	2607
					679,80	7,95	1360	16		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 К=0,3 прим.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене (демонтаж трасформатора электротормоза)	шт.	2	1768,23 1019,70	748,53 230,55	3536 2039	1497 461	--	1800 427	5764
70	Е12-170101-0509 1217-0101-0509 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж	м	12	145,59 141,12	1,70 0,64	1747 1693	20 8	34	1225 238	3210
71	Е12-170101-0513 1217-0101-0513 РСНБ РК 2015 прим.	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 40 мм (д.32мм). Демонтаж	м	25	427,86 422,27	2,82 1,19	10697 10557	71 30	69	7622 1466	19784
		Локальная смета 2-1-4									
		БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИФТ									
72	Ц13-030501-0102 1303-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,3	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования (демонтаж)	лифт	1	448940,66 321141,60	127799,06 42292,29	448941 321142	127799 42292	--	221695 53651	724286
73	Ц13-030501-0104 1303-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,3	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования (демонтаж0. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	7	-17927,51 -12526,80	-5400,71 -1798,28	-125493 -87688	-37805 -12588	--	-61168 -14933	-201593
74	Ц13-030501-0106 1303-0501-0106 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования (демонтаж). Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	19,95	-2847,00 -2847,00	-- --	-56798 -56798	-- --	--	-34647 -7316	-98760
		Локальная смета 2-2-1									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ									
75	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия (бетонной стижки 130мм)	м2	2,7	1516,70 1015,26	501,44 225,91	4095 2741	1354 610	--	2413 521	7029
76	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 ко=0,8 прим.	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (демонтаж)	м2 стяжки	2,7	246,19 226,13	20,06 9,28	665 611	54 25	--	597 101	1363

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	16,2	6,20 2,79	3,41 1,53	100 45	55 25	-- 	66 13	180
78	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (демонтаж металлической стремянки)	т конструкций	0,01	48991,30 18328,38	26331,05 8959,53	490 183	263 90	44 	188 54	732
		БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИФТ									
79	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (демонтаж металлической стремянки)	т конструкций	0,01	48991,30 18328,38	26331,05 8959,53	490 183	263 90	44 	188 54	732
80	Е12-010101-0101 1201-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2 (песка)	м3 грунта	1,325	5098,36 5095,88	2,47 1,09	6755 6752	3 1	-- 	4863 929	12547
81	Е12-190101-0102 1219-0101-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (в перекрытиях)	отверстие	6	653,22 653,22	-- --	3919 3919	-- --	-- 	2822 539	7281
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА									
		ПРИЯМОК									
82	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.50мм)	м2 стяжки	2,7	840,37 325,06	31,34 14,49	2269 878	85 39	1306 	862 250	3381
83	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 ко=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,7	780,33 24,11	31,95 14,38	2107 65	86 39	1956 	98 176	2381
84	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (устройство стального кессона)	т конструкций	0,5354	54022,27	2861,66	28924	1532	1196	18257	50955

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 ко=7	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 (с внутренней и наружней стороны)	м2	13,4	48927,67 1282,96 109,81	492,96 13,63 1,91	26196 17192 1471	264 183 26	15538	3774 1033 1458	19683
86	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-1-3)	т	0,00761	393295,29 228383,10	1458,19 578,70	2993 1738	11 4	1244	1586 366	4945
87	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (скоба)	т	0,002	393295,29 228383,10	1458,19 578,70	787 457	3 1	327	417 96	1300
88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,3	157,54 49,14	3,89 0,55	47 15	1 --	31	10 5	62
		ШАХТА ЛИФТА									
89	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками (существующих з/д)	м2	5,2	356,98 356,98	-- --	1856 1856	-- --	--	1281 251	3388
90	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	5,2	157,54 49,14	3,89 0,55	819 256	20 3	543	178 80	1077
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
91	Е12-190101-0403 1219-0101-0403 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (В15)	отверстие	6	734,74 553,73	1,50 0,73	4408 3322	9 4	1077	2395 544	7348
92	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (установка индивидуальной металлической двери)	м2 проемов	1,98	2208,86 1941,40	147,82 58,84	4374 3844	293 117	237	3564 635	8573
93	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (ИДНГ-2)	м2	1,98	22141,00<--	--<--	43839<--	--<--	43839	--<3507	47346
94	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	3119,10 1268,81	428,06 150,12	3119 1269	428 150	1422	1277 352	4748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (ЛПМ-Пульс-01/60)	м2	1	22141,00	--	22141	--	22141	--	23912
					--	--	--	--		1771	
96	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором (в двери)	отверстие	42	50,96	0,84	2140	35	--	1516	3949
					50,12	--	2105	--		292	
97	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 (для люка 1шт)	шт.	2	5245,00	--	10490	--	10490	--	11329
					--	--	--	--		839	
98	Е11-460303-0107 1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом (заделать отверстия после демонтажа настилов Кр100,Мр25)	м3 заделки	0,04	52677,57	535,84	2107	21	973	943	3294
					27831,66	231,84	1113	9		244	
99	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство (заделка существующих отверстий в полу из бетона кл.В15.АС21)	м3	0,03	38893,10	3541,09	1167	106	781	286	1569
					9345,19	1127,66	280	34		116	
100	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	15,2	138,49	4,12	2105	63	163	1785	4201
					123,63	1,27	1879	19		311	
101	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (и бортика)	м2 окрашиваемой поверхности	11,4	769,17	3,86	8769	44	2584	4928	14793
					538,66	1,73	6141	20		1096	
102	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (ош.0,7 с полимерным покрытием, примеч. АС23,для люка)	м2	2,5	717,25	7,17	1793	18	11	1594	3658
					705,43	2,86	1764	7		271	
103	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,75	2282,00	--	8558	--	8558	--	9242
					--	--	--	--		685	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-130801-0203 1113-0801-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Металлоконструкции решетчатые. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке (окраска люка порошковыми красками горячей сушки)	м2	1,94	8668,02 4065,89	3423,36 2659,31	16816 7888	6641 5159	2287	9002 2065	27884
105	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности металлические. Очистка щетками (расчистка от краски)	м2	15,2	356,98 356,98	-- --	5426 5426	-- --	--	3744 734	9904
106	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15,2	433,89 294,52	3,32 1,48	6595 4477	50 22	2068	3599 816	11010
107	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)	м2 окрашиваемой поверхности	37,8	552,96 357,57	1,47 0,66	20902 13516	55 25	7331	10833 2539	34274
108	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11	616,30 441,77	5,09 2,27	6779 4859	56 25	1864	3908 855	11542
109	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке (эмалевая)	м2 окрашиваемой поверхности	21,8	782,44 539,81	3,62 1,61	17057 11768	79 35	5210	9443 2120	28620
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БОЛЬНИЧНОГО ЛИФТА									
		ПРИЯМОК									
110	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	28847,12 3527,14	8,40 --	23078 2822	7 --	20249	2652 2058	27789
111	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,07	34722,14 6656,68	1411,32 503,59	37153 7123	1510 539	28520	6972 3530	47655
112	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0626	237548,00 --	-- --	14871 --	-- --	14871	-- 1190	16060

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (В7,5.толщ.50мм)	м2 покрытия	5,35	1178,88	107,46	6307	575	3968	1843	8802
					329,63	36,88	1764	197		652	
114	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 ко=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	5,35	522,84	18,37	2797	98	2496	235	3274
					37,98	8,67	203	46		243	
115	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство (тумба)	м3	0,06	31192,24	1155,11	1872	69	1552	251	2292
					4177,78	414,57	251	25		170	
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00352	233062,00	--	820	--	820	--	886
					--	--	--	--		66	
117	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028	254951,00	--	7139	--	7139	--	7710
					--	--	--	--		571	
118	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-6)	т	0,01134	231812,29	1458,19	2629	17	1853	696	3591
					66900,10	578,70	759	7		266	
119	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (для Зд-6)	отверстие	8	50,96	0,84	408	7	--	289	752
					50,12	--	401	--		56	
120	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-4,5,8)	т	0,01581	393295,29	1458,19	6218	23	2584	3294	10273
					228383,10	578,70	3611	9		761	
121	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (скоба)	т	0,00198	393295,29	1458,19	779	3	324	413	1287
					228383,10	578,70	452	1		95	
122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,5	157,54	3,89	79	2	52	17	104
					49,14	0,55	25	--		8	
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
123	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (для Зд-7)	отверстие	3	50,96	0,84	153	3	--	108	282
					50,12	--	150	--		21	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-7)	т	0,00281	393295,29 228383,10	1458,19 578,70	1105 642	4 2	459	585 135	1826
125	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-5)	т	0,0078	231812,29 66900,10	1458,19 578,70	1808 522	11 5	1275	479 183	2470
126	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0.1	157,54 49,14	3,89 0,55	16 5	-- --	11	3 2	21
127	Е12-190101-0102 1219-0101-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (в перекрытиях)	отверстие	6	653,22 653,22	-- --	3919 3919	-- --	--	2822 539	7281
128	Е11-460303-0107 1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом (заделка отверстий после демонтажа настила Кр100,Мр50)	м3 заделки	0,2	52830,45 27831,66	535,84 231,84	10566 5566	107 46	4893	4715 1222	16503
		ПОЛЫ									
129	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство (заделка существующих отверстий в полу из бетона кл.В15)	м3	0,02	38893,10 9345,19	3541,09 1127,66	778 187	71 23	520	191 77	1046
130	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	59,3	138,49 123,63	4,12 1,27	8212 7331	244 76	637	6962 1214	16388
131	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (и бортика)	м2 окрашиваемой поверхности	36,4	769,17 538,66	3,86 1,73	27998 19607	140 63	8251	15736 3499	47233
		ПРОЕМЫ									
132	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (установка индивидуальной металлической двери)	м2 проемов	1,8	2208,86 1941,40	147,82 58,84	3976 3495	266 106	215	3240 577	7794
133	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (ИДНГ-1)	м2	1,8	22141,00 --	-- --	39854 --	-- --	39854	-- 3188	43042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором (в дверях)	отверстие	42	50,96 50,12	0,84 --	2140 2105	35 --	--	1516 292	3949
135	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	2867,99 1103,31	342,45 120,10	2868 1103	342 120	1423	1101 318	4287
136	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (люк ЛПМ-Пульс-01/60)	м2	1	22141,00 --	-- --	22141 --	-- --	22141	-- 1771	23912
137	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (оц.0,7 с полимерным покрытием, примеч. АС17)	м2	2,5	717,25 705,43	7,17 2,86	1793 1764	18 7	11	1594 271	3658
138	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,75	2282,00 --	-- --	8558 --	-- --	8558	-- 685	9242
139	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 (для люка 1шт)	шт.	2	5245,00 --	-- --	10490 --	-- --	10490	-- 839	11329
140	Е11-130801-0203 1113-0801-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Металлоконструкции решетчатые. Покрытие алюминиевой проволокой диаметром до 1,5 мм при производстве работ на строительно-монтажной площадке (окраска люка порошковыми красками горячей сушки,АС17)	м2	1,94	8668,02 4065,89	3423,36 2659,31	16816 7888	6641 5159	2287	9002 2065	27884
		ОТДЕЛКА									
141	Е12-120103-0203 1212-0103-0203 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и тому подобное). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов (монорельса ПФ-115)	м2	13,05	416,35 288,61	0,27 0,11	5433 3766	4 1	1663	2713 652	8798
142	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками (расчистка от краски)	м2	59,3	356,98 356,98	-- --	21169 21169	-- --	--	14607 2862	38638

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143 Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	59,3	433,89 294,52	3,32 1,48	25730 17465	197 88	8068	14042 3182	42953
144 Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	50	616,30 441,77	5,09 2,27	30815 22089	255 114	8471	17762 3886	52463
145 Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке (эмалевая)	м2 окрашиваемой поверхности	52	782,44 539,81	3,62 1,61	40687 28070	188 84	12429	22523 5057	68267
146 Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)	м2 окрашиваемой поверхности	35	552,96 357,57	1,47 0,66	19354 12515	51 23	6788	10030 2351	31735
147 Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	50	616,30 441,77	5,09 2,27	30815 22089	255 114	8471	17762 3886	52463
148 Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке (эмалевая)	м2 окрашиваемой поверхности	52	782,44 539,81	3,62 1,61	40687 28070	188 84	12429	22523 5057	68267
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
149 С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	Тенге за 1 тонну	21,38336	70,00	--	1497	--		--	1617
150 С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (Отвозка мусора на расстояние 15 км)	т	21,38336	-- 562,00 --	-- -- --	-- 12017 --	-- -- --		120 -- 961	12979
	Локальная смета 2-2-2									
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	4282,98 3399,00	88,68 26,50	8566 6798	177 53	1591	4933 1080	14579
152	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне,(в шкафу)	шт.	8	1304,34 1075,00	20,20 --	10435 8600	162 --	1673	6192 1330	17957
153	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	13	2091,08 1121,67	764,35 458,13	27184 14582	9937 5956	2665	14787 3358	45329
154	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	1640,63 849,75	661,56 423,15	3281 1700	1323 846	258	1833 409	5523
155	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	9	922,56 770,44	15,05 2,65	8303 6934	135 24	1234	5010 1065	14378
156	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	418,63 407,88	3,90 1,06	2512 2447	23 6	42	1767 342	4621
157	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1314,08 1133,00	162,88 53,00	2628 2266	326 106	36	1708 347	4683
158	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	8	574,05 555,17	10,65 3,18	4592 4441	85 25	66	3216 625	8433
159	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	8	255,65 222,41	-- --	2045 1779	-- --	266	1281 266	3592
160	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	22	379,95 274,82	48,41 12,46	8359 6046	1065 274	1248	4550 1033	13942
161	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	290,78 109,10	136,05 37,73	10468 3928	4898 1358	1642	3806 1142	15416

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					19						160
162	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	179	326,89 169,12	2,40 0,80	58514 30272	430 142	27812	21899 6433	86845
		СТРОЙРАБОТЫ									
163	Е11-460302-0502 1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	12	344,43 200,22	144,21 64,59	4133 2403	1731 775	--	2669 544	7347
164	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	55	236,53 137,63	98,90 44,29	13009 7570	5440 2436	--	8405 1713	23127
165	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,063	109544,00 61906,06	991,46 436,40	6901 3990	62 27	2939	3299 816	11016
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
166	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	5	44,62 44,62	-- --	223 223	-- --	--	161 31	414
167	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	7	48,85 48,28	0,56 0,27	342 338	4 2	--	245 47	634
168	Е12-170101-0512 1217-0101-0512 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж	м	37	259,56 255,09	1,70 0,64	9604 9438	63 24	103	6813 1313	17730
169	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования (Демонт аж)	шт.	2	388,76 339,90	48,86 15,90	778 680	98 32	--	512 103	1393
		Локальная смета 2-2-3									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
170	Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4892,99 2266,00	107,45 26,50	9786 4532	215 53	5039	3301 1047	14134

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	12	1817,99 1091,00	194,82 62,13	21816 13092	2338 746	6386	9963 2542	34321
172	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10 (ящик главной заземляющей шины). Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5538,46 3171,00	38,44 --	5538 3171	38 --	2329	2283 626	8447
173	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	2	255,65 222,41	-- --	511 445	-- --	66	320 67	898
174	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	78	198,41 175,12	2,14 0,09	15476 13659	167 7	1650	9840 2025	27341
175	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	4	711,33 306,53	45,57 5,83	2845 1226	182 23	1437	900 300	4045
176	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	11	379,95 274,82	48,41 12,46	4179 3023	533 137	623	2275 516	6971
177	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	95	290,78 109,10	136,05 37,73	27624 10365	12925 3584	4334	10043 3013	40680
178	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	36	700,24 130,92	326,20 98,64	25208 4713	11743 3551	8752	5950 2493	33651
179	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	32	472,04 412,23	3,81 0,80	15105 13191	122 25	1792	9516 1970	26591
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
180	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	651,69	25,11	39101	1507	26178	8505	51415

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	1	190,26 472,04 412,23	6,63 3,81 0,80	11416 472 412	398 4 1	56	3809 297 62	831
		СТРОЙРАБОТЫ									
182	Е11-460302-0502 1146-0302-0502 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	м борозд	4	344,43 200,22	144,21 64,59	1378 801	577 258	--	890 181	2449
183	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,039	109544,00 61906,06	991,46 436,40	4272 2414	39 17	1819	2042 505	6820
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
184	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу (демонтаж)**	шт.	2	2391,15 1359,60	1031,55 325,95	4782 2719	2063 652	--	2427 577	7786
185	Ц13-080303-0401 1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,3	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу (демонтаж)**	шт.	2	711,91 679,80	32,11 7,95	1424 1360	64 16	--	990 193	2607
186	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 К=0,3 прим.	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене (демонтаж трасформатора электротормоза)**	шт.	2	1768,23 1019,70	748,53 230,55	3536 2039	1497 461	--	1800 427	5764
187	Е12-170101-0509 1217-0101-0509 РСНБ РК 2015	**Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж**	м	13	145,59 141,12	1,70 0,64	1893 1835	22 8	36	1327 258	3477
188	Е12-170101-0513 1217-0101-0513 РСНБ РК 2015 прим.	**Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 40 мм (л.32мм). Демонтаж**	м	20	427,86 422,27	2,82 1,19	8557 8445	56 24	56	6098 1172	15827

Локальная смета 2-2-4

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИФТ

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Ц13-030501-0102 1303-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,3	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования (демонтаж)	лифт	1	448940,66 321141,60	127799,06 42292,29	448941 321142	127799 42292	--	221695 53651	724286
190	Ц13-030501-0104 1303-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=0,3	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования (демонтаж). Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	7	-17927,51 -12526,80	-5400,71 -1798,28	-143420 -100214	-43206 -14386	--	-69906 -17066	-230393
191	Ц13-030501-0106 1303-0501-0106 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования (демонтаж). Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	23,23	-2847,00 -2847,00	-- --	-66136 -66136	-- --	--	-40343 -8518	-114997
192	Ц13-030501-0102 1303-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1550804,98 1070472,00	425996,85 140974,31	1550805 1070472	425997 140974	54336	738982 183183	2472970
193	Ц13-030501-0104 1303-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	8	-61550,25 -41756,00	-18002,35 -5994,28	-492402 -334048	-144019 -47954	-14335	-233021 -58034	-783457
194	Ц13-030501-0106 1303-0501-0106 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	23,23	-9490,00 -9490,00	-- --	-220453 -220453	-- --	--	-134476 -28394	-383323

Корректировка акта №1 за июнь 2019г.

Локальная смета 2-1-1

Монтажные работы пассажирского лифта

Приямок

195	С121-060801-0402 2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,5181	-431045,00 --	-- --	-223324 --	-- --	-223324	-- -17866	-241190

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0212	-375401,00 --	-- --	-7959 --	-- --	-7959	-- -637	-8595
197	С121-130201-1107 2113-0201-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 (Hilti,L 190мм)	шт.	12	-169,00 --	-- --	-2028 --	-- --	-2028	-- -162	-2190
		Монтажные работы больничного лифта									
		Приямок									
198	С121-060801-0402 2106-0801-0402 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,86456	-431045,00 --	-- --	-372664 --	-- --	-372664	-- -29813	-402477
199	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0196	-375401,00 --	-- --	-7358 --	-- --	-7358	-- -589	-7946
200	С121-130201-1107 2113-0201-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 (Hilti,L 190мм)	шт.	12	-169,00 --	-- --	-2028 --	-- --	-2028	-- -162	-2190
		Локальная смета 2-1-2									
201	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,08	-257,00 --	-- --	-1049 --	-- --	-1049	-- -84	-1132
		Локальная смета 2-1-4									
		Больничный лифт									
202	51-100103-0201 5110-0103-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лифт больничный с распашными дверями модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 6, скорость подъема 0,5 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная (5 остановок)	комплект	1	-6097168,00 --	-- --	-6097168 --	-- --	-6097168	-- --	-6097168
		Локальная смета 2-2-1									
		УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА									
203	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (демонтаж утеплители)	м2 поверхности	1,5	-323,78 -318,35	-5,42 -2,40	-486 -478	-8 -4	--	-366 -68	-919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	1,5	-404,72	-6,78	-607	-10	--	-457	-1149
					-397,94	-3,00	-597	-5		-85	
205	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,225	-6858,00	--	-1543	--	-1543	--	-1666
					--	--	--	--		-123	
206	Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,5	-297,51	-12,29	-446	-18	-276	-142	-635
					-101,50	-1,40	-152	-2		-47	
207	Е11-120101-1505 1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	1,5	-180,80	-7,72	-271	-12	-192	-63	-361
					-44,85	-0,60	-67	-1		-27	
208	Е12-190101-0102 1219-0101-0102 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	1	-653,22	--	-653	--	--	-470	-1213
					-653,22	--	-653	--		-90	
209	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,199	-47341,98	-28414,99	-9421	-5655	-704	-3516	-13972
					-15388,04	-10217,23	-3062	-2033		-1035	
210	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,199	-375401,00	--	-74705	--	-74705	--	-80681
					--	--	--	--		-5976	
211	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	5,8	-157,54	-3,89	-914	-23	-606	-199	-1202
					-49,14	-0,55	-285	-3		-89	
212	Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	1	-1338,50	-0,94	-1339	-1	-620	-517	-2004
					-718,17	-0,46	-718	--		-148	
		Локальная смета 2-2-2									
213	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,28	-257,00	--	-3670	--	-3670	--	-3964
					--	--	--	--		-294	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Локальная смета 2-1-4						
214	накладная	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0401БМЭ, грузоподъемность 400 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	-4348214,29	--	-4348214	--	--	--	-4348214
					--	--	--	--	-4348214	--	
				Дополнительные работы по акту замены							
				Монтажные работы пассажирского лифта							
215	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	300	50,96	0,84	15289	252	--	10827	28205
					50,12	--	15037	--		2089	
216	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	600	49,01	0,81	29408	485	1	20825	54252
					48,21	--	28924	--		4019	
217	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	300	92,00	--	27600	--	27600	--	29808
					--	--	--	--		2208	
				Машинное помещение лифтов							
				Полы							
218	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503(до толщ.30мм)	м2 покрытия	59,32	146,14	4,59	8669	272	7850	635	10049
					9,22	2,17	547	129		744	
219	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503(до толщ.70мм)	м2 покрытия	194,72	146,14	4,59	28457	894	25767	2085	32986
					9,22	2,17	1796	422		2443	
				ПРОЕМЫ							
220	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,08	3554,95	185,92	3839	201	2009	1547	5817
					1508,46	83,15	1629	90		431	
221	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,08	19333,00	--	20880	--	20880	--	22550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1670	
		Лифтовая шахта									
222	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	2,96	43164,85	1356,16	127768	4014	98211	24554	164508
					8629,44	486,34	25543	1440		12186	
223	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3671	19108,53	1094,38	7015	402	107	6031	14090
					17723,16	331,29	6506	122		1044	
224	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3671	242075,00	--	88866	--	88866	--	95975
					--	--	--	--		7109	
225	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,8073	331271,00	--	267435	--	267435	--	288830
					--	--	--	--		21395	
226	С121-100103-0704 2110-0103-0704 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	8,07	1454,00	--	11734	--	11734	--	12672
					--	--	--	--		939	
227	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1,3Д-2,3Д-3; лифт пассажирский)**	т	0,01027	393295,29	1458,19	4039	15	1679	2140	6673
					228383,10	578,70	2345	6		494	
228	Е12-190101-0103 1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для** водогазопроводных труб. Пробивка вручную (для Зд-1,3Д-2)	отверстие	3	914,51	--	2744	--	--	1975	5096
					914,51	--	2744	--		378	
229	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-4,3Д-5; лифт больничный)	т	0,01604	393295,29	1458,19	6308	23	2622	3342	10423
					228383,10	578,70	3663	9		772	
230	Е12-190101-0103 1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для** водогазопроводных труб. Пробивка вручную (для Зд-4,3Д-5)	отверстие	5	914,51	--	4573	--	--	3292	8494
					914,51	--	4573	--		629	
231	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-**0142 за один раз	м2	0,2769	109,00	2,75	30	1	17	8	42
					43,46	0,27	12	--		3	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	0,2769	157,54 49,14	3,89 0,55	44 14	1 --	29	9 4	57
		Проемы дверные									
233	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заделки дверного проема кирпичом. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,2	4685,12 1501,43	181,19 65,58	5622 1802	217 79	3603	1749 590	7961
234	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,36	2473,72 1055,56	439,99 158,21	8312 3547	1478 532	3287	3670 959	12941
235	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,36	11914,00 --	-- --	40031 --	-- --	40031	-- 3202	43234
236	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00 --	-- --	1960 --	-- --	1960	-- 157	2117
237	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5245,00 --	-- --	10490 --	-- --	10490	-- 839	11329
238	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	3,36	4350,41 1175,71	10,34 4,13	14617 3950	35 14	10632	3568 1455	19640
		Пассажирский лифт									
239	Ц13-030501-0104 1303-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	1	-61550,25 -41756,00	-18002,35 -5994,28	-61550 -41756	-18002 -5994	-1792	-29128 -7254	-97932

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Ц13-030501-0106 1303-0501-0106 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	7,08	-9490,00	--	-67189	--	--	-40985	-116829
					-9490,00	--	-67189	--		-8654	
241	накладная	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0401БМЭ, грузоподъемность 400 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	6049314,29	--	6049314	--		--	6049314
					--	--	--	--	6049314	--	
		БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИФТ									
		Машинное помещение пассажирского лифта									
242	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503(до толщ.50мм)	м2 покрытия	57,6	146,14	4,59	8418	265	7622	617	9757
					9,22	2,17	531	125		723	
243	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503(до толщ.100мм)	м2 покрытия	153,6	146,14	4,59	22448	705	20326	1645	26020
					9,22	2,17	1417	333		1927	
		Машинное помещение больничного лифта									
244	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503(до толщ.50мм)	м2 покрытия	33,6	146,14	4,59	4910	154	4446	360	5692
					9,22	2,17	310	73		422	
245	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503(до толщ.100мм)	м2 покрытия	89,6	146,14	4,59	13095	411	11858	959	15178
					9,22	2,17	826	194		1124	
246	Ц13-030501-0102 1303-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1550804,98	425996,85	1550805	425997	54336	738982	2472970
					1070472,00	140974,31	1070472	140974		183183	
247	Ц13-030501-0104 1303-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	8	-61550,25	-18002,35	-492402	-144019	-14335	-233021	-783457
					-41756,00	-5994,28	-334048	-47954		-58034	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	Ц13-030501-0106 1303-0501-0106 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	23,23	-9490,00	--	-220453	--	--	-134476	-383323
					-9490,00	--	-220453	--		-28394	
249	51-100103-0201 5110-0103-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Лифт больничный с распашными дверями модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 6, скорость подъема 0,5 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная (4 остановки)	комплект	1	6097168,00	--	6097168	--		--	6097168
					--	--	--	--	6097168	--	
		Локальная смета 2-1-2									
250	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4	367,02	13,73	1468	55	483	678	2318
					232,54	2,92	930	12		172	
251	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	4,08	44,00	--	180	--	180	--	194
					--	--	--	--		14	
		Локальная смета 2-2-2									
252	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12	367,02	13,73	4404	165	1449	2034	6954
					232,54	2,92	2790	35		515	
253	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	12,24	44,00	--	539	--	539	--	582
					--	--	--	--		43	
		Облицовка откосов									
254	Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	30	646,82	5,81	19405	174	8746	9497	31214
					349,50	2,25	10485	68		2312	
255	С122-030201-0102 2203-0201-0102 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012	м2	30	358,00	--	10740	--	10740	--	11599
					--	--	--	--		859	
		Облицовка крылец									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					30						160
256	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	10	4815,10 999,07	144,28 61,23	48151 9991	1443 612	36717	9967 4649	62767
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7984844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2290721				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					869818			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305716			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						871957		
		- Перевозка грузов	Тенге				22207				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1701100		
		- Накладные расходы	Тенге							1763578	
		- Сметная прибыль	Тенге							465460	
		Итого по акту	Тенге								7984844
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								75405
		Итого с временными	Тенге								8060249
		Зимнее удорожание работ 2,42%	Тенге								153891
		Итого	Тенге								8214140
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								130261
		Итого	Тенге								8344401
		НДС 12%	Тенге								1001328
		ВСЕГО	Тенге								9345729

Заказчик:
Гл.врач КГП на ПХВ "Областная больница" КГУ
акимата СКО
_____Маутова Ж.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройАльянсКапитал"
_____Ералинов А.К.

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Фирдо"
_____Долгов Е.