Наименование стройки - Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в городе Астана(2 очередь)

Наименование объекта - ПС 220/110/10 кВ Шыгыс

Договор № 11/46 от 08.04.2011 г.

**АКТ** N 22/Ш

**выполненных работ за ~~июнь~~ 2013 год** ноябрь

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16-1

ЗРУ 110 И 220 кВ,СОВМЕЩЕННАЯ С ОПУ-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3972-203-28т.1 стр.187

Основание: 3972-051-22-АС

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 20589,592 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 14498 | чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 2708,238 | тыс.тенге |

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0101-173-2** | **Водоотлив из котлованов** | | | | | | | | |
| | | | **1418,50238** | **343,74** | **343,74** | ~~**487596**~~ | **487596** | ~~**305254**~~ | **--** | **--** |
| | | **м3** | подъ | **--** | **221,85** | **--** | **314695** | **97** | **1,02** | **1447** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **487596** | **487596** | | | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **--** | **314695** | | | **1447** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **487596** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **314695** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **305254** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **153** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **45788** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **47571** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **840421** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1599** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **360483** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | ~~**840421**~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1599** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **360483** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | |
| 2 | **Е0113-24-1 к=3** | **Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 толщ.1,5 мм** | | | | | | | | |
| | | | **109,9** | **-306,98** | **-0,36** | **-33737** | **-40** | **-2412** | **-0,12** | **-14** |
| | | **м2** | | **-24,24** | **-0,15** | **-2664** | **-16** | **90** | **--** | **--** |
| | | **Узлы 5,6** | | | | | | | | |



29.07.13г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | | | | | | | | |
| | | | 10,4 | 5447,36 | 261,86 | 56653 | 2723 | 7656 | 3,44 | 36 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 5195 | 1030 | 123 | 0,48 | 5 |
| 4 | Е0108-4-1 к1,33 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | | | | | | | | |
| | | | ~~85,95~~ | 363,14 | 5,57 | ~~31212~~ | 479 | ~~8043~~ | 0,51 | 44 |
| | | м2 | 100 м | 77,21 | 2,10 | 6636 | 181 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | 22916 | ~~54128~~ | 3163 | | | 66 |
| | | | Тенге | | | 9167 | 1194 | | | 6 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54128 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | -29793 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 10360 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 71591 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | 5244 | ~~13287~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1993 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4045 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 71460 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 78 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12354 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | 29250 | ~~71460~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 78 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12354 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Подземное хозяйство** | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| | | | 60,049 | 134,10 | -- | 8053 | -- | 9099 | 0,97 | 58 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 8053 | -- | 113 | -- | -- |
| 6 | С12021-т.ч-тб4 | Надбавка за покрытие краской БТ-177 за 2 раза | | | | | | | | |
| | | | ~~6,72~~ | 9848,00 | -- | 33089 ~~66179~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 3,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | | ~~30~~ | 197,62 | 9,95 | 5929 | 298 | 2064 | 0,36 | 11 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1566 | 112 | 123 | 0,02 | 1 |
| 8 | Е0122-11-8 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д=280 | | | | | | | | |
| | | | ~~0,212~~ | 155788,86 | 103471,23 | ~~33027~~ | 21936 | ~~20526~~ | 306,00 | 65 |
| | | км | 100 м | 51300,00 | 23175,85 | 10876 | 4913 | 130 | 98,72 | 21 |
| 9 | Е0122-11-11 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д=450 | | | | | | | | |
| | | | ~~0,014~~ | 272629,88 | 172616,15 | ~~3817~~ | 2417 | ~~2491~~ | 575,00 | 8 |
| | | км | 100 м | 98037,50 | 38831,51 | 1373 | 544 | 130 | 163,82 | 2 |
| 10 | Е0113-26-19 к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724 за 2 раза | | | | | | | | |
| | | | ~~1,256~~ | 82,23 | 0,10 | ~~103~~ | -- | ~~6~~ | 0,03 | -- |
| | | м2 | 100 м | 5,50 | 0,04 | 7 | -- | 90 | -- | -- |



29.07.13г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0113-24-1 к=2 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 толщ.0,8 мм | 657,3 | -204,65 | -0,24 | -134516 | -158 | -9619 | -0,08 | -54 |
| | | м2 | | -16,16 | -0,10 | -10622 | -66 | 90 | -- | -- |
| 12 | Е0134-53-1 | Устройство настила из стали для подпольных каналов | √ 64,1 | 2256,18 | 221,40 | 144621 | 14192 | 63221 | 4,87 | 312 |
| | | м2 | | 812,25 | 84,38 | 52065 | 5409 | 110 | 0,41 | 26 |
| 13 | С11011-866 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | √ 88,548 | 94,00 | -- | 8324 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 | ~~371~~ 237 | 107,30 | 3,50 | ~~39808~~ 25430 | 1299 | ~~11560~~ 7385 | 0,18 | 67 |
| | | м | | 32,40 | 0,40 | 12020 | 148 | 95 | -- | 1 |
| | | Изделие П8 | | | | | | | | |
| 15 | Е0126-31-1 | Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | ~~0,6~~ нов | 2139,46 | 330,46 | ~~1284~~ | 198 | ~~1160~~ | 10,58 | 6 |
| | | м3 | | 1809,00 | 123,75 | 1085 | 74 | 100 | 0,60 | -- |
| 16 | С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие | ~~0,6~~ нов | 18500,00 | -- | ~~11100~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0109-61-4 | Монтаж изделий П8 | ~~1,730736~~ нов | 24382,00 | 9149,12 | ~~42199~~ | 15835 | ~~20984~~ | 63,90 | 111 |
| | | т | | 11902,50 | 1568,93 | 20600 | 2715 | 90 | 7,58 | 13 |
| 18 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | √ 1,730736 | 154400,00 | -- | 267226 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С121-т.ч,тб3 | Надбавка за сталь С245 | √ 1,730736 | 1860,00 | -- | 3219 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С121-т.ч,тб3 | Надбавка за покрытие краской БТ-177 за 2 раза | ~~1,730736~~ нов | 9848,00 | -- | ~~17044~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Плиты П1-7,7а | | | | | | | | |
| 21 | Е0134-53-1 | Устройство плит из стали для подпольных каналов | √ 161,0388 | 2256,18 | 221,40 | 363333 | 35654 | 158831 | 4,87 | 784 |
| | | м2 | | 812,25 | 84,38 | 130804 | 13588 | 110 | 0,41 | 66 |
| 22 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | √ 10,348763 | 154200,00 | -- | 1595779 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С121-т.ч,тб3 | Надбавка за покрытие краской БТ-177 за 2 раза | ~~10,348763~~ нов | 9848,00 | -- | ~~101915~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



29.07.13г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | 2320487 | ~~2578441~~ | **91671** | | | **1368** |
| | | | **Тенге** | | | **227827** | **27439** | | | **131** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **39808** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **26489** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **12169** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | 230981 | **11560** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1734** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3082** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **54451** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **73** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **13903** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **-62881** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **-123573** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **17915** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **19424** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **4240** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **25727** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **3859** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **-2229** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **-39383** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **131** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **21774** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **2601514** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **281003** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **225182** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2051362** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **243037** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **122** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **36456** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **170673** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **3015224** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1434** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **261637** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | ~~3030292~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 3304556 | | | | **1638** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **297314** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Каркас** | | | | | | | | |
| **24** | **Е0106-21-1** | **Устройство ригелей зданий в металлической опалубке** | | | | | | | | |
| | | | **19,6** | **11959,08** | **3768,94** | **234398** | **73871** | **62987** | **12,53** | **246** |
| | | **м3** | | **2040,75** | **1019,84** | **39999** | **19989** | **105** | **3,90** | **76** |
| **25** | **Е0106-11-7** | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | | | | | | | | |
| | | | **0,2** | **93997,62** | **304,24** | **18800** | **61** | **6970** | **198,00** | **40** |
| | | **1т** | | **33075,00** | **114,75** | **6615** | **23** | **105** | **0,56** | **--** |
| **26** | **С121-т.ч,тб3** | **Надбавка за сталь С245** | **0,172096** | Страни**1860,00** | **--** | **320** | **--** | **--** | **--** | **--** |

29.07.13г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **253517** | **73932** | | | **285** |
| | | | **Тенге** | | | **46614** | **20012** | | | **77** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **253197** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **18062** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **66626** | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **114589** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **69957** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **35** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **10494** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **19389** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **342544** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **397** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **77119** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **320** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **320** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **19** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **339** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **342883** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **397** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **77119** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Стены и перегородки** | | | | | | | | |
| **27** | **Е0109-43-1** | **Монтаж фахверка** | **2,15463** | **11487,34** | **4590,56** | **24751** | **9891** | **10792** | **25,30** | **55** |
| | | т | | **4725,00** | **840,11** | **10181** | **1810** | **90** | **3,01** | **6** |
| **28** | **С12021-237** | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т** | **2,15463** | **154400,00** | **--** | **332675** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | т | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **29** | **С121-т.ч,тб3** | **Надбавка за сталь С245** | **0,405214** | **1860,00** | **--** | **754** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | т | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **30** | **С121-т.ч,тб3** | **Надбавка за покрытие краской БТ-177 за 2 раза** | **3,62463** | **9848,00** | **--** | **35695** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | т | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **31** | **Е0108-22-8** | **Кладка из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом /в 1/2 кирпича/ стен толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м** | **31,675** | **3011,41** | **323,51** | **95386** | **10247** | **26995** | **3,81** | **121** |
| | | м3 | | **600,75** | **121,50** | **19029** | **3849** | **118** | **0,59** | **19** |
| **32** | **Е0115-67-1** | **Обивка поверхностей изоляционным материалом** | ~~185,96~~ по м | **8,40** | **0,23** | ~~1562~~ | **43** | ~~1556~~ | **0,06** | **10** |
| | | м2 | | **7,88** | **0,09** | **1465** | **17** | **105** | **--** | **--** |
| **33** | **Е0107-57-6** | **Заделка стыков монтажной пеной** | ~~277,2~~ по м | **62,57** | **35,34** | ~~17344~~ | **9796** | ~~15744~~ | **0,16** | **45** |
| | | м | | **27,23** | **13,34** | **7548** | **3698** | **140** | **0,07** | **18** |



28.07.135

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | | | | | | | | |
| | | | ~~10,2~~ | 530,00 | -- | ~~5406~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | ИФМ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0110-86-2 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм | | | | | | | | |
| | | | 231,4334 | 1945,02 | 14,49 | 450143 | 3353 | 108997 | 2,26 | 523 |
| | | м2 | | 387,00 | 5,47 | 89565 | 1266 | 120 | 0,03 | 6 |
| 36 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | 0,02 | 12577,82 | 367,51 | 252 | 7 | 49 | 13,10 | -- |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 44 | 3 | 105 | 0,68 | -- |
| 37 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,0124 | 72779,65 | 422,15 | 902 | 5 | 123 | 56,40 | 1 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 102 | 2 | 118 | 0,77 | -- |
| 38 | Е0108-12-3 | Установка металлических решеток МР5 | ~~0,62216~~ | 174329,60 | 1941,97 | ~~108461~~ | 1208 | ~~5654~~ | 42,30 | 26 |
| | | т | ИФМ | 6975,00 | 726,75 | 4340 | 452 | 118 | 3,55 | 2 |
| 39 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,16693 | 72779,65 | 422,15 | 12149 | 70 | 1658 | 56,40 | 9 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 1378 | 26 | 118 | 0,77 | -- |
| 40 | С121-т.ч,тб3 | Надбавка за сталь С245 | 0,22859 | 1860,00 | -- | 425 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С121-т.ч,тб3 | Надбавка за покрытие краской БТ-177 за 2 раза | | | | 1891 | | | | |
| | | | ~~0,38429~~ | 9848,00 | -- | ~~3784~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 0,192 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Венткамеры** | | | | | | | | |
| 42 | Е0109-43-1 | Монтаж фахверка | 1,360264 | 11487,34 | 4590,56 | 15626 | 6244 | 6813 | 25,30 | 34 |
| | | т | | 4725,00 | 840,11 | 6427 | 1143 | 90 | 3,01 | 4 |
| 43 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 1,360264 | 154400,00 | -- | 210025 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С121-т.ч,тб3 | Надбавка за сталь С245 | 0,099682 | 1860,00 | -- | 185 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С121-т.ч,тб3 | Надбавка за покрытие краской 2 раза | | | | 6697 | | | | |
| | | | ~~1,360264~~ | 9848,00 | -- | ~~13396~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 0,68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,13804 | 72779,65 | 422,15 | 10047 | 58 | 1371 | 56,40 | 8 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 1140 | 22 | 118 | 0,77 | -- |
| 47 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 7,4844 | 6372,60 | 311,32 | 47695 | 2330 | 4390 | 2,82 | 21 |
| | | м3 | | Страниц441,00 | 117,61 | 3301 | 880 | 105 | 0,57 | 4 |

24.07.13г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | | | | | | | | |
| | | м2 | 191,1646 | 1108,24 | 34,73 | 211856 | 6639 | 53689 | 1,43 | 273 |
| | | | | 225,00 | 13,01 | 43012 | 2487 | 118 | 0,06 | 12 |
| 49 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | | | | | | | | |
| | | т | 0,300172 | 175710,10 | 1826,10 | 52743 | 548 | 3694 | 42,70 | 13 |
| | | | | 8100,00 | 690,75 | 2431 | 207 | 140 | 3,37 | 1 |
| 50 | С121-т.ч,тб3 | Надбавка за сталь С245 | | | | | | | | |
| | | т | 0,300172 | 1860,00 | -- | 558 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С121-т.ч,тб3 | Надбавка за покрытие краской 2 раза | | | | | | | | |
| | | т | ~~0,300172~~ 0,15 | 5940,00 | -- | ~~1783~~ 891 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Парапет | | | | | | | | |
| 52 | Е0108-16-2 | Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | | | | | | | | |
| | | м3 | 145,0912 | 3106,11 | 221,06 | 450669 | 32074 | 307018 | 9,67 | 1403 |
| | | | | 1710,00 | 83,25 | 248106 | 12079 | 118 | 0,41 | 59 |
| 53 | С143006-33 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250х120х88 мм, М-100 | | | | | | | | |
| | | 1000шт | 17,75 | 17700,00 | -- | 314175 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,2 | 12516,04 | 407,30 | 27535 | 896 | 5865 | 14,40 | 32 |
| | | | | 2385,00 | 153,86 | 5247 | 338 | 105 | 0,75 | 2 |
| 55 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | | | | | | | | |
| | | т | 0,2111 | 72779,65 | 422,15 | 15364 | 89 | 2096 | 56,40 | 12 |
| | | | | 8257,50 | 157,50 | 1743 | 33 | 118 | 0,77 | -- |
| 56 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | | | | | | | | |
| | | м2 | ~~110~~ 100 | 715,87 | 1,24 | ~~78746~~ | 136 | ~~20119~~ | 0,97 | 107 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 16855 | 52 | 119 | -- | -- |
| 57 | С121-т.ч,тб3 | Надбавка за сталь С245 | | | | | | | | |
| | | т | ~~0,2121~~ 100 | 1860,00 | -- | ~~395~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | 2319089 | ~~2540487~~ | 83637 | | | 2693 |
| | | | Тенге | | | 461915 | 28364 | | | 135 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1900435 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 630568 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 470718 | | | |



29.07.13г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5406 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 751652 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | 533550 | ~~559019~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 280 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 83853 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 147567 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2607021 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3008 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 554570 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 640052 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 7634 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 19561 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 599675 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17605 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2641 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 39459 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 697116 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 108 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 22201 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 3304138 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 3023797 | | | | 3117 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 576772 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Кровля** | | | | | | | | |
| 58 | Е0112-15-1 | **Устройство оклеечной пароизоляции в один слой** | 802,59 | 229,96 | 1,19 | 184560 | 955 | 26217 | 0,16 | 124 |
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 21670 | 361 | 119 | -- | 2 |
| 59 | Е0126-31-1 | **Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** | 96,3108 | 2139,46 | 330,46 | 206053 | 31827 | 186145 | 10,58 | 1019 |
| | | м3 | | 1809,00 | 123,75 | 174226 | 11918 | 100 | 0,60 | 58 |
| 60 | С11031-71 | **Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3** | 3,852432 | 227200,00 | -- | 875273 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0112-17-1 | **Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** | 802,59 | 151,87 | 15,94 | 121889 | 12793 | 38786 | 0,24 | 195 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 27810 | 4783 | 119 | 0,03 | 23 |
| 62 | Е0112-17-2 к=15 | **Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек** | 802,59 | 71,84 | 2,10 | 57654 | 1685 | 2292 | 0,01 | 11 |
| | | м2 | | 1,65 | 0,75 | 1324 | 602 | 119 | -- | 4 |
| 63 | Е0108-12-1 | **Армирование кладки стен и других конструкций** | 2,40777 | 72779,65 | 422,15 | 175237 | 1016 | 23908 | 56,40 | 136 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 19882 | 379 | 118 | 0,77 | 2 |
| 64 | Е0109-43-1 | **Монтаж фахверка** | 17,879464 | 11487,34 | 4590,56 | 205387 | 82077 | 89551 | 25,30 | 452 |
| | | т | | 4725,00 | 840,11 | 84480 | 15021 | 90 | 3,01 | 54 |



28.07.13г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 17,879464 | 154400,00 | -- | 2760589 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С121-т.ч,тб3 | Надбавка за сталь С245 | 17,879464 | 1860,00 | -- | 33256 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | С121-т.ч,тб3 | Надбавка за покрытие краской 2 раза | ~~17,879464~~ | 9848,00 | -- | 88041 ~~176077~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 8,94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | 905,085 | 112,45 | 34,24 | 101780 | 30994 | 48492 | 0,32 | 287 |
| | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 46232 | 7648 | 90 | 0,03 | 27 |
| 69 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | ~~20~~ | 715,87 | 1,24 | ~~14317~~ | 25 | ~~3658~~ | 0,97 | 19 |
| | | м2 | ноль | 153,23 | 0,47 | 3065 | 9 | 119 | -- | -- |
| 70 | С11011-434 | Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | 867,085 | 1190,00 | -- | 1031831 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С11011-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 | 38 | 896,00 | -- | 34048 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С12021-т.ч-тб4 | Надбавка за окраску металлоконструкций краской за 2 раза | ~~0,284012~~ | 9848,00 | -- | 1398 ~~2797~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 0,142 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Е0109-52-1 | Резка стального профилированного настила | 1058,1 | 134,76 | 5,38 | 142590 | 5693 | 55709 | 0,34 | 360 |
| | | м | | 56,25 | 2,25 | 59518 | 2381 | 90 | 0,01 | 11 |
| 74 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ~~0,0606~~ | 13711,47 | 5475,87 | 411 ~~831~~ | 332 | 178 ~~360~~ | 28,90 | 2 |
| | | т | 0,03 | 5040,00 | 1552,87 | 305 | 94 | 90 | 5,46 | -- |
| 75 | Е0109-44-1 | Монтаж стальных оконных блоков с нащельниками из стали в зданиях высотой до 50 м | ~~2~~ | 41830,93 | 9420,05 | ~~83662~~ | 18840 | ~~29999~~ | 80,30 | 161 |
| | | т | ноль | 15052,50 | 1613,63 | 30105 | 3227 | 90 | 5,52 | 11 |
| 76 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | ~~0,112918~~ | 154400,00 | -- | ~~17435~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | т | ноль | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С11011-757 | Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм | ~~2~~ | 295,00 | -- | ~~590~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | ноль | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



28.07.17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | С12021-т.ч-тб3 | Надбавка за с 245 | ~~0,112918~~ | 1860,00 | -- | ~~210~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 1,0 м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | С12021-т.ч-тб4 | Надбавка за окраску металлоконструкций краской за 2 раза | ~~0,112918~~ | 9848,00 | -- | ~~1112~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 1,0 м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | 1019997 | ~~6227177~~ | **186237** | | | **2766** |
| | | | **Тенге** | | | **468618** | **46424** | | | **192** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2701451** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **329828** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **266031** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1941742** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **133602** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | 471278 | **281006** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **141** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **42151** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **178947** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3161405** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1733** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **308182** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **3525726** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **175674** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **249012** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2991476** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **224110** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **112** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **33617** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **224990** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **3974826** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1477** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **282628** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | ~~7136231~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 6880712 | | | | **3210** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **590810** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Полы** | | | | | | | | |
| | | **тип-1** | | | | | | | | |
| **80** | **Е0111-1-2** | **Уплотнение грунта щебнем** | **203,16** | **67,76** | **2,62** | **13766** | **532** | **2874** | **0,07** | **14** |
| | | **м2** | | **10,51** | **0,99** | **2135** | **201** | **123** | **--** | **1** |
| **81** | **Е0111-2-9** | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** | **40,786** | **6327,08** | **--** | **258056** | **--** | **28445** | **3,66** | **149** |
| | | **м3** | | **567,00** | **--** | **23126** | **--** | **123** | **--** | **--** |
| **82** | **С143001-54** | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | **41,39372** | **90,00** | **--** | **3725** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



29.07.13г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Армирование из сетки | 203,16 | 330,35 | 0,36 | 67114 | 73 | 3813 | 0,11 | 23 |
| | | м2 | | 18,77 | -- | 3813 | -- | 100 | -- | -- |
| 84 | Е0111-12-1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | ~~55,386~~ 110,46 | 481,84 | 6,38 | ~~26687~~ | 353 | ~~4900~~ | 0,45 | 25 |
| | | м2 | | 69,53 | 2,39 | 3851 | 132 | 123 | 0,01 | 1 |
| 85 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 307,7 | 197,62 | 9,95 | 60807 | 3062 | 21172 | 0,36 | 110 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 16062 | 1151 | 123 | 0,02 | 6 |
| 86 | Е0111-11-2 к=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 307,7 | 136,81 | 3,35 | 42095 | 1031 | 1665 | 0,02 | 7 |
| | | м2 | | 3,15 | 1,25 | 969 | 385 | 123 | 0,01 | 2 |
| 87 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | | | | 376824 | | 57542 | | |
| | | м2 | ~~307,7~~ 265,7 | 1418,23 | 11,72 | ~~436391~~ | 3606 | ~~66637~~ | 1,06 | 326 |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 52826 | 1351 | 123 | 0,02 | 7 |
| | | тип-2 | | | | | | | | |
| 88 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 172,4 | 67,76 | 2,62 | 11682 | 452 | 2439 | 0,07 | 12 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 1812 | 171 | 123 | -- | 1 |
| 89 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 17,24 | 6327,08 | -- | 109079 | -- | 12023 | 3,66 | 63 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 9775 | -- | 123 | -- | -- |
| 90 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 17,5848 | 90,00 | -- | 1583 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 172,4 | 197,62 | 9,95 | 34069 | 1715 | 11862 | 0,36 | 61 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 8999 | 645 | 123 | 0,02 | 3 |
| 92 | Е0111-11-2 к=6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 172,4 | 164,17 | 4,02 | 28302 | 693 | 1120 | 0,03 | 5 |
| | | м2 | | 3,78 | 1,50 | 652 | 259 | 123 | 0,01 | 1 |
| | | тип-3 | | | | | | | | |
| 93 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 6,4 | 67,76 | 2,62 | 434 | 17 | 91 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 67 | 6 | 123 | -- | -- |
| 94 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,64 | 5959,88 | -- | 3814 | -- | 446 | 3,66 | 2 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 363 | -- | 123 | -- | -- |
| 95 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,6528 | 90,00 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- |



29.07.15г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | Е0111-4-1 | м2 | ~~6,4~~ 10,16 | 323,65 | 18,42 | ~~2071~~ | 118 | ~~731~~ | 0,42 | 3 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 550 | 44 | 123 | 0,03 | -- |
| 97 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 0,256 | 5959,88 | -- | 1526 | -- | 179 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 145 | -- | 123 | -- | -- |
| 98 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 6,4 | 197,62 | 9,95 | 1265 | 64 | 440 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 334 | 24 | 123 | 0,02 | -- |
| 99 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 6,4 | 1418,23 | 11,72 | 9077 | 75 | 1386 | 1,06 | 7 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 1099 | 28 | 123 | 0,02 | -- |
| | | тип-4 | | | | | | | | |
| 100 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 37,8 | 67,76 | 2,62 | 2561 | 99 | 535 | 0,07 | 3 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 397 | 37 | 123 | -- | -- |
| 101 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 5,292 | 5959,88 | -- | 31540 | -- | 3691 | 3,66 | 19 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 3001 | -- | 123 | -- | -- |
| 102 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 5,39784 | 90,00 | -- | 486 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 37,8 | 197,62 | 9,95 | 7470 | 376 | 2601 | 0,36 | 13 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 1973 | 141 | 123 | 0,02 | 1 |
| 104 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | ~~37,8~~ 18,9 | 1418,23 | 11,72 | 26805 ~~53609~~ | 443 | 4093 ~~8186~~ | 1,06 | 40 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 6490 | 166 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | тип-1А,2А | | | | | | | | |
| 105 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | ~~213,8~~ 106,9 | 21,80 | 0,05 | 2330 ~~4660~~ | 11 | 561 ~~1122~~ | 0,03 | 6 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 1242 | 4 | 90 | -- | -- |
| 106 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | ~~213,8~~ 106,9 | 19,64 | 0,02 | 2100 ~~4200~~ | 4 | 301 ~~602~~ | 0,02 | 3 |
| | | м2 | | 3,13 | -- | 669 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | 1096569 | ~~1216127~~ | 12724 | | | 894 |
| | | | Тенге | | | 140350 | 4745 | | | 23 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1216127 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 496207 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 145096 | | | |



29.02.13г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 566846 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | 157279 | ~~176959~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 88 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 26544 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 83585 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1476671 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1006 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 171640 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | ~~1476671~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1329079 | | | | 1006 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 171640 | | | |

## РАЗДЕЛ 8.Проемы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | С12064-3 | **Двери входные ДН25-15ПТ двупольные** | 3,75 | 16500,00 | -- | 61875 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | С12062-6 | **Двери ДГ24-15П двупольные** | 10,8 | 3760,00 | -- | 40608 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | С12062-3 | **Двери ДГ21-10 однопольные** | 8,4 | 4010,00 | -- | 33684 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | С12062-2 | **Двери ДГ21-10 однопольные** | 2,94 | 4250,00 | -- | 12495 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | С12062-5 | **Двери ДГ21-13 однопольные** | 8,19 | 3540,00 | -- | 28993 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | С12064-6 | **Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П** | 2 | 12300,00 | -- | 24600 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | С11011-816 | **Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами** | 15 | 583,00 | -- | 8745 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | С11011-814 | **Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе** | 3 | 5500,00 | -- | 16500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | С11011-788 | **Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание** | 1 | 2980,00 | -- | 2980 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | С11011-791 | **Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение** | 14 | 1380,00 | -- | 19320 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



29.07.13г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | | | | | | | | |
| | | м2 | 42,75 | 346,04 | 18,87 | 14793 | 807 | 7327 | 0,82 | 35 |
| | | | | 136,44 | 6,39 | 5833 | 273 | 120 | 0,03 | 1 |
| 118 | Е0109-46-1 | Монтаж ворот | | | | | | | | |
| | | т | 1,284072 | 31476,57 | 17434,99 | 40418 | 22388 | 11648 | 41,40 | 53 |
| | | | | 7650,00 | 2428,67 | 9823 | 3119 | 90 | 8,15 | 10 |
| 119 | С12021-85 | Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | | | | | | | | |
| | | т | 1,284072 | 120300,00 | -- | 154474 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | С12021-т.ч-тб3 | Надбавка за сталь 245 | | | | | | | | |
| | | т | 1,284072 | 1860,00 | -- | 2388 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | С12021-т.ч-тб4 | Надбавка за окраску металлоконструкций краской БТ 177 за 2 раза | | | | | | | | |
| | | т | ~~2,564072~~ 1,28 | 9848,00 | -- | ~~25251~~ 12605 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | С131103-7 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм | | | | | | | | |
| | | м | 4 | 523,00 | -- | 2092 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | С11011-723 | Резина листовая вулканизованная цветная | | | | | | | | |
| | | кг | 10 | 231,00 | -- | 2310 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER | | | | | | | | |
| | | м3 | 1,30384 | 4518,00 | -- | 5891 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | Е0110-29-2 | Конопатка дверных коробок в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2 пеной монтажной | | | | | | | | |
| | | м2 | ~~31,6~~ 17,8 | 40,04 | 0,05 | ~~1265~~ 713 | 2 | ~~1511~~ 857 | 0,25 | 8 |
| | | | | 39,83 | 0,02 | 1259 | 1 | 120 | -- | -- |
| 126 | С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | | | | | | | | |
| | | шт | 1,55236 | 530,00 | -- | 823 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | | | | | | | | |
| | | шт | 4,8365 | 530,00 | -- | 2563 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



29.07.13г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | 488870 | ~~502068~~ | **23196** | | | **96** |
| | | | **Тенге** | | | **16915** | **3392** | | | **12** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **277445** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **8159** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **7365** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **261386** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **8838** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1326** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **17177** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **303460** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **49** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8691** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **222531** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **8207** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **12942** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **182113** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | 19826 | ~~11648~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **6** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1747** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **14051** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | **248230** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **69** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **14689** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **2092** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **2092** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **126** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | **2218** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | ~~553908~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 539218 | | | | **118** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **23380** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка** | | | | | | | | |
| **128** | **Е0115-64-4** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков** | **321** | **434,19** | **3,94** | **139375** | **1265** | **34918** | **0,55** | **178** |
| | | **м2** | | **102,11** | **1,49** | **32777** | **478** | **105** | **0,01** | **2** |
| **129** | **Е0115-180-4** | **Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами** | ~~464~~ 100 м | **327,48** | **2,33** | ~~151949~~ | **1081** | ~~40004~~ | **0,49** | **227** |
| | | **м2** | | **81,23** | **0,88** | **37691** | **408** | **105** | **--** | **2** |
| **130** | **Е0115-64-5** | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских** | ~~30,521904~~ | **645,94** | **6,12** | ~~19715~~ | **187** | ~~4606~~ | **0,81** | **25** |
| | | **м2** | 100 м | **141,39** | **2,32** | **4315** | **71** | **105** | **0,01** | **--** |



29.07.13г

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | E0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | | | | | | | | |
| | | | 30,521904 | 308,57 | 2,10 | 9418 | 64 | 2109 | 0,39 | 12 |
| | | м2 | 100% | 65,03 | 0,79 | 1985 | 24 | 105 | -- | -- |
| 132 | E0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | | | | | | | | |
| | | | 1393 | 358,58 | 3,43 | 499502 | 4778 | 109757 | 0,46 | 634 |
| | | м2 | | 73,73 | 1,31 | 102706 | 1825 | 105 | 0,01 | 9 |
| 133 | E0115-61-4 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков | | | | | | | | |
| | | | 328,5 | 261,74 | 4,07 | 85980 | 1335 | 48376 | 0,75 | 246 |
| | | м2 | 100% | 139,28 | 0,97 | 45753 | 319 | 105 | 0,05 | 17 |
| 134 | E0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | | | | | | | | |
| | | | 1904,5 | 308,57 | 2,10 | 587665 | 3999 | 131622 | 0,39 | 743 |
| | | м2 | 100% | 65,03 | 0,79 | 123850 | 1505 | 105 | -- | 7 |
| 135 | E0115-17-3 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | | | | | | | | |
| | | | 31,5 | 2377,11 | 2,10 | 74879 | 66 | 11561 | 2,08 | 66 |
| | | м2 | | 348,75 | 0,79 | 10986 | 25 | 105 | -- | -- |
| 136 | E0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | | | | | | | | |
| | | | 40,7 | 133,23 | 1,19 | 5422 | 48 | 1635 | 0,22 | 9 |
| | | м2 | 100% | 37,80 | 0,45 | 1538 | 18 | 105 | -- | -- |
| 137 | E0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | | | | | | | | |
| | | | 40,7 | 944,73 | 4,92 | 38451 | 200 | 8330 | 1,15 | 47 |
| | | м2 | 100% | 193,05 | 1,87 | 7857 | 76 | 105 | 0,01 | -- |
| 138 | E0115-67-1 | Обивка поверхностей изоляционным материалом | | | | | | | | |
| | | | 40,7 | 8,40 | 0,23 | 342 | 9 | 341 | 0,06 | 2 |
| | | м2 | 100% | 7,88 | 0,09 | 321 | 4 | 105 | -- | -- |
| 139 | C11031-71 | Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3 | | | | | | | | |
| | | | 0,0814 | 227200,00 | -- | 18494 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 100% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Подвесной потолок | | | | | | | | |
| 140 | E0134-56-7 | Устройство каркасов подвесных потолков | | | | 340152 | | 63257 | | |
| | | | 228,64 | 1700,76 | 10,56 | 388862 | 2414 | 72315 | 1,77 | 405 |
| | | м2 | 100% | 283,50 | 4,03 | 64819 | 921 | 110 | 0,02 | 4 |
| 141 | E0134-60-15 | Устройство подвесных потолков | | | | 41634 | | 37204 | | |
| | | | 228,64 | 208,17 | 4,51 | 47596 | 1031 | 42532 | 1,04 | 238 |
| | | м2 | 100% | 167,40 | 1,71 | 38274 | 391 | 110 | 0,01 | 2 |
| 142 | C11011-651 | Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими | | | | | | | | |
| | | | 276,6 | 1070,00 | -- | 295962 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | Страниц - -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

29.07.13г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | С11011-379 | Листы гипсокартонные | | | | | | | | |
| | | | 9,2 | 393,00 | -- | 3616 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | С11011-1063 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Элементы крепления подвесных потолков | | | | | | | | |
| | | | 82,8 | 206,00 | -- | 17057 | -- | -- | -- | -- |
| | | м/п | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | С11011-333 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, ширина 100 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,0184 | 214000,00 | -- | 3938 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | С11011-1041 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,001012 | 70700,00 | -- | 72 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | С11011-139 | Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм | | | | | | | | |
| | | | 0,644 | 355,00 | -- | 229 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | | | | | | | | |
| | | | 0,035061 | 175710,10 | 1826,10 | 6161 | 64 | 431 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 284 | 24 | 140 | 3,37 | -- |
| 149 | С12021-т.ч-тб3 | Надбавка за сталь С245 | | | | | | | | |
| | | | 0,035061 | 1860,00 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | С12021-т.ч-тб4 | Окраска металлоконструкций краской БТ 177 за 2 раза | | | | | | | | |
| | | | ~~0,035061~~ | 9848,00 | -- | ~~345~~ | -- | -- | -- | -- |
| | | т | 100 м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | Е0146-25-1 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | | | | | | | | |
| | | | 14 | 132,03 | 66,18 | 1848 | 927 | 1431 | 0,34 | 5 |
| | | отверст. | | 63,23 | 38,95 | 885 | 545 | 100 | 0,06 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | 1484490 | ~~2396942~~ | 17470 | | | 2837 |
| | | | Тенге | | | 474042 | 6634 | | | 46 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2396531 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1013485 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 480677 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 339366 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 552167 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | 258559 | ~~509967~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 255 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 76495 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 174390 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3080888 | | | | |



28.09.13г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3138 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 557172 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 410 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 410 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 435 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | ~~3081323~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1784032 | | | | 3138 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 557172 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Разные работы** | | | | | | | | |
| | | **Подвесные подкрановые пути** | | | | | | | | |
| 152 | E0109-21-4 | **Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам** | 58,8 | 1032,89 | 724,23 | 60734 | 42585 | 27066 | 1,47 | 86 |
| | | м | | 240,75 | 270,70 | 14156 | 15917 | 90 | 1,08 | 64 |
| 153 | E0109-43-1 | **Металлоконструкции для крепления подкрановых путей** | 0,932082 | 11487,34 | 4590,56 | 10707 | 4279 | 4668 | 25,30 | 24 |
| | | т | | 4725,00 | 840,11 | 4404 | 783 | 90 | 3,01 | 3 |
| 154 | C12021-129 | **Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"** | 4,471242 | 84200,00 | -- | 376479 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | C12021-237 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т** | 0,932082 | 154400,00 | -- | 143913 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | C121-т.ч,тб3 | **Надбавка за сталь С255** | 4,425792 | 3385,00 | -- | 14981 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | C121-т.ч,тб3 | **Надбавка за сталь С345** | 0,804728 | 18432,00 | -- | 14833 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | C121-т.ч,тб3 | **Надбавка за сталь С245** | 0,138152 | 1860,00 | -- | 257 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | C121-т.ч,тб3 | **Надбавка за покрытие краской 2 раза** | 5,453324 | 9848,00 | -- | 53704 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | E0146-25-1 | **Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/** | 10 | 132,03 | 66,18 | 1320 | 662 | 1022 | 0,34 | 3 |
| | | отверст. | | 63,23 | 38,95 | 632 | 390 | 100 | 0,06 | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | 676929 | 47525 | | | 113 |
| | | | **Тенге** | Страниц - | | 19192 | 17090 | | | 67 |

28.07.15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1320 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 26 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1022 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1022 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 153 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 141 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2483 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1175 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 675608 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6017 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 35260 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 604167 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 31734 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4760 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 42441 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 749783 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 40021 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 752266 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 197 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 41196 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **16933413** | **1027151** | | | **11119** |
| | | | **Тенге** | | | **1864639** | **469989** | | | **2134** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 39808 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 26489 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12169 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11560 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1734 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3082 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 54451 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13903 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9225351 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2342971 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1780503 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2567324 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2194688 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1951036 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 976 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 292655 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 670583 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11846970 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11144 |



29.07.24.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2073159** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **7666162** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **478536** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **541956** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **6429524** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **528134** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **264** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **79220** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **491658** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **8685954** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3281** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **621176** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **2092** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **2092** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **126** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **2218** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | ~~**20589592**~~ | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 17 386 433 | | | | **14498** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2708238** | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 4,30% | | | 21 474 944 | | | | |
| | | | | | | 132 803 | | | | |
| | | Зимнее удорожание | 3,36% | | | 721 558 | | | | |
| | | Доп. отпуска и выслуга лет | 1,40% | | | 300 649 | | | | |
| | | Итого в ценах 2001 года | | | | 22 497 152 | | | | |
| 0,71 | | Итого в ценах 2012 года 71% | 2,04 | | | 32 584 875 | | | | |
| 0,29 | | Итого в ценах 2013 года 29% | 2,173 | | | 14 177 030 | | | | |
| | | | | | | 46 761 905 | | | | |
| | | Нлаги, сборы, обязательные платежи | 2% | | | 935 238 | | | | |
| | | Итого | | | | 47 697 143 | | | | |
| | | НДС | 12% | | | 5 723 657 | | | | |
| | | Итого | | | | 53 420 800 | | | | |
| | | возврат 15% | | | -233093 | ~~276 036~~ | | | | |
| | | **Всего** | | | | ~~**53 144 764**~~ 44 876 940 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

28.07.13г.