Заказчик: Государственный комплекс АВСПУ "Управление энергетики г. Астаны"
Подрядчик: ТОО "ТПЭП"
Договор: 11/46 от 08.04.2011 г.
Наименование стройки - Строительство кольца ВЛ 220 кВ с опорными подстанциями и реконструкцией ОРУ 220 кВ на ЦГПП 500 кВ в городе Астане. II очередь
Наименование объекта - Заходы ЛЭП 220 кВ на ПС АТЭЦ-2

3140740

Форма 2 в
4013-374-28т3

АКТ №88
выполненных работ за _____ 2014 год
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 220 кВ

Основание: 4013-330-26-ЭВ

Сметная стоимость	75618,273	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	75904	чел.-ч
Сметная заработная плата	9882,266	тыс.тенге
Строительный объем	9,29	км
Цена единицы	8141502,27	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1747 м3	20,36 / 1,11	19,25 / 4,85	35577 / 1941	33636 / 8468	10096 / 97	0,01 / 0,02	14 / 29
2	Е0101-163-1 т.ч. п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	35,66 м3	320,76 / 320,76	– / –	11438 / 11438	– / –	12925 / 113	2,14 / –	76 / –
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	5692,6 м3	5,55 / –	5,55 / 1,80	31622 / –	31622 / 10267	9959 / 97	– / 0,01	– / 39
4	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5692,6	3,11	3,11	17710	17710	5577	–	–

04.07.14г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	1,01	–	5750	97	–	22
5	Е0101-24-1	Планировка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	375,4	7,91	7,91	2970	2970	935	–	–
		м3		–	2,57	–	964	97	0,01	4
6	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	375,4	7,32	7,32	2749	2749	866	–	–
		м3		–	2,38	–	893	97	0,01	3
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8538,9	21,55	4,52	183980	38562	141055	0,11	922
		м3		17,03	–	145417	–	97	–	–
8	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	1188,6	343,74	343,74	408569	408569	255780	–	–
		м3		–	221,85	–	263691	97	1,02	1212
9	Е0101-142-2	Перемещение грунта 2-3 группы автомобилями-самосвалами на расстояние до 0,25 км для отсыпки насыпей в пределах болота	84,6	136,62	85,46	11558	7230	2251	0,03	2
		м3		4,12	23,31	349	1972	97	0,10	9
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-щебенистого грунта, дресвы	64	95,48	73,75	6111	4720	2813	0,14	9
		м3		21,38	11,67	1368	747	133	0,04	3
11	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок котлованов в неустойчивых и мокрых грунтах	68,6	483,56	6,82	33172	468	3354	0,26	18
		м2		40,73	2,54	2794	174	113	0,01	1
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	32	2369,27	100,89	75817	3228	6117	0,85	27
		м3		123,75	38,25	3960	1224	118	0,18	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			821273	551465			1069
			Тенге			167268	294149			1328
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			821273				
	Материалы -		Тенге			31647				
	Всего заработная плата -		Тенге				461417			
	Местные материалы -		Тенге			70894				
		Накладные расходы -	Тенге			451729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67759			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1349382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2623
		Сметная заработная плата -	Тенге				529176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1349382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2623
		Сметная заработная плата -	Тенге				529176			

04.07.14г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
13	Е0113-24-1 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	712,3	204,65	0,24	145772	171	10424	0,08	59
				16,16	0,10	11511	71	90	–	–
14	Е0133-1-8 т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3 в обводненных грунтах 1м3	18,3	2966,81	1873,53	54293	34286	24426	4,84	89
				853,65	417,56	15622	7641	105	1,48	27
15	Е0133-1-2 т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3 в обводненных грунтах 1м3	24,62	2506,50	1456,42	61710	35857	32637	4,89	120
				859,95	402,57	21172	9911	105	1,48	37
16	Е0133-1-12 т.ч. п-3.16 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 в обводненных грунтах 1м3	17,28	2257,08	1292,73	39002	22338	15366	3,40	59
				595,35	251,57	10288	4347	105	1,02	18
17	Е0133-1-16 т.ч. п-3.21 К=1,4	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 в обводненных грунтах 1м3	6,77	9089,96	5867,96	61539	39726	27885	16,10	109
				2803,50	1119,23	18980	7577	105	4,45	30
18	Е0133-30-14	Установка стальных конструкций балок массой до 1 т 1т	5,2	2188,36	1119,61	11379	5822	7455	6,39	33
				1068,75	296,64	5558	1543	105	1,03	5
19	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м 1м	531,43	37,47	23,70	19912	12595	11885	0,09	45
				13,77	7,53	7318	4002	105	0,03	14
20	Ц0108-472-9	Монтаж спусков по опорам и фундаментам м	146,06	93,50	3,10	13657	453	4537	0,18	26
				32,40	0,30	4732	44	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			407265	151247			540
			Тенге			95180	35136			131
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13657				
		Материалы -	Тенге			8471				
		Всего заработная плата -	Тенге				4776			
		Накладные расходы -	Тенге			4537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				681			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1092				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			19286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5457			

04.07.146.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			382229				
		Материалы -	Тенге			152366				
		Всего заработная плата -	Тенге				118440			
		Накладные расходы -	Тенге			122624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18394			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30291				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			535144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							668
		Сметная заработная плата -	Тенге				136833			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11379				
		Всего заработная плата -	Тенге				7100			
		Накладные расходы -	Тенге			7455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1130				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19965				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			574394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							739
		Сметная заработная плата -	Тенге				150508			
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
21	E0133-11-12	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25 т**	✓ 103,732	8946,90	5316,52	928080	551493	499777	19,60	2033
		1т		3420,00	1168,53	354763	121214	105	4,43	460
22	E0133-11-5	**Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 11 т**	✓ 108,592	10925,72	6414,47	1186446	696561	665631	25,80	2802
		1т		4500,00	1337,76	488664	145270	105	5,22	567
23	C12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	✓ 160,551	154400,00	–	24789074	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	C12021-237	**Доплата за сталь С245**	✓ 126,511	1840,00	–	232780	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	C12021-237	**Доплата за сталь С255**	✓ 42,04	3385,00	–	142305	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	C12021-237	**Доплата за оцинковку**	✓ 160,551	30424,00	–	4884604	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	C11011-58	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	✓ 9,735	154700,00	–	1506005	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

04.07.14г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	176,934	247,10	247,10	43720	43720	30604	–	–
		т		–	172,97	–	30604	100	3,63	642
29	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	176,934	234,30	234,30	41456	41456	29019	–	–
		т		–	164,01	–	29019	100	3,44	609
30	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	176,934	119,79	119,79	21195	21195	4239	–	–
		т		–	23,96	–	4239	100	0,50	89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33775665	1354424			4835
			Тенге			843427	330347			2366
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1612375				
	Всего заработная плата -		Тенге				63862			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1506005				
		Накладные расходы -	Тенге			63862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9579			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1776812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1372
		Сметная заработная плата -	Тенге				73442			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32163289				
	Материалы -		Тенге			23045				
	Всего заработная плата -		Тенге				1109912			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30048764				
		Накладные расходы -	Тенге			1165408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174811			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1999722				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35328419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6444
		Сметная заработная плата -	Тенге				1284723			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37105231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7816
		Сметная заработная плата -	Тенге				1358165			
		РАЗДЕЛ 4.Подвеска провода и троса								
31	Е0133-17-3 т.ч. п-1.8 и п-3.7 К=1,76 и К=1,65	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км //6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/	2,072	108483,22	63991,72	224777	132591	118688	223,52	463
		1км		39402,00	15152,25	81641	31395	105	62,09	129

04.07.14г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0133-17-4 т.ч. п-1.8 и п-3.7 К=1,76 и К=1,65	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км //6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/	6,876	92370,22	51622,26	635138	354955	341582	200,64	1380
		1км		34927,20	12384,67	240159	85157	105	51,27	353
33	Е0133-19-20 т.ч. п-1.8 и п-3.7 К=1,76 и К=1,65	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 220 кВ //6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/	2	77732,47	40066,71	155465	80133	88071	186,56	373
		переход		31244,40	10694,25	62489	21388	105	43,73	87
34	С151607-469 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/51 мм2 ГОСТ 839-80	85,5	-170312,00	–	-14561676	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	С151607-469	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/51 мм2 ГОСТ 839-80	85,5	373600,00	–	31942800	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	Е23-3-26-1	Установка гасителей пляски проводов с телевышки	630	88,13	–	55519	–	48301	–	–
		шт		88,13	–	55519	–	87	–	–
37	С2004-25	Вышки телескопические, 25 м	94,5	1123,00	1123,00	106124	106124	2680	–	–
		маш-ч		–	236,30	–	22330	12	1,37	130
38	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	122,199	122,80	122,80	15006	15006	10504	–	–
		т		–	85,96	–	10504	100	1,81	221
39	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	122,199	102,80	102,80	12562	12562	8793	–	–
		т		–	71,96	–	8793	100	1,51	185
40	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	122,199	119,02	119,02	14544	14544	2909	–	–
		т		–	23,80	–	2909	100	0,50	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18600258	715915			2216
			Тенге			439808	182478			1165
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-13490777				
	Материалы -		Тенге			63412				
	Всего заработная плата -		Тенге				577749			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-14561676				

04.07.14г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			596643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89496			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-773648				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-13667783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3083
		Сметная заработная плата -	Тенге				667245			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148236				
	Всего заработная плата -		Тенге				44537			
		Накладные расходы -	Тенге			24886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3733			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							609
		Сметная заработная плата -	Тенге				48270			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			31942800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1916568				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			33859368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20375095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3692
		Сметная заработная плата -	Тенге				715515			
		РАЗДЕЛ 5.Линейная арматура								
41	Е0133-27-2	**Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную**	6231,9017	846,00	–	5272189	–	5535798	5,15	32094
		1т		846,00	–	5272189	–	105	–	–
42	Е010332-А15-2	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2**	6231,9017	149,93	149,93	934349	934349	186870	–	–
		т		–	29,99	–	186870	100	0,63	3924
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			6206538	934349			32094
			Тенге			5272189	186870			3924
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6206538				
	Всего заработная плата -		Тенге				5459059			
		Накладные расходы -	Тенге			5722668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2861
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				858400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			715752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12644958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38880
		Сметная заработная плата -	Тенге				6317459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12644958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38880
		Сметная заработная плата -	Тенге				6317459			

04.07.14г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Подвеска волоконно-оптической линии связи								
43	Ц0110-899-3	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на стоечных линиях, масса 1 м до 2 кг	9836	55,30	20,60	543931	202622	401406	2,00	19672
		м		32,20	4,90	316719	48196	110	0,03	280
44	Ц0110-931-6	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 24	4	400893,31	378114,77	1603573	1512459	287481	88,00	352
		муфта		21290,10	32747,74	85160	130991	133	189,94	760
45	Ц0108-472-10	Монтаж кабеля по телу опоры	114	78,30	2,10	8926	239	7029	0,39	44
		м		64,60	0,30	7364	34	95	–	–
46	Е23-3-26-5	Установка гасителей вибрации	159	82,24	–	13076	–	11376	0,43	68
		шт		82,24	–	13076	–	87	–	–
47	С2004-25	Вышки телескопические, 25 м	420,37	1123,00	1123,00	472076	472076	11920	–	–
		маш-ч		–	236,30	–	99333	12	1,37	576
48	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,5958	846,00	–	504	–	529	5,15	3
		1т		846,00	–	504	–	105	–	–
49	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	9,97	122,80	122,80	1224	1224	857	–	–
		т		–	85,96	–	857	100	1,81	18
50	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	9,97	102,80	102,80	1025	1025	717	–	–
		т		–	71,96	–	717	100	1,51	15
51	Е010332-А15-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	0,5958	149,93	149,93	89	89	18	–	–
		т		–	29,99	–	18	100	0,63	–
52	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	9,97	119,02	119,02	1187	1187	237	–	–
		т		–	23,80	–	237	100	0,50	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2645611	2190921			20140
			Тенге			422824	280384			1654
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2169506				
	Материалы -		Тенге			31866				
	Всего заработная плата -		Тенге				601541			
		Накладные расходы -	Тенге			707292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							354
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106094			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172608				

04.07.14г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3049406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21530
		Сметная заработная плата -	Тенге				707634			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			476105				
	Всего заработная плата -		Тенге				101667			
		Накладные расходы -	Тенге			14279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2142			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			519807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							625
		Сметная заработная плата -	Тенге				103809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3569213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22155
		Сметная заработная плата -	Тенге				811443			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**62456609**	**5898321**			**60894**
			Тенге			**7240695**	**1309364**			**10569**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-11307615				
	Материалы -		Тенге			103749				
	Всего заработная плата -		Тенге				1184066			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-14561676				
		Накладные расходы -	Тенге			1308472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							654
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				196271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-599949				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-10599091				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24642
		Сметная заработная плата -	Тенге				1380336			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9646755				
	Материалы -		Тенге			184013				
	Всего заработная плата -		Тенге				6248981			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1506005				
	Местные материалы -		Тенге			70894				
		Накладные расходы -	Тенге			6400049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3200
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				960007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			962808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17009612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44776
		Сметная заработная плата -	Тенге				7208988			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32174669				
	Материалы -		Тенге			23045				
	Всего заработная плата -		Тенге				1117012			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30048764				
		Накладные расходы -	Тенге			1172863				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2000852				

04.07.14г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**35348384**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1292942**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**31942800**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1916568**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**33859368**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**75618273**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**75904**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9882266**			
		Временные здания и сооружения	4,30%			78 869 859				
						487 738				
		Зимнее удорожание	3,36%			2 650 027				
		Доп. отпуска и выслуга лет	1,40%			1 104 178				
		Итого в ценах 2001 года				82 624 064				
0,71		Итого в ценах 2012 года 71%	2,04			119 672 694				
0,29		Итого в ценах 2013 года 29%	2,173			52 067 206				
		Итого				171 739 901				
		Нлаги, сборы, обязательные платежи	2%			3 434 798				
		Итого				175 174 699				
		НДС	12%			21 020 964				
		Итого				196 195 663				
		возврат 15%				1 013 783				
		Всего				**195 181 880**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: