Наименование стройки - Строительство ПС 110/20 "Аэропорт-новая" (с перезаводами с ЛЭП-110кВ).1 очередь

Наименование объекта - Закрытая трансформаторная подстанция 110/20"Аэропорт-новая" мощностью 2х63МВт

Договор №12/190 от 25.12.2012.

АКТ

выполненных работ за апрель 2014 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: 03-11/05

Сметная стоимость	~~16738,375~~	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10801	чел.-ч
Сметная заработная плата	1964,702	тыс.тенге
Строительный обьем	14956,8	м3
Цена единицы	1119,11	Тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки								
		Стены								
1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	**Изоляция плоских поверхностей плитами**	1453,24	80,81	1,02	117430	1478	58061	0,24	343
		м2		37,89	0,16	55063	233	105	--	1
2	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	13079,16	11,20	--	146487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С11031-93	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75**	104,78	6190,00	--	648580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0115-36-1	**Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас**	~~450,67~~	883,04	4,85	~~397960~~	2184	~~106125~~	1,29	580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		222,86	1,41	100436	635	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		912 496	~~1310456~~	**3661**			**923**
			Тенге			**155500**	**868**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~1310456~~				
	Материалы -		Тенге			**351835**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**156368**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**795066**				
	Местные материалы -		Тенге			**4394**				
		Накладные расходы -	Тенге		58061	~~164186~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24628**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~88479~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~1563121~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1009**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180996**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1028790	~~1563121~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1009**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180996**			

РАЗДЕЛ 2. Кровля (листы АС8-11и)

5	**Е0112-15-1**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой -(толь)**	**1204,75**	**234,36**	**1,19**	**282339**	**1434**	**39354**	**0,16**	**187**
		м2		**27,00**	**0,45**	**32528**	**542**	**119**	**--**	**3**
6	**Е0112-13-3**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой -общей толщиной 150мм**	**568,4**	**189,45**	**4,72**	**107681**	**2683**	**49147**	**0,40**	**229**
		м2		**70,88**	**1,78**	**40288**	**1012**	**119**	**0,01**	**5**
7	**С11031-94**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 90,применительно**	**87,82**	**6730,00**	**--**	**591014**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм тол.30мм**	**1204,75**	**198,50**	**15,94**	**239147**	**19204**	**58221**	**0,24**	**293**
		м2		**34,65**	**5,96**	**41745**	**7180**	**119**	**0,03**	**35**
9	**Е0112-17-2 к=15**	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**18071,25**	**8,20**	**0,14**	**148108**	**2530**	**3441**	**--**	**16**
		м2		**0,11**	**0,05**	**1988**	**904**	**119**	**--**	**5**
10	**Е0110-51-1**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	~~38,95~~	**573,75**	**28,11**	~~20623~~	**1010**	~~5794~~	**0,78**	**28**
		м3		**123,75**	**10,58**	**4448**	**380**	**120**	**0,05**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0115-165-2	Улучшенная окраска подшивки и лобовых досок колером масляным	350,11	196,11	2,70	68661	945	40489	0,65	229
		м2		109,13	1,01	38208	354	105	0,01	2
12	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	107,34	563,29	1,22	60463	131	5691	0,28	30
		м		44,10	0,45	4734	48	119	--	--
13	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	76,47	393,86	0,16	30119	12	5089	0,35	27
		м		62,12	0,02	4750	2	107,1	--	--
14	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	147	13,42	2,49	1973	366	1854	0,06	9
		м		9,68	0,92	1423	135	119	--	1
15	С12022-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	147	1340,00	--	196980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,13	13711,47	5475,87	1827	730	791	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	672	207	90	5,46	1
17	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,13	133700,00	--	17820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	33,86	24,84	0,02	841	1	127	0,02	1
		м2		4,16	--	141	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1368289	1767596	29046			1052
			Тенге			170924	10764			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1550969				
	Материалы -		Тенге			443092				
	Всего заработная плата -		Тенге				180809			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			591014				
	Местные материалы -		Тенге			318295				
		Накладные расходы -	Тенге		150163	209206				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1865786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1205
		Сметная заработная плата -	Тенге				212190			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			216627				
	Материалы -		Тенге			426				
	Всего заработная плата -		Тенге				879			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			214800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			~~791~~				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13045				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			~~230463~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1609 559	~~2096249~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1210
		Сметная заработная плата -	Тенге				213187			
		РАЗДЕЛ 3. Полы (Лист АС-7и)								
19	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	44,03	5403,36	261,86	237910	11530	32413	3,44	151
		м3		499,50	99,00	21993	4359	123	0,48	21
20	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных - под закладные МР-1 из бетона В15**	2,82	8121,38	--	22902	--	1967	3,66	10
		м3		567,00	--	1599	--	123	--	--
		Тип А(330,76м2)								
21	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	330,76	95,30	2,62	31521	867	4679	0,07	23
		м2		10,51	0,99	3476	327	123	--	2
22	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных - толщиной 100мм из бетона марки В-15**	33,08	8121,38	--	268623	--	23068	3,66	121
		м3		567,00	--	18754	--	123	--	--
		тип Б(136,10м2)								
23	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	136,1	95,30	2,62	12970	357	1925	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1430	135	123	--	1
24	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных - толщиной 200мм из бетона марки В-15**	27,22	8121,38	--	221064	--	18984	3,66	100
		м3		567,00	--	15434	--	123	--	--
		тип В(108,33 м2)								
25	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	108,33	95,30	2,62	10324	284	1532	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1139	107	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных - толщиной 200мм из бетона марки В-15								
			21,67	8121,38	--	175958	--	15110	3,66	79
		м3		567,00	--	12285	--	123	--	--
		тип Д(76,75м2)								
27	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			76,75	95,30	2,62	7314	201	1086	0,07	5
		м2		10,51	0,99	807	76	123	--	--
28	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных - толщиной 160мм из бетона марки В-15								
			12,28	8121,38	--	99731	--	8564	3,66	45
		м3		567,00	--	6963	--	123	--	--
29	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (общей толщ.25мм)								
			76,75	310,28	14,76	23814	1133	5473	0,36	28
		м2		52,43	5,54	4024	425	123	0,03	2
30	Е0111-15-2к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			153,5	-42,70	-0,67	-6555	-103	-366	-0,01	-2
		м2		-1,69	-0,25	-259	-38	123	--	--
		Тип Ж(453,33м2)								
31	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 70мм								
			31,73	4842,36	261,86	153663	8310	23360	3,44	109
		м3		499,50	99,00	15851	3142	123	0,48	15
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм Устройство цементных стяжек толщиной 40 мм								
			453,33	245,05	9,95	111088	4511	31192	0,36	161
		м2		52,20	3,74	23664	1695	123	0,02	8
33	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
			1813,32	46,79	0,67	84849	1215	1963	--	8
		м2		0,63	0,25	1142	453	123	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1455176	28303			856
			Тенге			128301	10682			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1455176				
	Материалы -		Тенге			6110				
	Всего заработная плата -		Тенге				138982			
	Местные материалы -		Тенге			1292462				
		Накладные расходы -	Тенге			170948				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25642			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1723691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							993
		Сметная заработная плата -	Тенге				164624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1723691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							993
		Сметная заработная плата -	Тенге				164624			

РАЗДЕЛ 4. Подпольные каналы

На отметке 0.000

34	Е0111-9-1	**Утепление дна приямков пенопластом тощ.80мм**	18,6	48,53	5,55	903	103	1031	0,26	5
		м2		42,98	2,07	799	39	123	0,01	--
35	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	1,53	8390,00	--	12859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-5-1	**Изоляция пенопластовых плит со всех сторон полиэтиленовой пленкой насухо**	37,2	302,48	2,07	11252	77	11876	1,38	51
		м2		258,75	0,79	9626	29	123	--	--
37	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм в приямках общей толщиной 40мм**	18,6	270,87	9,95	5038	185	1280	0,36	7
		м2		52,20	3,74	971	70	123	0,02	--
38	Е0111-11-2 к=4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки в приямках**	74,4	46,79	0,67	3481	50	81	--	--
		м2		0,63	0,25	47	19	123	--	--
39	Е0122-8-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	0,03	70074,97	10674,97	2050	312	2011	270,00	8
		км		48825,00	4032,00	1429	118	130	19,69	1
40	С130806-258 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 133х10 мм**	29,26	2160,00	--	63202	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг МН-5**	4,17	64092,87	304,24	267429	1269	15092	20,00	83
		1т		3330,00	114,75	13894	479	105	0,56	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0109-53-3 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2 К=1,1	Монтаж стойки Ст-1	0,49	17834,84	681,42	8806	336	7230	104,50	52
		т		16137,00	132,75	7968	66	90	0,72	--
43	С12021-237	Стоимость стойки Ст-1	0,49	154400,00	--	76237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0109-25-1	Монтаж швеллера N22 и листа 10х200	6,48	5015,90	2020,02	32501	13089	16182	14,10	91
		т		2272,50	502,43	14725	3256	90	1,79	12
45	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	6,16	69700,00	--	429303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой 10х200	0,32	63600,00	--	20370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг МИ1-2 и уголока 100х100	1,18	64092,87	304,24	75646	359	4269	20,00	24
		1т		3330,00	114,75	3930	135	105	0,56	1
48	Е0109-25-1	Монтаж швеллера N10	0,65	5015,90	2020,02	3275	1319	1630	14,10	9
		т		2272,50	502,43	1484	328	90	1,79	1
49	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,65	75600,00	--	49355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	730	21,80	0,05	15912	37	3830	0,03	22
		м2		5,81	0,02	4241	15	90	--	--
51	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	730	24,84	0,02	18135	15	2733	0,02	16
		м2		4,16	--	3037	--	90	--	--
52	Е0109-53-2	Монтаж плит перекрытия каналов Пл-1-Пл-8	5,95	9243,83	1162,95	55041	6925	40007	46,60	277
		т		7357,50	108,00	43809	643	90	0,53	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0109-62-4	Изготовление плит перекрытия каналов Пл-1-Пл-8 в построечных условиях и на производственных базах	5,95	26511,76	7742,62	157745	46069	100723	95,00	565
		т		17100,00	1709,17	101745	10170	90	6,42	38
54	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	5,95	154200,00	--	917490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	155,3	1062,00	221,40	164929	34383	153171	4,87	756
		м2		812,25	84,38	126142	13104	110	0,41	64
56	С11011-870	Сталь рифленая	6,49	43100,00	--	279785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	1,06	45500,00	--	48148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лист толщ.5мм площадью 0,88м2	0,03	54900,00	--	1707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	196	148,40	0,07	29086	14	22231	0,65	127
		м2		108,00	0,02	21168	4	105	--	--
60	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" по металлическому листу	69,46	925,06	4,90	64255	340	5156	0,38	27
		м2		58,50	1,85	4063	129	123	0,01	1
61	Е0126-33-5	Утепление плит Пл-1-Пл-4 пенопластом	1,42	10369,79	169,49	14684	240	2415	9,47	13
		м3		1642,50	63,00	2326	89	100	0,31	--
62	Е0111-5-1	Изоляция пенопластовых плит со всех сторон полиэтиленовой пленкой насухо	35,4	302,48	2,07	10708	73	11301	1,38	49
		м2		258,75	0,79	9160	28	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2668,929	~~2839330~~	105195			2182
			Тенге			370564	28718			124
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~1375159~~				
	Материалы -		Тенге			433563				
	Всего заработная плата -		Тенге				75844			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			856581				
	Местные материалы -		Тенге			7250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			~~83304~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				12496			42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~87508~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~1545971~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				88339			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			~~1464170~~				
	Материалы -		Тенге			24303				
	Всего заработная плата -		Тенге				323438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1041875				
		Накладные расходы -	Тенге		344 144	~~318944~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47842			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~106987~~				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			~~1890101~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2029
		Сметная заработная плата -	Тенге				371280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		3 193 857	~~3436072~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2507
		Сметная заработная плата -	Тенге				459619			

РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка (лист АС 6и)

63	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Облицовка стен фасадов зданий плитами из травертина на металлическом каркасе**	1483,42	1711,91	3,99	2539477	5919	729529	2,70	4005
		м2		467,15	1,22	692980	1810	105	--	7
64	СТОО"КГ Астана-2012",стр.102	**Плиты из травертина**	1572,43	2419,41	--	3804355	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0107-20-3	**Монтаж металлического уголка при облицовке сплитерной плиткой**	0,31	13010,10	1826,10	3994	561	3778	42,70	13
		т		8100,00	690,75	2487	212	140	3,37	1
66	С11041-85	**Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/**	0,31	47200,00	--	14490	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0115-71-1	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен под облицовку сплитерной плиткой**	70,2	39,63	1,19	2782	84	2819	0,22	16
		м2		37,80	0,45	2654	32	105	--	--
68	С11011-757	**Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм**	70,2	295,00	--	20709	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-5-5	**Облицовка цоколя плитами из коричневой сплитерной плитки**	70,2	2053,02	32,76	144122	2300	120323	8,40	590
		м2		1620,00	12,38	113724	869	105	0,06	4
70	СТОО"Конкрит Продактс Астана",стр.101	**Плитка облицовочная сплитерная коричневая**	877,5	74,72	--	65564	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0158-18-4	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	64	253,64	0,56	16233	36	2807	0,26	17
		м		40,86	0,09	2615	6	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			6611727	8899			4640
			Тенге			814459	2928			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6597237				
	Материалы -		Тенге			1856715				
	Всего заработная плата -		Тенге				817387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3890628				
	Местные материалы -		Тенге			26536				
		Накладные расходы -	Тенге			859256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128888			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7903882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5082
		Сметная заработная плата -	Тенге				946276			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14490				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			869				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15360				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7919242				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5082
		Сметная заработная плата -	Тенге				946276			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13984285	175104			9653
			Тенге			1639747	53960			245
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12288997				
	Материалы -		Тенге			3091315				
	Всего заработная плата -		Тенге				1369390			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6133289				
	Местные материалы -		Тенге			1648937				
		Накладные расходы -	Тенге			1486900				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							743
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				223035			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			826554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14602451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8767
		Сметная заработная плата -	Тенге				1592425			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1695288				
	Материалы -		Тенге			24729				
	Всего заработная плата -		Тенге				324317			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1271165				
		Накладные расходы -	Тенге			319735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47960			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120901				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2135924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2034
		Сметная заработная плата -	Тенге				372277			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		7 555 897	~~16738375~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10801
		Сметная заработная плата -	Тенге				1964702			
		Временные здания и сооружения	4,30%	324 904	7 880 801	~~17 458 125~~				
						~~107 963~~				
		Зимнее удорожание	3,36%			~~586 593~~				
		Доп. отпуска и выслуга лет	1,40%			~~244 414~~				
		Итого в ценах 2001 года			8 255 927	~~18 289 132~~				
0,44		Итого в ценах 2013 года	2,234		8 115 246	~~17 977 485~~				
0,56		Итого в ценах 2014 года	2,39		11 049 733	~~24 478 174~~				
		НДС			19 164 979	~~42 455 659~~				
		Нлаги, сборы, обязательные платежи	2%			~~849 113~~				
		Итого			19 548 278	~~43 304 772~~				
		НДС	12%			~~5 196 573~~				
		Итого			21 894 072	~~48 501 345~~				
		возврат 15%			113 133	~~250 581~~				
		Всего			21 780 939	~~48 250 764~~				
		скидка		0,998283414	21 743 550	~~48 167 937~~				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **С.Баранов**

ПОДРЯДЧИК: