Форма 2В
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ТОО "УПНК-ПВ"
Генподрядчик: ТОО "ТПЭП"
Наименование строительства и его адрес :
Строительство внеплощадочных сетей электроснабжения ,входящих в состав инженерных сетей объекта "Установка прокалки нефтяного кокса"

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2015 года

на Строительство инженерных сетей электроснабжения.Электрооборудование.Автоматизированная система комерческого учета электроэнергии

Основание: UPNK-KSP-010NESIF/13-АС. UPNK-KSP-010NESIF/13-ЭС. UPNK-KSP-010NESIF/13-ЭП. UPNK-KSP-010NESIF/13-АСКУЭ.1
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Эстакада электроснабжения								
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или								
		Эстакада электроосвещения								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2728,125	13,67	12,20	37289	33273	20811	0,01	28
		м3		1,47	6,39	4016	17439	97	0,02	61
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	84,375	302,12	--	25492	--	28806	2,13	179
		м3		302,12	--	25492	--	113	--	--
3	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	2662	1,76	1,76	4692	4692	2890	--	--
		м3		--	1,12	--	2979	97	--	10
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2662	21,17	1,59	56357	4224	50570	0,12	331
		м3		19,58	--	52134	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	150,5	15,57	14,21	2343	2139	1332	0,01	1
		м3		1,32	7,80	199	1174	97	0,03	4
6	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	299,495	48,08	48,08	14401	14401	6481	--	--
		т		--	21,64	--	6481	100	0,45	136
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	150,5	1,87	1,46	282	220	193	--	--
		м3		0,39	0,93	59	140	97	--	1
		Фундаменты								
		ФМ1								
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	14,5	6170,50	37,48	89472	543	3360	1,35	20
		м3		195,75	24,93	2838	361	105	0,14	2
9	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	140	8688,39	63,80	1216375	8932	156399	6,34	888
		м3		1021,50	42,44	143010	5942	105	0,24	33
10	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,262	68200,00	--	154268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,285	41200,00	--	11742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06	53600,00	--	3216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,418	151226,06	334,22	63212	140	8788	118,00	49
		1т		19800,00	222,75	8276	93	105	1,24	1
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	140	133,00	--	18620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		М/к эстакады								
16	Е0109-12-1	Монтаж унифицированных одноярусных эстакад пролетом до 18 м	13,06189	160432,71	2497,86	2095554	32627	97641	39,60	517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7065,00	1240,83	92282	16208	90	4,76	62
17	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами	0,144628	163888,76	775,03	23703	112	1134	42,84	6
		т		7328,25	515,25	1060	75	100	6,23	1
18	тех.ч. п.3.2	Надбавка за применение стали марки С245	13,206518	1860,00	--	24564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0113-16-6	Вычитается позиция: Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	200	-21,78	-0,03	-4355	-6	-1049	-0,03	-6
		м2		-5,81	-0,02	-1162	-4	90	--	--
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз(Армокот-01)	200	6,05	0,03	1210	6	1049	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1162	4	90	--	--
21	Е0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116(Армокот-F100)	200	4,29	0,03	858	6	749	0,02	4
		м2		4,14	0,02	828	4	90	--	--
22	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2(Армофайер)	200	172,65	56,10	34530	11220	27666	0,59	118
		м2		116,55	37,15	23310	7430	90	0,21	42
23	ТОО "Торговый Дом Промышленного оборудования"	Грунтовка "Армокот-01	190	321,54	--	61093	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	ТОО "Торговый Дом Промышленного оборудования"	Краска "Армокот-F100	190	526,83	--	100097	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	ТОО "Торговый Дом Промышленного оборудования"	Огнезащитное средство "Армофайер"	195	484,93	--	94562	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие кабельного канала								
26	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий (демонтаж)	13,8	663,61	373,81	9158	5159	7563	1,36	19
		м3		289,80	101,66	3999	1403	140	0,38	5
27	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	34,5	21,45	21,45	740	740	654	--	--
		т		--	18,97	--	654	100	0,46	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е010333-А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	34,5	59,95	59,95	2068	2068	931	--	--
		т		--	26,98	--	931	100	0,57	20
		Опоры под реакторы (2шт)								
		Земляные работы								
58	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	441,9126	11,89	10,61	5252	4687	2931	0,01	4
		м3		1,28	5,56	566	2456	97	0,02	10
59	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,6674	262,72	--	3591	--	4057	1,85	25
		м3		262,72	--	3591	--	113	--	--
60	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	450	1,53	1,53	690	690	425	--	--
		м3		--	0,97	--	438	97	--	2
61	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	450	18,41	1,38	8284	621	7434	0,11	49
		м3		17,03	--	7664	--	97	--	--
62	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,58	13,54	12,36	76	69	43	0,01	--
		м3		1,15	6,79	6	38	97	0,03	--
63	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	11,1042	48,08	48,08	534	534	240	--	--
		т		--	21,64	--	240	100	0,45	5
64	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	5,58	1,87	1,46	10	8	7	--	--
		м3		0,39	0,93	2	5	97	--	--
		Фундаменты Ф8.8								
65	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	18	414,87	216,42	7468	3896	8450	1,21	22
		шт		198,45	136,87	3572	2464	140	0,60	11
66	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольногосечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	18	1295,86	315,50	23325	5679	22976	4,14	75
		шт		713,25	198,49	12839	3573	140	0,84	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	2,16	21100,00	--	45576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143015-3	**Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5**	3,42	20900,00	--	71478	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-47	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	3,42	134,00	--	458	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-48	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5**	3,42	146,00	--	499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-49	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30**	3,42	166,00	--	568	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4309354**	**136677**			**2335**
			Тенге			**385742**	**70528**			**435**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2189236**				
	Материалы -		Тенге			**219805**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**347780**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**424979**				
	Местные материалы -		Тенге			**1146941**				
		Накладные расходы -	Тенге			**364890**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**182**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**54733**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**153248**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2707373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2372**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402513**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2095554**				
	Материалы -		Тенге			**1970645**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**108490**			
		Накладные расходы -	Тенге			**97641**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14646**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**131592**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2324787**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**628**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				123136			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			24564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1474				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			26038				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5058198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3001
		Сметная заработная плата -	Тенге				525649			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство инженерных сетей. Электроснабжение								
		Коэффициент 1,25 к нормам затрат труда рабочих-монтажников, к основной заработной плате рабочих, затратам по эксплуатации машин. Производство монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования(станков, установок, печей, кранов,								
		Изделия для прокладки кабелей								
88	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	500	161,34	7,60	80668	3801	39089	0,40	199
		м		67,23	5,16	33613	2581	108	0,02	12
89	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	743	79,77	3,04	59269	2262	39439	0,30	223
		шт		54,63	1,25	40586	929	95	0,01	5
90	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	1467	6,13	1,06	8993	1548	7142	0,03	37
		шт		4,38	0,75	6418	1100	95	--	6
91	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	2400	155,96	7,60	374301	18244	173689	0,37	880
		м		61,85	5,16	148433	12390	108	0,02	56
96	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,032	225664,88	--	7221	--	1111	201,25	6
		кан.-км		31567,50	--	1010	--	110	--	--
97	Е0129-176-1	Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм(БНД-100)	24	251,55	--	6037	--	6506	0,94	23
		шт		250,99	--	6024	--	108	--	--
98	Ц0108-166-12прим.	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 240 мм2	12	3792,86	24,86	45514	298	42484	20,00	240
		шт		3712,50	14,12	44550	169	95	0,08	1
99	Ц0108-164-11прим.	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	4	8566,10	4842,85	34264	19371	22648	17,50	70
		шт		3628,75	2331,26	14515	9325	95	13,52	54
		Кабельно-проводниковая продукция								
100	Ц0108-151-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 3 кг	24204	95,58	54,38	2313297	1316093	1152562	0,21	5143
		м		34,00	16,12	822936	390287	95	0,09	2264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	56	81,95	0,75	4589	42	3977	0,44	25
		м		74,00	0,75	4144	42	95	--	--
		Металлопрокат								
		Заземление								
103	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,32	273,66	--	6108	--	6902	1,93	43
		м3		273,66	--	6108	--	113	--	--
104	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15,71	152,73	--	2399	--	2711	1,11	17
		м3		152,73	--	2399	--	113	--	--
105	С143008-92	Песок природный	6,62	838,00	--	5548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,62	9,96	8,48	66	56	64	0,01	--
		м3		1,44	8,48	10	56	97	0,03	--
107	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	13,1738	21,64	21,64	285	285	285	--	--
		т		--	21,64	--	285	100	0,45	6
108	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	6,62	1,34	0,93	9	6	8	--	--
		м3		0,39	0,93	3	6	97	--	--
109	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	338,12	3,12	6086	56	2533	0,88	16
		шт		145,00	3,12	2610	56	95	0,02	--
110	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	62	64,85	0,50	4021	31	1723	0,18	11
		м		28,75	0,50	1783	31	95	--	--
111	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	112,40	0,50	3372	15	1169	0,23	7
		м		40,50	0,50	1215	15	95	--	--
		Изделия для прокладки кабелей								
121	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	284	583,00	--	165572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С151803-91	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151Ц Т1,5	0,65	149800,00	--	97370	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С151803-84	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 467х46х76,5 мм, тип К1163Ц УТ1,5	1,467	103600,00	--	151981	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С151803-92	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 800х60х26 мм, тип К1152Ц Т1,5	0,037	175100,00	--	6479	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С151803-90	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150Ц Т1,5	0,056	93200,00	--	5219	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
126	ТОО "АМЭК"	Кабельный лоток перфорированный, 50х100х3000 мм, CLP10-050-100-3	2400	218,20	--	523686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
140	ТОО "Электролит"	Соединительные муфты до 10 кв б комплекте с болтовыми соединителями для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена: Один комплект на одну фазу. 1ПСТ0 - 10-150/240	12	3324,71	--	39897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельно-проводниковая продукция								
142	ТОО "Электролит"	Кабель одножильный с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести с низким газо- и дымовыделением на напряжение 6 кВ, АПвВнг-LS 1х240/50-6	24260	823,93	--	19988621	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Металлопрокат								
144	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,11592	46400,00	--	5379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,088164	49163,00	--	4334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23950587	1362109			6940
			Тенге			1136356	417274			2405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23918579				
	Материалы -		Тенге			451811				
	Всего заработная плата -		Тенге				1537729			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20984203				
		Накладные расходы -	Тенге			1486454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							743
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				222968			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1524302				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26929335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9993
		Сметная заработная плата -	Тенге				1760697			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25971				
	Материалы -		Тенге			6150				
	Всего заработная плата -		Тенге				9877			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4334				
	Местные материалы -		Тенге			5609				
		Накладные расходы -	Тенге			11082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1662			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39276				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				11539			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			6037				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				6024			
		Накладные расходы -	Тенге			6506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			753				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			13295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				7000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26981906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10097
		Сметная заработная плата -	Тенге				1779236			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**28259941**	**1498787**			**9275**
			Тенге			**1522098**	**487801**			**2840**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23918579				
	Материалы -		Тенге			451811				
	Всего заработная плата -		Тенге				1537729			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20984203				
		Накладные расходы -	Тенге			1486454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							743
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				222968			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1524302				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26929335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1760697			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2215207				
	Материалы -		Тенге			225956				
	Всего заработная плата -		Тенге				357657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			429314				
	Местные материалы -		Тенге			1152550				
		Накладные расходы -	Тенге			375972				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			155471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2746649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2451
		Сметная заработная плата -	Тенге				414053			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2095554				
	Материалы -		Тенге			1970645				
	Всего заработная плата -		Тенге				108490			
		Накладные расходы -	Тенге			97641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14646			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131592				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2324787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				123136			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			6037				
	Материалы -		Тенге			13				
	Всего заработная плата -		Тенге				6024			
		Накладные расходы -	Тенге			6506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			753				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			13295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				7000			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			24564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1474				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			26038				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32040104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13098
		Сметная заработная плата -	Тенге				2304885			
	СН РК 8.02-09-2002	Затраты на временные здания и сооружения 4,3%	Тенге			1377724				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			33417828				
	Порядок п 4.7.9 Вып.1	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			334178				
	Порядок п 4.7.9 Вып.1	Оплата дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			133671				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г МРП=775тенге				33885678				
	к=2,5574	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г МРП=1982тенге**	Тенге			86659889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1733198				
	Решение правительства	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%								
		Итого по акту в текущем уровне цен	Тенге			**88393087**				
	12%	Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				**10 607 170**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**99 000 257**				

Заказчик
Исполнительный директор ТОО "УПНК-ПВ"

_____ **Н.К.Аубакиров**

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО "ТПЭП"

_____ **А.Б. Мекебаев**

Главный инженер ТОО "УПНК-ПВ" Галинуров Р.Т. _____

Руководитель проекта ТОО "УПНК-ПВ" Аскаров Р.Е. _____

Начальник отдела- главный энергетик ТОО"УПНК-ПВ" Токушев М.Ж. _____

Инженер по инвертиризации строений и сооружений ТОО "УПНК-ПВ" Филатов В.М. _____

Инженер по сметной работе ТОО "УПНК-ПВ" Коробейникова Л.Н. _____