Генподрядчик: **ТОО "Теміржол жондеу"**

организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: **ТОО "ТПЭП"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ: строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Бейнеу-станция Тассай (исключительно).**

наименование, адрес

Объект **УЧАСТОК ШАЛКАР - БЕЙНЕУ. СТ.БЕЙНЕУ. ВЛИ-10КВ "АБ" и "ПЭ"**

Договор **№175-МП от 24.08.2012г.**

Номер документа	Дата составления
2	20.02.2015

Отчетный период	
с	по
01.02.2015	28.02.2015

А К Т

о приемке выполненных работ за март м-ц 2015 г.

Смета 7-63А-2. ст. Бейнеу. ВЛИ-10КВ ПЭ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-3.92 К=1,1	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	39	1672,56	966,05	65 230	37676	33904	3,37	131
				опора	556,88	271,06	21 718	10571	105	1,13	44
2	2	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-3.92 К=1,1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	7	3453,34	2189,29	24 173	15325	12414	6,58	46
				опора	1084,05	604,89	7 588	4234	105	2,52	18
3	6	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	12	459,29	301,79	5 511	3621	3033	0,91	11
				шт	157,5	83,25	1 890	999	105	0,3	4
4	9	С12021-259	УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТЫ АОП	0,1229	162700		19 993				
				т							
5	10	С12021-41 таб.3п3.3,таб.4 п4.10	Конструкции стальные из одного профиля-траверсы Т3,Т5,Т4 для подвески проводов оцинкованные,уголок	1,576	180909		285 094				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	11	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0069	102170	1870	701	13	56	52	0
				т	8280	270,01	57	2	95	1,57	0
7	13	С11011-58	МЕТИЗЫ	0,027	154700		4 177				
				т							
8	14	Е0133-116-3#т.ч. п-3.95 К=1,02	Монтаж разъединителя с моторным приводом	1	2307,01	785,29	2 307	785	1738	7,57	8
				шт	1413,72	241,21	1 414	241	105	1,05	1
9	15	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Казтрансформатор"	Разъединитель трехполюсный РЛНД-10Б/400УХЛ11	1	16887,89		16 888				
				шт							
			Отпускная цена		16888		16 888				
			Транспортные расходы	%	3		507				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		209				
			Сметная стоимость оборудования				*17 603*				
10	16	ПРАЙС-ЛИСТ Московский энергомеханический завод	Привод разъединителя ПДМ-В	1	139655,12		139 655				
				шт							
			Отпускная цена		139655		139 655				
			Транспортные расходы	%	3		4 190				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		1 726				
			Сметная стоимость оборудования				*145 571*				
11	17	Е0133-116-1#т.ч. п-3.95 К=1,02	Установка линейного электрооборудования с помощью механизмов	1	2524,18	1791,85	2 524	1792	989	3,84	4
				комплект	628,83	312,81	629	313	105	1,08	1
12	18	ПРАЙС-ЛИСТ ТАВРИДА-ЭЛЕКТРИК	Стоимость ограничителя перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/11.5 УХЛ2	3	10842,88		32 529				
				шт							
			Отпускная цена		10843		32 529				
			Транспортные расходы	%	3		976				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		402				
			Сметная стоимость оборудования				*33 907*				
13	39	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ	1,996	45800		91 435				
				т							
14	40	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,8188	45300		37 092				
				т							
15	41	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0113	47200		533				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	43	Е0133-109-2#т.ч. п-3.92 К=1,1	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ /В 3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ/ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2	1,9	28390,97	18733,97	53 943	35595	25785	48,07	91
				1км	8415	4509,65	15 989	8568	105	16,64	32
17	44	Е0133-111-4 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-3.92 К=1,1	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ОПОР НА 1 КМ ВЛ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 33-109-2	27	1561,63	1049,3	42 164	28331	13673	1,68	45
				опора	301,95	180,33	8 153	4869	105	0,62	17
18	46	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	54	218,93	0	11 822	0	13359	1,54	83
				м3	218,93	0	11 822	0	113	0	0
19	47	Е0101-164-2#т.ч. п-3.184#К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	6	262,72	0	1 576	0	1781	1,85	11
				м3	262,72	0	1 576	0	113	0	0
20	48	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	44	134,1	0	5 900	0	6667	0,97	43
				м3	134,1	0	5 900	0	113	0	0
21	49	Ц0108-142-1	Устройство постели для прокладки кабеля	150	36,7	27,8	5 505	4170	2237	0,06	9
				м	8,8	6,9	1 320	1035	95	0,04	6
22	50	Ц0108-141-4	Прокладка одного кабеля в траншее	144	44	10,6	6 336	1526	4282	0,18	26
				м	29	2,3	4 176	331	95	0,01	2
23	51	Ц0108-148-4	Прокладка одного кабеля,в а/ц трубе	12	60,4	15,6	725	187	485	0,24	3
				м	38,7	3,8	464	46	95	0,02	0
24	52	Ц0108-148-4	Прокладка одного кабеля,в существующей а/ц трубе,ПРОЛОЖЕННОЙ ПОД Ж.Д ПУТЕМ	105	60,4	15,6	6 342	1638	4239	0,24	25
				м	38,7	3,8	4 064	399	95	0,02	2
25	53	Ц0108-146-5	Прокладка одного кабеля по опоре	10	113,2	42,7	1 132	427	473	0,25	3
				м	40,5	9,3	405	93	95	0,05	1
26	54	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	5	33,4	9,8	167	49	95	0,11	1
				м	17,7	2,2	89	11	95	0,01	0
27	59	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная наружной установки для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	3372,6	2056	6 745	4112	3300	6	12
				шт	1280	457,01	2 560	914	95	2,65	5
28	60	СПрайс-лист ТОО "RAYEIECTrO-KZ" г.Алматы	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки POLT-12D/3XO-H4-L12a	2	20901,62		41 803				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	61	СПрайс-лист ОАО "Иркутсккабель"INTER ENERGO CENTER	Кабель силовой с алюм. жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПу-10кВ-3х120/35-10	280 м	1411,12		395 112				
			ИТОГО:				1 315 123	135247			552
							89 812	32626			132
			- оборудования				197 081				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				57 350				
			На общестроительные работы				71 159				
			Всего накладных расходов:				128 509				
			Итого с накладными				1 443 632				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				74 793				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 518 425				
			Всего:				1 518 425				

Генподрядчик:_____ Самбетов А. К.

ТОО " Теміржол жөндеу"

Начальник Управления №1

Субподрядчик:_____ Мекебаев А.

ТОО " ТПЭП"

Генеральный директор

Главный специалист - инспектор: _____ Демебаев Г. И.

ТОО " Теміржол жөндеу"