АО "Теміржол жөндеу"

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "ТПЭП" г.Алматы , 2мкр , д14а 277-40-05

организация, адрес, телефон, факс

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕЗКАЗГАН-БЕЙНЕУ.Участок

наименование, адрес

Перегон рзд. Теректы - рзд. Алтай . Переустройство пересечений ВЛ-10 кВ на ПК255+03

Договор подряда номер №195-МП

дата 23.08.12г

Номер документа	Дата	Отчетный период	
		с	по
	20.04.2013	01.04.2013	30.04.2013

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2013 года

СМЕТА 1-31-А

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ж/б опора А10-1 - 2 компл.								
1	Е0133-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,50	549,90	3942	2200	105	2,29	9
2	Е0133-107-1	**Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3**	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,50	83,25	630	333	105	0,30	1
3	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	4	21900,00	--	87600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
4	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плита П-3и	0,2	34816,00	--	6963	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
5	С143001-54	Надбавка на сульфатостойкость стойки и плиты	2,08	143,00	--	297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
6	С12021-41таб.3,п3.3,таб.4,п.4.1 0	Траверса ТМ6	0,046	180909,00	--	8322	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
7	С11071-33 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Накладка со штырями и болтами для разреза сигнальных проводов-накладка ОГ2,ОГ5	0,06	33800,00	--	2028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100компл								
8	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут для крепления кронштейнов Х1	0,0024	147300,00	--	354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	С11071-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Болт Б5	0,0012	92400,00	--	111	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кронштейн У1	0,014	139600,00	--	1954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стяжки из угольника Г1	0,0228	45000,00	--	1026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ИЗОЛЯТОРЫ,АРМАТУРА ВЛ-10КВ						
12	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Изолятор штыревой ШФ20-Г	1	514,15	--	514	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Колпачок К-6	1	15,42	--	15	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Зажим ПС-2	2	215,94	--	432	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Зажим ПА-2-2	3	214,76	--	644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			ШТ								
16	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Зажим соединительный СОАС-50-3	3	211,20	--	634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ								
17	Ц0108-88-3	Защита кабеля по опоре	0,0859	102170,00	1870,00	8776	161	698	52,00	4
				8280,00	270,01	711	23	95	1,57	--
			т							
				ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОДНОЦЕПНАЯ - 6 КОМ-ТОВ						
18	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ИНВЕСТ ОР М"	СКОБА СК-7-1А	6	240,64	--	1444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ							
19	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ИНВЕСТ ОР М"	УШКО ДВУХЛАПЧАТОЕ У1-7-16	6	416,71	--	2500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ							
20	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ИНВЕСТ ОР М"	Зажим натяжной коушный НКК-1-16	6	647,83	--	3887	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ							
21	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ИНВЕСТ ОР М"	Изолятор подвесной ПС-70Е	12	987,17	--	11846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			ШТ							
				Заземление опор						
22	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
				23,00	0,40	460	8	95	--	--
			м							
23	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	3,5	218,93	--	766	--	866	1,54	5
				218,93	--	766	--	113	--	--

		м3								
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	3,5	134,10	--	469	--	530	0,97	3
		м3		134,10	--	469	--	113	--	--
25	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
26	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм (примен.)	20	93,50	3,10	1870	62	621	0,18	4
		м		32,40	0,30	648	6	95	--	--
				Подвеска провода						
27	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2- существующего провода	0,032	25922,88	17030,88	830	545	395	43,70	1
		1км		7650,00	4099,68	245	131	105	15,13	--
				Прокладка кабеля						
28	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	95	218,93	--	20798	--	23502	1,54	146
		м3		218,93	--	20798	--	113	--	--
29	Е0122-8-6	Прокладка стальной трубы	0,0783	154577,68	66009,80	12105	5169	9685	376,00	29
		км		70200,00	24936,75	5498	1953	130	121,79	10
30	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Труба стальная, 219х9 мм (прим.)	78	2980,00	--	232440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0134-114-1	Укладка полиэтиленовых труб в металлический футляр (примен.)	78	335,62	--	26178	--	4885	0,34	27
		м		56,93	--	4441	--	110	--	--

32	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	7,8	6470,00	--	50466	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	93,53	134,10	--	12542	--	14173	0,97	91
		м3		134,10	--	12542	--	113	--	--
34	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	127	36,70	27,80	4661	3531	1894	0,06	8
		м		8,80	6,90	1118	876	95	0,04	5
35	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	127	11,20	7,90	1422	1003	639	0,02	3
		м		3,30	2,00	419	254	95	0,01	1
36	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	264	31,50	7,50	8316	1980	5367	0,12	32
		м		19,80	1,60	5227	422	95	0,01	2
37	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	81	45,00	6,70	3645	543	2601	0,19	15
		м		32,20	1,60	2608	130	95	0,01	1
38	Ц0108-146-4	Кабель по опоре, масса 1 м до 3 кг	40	93,40	32,30	3736	1292	1455	0,20	8
		м		31,30	7,00	1252	280	95	0,04	2
39	Ц0108-88-3	Защита кабеля по опоре	0,0859	102170,00	1870,00	8776	161	698	52,00	4
		т		8280,00	270,01	711	23	95	1,57	--
40	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	127	32,40	23,70	4115	3010	1749	0,06	8
		м		8,60	5,90	1092	749	95	0,03	4
41	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	127	18,80	14,20	2388	1803	965	0,03	4
		м		4,50	3,50	572	445	95	0,02	3

42	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	2,54	16700,00	--	42418	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70мм2	2	2908,40	1764,00	5817	3528	2856	6,00	12
		шт		1116,00	387,00	2232	774	95	2,24	4
44	Прайс-лист ТУСО "ELECTRONICS RAYCHEM GMBH"	Муфта концевая для кабеля POLT-12D/3XO-H1-L12A	2	20186,27	--	40373	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1939	3,76	8
		комплект		616,50	306,68	1233	613	105	1,06	2
46	Прайс-лист ТОО "Таврида Электрик Астана"	Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10/12,6	6	5550,04	--	33300	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист ТОО "ЭлектроСпецПромПоставка"	Кабель АПвПу-10кВ-1(3х70/35)	0,39	2546028,13	--	992951	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-144-5	Установка кабельного капа на резервный кабель, сечение до 70 мм2	2	33,00	--	66	--	62	0,18	--
		шт		32,60	--	65	--	95	--	--

49	Прайс-лист TYCO "ELECTRONICS RAYCHEM GMBH"	Кабельный кап 102L066-R05/S	2	496,75	--	993	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
			Устройство кабельной вставки КМ-1, в составе - 2 компл.							
50	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кронштейны Р1, Р4, КМ1	0,014	139600,00	--	1954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-88-3	Уголок 80х80х6, L 2300	0,034	102170,00	1870,00	3474	64	276	52,00	2
		т		8280,00	270,01	282	9	95	1,57	--
52	С11051-194 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Скоба КМ3	8	119,00	--	952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут Х7, Х8	0,0104	147300,00	--	1532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
54	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор	1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,45	2
		опора		405,00	197,14	405	197	105	0,82	1

55	Е0133-109-6	Демонтаж сталеалюминиевого провода	0,15	12078,77	9331,52	1812	1400	736	15,33	2
				2747,25	1924,37	412	289	105	6,82	1
		1км								
		ИТОГО:				1 686 274	82 571			546
						69 672	9 733			48
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				24262				
		На общестроительные работы				61733				
		На металломонтажные работы				0				
		Всего накладных расходов:				85 995				
		Итого с накладными				1 772 269				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				104 254				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 876 523				

Генподрядчик:
Главный менеджер
по надзору Управления №1 _____ **Бальмухамедов Т.У.**
АО "Теміржол жөндеу"

Субподрядчик:
Директор _____ **Мекебаев А.Б.**
ТОО "ТПЭП"

Инспектор Управления №1 _____ **Атыкулов А.**
АО "Теміржол жөндеу"

АО «Теміржол жөндеу» 2 ИНСПЕКТОР ДИРЕКЦИИ