форма 2В

А К Т №1

приемки выполненных работ

за август-сентябрь 2019 года

Текущий ремонт внутренней системы отопления ГККП "Детский сад №8 "Гүлдер" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отопление									
1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	4,34	1 123,09	14,84	4 874,22	64,41	2 313,22	2 220,03	7 661,78
2	С123-051001-0304 2305-1001-0304 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	14	2 972,00	--	41 608,00	--	41 608,00	--	44 936,64
3	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	28	2 310,00	--	64 680,00	--	64 680,00	--	69 854,40
4	С123-051001-0102 2305-1001-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 300 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005	секция	28	3 056,00	--	85 568,00	--	85 568,00	--	92 413,44
5	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под радиаторы отопления. Установка	кг	13	747,99	3,00	9 723,91	38,99	8 963,37	641,83	11 194,99
6	С121-130816-3516 2113-0816-3516 РСНБ РК 2015	Пробки радиаторные чугунные /20 шт левая,20 шт правая резьба/	шт.	40	150,00	--	6 000,00	--	6 000,00	--	6 480,00
7	Е12-150102-1007 1215-0102-1007 РСНБ РК 2015	Секции радиаторов. Демонтаж и монтаж радиаторных пробок, замена прокладок (90шт)	шт	90	197,76	--	17 798,22	--	--	11 533,25	31 677,98
8	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	2 600,51	37,36	182 035,37	2 615,34	1 159,82	157 242,41	366 419,99
9	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	70	511,00	--	35 770,00	--	35 770,00	--	38 631,60
10	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 6,5 мм для систем отопления СТ РК 1893-2009	м	500	1 850,00	--	925 000,00	--	925 000,00	--	999 000,00

27	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	2 413,20	31,08	168 923,98	2 175,78	1 607,67	145 664,09	339 755,12
28	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	500	1 928,51	33,23	964 254,56	16 615,98	1 985,20	834 168,07	1 942 296,43
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	265,553	72,72	2,24	19 310,38	594,02	8 704,75	6 254,35	27 609,90
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	265,553	69,36	1,58	18 418,20	420,53	12 143,42	3 672,63	23 858,09
31	Е12-190101-0101 1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	30	397,94	--	11 938,20	--	--	7 735,95	21 248,09
32	Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	30	856,65	0,97	25 699,58	28,96	3 441,30	14 413,75	43 322,40
		Узел управления									
33	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3 488,96	271,71	13 955,86	1 086,84	2 105,02	9 669,75	25 515,66
34	С123-051206-0603 2305-1206-0603 РСНБ РК 2015	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N3. Установка.	шт.	1	19 519,00	--	19 519,00	--	19 519,00	--	21 080,52
35	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2 521,39	--	10 085,56	--	8 867,04	1 194,15	12 182,08
36	С123-040909-0303 2304-0909-0303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	47 996,00	--	95 992,00	--	95 992,00	--	103 671,36
37	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 , 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	3 393,73	60,03	95 024,46	1 680,81	195,54	82 180,97	191 381,86
38	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50, 63 мм, толщиной стенки 6,5 мм для систем отопления СТ РК 1893-2009	м	28	1 850,00	--	51 800,00	--	51 800,00	--	55 944,00
39	Е12-150102-1202 1215-0102-1202 РСНБ РК 2015	Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема здания	2500	1,20	--	2 990,85	--	--	1 938,07	5 323,23
40	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	528	73,00	1,19	38 546,27	625,68	225,35	33 247,20	77 536,95
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					53 970,71	3 488 457,79	2 402 152,08	**9 451 257,37**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				6 349 012	46 608	2 486 196	2 072 666	**7 593 807**
							2 425 833	5 422	--	**562 504**	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				527 733				
	Материалы		Тенге				36 472				
	Всего заработная плата		Тенге					490 352			
		Накладные расходы	Тенге				317 317				
		Сметная прибыль	Тенге				67 604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				912 654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								533
		Сметная заработная плата	Тенге					490 352			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4 430 903				
	Материалы		Тенге				874 333				
	Всего заработная плата		Тенге					1 940 903			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 575 391				
	Сдача и испытание		Тенге				1 124				
		Накладные расходы	Тенге				437 079				
		Сметная прибыль	Тенге				280 563				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6 681 153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 495
		Сметная заработная плата	Тенге					1 940 903			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		0,0	7 451 574,3	7 451 574,3				
		Общая плановая сумма по конкурсу	чел.-ч				8 345 800,00				2 029
		Ценовое предложение по конкурсу					5 007 480,00				
		НДС 12%					600 897,60				
		Общая итоговая сумма договора (с НДС) к оплате				5 608 377,60	5 608 377,60				

Принял

Заказчик: ГККП "Детский сад №8 "Гүлдер" акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"

И.о. руководителя
(должность)

(подпись) **Кузьмина В.Ю.**

Сдал

Поставщик:
ТОО "Нұрлыұлан"

Директор
(должность)

(подпись) **Мухсинов М.М.**