Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: АО «Казтелерадио» ЗК ОДРТ

Подрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж»

Найменование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания РТС Уральск, филиал АО «Казтелерадио» ЗК ОДРТ»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь 2014года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за__) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания РТС Уральск, филиал АО «Казтелерадио» ЗК ОДРТ»	22717,316	20283,318							2433998	22717,316

М.П. Заказчик Директор Филиала АО «Казтелерадио» ЗК ОДРТ _____ Каюбалиев И.Т _____ 2014года
(должность, ф. и. о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО « БатысКотлоМонтаж» _____ Балмулдин Д.У _____ 2014года
(должность, ф. и. о., подпись)

Заказчик: **АО «Казтелерадио» ЗК ОДРТ**
Подрядчик: **ТОО «БатысКотлоМонтаж»**
Субподрядчик:
Найменование объекта: **«Капитальный ремонт здания РТС Уральск, филиал АО «Казтелерадио» ЗК ОДРТ»**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за январь месяц 2014 года

№	Наименование работ	Общая стоимость	Выполнено с начала строительства	Выполнено в 2014 году					
				Январь	Февраль				
1	**«Капитальный ремонт здания РТС Уральск, филиал АО «КАЗТЕЛЕРАДИО» ЗК ОДРТ»**	22717,316	22717,316	22717,316					

ЗАКАЗЧИК: АО «Казтелерадио» ЗК ОДРТ

Директор Филиала: Каюбалиев И.Т _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысКотлоМонтаж»

Директор: Балмуллин Д.У _____

ТЕХНАДЗОР: ИП «Жоякова З.С»

Руководитель _____

Заказчик: АО «Казтелерадио» ЗК ОДРТ

Подрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж» ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт здания РТС в г.Уральск, филиала АО "Кахтелерадио" Западно- Казахстанской ОДРТ

АКТ
Выполненных строительно- монтажных работ за январь 2014 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1.Строительные работы на 1 этаже.												
		Строительные работы												
1	E0153-21-1	-КИПИЧНАЯ КЛАДКА ОКОННЫХ ИЛИ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	4,5	16430,5	-	73937	-	9303	5,63	25				
				1950,28	-	8776	-	106	0,39	2				
		м3												
2	E0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	2	16976,44	-	33953	-	4945	6,7	13				
				2332,3	-	4665	-	106	0,4	1				
		м3												
3	E0110-86-5	-Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой	99,7	3222,07	-	321240	-	117637	2,83	282				
				1092,51	-	108923	-	108	0,03	4				
		м2												
4	E0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	420,87	1341,94	-	564782	-	228921	1,29	542				
				572,55	-	240969	-	95	0,01	3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей (2,1х1,2)м м2	2,5	29109,06	6,79	72773	17	862	0,85	2
				319,18	-	798	-	108	0,04	-
6	Е0110-23-1	-Установка деревянных дверных блоков (2,1х0,9)м м2	35,9	14902,36	-	534995	-	15106	1,03	37
				389,61	-	13987	-	108	0,17	6
7	Е0110-23-2	-Установка деревянных блоков дверных (2,1х1,2)м двухстворчатых м2	7,7	15939,11	86,9	122731	669	3239	0,8	6
				356,67	32,87	2746	253	108	0,12	1
8	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическим каркасе (2,1х1,2)м м2	2,5	848,26	89,58	2121	224	1981	1,71	4
				699,44	33,87	1749	85	108	0,07	-
9	С022-2	-Двери стальные утепленные (2,1х1,2) огрунтованные и окрашенные м2	1	83551,6	-	83552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание шт	21	4378,64	-	91951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	21	1885,5	-	39596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков (2,1х1,75)м из ПХВ профилей существующих шт	46,8	801,06	6,39	37489,61	299	22207	1,02	48
				439,35	-	20562	-	108	0,03	2
13	Е0158-18-4	-Установка подоконных отливов из листовой стали существующих м2	29,8	108,46	1,25	3232	37	2917	0,26	8
				91,28	0,2	2720	6	107	-	-
14	Е0115-37-4	-Облицовка откосов гипсокартонными листами м2	64,8	1463,59	18,49	94840	1198	67457	5,91	383
				986,89	4,54	63950	294	105	0,02	2
15	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков (1,9х1,3)м из ПХВ профилей поворотных (откидных, м2	2,5	14254,21	6,39	35636	16	1186	1,17	3
				439,35	-	1098	-	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных), трехстворчатых								
16	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок м2	2,5	384,73	15,58	962	39	669	0,67	2
				241,63	5,92	604	15	108	0,01	-
17	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм м	1,3	8221,12	-	10687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0158-18-4	-Установка подоконных отливов из листовой стали	1,3	425,13	1,25	553	2	127	0,26	-
				91,28	0,2	119	-	107	-	-
19	Е0156-20-1	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной м2	40	704,96	2,21	28198	88	17587	1,16	46
				406,74	0,36	16270	14	108	-	-
20	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм коробка	372,8	488,32	-	182046	-	55492	0,36	133
				134,1	-	49992	-	111	0,02	7
21	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	2316	77,61	-	179745	-	4165	-	10
				1,62	-	3752	-	111	-	3
22	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "ARMSTRONG" м2	230,96	5052,02	-	1166815	-	180098	1,76	406
				820,82	-	189577	-	95	-	1
23	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	56,2	1603,26	-	90103	-	38686	1,63	92
				724,59	-	40722	-	95	-	-
24	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен керамической плиткой	64,5	2433,13	5,86	156937	378	52557	2	148
				855,51	2,21	55180	143	95	-	-
25	Е0111-27-2	-Устройство напольного покрытия на цементном м2	199,37	4409,27	-	879076	-	97607	1,06	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворе из керамических плиток для многоцветных полов		441,06	-	87934	-	111	0,02	4
26	Е0111-39-4	м2 -Устройство плинтусов из керамических плиток	154,5	326,12	0,89	50386	138	18395	0,27	42
				106,95	0,31	16524	48	111	-	-
27	Е0111-36-1	м м -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	170,83	2818,64	-	481508	-	28498	0,38	65
				150,29	-	25674	-	111	0,01	2
28	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	198,8	280,99	0,45	55861	89	9217	0,10	21
				41,57	0,2	8264	40	111	-	-
29	Е0146-27-3	м -Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,9	3880,46	-	7373	-	6636	10,6	20
				3880,46	-	7373	-	90	2,28	4
30	Е0153-2-1	м3 -Частичная разборка кладки стен из кирпича (для понижения уровня подоконника)	3	9043,76	2301,21	27131	6904	24304	21,24	64
				6742,55	900,04	20228	2700	106	2,91	9
		м3 Отделочные работы								
31	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих смесей (шпаклевка "финишная" на клеевой основе) толщиной до 10мм	143,4	1022,72	9,58	146658	1374	26304	0,52	75
				189,42	3,66	27163	525	95	0,01	1
32	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих смесей (шпаклевка "финишная" на клеевой основе) толщиной до 10мм	733,9	1022,72	9,58	750574	7031	134616	0,46	334
				189,42	3,66	139015	2686	95	0,01	5
33	Е0115-64-4	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих смесей (шпаклевка "финишная" на клеевой основе) толщиной до 10мм	56,2	1233,8	11	69340	618	14228	0,55	31
				262,33	4,16	14743	234	95	0,01	-
34	Е0115-64-5	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих смесей (шпаклевка "финишная" на клеевой основе)	58,6	1839,25	17,09	107780	1001	20583	0,95	54
				363,25	6,48	21286	380	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной до 10мм								
35	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1096,47	637,04	5,86	698495	6425	176330	0,39	428
				167,07	2,21	183187	2423	95	-	4
36	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	56,2	679,31	6,51	38177	366	11273	0,49	28
				208,69	2,46	11728	138	95	-	-
37	Е0161-10-2	-Штукатурка заложенного оконного проема снаружи м2	8	337,81	17,54	2702	140	972	0,34	3
				125,17	2,7	1001	22	95	0,01	-

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2. Строительные работы на 2 этаже.

Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0153-21-4	-Кладка из кирпича внутренних стен м3	3,9	16976,44	-	66208	-	9642	6,7	26
				2332,3	-	9096	-	106	0,4	2
39	Е0110-86-5	-Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой м2	156,9944	3222,07	-	505847	-	185239	2,46	386
				1092,51	-	171518	-	108	0,03	5
40	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	161,1	1341,94	-	216187	-	87626	1,29	207
				572,55	-	92238	-	95	0,01	1
41	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков (2,3х1,45)м двустворчатых из ПХВ профилей м2	3,4	29109,06	-	98971	-	1172	0,74	3
				319,18	-	1085	-	108	0,03	-
42	Е0110-23-1	-Установка деревянных дверных блоков (2,1х0,9)м м2	32,13	14902,36	-	478813	-	13520	0,9	29
				389,61	-	12518	-	108	0,14	4
43	Е0110-23-2	-Установка деревянных блоков дверных (2,1х1,2)м двухстворчатых м2	7,55	15762,67	-	119008	-	2908	0,8	6
				356,67	-	2693	-	108	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	22	4378,64	-	96330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	22	1885,5	-	41481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок	24,37	384,73	15,58	9376	380	6515	0,59	14
				241,63	5,92	5889	144	108	0,01	-
		м2								
47	Прайс	-Доски подоконные из ПХВ	24,37	4473,69	-	109024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
48	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений лестниц	0,8	59552,11	23856,05	47642	19085	23407	54,3	43
				27222,98	5286,07	21778	4229	90	7,58	6
		т								
49	Е0156-20-1	-Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	25	704,96	2,21	17624	55	10992	1,16	29
				406,74	0,36	10169	9	108	-	-
		коробка								
50	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	217,4	488,32	-	106161	-	32360	0,36	77
				134,1	-	29153	-	111	0,02	4
		м2								
51	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1987,2	77,61	-	154227	-	3573	-	10
				1,62	-	3219	-	111	-	3
		м2								
52	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "ARMSTRONG"	212	5052,02	-	1071028	-	165313	1,76	373
				820,82	-	174014	-	95	-	1
		м2								
53	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	6	1603,26	-	9620	-	4130	1,63	10
				724,59	-	4348	-	95	-	-
		м2								
54	Е0111-27-2	-Устройство напольного покрытия на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	4	4409,27	-	17637	-	1958	1,06	4
				441,06	-	1764	-	111	0,02	-
		м2								
55	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	8,8	326,12	0,89	2870	8	1048	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток								
				106,95	0,31	941	3	111	-	-
56	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м	224	2818,64	-	631375	-	37368	0,38	86
				150,29	-	33665	-	111	0,01	2
57	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м2	192	280,99	0,45	53950	86	8902	0,09	17
				41,57	0,2	7981	38	111	-	-
					Отделочные работы					
58	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих смесей (шпаклевка "финишная" на клеевой основе) толщиной до 10мм м	9	1022,72	9,58	9204	86	1651	0,46	4
				189,42	3,66	1705	33	95	0,01	-
59	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих смесей (шпаклевка "финишная" на клеевой основе) толщиной до 10мм м2	509,9	1022,72	9,58	521485	4885	93529	0,46	232
				189,42	3,66	96585	1866	95	0,01	3
60	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих смесей (шпаклевка "финишная" на клеевой основе) толщиной до 10мм м2	6,1	1233,8	11	7526	67	1544	0,55	3
				262,33	4,16	1600	25	95	0,01	-
61	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	509,9	637,04	5,86	324827	2988	82000	0,39	199
				167,07	2,21	85189	1127	95	-	2
62	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	6,1	679,31	6,51	4144	40	1224	0,49	3
				208,69	2,46	1273	15	95	-	-
63	Е0161-10-2	-Штукатурка заложенного оконного проема снаружи м2	3,4	337,81	17,54	1149	60	413	0,34	1
				125,17	2,7	426	9	95	0,01	-
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-3. Электромонтажные работы.								
					Монтажные работы					
64	Ц0108-599-9	-Щиток осветительный,	4	2443,99	96,06	9776	384	3806	3	12

1	2	3	4
		устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	
65	Ц0108-526-1-	шт Автомат одно-,двух-,трехполюсной устанавливаемый на конструкциях на стене или колонне, на ток 10А	69
66	Ц0108-526-2-	шт Автомат одно-,двух-,трехполюсной устанавливаемый на конструкциях на стене или колонне, на ток 32А	5
67	Ц0108-526-2-	шт Автомат двухполюсной, с УЗО 25А	6
68	Ц0108-591-2-	шт Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	33
69	Ц0108-591-9-	шт Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	71
70	Ц0108-594-8-	шт Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4	84
71	Ц0108-593-6-	шт Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6
72	Ц0108-409-1-	шт Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	400
73	Ц0108-412-1-	м Затягивание проводов в	400

5	6	7	8	9	10	11
1101,36	5,14	4405	21	86	0,03	-
1119,68	29,49	77258	2035	33579	1	69
507,12	5,14	34991	355	95	0,03	2
1925,71	62,55	9629	313	3309	2	10
759,56	10,05	3798	50	86	0,06	-
1925,71	62,55	11554	375	3971	2	12
759,56	10,05	4557	60	86	0,06	-
105	0,45	3465	15	2891	0,29	10
101,65	0,22	3354	7	86	-	-
140,08	0,45	9946	32	7898	0,34	24
129,13	0,22	9168	16	86	-	-
1163,69	460,2	97750	38657	50884	1,59	134
574,14	130,24	48228	10940	86	0,76	63
699,24	292,65	4195	1756	1797	0,75	5
265,85	82,43	1595	495	86	0,48	3
242,61	109,24	97044	43696	39808	0,22	88
88,47	27,25	35388	10900	86	0,16	63
18,99	0,22	7596	88	5611	0,05	20

1	2	3	4
		проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	
		м	
74	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	70
		шт	
75	Ц0110-698-1	Установка ответвительных коробок	73
		шт	
76	Ц0110-698-1	Установка монтажных коробок	93
		шт	
77	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,793
		1000м	
78	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,713
		1000м	
79	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	84
		шт	
80	76-55-253	Лампы люминисцентные	336
		шт	
81	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	336
		шт	
82	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6
		шт	
83	С151706-32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150	6
		шт	
84	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	4
		шт	
85	С151801-48	Выключатели автоматические	5

5	6	7	8	9	10	11
16,31	-	6524	-	86	-	-
46,26	-	3238	-	2757	0,12	8
45,8	-	3206	-	86	-	-
206,42	-	15069	-	11889	0,5	37
201,06	-	14677	-	81	-	-
206,42	-	19197	-	15146	0,5	47
201,06	-	18699	-	81	-	-
	Материалы не учтенные ценником					
135157	-	107180	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
116391,4	-	82987	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7908,36	-	664302	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5171,71	-	1737695	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
37,98	-	12761	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1945,81	-	11675	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
91,59	-	550	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
21133,64	-	84535	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1029,87	-	5149	-	-	-	-

1	2	3	4
		трехполюсные 32А	
86	С151801-55	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП2-16/Н2 М1 56, 67, силумин шт	4
87	С151801-55	-Выключатели автоматические двухполюсные с УЗО 25А шт	6
88	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 шт	0,073
89	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С 1000шт	71
90	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	33
91	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ шт	0,093
92	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 1000шт 10м	4

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
2792,5	-	11170	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2792,5	-	16755	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
58307,4	-	4256	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
504,88	-	35846	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
348,5	-	11501	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62775,4	-	5838	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1293,49	-	5174	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-1-4. Устройство крыльца.								
		Строительные работы								
93	Е0109-62-3	-Изготовление каркаса из квадратных труб	0,165	73131,89	26179,96	12067	4320	7124	104,6	17
				42081,86	5884,74	6944	971	90	9,2	2
		т								
94	Е0109-53-3	-Монтаж каркаса из квадратных труб	0,165	41862,25	1902,87	6907	314	5652	109,2	18
				37688,7	370,7	6219	61	90	0,81	-
		т								
95	99-1-1ПЛ	-Труба квадратная 40/20х1,5мм	0,165	142038	-	23436	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из брусков	6	1080,52	5,7	6483	34	466	0,2	1
				64,29	0,92	386	6	119	0,01	-
		м2								
97	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	9	3892,72	14,6	35034	131	1103	0,36	3
				131,23	5,03	1181	45	90	0,03	-
		м2								
98	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщиной 150мм	6	1418,05	13,18	8508	79	1336	0,4	3
				182,1	4,97	1093	30	119	0,01	-
		м2								
99	Е0109-45-3	-Монтаж металлопластикового витража	18,5	12475,23	80,54	230792	1490	40125	5,72	106
				2381,56	28,35	44059	524	90	0,05	1
		м2								
100	Е0154-13-1	-Подшивка потолков досками	6	879,15	9,03	5275	54	2021	0,73	4
		м2		279,23	1,45	1675	9	120	0,01	-
101	Е0113-38-1	-Оклейка поливинилхлоридным пластикатом толщиной 4мм на клее 88Н	6	3355,62	6,42	20134	39	5944	2,53	15
				1098,3	2,4	6590	14	90	0,01	-
		м2								
102	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен искусственными плитами на металлическом каркасе	7,1	3983,17	11,14	28281	79	8972	3,1	22
				1200,15	3,41	8521	24	105	-	-
		м2								
103	99-1-1 ПЛ	-Сайдинг МП СК-14х226мм	7,5	1197	-	8978	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
104	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков (2,1х1,2)м из ПХВ профилей	2,52	29159,27	57	73481	144	1025	0,85	2
				319,18	19,9	804	50	120	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0111-27-2	-Устройство напольного покрытия на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	6	4442	32,73	26652	196	3346	1,21	7
				441,06	12,26	2646	74	123	0,02	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-1-5. Сантехнические работы.								
					Монтажные работы					
106	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	8	977,19	34,04	7818	272	7826	1,88	15
				751,47	12,76	6012	102	128	0,02	-
		м								
107	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	65	827,17	22,06	53766	1434	50222	1,48	96
				595,39	8,24	38700	536	128	0,01	1
		м								
108	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	8	1102,91	26,89	8823	215	5779	1,40	11
				554,36	10,05	4435	80	128	0,02	-
		м								
109	С130804-36	-Муфта, d-25 мм	5	272,55	-	1363	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
110	С130804-42	-Переход, Dy-20x16 мм	0,8	125,1	-	100	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
111	С130804-53	-Тройник прямой, d-25 мм	1,5	397,65	-	596	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
112	С130804-2225	-Тройник полипропиленовый PP-R С ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРКОЙ DN110x50x110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1802,84	-	9014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
113	Е0116-15-1	-Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм	14	1164,85	109,58	16308	1534	12494	1,69	24
				653,19	43,98	9145	616	128	0,08	1
		шт								
114	С130809-5	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	20	377,55	-	7551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	404,35	-	3235	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	10	6165,84	-	61658	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	7327,52	-	29310	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	25	1730,93	1,07	43273	27	9658	0,71	18
		м		301,59	0,2	7540	5	128	-	-
119	С130804-85	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	50	17,87	-	894	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	15	507,12	-	7607	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	С130810-80	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	9	1076,79	-	9691	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	20540,47	109,58	61621	329	3987	2,55	8
		комплект		994,24	43,98	2983	132	128	0,08	-
123	Е0117-5-4	-Установка умывальника	3	18038,2	34,43	54115	103	1469	0,93	3
		комплект		369,96	12,57	1110	38	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0117-2-3	-Установка смесителей для умывальника	3	13409,83	4,38	40229	13	1243	0,8	2
		шт		323,7	-	971	-	128	-	-
125	Е0117-2-3	-Установка смесителей для душа	1	4808,93	4,38	4809	4	415	0,8	-
		шт		323,7	-	324	-	128	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге	19622762	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	7510
Сметная заработная плата -		Тенге	-	2910246	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге	848160	-	-	-
Пересчет итогов в цены на 2014 г.						
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				19622762		
Стоимость оборудования -				848160		
Затраты на выслугу лет	1 %			187746		
Затраты на доп. отпуска	0,4 %			75098		
Итого в текущих ценах на 2014				19885606		
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	19885606 x 2 %		397712	20283318		
Налог на добавленную стоимость (НДС)	20283318 x 12 %			2433998		
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				22717316		

ЗАКАЗЧИК: АО «КАЗТЕЛЕРАДИО» ЗК ОДРТ

Директор Каюбалиев И.Т. _____

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысКотлоМонтаж»

Директор Рахимулдин Д.У.

ТЕХНАДЗОР: ИП «Искакова З.С.»

Директор Искакова З.