Приложение 2 к постановлению
Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта производственного назначения после капитального ремонта

" " _____ 2014 г. **г.Уральск**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "29" августа 2013 г. № 29
Решение Акима города Уральска
(наименование органа, назначившего комиссию) в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Елубаев Куаныш Тимурович - заместитель акима города Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Айбергенов Канат Имангалиевич - начальник отдела ДГАСКиЛ ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей: заказчика
Каюбалиев Ильдар Талгатович - директор Западно-Казахстанской ОДРТ филиала АО «Казтелерадио»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации;
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика
Балмулдин Дамир Умырзакович – директор ТОО «Батыс Котло Монтаж»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика
(при приемке в эксплуатацию объектов)
Абишев С.К. – директор ТОО «Талдыкорган Изыскатель»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)
Технического надзора: **Курмашев К.М.** - ТОО «Аманат инженеринг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Арыспаев Мухамбет Кайыржанович - руководитель Уральского городского Управления по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы
Бисембаев Кадыр Уаиович - руководитель департамента по ЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Капанов Кабежан Капанович - руководитель Департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора;
Кушнер Виталий Викторович - руководитель отдела архитектуры и градостроительства г.Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
Батыргалиев Махамбет Максимович - руководитель отдела земельных отношении г.Уральска
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жамангарин Елтай Отанович – директор ГКП «Тұрғын үй » г.Уральск
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кенесарин Мурат Булатович –государственный инспектор труда ГУ «Управление координации занятости и социальных программ ЗКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «Батыс Котло Монтаж»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Здание РТС г.Уральск, Западно-Казахстанской ОДРТ АО «Казтелерадио»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ЗКО. г.Уральск. ул. Н.Сдыкова.1
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) Указ Президента РК «18» августа 2006г. №163 «По реализации проекта развития телевизионного и радиовещания нового поколения». «Программа по развитию информационных и телекоммуникационных технологии РК на 2010-2014г.» Утвержден постановлением РК от «29» сентября 2010г. №983
(наименование органа вынесшего решения)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Капитальный ремонт осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Батыс Котло Монтаж»
(наименование организации)

выполнившим Строительно-монтажные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями

_____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком ТОО «Талдыкорган Изыскатель»
(наименование организации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _ к акту)

6. Капитальный ремонт осуществлялось по проекту индивидуальному
(типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

_____
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: заключение РГП «Госэкспертиза
(наименование органа, утвердившего (перс утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от *« 27 » декабря 2012 г.* № 01-962/12

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ_____ год ; окончание работ _____ год ;
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства месяц_____
фактически месяц

9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Заключение рабочей комиссии о готовности законченного капитальным ремонтом объекта для предъявления государственной приемочной комиссии, проектно-сметная документация
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие :
Общая площадь 874,9 кв.м. длина здания 42,25 м ,ширина 12,70 м. высота 10,80 м

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными
2-х этажное здание, наружные стена из кирпича силикатного, крыша мягкая кровля, полы здании из керамических плиток и линолеума.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

_____
(перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____
выполнены согласно проекту _____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15 Недоделки и дефекты устранены

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **23160234,72** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **19841090** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **160323** тенге, прочие затраты **677368** тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ __-_____ тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___-___ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: Капитальный ремонт технологических помещений здания РТС г. Уральска ОДРТ АО «Казтелерадио» _____
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии:

Елубаев Куаныш Тимурович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Айбергенов Канат Имангалиевич _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Каюбалиев Ильдар Талгатович _____

Балмуллин Ламир Умырзакович _____

Абишев С.К. _____

Курмашев К.М _____

Арыспаев Мухамбет Каймржанович _____

Бисембаев Кадыр Уапович _____

Капанов Кабежан Капанович _____

Кушнер Виталий Викторович _____

Батыргалиев Махамбет Максимович _____

Жамангарин Елтай Отанович _____

Кенесарин Мурат Булатович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Форма КС-3

Заказ 361-9

Заказчик: Акционерное общество «Казтелерадио»
Подрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж»
Объект: Капитальный ремонт технологических помещений здания РТС Уральск, филиала АО «Казтелерадио»Западно-Казахстанской ОДРТ
Договор №ДР-44/18-1-13 от «26» марта 2013года

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
20 апрель 2013год

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	23160234.72	958070.00	160320.00		134206.8	1252596,80
	Всего по объекту с начала						
	строительства	23160234.72	958070	160320.00		134206,8	1252596.8

Заказчик:
Акционерное общество «Казтелерадио»

ТЕХНАДЗОР

Подрядчик:
ТОО «Батыс Котло Монтаж»

ЗАКАЗЧИК:- Акционерное общество «Казтелерадио» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК:- ТОО « Батыс Котло Монтаж»

А К Т №2 20 апреля 2013года

Выполненных работ за апрель 2013 год по объекту

Капитальный ремонт технологических помещений здания РТС Уральск,филиала АО «Казтелерадио Западно-Казахстанской ОДРТ»

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Помещение ИБП								
		Строительные работы								
1	Е0110-90-2	-Установка металлических двери (0,9х2,1)м м2	1,9	379,71	40,1	721	76	674	1,71	
				313,09	15,16	595	29	108	0,06	-
2	С12022-1	-Двери металлические (0,9х2,1)огрунтованные и окрашенные шт	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25821	76			
			Тенге			595	29			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			721	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			674	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28085	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	725	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Щитовая								
3	Е0110-90-2	-Установка металлических двери (0,9х2,1)м	1,9	379,71	40,1	721	76	674	1,71	3
		м2		313,09	15,16	595	29	108	0,06	-
4	С12022-1	-Двери металлические (0,9х2,1)огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25821	76			3
			Тенге			595	29			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			721	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			674	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	725	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	725	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Коридор								
5	Е0110-92-7	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	2,52	13052,51	25,52	32892	64	413	0,74	2
				142,86	8,91	360	22	108	0,03	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			32892	64			2
			Тенге			360	22			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32892	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			413	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1998	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Помещение гермозоны								
6	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	2,52	13052,51	25,52	32892	64	413	0,74	2
		м2		142,88	8,91	360	22	108	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			32892	64			2
			Тенге			360	22			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32892	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			413	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			35304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Помещение комнаты контроля								
7	Е011[illegible]-2	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	3,[illegible]	13952,51	25,52	49600	[illegible]7	623	[illegible],74	3
		м2		142,88	8,91	543	34	108	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			49600	97			3
			Тенге			54[illegible]	34			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49600	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			623	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	93	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3013	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	670	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			53236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	670	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Помещение комнаты отдыха								
8	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,9	13389,78	24,17	25441	46	346	0,96	2
		м2		160,3	8,22	305	16	108	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			25441	46			2
			Тенге			305	16			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25441	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			346	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1547	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	372	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			27334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	372	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Отверстия								
9	Е0146-27-2	-Пробивка проемов (400х400)мм в фундаменте	0,04	9649,24	5565,49	386	223	223	23,8	1
		м3		4083,75	2101,5	162	84	90	10,27	-
10	Е0146-27-2	-Пробивка проемов (400х400)мм в перекрытии 1-го этажа	0,06	9649,24	5565,49	579	334	334	23,8	1
		м3		4083,75	2101,5	245	126	90	10,27	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			965	557			2
			Тенге			408	213			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			965	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			557	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	702	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	702	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Монтажные работы (Освещение и розеточная часть								
					Демонтажные работы					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Монтажные работы								
11	Ц0108-599-9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	3	1094	43	3282	129	1412	3	9
		шт		493	2,3	1479	7	95	0,01	-
12	Ц010--526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	27	501,2	13,2	13532	356	5882	1	27
		шт		227	2,3	6129	62	95	0,01	-
13	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1020	13	95	0,03	-
14	Ц0108-76-1	Шина медная, 8х12мм, дл 0,3м (6шт)	1,8	226,5	59,6	408	107	229	0,67	1
		м		124	10,2	223	18	95	0,06	-
[illegible]	Ц01[illegible]1-	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
		шт		205	2,3	410	5	95	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			20266	703			45
			Тенге			9261	105			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20266	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			[illegible]	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1335	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1750	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			30914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10701	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			30914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10701	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Материалы не учтенные ценником								
[illegible]	С151-03-157-	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	3	9460	-	28380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	С151-01-48	Выключатели автоматические трехполюсные 50А	3	461	-	1383	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С151801-47	-Выключатели автоматические однопол.сные 16А	27	377	-	10179	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	8-10-259	-Шина монтажная WALRAVEN RAPidRAil,тип WM15оцнкованная сталь,30х20х1,74х2000мм на нагрузку 31,2кг/пм	1,8	324	-	583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,005	26100	-	131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			50096	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			50096	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3006	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			53101	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			53101	-	-		-

РАЗДЕЛ 11. Компьютерная сеть

Монтажные работы

1	Ц0108-591-4	-Розетки RJ утопленного типа сдвоенные	5	62,	0,2	314	1	275	0,34	2
		шт		57,8	0,1	289	-	95	-	-
2	С151802-23	-Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4	5	179	-	895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-147-1	-Кабель UTP-5E прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	500	23,2	2,1	11600	1050	7950	0,1	50
				16,5	0,3	8250	150	95	-	1
		м								
4	С151606-16	-Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 5х3, диаметр жилы 0,4 мм	0,5	33900	-	16950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			29759	1051			52
			Тенге			8539	151			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29759	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			40294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9928	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			40294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9928	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Устройство отмостки								
26	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	108	112,13	2,62	12110	283	1528	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1135	107	123	-	1
27	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	10,8	8195,17	66,01	88508	713	2503	1,35	15
		м3		195,75	24,93	2114	269	105	0,12	[illegible]
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			100618	996			22
			Тенге			3249	376			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	605	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6279	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			110927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			110927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4230	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Прочие работы								
28	С01031-А26--1	Мусор строительный-погрузка	58,4	27,1	27,1	1583	1583	997	-	-
		т		-	18,97	-	1108	90	0,11	6
29	С010333-А25-1	Перевозка грузов на 25 км, класс груза 1	58,4	158,1	158,1	9232	9232	1662	0,66	39
		т		31,62	31,62	1846	1846	45	0,18	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			10815	10815			[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1846	2954			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10815	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	399	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			14282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5199	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			404985	14545			175
			Тенге			26062	3948			22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			100120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2573	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7036	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			124310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20629	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254665	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1558	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15903	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			280956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13512	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53212	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			458478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		211
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34141	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 3,36%	Тенге			15405				
		Итого	Тенге			473883				
		Доп.затраты при производстве работ в Зимнее время 2,16	Тенге			10236				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			4739				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			1896				
		Итого	Тенге			490754				
		Итого в текущих ценах к=2,234	Тенге			1096460				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			21930				
		Итого	Тенге			1118390,0				
		НДС 12%	Тенге			134206,8				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге			1252596,8				

ЗАКАЗЧИК:
Директор КСРТ Ж.Каюбалиев

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Котелмонтаж"
Баймуродин Д.У.

ТЕХНАДЗОР:

ТЕХНАДЗОР!

Форма КС-3

Заказ 361-9

Заказчик: Акционерное общество «Казтелерадио»
Подрядчик: ТОО «БатысКотлоМонтаж»
Объект: Капитальный ремонт технологических помещений здания РТС Уральск. филиала АО «Казтелерадио»Западно-Казахстанской ОДРТ
Договор №ДР-44/18-1-13 от «26» марта 2013года

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
апрель 2013

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	23160234,72	19380832,00	179559,00		2347246,92	21907637,92
	Всего по объекту с начала						
	строительства	23160234,72	19380832	179559,00		2347246,92	21907637,92

Заказчик:
Акционерного общества «Казтелерадио»

Подрядчик:
ТОО «Батыс Котло Монтаж»

ЗАКАЗЧИК:- Акционерное общество «Казтелерадио» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК:- ТОО « Батыс Котло Монтаж»

А К Т №1 от «15» апреля 2013 года
Выполненных работ за апреля 2013 год по объекту

Капитальный ремонт технологических помещений здания РТС Уральск,филиала АО «Казтелерадио Западно-Казахстанской ОДРТ»

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы на 1 этаже								
					Строительные работы					
1	Е0155-2-1	-Разборка кирпичных перегородок	11	2719,44	399,69	29914	4397	27783	15,88	175
		м3		2319,75	63	25517	693	106	0,54	6
2	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	3,57	74,9	6,81	267	24	267	0,46	2
		м2		68,09	1,08	243	4	108	0,01	-
3	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,72	146,99	6,63	106	5	110	0,95	1
		м2		140,36	1,04	101	1	108	0,01	-
4	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
5	Е0158-4-1	-Разборка отливов	1,75	14,39	1,29	25	2	25	0,09	-
		м		13,1	0,23	23	-	107,1	-	-
6	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	5,7	59,88	6,55	341	37	335	0,36	2
		м2		53,33	1,04	304	6	105	0,01	-
7	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
		шт		290,7	2,9	872	9	108	0,19	1
8	Е0163-8-3	-Разборка облицовки стен из	80,2	841,16	86,64	67461	6949	58653	4,79	384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асбестоцементных плит								
		м2		754,52	15,3	60513	1227	95	0,09	7
					Отделочные работы					
9	Е0162-36-5	-Очистка вручную потолка от набелов	66	46,31	-	3056	-	2904	0,32	21
		м2		46,31	-	3056	-	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102349	11525			592
			Тенге			90824	1943			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102349	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13686	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			205205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		651
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106453	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			205205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		651
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106453	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы на 2-м этаже								
					Строительные работы					
10	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	25	74,9	6,81	1873	170	1868	0,46	12
		м2		68,09	1,08	1702	27	108	0,01	-
11	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок	5,04	146,99	6,63	741	33	770	0,95	5
		м2		140,36	1,04	707	5	108	0,01	-
12	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	215,57	21,24	1509	149	1494	1,29	9
		шт		194,33	3,31	1360	23	108	0,03	-
13	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	106,8	17,38	0,93	1856	99	1967	0,11	12
		1м2		16,45	0,14	1757	15	111	-	-
14	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	76	5,64	0,19	429	14	461	0,04	3
		1м		5,45	0,02	414	2	111	-	-
15	Е0146-34-4	-Разборка кирпичного вентиляционного короба	1,9	1795,5	627,75	3411	1193	2401	7,1	13
		м3		1167,75	236,25	2219	449	90	1,16	2
16	Е0146-34-4	-Разборка кирпичной перегородки	17	1795,5	627,75	30524	10672	21481	7,1	121
		м3		1167,75	236,25	19852	4016	90	1,16	20
17	Е0163-11-2	-Разборка облицовки потолков из гипсокартонных листов	106,8	16,57	1,05	1770	112	1616	0,1	10
		м2		15,52	0,41	1658	44	95	-	-
18	Е0109-36-1	-Демонтаж сборно-разборных остекленных перегородок	25	350,6	34,92	8765	873	6470	2,98	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		315,68	3,84	7892	96	81	0,02	-
19	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	5,7	59,88	6,55	341	37	335	0,36	2
		м2		53,33	1,04	304	6	108	0,01	-
20	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
		штукатурки в откосах		290,7	2,9	872	9	108	0,19	1
		шт								
21	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	106,8	361,12	194,21	38568	20742	28337	1,11	119
		1м2		166,91	72,12	17826	7702	111	0,4	43
22	Е0111-8-3к1	-Удаление керамзитного слоя	42,7	314,11	122,86	13412	5246	10846	3,44	147
	трр=0,5;к1	толщиной 400мм								
	трм=0,5;к1	м3		191,25	46,13	8166	1970	107	0,48	20
	зпр=0,5;к1									
	зпм=0,5;к1									
	мат=0,5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			104161	39431			533
			Тенге			64729	14364			87
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95396	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10879	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18729	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		581
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81984	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8765	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	971	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1699	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8959	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			203585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		660
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90943	-		-

РАЗДЕЛ 3. Демонтаж мягкой кровли

Кровля из наплавляемых материалов

23	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	540	29,02	2,02	15671	1091	15785	0,17	94
		м2		27	0,32	14580	173	107	-	2
24	Е0112-10-1	-Демонтаж карнизных сливов	40	77,24	0,62	3089	25	3289	0,49	19
		м2		76,62	0,23	3065	9	107	-	-
25	Е0107-53-10	-Демонтаж парапетных плит	16	158,19	94,8	2531	1517	1964	0,38	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к1трр=0,5; к1трм=0,5; к1зпр=0,5; к1зпм=0,5; к1мат=0,5	шт3		63,39	33,51	1014	536	126	0,14	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			21291	2632			120
			Тенге			18659	718			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21291	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21028	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3154	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4003	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46323	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22531	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			46323	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22531	-		-

РАЗДЕЛ 4. Помещение ИБП

					Строительные работы					
26	Е0146-22-2	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15 м3	7	7797,63	154,03	54583	1078	7059	7,1	50
		м3		1062	58,5	7434	409	90	0,28	2
27	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30	231,96	12,44	6959	373	2155	0,36	11
		м2		60,03	4,68	1801	140	111	0,02	1
28	Е0111-11-2к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	180	35,58	0,84	6404	151	206	0,01	1
		м2		0,72	0,31	130	56	111	-	-
29	Е0111-27-2	-Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	30	1988,36	14,65	59651	440	6757	1,22	37
		м2		197,43	5,49	5923	165	111	0,03	1
30	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	22	263,14	0,4	5789	9	1172	0,27	6
		м		47,87	0,14	1053	3	111	-	-
					Отделочные работы					
31	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	98,6	273,79	2,45	26996	242	11784	0,7	69
		м2		125,24	0,56	12349	55	95	0,03	3
32	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и	0,8	702,1	7,91	562	6	276	2,06	2
				359,66	2,99	248	2	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камню								
33	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих смесей (шпаклвека на гипсовой основе)толщиной до 10мм стен м2	98,6	389,9	4,29	38444	423	8096	0,52	52
				84,79	1,64	8360	162	95	0,01	1
34	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих (шраклевка на гипсовой основе) смесей толщиной до 10мм м2	30	473,12	4,93	14194	148	3400	0,93	28
				117,43	1,86	3523	56	95	0,01	-
35	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	0,8	703,04	7,65	562	6	126	0,64	1
				162,6	2,9	130	2	95	0,01	-
36	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	198,8	285,16	2,63	56690	523	14310	0,45	89
				74,78	0,99	14866	197	95	-	1
37	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	60	304,07	2,91	18244	175	5387	0,56	34
				93,41	1,1	5605	66	95	0,01	-
38	Е0161-10-2	-Штукатурка заложенного оконного проема снаружи м2	3,6	151,21	7,85	544	28	196	0,34	1
				56,33	1,21	202	4	95	0,01	-
39	Е0162-25-1	-Огрунтовка заложенного оконного проема м2	3,6	38,95	2,52	140	9	23	0,04	-
				6,23	0,46	22	2	95	-	-
40	Е0162-26-1	-Окраска заложенного оконного проема снаружи м2	3,6	47,8	4,88	172	18	47	0,07	-
				12,92	0,91	47	3	95	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			289935	3628			379
			Тенге			61732	1323			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			289935	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21056	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			371983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		419
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72204	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		371983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		419
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	72204	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Щитовая								
41	Е0153-21-4	-Кладка из кирпича перегородки	7	8169,52	305,59	57187	2139	8513	6,7	47
		м3		1044	103,36	7308	724	106	0,4	3
42	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,005	74123,82	527,69	371	3	51	64,86	-
		т		9496,13	196,88	47	1	106	0,96	-
43	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36	231,96	12,44	8351	448	2586	0,41	15
		м2		60,03	4,68	2161	168	111	0,02	1
44	Е0111-11-2к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	216	35,58	0,84	7685	181	247	0,01	1
		м2		0,72	0,31	156	67	111	-	-
45	Е0111-27-2	-Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	36	1988,36	14,65	71581	527	8109	1,22	44
		м2		197,43	5,49	7107	198	111	0,03	1
46	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	23,9	263,14	0,4	6289	10	1274	0,27	6
		м		47,87	0,14	1144	3	111	-	-
					Отделочные работы					
47	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка по камню стен	121,6	273,79	2,45	33293	298	14532	0,7	85
		цементно-известковым раствором		125,24	0,56	15229	68	95	0,03	4
		м2								
48	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и	3,1	702,1	7,91	2177	25	1068	2,06	6
		дверных откосов по бетону и камню		359,66	2,99	1115	9	95	0,01	-
		м2								
49	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих	121,6	389,9	4,29	47412	522	9984	0,52	64
		смесей (шпаклвека на гипсовой основе)толщиной до 10мм стен		84,79	1,64	10310	199	95	0,01	1
		м2								
50	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	36	473,12	4,93	17032	177	4080	0,93	33
		потолков из сухих (шраклевка на гипсовой основе) смесей толщиной до 10мм		117,43	1,86	4227	67	95	0,01	-
		м2								
51	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	3,1	703,04	7,65	2179	24	487	0,64	2
		потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных		162,6	2,9	504	9	95	0,01	-

1	2	3	4
		откосов плоских м2	
52	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	249,4
53	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	72
54	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным м2	2,8
55	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,8186
56	С11011-899 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3 мм, при ширине полки 63 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,1831
57	С12041-55	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,5814
58	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные т	0,0024
59	С12041-9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16мм т	0,0647
60	С11011-881 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 5 мм при ширине 50 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0541
61	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,0953

5	6	7	8	9	10	11
285,16	2,63	71119	656	17952	0,45	112
74,78	0,99	18650	247	95	-	1
304,07	2,91	21893	210	6464	0,56	41
93,41	1,1	6726	79	95	0,01	-
185,33	2,35	519	7	242	0,54	2
90,05	0,9	252	3	95	-	-
	Усиление кирпичной стены					
38603,03	3209,4	31600	2627	24591	179,48	147
32166	1212,75	26331	993	90	5,92	5
59200	-	10840	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
60500	-	35175	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
119700	-	287	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
44300	-	2866	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
87100	-	4712	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	Каркас обрамления дверного проема					
38603,03	3209,4	3679	306	2863	179,48	17
32166	1212,75	3065	116	90	5,92	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С11011-899 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3 мм, при ширине полки 63 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0676	59200 -	- -	4002 -	- -	- -	- -	-
63	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные т	0,018	119700 -	- -	2155 -	- -	- -	- -	-
64	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм т	0,0021	47400 -	- -	100 -	- -	- -	- -	-
65	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм т	0,064	45300 -	- -	2899 -	- -	- -	- -	-
66	С11011-881 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4 мм при ширине 40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0192	87100 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			447074	8158			622
			Тенге			104334	2951			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			447074	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			103045	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		52
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15457	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			33007	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			583126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		691
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	122741	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			583126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		691
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	122741	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Коридор								
67	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	0,957	2975,47 1737	1238,47 468	2848 1662	1185 448	1899 90	10,6 2,28	10 [illegible]
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2848	1185			1[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1662	448			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2848	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	285	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2395	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2395	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Помещение термозоны								
68	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,5	231,96	12,44	15657	840	4848	0,41	28
		м2		60,03	4,68	4052	316	111	0,02	2
69	Е0111-11-2к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	405	35,58	0,84	14410	340	463	0,01	2
		м2		0,72	0,31	292	126	111	-	1
70	Е0109-39-1	-Устройство фальшполов	67,5	851,95	13,6	57507	918	46118	4,98	336
		м2		838,35	5,15	56589	348	81	0,03	2
71	С99-1-1прайс-лист	-Фальшпол металлический	67,5	11644	-	785970	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	39	125,78	0,2	4905	8	810	0,1	4
		м		18,61	0,09	726	4	111	-	-
73	Е0110-86-5	-Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с общивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой сизоляционной прослойкой толщиной 100 мм	32	2358,37	21,31	75468	682	17179	2,83	91
		м2		489,04	8,05	15649	258	108	0,04	1
74	Е0109-45-3	-Монтаж металлопластикового витража	76,5	22612,26	36,06	1729838	2759	66844	5,73	438
		м2		1066,05	12,69	81553	971	81	0,05	4
75	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит типа Арсмстронг	67,5	2268,77	2,76	153142	186	23628	2,02	137
		м2		367,43	1,04	24802	70	95	0,01	-
76	Е0153-21-4	-Кладка из кирпича оконных проемов (1,69х2,045)м 5шт	8,8	8169,52	305,59	71892	2689	10703	6,7	59
		м3		1044	103,36	9187	910	106	0,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы								
77	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка по камню стен	107	273,79	2,45	29296	262	12788	0,7	75
		цементно-известковым раствором		125,24	0,56	13401	60	95	0,03	4
		м2								
78	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих	107	389,9	4,29	41719	459	8786	0,52	56
		смесей (шпаклвека на гипсовой основе)толщиной до 10мм стен		84,79	1,64	9073	175	95	0,01	1
		м2								
79	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	214	285,16	2,63	61024	563	15404	0,45	96
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		74,78	0,99	16003	212	95	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3040828	9706			1321
			Тенге			231325	3448			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1253483	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80885	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1428977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		607
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109504	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1787345	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16944	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2014325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		836
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	156404	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3443303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1443
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	265909	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Помещение комнаты контроля								
80	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	27	231,96	12,44	6263	336	1939	0,41	11
		толщиной 20 мм		60,03	4,68	1621	126	111	0,02	1
		м2								
81	Е0111-11-2к=6	-добавлять на каждые 5 мм	162	35,58	0,84	5764	136	185	0,01	1
		изменения толщины цементной стяжки		0,72	0,31	117	50	111	-	-
		м2								
82	Е0109-39-1	-Устройство фальшполов	27	851,95	13,6	23003	367	18447	4,98	134
		м2								

1	2	3	4
83	С99-1-1прай-с-лист	Фальшпол металлический м2	27
84	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	19,5
85	Е0110-86-5	-Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой сизоляционной прослойкой толщиной 100 мм м2	23,3
86	Е0109-45-3	-Монтаж металлопластикового витража м2	25,6
87	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	3,8
88	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2м м2	3,8
89	6-1-196	-Доски подоконные из ПХВ профилей,ширина 450мм м	1,6
90	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали м	1,6
91	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит типа Арсмстронг м2	27
92	Е0153-21-4	-Кладка из кирпича отельных участков внутренних стен м3	1,8
93	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором м2	22,1
94	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и	3,1

5	6	7	8	9	10	11
838,35	5,15	22635	139	81	0,03	1
11644	-	314388	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
125,78	0,2	2453	4	405	0,1	2
18,61	0,09	363	2	111	-	-
2358,37	21,31	54950	497	12509	2,83	66
489,04	8,05	11395	188	108	0,04	1
22612,26	36,06	578874	923	22369	5,73	147
1066,05	12,69	27291	325	81	0,05	1
21879,3	23,59	83141	90	841	1,18	4
196,66	8,22	747	31	108	0,04	-
172,22	6,98	654	27	455	0,67	3
108,16	2,65	411	10	108	0,01	-
3680	-	5888	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
253,64	0,56	406	1	70	0,26	-
40,86	0,09	65	-	107	-	-
2268,77	2,76	61257	75	9451	2,02	55
367,43	1,04	9921	28	95	0,01	-
8169,52	305,59	14705	550	2189	6,7	12
1044	103,36	1879	186	106	0,4	1
	Отделочные работы					
273,79	2,45	6051	54	2641	0,7	16
125,24	0,56	2768	12	95	0,03	1
702,1	7,91	2177	25	1068	2,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных откосов по бетону и камню		359,66	2,99	1115	9	95	0,01	-
		м2								
95	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих смесей (шпаклвека на гипсовой основе)толщиной до 10мм стен	22,1	389,9	4,29	8617	95	1815	0,52	12
				84,79	1,64	1874	36	95	0,01	-
		м2								
96	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	3,1	703,04	7,65	2179	24	487	0,64	2
				162,6	2,9	504	9	95	0,01	-
		м2								
97	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами к 2,0	50,4	285,16	2,63	14372	133	3628	0,45	23
				74,78	0,99	3769	50	95	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		1185141	3334			493
				Тенге		86474	1202			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		577377	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		37683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		36904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		651964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		235
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	42934	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		601877	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		40816	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6122	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		38562	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		681254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		303
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	56513	-		-
		Стоимость прочих работ -		Тенге		5888	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		353	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге		6241	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		1339459	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		538
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	99451	-		-

РАЗДЕЛ 9. Помещение комнаты отдыха

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
98	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,8	231,96	12,44	3665	197	1135	0,41	6
		м2		60,03	4,68	948	74	111	0,02	-
99	Е0111-11-2к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	94,8	35,58	0,84	3373	80	108	0,01	-
		м2		0,72	0,31	68	29	111	-	-
100	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	15,8	1267,84	6,13	20032	97	1220	0,44	7
		м2		67,28	2,31	1063	36	111	0,01	-
101	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	16	125,78	0,2	2012	3	332	0,1	2
		м		18,61	0,09	298	1	111	-	-
102	Е0110-86-5	-Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой сизоляционной прослойкой толщиной 100 мм	13,8	2358,37	21,31	32546	294	7409	2,83	39
		м2		489,04	8,05	6749	111	108	0,04	1
103	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	3,7	21879,3	23,59	80953	87	819	1,18	4
		м2		196,66	8,22	728	30	108	0,04	-
104	Е0110-22-7	-Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2м	3,7	172,22	6,98	637	26	443	0,67	2
		м2		108,16	2,65	400	10	108	0,01	-
105	6-1-196	-Доски подоконные из ПХВ профилей,ширина 450мм	2,1	3680	-	7728	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали	2,1	253,64	0,56	533	1	92	0,26	1
		м		40,86	0,09	86	-	107	-	-
107	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит типа Арсмстронг	15,8	2268,77	2,76	35847	44	5531	2,02	32
		м2		367,43	1,04	5805	16	95	0,01	-
					Отделочные работы					
108	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	12,4	273,79	2,45	11609	104	5067	0,7	30
		м2		125,24	0,56	5310	24	95	0,03	1
109	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	12,4	389,4	4,29	16532	182	3481	0,52	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей стен из сухих смесей (шпаклвека на гипсовой основе)толщиной до 10мм стен м2		84,79	1,64	3595	70	95	0,01	-
110	E0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	3,1	703,04	7,65	2179	24	487	0,64	2
				162,6	2,9	504	9	95	0,01	-
111	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами к 2,0 м2	91	285,16	2,63	25950	239	6550	0,45	41
				74,78	0,99	6805	90	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			243595	1377			189
			Тенге			32360	502			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235867	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			284655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37762	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			7728	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			464	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			8192	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			292846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		209
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37762	-		-

РАЗДЕЛ 10. Кровля

Демонтажные работы

112	E0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	540	29,02	2,02	15671	1091	15785	0,17	94
				27	0,32	14580	173	107	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			15671	1091			94
			Тенге			14580	173			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15671	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1887	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			33344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17121	-		-

РАЗДЕЛ 11. Кровля из наплавляемых материалов

					Строительные работы					
113	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	540	231,96	12,44	125258	6718	38787	0,41	221
		м2		60,03	4,68	32416	2527	111	0,02	12
114	Е0111-11-2к=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1080	35,58	0,84	38426	907	1235	0,01	5
		м2		0,72	0,31	778	335	111	-	2
115	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	540	869,88	22,91	469735	12371	21257	0,16	86
		м2		28,21	8,58	15233	4633	107	0,04	23
116	Е0153-21-3	-Кладка отдельных участков наружних сложных стен из кирпича	0,1	8503,5	300,96	850	30	142	7,06	1
		м3		1237,5	101,79	124	10	106	0,39	-
117	Е0112-10-1	-Устройство парапетных сливов из листовой оцинкованной стали	14,5	739,16	1,55	10718	22	2743	1,12	16
		м2		176,21	0,59	2555	9	107	-	-
					Отделочные работы					
118	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	6,5	273,79	2,45	1780	16	777	0,7	5
		м2		125,24	0,56	814	4	95	0,03	-
119	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих смесей (шпаклвека на гипсовой основе)толщиной до 10мм	6,5	389,9	4,29	2534	28	534	0,52	3
		м2		84,79	1,64	551	11	95	0,01	-
120	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами к 2,0	13	285,16	2,63	3707	34	936	0,45	6
		м2		74,78	0,99	972	13	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			653009	20127			343
			Тенге			53443	7541			37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			653009	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9962	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			762585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70946	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			762585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70946	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Устройство кабельного ввода								
121	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,072	9649,24	5565,49	695	401	401	23,8	2
		м3		4083,75	2101,5	294	151	90	10,27	1
122	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,009	327764,67	1984,82	2950	18	491	270	2
		км		45900	749,25	413	7	117	3,66	-
123	Е0146-33-6	-Заделка отверстий бетоном	0,15	21927,81	332,71	3289	50	1258	60,8	9
		м3		9189	126	1378	19	90	0,61	-
124	Е0106-37-3	-Заделка отверстия с применением герметика	1,9	2006,24	1,84	3812	3	70	0,22	-
		1м шва		38,25	0,7	73	1	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			10746	472			14
			Тенге			2158	178			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10746	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	333	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2669	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			13743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2669	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Устройство кабельного канала								
125	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	8,68	361,12	192,06	3135	1667	2303	1,11	10
		1м2		166,91	72,15	1449	626	111	0,4	3
126	Е0101-162-2	-Выемка грунта	2,6	338,96	-	883	-	900	2,17	6
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				338,96	-	883	-	102	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4017	1667			15
			Тенге			2331	626			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4017	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3438	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			7654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3438	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Строительные работы								
127	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,43	8740,28	-	3758	-	311	4,21	2
		м3		652,05	-	280	-	111	-	-
128	Е0153-21-4А-4=103,36	Кладка из кирпича стен колодцев	1,15	8169,52	305,59	9395	351	1399	6,7	8
		м3		1044	103,36	1201	119	106	0,4	-
129	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	1,18	43100	-	50956	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
130	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1069	59500	-	6361	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
131	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0037	146895,67	734,54	544	3	81	135,7	1
		1т		22770	278,44	84	1	95	1,35	-
132	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за два раза	19,96	24,94	0,03	498	1	82	0,02	-
		м2		5,05	-	101	-	81	-	-
133	Е0113-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113 за 2 раза	39,92	40,85	0,09	1631	4	105	0,02	1
		м2		3,21	0,03	128	1	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			73142	358			11
			Тенге			1794	121			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73142	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	297	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4507	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			79627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2212	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Монтажные работы (Освещение и розеточная часть								
					Демонтажные работы					
134	Ц0108-599-9-ктрр=1=0,5;ктрм1=0,5ккзпр1=0,5;кэксп1=0,5;кзпм1=0,5;кмат1=0,5	Демонтаж щитка осветительного ОЩВ-12 вес до 6кг	3	268	21,5	804	65	706	1,5	5
			шт	246,5	1,15	740	3	95	0,01	-
135	Ц0108-526-1-ктрр=1=0,5;ктрм1=0,5ккзпр1=0,5;кэксп1=0,5;кзпм1=0,5;кмат1=0,5	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 25 А	27	120,1	6,6	3243	178	2941	0,5	14
			шт	113,5	1,15	3065	31	95	0,01	-
136	Ц0108-526-2-ктрр=1=0,5;ктрм1=0,5ккзпр1=0,5;кэксп1=0,5;кзпм1=0,5;кмат1=0,5	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, на ток до 100 А	3	184	14	552	42	491	1	3
			шт	170	2,25	510	7	95	0,01	-
137	Ц0108-76-1к-трр=1=0,5;ктрм1=0,5кзпр1=0,5;кэксп1=0,5;кзпм1=0,5;кмат1=0,5	Демонтаж шины медной диаметр 8х12мм,дл.0,м (6шт)	1,8	91,8	29,8	165	54	115	0,34	1
			м	62	5,1	112	9	95	0,03	-
138	Ц0108-603-1-	Демонтаж ящика с понижающим	2	109,1	6,6	218	13	197	0,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ктрр=1=0,5 ;ктрм1=0,5 ккзпр1=0,5 ;кэксп1=0,5;кзпм1=0,5;кмат1=0,5	трансформатором ЯТП-0,25 шт		102,5	1,15	205	2	95	0,01	-
139	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	16	8,42 8,42	- -	135 135	- -	145 108	0,06 -	1 -
140	Е0167-7-5	-Демонтаж подвесных светильниковна штангах для люминесцентных ламп шт	30	29,35 26,55	2,8 0,45	881 797	84 13	875 108	0,18 -	5 -
141	Е0167-5-9	-Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм м	130	27,31 26,82	0,49 0,07	3550 3487	64 9	3775 108	0,17 -	22 -
142	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля ВВГ-3х2,5мм2 м	60	13,94 13,88	0,06 -	836 833	4 -	899 108	0,1 -	6 -
143	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля ВВГ-5х2,5мм2 м	100	13,94 13,88	0,06 -	1394 1388	6 -	1499 108	0,1 -	10 -
144	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля ВВГ-3х1,5мм2 м	200	13,94 13,88	0,06 -	2788 2776	12 -	2998 108	0,1 -	19 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге ---- Тенге			14566 14045	521 75			86 1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14566	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14641	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		0
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2196	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2372	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			31579	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		93
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16317	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			31579	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		93
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16317	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Монтажные работы								
145	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при открытой проводке шт	3	47 45,5	0,2 0,1	141 137	1 -	130 95	0,29 -	1 -
146	Ц0108-591-5	-Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5 47	0,2 0,1	49 47	- -	45 45	0,29 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Ц0108-591-9-	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	12	62,7	0,2	752	2	660	0,34	4
				57,8	0,1	694	1	95	-	-
148	Ц0108-594-8-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4 шт	30	520,9	206	15627	6180	8986	1,59	48
				257	58,3	7710	1749	95	0,34	10
149	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм шт	160	108,6	48,9	17376	7824	7874	0,22	35
				39,6	12,2	6336	1952	95	0,07	11
150	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	160	8,5	0,1	1360	16	1110	0,05	8
				7,3	-	1168	-	95	-	-
151	Ц0108-402-1-	Кабели 2-4 жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой м	330	50,5	23,1	16665	7623	8653	0,13	43
				22,1	5,5	7293	1815	95	0,03	11
152	Ц0108-144-1-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2 м	320	20,7	-	6624	-	6232	0,12	38
				20,5	-	6560	-	95	-	-
153	Ц0108-144-3-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2 шт	30	26,5	-	795	-	750	0,15	5
				26,3	-	789	-	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			59389	21646			182
			Тенге			30733	5518			32
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			59389	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5166	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5630	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			99457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41416	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			99457	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41416	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Материалы не учтенные ценником								
154	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,19	60500	-	11495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,1	593100	-	59310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,2	52100	-	10420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	С151702-9	-Светильники с люминесцентными лампами 4х18 Вт потолочный шт	21	2330	-	48930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158		-Лампы люминесцетные шт	21	2315	-	48615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 20С-127 шт	84	17	-	1428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С шт	12	226	-	2712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	3	156	-	468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	1	182	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,016	28100	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	С130804-119-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25мм Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1000шт 10м	16	579 -	- -	9264 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				193274	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость оборудования -	Тенге				48615	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				48615	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				135395	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8124	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				143518	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9264	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				556	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9820	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				201953	-	-		-
	РАЗДЕЛ 18. Компьютерная сеть									
				Демонтажные работы						
165	Е0167-7-1 -Демонтаж розеток	шт	5	8,42 8,42	- -	42 42	- -	45 108	0,06 -	- -
166	Е0167-6-1 -Демонтаж кабеля	м	500	13,94 13,88	0,06 -	6970 6940	30 -	7495 108	0,1 -	48 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				7012	30			48
		Тенге				6982	-			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				7012	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				7541	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1131	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				873	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				15426	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		52
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	8113	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				15426	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		52
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	8113	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 19. (Освещение и розеточная сеть)								
					Демонтажные работы					
167	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	4	9,32	0,23	37	1	39	0,06	-
		шт		9,09	0,05	36	-	108	-	-
168	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей	7	8,42	-	59	-	64	0,06	-
		шт		8,42	-	59	-	108	-	-
169	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников на штангах для люминесцентных ламп	10	29,35	2,8	294	28	292	0,18	2
		шт		26,55	0,45	266	4	108	-	-
170	Е0167-5-9	-Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм	230	27,31	0,49	6281	113	6679	0,17	39
		м		26,82	0,07	6169	16	108	-	-
171	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля ВВГГ-3х4мм2	30	13,94	0,06	418	2	450	0,1	3
		м		13,88	-	416	-	108	-	-
172	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля ВВГГ-3х1,5мм2	200	13,94	0,06	2788	12	2998	0,1	19
		м		13,88	-	2776	-	108	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			9877	155			63
			Тенге			9722	21			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9877	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1578	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1224	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			21623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11321	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			21623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11321	-		-
		РАЗДЕЛ 20. Монтажные работы								
173	Ц0108-593-2	-Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	4	275,2	159	1101	636	494	0,53	2
		шт		84,4	45,7	338	183	95	0,27	1
174	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	329	1	273	0,29	2
		шт		45,5	0,1	319	1	85,5	-	-
175	Ц0108-594-8	-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	10	520,9	206	5209	2060	2995	1,59	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устанавливаемый на подвесах /штангах/, с количеством ламп в светильнике: до 4		257	58,3	2570	583	95	0,34	3
		шт								
176	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	230	108,6	48,9	24978	11247	11318	0,22	51
				39,6	12,2	9108	2806	95	0,07	16
		м								
177	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	230	8,5	0,1	1955	23	1595	0,05	12
				7,3	-	1679	-	95	-	-
		м								
178	Ц0108-144-3-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	126	26,5	-	3339	-	3148	0,15	19
				26,3	-	3314	-	95	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			36911	13967			101
			Тенге			17327	3573			21
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			36911	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2974	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3404	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			60139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23873	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			60139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23873	-		-
		РАЗДЕЛ 21. Материалы не учтенные ценником								
179	С151601-343-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,03	79100	-	2373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
180	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,2	52100	-	10420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
181	С151702-9	Светильники с люминесцентными лампами 4х18Вт потолочный	10	2330	-	23300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
182	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип	40	17	-	680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20С-127		-	-	-	-	-	-	-
183	76-55-253	шт -Лампы люминисцентные	10	2315	-	23150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
184	С151701-14	-Светильник потолочный, с лампой накаливания 100Вт	4	871	-	3484	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
185	С151801-12	-Выключатель одноклавишный	7	156	-	1092	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
186	С151706-61	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	4	18	-	72	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
187	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,007	28100	-	197	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
188	С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25мм	23	579	-	13317	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			78085	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			23150	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			23150	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			41618	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2497	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			44115	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13317	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			799	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14116	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			81381	-	-		-
		РАЗДЕЛ 22. Ремонт системы отопления								
					Демонтажные работы					
189	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов	50	100,07	1	5004	50	5706	0,64	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		центрального отопления диаметром 57 мм		99,07	0,16	4954	8	115	-	-
		м								
190	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	9	313,24	31,9	2819	287	2964	1,91	17
		шт		281,34	5,04	2532	45	115	0,04	-
191	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек	4	309,45	7,95	1238	32	1393	1,91	8
		шт		301,5	1,26	1206	5	115	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			9060	369			57
			Тенге			8692	58			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9060	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1509	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1147	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10259	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			20270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10259	-		-
		РАЗДЕЛ 23. Сантехнические работы								
192	Е0165-11-1	-Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 50 мм	4	4322,2	4,82	17289	19	2358	2,88	12
		шт		510,75	1,82	2043	7	115	0,01	-
193	Е0153-14-2	-Пробивка отверстий	19	221,98	159,99	4218	3040	2244	0,35	7
		отверст.		61,99	62,35	1178	1185	95	0,34	6
194	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 57 мм	50	647,88	9,94	32394	497	4543	0,37	19
				75,3	3,71	3765	186	115	0,02	1
		м								
195	Е0153-15-1	-Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,04	29363,99	769,82	1175	31	571	95,84	4
				15752,25	121,5	630	5	90	0,73	-
		м3								
196	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	12,4	2390,56	23,26	29643	288	1722	0,68	8
		1кВт		112,04	8,73	1389	108	115	0,04	1
197	Е0115-172-4	-Двухслойная окраска труб диаметром 570мм	9	164,61	0,09	1481	1	1062	0,74	7
		м2		124,2	0,03	1118	-	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			86199	3876			56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			10123	1491			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6874	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	582	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			645	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4697	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79326	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5277	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8792	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			104622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13489	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6688179	145258			5329
			Тенге			864030	46273			267
		Стоимость оборудования -	Тенге			71765	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			71765	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			304767	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13045	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			415857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		577
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101040	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3811659	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			609173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	91376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275367	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4696199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	699597	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2397986	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			160249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24037	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154279	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2712514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	221875	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88386	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6424	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19051	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			13616	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			817	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			14433	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8024264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6033
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1041564	-		-
		Стоимость оборудования -	Тенге			71765				
		Стоимость без оборудования	Тенге			7952499				
		Временные здания и сооружения 3,36%	Тенге			267204				
		Итого	Тенге			8219703				
		Доп.затраты при производстве работ в Зимнее время 2,16%	Тенге			177545				
		Затраты на выслугу лет 1	Тенге			82197				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			32879				
		Итого	Тенге			8512324				
		Итого с оборудованием	Тенге			8584089				
		Итого в текущих ценах к=2,234	Тенге			19176854				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			383537				
		Итого	Тенге			19560391				
		НДС 12%	Тенге			2347246,92				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге			21907637,92				

Составил: Жаятелерадио

Проверил: Жаманат инжиниринг

Утвердил: Батыс Котло Монтаж

Балгуждин Д.У.