Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА							
1	E0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	50277	46770	27,59	27,59	1290384,3	1290384,3	94363,152
		м3			0,00	2,08	0	97281,6	97
2	E0101-24-14 K=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	100554	93540	21,83	21,83	2041978,2	2041978,2	149710,77
		м3			--	1,65	0	154341	97
3	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	48350	20300	15,39	15,39	312417	312417	22841,56
		м3			--	1,16	0	23548	97
4	E0101-27-11 K=2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	96700	40600	6,81	6,81	276486	276486	20084,82
		м3			--	0,51	0	20706	97
5	E010333-A7- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1**	3276	0	57,60	57,60	0	0	0

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		т			--	11,52	0	0	100
6	Е010332-А2- 1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	3275	0	30,90	30,90	0	0	0
		т			--	6,18	0	0	100
7	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	7708	0	1,59	1,37	0	0	0
		м3			--	0,51	0	0	97
8	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	112132	189702	3,34	3,34	633604,68	633604,68	46002,735
		м2			--	0,25	0	47425,5	97
9	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	3468	3468	15,75	--	54621	--	52982,37
		м2			15,75	--	54621	0	97
10	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	23120	11970	71,65	71,65	857650,5	857650,5	63124,7047
		м3			--	5,39	0	64518,3	98
11	Е0101-131-6 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	23120	11970	0,23	0,23	2753,1	2753,1	--
		м3			--	--	--	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	23120	11970	14,23	12,00	170333,1	143640	50739,633
		м3			1,62	2,75	19391,4	32917,5	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			5640228		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			499850		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			368405		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			6508482		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			5640228		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			499850		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			368405		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			6508482		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%			188 745,99	--	--	188 745,99	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			28 311,90	--	--	28 311,90	
		Всего по главе			**188 745,99**	--	--	**188 745,99**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**6 697 228,27**	--	--	**6 697 228,27**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%			136 623,46	--	--	136 623,46	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			--	--	66 972,28	66 972,28	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			--	--	26 788,91	26 788,91	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ			--	--	342 898,09	342 898,09	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов			--	--	57 626,30	57 626,30	
		Всего по главе			**136 623,46**	--	**494 285,58**	**630 909,04**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**6 833 851,73**	--	**494 285,58**	**7 328 137,31**	
10		В том числе возвратные суммы-15%			28 311,90	--	--	28 311,90	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.			**6 833 851,73**	--	**494 285,58**	**7 328 137,31**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.			10 298 614,55	--	744 888,37	11 043 502,92	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			--	--	220 870,06	220 870,06	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**10 298 614,55**	--	**965 758,43**	**11 264 372,98**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)			--	--	1 464 368,49	1 464 368,49	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**10 298 614,55**	--	**2 430 126,92**	**12 728 741,47**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - ПЛОЩАДКА 1. ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4КВ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (Реестр)

ЗА -АВГУСТ 2008 ГОДА

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	48	48	129,69	127,75	6225,12	6132	592,2432
		м3			1,87	10,85	89,76	520,8	97
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	137	137	81,29	79,64	11136,73	10910,68	1178,7343
		м3			1,65	7,22	226,05	989,14	97
3	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6	6	401,25	--	2407,5	0	2836,035
		м3			401,25	--	2407,5	0	118
4	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	81,6	81,6	19,70	19,70	1607,52	1607,52	321,504
		т			--	3,94	0	321,504	100
5	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	96	96	2,09	1,91	200,64	183,36	104,2944
					--	1,12	0	107,52	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3							
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	48	48	12,44	12,02	597,12	576,96	60,0624
		м3			0,39	0,90	18,72	43,2	97
7	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	139	139	12,83	12,83	1783,37	1783,37	124,0436
		м3			--	0,92	0	127,88	97
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4	4	127,01	--	508,04	--	457,236
		м3			127,01	--	508,04	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			24466		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			5674		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			1808		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			31949		
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ							
9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	53	53	75,25	37,51	3988,25	1988,03	3904,881
		м2			37,74	22,16	2000,22	1174,48	123
10	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ГУ 21-2749-76/	53	53	164,00	--	8692	--	--
		м2			--	--	--	--	--
11	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	7,8	7,8	18504,89	749,72	144338,142	5847,816	9229,9662
		м3			681,67	445,31	5317,026	3473,418	105
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,8	7,8	131,00	--	1021,8	--	--
		м3			--	--	--	--	--
13	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,042	0,042	92500,00	--	3885	--	--
		т			--	--	--	--	--
14	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,213	0,213	99100,00	--	21108,3	--	--
		т			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
15	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,011	0,011	67100,00	--	738,1	--	--
		т			--	--	--	--	--
16	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,066	0,066	146534,63	899,32	9671,28558	59,35512	1210,57537
		1т			16934,18	534,44	1117,65588	35,27304	105
17	СПрайс-лист	Стоимость анкерных болтов 24х1000	16	16	765,00	--	12240	--	--
		шт			--	--	--	--	--
18	Е0106-1-22	Устройство ж/б ростверка	4,9	4,9	18031,93	541,66	88356,457	2654,134	4313,3622
		м3			516,64	321,72	2531,536	1576,428	105
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,9	4,9	131,00	--	641,9	--	--
		м3			--	--	--	--	--
20	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,9	4,9	186,00	--	911,4	--	--
		м3			--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,084	0,084	89499,22	465,86	7517,93448	39,13224	2530,57707
		1т			28414,98	276,37	2386,85832	23,21508	105
22	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,072	0,072	92500,00	--	6660	--	--
		т			--	--	--	--	--
23	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,079	0,079	99900,00	--	7892,1	--	--
		т			--	--	--	--	--
24	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,101	0,101	67100,00	--	6777,1	--	--
		т			--	--	--	--	--
25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,133	0,133	69248,07	465,86	9209,99331	61,95938	1200,98302
		1т			8323,58	276,37	1107,03614	36,75721	105
26	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком XII-734	61,5	61,5	177,08	0,18	10890,42	11,07	334,8675

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м2			5,94	0,11	365,31	6,765	90
27	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,0295	0,0295	14310,00	--	422,145	--	--
		т			--	--	--	--	--
28	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	123	123	177,08	0,18	21780,84	22,14	669,735
		м2			5,94	0,11	730,62	13,53	90
29	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	22	22	361,99	9,52	7963,78	209,44	2210,439
		м2			87,68	8,01	1928,96	176,22	105
30	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХВ-784 бетонных и оштукатуренных поверхностей	22	22	170,36	0,25	3747,92	5,5	86,13
		м2			4,19	0,16	92,18	3,52	90
31	Е0113-21-8	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124	44	44	69,92	0,15	3076,48	6,6	107,7076
		м2			2,58	0,11	113,52	4,84	91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			381531		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			25799		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			24440		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			431770		
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛЫ							
32	Е0111-13-3	Устройство покрытий	50	50	75,25	37,51	3762,5	1875,5	3683,85
		м2			37,74	22,16	1887	1108	123
33	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	50	50	164,00	--	8200	--	--
		м2			--	--	--	--	--
34	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	13,1	13,1	20183,54	1679,48	264404,374	22001,188	20104,1705
		м3			934,25	527,34	12238,675	6908,154	105
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,1	13,1	131,00	--	1716,1	--	--
		м3			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	13,1	13,1	186,00	--	2436,6	--	--
		м3			--	--	--	--	--
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,182	0,182	69248,07	465,86	12603,14874	84,78652	1643,45045
		1т			8323,58	276,37	1514,89156	50,29934	105
38	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,56	0,56	99900,00	--	55944	--	--
		т			--	--	--	--	--
39	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,509	0,509	99100,00	--	50441,9	--	--
		т			--	--	--	--	--
40	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,418	0,418	5319,63	2552,66	2223,60534	1067,01188	995,365008
		т			2023,49	622,35	845,81882	260,1423	90
41	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,418	0,418	177100,00	--	74027,8	--	--
		т			--	--	--	--	--
42	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,543	0,543	35249,93	27136,29	19140,71199	14735,00547	3236,57702
		т			5152,01	1470,82	2797,54143	798,65526	90
43	С12021-88	Стоимость м/к щитов	0,543	0,543	201000,00	--	109143	--	--
		т			--	--	--	--	--
44	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	42	42	177,08	0,18	7437,36	7,56	228,69
		м2			5,94	0,11	249,48	4,62	90
45	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,0202	0,0202	14310,00	--	289,062	--	--
		т			--	--	--	--	--
46	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	84	84	177,08	0,18	14874,72	15,12	457,38
		м2			5,94	0,11	498,96	9,24	90

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
47	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	85	85	34,88	0,15	2964,8	12,75	247,86
		м2			3,13	0,11	266,05	9,35	90
48	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	85	85	69,25	0,15	5886,25	12,75	159,12
		м2			1,97	0,11	167,45	9,35	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			635496		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			30756		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			39975		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			706228		
РАЗДЕЛ 8.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ									
107	Е010333-А60 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебня/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	70,75	70,75	302,10	302,10	21373,575	21373,575	4274,715
		т			--	60,42	0	4274,715	100
108	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песка/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	33,62	33,62	702,50	702,50	23618,05	23618,05	4723,61
		т			--	140,50	0	4723,61	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	Тенге			44992		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			8998		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			3239		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	Тенге			57229		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			1086485		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			71228		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			69463		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			1227176		
Глава 8. Временные здания и сооружения									

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%			35 588,10	--	--	35 588,10	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			5 338,22	--	--	5 338,22	
		Всего по главе			**35 588,10**	--	--	**35 588,10**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**1 262 764,00**	--	--	**1 262 764,00**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	0		25 760,39	--	--	25 760,39	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--		--	--	12 627,64	12 627,64	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--		--	--	5 051,06	5 051,06	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	--	64 653,52	64 653,52	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--	--	10 865,45	10 865,45	
		Всего по главе	**0,000**		**25 760,39**	--	**93 197,67**	**118 958,05**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**0,000**		**1 288 524,38**	--	**93 197,67**	**1 381 722,05**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	0,000		5 338,22	--	--	5 338,22	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**0,000**		**1 288 524,38**	--	**93 197,67**	**1 381 722,05**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	0,000		1 941 806,24	--	140 448,88	2 082 255,13	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	--	41 645,10	41 645,10	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**0,000**		**1 941 806,24**	--	**182 093,98**	**2 123 900,23**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--		--	--	276 107,03	276 107,03	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**0**		**1 941 806,24**	--	**458 201,01**	**2 400 007,26**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объ

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **НАСОСНАЯ ПР**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	39	39	58,17	55,96	2268,63	2182,44	553,4529
		м3			2,15	12,48	83,85	486,72	97
2	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	197	197	32,02	30,12	6307,94	5933,64	1949,118
		м3			1,90	8,30	374,3	1635,1	97
3	Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Доработка грунта вручную**	7	7	553,73	--	3876,11	0	4380,0043
		м3			553,73	--	3876,11	0	113
4	С010333-А1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	401,2	401,2	23,33	--	9359,996	0	2090,252
		т			5,21	--	2090,252	0	100
5	Е0101-19-1	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	78	78	2,37	2,20	184,86	171,6	97,6014
					--	1,29	0	100,62	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3							
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	197	197	7,49	7,01	1475,53	1380,97	284,7241
		м3			0,45	1,04	88,65	204,88	97
7	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песчанный грунт/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	320,76	0	23,33	--	0	0	0
		т			5,21	--	0	0 0	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**			**23473**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**9355**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**1970**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			**34798**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**23473**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**9355**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**1970**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			**34798**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%		1 009,14	--	--	1 009,14		
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		151,37	--	--	151,37		
		Всего по главе		**1 009,14**	**--**	**--**	**1 009,14**		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**35 807,05**	**--**	**--**	**35 807,05**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%		730,46	--	--	730,46		
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	--	358,07	358,07		
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	--	143,23	143,23		
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--	--	--	1 833,32	1 833,32		
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--	--	--	308,10	308,10		
		Всего по главе	**0,000**	**730,46**	**--**	**2 642,72**	**3 373,19**		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**0,000**	**36 537,52**	**--**	**2 642,72**	**39 180,24**		
10		В том числе возвратные суммы-15%	0,000	151,37	--	--	151,37		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**0,000**	**36 537,52**	**--**	**2 642,72**	**39 180,24**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	0,000		55 062,04	--	3 982,58	59 044,62	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	--	1 180,89	1 180,89	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**0,000**		**55 062,04**	**--**	**5 163,47**	**60 225,51**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--		--	--	7 829,32	7 829,32	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**0**		**55 062,04**	**--**	**12 992,79**	**68 054,83**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **НАСОСНАЯ ВР**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	236	236	58,17	55,96	13728,12	13206,56	3349,0996
		м3			2,15	12,48	507,4	2945,28	97
2	Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта вручную	7	7	553,73	--	3876,11	--	4380,0043
		м3			553,73	--	3876,11	0	113
3	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	401,2	401,2	23,33	--	9359,996	--	2090,252
		т			5,21	--	2090,252	0	100
4	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	78	78	2,37	2,20	184,86	171,6	97,6014
		м3			--	1,29	0	100,62	97
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	197	197	7,49	7,01	1475,53	1380,97	284,7241
		м3			0,45	1,04	88,65	204,88	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			28625		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			10202		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			2330		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			41156		
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ							
9	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом** м2	62,4	62,4	86,54	43,13	5400,096	2691,312	5286,67776
					43,40	25,48	2708,16	1589,952	123
10	С11011-504	**Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/** м2	62,4	62,4	164,00	--	10233,6	--	--
					--	--	--	--	--
11	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны** м3	65,3	65,3	18485,58	198,01	1207108,374	12930,053	79805,5461
					1046,33	117,61	68325,349	7679,933	105
12	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент** м3	28,5	28,5	131,00	--	3733,5	--	--
					--	--	--	--	--
13	С12041-54	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,072	0,072	101800,00	--	7329,6	--	--
					--	--	--	--	--
14	С12041-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,714	0,714	101500,00	--	72471	--	--
					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			1306276		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			85092		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			83482		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			1474850		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			1334901		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			109323		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			86653		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			1530877		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%			44 395,44	--	--	44 395,44	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			6 659,32	--	--	6 659,32	
		Всего по главе			**44 395,44**	--	--	**44 395,44**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**1 575 272,55**	--	--	**1 575 272,55**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%			32 135,56	--	--	32 135,56	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			--	--	15 752,73	15 752,73	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			--	--	6 301,09	6 301,09	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ			--	--	80 653,95	80 653,95	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов			--	--	13 554,43	13 554,43	
		Всего по главе			**32 135,56**	--	**116 262,20**	**148 397,76**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**1 607 408,11**	--	**116 262,20**	**1 723 670,31**	
10		В том числе возвратные суммы-15%			6 659,32	--	--	6 659,32	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.			**1 607 408,11**	--	**116 262,20**	**1 723 670,31**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.			2 422 364,02	--	175 207,14	2 597 571,16	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			--	--	51 951,42	51 951,42	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**2 422 364,02**	--	**227 158,56**	**2 649 522,58**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)			--	--	344 437,94	344 437,94	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**2 422 364,02**	--	**571 596,50**	**2 993 960,52**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **Бытовой комбинат**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество июль-август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**3515**	**3515**	**51,12**	**49,18**	**179686,8**	**172867,7**	**43369,476**
		м3			**1,87**	**10,85**	**6573,05**	**38137,75**	**97**
2	**Е0101-24-6**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**22**	**22**	**14,23**	**14,23**	**313,06**	**313,06**	**42,0398**
		м3			**--**	**1,97**	**0**	**43,34**	**97**
3	**Е0101-24-14**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**22**	**22**	**11,26**	**11,26**	**247,72**	**247,72**	**33,2904**
		м3			**--**	**1,56**	**0**	**34,32**	**97**
4	**Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2**	**Доработка грунта вручную**	**109**	**109**	**481,50**	**--**	**52483,5**	**--**	**59306,355**
		м3			**481,50**	**--**	**52483,5**	**0**	**113**
5	**С010333-А1- 1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**6151,25**	**465**	**22,66**	**--**	**10536,9**	**0**	**2106,45**

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		т			4,53	--	2106,45	0	100
6	E0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	544	544	2,08	1,91	1131,52	1039,04	591,0016
		м3			--	1,12	0	609,28	97
7	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	272	272	6,69	6,26	1819,68	1702,72	340,3536
		м3			0,39	0,90	106,08	244,8	97
8	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3251	3251	51,12	49,18	166191,12	159884,18	40112,1384
		м3			1,87	10,85	6079,37	35273,35	97
9	C010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5364,15	0	22,66	--	0	0	0
		т			4,53	--	0	0	100
10	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	3251	0	6,64	6,64	0	0	0
		м3			--	0,92	0 0	0	97
11	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	101	0	127,01	--	0	0	0
		м3			127,01	--	0	0	113
12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3352	0	20,02	4,52	0	0	0
		м3			15,50	--	0	0	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			412410		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			145901		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			33499		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			591810		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ							
13	Е0111-13-3	Устройство подготовки	213	213	75,25	37,51	16028,25	7989,63	15693,201
		м2			37,74	22,16	8038,62	4720,08	123
14	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	213	213	164,00	--	34932	--	--
		м2			--	--	--	--	--
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	86	86	16659,63	101,16	1432728,18	8699,76	22919,946
		м3			193,74	60,08	16661,64	5166,88	105
16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	72,8	72,8	18323,28	172,19	1333934,784	12535,432	77366,4528
		м3			909,85	102,27	66237,08	7445,256	105
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	156,8	156,8	131,00	--	20540,8	--	--
		м3			--	--	--	--	--
18	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1,91	1,91	126573,59	1044,53	241755,5569	1995,0523	10770,1768
		1т			4750,18	620,14	9072,8438	1184,4674	105
19	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,212	0,212	77300,00	--	16387,6	--	--
		т			--	--	--	--	--
20	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,36	1,36	99100,00	--	134776	--	--
		т			--	--	--	--	--
21	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения /ВНМ-1/	15,6	0	18323,28	172,19	0	0	0
		м3			909,85	102,27	0	0	105
22	Е0106-1-2	Устройство набетонки	2,25	0	18034,43	150,67	0	0	0
		м3			632,88	89,50	0	0	105
23	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	21,1	0	17678,03	477,09	0	0	0
		м3			404,70	283,38	0	0	105
24	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок на перегородки	4,1	0	22040,92	473,52	0	0	0
		м3			1578,61	281,26	0	0	105

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,2	0	131,00	--	0	--	--
		м3			--	--	--	--	--
26	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09	0,09	79100,00	--	7119	--	--
		т			--	--	--	--	--
27	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22	0,22	101500,00	--	22330	--	--
		т			--	--	--	--	--
28	Е0106-1-2	Устройство набетонки	12,2	0	18034,43	150,67	0	0	0
		м3			632,88	89,50	0	0	105
29	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	19,8	0	22040,92	473,52	0	0	0
		м3			1578,61	281,26	0	0	105
30	Е0111-11-1	Устройство цементной подливки под балки М100	8,7	0	407,14	15,20	0	0	0
		м2			51,09	8,99	0	0	123
31	Е0106-1-2	Бетонирование баз колонн	4,9	4,9	18034,43	150,67	88368,707	738,283	3716,6451
		м3			632,88	89,50	3101,112	438,55	105
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,26	31,26	131,00	--	4095,06	--	--
		м3			--	--	--	--	--
33	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)	765	325	177,08	0,18	57551	58,5	1769,625
		м2			5,94	0,11	1930,5	35,75	90
34	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,3672	0,3672	14310,00	--	5254,632	--	--
		т			--	--	--	--	--
35	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	1530	660	177,08	0,18	116872,8	118,8	3593,7
		м2			5,94	0,11	3920,4	72,6	90

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
36	E0111-13-3	Устройство подготовки	3	3	75,25	37,51	225,75	112,53	221,031
		м2			37,74	22,16	113,22	66,48	123
39	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013	0,076	96200,00	--	7311,2	--	--
		т			--	--	--	--	--
40	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,076	0,032	99100,00	--	3171,2	--	--
		т			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			3543383		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			136051		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			220766		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			3900199		
		РАЗДЕЛ 10.ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ							
151	C010333-A20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песок/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	636,79	636,79	646,30	--	411557,377	--	--
		т			--	--	--	--	--
152	C010333-A60 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /гравий, щебень/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	685,63	685,63	277,93	--	190557,1459	--	--
		т			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	Тенге			602115	--	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			36127		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	Тенге			638241		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			4557907		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			281952		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			290392		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			5130251		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%			148 777,27	--	--	148 777,27	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			22 316,59	--	--	22 316,59	
		Всего по главе			**148 777,27**	--	--	**148 777,27**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**5 279 028,05**	--	--	**5 279 028,05**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%			107 692,17	--	--	107 692,17	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			--	--	52 790,28	52 790,28	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			--	--	21 116,11	21 116,11	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ			--	--	270 286,24	270 286,24	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов			--	--	45 423,40	45 423,40	
		Всего по главе			**107 692,17**	--	**389 616,03**	**497 308,20**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**5 386 720,22**	--	**389 616,03**	**5 776 336,25**	
10		В том числе возвратные суммы-15%			22 316,59	--	--	22 316,59	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.			**5 386 720,22**	--	**389 616,03**	**5 776 336,25**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.			8 117 787,38	--	587 151,35	8 704 938,73	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			--	--	174 098,77	174 098,77	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**8 117 787,38**	--	**761 250,13**	**8 879 037,50**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)			--	--	1 154 274,88	1 154 274,88	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**8 117 787,38**	--	**1 915 525,00**	**10 033 312,38**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объект номер - Объ

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **СТОЛОВАЯ НА 50 МЕСТ**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество всего	Количество июль-август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ							
14	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с пропиткой битумом м2	145,2	145,2	75,25	37,51	10926,3	5446,452	10697,9004
					37,74	22,16	5479,848	3217,632	123
15	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ГУ 21-2749-76/ м2	145,2	145,2	164,00	--	23812,8	--	--
					--	--	--	--	--
16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных столбчатых фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 бетон В15 м3	50,5	10,1	18323,28	172,19	185065,128	1739,119	10733,5326
					909,85	102,27	9189,485	1032,927	105
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты м3	61	20	16659,63	101,16	333192,6	2023,2	5330,22
					193,74	60,08	3874,8	1201,6	105

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	111	30,1	131,00	--	3943,1	--	--
		м3			--	--	--	--	--
19	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,167	0,167	99600,00	--	16633,2	--	--
		т			--	--	--	--	--
20	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,06	1,06	101500,00	--	107590	--	--
		т			--	--	--	--	--
21	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1,49	0,373	146534,63	899,32	54657,41699	335,44636	6841,58502
		1т			16934,18	534,44	6316,44914	199,34612	105
22	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	10,1	2,6	17678,03	477,09	45962,878	1240,434	1878,4584
		м3			404,70	283,38	1052,22	736,788	105
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,1	2,6	131,00	--	340,6	--	--
		м3			--	--	--	--	--
24	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	10,2	10,2	22040,92	473,52	224817,384	4829,904	19919,2077
		м3			1578,61	281,26	16101,822	2868,852	105
32	Е0111-13-3	Устройство подготовки	6,2	6,2	75,25	37,51	466,55	232,562	297,104
		м2			37,74	22,16	233,988	137,392	80
33	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	3,1	3,1	164,00	--	508,4	--	--
		м2			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**Тенге**			**1007916,357**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**55698,00812**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**63816,86191**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			**1127431,227**		
	РАЗДЕЛ 9.ТРАНСПОРТИРОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ								
136	**С010333-А20 0-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песка/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1** т	**368,89**	**368,89**	**646,30**	--	**238413,607**	--	--
					--	--	--	--	--
137	**С010333-А60 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебня и гравия/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1** т	**375,48**	**375,48**	**277,93**	--	**104357,1564**	--	--
					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**	**Тенге**			**342 770,76**	--	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**20 566,25**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	Тенге			**363 337,01**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**1 350 687,12**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**55 698,01**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**84 383,11**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			**1 490 768,24**		
	Глава 8. Временные здания и сооружения								
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%			43 232,28	--	--	43 232,28	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			6 484,84	--	--	6 484,84	
		Всего по главе			**43 232,28**	--	--	**43 232,28**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**1 534 000,52**	--	--	**1 534 000,52**	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%			31 293,61	--	--	31 293,61	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			--	--	15 340,01	15 340,01	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			--	--	6 136,00	6 136,00	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ			--	--	78 540,83	78 540,83	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов			--	--	13 199,31	13 199,31	
		Всего по главе			**31 293,61**	--	**113 216,14**	**144 509,75**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**1 565 294,13**	--	**113 216,14**	**1 678 510,27**	
10		В том числе возвратные суммы-15%			6 484,84	--	--	6 484,84	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.			**1 565 294,13**	--	**113 216,14**	**1 678 510,27**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.			2 358 898,25	--	170 616,72	2 529 514,97	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			--	--	50 590,30	50 590,30	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**2 358 898,25**	--	**221 207,02**	**2 580 105,27**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)			--	--	335 413,69	335 413,69	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**2 358 898,25**	--	**556 620,71**	**2 915 518,96**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Июль-август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1851	1851	129,73	127,75	240130,23	236465,25	22838,3784
		м3			1,87	10,85	3461,37	20083,35	97
2	Е0101-24-6	Устройство съездов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	20	20	27,47	27,47	549,4	549,4	37,43
		м3			--	1,97	0	39,4	95
3	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20	20	21,74	21,74	434,8	434,8	30,264
		м3			--	1,56	0	31,2	97
4	Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта в ручную	57	57	481,50	--	27445,5	--	31013,415
		м3			481,50	--	27445,5	0	113
5	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3146,7	3146,7	22,66	22,66	71304,222	71304,222	14254,551
		т			--	4,53	0	14254,551	100

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
6	E0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	306	306	2,19	1,91	670,14	584,46	332,4384
		м3			--	1,12	0	342,72	97
7	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	306	306	12,46	12,02	3812,76	3678,12	382,8978
		м3			0,39	0,90	119,34	275,4	97
8	E0101-17-14	Разработка песка	1573	1573	129,73	127,75	204065,29	200950,75	19408,3032
		м3			1,87	10,85	2941,51	17067,05	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			548412		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			88298		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			38203		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			674913		
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ							
13	E0111-13-3	Устройство подготовки	218,6	218,6	235,97	37,51	51583,042	8199,686	16105,7922
		м2			37,74	22,16	8249,964	4844,176	123
14	C11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ГУ 21-2749-76/	218,6	218,6	164,00	--	35850,4	--	--
		м2			--	--	--	--	--
15	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	94	94	8167,11	101,16	767708,34	9509,04	25052,034
		м3			193,74	60,08	18211,56	5647,52	105
16	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных столбчатых фундаментов общего назначения объемом до 3м3 бетон В15	43,5	0	10593,04	172,19	0	0	0
		м3			909,85	102,27	0	0	105
17	E0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	4	0	10774,65	749,72	0	0	0
		м3			681,67	445,31	0	0	105
18	C12041-70	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III,d 6 мм	0,184	0,184	99600,00	--	18326,4	--	--
		т			--	--	--	--	--
19	C12041-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III,d 12мм	0,974	0,974	101500,00	--	98861	--	--
		м3			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
20	С12041-74	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III,d 14мм	0,363	0,363	101400,00	--	36808,2	--	--
		м3			--	--	--	--	--
21	С12041-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А -I.d 6 мм	0,02	0,02	96200,00	--	1924	--	--
		т			--	--	--	--	--
22	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,202	0,202	146534,63	899,32	29599,99526	181,66264	3705,0943
		1т			16934,18	534,44	3420,70436	107,95688	105
23	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Флм1,Флм2)	104,8	42,5	10301,69	541,66	437821,825	23020,55	37411,815
		1м3			516,64	321,72	21957,2	13673,1	105
24	С12041-73	Каркасы и сетки плоские:сталь переодического профиля класса А-III,d 12мм	1,17	1,17	101500,00	--	118755	--	--
		м3			--	--	--	--	--
25	С12041-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А -I.d 6 мм	0,016	0,016	96200,00	--	1539,2	--	--
		т			--	--	--	--	--
26	С12041-14	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь переодического профиля класса А -II,d 12 мм	0,088	0,088	66000,00	--	5808	--	--
		т			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			1604585		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			82275		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			101212		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			1788072		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 11. ТРАСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ							
182	**С010333-А50 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1**	**637,42**	**637,42**	**214,16**	**--**	**136509,8672**	**--**	**--**
		т			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т	**323,4**						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**	**Тенге**			**136510**	**--**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**8191**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	Тенге			**144700**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**2289508**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**170572**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**147605**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			**2607685**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%		75 622,86	--	--		75 622,86	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		11 343,43	--	--		11 343,43	
		Всего по главе		**75 622,86**	**--**	**--**		**75 622,86**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**2 683 307,69**	**--**	**--**		**2 683 307,69**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%		54 739,48	--	--		54 739,48	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		--	--	26 833,08		26 833,08	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--	--	10 733,23		10 733,23	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--	--	137 385,35		137 385,35	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов		--	--	23 088,52		23 088,52	
		Всего по главе		**54 739,48**	**--**	**198 040,18**		**252 779,66**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**2 738 047,16**	**--**	**198 040,18**		**2 936 087,35**	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
10		В том числе возвратные суммы-15%			11 343,43	--	--	11 343,43	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.			**2 738 047,16**	--	**198 040,18**	**2 936 087,35**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.			4 126 237,07	--	298 446,55	4 424 683,63	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			--	--	88 493,67	88 493,67	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**4 126 237,07**	--	**386 940,23**	**4 513 177,30**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)			--	--	586 713,05	586 713,05	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**4 126 237,07**	--	**973 653,28**	**5 099 890,35**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование объекта - ПЛОЩАДКА 1. НАСОСНАЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (Реестр)

ЗА АВГУСТ 2008 ГОДА

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**54**	**54**	**50,56**	**48,66**	**2730,24**	**2627,64**	**666,2736**
		м3			**1,87**	**10,85**	**100,98**	**585,9**	**97**
2	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**43**	**43**	**27,84**	**26,19**	**1197,12**	**1126,17**	**369,9677**
		м3			**1,65**	**7,22**	**70,95**	**310,46**	**97**
3	**Е010333-А3- 1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**92**	**92**	**32,30**	**32,30**	**2971,6**	**2971,6**	**594,32**
		т			**--**	**6,46**	**0**	**594,32**	**100**
4	**Е0101-19-2**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**108**	**108**	**2,17**	**2,08**	**234,36**	**224,64**	**127,8072**
		м3			**--**	**1,22**	**0**	**131,76**	**97**
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**54**	**54**	**7,94**	**7,43**	**428,76**	**401,22**	**82,2366**
		м3			**0,48**	**1,09**	**25,92**	**58,86**	**97**

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**3**	**3**	**401,25**	**--**	**1203,75**	**--**	**1360,2375**
		м3			**401,25**	**--**	**1203,75**	**0**	**113**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**			**8766**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**3201**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**718**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			**12685**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**8766**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**3201**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**718**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			**12685**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%			367,86	--	--	367,86	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			55,18	--	--	55,18	
		Всего по главе			**367,86**	**--**	**--**	**367,86**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**13 052,53**	**--**	**--**	**13 052,53**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	0		266,27	--	--	266,27	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--		--	--	130,53	130,53	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--		--	--	52,21	52,21	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	--	668,29	668,29	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--	--	112,31	112,31	
		Всего по главе	**0,000**		**266,27**	**--**	**963,34**	**1 229,61**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**0,000**		**13 318,80**	**--**	**963,34**	**14 282,14**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	0,000		55,18	--	--	55,18	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**0,000**		**13 318,80**	**--**	**963,34**	**14 282,14**	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	0,000		20 071,43	--	1 451,75	21 523,18	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	--	430,46	430,46	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**0,000**		**20 071,43**	**--**	**1 882,21**	**21 953,64**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--		--	--	2 853,97	2 853,97	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**0**		**20 071,43**	**--**	**4 736,18**	**24 807,62**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (Реестр)

ЗА АВГУСТ 2008 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	153	50,56	48,66	7735,68	7444,98	1887,7752
		м3		1,87	10,85	286,11	1660,05	97
2	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	197	27,84	26,19	5484,48	5159,43	1694,9683
		м3		1,65	7,22	325,05	1422,34	97
3	Е0101-163-2	Доработка грунта 2 группы вручную	11	334,38	--	3678,18	--	4156,3434
		м3		334,38	--	3678,18	0	113
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6	127,01	--	762,06	--	861,1278
		м3		127,01	--	762,06	0	113
5	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	260,1	19,70	19,70	5123,97	5123,97	1024,794
		т		--	3,94	0	1024,794	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	306	2,17	2,08	664,02	636,48	362,1204
		м3		--	1,22	0	373,32	97
7	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	153	7,94	7,43	1214,82	1136,79	233,0037
		м3		0,48	1,09	73,44	166,77	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24663		
		Накладные расходы -	Тенге			10220		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2093		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36976		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24663		
		Накладные расходы -	Тенге			10220		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2093		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36976		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%		1 072,31	--	--	1 072,31	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		160,85	--	--	160,85	
		Всего по главе		1 072,31	--	--	1 072,31	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		38 048,66	--	--	38 048,66	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%		776,19	--	--	776,19	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		--	--	380,49	380,49	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--	--	152,19	152,19	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--	--	1 948,09	1 948,09	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов		--	--	327,39	327,39	
		Всего по главе		776,19	--	2 808,16	3 584,35	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		38 824,85	--	2 808,16	41 633,01	
10		В том числе возвратные суммы-15%		160,85	--	--	160,85	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		38 824,85	--	2 808,16	41 633,01	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		58 509,05	--	4 231,90	62 740,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	1 254,82	1 254,82	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**58 509,05**	--	**5 486,72**	**63 995,77**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--		--	8 319,45	8 319,45	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**58 509,05**	--	**13 806,17**	**72 315,22**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ 2008 ГОДА

Основание: Т229.1-36-АС

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество август	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	153	50,56	48,66	7735,68	7444,98	1887,7752
		м3		1,87	10,85	286,11	1660,05	97
2	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	197	27,84	26,19	5484,48	5159,43	1694,9683
		м3		1,65	7,22	325,05	1422,34	97
3	E0101-163-2	**Доработка грунта 2 группы вручную**	11	334,38	--	3678,18	--	4156,3434
		м3		334,38	--	3678,18	0	113
4	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	6	127,01	--	762,06	--	861,1278
		м3		127,01	--	762,06	0	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Е010333-А1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**260,1**	**19,70**	**19,70**	**5123,97**	**5123,97**	**1024,794**
		т		**--**	**3,94**	**0**	**1024,794**	**100**
6	Е0101-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**306**	**2,17**	**2,08**	**664,02**	**636,48**	**362,1204**
		м3		**--**	**1,22**	**0**	**373,32**	**97**
7	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**153**	**7,94**	**7,43**	**1214,82**	**1136,79**	**233,0037**
		м3		**0,48**	**1,09**	**73,44**	**166,77**	**97**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**24663**		
		Накладные расходы -	Тенге			**10220**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2093**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**36976**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**24663**		
		Накладные расходы -	Тенге			**10220**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2093**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**36976**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%	1 072,31	--	--	1 072,31		
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	160,85	--	--	160,85		
		Всего по главе	**1 072,31**	**--**	**--**	**1 072,31**		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**38 048,66**	**--**	**--**	**38 048,66**		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	776,19	--	--	776,19		
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	380,49	380,49		
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	152,19	152,19		
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--	--	1 948,09	1 948,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--	327,39	327,39	
		Всего по главе		**776,19**	--	**2 808,16**	**3 584,35**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**38 824,85**	--	**2 808,16**	**41 633,01**	
10		В том числе возвратные суммы-15%		160,85	--	--	160,85	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**38 824,85**	--	**2 808,16**	**41 633,01**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		58 509,05	--	4 231,90	62 740,95	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	1 254,82	1 254,82	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**58 509,05**	--	**5 486,72**	**63 995,77**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--		--	8 319,45	8 319,45	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**58 509,05**	--	**13 806,17**	**72 315,22**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Объект номер - Объ

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **СЕПТИК**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (Реестр работ)

ЗА АВГУСТ 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1149	1149	44,59	43,57	51233,91	50061,93	12360,1377
		м3			0,99	10,10	1137,51	11604,9	97
2	E0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	35	35	401,25	--	14043,75	0	15869,4375
		м3			401,25	--	14043,75	0	113
3	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1974,12	1947,12	19,70	19,70	38358,264	38358,264	7671,6528
		т			--	3,94	0	7671,6528	100
4	E0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	456	456	1,99	1,91	907,44	870,96	495,3984
		м3			--	1,12	0	510,72	97
5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	228	228	6,50	6,10	1482	1390,8	285,2964

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3			0,39	0,90	88,92	205,2	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**			**106025**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**36682**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**8562**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			**151270**		
		РАЗДЕЛ 2.СЕПТИК							
10	**Е0111-13-3**	**Устройство покрытий**	**170**	**170**	**75,25**	**37,51**	**12792,5**	**6376,7**	**12525,09**
		м2			**37,74**	**22,16**	**6415,8**	**3767,2**	**123**
11	**С11011-504**	**Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/**	**170**	**170**	**164,00**	**--**	**27880**	**--**	**--**
		м2			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**Тенге**			**40673**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**12525**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**3192**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			**56389**		
		РАЗДЕЛ 4.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ							
45	**Е010333-А60 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебня/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1**	**101,83**	**101,83**	**302,10**	**302,10**	**30762,843**	**30762,843**	**6152,5686**
		т			**--**	**60,42**	**0**	**6152,5686**	**100**
46	**Е010333-А20 0-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песка/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1**	**66,18**	**66,18**	**702,50**	**702,50**	**46491,45**	**46491,45**	**9298,29**
		т			**--**	**140,50**	**0**	**9298,29**	**100**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**	**Тенге**			**77254**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**15451**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**5562**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге			**98267**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**223952**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**64658**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**17317**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			**305927**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%			8 871,87	--	--	8 871,87	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			1 330,78	--	--	1 330,78	
		Всего по главе			**8 871,87**	--	--	**8 871,87**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**314 798,50**	--	--	**314 798,50**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%			6 421,89	--	--	6 421,89	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--		--	--	3 147,99	3 147,99	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--		--	--	1 259,19	1 259,19	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	--	16 117,68	16 117,68	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--	--	2 708,68	2 708,68	
		Всего по главе	**0,000**		**6 421,89**	--	**23 233,55**	**29 655,44**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**0,000**		**321 220,39**	--	**23 233,55**	**344 453,94**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	0,000		1 330,78	--	--	1 330,78	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**0,000**		**321 220,39**	--	**23 233,55**	**344 453,94**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	0,000		484 079,13	--	35 012,95	519 092,08	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	--	10 381,84	10 381,84	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**0,000**		**484 079,13**	--	**45 394,80**	**529 473,93**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--		--	--	68 831,61	68 831,61	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**0**		**484 079,13**	--	**114 226,41**	**598 305,54**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Объект номер -

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **СКЛАД СЕРНОЙ КИСЛОТЫ**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	504	504	129,73	127,75	65383,92	64386	6218,5536
					1,87	10,85	942,48	5468,4	97
2	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	794	794	81,29	79,64	64544,26	63234,16	6831,4966
					1,65	7,22	1310,1	5732,68	97
3	E010333-A1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** т	856,8	856,8	22,66	22,66	19415,088	19415,088	3881,304
					--	4,53	0	3881,304	100
4	E0101-19-1	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины** м3	1008	1008	2,19	1,91	2207,52	1925,28	1095,0912
					--	1,12	0	1128,96	97
5	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов** м3	504	504	15,24	14,65	7680,96	7383,6	767,5416
					0,48	1,09	241,92	549,36	97

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
6	Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную м3	43	43	481,50	--	20704,5	--	23396,085
					481,50	--	20704,5	0	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			179936		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			42190		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			13328		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			235454		
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ И ПОДДОНА							
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с пропиткой битумом м2	1156	1156	678,65	37,51	784519,4	43361,56	85170,612
					37,74	22,16	43627,44	25616,96	123
11	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	83,6	83,6	20183,54	1679,48	1687343,944	140404,528	128298,37
					934,25	527,34	78103,3	44085,624	105
20	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,009	0,003	126573,59	1044,53	379,72077	3,13359	16,916508
					4750,18	620,14	14,25054	1,86042	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			2472243		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			213486		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			161144		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			2846873		
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
32	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т	956,63	286,989	702,50	702,50	201609,7725	201609,7725	40321,9545
					--	140,50	0	40321,9545	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге			201610		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			40322		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			14516		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге			256448		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			2853789		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			295998		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			188987		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			3338774		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%			96 824,45	--	--	96 824,45	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			14 523,67	--	--	14 523,67	
		Всего по главе			**96 824,45**	--	--	**96 824,45**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**3 435 598,68**	--	--	**3 435 598,68**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	0		70 086,21	--	--	70 086,21	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--		--	--	34 355,99	34 355,99	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--		--	--	13 742,39	13 742,39	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	--	175 902,65	175 902,65	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--	--	29 561,61	29 561,61	
		Всего по главе	**0,000**		**70 086,21**	--	**253 562,64**	**323 648,86**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**0,000**		**3 505 684,90**	--	**253 562,64**	**3 759 247,54**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	0,000		14 523,67	--	--	14 523,67	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**0,000**		**3 505 684,90**	--	**253 562,64**	**3 759 247,54**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	0,000		5 283 067,14	--	382 118,90	5 665 186,04	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	--	113 303,72	113 303,72	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**0,000**		**5 283 067,14**	--	**495 422,62**	**5 778 489,76**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--		--	--	751 203,67	751 203,67	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**0**		**5 283 067,14**	--	**1 246 626,29**	**6 529 693,43**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование объекта - ПЛОЩАДКА 1. Ру 10 кв

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (Реестр)

ЗА -АВГУСТ 2008 ГОДА

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Количество июль - август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	61	61	58,77	56,56	3584,97	3450,16	865,6571
		м3			2,15	12,48	131,15	761,28	97
2	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	224	224	32,02	30,12	7172,48	6746,88	2216,256
		м3			1,90	8,30	425,6	1859,2	97
3	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Доработка грунта вручную**	9	9	461,44	--	4152,96	--	4692,8448
		м3			461,44	--	4152,96	0	113
4	Е010333-А1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	103,7	103,7	22,66	22,66	2349,842	2349,842	469,761
		т			--	4,53	0	469,761	100
5	Е0101-19-1	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	122	122	2,37	2,20	289,14	268,4	152,6586
		м3			--	1,29	0	157,38	97
6	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	61	61	7,68	7,20	468,48	439,2	88,1633

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3			0,45	1,04	27,45	63,44	97
7	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	226	226	7,64	7,64	1726,64	1726,64	232,3732
		м3			--	1,06	0	239,56	97
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7	7	146,06	--	1022,42	--	1155,3346
		м3			146,06	--	1022,42	0	113
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	233	233	23,02	5,19	5363,66	1209,27	4027,4982
		м3			17,82	--	4152,06	0	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			26131		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			13901		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			2402		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			42433		

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	83	83	655,29	43,13	54389,07	3579,79	7031,9592
		м2			43,40	25,48	3602,2	2114,84	123
11	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	12	12	18485,58	198,01	221826,96	2376,12	14665,644
		м3			1046,33	117,61	12555,96	1411,32	105
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12	12	131,00	--	1572	--	--
		м3			--	--	--	--	--
13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	12	12	186,00	--	2232	--	--
		м3			--	--	--	--	--
14	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008	0,008	96200,00	--	769,6	--	--
		т			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
15	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,073	0,073	99600,00	--	7270,8	--	--
		т			--	--	--	--	--
16	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,396	0,396	101500,00	--	40194	--	--
		т			--	--	--	--	--
17	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,05	0,05	149209,65	1034,22	7460,4825	51,711	1054,66778
		1т			19474,31	614,60	973,7155	30,73	105
18	СПрайс -лист	Стоимость анкерных болтов М24х1000	40	40	765,00	--	30600	--	--
		шт			--	--	--	--	--
19	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных балок	7,7		18190,67	622,90	0	0	0
		м3			594,13	369,97	0	0	105
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,7		131,00	--	0	--	--
		м3			--	--	--	--	--
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,7		186,00	--	0	--	--
		м3			--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,067	0,067	93831,34	535,73	6286,69978	35,89391	2321,20177
		1т			32677,23	317,82	2189,37441	21,29394	105
23	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,121	0,121	92500,00	--	11192,5	--	--
		т			--	--	--	--	--
24	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,252	0,252	99100,00	--	24973,2	--	--
		т			--	--	--	--	--
25	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,038	0,038	67100,00	--	2549,8	--	--
		т			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
26	Е0106-1-2	Бетонирование баз колонн	1,4	1,4	18151,97	173,27	25412,758	242,578	1221,1878
		м3			727,81	102,93	1018,934	144,102	105
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,4	1,4	131,00	--	183,4	--	--
		м3			--	--	--	--	--
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,4	1,4	186,00	--	260,4	--	--
		м3			--	--	--	--	--
29	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	72,6	72,6	178,00	0,20	12922,8	14,52	454,113
		м2			6,83	0,12	495,858	8,712	90
30	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,0348	0,0348	14310,00	--	497,988	--	--
		т			--	--	--	--	--
31	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	145,2	145,2	178,00	0,20	25845,6	29,04	908,226
		м2			6,83	0,12	991,716	17,424	90
32	Е0111-13-3	Устройство покрытий	101	101	655,29	43,13	66184,29	4356,13	8556,9624
		м2			43,40	25,48	4383,4	2573,48	123
33	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	15,3	15,3	21894,93	2773,16	334992,429	42429,348	44244,2952
		м3			2061,31	692,77	31538,043	10599,381	105
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,3	15,3	131,00	--	2004,3	--	--
		м3			--	--	--	--	--
35	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,3	15,3	186,00	--	2845,8	--	--
		м3			--	--	--	--	--
36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,094	0,094	93831,34	535,73	8820,14596	50,35862	3256,61144
		1т			32677,23	317,82	3071,65962	29,87508	105

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,446	0,446	70566,48	535,73	31472,65008	238,93558	4631,4589
		1т			9572,12	317,82	4269,16552	141,74772	105
38	Е0109-25-1	Монтаж м/к балок	0,784	0,784	5952,17	2885,80	4666,50128	2262,4672	2146,93618
		т			2327,01	715,70	1824,37584	561,1088	90
39	С12021-120	Балки	0,784	0,784	159726,00	--	125225,184	--	--
		т			--	--	--	--	--
40	Е0109-30-1	Монтаж крышки из рифленой стали	0,203	0,203	25402,78	16557,62	5156,76434	3361,19686	1391,4907
		т			5924,81	1691,45	1202,73643	343,36435	90
41	С12021-88	Стоимост м/к крышки	0,203	0,203	177800,00	--	36093,4	--	--
		т			--	--	--	--	--
42	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	8	8	822,63	36,53	6581,04	292,24	1446,0928
		м			119,65	21,57	957,2	172,56	128
43	С130806-213	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х4 мм	8	8	552,00	--	4416	--	--
		м			--	--	--	--	--
44	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	2,4	2,4	1094,63	36,53	2627,112	87,672	433,82784
		м			119,65	21,57	287,16	51,768	128
45	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	12	12	2326,74	460,45	27920,88	5525,4	13800,0096
		м3			661,80	273,16	7941,6	3277,92	123
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	186	186	20,90	0,09	3887,4	16,74	825,282
		м2			4,87	0,06	905,82	11,16	90
47	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	186	186	41,75	0,02	7765,5	3,72	589,248
		м2			3,52	--	654,72	0	90
48	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	60,5	60,5	178,00	0,20	10769	12,1	378,4275
					6,83	0,12	413,215	7,26	90

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м2							
49	С11011-1008	**Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400**	**0,29**	**0,29**	**14310,00**	**--**	**4149,9**	**--**	**--**
		т			**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
50	Е0113-24-1	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734**	**121**	**121**	**178,00**	**0,20**	**21538**	**24,2**	**756,855**
		м2			**6,83**	**0,12**	**826,43**	**14,52**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**Тенге**			**1183556**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**110114**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**77620**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			**1371291**		
	РАЗДЕЛ 7.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
97	Е010333-А20 0-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песка/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1**	**51,95**	**51,95**	**807,88**	**807,88**	**41969,366**	**41969,366**	**8393,5615**
		т			**--**	**161,57**	**0**	**8393,5615**	**100**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**	**Тенге**			**41969**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**8394**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**3022**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	Тенге			**53385**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**1 251 656,31**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**132 408,61**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**83 043,90**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			**1 467 108,81**		
	Глава 8. Временные здания и сооружения								
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%			42 546,16	--	--	42 546,16	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			6 381,92	--	--	6 381,92	
		Всего по главе			**42 546,16**	--	--	**42 546,16**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**1 509 654,97**	--	--	**1 509 654,97**	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	0		30 796,96	--	--	30 796,96	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--		--	--	15 096,55	15 096,55	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--		--	--	6 038,62	6 038,62	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--	--		--	77 294,33	77 294,33	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--	--		--	12 989,83	12 989,83	
		Всего по главе	**0,000**	**30 796,96**		**--**	**111 419,33**	**142 216,29**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**0,000**	**1 540 451,93**		**--**	**111 419,33**	**1 651 871,26**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	0,000	6 381,92		--	--	6 381,92	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**0,000**	**1 540 451,93**		**--**	**111 419,33**	**1 651 871,26**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	0,000	2 321 461,06		--	167 908,93	2 489 369,99	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--		--	49 787,40	49 787,40	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**0,000**	**2 321 461,06**		**--**	**217 696,33**	**2 539 157,39**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--	--		--	330 090,46	330 090,46	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**0**	**2 321 461,06**		**--**	**547 786,79**	**2 869 247,85**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование объекта - **Физико-химическая лаборатория**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ 2008 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1705	1705	47,41	45,47	80834,05	77526,35	14107,3405
		м3			1,87	6,66	3188,35	11355,3	97
2	E0101-24-6	**Устройство съездов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	18	18	13,82	13,82	248,76	248,76	28,314
		м3			--	1,21	0	21,78	130
3	E0101-24-14	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	18	18	10,94	10,94	196,92	196,92	16,587
		м3			--	0,95	0	17,1	97
4	E010333-A1- 1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	2898,5	2898,5	22,66	22,66	65680,01	65680,01	13130,205
		т			--	4,53	0	13130,205	100
5	E0101-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	758	758	2,02	1,80	1531,16	1364,4	691,1444

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3			--	0,94	0	712,52	97
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	379	379	7,95	7,40	3013,05	2804,6	422,7745
		м3			0,48	0,67	181,92	253,93	97
7	Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта вручную	53	53	481,50	--	25519,5	--	28837,035
		м3			481,50	--	25519,5	0	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			177023,45		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			57233,4004		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			14055,41102		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			248312,2614		

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ

13	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	243	243	70,24	32,50	17068,32	7897,5	16406,0721
		м2			37,74	17,15	9170,82	4167,45	123
14	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	255,15	255,15	164,00	--	41844,6	--	--
		м2			--	--	--	--	--
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	159	79,5	16646,04	87,57	1323360,18	6961,815	20053,1993
		м3			193,74	46,49	15402,33	3695,955	105
16	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	32	16	17959,15	468,88	287346,4	7502,08	12861,744
		м3			516,64	248,94	8266,24	3983,04	105
17	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	52	52	17321,32	276,38	900708,64	14371,76	28385,448
		м3			373,13	146,75	19402,76	7631	105
23	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)	766	2,6	177,06	0,16	460,356	0,416	14,1102
		м2			5,94	0,09	15,444	0,234	90
26	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	2,6	2,6	70,24	32,50	182,624	84,5	175,53822
		м2			37,74	17,15	98,124	44,59	123
35	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 за 2 раза	9,4	1	112,20	0,16	112,2	0,16	1,863

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		1м2			1,98	0,09	1,98	0,09	90
39	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	1	1	70,24	32,50	70,24	32,5	67,5147
		м2			37,74	17,15	37,74	17,15	123
43	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,001	90	14310,00	--	1287900	--	--
		т			--	--	--	--	--
44	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	4,2	94,5	177,06	0,16	16732,17	15,12	505,197
		м2			5,94	0,09	561,33	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			3875785,73		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			78403,17177		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			237251,3341		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			4191440,236		
		РАЗДЕЛ 10.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ							
195	С010332-А60 -1	Перевозка строительных грузов , расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	860,52	430,26	277,93	--	119582,1618	--	--
		т			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	Тенге			119 582,16	--	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			7 174,93		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	Тенге			126 757,09		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			4 172 391,34		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			135 636,57		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			258 481,67		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			4 566 509,59		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%		132 428,78	--	--	132 428,78		
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		19 864,32	--	--	19 864,32		
		Всего по главе		132 428,78	--	--	132 428,78		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		4 698 938,37	--	--	4 698 938,37		
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	0	95 858,34	--	--	95 858,34		
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	--	46 989,38	46 989,38		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--		--	18 795,75	18 795,75	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--	--		--	240 585,64	240 585,64	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--	--		--	40 432,02	40 432,02	
		Всего по главе	**0,000**		**95 858,34**	--	**346 802,80**	**442 661,14**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**0,000**		**4 794 796,71**	--	**346 802,80**	**5 141 599,51**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	0,000		19 864,32	--	--	19 864,32	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**0,000**		**4 794 796,71**	--	**346 802,80**	**5 141 599,51**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	0,000		7 225 758,64	--	522 631,81	7 748 390,46	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--		--	154 967,81	154 967,81	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**0,000**		**7 225 758,64**	--	**677 599,62**	**7 903 358,27**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--	--		--	1 027 436,57	1 027 436,57	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**0**		**7 225 758,64**	--	**1 705 036,20**	**8 930 794,84**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Форма 4

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объ

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ЦЕХ АФФИНАЖА ОТДЕЛЕНИЕ ОСАЖДЕНИЯ**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество июль-август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	530	530	44,63	43,57	23653,9	23092,1	5701,369
		м3			0,99	10,10	524,7	5353	97
2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы	2328	2328	44,63	43,57	103898,64	101430,96	25042,9944
		м3			0,99	10,10	2304,72	23512,8	97
3	Е0101-24-6	Устройство съездов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	21	21	13,85	13,85	290,85	290,85	40,1289
		м3			--	1,97	0	41,37	97
4	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	21	21	10,96	10,96	230,16	230,16	31,7772
		м3			--	1,56	0	32,76	97
5	Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта вручную	88	88	481,50	--	42372	--	47880,36
					481,50	--	42372	0	113

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3							
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	530	530	6,52	6,10	3455,6	3233	663,189
		м3			0,39	0,90	206,7	477	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			173901		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			79360		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			15196		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			268457		

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ (КЖ1)

14	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	587,2	587,2	75,25	37,51	44186,8	22025,872	43263,1344
		м2			37,74	22,16	22160,928	13012,352	123
15	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	616,56	616,56	164,00	--	101115,84	--	--
		м2			--	--	--	--	--
16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,8	1,8	18323,28	172,19	32981,904	309,942	1912,9068
		м3			909,85	102,27	1637,73	184,086	105
17	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	27,9	27,9	18504,89	749,72	516286,431	20917,188	33014,8791
		м3			681,67	445,31	19018,593	12424,149	105
18	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	114,6	45,84	17811,95	548,84	816499,788	25158,8256	38830,9723
		м3			480,76	326,00	22038,0384	14943,84	105
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	144,3	75,54	131,00	--	9895,74	--	--
		м3			--	--	--	--	--
20	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	144,3	75,54	186,00	--	14050,44	--	--
		м3			--	--	--	--	--
21	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,108	0,108	96200,00	--	10389,6	--	--
		т			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
22	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,044	0,044	99100,00	--	4360,4	--	--
		т			--	--	--	--	--
23	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,158	0,158	99600,00	--	15736,8	--	--
		т			--	--	--	--	--
24	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,132	0,132	83100,00	--	10969,2	--	--
		т			--	--	--	--	--
25	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04	0,04	101500,00	--	4060	--	--
		т			--	--	--	--	--
26	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,14	3,14	101400,00	--	318396	--	--
		т			--	--	--	--	--
27	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,174	0,174	69600,00	--	12110,4	--	--
		т			--	--	--	--	--
28	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	2,27	0,908	126573,59	1044,53	114928,8197	948,43324	5120,06309
		1т			4750,18	620,14	4313,16344	563,08712	105
29	СПрайс	Стоимость анкерных болтов М42х2120	72	30	3428,00	--	102840	--	--
		шт			--	--	--	--	--
30	СПрайс	Стоимость анкерных болтов М24х1000	16	16	765,00	--	12240	--	--
		шт			--	--	--	--	--
31	СПрайс	Стоимость анкерных болтов М36х1600	24	24	1706,00	--	40944	--	--
		шт			--	--	--	--	--
32	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,064	0,0256	89499,22	465,86	2291,180032	11,926016	771,223488
		1т			28414,98	276,37	727,423488	7,075072	105
33	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,018	0,0072	89499,22	465,86	644,394384	3,354192	216,906606
					28414,98	276,37	204,587856	1,989864	105

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		1т							
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	25	25	16659,63	101,16	416490,75	2529	6662,775
		м3			193,74	60,08	4843,5	1502	105
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	40,61	25	131,00	--	3275	--	--
		м3			--	--	--	--	--
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	40,61	25	186,00	--	4650	--	--
		м3			--	--	--	--	--
37	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием (щебнем)	6,06		42,91	4,01	0	0	0
		м2			9,77	2,38	0	0	123
38	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,2	6,2	16659,63	101,16	103289,706	627,192	1652,3682
		м3			193,74	60,08	1201,188	372,496	105
39	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	28,5	19,95	18031,93	541,66	359737,0035	10806,117	17561,5461
		м3			516,64	321,72	10306,968	6418,314	105
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32,2	26,15	131,00	--	3425,65	--	--
		м3			--	--	--	--	--
41	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	32,2	26,15	864,00	--	22593,6	--	--
		м3			--	--	--	--	--
42	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,139	0,139	92500,00	--	12857,5	--	--
		т			--	--	--	--	--
43	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,955	0,955	99100,00	--	94640,5	--	--
		т			--	--	--	--	--
44	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	6	6	454,68	361,12	2728,08	2166,72	1501,92
					93,57	85,23	561,42	511,38	140

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		шт							
45	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	76	50	609,20	490,81	30460	24540,5	17552,5
		шт			118,40	132,35	5920	6617,5	140
46	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	22	13	915,34	741,69	11899,42	9641,97	7534,618
		шт			173,65	240,34	2257,45	3124,42	140
47	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	6,15	4,305	15916,00	--	68518,38	--	--
		м3			--	--	--	--	--
48	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	14,7	10,29	15916,00	--	163775,64	--	--
		м3			--	--	--	--	--
49	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	22	15,4	7360,00	--	113344	--	--
		м3			--	--	--	--	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	42,84	29,988	131,00	--	3928,428	--	--
		м3			--	--	--	--	--
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	42,84	29,988	186,00	--	5577,768	--	--
		м3			--	--	--	--	--
60	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,3528	0,3528	14310,00	--	5048,568	--	--
		т			--	--	--	--	--
61	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	1470	1,3528	177,08	0,18	239,553824	0,243504	7,365996
		м2			5,94	0,11	8,035632	0,148808	90
62	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	152	152	75,25	37,51	11438	5701,52	11198,904
					37,74	22,16	5736,48	3368,32	123

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м2							
63	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	159,6	159,6	164,00	--	26174,4	--	--
		м2			--	--	--	--	--
64	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,8	10,8	16659,63	101,16	179924,004	1092,528	2878,3188
		м3			193,74	60,08	2092,392	648,864	105
70	С12041-72	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I11, d 10 мм	0,095	0,095	101200,00	--	9614	--	--
		т			--	--	--	--	--
71	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	0,005	96200,00	--	481	--	--
		т			--	--	--	--	--
72	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	0,14	0,14	92500,00	--	12950	--	--
		т			--	--	--	--	--
73	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I11, d 12 мм	1,38	1,38	99100,00	--	136758	--	--
		т			--	--	--	--	--
75	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,38	1,38	99100,00	--	136758	--	--
		т			--	--	--	--	--
76	СПрайс	Стоимость анкерных болтов	8	8	765,00	--	6120	--	--
		шт			--	--	--	--	--
77	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)	342	136,8	177,08	0,18	24224,544	24,624	744,876
		м2			5,94	0,11	812,592	15,048	90
78	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,1642	0,06568	14310,00	--	939,8808	--	--
		т			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
79	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	684	273,6	354,16	0,36	96898,176	98,496	2979,504
		м2			11,88	0,22	3250,368	60,192	90
122	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	45,6	45,6	75,25	37,51	3431,4	1710,456	3359,6712
		м2			37,74	22,16	1720,944	1010,496	123
123	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	47,88	47,88	164,00	--	7852,32	--	--
		м2			--	--	--	--	--
124	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	19	19	16659,63	101,16	316532,97	1922,04	5063,709
		м3			193,74	60,08	3681,06	1141,52	105
125	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	20,7	20,7	20183,54	1679,48	417799,278	34765,236	33280,4043
		м3			934,25	527,34	19338,975	10915,938	110
126	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	39,7	39,7	131,00	--	5200,7	--	--
		м3			--	--	--	--	--
127	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	39,7	39,7	186,00	--	7384,2	--	--
		м3			--	--	--	--	--
128	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,092	0,092	92500,00	--	8510	--	--
		т			--	--	--	--	--
129	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,95	1,95	99100,00	--	193245	--	--
		т			--	--	--	--	--
130	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,014	0,014	126573,59	1044,53	1772,03026	14,62342	78,943704
		1т			4750,18	620,14	66,50252	8,68196	105
131	СПрайс	Стоимость анкерных болтов М16х6001	12	12	132,00	--	1584	--	--
					--	--	--	--	--

132	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,245	0,245	69248,07	465,86	16965,77715	114,1357	2317,686525
		1т			8323,58	276,37	2039,2771	67,71065	110
140	Е0111-13-3	**Устройство пленочных покрытий**	5,5	5,5	75,25	37,51	413,875	206,305	405,2235
		м2			37,74	22,16	207,57	121,88	123
141	С11011-504	**Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/**	5,78	5,78	164,00	--	0	--	--
		м2			--	--	--	--	--
156	Е0111-13-3	**Устройство пленочных покрытий**	8	8	75,25	37,51	602	300,08	589,416
		м2			37,74	22,16	301,92	177,28	123
157	С11011-504	**Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/**	8,4	8,4	164,00	--	1377,6	--	--
		м2			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**Тенге**			**5236358**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**238500**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**328491**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			**5803350**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**5410260**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**317860**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**343687**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			**6071806**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%			176 082,39	--	--	176 082,39	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			26 412,36	--	--	26 412,36	
		Всего по главе			**176 082,39**	--	--	**176 082,39**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**6 247 888,78**	--	--	**6 247 888,78**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	0		127 456,93	--	--	127 456,93	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--		--	--	62 478,89	62 478,89	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--		--	24 991,56	24 991,56	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--	--		--	319 891,91	319 891,91	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--	--		--	53 759,96	53 759,96	
		Всего по главе	**0,000**	**127 456,93**		**--**	**461 122,31**	**588 579,24**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**0,000**	**6 375 345,72**		**--**	**461 122,31**	**6 836 468,02**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	0,000	26 412,36		--	--	26 412,36	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**0,000**	**6 375 345,72**		**--**	**461 122,31**	**6 836 468,02**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	0,000	9 607 645,99		--	694 911,32	10 302 557,31	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--		--	206 051,15	206 051,15	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**0,000**	**9 607 645,99**		**--**	**900 962,46**	**10 508 608,46**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--	--		--	1 366 119,10	1 366 119,10	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**0**	**9 607 645,99**		**--**	**2 267 081,56**	**11 874 727,56**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Форма 4

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - ЦЕХ АФФИНАЖА ОТДЕЛЕНИЕ ОБЖИГА

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (Реестр)

ЗА ИЮЛЬ -АВГУСТ 2008 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Количество июль-август	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	662	662	51,27	50,10	33940,74	33166,2	8193,7064
		м3			1,14	11,62	754,68	7692,44	97
2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы	3091	3091	51,27	50,10	158475,57	154859,1	38257,9252
		м3			1,14	11,62	3523,74	35917,42	97
3	Е0101-24-6	Устройство съездов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	21	21	15,93	15,93	334,53	334,53	46,0362
		м3			--	2,26	0	47,46	97
4	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	21	21	12,61	12,61	264,81	264,81	36,4623
		м3			--	1,79	0	37,59	97
5	Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Доработка грунта вручную	116	116	553,73	--	64232,68	0	72582,9284
		м3			553,73	--	64232,68	0	113

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
6	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	6455,16	6455,16	20,29	--	130975,1964	0	29241,8748
		т			4,53	--	29241,8748	0	100
7	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2648	2648	2,28	2,20	6037,44	5825,6	3313,4424
		м3			--	1,29	0	3415,92	97
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3753	3753	7,47	7,01	28034,91	26308,53	5424,2109
		м3			0,45	1,04	1688,85	3903,12	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			422296		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			157097		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			34764		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			614156		
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ (КЖЗ)							
14	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	1037	2,7	86,54	43,13	233,658	116,451	228,75048
		м2			43,40	25,48	117,18	68,796	123
15	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	1088,85	107,36	164,00	--	17607,04	--	--
		м2			--	--	--	--	--
16	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,7	108,44	18485,58	198,01	2004576,295	21472,2044	132528,536
		м3			1046,33	117,61	113464,0252	12753,6284	105
17	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	268,4	108,44	17966,39	631,16	1948275,332	68442,9904	105637,748
		м3			552,87	374,90	59953,2228	40654,156	105
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	271,1	0,122	94,00	--	11,468	--	--
		м3			--	--	--	--	--
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	271,1	0,066	133,00	--	8,778	--	--
		м3			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
20	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,122	0,216	96200,00	--	20779,2	--	--
		т			--	--	--	--	--
21	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,066	0,205	99100,00	--	20315,5	--	--
		т			--	--	--	--	--
22	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,216	5,95	99600,00	--	592620	--	--
		т			--	--	--	--	--
23	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,205	1,372	83100,00	--	114013,2	--	--
		т			--	--	--	--	--
24	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,95	46	101500,00	--	4669000	--	--
		т			--	--	--	--	--
25	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	3,43	6	127442,79	1201,20	764656,74	7207,2	38907,981
		1т			5462,71	713,16	32776,26	4278,96	105
26	СПрайс	Стоимость анкерных болтов М42х2120	116	6	3428,00	--	20568	--	--
		шт			--	--	--	--	--
27	СПрайс	Стоимость анкерных болтов М24х1000	16	0,05	765,00	--	38,25	--	--
		шт			--	--	--	--	--
28	СПрайс	Стоимость анкерных болтов М36х1600	24	0	1706,00	--	0	--	--
		шт			--	--	--	--	--
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,125	0	93831,34	535,73	0	0	0
		1т			32677,23	317,82	0	0	105
30	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	29	16,7	1866,25	668,47	31166,375	11163,449	19192,1744
		шт			618,89	201,99	10335,463	3373,233	140
31	С143015-65	Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона класса В15, длина до 6м	16,7	64,7	15800,00	--	1022260	--	--
					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3							
32	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,7	64,7	134,00	--	8669,8	--	--
		м3			--	--	--	--	--
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки для балок	64,7	62,87	16703,86	116,34	1050171,678	7314,2958	19268,6805
		м3			222,80	69,09	14007,436	4343,6883	105
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	82,57	0	94,00	--	0	--	--
		м3			--	--	--	--	--
35	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	62,87	26,58	133,00	--	3535,14	--	--
		м3			--	--	--	--	--
36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом 4 кг (МН 122-6)	0,051	26,58	93831,34	535,73	2494037,017	14239,7034	920858,85
		1т			32677,23	317,82	868560,7734	8447,6556	105
37	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	44,3	26,58	18190,67	622,90	483508,0086	16556,682	26907,0669
		м3			594,13	369,97	15791,9754	9833,8026	105
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	44,3	0,123	94,00	--	11,562	--	--
		м3			--	--	--	--	--
39	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	44,3	1,08	620,00	--	669,6	--	--
		м3			--	--	--	--	--
40	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,123	36	92500,00	--	3330000	--	--
		т			--	--	--	--	--
41	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,08	134,4	99100,00	--	13319040	--	--
		т			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
42	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	60	14,4	522,89	415,28	7529,616	5980,032	4145,0976
		шт			107,60	98,01	1549,44	1411,344	140
43	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	224	19,44	700,58	564,43	13619,2752	10972,5192	7848,00576
		шт			136,16	152,20	2646,9504	2958,768	140
50	Е0106-11-9	Установка гильз из труб	0,071	11,2	64295,09	535,73	720105,008	6000,176	42554,148
		1т			3300,73	317,82	36968,176	3559,584	105
51	С130806-281	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 273х8 мм	1,3	11,2	4900,00	--	54880	--	--
		м			--	--	--	--	--
52	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	28	11,2	18151,97	173,27	203302,064	1940,624	9769,5024
		м3			727,81	102,93	8151,472	1152,816	105
56	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый лой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)	1662	664,8	146,21	0,20	97200,408	132,96	4158,324
		м2			6,83	0,12	4540,584	79,776	90
57	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,7978	0,31912	10600,00	--	3382,672	--	--
		т			--	--	--	--	--
58	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	3324	1329,6	146,21	0,20	194400,816	265,92	8316,648
		м2			6,83	0,12	9081,168	159,552	90
59	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	105	105	86,54	43,13	9086,7	4528,65	8895,852
		м2			43,40	25,48	4557	2675,4	123
60	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	110,25	110,25	164,00	--	18081	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м2			--	--	--	--	--
61	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,1	6,1	16703,86	116,34	101893,546	709,674	1869,55545
		м3			222,80	69,09	1359,08	421,449	105
67	С12041-72	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I11, d 10 мм	0,079	0,079	101200,00	--	7994,8	--	--
		т			--	--	--	--	--
68	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	0,005	96200,00	--	481	--	--
		т			--	--	--	--	--
69	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,085	0,085	99100,00	--	8423,5	--	--
		т			--	--	--	--	--
94	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,055	0,055	92500,00	--	5087,5	--	--
		т			--	--	--	--	--
95	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,543	0,543	99100,00	--	53811,3	--	--
		т			--	--	--	--	--
96	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10-16 мм	0,258	0,258	99100,00	--	25567,8	--	--
		т			--	--	--	--	--
114	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	21	21	86,54	43,13	1817,34	905,73	1779,1704
		м2			43,40	25,48	911,4	535,08	123
115	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	22,05	22,05	164,00	--	3616,2	--	--
		м2			--	--	--	--	--
128	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	5,2	5,2	86,54	43,13	450,008	224,276	440,55648
					43,40	25,48	225,68	132,496	123

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м2							
129	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	5,46	5,46	164,00	--	895,44	--	--
		м2			--	--	--	--	--
140	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	7	7	86,54	43,13	605,78	301,91	593,0568
		м2			43,40	25,48	303,8	178,36	123
141	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	7,35	7,35	164,00	--	1205,4	--	--
		м2			--	--	--	--	--
144	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	0,004	99100,00	--	396,4	--	--
		т			--	--	--	--	--
145	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,195	0,195	101200,00	--	19734	--	--
		т			--	--	--	--	--
152	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	64	64	86,54	43,13	5538,56	2760,32	5422,2336
		м2			43,40	25,48	2777,6	1630,72	123
153	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	67,2	67,2	164,00	--	11020,8	--	--
		м2			--	--	--	--	--
157	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,24	0,24	101500,00	--	24360	--	--
		т			--	--	--	--	--
163	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	36	36	86,54	43,13	3115,44	1552,68	3050,0064
		м2			43,40	25,48	1562,4	917,28	123
164	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	37,8	37,8	164,00	--	6199,2	--	--
		м2			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
180	Е0111-13-3	Устройство пленочных покрытий	21	21	86,54	43,13	1817,34	905,73	1779,1704
		м2			43,40	25,48	911,4	535,08	123
181	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	22,05	22,05	164,00	--	3616,2	--	--
		м2			--	--	--	--	--
185	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,023	0,023	92500,00	--	2127,5	--	--
		т			--	--	--	--	--
186	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,188	0,188	99100,00	--	18630,8	--	--
		т			--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			33545766		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			1364151		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			2094595		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			37004512		
		РАЗДЕЛ 14.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ							
463	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами инертных, расстояние перевозки200 км, класс груза 1	2949,17	2949,17	807,88	807,88	2382575,46	2382575,46	476497,397
		т			--	161,57	0	476497,3969	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	Тенге			2382575		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			476497		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			171544		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	Тенге			3030617		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			36 350 637,39		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			1 997 745,10		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			2 300 902,95		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			40 649 285,44		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%			1 178 829,28	--	--	1 178 829,28	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			176 824,39	--	--	176 824,39	
		Всего по главе			1 178 829,28	--	--	1 178 829,28	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			41 828 114,72	--	--	41 828 114,72	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	0		853 293,54	--	--	853 293,54	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--		--	--	418 281,15	418 281,15	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--		--	--	167 312,46	167 312,46	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	--	2 141 599,47	2 141 599,47	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--	--	359 910,01	359 910,01	
		Всего по главе	**0,000**		**853 293,54**	--	**3 087 103,09**	**3 940 396,63**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**0,000**		**42 681 408,26**	--	**3 087 103,09**	**45 768 511,35**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	0,000		176 824,39	--	--	176 824,39	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**0,000**		**42 681 408,26**	--	**3 087 103,09**	**45 768 511,35**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	0,000		64 320 882,24	--	4 652 264,36	68 973 146,60	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	--	1 379 462,93	1 379 462,93	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**0,000**		**64 320 882,24**	--	**6 031 727,29**	**70 352 609,54**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--		--	--	9 145 839,24	9 145 839,24	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**0**		**64 320 882,24**	--	**15 177 566,53**	**79 498 448,78**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Форма 4

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРОВ ЦППР**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Количество июль август	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	1449	1449	46,90	45,85	67958,1	66436,65	15587,3277
		м3			0,99	10,10	1434,51	14634,9	97
2	E0101-12-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	5402	5402	30,34	29,51	163896,68	159413,02	42810,3098
		м3			0,84	7,33	4537,68	39596,66	97
3	E0101-24-6	**Устройство съездов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	21	21	14,98	14,98	314,58	314,58	49,644
		м3			--	1,97	0	41,37	120
4	E0101-24-14	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	21	21	11,85	11,85	248,85	248,85	31,7772
		м3			--	1,56	0	32,76	97
5	E0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	**Доработка грунта вручную**	213	213	481,50	--	102559,5	--	115892,235
		м3			481,50	--	102559,5	0	113
6	C010333-A1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	11783,72	11783,72	22,66	--	267019,0952	--	53380,2516

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
					4,53	--	53380,2516	0	100
		т							
7	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	5796	5796	2,13	1,96	12345,48	11360,16	6296,7744
					--	1,12	0	6491,52	97
		м3							
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1127	1127	7,01	6,59	7900,27	7426,93	1410,2151
					0,39	0,90	439,53	1014,3	97
		м3							
9	С010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км /песчанный грунт/	8664,15	8664,15	22,66	--	196329,639	--	39248,5995
					4,53	--	39248,5995	0	100
		т							
10	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	5251	5251	6,99	6,99	36704,49	36704,49	4685,9924
					--	0,92	0	4830,92	97
		м3							
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	168	168	127,01	--	21337,68	--	24111,5784
					127,01	--	21337,68	0	113
		м3							
12	Е0101-34-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5614	5614	23,75	23,75	133332,5	133332,5	19434,882
					--	3,58	0	20098,12	97
		м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			1009947		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			322940		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			79973		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			1412860		
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ							
13	Е0111-13-3 прим	Устройство пленочных покрытий	1140	1140	202,23	38,41	230542,2	43787,4	83991,78
					37,74	22,16	43023,6	25262,4	123
		м2							
14	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	1140	1140	164,00	--	186960	--	--
					--	--	--	--	--
		м2							
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	201,2	201,2	16662,04	103,57	3352402,448	20838,284	53622,0132
					193,74	60,08	38980,488	12088,096	105
		м3							
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	106,2	106,2	131,00	--	13912,2	--	--
					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3							
17	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	10,5	10,5	18327,37	176,28	192437,385	1850,94	11158,623
					909,85	102,27	9553,425	1073,835	105
		м3							
18	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	228,46	228,46	18522,73	767,56	4231702,896	175356,7576	270343,343
					681,67	445,31	155734,3282	101735,5226	105
		м3							
19	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения и под оборудование объемом до 10 м3 под колонны	687,3	687,3	17825,01	561,90	12251129,37	386193,87	582210,455
					480,76	326,00	330426,348	224059,8	105
		м3							
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	700,8	700,8	131,00	--	91804,8	--	--
					--	--	--	--	--
		м3							
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости бетона за водонепроницаемость	700,8	700,8	186,00	--	130348,8	--	--
					--	--	--	--	--
		м3							
22	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,174	0,174	96200,00	--	16738,8	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
23	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,012	0,012	99600,00	--	1195,2	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
24	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 -8мм	0,626	0,626	101200,00	--	63351,2	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
25	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,145	0,145	101500,00	--	14717,5	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
26	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	7,75	7,75	101400,00	--	785850	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
27	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	5,25	5,25	6898,46	1069,40	36216,915	5614,35	29603,889
					4750,18	620,14	24938,445	3255,735	105
		т							
28	С прайс-лист	Стоимость анкерных болтов М 42х2120	176	176	3428,00	--	603328	--	--
					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		шт							
29	С прайс-лист	Стоимость анкерных болтов М 24х1000	64	64	765,00	--	48960	--	--
					--	--	--	--	--
		шт							
30	С прайс-лист	Стоимость анкерных болтов М 36х1600	24	24	1706,00	--	40944	--	--
					--	--	--	--	--
		шт							
46	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,047	0,047	92500,00	--	4347,5	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,018	0,018	89510,32	476,96	1611,18576	8,58528	542,266515
					28414,98	276,37	511,46964	4,97466	105
		т							
60	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)	1690	1690	177,09	0,18	299282,1	304,2	9202,05
					5,94	0,11	10038,6	185,9	90
		м2							
61	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,82	0,82	14310,00	--	11734,2	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
62	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	3380	3380	177,09	0,18	598564,2	608,4	18404,1
					5,94	0,11	20077,2	371,8	90
		м2							
63	Е0111-13-3	Устройство покрытий	50	50	202,23	38,41	10111,5	1920,5	3683,85
					37,74	22,16	1887	1108	123
		м2							
65	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	9,36	9,36	18327,37	176,28	171544,1832	1649,9808	9947,11536
					909,85	102,27	8516,196	957,2472	105
		м3							
66	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	21,9	21,9	17825,01	561,90	390367,719	12305,61	18551,4462
					480,76	326,00	10528,644	7139,4	105
		м3							
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,26	31,26	131,00	--	4095,06	--	--
					--	--	--	--	--
		м3							
68	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости бетона за водонепроницаемость	31,26	31,26	186,00	--	5814,36	--	--
					--	--	--	--	--
		м3							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
69	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,049	0,049	96200,00	--	4713,8	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
70	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,756	0,756	92500,00	--	69930	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
71	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,68	0,68	99900,00	--	67932	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
72	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,068	0,068	99100,00	--	6738,8	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
73	С12041-73	каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,168	0,168	101500,00	--	17052	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
74	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,122	0,122	46961,96	841,32	5729,35912	102,64104	5375,40906
					41474,39	488,21	5059,87558	59,56162	105
		т							
75	С прайс	Анкерные болты 20х800	32	32	765,00	--	24480	--	--
					--	--	--	--	--
		шт							
76	Е0109-53-2	Установка хомутов	1,08	1,08	9911,74	1843,75	10704,6792	1991,25	6753,97116
					6687,57	260,96	7222,5756	281,8368	90
		1т							
77	С12021-132	Конструкции хомутов	1,08	1,08	171100,00	--	184788	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
78	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	59	59	177,09	0,18	10448,31	10,62	321,255
					5,94	0,11	350,46	6,49	90
		м2							
79	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,0283	0,0283	14310,00	--	404,973	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
80	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	236	236	177,09	0,18	41793,24	42,48	1256,464
					5,94	0,11	1401,84	25,96	88
		м2							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			24305576		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			1104968		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			1524633		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			26935177		
		РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ							
81	Е0111-13-3	Устройство покрытий	1560	1560	202,23	38,41	315478,8	59919,6	114936,12
		м2			37,74	22,16	58874,4	34569,6	123
82	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	1560	1560	164,00	--	255840	--	--
		м2			--	--	--	--	--
83	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	25,6	25,6	16662,04	103,57	426548,224	2651,392	6822,6816
		м3			193,74	60,08	4959,744	1538,048	105
84	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование (ФОМ7,8,9,10)	4,2	4,2	17421,89	336,84	73171,938	1414,728	2234,8557
		м3			357,34	149,43	1500,828	627,606	105
86	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	29,8	29,8	730,02	116,85	21754,596	3482,13	9238,3725
		м3			251,14	44,11	7483,972	1314,478	105
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,8	29,8	131,00	--	3903,8	--	--
		м3			--	--	--	--	--
88	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости бетона за водонепроницаемость	29,8	29,8	186,00	--	5542,8	--	--
		м3			--	--	--	--	--
90	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	12,92	12,92	101500,00	--	1311380	--	--
		т			--	--	--	--	--
91	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1,29	1,29	126598,46	1069,40	163312,0134	1379,526	7274,09844
		1т			4750,18	620,14	6127,7322	799,9806	105
92	С прайс	Анкерные болты м30х800	224	224	1236,00	--	276864	--	--
		шт			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
93	С прайс	Анкерные болты м12х500	36	36	250,00	--	9000	--	--
					--	--	--	--	--
		шт							
94	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,29	0,29	96200,00	--	27898	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
95	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,071	0,071	92500,00	--	6567,5	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
96	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,68	1,68	99100,00	--	166488	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
97	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,669	0,669	63805,79	476,96	42686,07351	319,08624	2210,3081
					2870,20	276,37	1920,1638	184,89153	105
		1т							
98	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)	2000,43	2000,43	177,09	0,18	354256,1487	360,0774	10892,3414
					5,94	0,11	11882,5542	220,0473	90
		м2							
99	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,9602	0,9602	14310,00	--	13740,462	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
100	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	4000,86	1600,344	177,09	0,18	283404,919	288,06192	8713,87308
					5,94	0,11	9506,04336	176,03784	90
		м2							
101	Е0113-38-6	Устройство компенсатора из полиизобутилена	66	0	3459,40	1,66	0	0	0
					576,91	--	0	0	90
		м2							
105	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12,8	12,8	202,23	38,41	2588,544	491,648	943,0656
					37,74	22,16	483,072	283,648	123
		м2							
106	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	12,8	12,8	164,00	--	2099,2	--	--
					--	--	--	--	--
		м2							
107	Е0106-1-1	Устройство бетоной подготовки	19,65	19,65	16662,04	103,57	327409,086	2035,1505	5236,94115
					193,74	60,08	3806,991	1180,572	105
		м3							

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
111	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,054	0,054	96200,00	--	5194,8	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
112	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,043	0,043	99100,00	--	4261,3	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
113	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,224	0,224	101500,00	--	22736	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			4122126		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			168503		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			257438		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			4548067		
		РАЗДЕЛ 4.ПРИЯМКИ И ЛОТКИ							
128	Е0111-13-3	Устройство покрытий	22,5	22,5	202,23	38,41	4550,175	864,225	1657,7325
					37,74	22,16	849,15	498,6	123
		м2							
129	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	22,5	22,5	164,00	--	3690	--	--
					--	--	--	--	--
		м2							
130	Е0106-1-1	Устройство бетоной подготовки	80	80	16662,04	103,57	1332963,2	8285,6	21320,88
					193,74	60,08	15499,2	4806,4	105
		м3							
153	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	196	196	202,23	38,41	39637,08	7528,36	14440,692
					37,74	22,16	7397,04	4343,36	123
		м2							
154	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	196	196	164,00	--	32144	--	--
					--	--	--	--	--
		м2							
168	Е0106-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15	1787,53	1278,81	1047,47	664,30	1339515,111	849513,483	750530,392
					383,17	175,78	490001,6277	224789,2218	105
		м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге			2752500		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			787950		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			212427		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	Тенге			3752876		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 12.РТранспортировка материалов							
386	**Е010333-А45 -1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1 (Щебень)**	**2594,35**	**2594,35**	**261,82**	**261,82**	**679252,717**	**679252,717**	**129769,387**
					--	**50,02**	**0**	**129769,387**	**100**
		т							
387	Е010333-А20 0-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (песок)**	**2083,01**	**2083,01**	735,43	**735,43**	**1531908,044**	**1531908,044**	**292662,905**
					--	140,50	0	292662,905	100
		т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	Тенге			2 211 160,76		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			422 432,29		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			158 015,58		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	Тенге			2 791 608,64		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**Тенге**			**34 401 309,28**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**2 806 792,26**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			**2 232 486,09**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			**39 440 587,64**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%			1 143 777,04	--	--	1 143 777,04	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			171 566,56	--	--	171 566,56	
		Всего по главе			1 143 777,04	--	--	**1 143 777,04**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**40 584 364,68**	--	--	**40 584 364,68**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.04%	0		827 921,04	--	--	827 921,04	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--		--	--	405 843,65	405 843,65	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--		--	--	162 337,46	162 337,46	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	--	2 077 919,47	2 077 919,47	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--	--	349 208,17	349 208,17	
		Всего по главе	0,000		827 921,04	--	**2 995 308,74**	**3 823 229,78**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**0,000**		**41 412 285,72**	--	**2 995 308,74**	**44 407 594,46**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	0,000		171 566,56	--	--	171 566,56	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**0,000**		**41 412 285,72**	--	**2 995 308,74**	**44 407 594,46**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	0,000		62 408 314,58	--	4 513 930,28	66 922 244,86	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	--	1 338 444,90	1 338 444,90	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**0,000**		**62 408 314,58**	--	**5 852 375,17**	**68 260 689,75**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--		--	--	8 873 889,67	8 873 889,67	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**0**		**62 408 314,58**	--	**14 726 264,84**	**77 134 579,42**	

Принял:
Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Форма КС 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август 2008 г.

Заказчик: ТОО "Байкен-U"
Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: 88 от 29.05.2008г.
Наименование строительства: "Строительство промышленной площадки рудника Харасан 2"

"Строительство промышленной площадки рудника месторождения Харасан 2 "

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге			Оплата работ,тенге				
		с начала строительства по отчетн.месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц	аванс по договору 70%	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц (30% от Ф2)	к окончательн. оплате	остаток оплаты по договору (гр.1-гр.5-гр.)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЦППР - каркас здания		77 134 579,42	77 134 579,42	77 134 579,42	✓	0,00	23 140 373,83		
Цех Аффинажа		91 373 176,33	91 373 176,33	91 373 176,33	✓	0,00	27 411 952,90		
Физико-химическая лаборатория, строительные работы , каркас здания		8 930 794,84	8 930 794,84	8 930 794,84	✓	0,00	2 679 238,45		
Котельная- каркас здания		-	-	-		0,00	0,00		
Ру-10 кВт		2 869 247,85	2 869 247,85	2 869 247,85	✓	0,00	860 774,36		
Пункт экстренной помощи		-	-			0,00	0,00		
Насосные питьевой воды. Резервуары		169 438,05	169 438,05	169 438,05	✓	0,00	50 831,42		
Септик		598 305,54	598 305,54	598 305,54	✓	0,00	179 491,66		
Склад серной кислоты с насосной		6 529 693,43	6 529 693,43	6 529 693,43	✓	0,00	1 958 908,03		
Административное здание		5 099 890,35	5 099 890,35	5 099 890,35	✓	0,00	1 529 967,11		
Столовая на 50мест		2 915 518,96	2 915 518,96	2 915 518,96	✓	0,00	874 655,69		
Бытовой корпус		10 033 312,38	10 033 312,38	10 033 312,38	✓	0,00	3 009 993,71		
Насосная ВР		2 993 960,52	2 993 960,52	2 993 960,52	✓	0,00	898 188,16		
Насосная ПР		68 054,83	68 054,83	68 054,83	✓	0,00	20 416,45		
Подстанция 10/04 кВт 9 (каркас сооружения)		2 400 007,26	2 400 007,26	2 400 007,26	✓	0,00	720 002,18		
Вертикальная планировка		12 728 741,47	12 728 741,47	12 728 741,47	✓	0,00	3 818 622,44		
Всего:	**1 735 000 000**	**223 844 721,23**	**223 844 721,23**	**223 844 721,23**	**1 214 500 000,00**	**0,00**	**67 153 416,37**	**-1 057 808 695,14**	**520 500 000,00**
в т.ч. НДС 13%				***25 752 047,58***			***7 725 614,27***		

Стоимость выполненных работ: 223 844 721,23 ***(Двести двадцать три миллиона восемьсот сорок четыре тысячи семьсот двадцать один) тенге, 23 тыин***

Сумма оплаты прописью: 67 153 416,37 ***(Шестьдесят семь миллионов сто пятьдесят три тысячи четыреста шестнадцать) тенге,37 тыин***

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор: _____ **Кельбуганов А.Т.**

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:
Директор: _____ **Григорьев В.В.**

Счет-фактура № ( )00000350 от 29 августа 2008 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" **(2)**

РНН и адрес поставщика: РНН 600900527277, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 60305, № 0005500, от 31.10.2003 (2а)

Расчетный счет поставщика: р/с 922467638, в банке г.Алматы Алматинский филиал АО"БТА БАНК", БИК 190501306 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 88 от 29.05.2008г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Кызылординская обл., северный Хорасан

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: услуги (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт об оказании производственных услуг 00000000129 от 29.08.2008 17:00:06 (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО Байкен -U **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН 600700570942 (10а)

Расчетный счет покупателя: р/с 250199601, в банке АО "Ситибанк Казахстан", БИК 190501832 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство промплощадки рудника месторождение урана, Хорасан-2 по дог.№88 от 29.05.2008г. за август 2008г.	шт	1	198 092 673,65	198 092 673,65	13%	25 752 047,58	223 844 721,23	0	
Всего по счету:					**198 092 673,65**		**25 752 047,58**	**223 844 721,23**		

Первый зам.директора по строительству: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Буханова Г. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование объекта - ПЛОЩАДКА 1. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. Локальная смета №124560

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Количество сентябрь	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ ВЫСОТОЙ 2,15М							
1	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	1660	1660	1504,22	1187,44	2497005,2	1971150,4	875357,84
		м			300,15	76,51	498249	127006,6	140
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	83	83	20125,70	113,07	1670433,1	9384,81	73402,959
		м3			799,54	42,72	66361,82	3545,76	105
3	С130806-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 80 мм	2624	2624	888,00	--	2330112	--	--
		м			--	--	--	--	--
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	85	85	94,00	--	7990	--	--
		м3			--	--	--	--	--
5	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	85	85	133,00	--	11305	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		м3			--	--	--	--	--
6	Е0109-53-3	Монтажщитов ограждения и других конструкций, закрепляемых на фундаментах	17,1	17,1	21411,44	3524,52	366135,624	60269,292	261986,432
		т			16870,50	152,66	288485,55	2610,486	90
7	С12021-268	Сварная основа под ограждения из уголка 75	17	17	134000,00	--	2278000	--	--
		т			--	--	--	--	--
8	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	5620	5620	187,00	--	1050940	--	--
		м2			--	--	--	--	--
15	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	38,4	38,4	187,00	--	7180,8	--	--
		м2			--	--	--	--	--
16	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004	0,004	149300,00	--	597,2	--	--
		т			--	--	--	--	--
17	С11011-623	Поковки из квадратных заготовок	0,009	0,009	80500,00	--	724,5	--	--
		т			--	--	--	--	--
18	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	2	158,79	14,00	317,58	28	323,184
		шт			129,38	5,28	258,76	10,56	120
19	Е0109-53-3	Изготовление калитки	0,034	0,034	21411,44	3524,52	727,98896	119,83368	520,908696
		т			16870,50	152,66	573,597	5,19044	90
20	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,031	0,031	134000,00	--	4154	--	--
		т			--	--	--	--	--
21	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	1,5	1,5	187,00	--	280,5	--	--
		м2			--	--	--	--	--
22	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	0,001	149300,00	--	149,3	--	--
		т			--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1224	1224	22,68	0,06	27760,32	73,44	7429,9248
		м2			6,68	0,02	8176,32	24,48	91
24	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1224	1224	127,19	0,08	155680,56	97,92	89154,324
		м2			69,35	0,02	84884,4	24,48	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			10604347		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			1336104		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			716427		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			12656878		

РАЗДЕЛ 2.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

25	Е010333-А65 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебня/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1	77,35	77,35	367,54	367,54	28429,219	28429,219	5685,9985
		т			--	73,51	0	5685,9985	100
26	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песка/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	79,2	79,2	807,88	807,88	63984,096	63984,096	12796,344
		т			--	161,57	0	12796,344	100
27	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами //, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	33,7	33,7	807,88	807,88	27225,556	27225,556	5444,909
		т			--	161,57	0	5444,909	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			119639		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			23927		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			8614		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			152180		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			10723986		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			1360031		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			725041		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			12809058		

Глава 8. Временные здания и сооружения

2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%	371 462,70	--	--	371 462,70
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	55 719,40	--	--	55 719,40

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Всего по главе			**371 462,70**	--	--	**371 462,70**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**13 180 521,19**	--	--	**13 180 521,19**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%			268 882,63	--	--	268 882,63	
5									
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			--	--	131 805,21	131 805,21	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			--	--	52 722,08	52 722,08	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ			--	--	674 842,68	674 842,68	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов			--	--	113 411,79	113 411,79	
		Всего по главе			**268 882,63**	--	**972 781,78**	**1 241 664,41**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**13 449 403,82**	--	**972 781,78**	**14 422 185,60**	
10		В том числе возвратные суммы-15%			55 719,40	--	--	55 719,40	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.			**13 449 403,82**	--	**972 781,78**	**14 422 185,60**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.			20 268 251,56	--	1 465 982,14	21 734 233,70	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			--	--	434 684,67	434 684,67	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН			**20 268 251,56**	--	**1 900 666,81**	**22 168 918,37**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)			--	--	2 881 959,39	2 881 959,39	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА			**20 268 251,56**	--	**4 782 626,20**	**25 050 877,76**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объект номер -

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **НАСОСНАЯ ПР. Локальная смета №124080**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2008г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Коли-чество сентябрь	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
									%
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
7	С010333-А1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песчаный грунт/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	320,76	320,76	23,33	--	7483,3308	0	1671,1596
		т			5,21	--	1671,1596	0 0	100
8	Е0101-27-4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	198	198	7,44	7,44	1473,12	1473,12	203,5836
		м3			--	1,06	0	209,88	97
9	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	6	6	146,06	--	876,36	0	990,2868
		м3			146,06	--	876,36	0	113
10	Е0101-34-1	**Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, в грунтах 1 группы**	204	204	26,53	26,53	5412,12	5412,12	815,2656
		м3			--	4,12	0	840,48	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**Тенге**			**15245**		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			**3680**		

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			1136		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	Тенге			20061		
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ							
11	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	62,4	62,4	86,54	43,13	5400,096	2691,312	5286,67776
		м2			43,40	25,48	2708,16	1589,952	123
12	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	62,4	62,4	164,00	--	10233,6	--	--
		м2			--	--	--	--	--
13	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	65,3	65,3	18485,58	198,01	1207108,374	12930,053	79805,5461
		м3			1046,33	117,61	68325,349	7679,933	105
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	28,5	28,5	131,00	--	3733,5	--	--
		м3			--	--	--	--	--
15	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,072	0,072	101800,00	--	7329,6	--	--
		т			--	--	--	--	--
16	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,714	0,714	101500,00	--	72471	--	--
		т			--	--	--	--	--
17	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,492	0,492	149209,65	1034,22	73411,1478	508,83624	10377,9309
		1т			19474,31	614,60	9581,36052	302,3832	105
18	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	13,4	13,4	18190,67	622,90	243754,978	8346,86	13564,887
		м3			594,13	369,97	7961,342	4957,598	105
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,4	13,4	131,00	--	1755,4	--	--
		м3			--	--	--	--	--
20	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,263	0,263	92500,00	--	24327,5	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		т			--	--	--	--	--
21	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,189	0,189	99900,00	--	18881,1	--	--
		т			--	--	--	--	--
22	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,241	0,241	67100,00	--	16171,1	--	--
		т			--	--	--	--	--
23	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,059	0,059	93700,00	--	5528,3	--	--
		т			--	--	--	--	--
33	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)	146,75	146,75	178,00	0,20	26121,5	29,35	917,92125
		м2			6,83	0,12	1002,3025	17,61	90
34	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,0704	0,0704	14310,00	--	1007,424	--	--
		т			--	--	--	--	--
35	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	293,5	293,5	178,00	0,20	52243	58,7	1835,8425
		м2			6,83	0,12	2004,605	35,22	90
36	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	31,8	31,8	86,54	43,13	2751,972	1371,534	2694,17232
		м2			43,40	25,48	1380,12	810,264	123
37	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	15,9	15,9	164,00	--	2607,6	--	--
		м2			--	--	--	--	--
38	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	7,8	7,8	20575,60	1931,41	160489,68	15064,998	13765,9977
		м3			1074,39	606,44	8380,242	4730,232	105

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,8	7,8	131,00	--	1021,8	--	--
		м3			--	--	--	--	--
40	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,339	0,339	99100,00	--	33594,9	--	--
		т			--	--	--	--	--
41	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,271	0,271	99900,00	--	27072,9	--	--
		т			--	--	--	--	--
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,171	0,171	70566,48	535,73	12066,86808	91,60983	1775,73873
		1т			9572,12	317,82	1636,83252	54,34722	105
45	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом	17	17	178,00	0,20	3026	3,4	106,335
		м2			6,83	0,12	116,11	2,04	90
46	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,0082	0,0082	14310,00	--	117,342	--	--
		т			--	--	--	--	--
47	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	34	34	178,00	0,20	6052	6,8	212,67
		м2			6,83	0,12	232,22	4,08	90
51	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,56	2,56	86,54	43,13	221,5424	110,4128	216,889344
		м2			43,40	25,48	111,104	65,2288	123
52	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	5,12	5,12	164,00	--	839,68	--	--
		м2			--	--	--	--	--
53	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,4	2,4	20575,60	1931,41	49381,44	4635,384	4235,6916
		м3			1074,39	606,44	2578,536	1455,456	105

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,4	2,4	131,00	--	314,4	--	--
		м3			--	--	--	--	--
55	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11	0,11	99100,00	--	10901	--	--
		т			--	--	--	--	--
61	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)	12	12	178,00	0,20	2136	2,4	75,06
		м2			6,83	0,12	81,96	1,44	90
62	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,0058	0,0058	14310,00	--	82,998	--	--
		т			--	--	--	--	--
63	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 В 2 слоя	12	12	178,00	0,20	2136	2,4	75,06
		м2			6,83	0,12	81,96	1,44	90
67	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	45,2	45,2	86,54	43,13	3911,608	1949,476	3829,45248
		м2			43,40	25,48	1961,68	1151,696	123
68	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	22,6	22,6	164,00	--	3706,4	--	--
		м2			--	--	--	--	--
69	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	10,7	10,7	18266,45	499,60	195451,015	5345,72	9718,7244
		м3			668,40	196,64	7151,88	2104,048	105
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,7	10,7	131,00	--	1401,7	--	--
		м3			--	--	--	--	--
71	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,414	0,414	99100,00	--	41027,4	--	--
					--	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
		т							
72	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)	11,05	11,05	178,00	0,20	1966,9	2,21	69,11775
					6,83	0,12	75,4715	1,326	90
		м2							
73	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,0053	0,0053	14310,00	--	75,843	--	--
					--	--	--	--	--
		т							
74	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	22,1	22,1	178,00	0,20	3933,8	4,42	138,2355
					6,83	0,12	150,943	2,652	90
		м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			2335766		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			148702		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			149068		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Тенге			2633536		

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ

75	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки под полы с пропиткой битумом	208,1	208,1	655,29	43,13	136365,849	8975,353	17630,7314
					43,40	25,48	9031,54	5302,388	123
		м2							
76	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки под полы с пропиткой битумом	29,3	29,3	655,29	43,13	19199,997	1263,709	2482,36632
					43,40	25,48	1271,62	746,564	123
		м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			155566		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			20113		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			10541		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Тенге			186220		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			2506577		
		Накладные расходы -	Тенге	Тенге			172495		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	Тенге			160744		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	Тенге			2839817		

Глава 8. Временные здания и сооружения

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%			12 353,20	--	--	12 353,20	
		Всего по главе			**82 354,69**	--	--	**82 354,69**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**2 922 171,57**	--	--	**2 922 171,57**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.04%			59 612,30	--	--	59 612,30	
5									
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--		--	--	29 221,72	29 221,72	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	--		--	--	11 688,69	11 688,69	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	--	149 615,18	149 615,18	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--	--	25 143,83	25 143,83	
		Всего по главе	**0,000**		**59 612,30**	--	**215 669,41**	**275 281,71**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**0,000**		**2 981 783,87**	--	**215 669,41**	**3 197 453,28**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	0,000		12 353,20	--	--	12 353,20	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**0,000**		**2 981 783,87**	--	**215 669,41**	**3 197 453,28**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	0,000		4 493 548,29	--	325 013,80	4 818 562,10	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	--	96 371,24	96 371,24	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**0,000**		**4 493 548,29**	--	**421 385,05**	**4 914 933,34**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)	--		--	--	638 941,33	638 941,33	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**0**		**4 493 548,29**	--	**1 060 326,38**	**5 553 874,67**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.