Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **НАСОСНАЯ ВР. Локальная смета №124090**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Коли-чество сентябрь | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 6 | С010333-А1- 1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** | 320,76 | 320,76 | 23,33 | -- | 7483,3308 | -- | 1671,1596 |
| | | т | | | 5,21 | -- | 1671,1596 | 0 | 100 |
| 7 | Е0101-27-4 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м** | 198 | 198 | 7,44 | 7,44 | 1473,12 | 1473,12 | 203,5836 |
| | | м3 | | | -- | 1,06 | 0 | 209,88 | 97 |
| 8 | Е0101-166-1 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | 6 | 6 | 146,06 | -- | 876,36 | -- | 990,2868 |
| | | м3 | | | 146,06 | -- | 876,36 | 0 | 113 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | Тенге | | | 9833 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 2865 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 762 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | | | 13460 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2 ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | |
| 15 | Е0106-11-3 | **Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании** | 0,492 | 0,492 | 149209,65 | 1034,22 | 73411,1478 | 508,83624 | 10377,9309 |
| | | 1т | | | 19474,31 | 614,60 | 9581,36052 | 302,3832 | 105 |
| 31 | Е0113-24-1 | **Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)** | 146,75 | 146,75 | 178,00 | 0,20 | 26121,5 | 29,35 | 917,92125 |
| | | м2 | | | 6,83 | 0,12 | 1002,3025 | 17,61 | 90 |
| 32 | С11011-1008 | **Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400** | 0,0704 | 0,0704 | 14310,00 | -- | 1007,424 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0113-24-1 | **Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734** | 293,5 | 293,5 | 178,00 | 0,20 | 52243 | 58,7 | 1835,8425 |
| | | м2 | | | 6,83 | 0,12 | 2004,605 | 35,22 | 90 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | **Тенге** | | | **152783** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 13132 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 9955 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 175870 | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | **Тенге** | | | **162616** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 15997 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 10717 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | 189329 | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | | | 5 490,55 | -- | -- | 5 490,55 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | 823,58 | -- | -- | 823,58 | |
| | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | | **5 490,55** | -- | -- | **5 490,55** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | | **194 819,92** | -- | -- | **194 819,92** | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | | | 3 974,33 | -- | -- | 3 974,33 | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | | -- | -- | 1 948,20 | 1 948,20 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | -- | -- | 779,28 | 779,28 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | | | -- | -- | 9 974,78 | 9 974,78 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | | | -- | -- | 1 676,33 | 1 676,33 | |
| | | **Всего по главе** | | | **3 974,33** | -- | **14 378,59** | **18 352,91** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | | **198 794,24** | -- | **14 378,59** | **213 172,83** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | | 823,58 | -- | -- | 823,58 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | | **198 794,24** | -- | **14 378,59** | **213 172,83** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | | 299 582,92 | -- | 21 668,53 | 321 251,45 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | -- | -- | 6 425,03 | 6 425,03 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | | **299 582,92** | -- | **28 093,56** | **327 676,48** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | | | -- | -- | 42 597,94 | 42 597,94 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | **299 582,92** | -- | **70 691,50** | **370 274,42** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

ТОО "IDI Company" Технический надзор

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" Локальная смета №24490**

Наименование объекта **Бытовой комбинат**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Коли-чество сентябрь | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 5 | С010333-А1- 1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** | 6151,25 | 5686,25 | 22,66 | -- | 128850,425 | 0 | 25758,7125 |
| | | т | | | 4,53 | -- | 25758,7125 | 0 | 100 |
| 9 | С010333-А1- 1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** | 5364,15 | 5364,15 | 22,66 | -- | 121551,639 | 0 | 24299,5995 |
| | | т | | | 4,53 | -- | 24299,5995 | 0 | 100 |
| 10 | Е0101-27-4 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м** | 3251 | 3251 | 6,64 | 6,64 | 21586,64 | 21586,64 | 2901,1924 |
| | | м3 | | | -- | 0,92 | 0<br>0 | 2990,92 | 97 |
| 11 | Е0101-166-1 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | 101 | 101 | 127,01 | -- | 12828,01 | 0 | 14495,6513 |
| | | м3 | | | 127,01 | -- | 12828,01 | 0 | 113 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 3352 | 3352 | 20,02 | 4,52 | 67107,04 | 15151,04 | 50303,7992 |
| | | м3 | | | 15,50 | -- | 51956 | 0 | 97 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | | | 351924 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 117759 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 28181 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | | | 497864 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | |
| 21 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения /ВНМ-1/ | 15,6 | 15,6 | 18323,28 | 172,19 | 285843,168 | 2686,164 | 16578,5256 |
| | | м3 | | | 909,85 | 102,27 | 14193,66 | 1595,412 | 105 |
| 22 | Е0106-1-2 | Устройство набетонки | 2,25 | 2,25 | 18034,43 | 150,67 | 40577,4675 | 339,0075 | 1706,62275 |
| | | м3 | | | 632,88 | 89,50 | 1423,98 | 201,375 | 105 |
| 23 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 21,1 | 21,1 | 17678,03 | 477,09 | 373006,433 | 10066,599 | 15244,4124 |
| | | м3 | | | 404,70 | 283,38 | 8539,17 | 5979,318 | 105 |
| 24 | Е0106-18-1 | Устройство фундаментных балок на перегородки | 4,1 | 4,1 | 22040,92 | 473,52 | 90367,772 | 1941,432 | 8006,74035 |
| | | м3 | | | 1578,61 | 281,26 | 6472,301 | 1153,166 | 105 |
| 25 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 25,2 | 25,2 | 131,00 | -- | 3301,2 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0106-1-2 | Устройство набетонки | 12,2 | | 18034,43 | 150,67 | 0 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | 632,88 | 89,50 | 0 | 0 | 105 |
| 29 | Е0106-18-1 | Устройство фундаментных балок | 19,8 | | 22040,92 | 473,52 | 0 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | 1578,61 | 281,26 | 0 | 0 | 105 |
| 30 | Е0111-11-1 | Устройство цементной подливки под балки М100 | 8,7 | | 407,14 | 15,20 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | 51,09 | 8,99 | 0 | 0 | 123 |
| 33 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом) | 765 | 440 | 177,08 | 0,18 | 77915,2 | 79,2 | 2395,8 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 2613,6 | 48,4 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,3672 | 0 | 14310,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя | 1530 | 870 | 177,08 | 0,18 | 154059,6 | 156,6 | 4737,15 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 5167,8 | 95,7 | 90 |
| 36 | Е0111-13-3 | Устройство подготовки | 3 | 0 | 75,25 | 37,51 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | 37,74 | 22,16 | 0 | 0 | 123 |
| 37 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 3 | 3 | 164,00 | -- | 492 | -- | -- |
| | | м2 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 2,7 | 2,7 | 20183,54 | 1679,48 | 54495,558 | 4534,596 | 4143,60765 |
| | | м3 | | | 934,25 | 527,34 | 2522,475 | 1423,818 | 105 |
| 39 | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,013 | -0,063 | 96200,00 | -- | -6060,6 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,076 | 0,044 | 99100,00 | -- | 4360,4 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,032 | 0,032 | 89499,22 | 465,86 | 2863,97504 | 14,90752 | 670,229936 |
| | | 1т | | | 28414,98 | 276,37 | 909,27936 | 8,84384 | 73 |
| 42 | Е0109-30-1 | Монтаж крышки приямка | 0,06 | 0,06 | 22511,57 | 14397,93 | 1350,6942 | 863,8758 | 357,63282 |
| | | т | | | 5152,01 | 1470,82 | 309,1206 | 88,2492 | 90 |
| 43 | С12021-88 | Стоимость крышки приямка | 0,06 | 0,06 | 170100,00 | -- | 10206 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портладнцементом) | 12,5 | 12,5 | 177,08 | 0,18 | 2213,5 | 2,25 | 68,0625 |
| | | | | | 5,94 | 0,11 | 74,25 | 1,375 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | |
| 45 | С11011-1008 | **Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400** | **0,006** | **0,006** | **14310,00** | -- | **85,86** | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0113-24-1 | **Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя** | **12,5** | **12,5** | **177,08** | **0,18** | **2213,5** | **2,25** | **68,0625** |
| | | м2 | | | **5,94** | **0,11** | **74,25** | **1,375** | **90** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | **Тенге** | | | **1132224** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **53977** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **71172** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | **1257373** | | |

## РАЗДЕЛ 10.ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | С010333-А20 0-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песок/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1** | **636,79** | **377,56** | **646,30** | -- | **244017,028** | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | С010333-А60 -1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /гравий, щебень/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1** | **685,63** | **352,63** | **277,93** | -- | **98006,4559** | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | **Тенге** | | | **342023** | -- | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **20521** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | Тенге | | | **362545** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | **Тенге** | | | **1826171** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **171736** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **119874** | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | **2117781** | | |

## Глава 8. Временные здания и сооружения

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | 61 415,65 | -- | -- | 61 415,65 |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 9 212,35 | -- | -- | 9 212,35 |
| | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **61 415,65** | -- | -- | **61 415,65** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **2 179 196,83** | -- | -- | **2 179 196,83** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | | | 44 455,62 | -- | -- | 44 455,62 | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | | -- | -- | 21 791,97 | 21 791,97 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | -- | -- | 8 716,79 | 8 716,79 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | | | -- | -- | 111 574,88 | 111 574,88 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | | | -- | -- | 18 750,90 | 18 750,90 | |
| | | **Всего по главе** | | | **44 455,62** | **--** | **160 834,53** | **205 290,15** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | | **2 223 652,44** | **--** | **160 834,53** | **2 384 486,97** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | | 9 212,35 | -- | -- | 9 212,35 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | | **2 223 652,44** | **--** | **160 834,53** | **2 384 486,97** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | | 3 351 044,23 | -- | 242 377,64 | 3 593 421,87 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | -- | -- | 71 868,44 | 71 868,44 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | | **3 351 044,23** | **--** | **314 246,08** | **3 665 290,31** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | | | -- | -- | 476 487,74 | 476 487,74 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | **3 351 044,23** | **--** | **790 733,82** | **4 141 778,05** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

ТОО "IDI Company" Технический надзор

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объект номер - Объект номер -

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **СТОЛОВАЯ НА 50 МЕСТ Локальная смета №24480**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество всего | Количество сентябрь | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 1 | Е0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 159 | 159 | 51,12 | 49,18 | 8128,08 | 7819,62 | 1961,8056 |
| | | м3 | | | 1,87 | 10,85 | 297,33 | 1725,15 | 97 |
| 2 | Е0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы** | 1505 | 1505 | 51,12 | 49,18 | 76935,6 | 74015,9 | 18569,292 |
| | | м3 | | | 1,87 | 10,85 | 2814,35 | 16329,25 | 97 |
| 3 | Е0101-24-6 | **Устройство съездов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** | 18 | 18 | 14,23 | 14,23 | 256,14 | 256,14 | 34,3962 |
| | | м3 | | | -- | 1,97 | 0 | 35,46 | 97 |
| 4 | Е0101-24-14 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** | 18 | 18 | 11,26 | 11,26 | 202,68 | 202,68 | 27,2376 |
| | | м3 | | | -- | 1,56 | 0 | 28,08 | 97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2 | Доработка грунта вручную | 52 | 52 | 481,50 | -- | 25038 | -- | 28292,94 |
| | | м3 | | | 481,50 | -- | 25038 | 0 | 113 |
| 6 | С010333-А1- 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 2828,8 | 2828,8 | 22,66 | -- | 64100,608 | 0 | 12814,464 |
| | | т | | | 4,53 | -- | 12814,464 | 0<br>0 | 100 |
| 7 | Е0101-19-1 | Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 159 | 159 | 2,08 | 1,91 | 330,72 | 303,69 | 172,7376 |
| | | м3 | | | -- | 1,12 | 0 | 178,08 | 97 |
| 8 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 159 | 159 | 6,69 | 6,26 | 1063,71 | 995,34 | 198,9567 |
| | | м3 | | | 0,39 | 0,90 | 62,01 | 143,1 | 97 |
| 9 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1528 | 1528 | 51,12 | 49,18 | 78111,36 | 75147,04 | 18853,0752 |
| | | м3 | | | 1,87 | 10,85 | 2857,36 | 16578,8 | 97 |
| 10 | С010333-А1- 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 2521,2 | 2521,2 | 22,66 | -- | 57130,392 | 0 | 11421,036 |
| | | т | | | 4,53 | -- | 11421,036 | 0 | 100 |
| 11 | Е0101-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | 1528 | 1528 | 6,64 | 6,64 | 10145,92 | 10145,92 | 1363,5872 |
| | | м3 | | | -- | 0,92 | 0 | 1405,76 | 97 |
| 12 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 47 | 47 | 127,01 | -- | 5969,47 | 0 | 6745,5011 |
| | | м3 | | | 127,01 | -- | 5969,47 | 0 | 113 |
| 13 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 1575 | 1575 | 20,02 | 4,52 | 31531,5 | 7119 | 23680,125 |
| | | м3 | | | 15,50 | -- | 24412,5 | 0 | 97 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | | | 358944,18 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 124135,1542 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 28984,76005 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | | | 512064,0943 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | |
| 14 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с пропиткой битумом | 145,2 | 0 | 75,25 | 37,51 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | 37,74 | 22,16 | 0 | 0 | 123 |
| 15 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 145,2 | 0 | 164,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | м2 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных столбчатых фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 бетон В15 | 50,5 | 40,4 | 18323,28 | 172,19 | 740260,512 | 6956,476 | 42934,1304 |
| | | м3 | | | 909,85 | 102,27 | 36757,94 | 4131,708 | 105 |
| 17 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты | 61 | 41 | 16659,63 | 101,16 | 683044,83 | 4147,56 | 10926,951 |
| | | м3 | | | 193,74 | 60,08 | 7943,34 | 2463,28 | 105 |
| 18 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 111 | 80,9 | 131,00 | -- | 10597,9 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-70 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,167 | 0 | 99600,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,06 | 0 | 101500,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0106-11-3 | Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании | 1,49 | 1,117 | 146534,63 | 899,32 | 163679,1817 | 1004,54044 | 20488,071 |
| | | 1т | | | 16934,18 | 534,44 | 18915,47906 | 596,96948 | 105 |
| 22 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 10,1 | 7,5 | 17678,03 | 477,09 | 132585,225 | 3578,175 | 5418,63 |
| | | м3 | | | 404,70 | 283,38 | 3035,25 | 2125,35 | 105 |
| 23 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 10,1 | 7,5 | 131,00 | -- | 982,5 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом) | 472 | 472 | 177,08 | 0,18 | 83581,76 | 84,96 | 2570,04 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 2803,68 | 51,92 | 90 |
| 30 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,2266 | 0,2266 | 14310,00 | -- | 3242,646 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя | 944 | 944 | 177,08 | 0,18 | 167163,52 | 169,92 | 5140,08 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 5607,36 | 103,84 | 90 |
| 32 | Е0111-13-3 | Устройство подготовки | 6,2 | 0 | 75,25 | 37,51 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | 37,74 | 22,16 | 0 | 0 | 80 |
| 33 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 3,1 | 0 | 164,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | м2 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 2,7 | 2,7 | 20183,54 | 1679,48 | 54495,558 | 4534,596 | 4143,60765 |
| | | м3 | | | 934,25 | 527,34 | 2522,475 | 1423,818 | 105 |
| 35 | С12041-70 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,013 | 0,013 | 99600,00 | -- | 1294,8 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,036 | 0,036 | 101500,00 | -- | 3654 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,032 | 0,032 | 63794,69 | 465,86 | 2041,43008 | 14,90752 | 80,552192 |
| | | 1т | | | 2870,20 | 276,37 | 91,8464 | 8,84384 | 80 |
| 38 | Е0109-30-1 | Монтаж крышки приямка | 0,06 | 0,06 | 22470,29 | 14397,93 | 1348,2174 | 863,8758 | 317,89584 |
| | | т | | | 5152,01 | 1470,82 | 309,1206 | 88,2492 | 80 |
| 39 | С12021-88 | Стоимость крышки приямка | 0,06 | 0,06 | 177800,00 | -- | 10668 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | **Е0113-24-1** | **Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)** | **5,5** | **5,5** | **177,08** | **0,18** | **973,94** | **0,99** | **29,9475** |
| | | м2 | | | **5,94** | **0,11** | **32,67** | **0,605** | **90** |
| 41 | **С11011-1008** | **Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400** | **0,0026** | **0,0026** | **14310,00** | **--** | **37,206** | **--** | **--** |
| | | т | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| 42 | **Е0113-24-1** | **Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя** | **11** | **11** | **177,08** | **0,18** | **1947,88** | **1,98** | **53,24** |
| | | м2 | | | **5,94** | **0,11** | **65,34** | **1,21** | **80** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | **Тенге** | | | **2061599,106** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **92103,14555** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **129222,1351** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | **2282924,387** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | **Тенге** | | | **2 420 543,29** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **216 238,30** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **158 206,90** | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | **2 794 988,48** | | |

## Глава 8. Временные здания и сооружения

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | 81 054,67 | -- | -- | 81 054,67 |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 12 158,20 | -- | -- | 12 158,20 |
| | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **81 054,67** | **--** | **--** | **81 054,67** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **2 876 043,15** | **--** | **--** | **2 876 043,15** |

## Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | 58 671,28 | -- | -- | 58 671,28 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | -- | -- | 28 760,43 | 28 760,43 |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | -- | -- | 11 504,17 | 11 504,17 |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | -- | -- | 147 253,41 | 147 253,41 |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | -- | -- | 24 746,91 | 24 746,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по главе** | | | **58 671,28** | -- | **212 264,93** | **270 936,21** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | | **2 934 714,43** | -- | **212 264,93** | **3 146 979,35** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | | 12 158,20 | -- | -- | 12 158,20 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | | **2 934 714,43** | -- | **212 264,93** | **3 146 979,35** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | | 4 422 614,64 | -- | 319 883,24 | 4 742 497,89 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | -- | -- | 94 849,96 | 94 849,96 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | | **4 422 614,64** | -- | **414 733,20** | **4 837 347,84** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | | | -- | -- | 628 855,22 | 628 855,22 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | **4 422 614,64** | -- | **1 043 588,42** | **5 466 203,06** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

ТОО "IDI Company" Технический надзор

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ. Локальная смета №124470**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | сентябрь | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 9 | Е010333-А1- 1 | **Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** | 2595,45 | 2595,45 | 22,66 | 22,66 | 58812,897 | 58812,897 | 11757,3885 |
| | | т | | | -- | 4,53 | 0 | 11757,3885 | 100 |
| 10 | Е0101-166-1 | **Засыпка в ручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | 49 | 49 | 127,01 | -- | 6223,49 | 0 | 7032,5437 |
| | | м3 | | | 127,01 | -- | 6223,49 | 0 | 113 |
| 11 | Е0101-27-4 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5м** | 1573 | 1573 | 12,83 | 12,83 | 20181,59 | 20181,59 | 1403,7452 |
| | | м3 | | | -- | 0,92 | 0 | 1447,16 | 97 |
| 12 | Е0101-34-1 | **Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками** | 1622 | 1622 | 38,44 | 38,44 | 62349,68 | 62349,68 | 5632,5572 |
| | | м3 | | | -- | 3,58 | 0 | 5806,76 | 97 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | **Тенге** | | | **147568** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **25826** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 10404 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | | | 183798 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | |
| 16 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных столбчатых фундаментов общего назначения объемом до 3м3 бетон В15 | 43.5 | 43.5 | 10593.04 | 172.19 | 460797.24 | 7490.265 | 46228.581 |
| | | м3 | | | 909,85 | 102,27 | 39578,475 | 4448,745 | 105 |
| 17 | Е0106-1-6 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны | 4 | 4 | 10774,65 | 749,72 | 43098,6 | 2998,88 | 4733,316 |
| | | м3 | | | 681,67 | 445,31 | 2726,68 | 1781,24 | 105 |
| 23 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Флм1,Флм2) | 104,8 | 62,3 | 10301,69 | 541,66 | 641795,287 | 33745,418 | 54841,3194 |
| | | 1м3 | | | 516,64 | 321,72 | 32186,672 | 20043,156 | 105 |
| 31 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных под крыльца,подбетонника балок и др. | 24,3 | 24,3 | 9947,79 | 477,09 | 241731,297 | 11593,287 | 17556,3612 |
| | | м3 | | | 404,70 | 283,38 | 9834,21 | 6886,134 | 105 |
| 36 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом) | 822,5 | 722,3 | 177,08 | 0,18 | 127904,884 | 130,014 | 3932,9235 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 4290,462 | 79,453 | 90 |
| 37 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/,марки 400 | 0,3948 | 0,3948 | 14310,00 | -- | 5649,588 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 1645 | 1490 | 177,08 | 0,18 | 263849,2 | 268,2 | 8113,05 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 8850,6 | 163,9 | 90 |
| 39 | Е0111-13-3 | Устройство подготовки | 3,56 | 3,56 | 235,97 | 37,51 | 840,0532 | 133,5356 | 262,29012 |
| | | м2 | | | 37,74 | 22,16 | 134,3544 | 78,8896 | 123 |
| 40 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 3,56 | 3,56 | 164,00 | -- | 583,84 | -- | -- |
| | | м2 | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 2,7 | 2,7 | 14546,34 | 3772,52 | 39275,118 | 10185,804 | 4459,31109 |
| | | 1м3 | | | 934,25 | 527,34 | 2522,475 | 1423,818 | 113 |
| 42 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,022 | 0,022 | 69248,07 | 465,86 | 1523,45754 | 10,24892 | 198,658845 |
| | | 1т | | | 8323,58 | 276,37 | 183,11876 | 6,08014 | 105 |
| 43 | Е0109-30-1 | Монтаж крышки приямка | 0,049 | 0,049 | 35208,66 | 27136,29 | 1725,22434 | 1329,67821 | 292,066803 |
| | | т | | | 5152,01 | 1470,82 | 252,44849 | 72,07018 | 90 |
| 44 | С12021-88 | Стоимость крышки приямка | 0,049 | 0,049 | 201000,00 | -- | 9849 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом) | 9 | 9 | 177,08 | 0,18 | 1593,72 | 1,62 | 49,005 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 53,46 | 0,99 | 90 |
| 46 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначениятбездобавочный /ПЦ-ДО/,марки 400 | 0,0043 | 0,0043 | 14310,00 | -- | 61,533 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 18 | 18 | 177,08 | 0,18 | 3187,44 | 3,24 | 108,9 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 106,92 | 1,98 | 100 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 1843465 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 140776 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 119054 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 2103296 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 11. ТРАСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ** | | | | | | | |
| **182** | **С010333-А50 -1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1** | **637,42** | **0** | **214,16** | -- | **0** | -- | -- |
| | | **т** | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| **183** | **С010332-А50 -1** | **Перевозка строительных грузов /бетонных изделий/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1** | **15,07** | **7,3** | **245,64** | -- | **1793,172** | -- | -- |
| | | **т** | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| **184** | **С010332-А50 -1** | **Перевозка строительных грузов /ж/бетонных изделий/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1(крупногабаритный груз,балки фундаментные)** | **22,6** | **12,6** | **307,16** | -- | **3870,216** | -- | -- |
| | | **т** | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| **185** | **С010332-А50 -1** | **Перевозка строительных грузов /ж/бетонных изделий/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1(лестничные площадки,ступени,козырьки,пере мычки)** | **19,95** | **9,1** | **245,64** | -- | **2235,324** | -- | -- |
| | | **т** | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | **Тенге** | | | **7899** | -- | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **474** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | Тенге | | | **8373** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | **Тенге** | | | **1998932** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **166602** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **129932** | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | **2295466** | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2.9% | | 66 568.51 | -- | -- | | 66 568.51 | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 9 985.28 | -- | -- | | 9 985.28 | |
| | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | **66 568,51** | -- | -- | | **66 568,51** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | **2 362 034,41** | -- | -- | | **2 362 034,41** | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.04% | | 48 185.50 | -- | -- | | 48 185.50 | |
| 5 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | -- | | -- | 23 620,34 | 23 620,34 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | -- | | -- | 9 448,14 | 9 448,14 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | | -- | | -- | 120 936,16 | 120 936,16 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | | -- | | -- | 20 324,13 | 20 324,13 | |
| | | **Всего по главе** | | | **48 185,50** | -- | **174 328,77** | **222 514,27** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | | **2 410 219,91** | -- | **174 328,77** | **2 584 548,68** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | | 9 985.28 | -- | -- | 9 985.28 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | | **2 410 219,91** | -- | **174 328,77** | **2 584 548,68** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1.507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | | 3 632 201.41 | -- | 262 713.45 | 3 894 914.86 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | -- | | -- | 77 898.30 | 77 898.30 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | | **3 632 201,41** | -- | **340 611,75** | **3 972 813,16** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | | -- | | -- | 516 465.71 | 516 465.71 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | **3 632 201,41** | -- | **857 077,46** | **4 489 278,87** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объект номер - Объ

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **СКЛАД СЕРНОЙ КИСЛОТЫ. Локальная смета №124340**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Коли-чество сентябрь | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 7 | E0101-166-1 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | 25 | 25 | 127,01 | -- | 3175,25 | -- | 3588,0325 |
| | | м3 | | | 127,01 | -- | 3175,25 | 0 | 113 |
| 8 | E0101-27-5 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** | 812 | 812 | 15,33 | 15,33 | 12447,96 | 12447,96 | 848,54 |
| | | м3 | | | -- | 1,10 | 0 | 893,2 | 95 |
| 9 | E0101-134-1 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | 837 | 837 | 20,02 | 4,52 | 16756,74 | 3783,24 | 12584,295 |
| | | м3 | | | 15,50 | -- | 12973,5 | 0 | 97 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | **Тенге** | | | **32380** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **17021** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **2964** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | | | **52365** | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ И ПОДДОНА** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты с пропиткой битумом | 1156 | 1156 | 678,65 | 37,51 | 784519,4 | 43361,56 | 85170,612 |
| | | м2 | | | 37,74 | 22,16 | 43627,44 | 25616,96 | 123 |
| 11 | Е0106-33-4 | Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 83,6 | 0 | 20183,54 | 1679,48 | 0 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | 934,25 | 527,34 | 0 | 0 | 105 |
| 12 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 83,6 | | 131,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12041-63 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 3,76 | 3,76 | 102400,00 | -- | 385024 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов | 309,98 | 309,98 | 17633,10 | 132,72 | 5465908,338 | 41140,5456 | 168591,612 |
| | | м3 | | | 439,14 | 78,84 | 136124,6172 | 24438,8232 | 105 |
| 15 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 309,98 | 309,98 | 131,00 | -- | 40607,38 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-2 | Заделка бетоном между блоками | 4 | 4 | 18034,43 | 150,67 | 72137,72 | 602,68 | 3033,996 |
| | | м3 | | | 632,88 | 89,50 | 2531,52 | 358 | 105 |
| 17 | Е0106-1-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 | 4,1 | 4,1 | 18034,43 | 150,67 | 73941,163 | 617,747 | 3109,8459 |
| | | м3 | | | 632,88 | 89,50 | 2594,808 | 366,95 | 105 |
| 18 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 8,1 | 8,1 | 131,00 | -- | 1061,1 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,034 | 0,034 | 89499,22 | 465,86 | 3042,97348 | 15,83924 | 1024,2812 |
| | | 1т | | | 28414,98 | 276,37 | 966,10932 | 9,39658 | 105 |
| 20 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,009 | 0,006 | 126573,59 | 1044,53 | 759,44154 | 6,26718 | 33,833016 |
| | | 1т | | | 4750,18 | 620,14 | 28,50108 | 3,72084 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **Е0113-24-1** | **Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)** | **582,3** | | **177,08** | **0,18** | **0** | **0** | **0** |
| | | **м2** | | | **5,94** | **0,11** | **0** | **0** | **90** |
| **22** | **С11011-1008** | **Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400** | **0,2795** | **0,2795** | **14310,00** | **--** | **3999,645** | **--** | **--** |
| | | **т** | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **23** | **Е0113-24-1** | **Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734** | **1164,6** | **1164,6** | **177,08** | **0,18** | **206227,368** | **209,628** | **6341,247** |
| | | **м2** | | | **5,94** | **0,11** | **6917,724** | **128,106** | **90** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | **Тенге** | | | **7037229** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **267305** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **438272** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | **7742806** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | **Тенге** | | | **7069608** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **284326** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **441236** | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | **7795171** | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | | 226 059,95 | -- | -- | 226 059,95 | | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 33 908,99 | -- | -- | 33 908,99 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | **226 059,95** | **--** | **--** | **226 059,95** | | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | **8 021 230,82** | **--** | **--** | **8 021 230,82** | | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | 0 | 163 633,11 | -- | -- | 163 633,11 | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | -- | -- | -- | 80 212,31 | 80 212,31 | | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | -- | -- | -- | 32 084,92 | 32 084,92 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | -- | | -- | -- | 410 687,02 | 410 687,02 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | -- | | -- | -- | 69 018,68 | 69 018,68 | |
| | | **Всего по главе** | **0,000** | | **163 633,11** | -- | **592 002,93** | **755 636,04** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **0,000** | | **8 184 863,92** | -- | **592 002,93** | **8 776 866,85** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | 0,000 | | 33 908,99 | -- | -- | 33 908,99 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | **0,000** | | **8 184 863,92** | -- | **592 002,93** | **8 776 866,85** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | 0,000 | | 12 334 589,93 | -- | 892 148,42 | 13 226 738,35 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | -- | | -- | -- | 264 534,77 | 264 534,77 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | **0,000** | | **12 334 589,93** | -- | **1 156 683,18** | **13 491 273,12** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | -- | | -- | -- | 1 753 865,51 | 1 753 865,51 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **0** | | **12 334 589,93** | -- | **2 910 548,69** | **15 245 138,62** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Завгородняев С.Я.

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объект номер - Объект номер -

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **СЕПТИК. Локальная смета № 24180**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ( Реестр работ)

ЗА СЕНТЯБРЬ 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Коли-чество сентябрь | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.СЕПТИК** | | | | | | | |
| 12 | Е0111-4-5 | **Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм** | 85 | 85 | 236,36 | 14,34 | 20090,6 | 1218,9 | 4531,197 |
| | | м2 | | | 34,87 | 8,47 | 2963,95 | 719,95 | 123 |
| 13 | Е0111-4-6 | **Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5** | 85 | 85 | 103,26 | 7,43 | 8777,1 | 631,55 | 1689,528 |
| | | м2 | | | 11,77 | 4,39 | 1000,45 | 373,15 | 123 |
| 14 | Е0106-33-4 | **Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм** | 68 | 68 | 20147,85 | 1643,79 | 1370053,8 | 111777,72 | 104357,526 |
| | | м3 | | | 934,25 | 527,34 | 63529 | 35859,12 | 105 |
| 15 | С143001-54 | **Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент** | 68,1 | 68,1 | 94,00 | -- | 6401,4 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С143001-61 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2** | 68,1 | 68,1 | 133,00 | -- | 9057,3 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-72 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | 1,99 | 1,99 | 101200,00 | -- | 201388 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,735 | 0,735 | 83100,00 | -- | 61078,5 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,106 | 0,106 | 79100,00 | -- | 8384,6 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,023 | 0,023 | 92500,00 | -- | 2127,5 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | 0,144 | 0,144 | 59800,00 | -- | 8611,2 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-14 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 0,513 | 0,513 | 66000,00 | -- | 33858 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,016 | 0,016 | 89499,22 | 465,86 | 1431,98752 | 7,45376 | 482,01468 |
| | | 1т | | | 28414,98 | 276,37 | 454,63968 | 4,42192 | 105 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 1731260 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 111060 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 110539 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 1952859 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | 1731260 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 111060 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 110539 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | 1952859 | | |

## Глава 8. Временные здания и сооружения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2.9% | | | 56 632.92 | -- | -- | 56 632.92 | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | 8 494.94 | -- | -- | 8 494.94 | |
| | | **Всего по главе** | | | **56 632,92** | -- | -- | **56 632,92** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | | **2 009 492,39** | -- | -- | **2 009 492,39** | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.04% | | | 40 993.64 | -- | -- | 40 993.64 | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет. 1% | -- | | -- | -- | 20 094.92 | 20 094.92 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска. 0.4% | -- | | -- | -- | 8 037.97 | 8 037.97 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | -- | | -- | -- | 102 886.01 | 102 886.01 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | -- | | -- | -- | 17 290.68 | 17 290.68 | |
| | | **Всего по главе** | **0,000** | | **40 993,64** | -- | **148 309,58** | **189 303,23** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **0,000** | | **2 050 486,04** | -- | **148 309,58** | **2 198 795,62** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | 0.000 | | 8 494.94 | -- | -- | 8 494.94 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | **0,000** | | **2 050 486,04** | -- | **148 309,58** | **2 198 795,62** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1.507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | 0.000 | | 3 090 082.46 | -- | 223 502.54 | 3 313 585.00 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги. сборы. обязательные платежи. 2% | -- | | -- | -- | 66 271.70 | 66 271.70 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | **0,000** | | **3 090 082,46** | -- | **289 774,24** | **3 379 856,70** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | -- | | -- | -- | 439 381.37 | 439 381.37 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **0** | | **3 090 082,46** | -- | **729 155,61** | **3 819 238,07** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

ТОО "IDI Company" Технический надзор

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1)

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"

Договор №

124570

Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование объекта - НАСОСНАЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. Локальная смета №124570

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ**
**СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ( Реестр)**

*ЗА СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Количество сентябрь | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы тенге / % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 7 | Е010333-А3- 1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песчанный грунт/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** | 72,9 | 72,9 | 32,30 | 32,30 | 2354,67 | 2354,67 | 470,934 |
| | | т | | | -- | 6,46 | 0 | 470,934 | 100 |
| 8 | Е0101-166-1 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | 1 | 1 | 127,01 | -- | 127,01 | -- | 143,5213 |
| | | м3 | | | 127,01 | -- | 127,01 | 0 | 113 |
| 9 | Е0101-27-5 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** | 45 | 45 | 7,73 | 7,73 | 347,85 | 347,85 | 48,015 |
| | | м3 | | | -- | 1,10 | 0 | 49,5 | 97 |
| 10 | Е0101-134-1 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | 46 | 46 | 20,02 | 4,52 | 920,92 | 207,92 | 691,61 |
| | | м3 | | | 15,50 | -- | 713 | 0 | 97 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | **Тенге** | | | **3750** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **1354** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **306** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | | | **5411** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | |
| 11 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 22 | 22 | 75,25 | 37,51 | 1655,5 | 825,22 | 1620,894 |
| | | м2 | | | 37,74 | 22,16 | 830,28 | 487,52 | 123 |
| 12 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 22 | 22 | 164,00 | -- | 3608 | -- | -- |
| | | м2 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 1,72 | 1,72 | 18323,28 | 172,19 | 31516,0416 | 296,1668 | 1827,88872 |
| | | м3 | | | 909,85 | 102,27 | 1564,942 | 175,9044 | 105 |
| 14 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 1,34 | 1,34 | 18202,69 | 464,35 | 24391,6046 | 622,229 | 981,73425 |
| | | м3 | | | 565,43 | 132,32 | 757,6762 | 177,3088 | 105 |
| 15 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 3,06 | 3,06 | 94,00 | -- | 287,64 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 3,06 | 3,06 | 133,00 | -- | 406,98 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-13 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм | 0,018 | 0,018 | 66700,00 | -- | 1200,6 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-16 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм | 0,045 | 0,045 | 63600,00 | -- | 2862 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-65 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм | 0,057 | 0,057 | 72700,00 | -- | 4143,9 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0106-11-3 | Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании | 0,06 | 0,06 | 146534,63 | 899,32 | 8792,0778 | 53,9592 | 1100,52306 |
| | | | | | 16934,18 | 534,44 | 1016,0508 | 32,0664 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | | | | | | |
| 21 | СПрайс-лист | Стоимость анкерных болтов М24х900 | 16 | 16 | 765,00 | -- | 12240 | -- | -- |
| | | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,008 | 0,008 | 126573,59 | 1044,53 | 1012,58872 | 8,35624 | 45,110688 |
| | | 1т | | | 4750,18 | 620,14 | 38,00144 | 4,96112 | 105 |
| 23 | СПрайс-лист | Стоимость анкерных болтов М12х500 | 16 | 16 | 132,00 | -- | 2112 | -- | -- |
| | | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 1,2 | 1,2 | 18031,93 | 541,66 | 21638,316 | 649,992 | 1056,3336 |
| | | м3 | | | 516,64 | 321,72 | 619,968 | 386,064 | 105 |
| 27 | Е0107-1-15 | Укладка фундаментных балок длиной до 6 м | 1 | 1 | 1710,94 | 581,28 | 1710,94 | 581,28 | 999,334 |
| | | шт | | | 538,16 | 175,65 | 538,16 | 175,65 | 140 |
| 28 | С143015-65 | Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона класса В15, длина до 6м | 0,62 | 0,62 | 15800,00 | -- | 9796 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 0,62 | 0,62 | 94,00 | -- | 58,28 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 0,62 | 0,62 | 133,00 | -- | 82,46 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 27 | 27 | 145,29 | 0,18 | 3922,83 | 4,86 | 147,015 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 160,38 | 2,97 | 90 |
| 32 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,013 | 0,013 | 10600,00 | -- | 137,8 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 54 | 54 | 145,29 | 0,18 | 7845,66 | 9,72 | 294,03 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 320,76 | 5,94 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 3,6 | 3,6 | 75,25 | 37,51 | 270,9 | 135,036 | 265,2372 |
| | | м2 | | | 37,74 | 22,16 | 135,864 | 79,776 | 123 |
| 35 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ЦДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 3,6 | 3,6 | 164,00 | -- | 590,4 | -- | -- |
| | | м2 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм | 0,64 | 0,64 | 21264,34 | 2411,45 | 13609,1776 | 1543,328 | 1609,3392 |
| | | м3 | | | 1792,44 | 602,41 | 1147,1616 | 385,5424 | 105 |
| 37 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 0,64 | 0,64 | 94,00 | -- | 60,16 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 0,64 | 0,64 | 620,00 | -- | 396,8 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,046 | 0,046 | 101200,00 | -- | 4655,2 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0109-30-1 | Монтаж крышек приямков | 0,039 | 0,039 | 23203,53 | 15131,17 | 904,93767 | 590,11563 | 232,461333 |
| | | т | | | 5152,01 | 1470,82 | 200,92839 | 57,36198 | 90 |
| 41 | С12021-88 | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки до 50 кг | 0,039 | 0,039 | 177800,00 | -- | 6934,2 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0113-16-1 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз | 6 | 6 | 34,88 | 0,15 | 209,28 | 0,9 | 17,496 |
| | | м2 | | | 3,13 | 0,11 | 18,78 | 0,66 | 90 |
| 43 | Е0113-26-12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 | 6 | 6 | 57,82 | 0,15 | 346,92 | 0,9 | 11,232 |
| | | м2 | | | 1,97 | 0,11 | 11,82 | 0,66 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 5 | 5 | 145,29 | 0,18 | 726,45 | 0,9 | 27,225 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 29,7 | 0,55 | 90 |
| 45 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,0024 | 0,0024 | 10600,00 | -- | 25,44 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 10 | 10 | 145,29 | 0,18 | 1452,9 | 1,8 | 54,45 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 59,4 | 1,1 | 90 |
| 47 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 89 | 89 | 75,25 | 37,51 | 6697,25 | 3338,39 | 6557,253 |
| | | м2 | | | 37,74 | 22,16 | 3358,86 | 1972,24 | 123 |
| 48 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 89 | 89 | 164,00 | -- | 14596 | -- | -- |
| | | м2 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 14,42 | 14,42 | 20183,54 | 1679,48 | 291046,6468 | 24218,1016 | 22129,9342 |
| | | м3 | | | 934,25 | 527,34 | 13471,885 | 7604,2428 | 105 |
| 50 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 14,42 | 14,42 | 94,00 | -- | 1355,48 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 14,42 | 14,42 | 133,00 | -- | 1917,86 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3 | 0,3 | 101800,00 | -- | 30540 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,009 | 0,009 | 101800,00 | -- | 916,2 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,009 | 0,009 | 92500,00 | -- | 832,5 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С12041-13 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм | 0,009 | 0,009 | 66700,00 | -- | 600,3 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С12041-16 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм | 0,021 | 0,021 | 63600,00 | -- | 1335,6 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Е0106-11-3 | Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании | 0,03 | 0,03 | 14653-4,63 | 899,32 | 4396,0389 | 26,9796 | 550,26153 |
| | | 1т | | | 16934,18 | 534,44 | 508,0254 | 16,0332 | 105 |
| 58 | СПрайс-лист | Стоимость анкерных болтов М24х900 | 8 | 8 | 765,00 | -- | 6120 | -- | -- |
| | | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 34,5 | 34,5 | 145,29 | 0,18 | 5012,505 | 6,21 | 187,8525 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 204,93 | 3,795 | 90 |
| 60 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,0166 | 0,0166 | 10600,00 | -- | 175,96 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 69 | 69 | 145,29 | 0,18 | 10025,01 | 12,42 | 375,705 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 409,86 | 7,59 | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 545171 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 40091 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 35116 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 620378 | | |

## РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е0111-13-3 | **Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом** | **15,6** | **15,6** | **577,16** | **37,51** | **9003,696** | **585,156** | **1149,3612** |
| | | м2 | | | **37,74** | **22,16** | **588,744** | **345,696** | **123** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | **Тенге** | | | **9004** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **1149** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **609** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | Тенге | | | **10762** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | **Тенге** | | | **557925** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **42595** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **36031** | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | **636551** | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | | | 18 459,99 | -- | -- | 18 459,99 | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | 2 769,00 | -- | -- | 2 769,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | | **18 459,99** | -- | -- | **18 459,99** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | | **655 011,44** | -- | -- | **655 011,44** | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | 0 | | 13 362,23 | -- | -- | 13 362,23 | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслуту лет, 1% | -- | | -- | -- | 6 550,11 | 6 550,11 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | -- | | -- | -- | 2 620,05 | 2 620,05 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | -- | | -- | -- | 33 536,59 | 33 536,59 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | -- | | -- | -- | 5 636,05 | 5 636,05 | |
| | | **Всего по главе** | **0,000** | | **13 362,23** | -- | **48 342,79** | **61 705,03** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **0,000** | | **668 373,67** | -- | **48 342,79** | **716 716,46** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | 0,000 | | 2 769,00 | -- | -- | 2 769,00 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | **0,000** | | **668 373,67** | -- | **48 342,79** | **716 716,46** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | 0,000 | | 1 007 239,12 | -- | 72 852,59 | 1 080 091,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | -- | -- | | -- | 21 601,83 | 21 601,83 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | **0,000** | **1 007 239,12** | | **--** | **94 454,42** | **1 101 693,54** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | -- | -- | | -- | 143 220,16 | 143 220,16 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **0** | **1 007 239,12** | | **--** | **237 674,58** | **1 244 913,71** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

ТОО "IDI Company"
Технический надзор

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

ТОП Лтд
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 1. Локальная смета № 23880

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

*ЗА СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат. единица измерения | Коли-чество | Коли-чество сентябрь | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.РЕЗЕРВУАР** | | | | | | | |
| 12 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 80 | 80 | 577,16 | 37,51 | 46172,8 | 3000,8 | 5894,16 |
| | | м2 | | | 37,74 | 22,16 | 3019,2 | 1772,8 | 123 |
| 13 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 28,2 | 28,2 | 20183,54 | 1679,48 | 569175,828 | 47361,336 | 43277,6799 |
| | | м3 | | | 934,25 | 527,34 | 26345,85 | 14870,988 | 105 |
| 14 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 1,3 | 1,3 | 21295,66 | 1517,36 | 27684,358 | 1972,568 | 3267,46875 |
| | | м3 | | | 1492,50 | 901,25 | 1940,25 | 1171,625 | 105 |
| 15 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 7,5 | 7,5 | 22002,68 | 369,47 | 165020,1 | 2771,025 | 10837,1025 |
| | | м3 | | | 1156,69 | 219,45 | 8675,175 | 1645,875 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 37 | 37 | 94,00 | -- | 3478 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 37 | 37 | 133,00 | -- | 4921 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,115 | 0,115 | 96200,00 | -- | 11063 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,577 | 0,577 | 92500,00 | -- | 53372,5 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,274 | 0,274 | 99829,00 | -- | 27353,146 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-14 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 0,013 | 0,013 | 66000,00 | -- | 858 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,051 | 0,051 | 99100,00 | -- | 5054,1 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-15 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм | 1,55 | 1,55 | 65300,00 | -- | 101215 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,595 | 0,595 | 51500,00 | -- | 30642,5 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,713 | 0,713 | 83100,00 | -- | 59250,3 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,025 | 0,025 | 89499,22 | 465,86 | 2237,4805 | 11,6465 | 753,147938 |
| | | | | | 28414,98 | 276,37 | 710,3745 | 6,90925 | 105 |
| 61 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 310 | 210 | 145,29 | 0,18 | 30510,9 | 37,8 | 1143,45 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 1247,4 | 23,1 | 90 |
| 62 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,1488 | 0,1488 | 14310,00 | -- | 2129,328 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 620 | 455 | 145,29 | 0,18 | 66106,95 | 81,9 | 2477,475 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 2702,7 | 50,05 | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 1206245 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 67650 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 76434 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 1350330 | | |

## РАЗДЕЛ 4.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е010333-А20 0-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебня/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 55,69 | 55,69 | 702,50 | 702,50 | 39122,225 | 39122,225 | 7824,445 |
| | | т | | | -- | 140,50 | 0 | 7824,445 | 100 |
| 71 | Е010333-А20 1-1К=185 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебня/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 | 10302,65 | 10302,65 | 2,80 | 2,80 | 28847,42 | 28847,42 | 5769,484 |
| | | т | | | -- | 0,56 | 0 | 5769,484 | 100 |
| 72 | Е010333-А20 0-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебня/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 55,69 | 55,69 | 702,50 | 702,50 | 39122,225 | 39122,225 | 7824,445 |
| | | т | | | -- | 140,50 | 0 | 7824,445 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е010333-А60 -1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песка/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1** | 46,73 | 46,73 | 302,10 | 302,10 | 14117,133 | 14117,133 | 2823,4266 |
| | | т | | | -- | 60,42 | 0 | 2823,4266 | 100 |
| 77 | Е010333-А20 1-1К=185 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /железобетонных изделий/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1** | 125.8 | 79.1 | 2.80 | 2.80 | 221.48 | 221.48 | 44.296 |
| | | т | | | -- | 0,56 | 0 | 44,296 | 100 |
| 78 | Е010333-А20 0-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /железобетонных изделий/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1** | 2,34 | 0 | 702,50 | 702,50 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | | -- | 140,50 | 0 | 0 | 100 |
| 79 | Е010333-А20 1-1К=185 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /железобетонных изделий/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1** | 432,9 | 270,6 | 2,80 | 2,80 | 757,68 | 757,68 | 151,536 |
| | | т | | | -- | 0,56 | 0 | 151,536 | 100 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | **Тенге** | | | **122188** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **24438** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **8798** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | Тенге | | | **155423** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | **Тенге** | | | **1328433** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **92088** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **85231** | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | **1505753** | | |

## Глава 8. Временные здания и сооружения

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | 43 666,83 | -- | -- | 43 666,83 |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 6 550,02 | -- | -- | 6 550,02 |
| | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | **43 666,83** | **--** | **--** | **43 666,83** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **1 549 419,70** | **--** | **--** | **1 549 419,70** |

## Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | 31 608,16 | -- | -- | 31 608,16 |
| 5 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | | -- | -- | 15 494,20 | 15 494,20 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | -- | -- | 6 197,68 | 6 197,68 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | | | -- | -- | 79 330,29 | 79 330,29 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | | | -- | -- | 13 331,98 | 13 331,98 | |
| | | **Всего по главе** | | | **31 608,16** | -- | **114 354,15** | **145 962,31** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | | **1 581 027,86** | -- | **114 354,15** | **1 695 382,01** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | | 6 550,02 | -- | -- | 6 550,02 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | | **1 581 027,86** | -- | **114 354,15** | **1 695 382,01** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | | 2 382 608,98 | -- | 172 331,70 | 2 554 940,68 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | -- | -- | 51 098,81 | 51 098,81 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | | **2 382 608,98** | -- | **223 430,51** | **2 606 039,50** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | | | -- | -- | 338 785,13 | 338 785,13 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | **2 382 608,98** | -- | **562 215,65** | **2 944 824,63** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

ТОО "IDI Company" Технический надзор

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование объекта - РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 2. Локальная смета № 23880-1

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ( Реестр)**

*ЗА Сентябрь 2008 ГОДА*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество Всего | Коли-чество сентябрь | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.РЕЗЕРВУАР** | | | | | | | |
| 12 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 80 | 80 | 577,16 | 37,51 | 46172,8 | 3000,8 | 5894,16 |
| | | м2 | | | 37,74 | 22,16 | 3019,2 | 1772,8 | 123 |
| 13 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 28,2 | 28,2 | 20183,54 | 1679,48 | 569175,828 | 47361,336 | 43277,6799 |
| | | м3 | | | 934,25 | 527,34 | 26345,85 | 14870,988 | 105 |
| 14 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м | 1,3 | 1,3 | 21295,66 | 1517,36 | 27684,358 | 1972,568 | 3267,46875 |
| | | м3 | | | 1492,50 | 901,25 | 1940,25 | 1171,625 | 105 |
| 15 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 7,5 | 7,5 | 22002,68 | 369,47 | 165020,1 | 2771,025 | 10837,1025 |
| | | м3 | | | 1156,69 | 219,45 | 8675,175 | 1645,875 | 105 |
| 16 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 37 | 37 | 94,00 | -- | 3478 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 37 | 37 | 133,00 | -- | 4921 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,115 | 0,115 | 96200,00 | -- | 11063 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,577 | 0,577 | 92500,00 | -- | 53372,5 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,274 | 0,274 | 99829,00 | -- | 27353,146 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-14 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 0,013 | 0,013 | 66000,00 | -- | 858 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,051 | 0,051 | 99100,00 | -- | 5054,1 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-15 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм | 1,55 | 1,55 | 65300,00 | -- | 101215 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,595 | 0,595 | 51500,00 | -- | 30642,5 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,713 | 0,713 | 83100,00 | -- | 59250,3 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,025 | 0,025 | 89499,22 | 465,86 | 2237,4805 | 11,6465 | 753,147938 |
| | | 1т | | | 28414,98 | 276,37 | 710,3745 | 6,90925 | 105 |
| 61 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 310 | 273 | 145,29 | 0,18 | 39664,17 | 49,14 | 1486,485 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 1621,62 | 30,03 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,1488 | 0,1488 | 14310,00 | -- | 2129,328 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП 734 | 620 | 473 | 145,29 | 0,18 | 68722,17 | 85,14 | 2575,485 |
| | | м2 | | | 5,94 | 0,11 | 2809,62 | 52,03 | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 1218014 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 68092 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 77166 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 1363272 | | |

## РАЗДЕЛ 4.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е010333-А20 0-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебня/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 55,69 | 55,69 | 702,50 | 702,50 | 39122,225 | 39122,225 | 7824,445 |
| | | т | | | -- | 140,50 | 0 | 7824,445 | 100 |
| 71 | Е010333-А20 1-1К=185 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебня/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 | 10302,65 | 855,26 | 2,80 | 2,80 | 2394,728 | 2394,728 | 478,9456 |
| | | т | | | -- | 0,56 | 0 | 478,9456 | 100 |
| 72 | Е010333-А20 0-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебня/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 55,69 | 55,69 | 702,50 | 702,50 | 39122,225 | 39122,225 | 7824,445 |
| | | т | | | -- | 140,50 | 0 | 7824,445 | 100 |
| 73 | Е010333-А60 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песка/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 46,73 | 46,73 | 302,10 | 302,10 | 14117,133 | 14117,133 | 2823,4266 |
| | | т | | | -- | 60,42 | 0 | 2823,4266 | 100 |
| 74 | Е010333-А20 0-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /железобетонных изделий/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 0,7 | 0,7 | 702,50 | 702,50 | 491,75 | 491,75 | 98,35 |
| | | т | | | -- | 140,50 | 0 | 98,35 | 100 |
| 75 | Е010333-А20 1-1К=185 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /железобетонных изделий/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 | 129,5 | 55,2 | 2,80 | 2,80 | 154,56 | 154,56 | 30,912 |
| | | т | | | -- | 0,56 | 0 | 30,912 | 100 |
| 76 | Е010333-А20 0-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /железобетонных изделий/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 0,68 | 0,68 | 702,50 | 702,50 | 477,7 | 477,7 | 95,54 |
| | | | | | -- | 140,50 | 0 | 95,54 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | **Тенге** | | | **95880** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **19176** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **6903** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | Тенге | | | **121960** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | **Тенге** | | | **1313894** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **87268** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **84070** | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | **1485231** | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2.9% | | | 43 071.71 | -- | -- | 43 071.71 | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | 6 460.76 | -- | -- | 6 460.76 | |
| | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | | **43 071,71** | -- | -- | **43 071,71** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | | **1 528 303,11** | -- | -- | **1 528 303,11** | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.04% | | | 31 177.38 | -- | -- | 31 177.38 | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет. 1% | | | -- | -- | 15 283.03 | 15 283.03 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска. 0.4% | | | -- | -- | 6 113.21 | 6 113.21 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | | | -- | -- | 78 249.12 | 78 249.12 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | | | -- | -- | 13 150.28 | 13 150.28 | |
| | | **Всего по главе** | | | **31 177,38** | -- | **112 795,65** | **143 973,03** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | | **1 559 480,49** | -- | **112 795,65** | **1 672 276,14** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | | 6 460.76 | -- | -- | 6 460.76 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | | **1 559 480,49** | -- | **112 795,65** | **1 672 276,14** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1.507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | | 2 350 137.10 | -- | 169 983.04 | 2 520 120.14 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги. сборы. обязательные платежи. 2% | | | -- | -- | 50 402.40 | 50 402.40 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | | **2 350 137,10** | -- | **220 385,44** | **2 570 522,54** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | | | -- | -- | 334 167.93 | 334 167.93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | **2 350 137,10** | **--** | **554 553,37** | **2 904 690,47** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

_____

ТОО "IDI Company" Технический надзор

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

_____

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование объекта - ПЛОЩАДКА 1. КОТЕЛЬНАЯ. Локальная смета №122780

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

*ЗА -СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Количество сентябрь | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы: тенге / % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | |
| 1 | E0101-17-14 | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 499 | 499 | 58,13 | 55,96 | 29006,87 | 27924,04 | 7081,3589 |
| | | м3 | | | 2,15 | 12,48 | 1072,85 | 6227,52 | 97 |
| 2 | E0101-24-6 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** | 18 | 18 | 15,93 | 15,93 | 286,74 | 286,74 | 39,4596 |
| | | м3 | | | -- | 2,26 | 0 | 40,68 | 97 |
| 3 | E0101-24-14 | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** | 18 | 18 | 12,61 | 12,61 | 226,98 | 226,98 | 31,2534 |
| | | м3 | | | -- | 1,79 | 0 | 32,22 | 97 |
| 4 | E0101-163-2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м** | 15 | 15 | 384,54 | -- | 5768,1 | -- | 6517,953 |
| | | м3 | | | 384,54 | -- | 5768,1 | 0 | 113 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е010333-А3- 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 857,28 | 857,28 | 37,15 | 37,15 | 31847,952 | 31847,952 | 6369,5904 |
| | | т | | | -- | 7,43 | 0 | 6369,5904 | 100 |
| 6 | Е0101-19-1 | Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 100 | 100 | 2,28 | 2,20 | 228 | 220 | 125,13 |
| | | м3 | | | -- | 1,29 | 0 | 129 | 97 |
| 7 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 50 | 50 | 7,47 | 7,01 | 373,5 | 350,5 | 72,265 |
| | | м3 | | | 0,45 | 1,04 | 22,5 | 52 | 97 |
| 8 | Е0101-12-14 | Разработка песка | 451 | 451 | 32,02 | 30,12 | 14441,02 | 13584,12 | 4462,194 |
| | | м3 | | | 1,90 | 8,30 | 856,9 | 3743,3 | 97 |
| 9 | Е010333-А3- 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 744,15 | 744,15 | 37,15 | 37,15 | 27645,1725 | 27645,1725 | 5529,0345 |
| | | т | | | -- | 7,43 | 0 | 5529,0345 | 100 |
| 10 | Е0101-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | 451 | 451 | 7,44 | 7,44 | 3355,44 | 3355,44 | 497,1824 |
| | | м3 | | | -- | 1,06 | 0 | 478,06 | 104 |
| 11 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 14 | 14 | 146,06 | -- | 2044,84 | 0 | 2310,6692 |
| | | м3 | | | 146,06 | -- | 2044,84 | 0 | 113 |
| 12 | Е0101-34-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками в грунтах 1-2 группы | 465 | 465 | 26,53 | 26,53 | 12336,45 | 12336,45 | 1877,484 |
| | | м3 | | | -- | 4,12 | 0 | 1915,8 | 98 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | | | 127561 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 34841 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 9744 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | | | 172147 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | |
| 13 | Е0111-13-3п рим | Устройство пленочных покрытий с подбетонкой | 153,6 | 153,6 | 588,44 | 43,13 | 90384,384 | 6624,768 | 13013,3606 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 43,40 | 25,48 | 6666,24 | 3913,728 | 123 |
| | | м2 | | | | | | | |
| 14 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 18,1 | 18,1 | 18485,58 | 198,01 | 334588,998 | 3583,981 | 22120,6797 |
| | | | | | 1046,33 | 117,61 | 18938,573 | 2128,741 | 105 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 15 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 18,1 | 18,1 | 94,00 | -- | 1701,4 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | |
| 16 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 18,1 | 18,1 | 133,00 | -- | 2407,3 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | |
| 17 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,294 | 0,294 | 127442,79 | 1201,20 | 37468,18026 | 353,1528 | 1906,49107 |
| | | | | | 5462,71 | 713,16 | 1606,03674 | 209,66904 | 105 |
| | | 1т | | | | | | | |
| 18 | СПрайс-лист | Стоимость анкерных болтов М30х1250 | 32 | 32 | 1706,00 | -- | 54592 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | |
| 19 | СПрайс-лист | Стоимость анкерных болтов М16х710 | 12 | 12 | 132,00 | -- | 1584 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | |
| 20 | СПрайс-лист | Стоимость анкерных болтов М24х1000 | 4 | 4 | 765,00 | -- | 3060 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | |
| 21 | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,059 | 0,059 | 92500,00 | -- | 5457,5 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | |
| 22 | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,348 | 0,348 | 99100,00 | -- | 34486,8 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | |
| 23 | С12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,111 | 0,111 | 101800,00 | -- | 11299,8 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,271 | 0,271 | 101500,00 | -- | 27506,5 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 14 | 14 | 18266,10 | 499,60 | 255725,4 | 6994,4 | 12716,088 |
| | | м3 | | | 668,40 | 196,64 | 9357,6 | 2752,96 | 105 |
| 26 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 14 | 14 | 94,00 | -- | 1316 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 14 | 14 | 133,00 | -- | 1862 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,041 | 0,041 | 92500,00 | -- | 3792,5 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,145 | 0,145 | 99100,00 | -- | 14369,5 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12041-74 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,152 | 0,152 | 101400,00 | -- | 15412,8 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,132 | 0,132 | 127442,79 | 1201,20 | 16822,44828 | 158,5584 | 855,975582 |
| | | 1т | | | 5462,71 | 713,16 | 721,07772 | 94,13712 | 105 |
| 32 | СПрайс-лист | Стоимость анкерных болтов М24х1000 | 32 | 32 | 765,00 | -- | 24480 | -- | -- |
| | | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки В15 под балки | 3,9 | 3,9 | 16703,86 | 116,34 | 65145,054 | 453,726 | 1195,28955 |
| | | м3 | | | 222,80 | 69,09 | 868,92 | 269,451 | 105 |
| 45 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 166 | 166 | 146,21 | 0,20 | 24270,86 | 33,2 | 1038,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | 6,83 | 0,12 | 1133,78 | 19,92 | 90 |
| 46 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,0797 | 0,0797 | 10600,00 | -- | 844,82 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 332 | 332 | 146,21 | 0,20 | 48541,72 | 66,4 | 2076,66 |
| | | м2 | | | 6,83 | 0,12 | 2267,56 | 39,84 | 90 |
| 48 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 3 | 3 | 18357,16 | 534,01 | 55071,48 | 1602,03 | 2527,56 |
| | | м3 | | | 650,24 | 152,16 | 1950,72 | 456,48 | 105 |
| 49 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 0,5 | 0,5 | 18266,10 | 499,60 | 9133,05 | 249,8 | 454,146 |
| | | м3 | | | 668,40 | 196,64 | 334,2 | 98,32 | 105 |
| 50 | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,008 | 0,008 | 99100,00 | -- | 792,8 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,004 | 0,004 | 127442,79 | 1201,20 | 509,77116 | 4,8048 | 25,938654 |
| | | 1т | | | 5462,71 | 713,16 | 21,85084 | 2,85264 | 105 |
| 52 | СПрайс-лист | Стоимость анкерных болтов М12х400 | 8 | 8 | 132,00 | -- | 1056 | -- | -- |
| | | шт | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 1143683 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 57931 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 72097 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 1273710 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | Тенге | | | 132675 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 26528 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 9552 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | Тенге | | | 168755 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | 1403919 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 119300 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 91393 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | 1614611 | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | | | 46 823,73 | -- | -- | 46 823,73 | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | 7 023,56 | -- | -- | 7 023,56 | |
| | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | | **46 823,73** | -- | -- | **46 823,73** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | | **1 661 435,21** | -- | -- | **1 661 435,21** | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | | | 33 893,28 | -- | -- | 33 893,28 | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | | -- | -- | 16 614,35 | 16 614,35 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | -- | -- | 6 645,74 | 6 645,74 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | | | -- | -- | 85 065,48 | 85 065,48 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | | | -- | -- | 14 295,82 | 14 295,82 | |
| | | **Всего по главе** | | | **33 893,28** | -- | **122 621,40** | **156 514,67** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | | **1 695 328,49** | -- | **122 621,40** | **1 817 949,89** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | | 7 023,56 | -- | -- | 7 023,56 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | | **1 695 328,49** | -- | **122 621,40** | **1 817 949,89** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | | 2 554 860,04 | -- | 184 790,44 | 2 739 650,48 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | -- | -- | 54 793,01 | 54 793,01 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | | **2 554 860,04** | -- | **239 583,45** | **2 794 443,49** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | | | -- | -- | 363 277,65 | 363 277,65 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | **2 554 860,04** | -- | **602 861,11** | **3 157 721,14** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

ТОО "BI Company" Технический надзор
Завгородняя С.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование объекта - **Физико-химическая лаборатория. Локальная смета №24850**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

*ЗА СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Коли-чество август | Коли-чество август | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы тенге / % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 9 | Е010333-А1- 1 | Перевозка песка расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 2207,7 | 0 | 2207,7 | 22,66 | 22,66 | 50026,482 | 50026,482 | 10000,881 |
| | | т | | | | -- | 4,53 | 0 | 10000,881 | 100 |
| 10 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 41 | 0 | 41 | 127,01 | -- | 5207,41 | -- | 5884,3733 |
| | | м3 | | | | 127,01 | -- | 5207,41 | 0 | 113 |
| 11 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 1338 | 0 | 1338 | 7,71 | 7,71 | 10315,98 | 10315,98 | 869,5662 |
| | | м3 | | | | -- | 0,67 | 0 | 896,46 | 97 |
| 12 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1379 | 0 | 1379 | 20,02 | 4,52 | 27607,58 | 6233,08 | 20626,3925 |
| | | м3 | | | | 15,50 | -- | 21374,5 | 0 | 96,5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | Тенге | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 93157,452 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 37381,213 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 7832,3199 | | |
| | | | | | | | | 138370,9849 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | |
| 13 | Е0111-13-3 | Устройство пленочных покрытий | 243 | 243 | 0 | 70,24 | 32,50 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 37,74 | 17,15 | 0 | 0 | 123 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 14 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 255,15 | 255,15 | 0 | 164,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | м2 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под фундаменты | 159 | 79,5 | 79,5 | 16646,01 | 87,57 | 1323360,18 | 6961,815 | 20053,1993 |
| | | м3 | | | | 193,74 | 46,49 | 15402,33 | 3695,955 | 105 |
| 16 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 32 | 16 | 16 | 17959,15 | 468,88 | 287346,4 | 7502,08 | 12861,744 |
| | | м3 | | | | 516,64 | 248,94 | 8266,24 | 3983,04 | 105 |
| 17 | Е0106-1-23 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм | 52 | 52 | 0 | 17321,32 | 276,38 | 0 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | 373,13 | 146,75 | 0 | 0 | 105 |
| 18 | С12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,383 | 0 | 0,383 | 101800,00 | -- | 38989,4 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-63 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 3,17 | 0 | 3,17 | 102400,00 | -- | 324608 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0107-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 58 | 0 | 58 | 568,66 | 450,26 | 32982,28 | 26115,08 | 17068,24 |
| | | шт | | | | 118,40 | 91,80 | 6867,2 | 5324,4 | 140 |
| 21 | Е0107-1-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т | 76 | 0 | 76 | 847,63 | 673,99 | 64419,88 | 51223,24 | 36845,256 |
| | | шт | | | | 173,65 | 172,64 | 13197,4 | 13120,64 | 140 |
| 22 | С143003-21 | Бетонные блоки | 90,05 | 0 | 90,05 | 7360,00 | -- | 662768 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом) | 766 | 2,6 | 763,4 | 177,06 | 0,16 | 135167,604 | 122,144 | 4142,9718 |
| | | м2 | | | | 5,94 | 0,09 | 4534,596 | 68,706 | 90 |
| 24 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,3677 | 0 | 0,3677 | 14310,00 | -- | 5261,787 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 1532 | 0 | 1532 | 177,06 | 0,16 | 271255,92 | 245,12 | 8314,164 |
| | | м2 | | | | 5,94 | 0,09 | 9100,08 | 137,88 | 90 |
| 26 | Е0111-13-3 | Устройство пленочных покрытий | 2,6 | 2,6 | 0 | 70,24 | 32,50 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | 37,74 | 17,15 | 0 | 0 | 123 |
| 27 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 2,73 | 0 | 2,73 | 164,00 | -- | 447,72 | -- | -- |
| | | м2 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 2,4 | 0 | 2,4 | 20034,33 | 1530,27 | 48082,392 | 3672,648 | 3307,1976 |
| | | м3 | | | | 934,25 | 378,13 | 2242,2 | 907,512 | 105 |
| 29 | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,098 | 0 | 0,098 | 99100,00 | -- | 9711,8 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,022 | 0 | 0,022 | 69185,57 | 403,36 | 1522,08254 | 8,87392 | 197,215095 |
| | | 1т | | | | 8323,58 | 213,87 | 183,11876 | 4,70514 | 105 |
| 36 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом) | 11,2 | 0 | 11,2 | 177,06 | 0,16 | 1983,072 | 1,792 | 60,7824 |
| | | м2 | | | | 5,94 | 0,09 | 66,528 | 1,008 | 90 |
| 37 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,0054 | 0 | 0,0054 | 14310,00 | -- | 77,274 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 22,4 | 0 | 22,4 | 177,06 | 0,16 | 3966,144 | 3,584 | 121,5648 |
| | | м2 | | | | 5,94 | 0,09 | 133,056 | 2,016 | 90 |
| 39 | Е0111-13-3 | Устройство пленочных покрытий | 1 | 1 | 0 | 70,24 | 32,50 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | 37,74 | 17,15 | 0 | 0 | 123 |
| 40 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 1,05 | 0 | 1,05 | 164,00 | -- | 172,2 | -- | -- |
| | | м2 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,001 | 90 | -89,999 | 14310,00 | -- | -1287885,69 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 4,2 | 94,5 | -90,3 | 177,06 | 0,16 | -15988,518 | -14,448 | -482,7438 |
| | | м2 | | | | 5,94 | 0,09 | -536,382 | 0 | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 1908247,928 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 102489,5911 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 120644,2511 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 2131381,77 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 52 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | 72 | | 18 | 268,99 | 5,54 | 4841,82 | 99,72 | 1226,61 |
| | | м2 | | | | 54,82 | 2,93 | 986,76 | 52,74 | 118 |
| 53 | Е0108-20-1 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м | 138,35 | | 78,5 | 3665,34 | 362,69 | 287729,19 | 28471,165 | 93157,991 |
| | | м3 | | | | 813,70 | 192,00 | 63875,45 | 15072 | 118 |
| 54 | С143006-9 | Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-150 | 51,84 | | 23,6 | 12919,00 | -- | 304888,4 | -- | -- |
| | | 1000шт | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0108-20-2 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа свыше 4 м | 196,72 | | 74,91 | 3566,19 | 279,32 | 267143,2929 | 20923,8612 | 83594,0167 |
| | | м3 | | | | 797,92 | 147,78 | 59772,1872 | 11070,1998 | 118 |
| 56 | С143006-9 | Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-150 | 72,79 | | 35,22 | 12919,00 | -- | 455007,18 | -- | -- |
| | | 1000шт | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Е0108-15-1 | Облицовка наружных стен кладки Д56 лицевым кирпичом | 91,22 | | 28,17 | 2684,55 | 404,92 | 75623,7735 | 11406,5964 | 37687,1951 |
| | | м3 | | | | 919,90 | 213,87 | 25913,583 | 6024,7179 | 118 |
| 58 | С143006-15 | Кирпич и камни керамические лицевые, 250х120х65 мм, М-150 | 35,12 | | 19 | 12950,00 | -- | 246050 | -- | -- |
| | | 1000шт | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 3,83 | | 1,91 | 109852,40 | 558,44 | 209818,084 | 1066,6204 | 18904,311 |
| | | т | | | | 8093,96 | 293,79 | 15459,4636 | 561,1389 | 118 |
| 67 | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 899 | | 501 | 118,79 | 0,81 | 59513,79 | 405,81 | 37066,986 |
| | | | | | | 62,28 | 0,42 | 31202,28 | 210,42 | 118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 76 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке над цоколем | 1,8 | | 1,8 | 19400,77 | 419,20 | 34921,386 | 754,56 | 2658,3606 |
| | | | | | | 1183,96 | 222,58 | 2131,128 | 400,644 | 105 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 77 | С12041-70 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,12 | | 0,12 | 99600,00 | -- | 11952 | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 1957488,916 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 274295,4703 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 133907,0632 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 2365691,45 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | Тенге | | | 3 958 894,30 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 414 166,27 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 262 383,63 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | Тенге | | | 4 635 444,20 | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | | 132 428.78 | 134 427.88 | -- | -- | 134 427.88 | | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 19 864.32 | 20 164.18 | -- | -- | 20 164.18 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | **132 428,78** | **134 427,88** | -- | -- | **134 427,88** | | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | **4 698 938,37** | **4 769 872,09** | -- | -- | **4 769 872,09** | | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.04% | 0 | 95 858.34 | 97 305.39 | -- | -- | 97 305.39 | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | -- | -- | -- | -- | 47 698.72 | 47 698.72 | | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0.4% | -- | -- | -- | -- | 19 079.49 | 19 079.49 | | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | -- | -- | -- | -- | 244 217.45 | 244 217.45 | | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | -- | -- | -- | -- | 41 042.36 | 41 042.36 | | |
| | | **Всего по главе** | **0,000** | **95 858,34** | **97 305,39** | -- | **352 038,02** | **449 343,41** | | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **0,000** | **4 794 796,71** | **4 867 177,48** | -- | **352 038,02** | **5 219 215,50** | | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | 0.000 | 19 864.32 | 20 164.18 | -- | -- | 20 164.18 | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | **0,000** | **4 794 796,71** | **4 867 177,48** | -- | **352 038,02** | **5 219 215,50** | | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1.507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | 0.000 | 7 225 758.64 | 7 334 836.46 | -- | 530 521.30 | 7 865 357.76 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | -- | -- | -- | | -- | 157 307.16 | 157 307.16 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | **0,000** | **7 225 758,64** | **7 334 836,46** | | **--** | **687 828,46** | **8 022 664,92** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | -- | -- | -- | | -- | 1 042 946.44 | 1 042 946.44 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **0** | **7 225 758,64** | **7 334 836,46** | | **--** | **1 730 774,90** | **9 065 611,36** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

ТОО "IDI Company"
Технический надзор
Заместитель

Форма 4

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРОВ ЦППР. Локальная смета № 122650**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Коли-чество сентябрь | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | |
| 39 | E0106-1-22 | **Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм** | 27,1 | 27,1 | 18044,81 | 554,54 | 489014,351 | 15028,034 | 23855,5338 |
| | | | | | 516,64 | 321,72 | 14000,944 | 8718,612 | 105 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 40 | C143001-54 | **Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент** | 26,6 | 26,6 | 131,00 | -- | 3484,6 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | |
| 41 | C143001-61 | **Надбавка к сметной стоимости бетона за водонепроницаемость** | 26,6 | 26,6 | 186,00 | -- | 4947,6 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | |
| 48 | E0107-1-1 | **Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т** | 19 | 19 | 470,85 | 377,28 | 8946,15 | 7168,32 | 4756,08 |
| | | | | | 93,57 | 85,23 | 1777,83 | 1619,37 | 140 |
| | | шт | | | | | | | |
| 49 | E0107-1-2 | **Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т** | 59 | 59 | 630,21 | 511,81 | 37182,39 | 30196,79 | 20711,95 |
| | | | | | 118,40 | 132,35 | 6985,6 | 7808,65 | 140 |
| | | шт | | | | | | | |
| 50 | E0107-1-3 | **Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т** | 24 | 24 | 944,72 | 771,07 | 22673,28 | 18505,68 | 13910,064 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 173,65 | 240,34 | 4167,6 | 5768,16 | 140 |
| | | шт | | | | | | | |
| 51 | С143003-13 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | 7,04 | 7,04 | 15916,00 | -- | 112048,64 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | |
| 52 | С143003-17 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | 36,67 | 36,67 | 15916,00 | -- | 583639,72 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | |
| 53 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 43,71 | 43,71 | 131,00 | -- | 5726,01 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | |
| 54 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости бетона за водонепроницаемость | 43,71 | 43,71 | 186,00 | -- | 8130,06 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | |
| 55 | Е0111-11-1 | Подливка раствором цементным под колонны | 25 | 25 | 407,50 | 15,57 | 10187,5 | 389,25 | 1847,46 |
| | | | | | 51,09 | 8,99 | 1277,25 | 224,75 | 123 |
| | | м2 | | | | | | | |
| 56 | Е0111-11-2 | Добавлять | 150 | 150 | 78,27 | 1,04 | 11740,5 | 156 | 226,935 |
| | | | | | 0,63 | 0,60 | 94,5 | 90 | 123 |
| | | м2 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 1297721 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 65308 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 81782 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 1444811 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | |
| 100 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 4000,86 | 2400,516 | 177,09 | 0,18 | 425107,3784 | 432,09288 | 13070,8096 |
| | | | | | 5,94 | 0,11 | 14259,06504 | 264,05676 | 90 |
| | | м2 | | | | | | | |
| 108 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (круглые, в полу) | 3,6 | 3,6 | 18222,50 | 483,81 | 65601 | 1741,716 | 2637,495 |
| | | | | | 565,43 | 132,32 | 2035,548 | 476,352 | 105 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 109 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 3,6 | 3,6 | 131,00 | -- | 471,6 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | |
| 110 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости бетона за водонепроницаемость | 3,6 | 3,6 | 186,00 | -- | 669,6 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | |
| 116 | Е0106-3-1 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 2,3 | 2,3 | 1988,18 | 483,81 | 4572,814 | 1112,763 | 1685,06625 |
| | | | | | 565,43 | 132,32 | 1300,489 | 304,336 | 105 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 125 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом) | 73 | 73 | 177,09 | 0,18 | 12927,57 | 13,14 | 397,485 |
| | | | | | 5,94 | 0,11 | 433,62 | 8,03 | 90 |
| | | м2 | | | | | | | |
| 126 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,035 | 0,035 | 14310,00 | -- | 500,85 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | |
| 127 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 146 | 146 | 177,09 | 0,18 | 25855,14 | 26,28 | 759,638 |
| | | | | | 5,94 | 0,11 | 867,24 | 16,06 | 86 |
| | | м2 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | Тенге | | | 535706 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 18550 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 33255 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | Тенге | | | 587512 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ** | | | | | | | |
| 281 | Е0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т | 86,32 | 86,32 | 5432,84 | 3299,60 | 468962,7488 | 284821,472 | 169817,422 |
| | | | | | 1341,82 | 844,07 | 115825,9024 | 72860,1224 | 90 |
| | | т | | | | | | | |
| 282 | С12021-97 | Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т | 86,32 | 86,32 | 170100,00 | -- | 14683032 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | |
| 283 | ехчасть, табл. 2 | Доплата за марку С255 | 112,43 | 76,65 | 3385,00 | -- | 259460,25 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | |
| 285 | ехчасть, табл. 2 | Доплата за марку С345-3 | 9,67 | 9,67 | 18432,00 | -- | 178237,44 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | |
| 286 | Е0109-24-1 | Монтаж связей по колоннам | 23,82 | 15,2 | 14241,06 | 5375,35 | 216464,112 | 81705,32 | 127410,458 |
| | | | | | 8108,31 | 1205,32 | 123246,312 | 18320,864 | 90 |
| | | т | | | | | | | |
| 287 | С12021-116 | Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ | 23,82 | 15,2 | 170100,00 | -- | 2585520 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | |
| 288 | Е0109-22-3 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой более 5 т на высоте до 25 м | 28,5 | 15,96 | 5961,69 | 3360,44 | 95148,5724 | 53632,6224 | 37986,1726 |
| | | | | | 1707,77 | 936,77 | 27256,0092 | 14950,8492 | 90 |
| | | т | | | | | | | |
| 289 | С12021-42 | Стропильные и подстропильные фермы | 28,5 | 15,96 | 170100,00 | -- | 2714796 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | |
| 290 | Е0109-25-1 | Монтаж балок покрытия и перекрытия | 96,26 | 66,84 | 5383,86 | 2619,97 | 359857,2024 | 175118,7948 | 159163,151 |
| | | | | | 2023,49 | 622,35 | 135250,0716 | 41597,874 | 90 |
| | | т | | | | | | | |
| 291 | С12021-120 | Балки покрытия и перекрытия | 96,25 | 66,84 | 170100,00 | -- | 11369484 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | |
| 292 | Е0109-24-1 | Монтаж связей покрытия | 28,5 | 15,22 | 14241,06 | 5375,35 | 216748,9332 | 81812,827 | 127578,104 |
| | | | | | 8108,31 | 1205,32 | 123408,4782 | 18344,9704 | 90 |
| | | т | | | | | | | |
| 293 | С12021-116 | Связи покрытия | 28,5 | 15,22 | 170100,00 | -- | 2588922 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | |
| 321 | С | Метизы | 7,01 | 1,59632 | 399316,46 | -- | 637436,8514 | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | Тенге | | | 36374070,11 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 621955,3081 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 2219761,525 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | Тенге | | | 39215786,94 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Транспортировка материалов** | | | | | | | |
| 386 | Е010333-А45 -1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 65 км, класс груза 1 (Щебень) | 2594,35 | 1052,35 | 261,82 | 261,82 | 275526,277 | 275526,277 | 52638,547 |
| | | | | | -- | 50,02 | 0 | 52638,547 | 100 |
| | | т | | | | | | | |
| 387 | Е010333-А20 0-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (песок) | 2083,01 | 922,9 | 735,43 | 735,43 | 678728,347 | 678728,347 | 129667,45 |
| | | | | | -- | 140,50 | 0 | 129667,45 | 100 |
| | | т | | | | | | | |
| 389 | Е010333-А20 0-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 2 (СЖБ из Чимкента) | 259,88 | 181,6 | 919,27 | 919,27 | 166939,432 | 166939,432 | 31892,592 |
| | | | | | -- | 175,62 | 0 | 31892,592 | 100 |
| | | т | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | Тенге | | | 1 121 194,06 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **214 198,59** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **80 123,56** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | Тенге | | | **1 415 516,20** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | **Тенге** | | | **39 328 690,92** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **920 012,41** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **2 414 922,20** | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | **42 663 625,53** | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | | | 1 237 245,14 | -- | -- | 1 237 245,14 | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | 185 586,77 | -- | -- | 185 586,77 | |
| | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | | **1 237 245,14** | -- | -- | **1 237 245,14** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | | **43 900 870,67** | -- | -- | **43 900 870,67** | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | 0 | | 895 577,76 | -- | -- | 895 577,76 | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | -- | | -- | -- | 439 008,71 | 439 008,71 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | -- | | -- | -- | 175 603,48 | 175 603,48 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | -- | | -- | -- | 2 247 724,58 | 2 247 724,58 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | -- | | -- | -- | 377 745,04 | 377 745,04 | |
| | | **Всего по главе** | **0,000** | | **895 577,76** | -- | **3 240 081,81** | **4 135 659,57** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **0,000** | | **44 796 448,44** | -- | **3 240 081,81** | **48 036 530,25** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | 0,000 | | 185 586,77 | -- | -- | 185 586,77 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | **0,000** | | **44 796 448,44** | -- | **3 240 081,81** | **48 036 530,25** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | 0,000 | | 67 508 247,79 | -- | 4 882 803,29 | 72 391 051,08 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | -- | | -- | -- | 1 447 821,02 | 1 447 821,02 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | **0,000** | | **67 508 247,79** | -- | **6 330 624,31** | **73 838 872,10** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | -- | | -- | -- | 9 599 053,37 | 9 599 053,37 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **0** | | **67 508 247,79** | -- | **15 929 677,68** | **83 437 925,47** | |

**Принял:**
**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

**Сдал:**
**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

Форма 4 Форма 4

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года ьект номер -

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ЦЕХ АФФИНАЖА ОТДЕЛЕНИЕ ОСАЖДЕНИЯ. Локальная смета №22660**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Коли-чество июль-август | Коли-чество сентябрь | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 6 | С010333-А1- 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 4858,6 | 0 | 4858,6 | 19,70 | -- | 95714,42 | -- | 19142,884 |
| | | т | | | | 3,94 | -- | 19142,884 | 0 | 100 |
| 7 | Е0101-19-1 | Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | 2120 | 0 | 2120 | 2,08 | 1,91 | 4409,6 | 4049,2 | 2303,168 |
| | | м3 | | | | -- | 1,12 | 0 | 2374,4 | 97 |
| 8 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 530 | 530 | 0 | 6,52 | 6,10 | 0 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | 0,39 | 0,90 | 0 | 0 | 97 |
| 9 | Е0101-17-2 | Разработка песка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 2416 | 0 | 1208 | 44,63 | 43,57 | 53913,04 | 52632,56 | 12994,8184 |
| | | м3 | | | | 0,99 | 10,10 | 1195,92 | 12200,8 | 97 |
| 10 | С010333-А1- 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 3986,4 | 0 | 1995,4 | 19,70 | -- | 39309,38 | -- | 7861,876 |
| | | т | | | | 3,94 | -- | 7861,876 | 0 | 100 |
| 11 | Е0101-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)песком | 2344 | 0 | 1172 | 6,47 | 6,47 | 7582,84 | 7582,84 | 1045,8928 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | -- | 0,92 | 0 | 1078,24 | 97 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 200929 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 43349 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 14657 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 258935 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ (КЖ1)** | | | | | | | | |
| 18 | Е0106-1-7 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны | 114,6 | 45,84 | 68,76 | 17811,95 | 548,84 | 1224749,682 | 37738,2384 | 58246,4585 |
| | | м3 | | | | 480,76 | 326,00 | 33057,0576 | 22415,76 | 105 |
| 19 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 144,3 | 75,54 | 68,76 | 131,00 | -- | 9007,56 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 144,3 | 75,54 | 68,76 | 186,00 | -- | 12789,36 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 2,27 | 0,908 | 1,362 | 126573,59 | 1044,53 | 172393,2296 | 1422,64986 | 7680,09463 |
| | | 1т | | | | 4750,18 | 620,14 | 6469,74516 | 844,63068 | 105 |
| 29 | СПрайс | Стоимость анкерных болтов М42х2120 | 72 | 30 | 42 | 3428,00 | -- | 143976 | -- | -- |
| | | шт | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,064 | 0,0256 | 0,0384 | 89499,22 | 465,86 | 3436,770048 | 17,889024 | 1156,83523 |
| | | 1т | | | | 28414,98 | 276,37 | 1091,135232 | 10,612608 | 105 |
| 33 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,018 | 0,0072 | 0,0108 | 89499,22 | 465,86 | 966,591576 | 5,031288 | 325,359909 |
| | | 1т | | | | 28414,98 | 276,37 | 306,881784 | 2,984796 | 105 |
| 37 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием ( щебнем) | 6,06 | | 6,06 | 42,91 | 4,01 | 260,0346 | 24,3006 | 90,56367 |
| | | м2 | | | | 9,77 | 2,38 | 59,2062 | 14,4228 | 123 |
| 38 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 6,2 | 6,2 | 0 | 16659,63 | 101,16 | 0 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | | 193,74 | 60,08 | 0 | 0 | 105 |
| 39 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 28,5 | 19,95 | 8,55 | 18031,93 | 541,66 | 154173,0015 | 4631,193 | 7526,3769 |
| | | м3 | | | | 516,64 | 321,72 | 4417,272 | 2750,706 | 105 |
| 40 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 32,2 | 26,15 | 6,05 | 131,00 | -- | 792,55 | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 41 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 32,2 | 26,15 | 6,05 | 864,00 | -- | 5227,2 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0107-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 76 | 50 | 26 | 609,20 | 490,81 | 15839,2 | 12761,06 | 9127,3 |
| | | шт | | | | 118,40 | 132,35 | 3078,4 | 3441,1 | 140 |
| 46 | Е0107-1-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т | 22 | 13 | 9 | 915,34 | 741,69 | 8238,06 | 6675,21 | 5216,274 |
| | | шт | | | | 173,65 | 240,34 | 1562,85 | 2163,06 | 140 |
| 47 | С143003-13 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | 6,15 | 4,305 | 1,845 | 15916,00 | -- | 29365,02 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С143003-17 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | 14,7 | 10,29 | 4,41 | 15916,00 | -- | 70189,56 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С143003-21 | Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 | 22 | 15,4 | 6,6 | 7360,00 | -- | 48576 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 42,84 | 29,988 | 12,852 | 131,00 | -- | 1683,612 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 42,84 | 29,988 | 12,852 | 186,00 | -- | 2390,472 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,071 | 0 | 0,071 | 63794,69 | 465,86 | 4529,42299 | 33,07606 | 234,576794 |
| | | 1т | | | | 2870,20 | 276,37 | 203,7842 | 19,62227 | 105 |
| 53 | С130806-281 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 273х8 мм | 1,3 | 0 | 1,3 | 4900,00 | -- | 6370 | -- | -- |
| | | м | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый лой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом) | 735 | | 735 | 177,08 | 0,18 | 130153,8 | 132,3 | 4002,075 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | 5,94 | 0,11 | 4365,9 | 80,85 | 90 |
| 60 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,3528 | 0,3528 | 0 | 14310,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя | 1470 | 1,35 | 1468,6472 | 177,08 | 0,18 | 260068,0462 | 264,356496 | 7996,784 |
| | | м2 | | | | 5,94 | 0,11 | 8723,764368 | 161,551192 | 90 |
| 65 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование (ФОМ7,8,9,10) | 3,2 | 0 | 3,2 | 18114,10 | 434,44 | 57965,12 | 1390,208 | 2527,4256 |
| | | м3 | | | | 581,22 | 170,99 | 1859,904 | 547,168 | 105 |
| 66 | Е0106-3-5 | Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 под оборудование (ФОМ1,2,3,4,5,6) | 113,8 | 0 | 102,60 | 17676,49 | 346,62 | 1813607,874 | 35563,212 | 63947,4507 |
| | | м3 | | | | 439,14 | 154,45 | 45055,764 | 15846,57 | 105 |
| 67 | Е0106-3-8 | Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов | 117 | 0 | 97,00 | 725,99 | 112,82 | 70421,03 | 10943,54 | 30071,2125 |
| | | м3 | | | | 251,14 | 44,11 | 24360,58 | 4278,67 | 105 |
| 68 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 127,8 | 0 | 105,80 | 131,00 | -- | 13859,8 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 127,8 | 0 | 105,80 | 186,00 | -- | 19678,8 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,033 | 0 | 0,033 | 63794,69 | 465,86 | 2105,22477 | 15,37338 | 109,028651 |
| | | 1т | | | | 2870,20 | 276,37 | 94,7166 | 9,12021 | 105 |
| 77 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом) | 342 | 136,8 | 205,20 | 177,08 | 0,18 | 36336,816 | 36,936 | 1117,314 |
| | | м2 | | | | 5,94 | 0,11 | 1218,888 | 22,572 | 90 |
| 78 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,1642 | 0,06568 | 0,10 | 14310,00 | -- | 1409,8212 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя | 684 | 273,6 | 410,40 | 354,16 | 0,36 | 145347,264 | 147,744 | 4469,256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | 11,88 | 0,22 | 4875,552 | 90,288 | 90 |
| 92 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (круглые, в полу) | 0,7 | 0 | 0,70 | 1968,72 | 464,35 | 1378,104 | 325,045 | 512,84625 |
| | | м3 | | | | 565,43 | 132,32 | 395,801 | 92,624 | 105 |
| 93 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 81,5 | 0 | 81,50 | 236,36 | 14,34 | 19263,34 | 1168,71 | 4344,6183 |
| | | м2 | | | | 34,87 | 8,47 | 2841,905 | 690,305 | 123 |
| 94 | С11011-949 | Стекло жидкое калийное | 0,011 | 0 | 0,01 | 20100,00 | -- | 221,1 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,007 | 0 | 0,01 | 126573,59 | 1044,53 | 886,01513 | 7,31171 | 39,471852 |
| | | 1т | | | | 4750,18 | 620,14 | 33,25126 | 4,34098 | 105 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 4487655 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 208741 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 281784 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 4978181 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | Тенге | | | 4688585 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 252090 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 296440 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | Тенге | | | 5237115 | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2.9% | | 176 082,39 | | 151 876,34 | -- | -- | 151 876,34 | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 26 412,36 | | 22 781,45 | -- | -- | 22 781,45 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | **176 082,39** | | **151 876,34** | -- | -- | **151 876,34** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | **6 247 888,78** | | **5 388 991,55** | -- | -- | **5 388 991,55** | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | | 127 456,93 | | 109 935,43 | -- | -- | 109 935,43 | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет. 1% | | -- | | -- | -- | 53 889,92 | 53 889,92 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска. 0,4% | | -- | | -- | -- | 21 555,97 | 21 555,97 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | | -- | | -- | -- | 275 916,37 | 275 916,37 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | | -- | -- | | -- | 46 369,58 | 46 369,58 | |
| | | **Всего по главе** | | **127 456,93** | **109 935,43** | | -- | **397 731,83** | **507 667,25** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | **6 375 345,72** | **5 498 926,98** | | -- | **397 731,83** | **5 896 658,80** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | 26 412,36 | 22 781,45 | | -- | -- | 22 781,45 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | **6 375 345,72** | **5 498 926,98** | | -- | **397 731,83** | **5 896 658,80** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | 9 607 645,99 | 8 286 882,95 | | -- | 599 381,86 | 8 886 264,81 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | -- | -- | | -- | 177 725,30 | 177 725,30 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | **9 607 645,99** | **8 286 882,95** | | -- | **777 107,16** | **9 063 990,11** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | | -- | -- | | -- | 1 178 318,71 | 1 178 318,71 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | **9 607 645,99** | **8 286 882,95** | | -- | **1 955 425,87** | **10 242 308,83** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

ТОО "IDI Company" Технический надзор
Завгороднев С.Р.

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

Форма 4 Форма 4

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование объекта - ЦЕХ АФФИНАЖА ОТДЕЛЕНИЕ ОБЖИГА.Локальная смета №26670

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

*ЗА СЕНТЯБРЬ 2008 ГОДА*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Коли-чество июль-август | Коли-чество сентябрь | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы тенге / % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-17-2 | Разработка песка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | 3111 | 0 | 3111 | 51,27 | 50,10 | 159500,97 | 155861,1 | 38505,4692 |
| | | м3 | | | | 1,14 | 11,62 | 3546,54 | 36149,82 | 97 |
| 10 | С010333-А1- 1 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 5133,15 | 0 | 5133,15 | 20,29 | -- | 104151,6135 | 0 | 23253,1695 |
| | | т | | | | 4,53 | -- | 23253,1695 | 0 | 100 |
| 11 | Е0101-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | 3111 | 0 | 1555 | 7,44 | 7,44 | 11569,2 | 11569,2 | 1598,851 |
| | | м3 | | | | -- | 1,06 | 0 | 1648,3 | 97 |
| 12 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 96 | 0 | 52 | 146,06 | -- | 7595,12 | 0 | 8582,4856 |
| | | м3 | | | | 146,06 | -- | 7595,12 | 0 | 113 |
| 13 | Е0101-34-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками в грунтах 1-2 группы | 3207 | 0 | 1603 | 26,53 | 26,53 | 42527,59 | 42527,59 | 6396,32266 |
| | | м3 | | | | -- | 4,12 | 0 | 6604,36 | 97 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 325344 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 78336 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 24221 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 427902 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ (КЖ3)** | | | | | | | | |
| 14 | Е0111-13-3 | Устройство пленочных покрытий | 1037 | 2,7 | 1034,3 | 86,54 | 43,13 | 89508,322 | 44609,359 | 87628,3783 |
| | | м2 | | | | 43,40 | 25,48 | 44888,62 | 26353,964 | 123 |
| 15 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ГУ 21-2749-76/ | 1088,85 | 107,36 | 981,49 | 164,00 | -- | 160964,36 | -- | -- |
| | | м2 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 2,7 | 108,44 | -105,74 | 18485,58 | 198,01 | -1954665,229 | -20937,5774 | -129228,77 |
| | | м3 | | | | 1046,33 | 117,61 | -110638,9342 | -12436,0814 | 105 |
| 17 | Е0106-1-7 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны | 268,4 | 108,44 | 159,96 | 17966,39 | 631,16 | 2873903,744 | 100960,3536 | 155826,394 |
| | | м3 | | | | 552,87 | 374,90 | 88437,0852 | 59969,004 | 105 |
| 18 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 271,1 | 0,122 | 270,978 | 94,00 | -- | 25471,932 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 271,1 | 0,066 | 271,034 | 133,00 | -- | 36047,522 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,122 | 0,216 | -0,094 | 96200,00 | -- | -9042,8 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,066 | 0,205 | -0,139 | 99100,00 | -- | -13774,9 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-70 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | 0,216 | 5,95 | -5,734 | 99600,00 | -- | -571106,4 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,205 | 1,372 | -1,167 | 83100,00 | -- | -96977,7 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 5,95 | 46 | -40,05 | 101500,00 | -- | -4065075 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 3,43 | 6 | -2,57 | 127442,79 | 1201,20 | -327527,9703 | -3087,084 | -16665,585 |
| | | 1т | | | | 5462,71 | 713,16 | -14039,1647 | -1832,8212 | 105 |
| 26 | СПрайс | Стоимость анкерных болтов М42х2120 | 116 | 6 | 110 | 3428,00 | -- | 377080 | -- | -- |
| | | шт | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | СПрайс | Стоимость анкерных болтов М24х1000 | 16 | 0,05 | 15,95 | 765,00 | -- | 12201,75 | -- | -- |
| | | шт | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | СПрайс | Стоимость анкерных болтов М36х1600 | 24 | 0 | 24 | 1706,00 | -- | 40944 | -- | -- |
| | | шт | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,125 | 0 | 0,125 | 93831,34 | 535,73 | 11728,9175 | 66,96625 | 4330,60031 |
| | | 1т | | | | 32677,23 | 317,82 | 4084,65375 | 39,7275 | 105 |
| 36 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом 4 кг ( МН 122-6) | 0,051 | 26,58 | -26,529 | 93831,34 | 535,73 | -2489251,619 | -14212,38117 | -919091,97 |
| | | 1т | | | | 32677,23 | 317,82 | -866894,2347 | -8431,44678 | 105 |
| 37 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | 44,3 | 26,58 | 17,72 | 18190,67 | 622,90 | 322338,6724 | 11037,788 | 17938,0446 |
| | | м3 | | | | 594,13 | 369,97 | 10527,9836 | 6555,8684 | 105 |
| 38 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 44,3 | 0,123 | 44,177 | 94,00 | -- | 4152,638 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 44,3 | 1,08 | 43,22 | 620,00 | -- | 26796,4 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,123 | 36 | -35,877 | 92500,00 | -- | -3318622,5 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 1,08 | 134,4 | -133,32 | 99100,00 | -- | -13212012 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0107-1-1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | 60 | 14,4 | 45,6 | 522,89 | 415,28 | 23843,784 | 18936,768 | 13126,1424 |
| | | шт | | | | 107,60 | 98,01 | 4906,56 | 4469,256 | 140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | E0107-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 224 | 19,44 | 204,56 | 700,58 | 564,43 | 143310,6448 | 115459,8008 | 82581,6902 |
| | | шт | | | | 136,16 | 152,20 | 27852,8896 | 31134,032 | 140 |
| 44 | E0107-1-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т | 24 | 0 | 24 | 1052,64 | 852,95 | 25263,36 | 20470,8 | 15996,624 |
| | | шт | | | | 199,69 | 276,40 | 4792,56 | 6633,6 | 140 |
| 45 | C143003-13 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | 32,4 | 0 | 32,4 | 15916,00 | -- | 515678,4 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | C143003-17 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | 71,37 | 0 | 71,37 | 15916,00 | -- | 1135924,92 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | C143003-21 | Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 | 24,98 | 0 | 24,98 | 7420,00 | -- | 185351,6 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 117,29 | 0 | 117,29 | 94,00 | -- | 11025,26 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | C143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 117,29 | 0 | 117,29 | 133,00 | -- | 15599,57 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | E0106-11-9 | Установка гильз из труб | 0,071 | 11,2 | -11,129 | 64295,09 | 535,73 | -715540,0566 | -5962,13917 | -42284,385 |
| | | 1т | | | | 3300,73 | 317,82 | -36733,82417 | -3537,01878 | 105 |
| 51 | C130806-281 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 273х8 мм | 1,3 | 11,2 | -9,9 | 4900,00 | -- | -48510 | -- | -- |
| | | м | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | E0106-1-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 28 | 11,2 | 16,8 | 18151,97 | 173,27 | 304953,096 | 2910,936 | 14654,2536 |
| | | м3 | | | | 727,81 | 102,93 | 12227,208 | 1729,224 | 105 |
| 53 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 28 | 0 | 28 | 94,00 | -- | 2632 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 28 | 0 | 28 | 133,00 | -- | 3724 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом) | 1662 | 664,8 | 997,2 | 146,21 | 0,20 | 145800,612 | 199,44 | 6237,486 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 6810,876 | 119,664 | 90 |
| 57 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,7978 | 0,31912 | 0,47868 | 10600,00 | -- | 5074,008 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя | 3324 | 1329,6 | 1994,4 | 146,21 | 0,20 | 291601,224 | 398,88 | 12474,972 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 13621,752 | 239,328 | 90 |
| 62 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (ФОМ7,8,9,10) | 2,8 | 0 | 2,8 | 18266,10 | 499,60 | 51145,08 | 1398,88 | 2543,2176 |
| | | м3 | | | | 668,40 | 196,64 | 1871,52 | 550,592 | 105 |
| 63 | Е0106-3-5 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование (ФОМ1,2,3,4,5,6) | 68,7 | 0 | 68,7 | 17794,17 | 398,61 | 1222459,479 | 27384,507 | 49240,7937 |
| | | м3 | | | | 505,01 | 177,61 | 34694,187 | 12201,807 | 105 |
| 64 | Е0106-3-5 | Доп. затраты на устройство сложных фунд. | 71,5 | 0 | 71,5 | 17794,17 | 398,61 | 1272283,155 | 28500,615 | 51247,6965 |
| | | м3 | | | | 505,01 | 177,61 | 36108,215 | 12699,115 | 105 |
| 65 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 80,9 | 0 | 80,9 | 94,00 | -- | 7604,6 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 80,9 | 0 | 80,9 | 133,00 | -- | 10759,7 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | Е0106-11-9 | Установка анкеров | 0,063 | 0 | 0,063 | 3995,09 | 535,73 | 251,69067 | 33,75099 | 239,367083 |
| | | 1т | | | | 3300,73 | 317,82 | 207,94599 | 20,02266 | 105 |
| 71 | СПрайс | Стоимость анкерных болтов | 18 | 0 | 18 | 665,00 | -- | 11970 | -- | -- |
| | | шт | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом) | 225 | 0 | 225 | 146,21 | 0,20 | 32897,25 | 45 | 1407,375 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 1536,75 | 27 | 90 |
| 73 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,108 | 0 | 0,108 | 10600,00 | -- | 1144,8 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е0113-24-1) | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя | 450 | 0 | 450 | 146,21 | 0,20 | 65794,5 | 90 | 2814,75 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 3073,5 | 54 | 90 |
| 83 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 81,5 | 0 | 81,5 | 243,74 | 16,50 | 19864,81 | 1344,75 | 4997,21325 |
| | | м2 | | | | 40,10 | 9,75 | 3268,15 | 794,625 | 123 |
| 84 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (круглые, в полу) | 3,4 | 0 | 3,4 | 18357,16 | 534,01 | 62414,344 | 1815,634 | 2864,568 |
| | | м3 | | | | 650,24 | 152,16 | 2210,816 | 517,344 | 105 |
| 85 | С11011-949 | Стекло жидкое калийное | 0,054 | 0 | | 20100,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,035 | 0 | 0,035 | 127442,79 | 1201,20 | 4460,49765 | 42,042 | 226,963223 |
| | | 1т | | | | 5462,71 | 713,16 | 191,19485 | 24,9606 | 105 |
| 89 | Е0111-13-3 | Устройство пленочных покрытий | 31 | 0 | 31 | 86,54 | 43,13 | 2682,74 | 1337,03 | 2626,3944 |
| | | м2 | | | | 43,40 | 25,48 | 1345,4 | 789,88 | 123 |
| 90 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 32,55 | 0 | 32,55 | 164,00 | -- | 5338,2 | -- | -- |
| | | м2 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ФОМ3,ФОМ5,ФОМ,34) КЖ2 | 44,3 | 0 | 44,3 | 18266,10 | 499,60 | 809188,23 | 22132,28 | 40237,3356 |
| | | м3 | | | | 668,40 | 196,64 | 29610,12 | 8711,152 | 105 |
| 92 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование(ФОМ1) | 32,4 | 0 | 27,1 | 18266,10 | 499,60 | 495011,31 | 13539,16 | 24614,7132 |
| | | м3 | | | | 668,40 | 196,64 | 18113,64 | 5328,944 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование(ФОМ2,ФОМ4) | 0,89 | 0 | 0,89 | 18266,10 | 499,60 | 16256,829 | 444,644 | 808,37988 |
| | | м3 | | | | 668,40 | 196,64 | 594,876 | 175,0096 | 105 |
| 94 | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,055 | 0,055 | 0,03 | 92500,00 | -- | 2775 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,543 | 0,543 | 0,03 | 99100,00 | -- | 2973 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 0,275 | 0 | 0,275 | 127442,79 | 1201,20 | 35046,76725 | 330,33 | 1783,28246 |
| | | 1т | | | | 5462,71 | 713,16 | 1502,24525 | 196,119 | 105 |
| 100 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 21 | 0 | 21 | 146,21 | 0,20 | 3070,41 | 4,2 | 131,355 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 143,43 | 2,52 | 90 |
| 101 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,0101 | 0 | 0,0101 | 10600,00 | -- | 107,06 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 42 | 0 | 42 | 146,21 | 0,20 | 6140,82 | 8,4 | 262,71 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 286,86 | 5,04 | 90 |
| 103 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 15,23 | 0 | 15,23 | 18357,16 | 534,01 | 279579,5468 | 8132,9723 | 12831,5796 |
| | | м3 | | | | 650,24 | 152,16 | 9903,1552 | 2317,3968 | 105 |
| 104 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | 2,24 | 0 | 2,24 | 127442,79 | 1201,20 | 285471,8496 | 2690,688 | 14525,6462 |
| | | 1т | | | | 5462,71 | 713,16 | 12236,4704 | 1597,4784 | 105 |
| 113 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 128,7 | 0 | 128,7 | 243,74 | 16,50 | 31369,338 | 2123,55 | 7891,30485 |
| | | м2 | | | | 40,10 | 9,75 | 5160,87 | 1254,825 | 123 |
| 116 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 5,4 | 0 | 5,4 | 20575,60 | 1931,41 | 111108,24 | 10429,614 | 9530,3061 |
| | | м3 | | | | 1074,39 | 606,44 | 5801,706 | 3274,776 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 5,4 | 0 | 5,4 | 94,00 | -- | 507,6 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 5,4 | 0 | 5,4 | 133,00 | -- | 718,2 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,092 | 0 | 0,092 | 92500,00 | -- | 8510 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,239 | 0 | 0,239 | 99100,00 | -- | 23684,9 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | С12021-88 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 108х4,0 мм | 0,0296 | 0 | 0,0296 | 170100,00 | -- | 5034,96 | -- | -- |
| | | 10м | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 26,88 | 0 | 26,88 | 146,21 | 0,20 | 3930,1248 | 5,376 | 168,1344 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 183,5904 | 3,2256 | 90 |
| 126 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,0129 | 0 | 0,0129 | 10600,00 | -- | 136,74 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 53,76 | 0 | 53,76 | 146,21 | 0,20 | 7860,2496 | 10,752 | 336,2688 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 367,1808 | 6,4512 | 90 |
| 130 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 2,1 | 0 | 2,1 | 20575,60 | 1931,41 | 43208,76 | 4055,961 | 3706,23015 |
| | | м3 | | | | 1074,39 | 606,44 | 2256,219 | 1273,524 | 105 |
| 131 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 2,1 | 0 | 2,1 | 94,00 | -- | 197,4 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 2,1 | 0 | 2,1 | 133,00 | -- | 279,3 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,081 | 0 | 0,081 | 101200,00 | -- | 8197,2 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 31,92 | 0 | 31,92 | 146,21 | 0,20 | 4667,0232 | 6,384 | 199,6596 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 218,0136 | 3,8304 | 90 |
| 139 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,0051 | 0 | 0,0051 | 10600,00 | -- | 54,06 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | Е0111-13-3 | Устройство пленочных покрытий | 7 | 7 | 0 | 86,54 | 43,13 | 0 | 0 | 0 |
| | | м2 | | | | 43,40 | 25,48 | 0 | 0 | 123 |
| 141 | С11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 7,35 | 7,35 | 0 | 164,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | м2 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм | 2,6 | 0 | 2,6 | 21894,93 | 2773,16 | 56926,818 | 7210,216 | 7518,6384 |
| | | м3 | | | | 2061,31 | 692,77 | 5359,406 | 1801,202 | 105 |
| 143 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 2,6 | 0 | 2,6 | 94,00 | -- | 244,4 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,004 | 0,004 | 0 | 99100,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,195 | 0,195 | 0 | 101200,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | Е0106-11-8 | Монтаж закладных деталей | 0,027 | 0 | 0,027 | 70566,48 | 535,73 | 1905,29496 | 14,46471 | 280,379799 |
| | | т | | | | 9572,12 | 317,82 | 258,44724 | 8,58114 | 105 |
| 147 | Е0109-30-1 | Монтаж крышек приямков | 0,112 | 0 | | 26287,28 | 17400,84 | 0 | 0 | 0 |
| | | т | | | | 5924,81 | 1691,45 | 0 | 0 | 90 |
| 148 | С12021-88 | Стоимость м/к крышек приямков | 0,112 | 0 | | 170100,00 | -- | 0 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 11,52 | 0 | 11,52 | 146,21 | 0,20 | 1684,3392 | 2,304 | 72,0576 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 78,6816 | 1,3824 | 90 |
| 150 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,0053 | 0 | 0,0053 | 10600,00 | -- | 56,18 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 23,04 | 0 | 23,04 | 146,21 | 0,20 | 3368,6784 | 4,608 | 144,1152 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 157,3632 | 2,7648 | 90 |
| 154 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм | 11 | 0 | 11 | 21894,93 | 2773,16 | 240844,23 | 30504,76 | 31809,624 |
| | | м3 | | | | 2061,31 | 692,77 | 22674,41 | 7620,47 | 105 |
| 155 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 11 | 0 | 11 | 94,00 | -- | 1034 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 11 | 0 | 11 | 620,00 | -- | 6820 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 2,52 | 0 | 2,52 | 146,21 | 0,20 | 368,4492 | 0,504 | 15,49044 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 17,2116 | 0 | 90 |
| 161 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,0012 | 0 | 0,0012 | 10600,00 | -- | 12,72 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 5,04 | 0 | 5,04 | 146,21 | 0,20 | 736,8984 | 1,008 | 31,5252 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 34,4232 | 0,6048 | 90 |
| 165 | Е0106-33-3 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм | 6 | 0 | 6 | 21894,93 | 2773,16 | 131369,58 | 16638,96 | 17350,704 |
| | | м3 | | | | 2061,31 | 692,77 | 12367,86 | 4156,62 | 105 |
| 166 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 6 | 0 | 6 | 94,00 | -- | 564 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 6 | 0 | 6 | 620,00 | -- | 3720 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | Е0106-11-8 | Монтаж закладных деталей | 0,512 | 0 | 0,512 | 70566,48 | 535,73 | 36130,03776 | 274,29376 | 5316,83174 |
| | | т | | | | 9572,12 | 317,82 | 4900,92544 | 162,72384 | 105 |
| 174 | Е0113-24-1 | Защита лаком | 84,5 | 0 | 84,5 | 146,21 | 0,20 | 12354,745 | 16,9 | 528,5475 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 577,135 | 10,14 | 90 |
| 175 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,0254 | 0 | 0,0254 | 10600,00 | -- | 269,24 | -- | -- |
| | | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 106 | 0 | 106 | 146,21 | 0,20 | 15498,26 | 21,2 | 663,03 |
| | | м2 | | | | 6,83 | 0,12 | 723,98 | 12,72 | 90 |
| 182 | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 2,52 | 0 | 2,52 | 18266,10 | 499,60 | 46030,572 | 1258,992 | 2288,89584 |
| | | м3 | | | | 668,40 | 196,64 | 1684,368 | 495,5328 | 105 |
| 183 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 2,52 | 0 | 2,52 | 94,00 | -- | 236,88 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 2,52 | 0 | 2,52 | 133,00 | -- | 335,16 | -- | -- |
| | | м3 | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 14 490 757,64 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | Тенге | | | -393025 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | Тенге | | | -893027 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | Тенге | | | -15776809 | | |

## РАЗДЕЛ 14.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | Е010333-А20 0-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /бетонных изделий/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 413,95 | 0 | 413,95 | 807,88 | 807,88 | 334421,926 | 334421,926 | 66881,9015 |
| | | т | | | | -- | 161,57 | 0 | 66881,9015 | 100 |
| 465 | Е010333-А20 1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /бетонных изделий/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 | 76580 | 0 | 76580 | 3,22 | 3,22 | 246587,6 | 246587,6 | 49011,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | -- | 0,64 | 0 | 49011,2 | 100 |
| 467 | Е010333-А20 0-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ж/бетонных изделий/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 113,11 | 0 | 113,11 | 807,88 | 807,88 | 91379,3068 | 91379,3068 | 18275,1827 |
| | | т | | | | -- | 161,57 | 0 | 18275,1827 | 100 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 672389 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 134168 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | Тенге | | | 48393 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | Тенге | Тенге | | | 854951 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | Тенге | | | - 13 493 024,31 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | Тенге | | | - 180 519,93 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | Тенге | | | - 820 412,65 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | Тенге | | | - 14 493 956,90 | | |
| | | Всего по главе | 0,000 | - | | - | -- | - | - | |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 0,000 | 40 649 285,44 | - | 14 493 956,90 | -- | - - | - 14 493 956,90 | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | 0.000 | - | | - | -- | -- | - | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г. | 0,000 | 40 649 285,44 | - | 14 493 956,90 | -- | - | - 14 493 956,90 | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1.507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | 0.000 | 61 258 473.16 | - | 21 842 393.04 | -- | - | - 21 842 393.04 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | -- | -- | | -- | -- | - 436 847.86 | - 436 847.86 | |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | 0,000 | 61 258 473,16 | - | 21 842 393,04 | -- | - 436 847,86 | - 22 279 240,90 | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | -- | -- | | -- | -- | - 2 896 301.32 | - 2 896 301.32 | |
| | | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | 0 | 61 258 473,16 | - | 21 842 393,04 | -- | - 3 333 149,18 | - 25 175 542,22 | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

Форма КС 3

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных работ
## за сентябрь 2008 г.

**Заказчик:** ТОО "Байкен-U"
**Ген.подрядчик(поставщик):** ТОО "ТОП ЛТД"
**Договор:** 88 от 29.05.2008г.
**Наименование строительства:** "Строительство промышленной площадки рудника Харасан 2"

*"Строительство промышленной площадки рудника месторождения Харасан 2 "*

| Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге | Стоимость выполненных работ,тенге | | | Оплата работ,тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетн.месяц включительно | с начала текущего года | за отчетный месяц | аванс по договору 70% | за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца | к оплате за текущий месяц (30% от Ф2) | к окончательн. оплате | остаток оплаты по договору (гр.1-гр.5-гр.) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЦППР - каркас здания | | 160 572 504,89 | 160 572 504,89 | 83 437 925,47 | ✓ | 23 140 373,83 | 25 031 377,64 | | |
| Цех Аффинажа | | 76 439 942,94 | 76 439 942,94 | - 14 933 233,39 | ✓ | 27 411 952,90 | -4 479 970,02 | | |
| Физико-химическая лаборатория, строительные работы , каркас здания | | 17 996 406,20 | 17 996 406,20 | 9 065 611,36 | ✓ | 2 679 238,45 | 2 719 683,41 | | |
| Котельная- каркас здания | | 3 157 721,14 | 3 157 721,14 | 3 157 721,14 | ✓ | 0,00 | 947 316,34 | | |
| Ру-10 кВт | | 2 869 247,85 | 2 869 247,85 | | | 860 774,36 | 0,00 | | |
| Пункт экстренной помощи | | - | - | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Насосные питьевой воды. Резервуары | | 7 263 866,86 | 7 263 866,86 | 7 094 428,81 | ✓ | 50 831,42 | 2 128 328,64 | | |
| ТБО | | - | - | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Септик | | 4 417 543,61 | 4 417 543,61 | 3 819 238,07 | ✓ | 179 491,66 | 1 145 771,42 | | |
| Склад серной кислоты с насосной | | 21 774 832,05 | 21 774 832,05 | 15 245 138,62 | ✓ | 1 958 908,03 | 4 573 541,59 | | |
| Административное здание | | 9 589 169,22 | 9 589 169,22 | 4 489 278,87 | ✓ | 1 529 967,11 | 1 346 783,66 | | |
| Столовая на 50мест | | 8 381 722,02 | 8 381 722,02 | 5 466 203,06 | ✓ | 874 655,69 | 1 639 860,92 | | |
| Бытовой корпус | | 14 175 090,43 | 14 175 090,43 | 4 141 778,05 | ✓ | 3 009 993,71 | 1 242 533,42 | | |
| Насосная ВР | | 3 364 234,94 | 3 364 234,94 | 370 274,42 | ✓ | 898 188,16 | 111 082,33 | | |
| Насосная ПР | | 5 621 929,50 | 5 621 929,50 | 5 553 874,67 | ✓ | 20 416,45 | 1 666 162,40 | | |
| Подстанция 10/04 кВт 9 (каркас сооружения) | | 2 400 007,26 | 2 400 007,26 | | | 720 002,18 | 0,00 | | |
| Вертикальная планировка | | 12 728 741,47 | 12 728 741,47 | | | 3 818 622,44 | 0,00 | | |
| Ограждение промплощадки | | 25 050 877,76 | 25 050 877,76 | 25 050 877,76 | ✓ | 0,00 | 7 515 263,33 | | |
| **Всего:** | **1 735 000 000** | **375 803 838,14** | **375 803 838,14** | **151 959 116,91** | **1 214 500 000,00** | **67 153 416,37** | **45 587 735,07** | **407 758 848,56** | **453 346 583,63** |
| ***в т.ч. НДС 13%*** | | | | ***17 482 022,30*** | | | ***5 244 606,69*** | | |

**Стоимость выполненных работ:** 151 959 116,91 *(Сто пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят девять тысяч сто шестнадцать ) тенге, 91тыин*

**Сумма оплаты прописью:** 45 587 735,07 *(Сорок пять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот тридцать пять ) тенге ,07 тыин*

**ЗАКАЗЧИК:**
**Генеральный директор:** Кельбуганов А.Т.

**ГЕН.ПОДРЯДЧИК:**
**Директор:** Григорьев В.В.

# Счет-фактура № 00[illegible]0000364 от 29 сентября 2008 г. (1)

(1а)

**Поставщик: ТОО "ТОП Лтд"** (2)

РНН и адрес поставщика: РНН 600900527277, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 60305, № 0005500, от 31.10.2003 (2а)

Расчетный счет поставщика: р/с 922467638, в банке г.Алматы Алматинский филиал АО"БТА БАНК", БИК 190501306 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 88 от 29.05.2008г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Кызылординская обл., участок Хорасан

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: услуги (6)

Товарно-транспортная накладная: Акт об оказании производственных услуг 00000000141 от 29.09.2008 0:00:00 (7)

Грузоотправитель: (8)

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)

*(РНН, наименование и адрес)*

**Покупатель: ТОО Байкен -U** (10)

РНН и адрес покупателя: РНН 600700570942, РК г.Алматы, ул.Снайперский пер., 4 (10а)

Расчетный счет покупателя: р/с 078467858, в Алматинский Областной филиал №139900 А БИК 190551601 (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство промплощадки рудника месторождение урана, Харасан-2 по дог.№ 88 от 29.05.2008г. | шт | 1 | 134 477 094,61 | 134 477 094,61 | 13% | 17 482 022,30 | 151 959 116,91 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **134 477 094,61** | | **17 482 022,30** | **151 959 116,91** | | |

**Заместитель директора по финансам: Жунисбаева М.Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Гл.бухгалтер: Буханова Г. М.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **Бытовой комбинат**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА октябрь 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество октябрь | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ВАННА ВНм1** | | | | | | |
| 126 | Е0111-13-3 | **Устройство щебеночой подготовки под бассейн с пропиткой битумом** | 22 | 644,01 | 37,51 | 14168,22 | 825,22 | 1620,894 |
| | | м2 | | 37,74 | 22,16 | 830,28 | 487,52 | 123 |
| 127 | Е0106-33-4 | **Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм** | 15,6 | 20183,54 | 1679,48 | 314863,224 | 26199,888 | 23940,8442 |
| | | м3 | | 934,25 | 527,34 | 14574,3 | 8226,504 | 105 |
| 128 | С12041-21 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм** | 0,062 | 77300,00 | -- | 4792,6 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | С12041-24 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | 0,435 | 99100,00 | -- | 43108,5 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | С12041-9 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм** | 0,013 | 58400,00 | -- | 759,2 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Е0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,023 | 63794,69 | 465,86 | 1467,27787 | 10,71478 | 75,9896655 |
| | | 1т | | 2870,20 | 276,37 | 66,0146 | 6,35651 | 105 |
| 132 | Е0109-5-3 | Защита листовой сталью на сварке ванны | 1,24 | 9683,12 | 4884,25 | 12007,0688 | 6056,47 | 3625,14744 |
| | | т | | 2784,09 | 464,25 | 3452,2716 | 575,67 | 90 |
| 133 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 1,24 | 201000,00 | -- | 249240 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом) | 50,52 | 177,08 | 0,18 | 8946,0816 | 9,0936 | 275,0814 |
| | | м2 | | 5,94 | 0,11 | 300,0888 | 5,5572 | 90 |
| 135 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,0242 | 14310,00 | -- | 346,302 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя | 101,04 | 177,08 | 0,18 | 17892,1632 | 18,1872 | 550,1628 |
| | | м2 | | 5,94 | 0,11 | 600,1776 | 11,1144 | 90 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **0** | | | **667591** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **30088** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **41861** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | **739539** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **667591** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **30088** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **41861** | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **739539** | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | | 21 446,64 | -- | -- | 21 446,64 | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 3 217,00 | -- | -- | 3 217,00 | |
| | | **Всего по главе** | | **21 446,64** | -- | -- | **21 446,64** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | **760 986,13** | -- | -- | **760 986,13** | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | | 15 524,12 | -- | -- | 15 524,12 | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | -- | | -- | 7 609,86 | 7 609,86 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | -- | | -- | 3 043,94 | 3 043,94 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | -- | | -- | 38 962,49 | 38 962,49 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | -- | | -- | 6 547,91 | 6 547,91 | |
| | | **Всего по главе** | | **15 524,12** | **--** | **56 164,20** | **71 688,32** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | **776 510,24** | **--** | **56 164,20** | **832 674,45** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | 3 217,00 | -- | -- | 3 217,00 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | **776 510,24** | **--** | **56 164,20** | **832 674,45** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | 1 170 200,94 | -- | 84 639,45 | 1 254 840,39 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | -- | | -- | 25 096,81 | 25 096,81 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | **1 170 200,94** | **--** | **109 736,26** | **1 279 937,20** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | -- | | -- | 166 391,84 | 166 391,84 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | **1 170 200,94** | **--** | **276 128,09** | **1 446 329,03** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

ТОП ЛТД

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **НАСОСНАЯ СКЛАДА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ . Локальная смета №122950**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ОКТЯБРЬ 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Количество октябрь | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Е0101-17-14** | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **55** | **55** | **58,17** | **55,96** | **3199,35** | **3077,8** | **780,5105** |
| | | **м3** | | | **2,15** | **12,48** | **118,25** | **686,4** | **97** |
| 2 | **Е0101-12-14** | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | **125** | **125** | **32,02** | **30,12** | **4002,5** | **3765** | **1236,75** |
| | | **м3** | | | **1,90** | **8,30** | **237,5** | **1037,5** | **97** |
| 3 | **Е0101-163-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2** | **Доработка грунта вручную** | **6** | **6** | **553,73** | **--** | **3322,38** | **--** | **3754,2894** |
| | | **м3** | | | **553,73** | **--** | **3322,38** | **0** | **113** |
| 4 | **Е010333-А1- 1** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1** | **93,5** | **93,5** | **26,05** | **26,05** | **2435,675** | **2435,675** | **487,135** |
| | | **т** | | | **--** | **5,21** | **0** | **487,135** | **100** |
| 5 | **Е0101-19-1** | **Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины** | **220** | **220** | **2,37** | **2,20** | **521,4** | **484** | **275,286** |
| | | **м3** | | | **--** | **1,29** | **0** | **283,8** | **97** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 55 | 55 | 7,49 | 7,01 | 411,95 | 385,55 | 79,4915 |
| | | м3 | | | 0,45 | 1,04 | 24,75 | 57,2 | 97 |
| 7 | E010333-A1- 1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песчанный грунт/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 205,74 | 205,74 | 26,05 | 26,05 | 5359,527 | 5359,527 | 1071,9054 |
| | | т | | | -- | 5,21 | 0 | 1071,9054 | 100 |
| 8 | E0101-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м | 127 | | 7,44 | 7,44 | 0 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | -- | 1,06 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | E0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 4 | | 146,06 | -- | 0 | -- | 0 |
| | | м3 | | | 146,06 | -- | 0 | 0 | 113 |
| 10 | E0101-34-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками в грунтах 1-2 группы | 131 | | 26,53 | 26,53 | 0 | 0 | 0 |
| | | м3 | | | -- | 4,12 | 0 | 0 | 110 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | | | 19253 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 7606 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 1612 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | Тенге | | | 28470 | | |

## РАЗДЕЛ 2.ЭСТАКАДА ДЛЯ СЛИВА КИСЛОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | E0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 168 | 168 | 86,54 | 43,13 | 14538,72 | 7245,84 | 14233,3632 |
| | | м2 | | | 43,40 | 25,48 | 7291,2 | 4280,64 | 123 |
| 59 | C11011-504 | Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/ | 168 | 168 | 164,00 | -- | 27552 | -- | -- |
| | | м2 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | E0107-1-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т | 18 | 18 | 1052,64 | 852,95 | 18947,52 | 15353,1 | 11997,468 |
| | | шт | | | 199,69 | 276,40 | 3594,42 | 4975,2 | 140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е0107-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т | 98 | 98 | 700,58 | 564,43 | 68656,84 | 55314,14 | 39562,992 |
| | | шт | | | 136,16 | 152,20 | 13343,68 | 14915,6 | 140 |
| 62 | С143003-17 | Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 | 39 | 39 | 15916,00 | -- | 620724 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С143003-21 | Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 | 14,67 | 14,67 | 7360,00 | -- | 107971,2 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 53,67 | 53,67 | 131,00 | -- | 7030,77 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | С143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 53,67 | 53,67 | 186,00 | -- | 9982,62 | -- | -- |
| | | м3 | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 116 | 116 | 178,00 | 0,20 | 20648 | 23,2 | 725,58 |
| | | м2 | | | 6,83 | 0,12 | 792,28 | 13,92 | 90 |
| 67 | С11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,0557 | 0,0557 | 14310,00 | -- | 797,067 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 232 | 232 | 178,00 | 0,20 | 41296 | 46,4 | 1451,16 |
| | | м2 | | | 6,83 | 0,12 | 1584,56 | 27,84 | 90 |
| 69 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм | 86 | 86 | 20575,60 | 1931,41 | 1769501,6 | 166101,26 | 151778,949 |
| | | м3 | | | 1074,39 | 606,44 | 92397,54 | 52153,84 | 105 |
| 70 | С12041-63 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 4,18 | 4,18 | 102400,00 | -- | 428032 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,538 | 0,538 | 70566,48 | 535,73 | 37964,76624 | 288,22274 | 5586,82711 |
| | | | | | 9572,12 | 317,82 | 5149,80056 | 170,98716 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | | | | | | |
| 72 | С12041-104 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 0,481 | 0,481 | 82900,00 | -- | 39874,9 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,26 | 0,26 | 80600,00 | -- | 20956 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С12041-14 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | 0,286 | 0,286 | 66000,00 | -- | 18876 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,035 | 0,035 | 96200,00 | -- | 3367 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,788 | 0,788 | 21875,97 | 13711,82 | 17238,26436 | 10804,91416 | 4755,8101 |
| | | т | | | 4769,55 | 1936,33 | 3758,4054 | 1525,82804 | 90 |
| 77 | С12021-267 | Ограждение эстакады | 0,788 | 0,788 | 177700,00 | -- | 140027,6 | -- | -- |
| | | т | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Е0113-16-4 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | 48 | 48 | 31,62 | 0,09 | 1517,76 | 4,32 | 212,976 |
| | | м2 | | | 4,87 | 0,06 | 233,76 | 2,88 | 90 |
| 79 | Е0113-26-12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 | 48 | 48 | 69,57 | 0,17 | 3339,36 | 8,16 | 102,816 |
| | | м2 | | | 2,26 | 0,12 | 108,48 | 5,76 | 90 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 3418840 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | 230408 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | 218955 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | Тенге | | | 3868203 | | |

## РАЗДЕЛ 4.Транспортировка местных строительных материалов

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Е010333-А20 0-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песка/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 | 77,71 | 77,71 | 807,88 | 807,88 | 62780,3548 | 62780,3548 | 12555,6047 |
| | | | | | -- | 161,57 | 0 | 12555,6047 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | |
| 98 | Е010333-А20 0-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ж/б изделий/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1** | **134,18** | **134,18** | **807,88** | **807,88** | **108401,3384** | **108401,3384** | **21679,4626** |
| | | т | | | **--** | **161,57** | **0** | **21679,4626** | **100** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | **Тенге** | | | **171182** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **34235** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **12325** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | Тенге | | | **217742** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | **Тенге** | | | **3609274** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | Тенге | | | **272249** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | Тенге | | | **232891** | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | Тенге | | | **4114415** | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | | | 119 318,03 | -- | -- | 119 318,03 | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | 17 897,70 | -- | -- | 17 897,70 | |
| | | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | | **119 318,03** | **--** | **--** | **119 318,03** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | | **4 233 732,78** | **--** | **--** | **4 233 732,78** | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | | | 86 368,15 | -- | -- | 86 368,15 | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | | -- | -- | 42 337,33 | 42 337,33 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | -- | -- | 16 934,93 | 16 934,93 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | | | -- | -- | 216 767,12 | 216 767,12 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | | | -- | -- | 36 429,15 | 36 429,15 | |
| | | **Всего по главе** | | | **86 368,15** | **--** | **312 468,53** | **398 836,68** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | | **4 320 100,93** | **--** | **312 468,53** | **4 632 569,46** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | | 17 897,70 | -- | -- | 17 897,70 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | | **4 320 100,93** | **--** | **312 468,53** | **4 632 569,46** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | | 6 510 392,09 | -- | 470 890,08 | 6 981 282,17 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | -- | -- | 139 625,64 | 139 625,64 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | | **6 510 392,09** | **--** | **610 515,72** | **7 120 907,81** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | | | -- | -- | 925 718,02 | 925 718,02 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | **6 510 392,09** | **--** | **1 536 233,73** | **8 046 625,83** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объект номер -

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **СЕПТИК**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА ОКТЯБРЬ 2008г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество октябрь | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 64 | 325,54 | 15,20 | 20834,56 | 972,8 | 4729,4976 |
| | | м2 | | 51,09 | 8,99 | 3269,76 | 575,36 | 123 |
| 25 | E0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 152 | 125,31 | 17,96 | 19047,12 | 2729,92 | 17327,772 |
| | | м2 | | 93,28 | 15,29 | 14178,56 | 2324,08 | 105 |
| 26 | E0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | 3,24 | 27531,71 | 3527,60 | 89202,7404 | 11429,424 | 17158,7614 |
| | | м3 | | 1990,34 | 2083,44 | 6448,7016 | 6750,3456 | 130 |
| 28 | C143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 3,24 | 94,00 | -- | 304,56 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | C143001-61 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 | 3,24 | 133,00 | -- | 430,92 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | E0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 212 | 145,29 | 0,18 | 30801,48 | 38,16 | 1154,34 |
| | | м2 | | 5,94 | 0,11 | 1259,28 | 23,32 | 90 |
| 40 | C11011-1008 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400 | 0,1018 | 10600,00 | -- | 1079,08 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0113-24-1 | **Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734** | **424** | **145,29** | **0,18** | **61602,96** | **76,32** | **2308,68** |
| | | м2 | | **5,94** | **0,11** | **2518,56** | **46,64** | **90** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **223303** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **42679** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **15959** | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **281941** | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **223303** | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **42679** | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **15959** | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **281941** | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | | 8 176,30 | -- | -- | 8 176,30 | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 1 226,45 | -- | -- | 1 226,45 | |
| | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | **8 176,30** | -- | -- | **8 176,30** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | **290 117,72** | -- | -- | **290 117,72** | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | | 5 918,40 | -- | -- | 5 918,40 | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | -- | -- | 2 901,18 | 2 901,18 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | -- | -- | 1 160,47 | 1 160,47 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | | -- | -- | 14 854,03 | 14 854,03 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | | -- | -- | 2 496,32 | 2 496,32 | |
| | | **Всего по главе** | | **5 918,40** | -- | **21 411,99** | **27 330,39** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | **296 036,12** | -- | **21 411,99** | **317 448,12** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | 1 226,45 | -- | -- | 1 226,45 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | **296 036,12** | -- | **21 411,99** | **317 448,12** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | 446 126,44 | -- | 32 267,87 | 478 394,31 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | -- | -- | 9 567,89 | 9 567,89 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | **446 126,44** | -- | **41 835,76** | **487 962,20** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | | -- | -- | 63 435,09 | 63 435,09 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | **446 126,44** | **--** | **105 270,85** | **551 397,28** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

_____

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

_____

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - ПЛОЩАДКА 1. КОТЕЛЬНАЯ. Локальная смета №122780

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

*ЗА -ОКТЯБРЬ 2008 ГОДА*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество октябрь | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге |
| | | | | | | | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 34 | E0106-1-22 | **Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм** | 9,2 | 18190,67 | 622,90 | 167354,164 | 5730,68 | 9313,206 |
| | | м3 | | 594,13 | 369,97 | 5465,996 | 3403,724 | 105 |
| 35 | C143001-54 | **Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент** | 13,1 | 94,00 | -- | 1231,4 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | C143001-61 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2** | 13,1 | 133,00 | -- | 1742,3 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | C12041-5 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** | 0,186 | 92500,00 | -- | 17205 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | C12041-24 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | 0,202 | 99100,00 | -- | 20018,2 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С12041-26 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** | 0,157 | 67100,00 | -- | 10534,7 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С12041-27 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм** | 0,03 | 93700,00 | -- | 2811 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Е0106-11-7 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 0,109 | 93831,34 | 535,73 | 10227,61606 | 58,39457 | 3776,28347 |
| | | 1т | | 32677,23 | 317,82 | 3561,81807 | 34,64238 | 105 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 231124 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13089 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14653 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 258867 | | |
| 125 | Е010333-А20 0-1 | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1** | 124 | 807,88 | 807,88 | 100177,12 | 100177,12 | 20148,8777 |
| | | т | | -- | 161,57 | 0 | 20034,68 | 101 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | 100177 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 20149 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7220 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 127546 | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 331302 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33238 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21872 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 386412 | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | | 11 205,96 | -- | -- | 11 205,96 | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 1 680,89 | -- | -- | 1 680,89 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | **11 205,96** | -- | -- | **11 205,96** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | **397 618,21** | -- | -- | **397 618,21** | |
| | | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | | 8 111,41 | -- | -- | 8 111,41 | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | -- | -- | 3 976,18 | 3 976,18 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | -- | -- | 1 590,47 | 1 590,47 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | | -- | -- | 20 358,05 | 20 358,05 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | | -- | -- | 3 421,31 | 3 421,31 | |
| | | **Всего по главе** | | **8 111,41** | -- | **29 346,01** | **37 457,43** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | **405 729,63** | -- | **29 346,01** | **435 075,64** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | 1 680,89 | -- | -- | 1 680,89 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | **405 729,63** | -- | **29 346,01** | **435 075,64** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | 611 434,55 | -- | 44 224,44 | 655 658,99 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | -- | -- | 13 113,18 | 13 113,18 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | **611 434,55** | -- | **57 337,62** | **668 772,17** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | | -- | -- | 86 940,38 | 86 940,38 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | **611 434,55** | **--** | **144 278,00** | **755 712,55** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

_____

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

_____

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - **Физико-химическая лаборатория. Локальная**

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

*ЗА ОКТЯБРЬ 2008 ГОДА*

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество октябрь | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы тенге / % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | |
| 8 | Е0101-17-14 | **Разработка песка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 1338 | 47,41 | 45,47 | 63434,58 | 60838,86 | 11070,7458 |
| | | м3 | | 1,87 | 6,66 | 2502,06 | 8911,08 | 97 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 63434,58 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11070,7458 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4470,319548 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 78975,64535 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | |
| 45 | Е0111-13-3 | **Устройство пленочных покрытий** | 90 | 70,24 | 32,50 | 6321,6 | 2925 | 6076,323 |
| | | м2 | | 37,74 | 17,15 | 3396,6 | 1543,5 | 123 |
| 46 | С11011-504 | **Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/** | 94,5 | 164,00 | -- | 15498 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки** | 12 | 16646,04 | 87,57 | 199752,48 | 1050,84 | 3026,898 |
| | | | | 193,74 | 46,49 | 2324,88 | 557,88 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | |
| 48 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,508 | 5120,00 | 433,53 | 2600,96 | 220,23324 | 1010,61698 |
| | | 1т | | 1664,72 | 229,95 | 845,67776 | 116,8146 | 105 |
| 49 | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,044 | 96200,00 | -- | 4232,8 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,116 | 79100,00 | -- | 9175,6 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,348 | 101200,00 | -- | 35217,6 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 272799,04 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10113,83798 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16974,77268 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 299887,6507 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ** | | | | | | |
| 53 | Е0108-20-1 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м | 20 | 3665,34 | 362,69 | 73306,8 | 7253,8 | 23734,52 |
| | | м3 | | 813,70 | 192,00 | 16274 | 3840 | 118 |
| 54 | С143006-9 | Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-150 | 7,78 | 12919,00 | -- | 100509,82 | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0108-20-2 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа свыше 4 м | 40,2 | 3566,19 | 279,32 | 143360,838 | 11228,664 | 44860,2252 |
| | | м3 | | 797,92 | 147,78 | 32076,384 | 5940,756 | 118 |
| 56 | С143006-9 | Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-150 | 15,6 | 12919,00 | -- | 201536,4 | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1,2 | 109852,40 | 558,44 | 131822,88 | 670,128 | 11877,054 |
| | | т | | 8093,96 | 293,79 | 9712,752 | 352,548 | 118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | 33,45 | 7394,49 | 447,15 | 247345,6905 | 14957,1675 | 34115,18 |
| | | м3 | | 628,57 | 235,74 | 21025,6665 | 7885,503 | 118 |
| 66 | Е0108-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 138,6 | 1010,62 | 45,50 | 140071,932 | 6306,3 | 32325,2622 |
| | | м2 | | 173,65 | 24,00 | 24067,89 | 3326,4 | 118 |
| 67 | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 200 | 118,79 | 0,81 | 23758 | 162 | 14797,2 |
| | | м2 | | 62,28 | 0,42 | 12456 | 84 | 118 |
| 71 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 108,5 | 132,00 | 81,66 | 14322 | 8860,11 | 8041,586 |
| | | шт | | 21,24 | 31,70 | 2304,54 | 3439,45 | 140 |
| 72 | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | 4,5 | 18300,00 | -- | 82350 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Е0107-9-1 | Укладка прогонов | 8 | 729,29 | 382,26 | 5834,32 | 3058,08 | 3106,768 |
| | | шт | | 196,61 | 80,78 | 1572,88 | 646,24 | 140 |
| 74 | Е0107-53-11 | Установка опорных плит массой до 0,5 т | 6 | 562,47 | 30,53 | 3374,82 | 183,18 | 1355,004 |
| | | шт | | 147,82 | 13,49 | 886,92 | 80,94 | 140 |
| 75 | С143021-29 | Плиты опорные из бетона класса В15, сплошные, плоские | 0,15 | 10200,00 | -- | 1530 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1167593,501 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 174212,7994 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 80508,37799 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1422314,678 | | |

## РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е0107-15-9 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий безбалочных пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т | 47 | 2618,71 | 572,75 | 123079,37 | 26919,25 | 41563,886 |
| | | шт | | 413,31 | 218,36 | 19425,57 | 10262,92 | 140 |
| 100 | С143017-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 413,4 | 2067,00 | -- | 854497,8 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | 0,058 | 130750,00 | 3229,30 | 7583,5 | 187,2994 | 2120,26842 |
| | | т | | 24396,70 | 1714,98 | 1415,0086 | 99,46884 | 140 |
| 107 | Е0106-22-10 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 1,4 | 21588,78 | 363,31 | 30224,292 | 508,634 | 2477,538 |
| | | м3 | | 1492,50 | 192,90 | 2089,5 | 270,06 | 105 |
| 108 | С12041-62 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм | 0,112 | 99000,00 | -- | 11088 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1026472,962 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 46161,69242 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 64358,07926 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1136992,734 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ** | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ** | | | | | | |
| 195 | С010332-А60 -1 | Перевозка строительных грузов , расстояние перевозки 60 км, класс груза 1 | 120 | 277,93 | -- | 33351,6 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 33 351,60 | -- | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2 001,10 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 35 352,70 | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2 563 651,68 | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 241 559,08 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 168 312,65 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2 973 523,40 | | |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-02-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | | 86 232,18 | -- | -- | 86 232,18 | |
| 3 | СН РК 8.02-02-2002 | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | 12 934,83 | -- | -- | 12 934,83 | |
| | | | | | | | | |
| | | **Всего по главе** | | **86 232,18** | -- | -- | **86 232,18** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | | **3 059 755,58** | -- | -- | **3 059 755,58** | |
| | **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | | |
| 4 | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04% | | 62 419,01 | -- | -- | 62 419,01 | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на выслугу лет, 1% | | -- | -- | 30 597,56 | 30 597,56 | |
| 7 | СН РК 8.02-02-2002 | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | -- | -- | 12 239,02 | 12 239,02 | |
| 8 | СН РК 8.02-02-2002 | Вахтовый метод работ | | -- | -- | 156 659,49 | 156 659,49 | |
| 9 | СН РК 8.02-02-2002 | Транспорт материалов | | -- | -- | 26 327,67 | 26 327,67 | |
| | | **Всего по главе** | | **62 419,01** | -- | **225 823,73** | **288 242,74** | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | | **3 122 174,60** | -- | **225 823,73** | **3 347 998,33** | |
| 10 | | В том числе возвратные суммы-15% | | 12 934,83 | -- | -- | 12 934,83 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | | **3 122 174,60** | -- | **225 823,73** | **3 347 998,33** | |
| 11 | СН РК 8.02-02-2002 К-1,507 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г. | | 4 705 117,12 | -- | 340 316,36 | 5 045 433,48 | |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | -- | -- | 100 908,67 | 100 908,67 | |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | **4 705 117,12** | -- | **441 225,03** | **5 146 342,15** | |
| 13 | Решения Правительства | НДС (13%) | | -- | -- | 669 024,48 | 669 024,48 | |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | **4 705 117,12** | -- | **1 110 249,51** | **5 815 366,63** | |

**Принял:**

**Заказчик:**
**Генеральный директор ТОО "Байкен_U"**
**Кельбуганов А.Т.**

**Сдал:**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ТОП ЛТД"**
**Григорьев В.В.**

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор