Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование объекта - ПЛОЩАДКА 1. ПОДСТАНЦИЯ 10/0,4КВ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА МАРТ 2009 ГОДА
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество за март	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 6.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
69	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, т	1,14	6211,81	4066,21	7081,4634	4635,4794	2242,72314
				1341,82	844,07	1529,6748	962,2398	90
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	2	407,14	15,20	814,28	30,4	147,7968
				51,09	8,99	102,18	17,98	123
71	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	12	78,25	1,02	939	12,24	18,1548
				0,63	0,60	7,56	7,2	123
72	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т т	1,14	201000,00	–	229140	–	–
				–	–	–	–	–
73	СТех.часть таб.3	Доплата за марку стали С245 т	1,14	1860,00	–	2120,4	–	–
				–	–	–	–	–
74	Е0109-25-1	Монтаж балок покрытия т	0,624	5319,63	2552,66	3319,44912	1592,85984	1485,90374
				2023,49	622,35	1262,65776	388,3464	90
75	С12021-120	Балки покрытия т	0,624	177100,00	–	110510,4	–	–
				–	–	–	–	–
76	СТех.часть таб.3	Доплата за марку стали С255 т	0,624	3385,00	–	2112,24	–	–
				–	–	–	–	–
77	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,416	11819,55	3886,22	4916,9328	1616,66752	3011,08579
				7189,85	852,58	2990,9776	354,67328	90

				строителей	машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
		т						
78	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т т	0,416	201000,00 –	– –	83616 –	– –	– –
79	СТех.часть таб.3	Доплата за марку стали С245 т	0,416	1860,00 –	– –	773,76 –	– –	– –
80	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой т	0,312	14791,30 8108,31	5919,40 1205,32	4614,8856 2529,79272	1846,8528 376,05984	2615,2673 90
81	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т т	0,312	201000,00 –	– –	62712 –	– –	– –
82	СТех.часть таб.3	Доплата за марку стали С245 т	0,312	1860,00 –	– –	580,32 –	– –	– –
83	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,936	5319,63 2023,49	2552,66 622,35	4979,17368 1893,98664	2389,28976 582,5196	2228,85562 90
84	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	0,936	177100,00 –	– –	165765,6 –	– –	– –
85	СТех.часть таб.3	Доплата за марку стали С245 т	0,936	1860,00 –	– –	1740,96 –	– –	– –
86	Е0109-43-1	Монтаж фахверка т	2,39	27247,68 3630,80	20814,10 976,69	65121,9552 8677,612	49745,699 2334,2891	9910,71099 90
87	С12021-117	Стойки фахверка т	2,39	201000,00 –	– –	480390 –	– –	– –
88	С	Метизы т	0,1008	399316,46 –	– –	40251,09917 –	– –	– –
89	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	75	123,55 45,49	44,87 10,51	9266,25 3411,75	3365,25 788,25	3780 90
90	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	75	1290,00 –	– –	96750 –	– –	– –
91	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	97	402,79 134,90	191,18 31,28	39070,63 13085,3	18544,46 3034,16	14507,514 90

				строителей	машинистов	Зп рабочих-строителей	в т.ч. Зп машинистов	%
		м2						
92	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	97	1290,00	–	125130	–	–
				–	–	–	–	–
93	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	25	751,25	1,90	18781,25	47,5	4183,445
				139,49	1,13	3487,25	28,25	119
94	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила м	20,5	130,19	8,27	2668,895	169,535	995,0085
				48,79	5,14	1000,195	105,37	90
95	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей т	0,003	899500,00	–	2698,5	–	–
				–	–	–	–	–
96	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм т	0,004	475300,00	–	1901,2	–	–
				–	–	–	–	–
97	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,021	154700,00	–	3248,7	–	–
				–	–	–	–	–
98	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз м2	240	30,97	0,08	7432,8	19,2	924,48
				4,23	0,05	1015,2	12	90
99	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	240	69,25	0,15	16620	36	449,28
				1,97	0,11	472,8	26,4	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				1595068		
		Накладные расходы -				46500		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				98494		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				1740062		
109	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /бетонных изделий/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т	4,42	702,50	702,50	3105,05	3105,05	621,01
				–	140,50	0	621,01	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3105		
		Накладные расходы -	Тенге			621		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3950		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1598173		
		Накладные расходы -	Тенге			47121		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98718		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1744012		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						

				строителей	машинистов	зп рабочих-строителей	в т.ч. зп машинистов	%
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		17 440,12	--	--	17 440,12	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		2 616,02	--	--	2 616,02	
		Всего по главе		**17 440,12**	--	--	**17 440,12**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**1 761 452,22**	--	--	**1 761 452,22**	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%						
5								
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%						
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--	--	55 734,11	55 734,11	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов		--	--			
		Всего по главе		-	--	**55 734,11**	**55 734,11**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**1 761 452,22**	--	**55 734,11**	**1 817 186,33**	
10		В том числе возвратные суммы-15%		2 616,02	--	--	2 616,02	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**1 761 452,22**	--	**55 734,11**	**1 817 186,33**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.		2 894 065,99	--	91 571,14	2 985 637,13	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	59 712,74	59 712,74	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**2 894 065,99**	--	**151 283,88**	**3 045 349,88**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	365 441,99	365 441,99	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**2 894 065,99**	--	**516 725,87**	**3 410 792**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **НАСОСНАЯ ПР**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА март 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество март 2009г.	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
24	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (цоколь внутренний) В22,5	1,2	17810,30	548,66	21372,36	658,392	997,0254
		м3		465,40	325,89	558,48	391,068	105
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	93831,34	535,73	1876,6268	10,7146	692,89605
		1т		32677,23	317,82	653,5446	6,3564	105
26	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	2,61	13315,30	297,80	34752,933	777,258	4536,8064
		м3		1562,90	175,34	4079,169	457,6374	100
27	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	49,7	1231,98	8,68	61229,406	431,396	10173,9876
		м2		189,79	5,17	9432,563	256,949	105
28	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (штыри для крепления изоляции)	0,012	33531,34	535,73	402,37608	6,42876	415,73763
		1т		32677,23	317,82	392,12676	3,81384	105
29	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	96200,00	–	1154,4	–	–
		т		–	–	–	–	–
30	Е0106-1-2	Бетонирование баз колонн	2,1	1917,65	173,27	4027,065	363,867	1831,7817
		м3		727,81	102,93	1528,401	216,153	105
31	Е0111-11-1	Подливка цементных стяжек толщиной 20 мм под колонны	3,4	417,08	17,48	1418,072	59,432	288,93438
		м2		58,75	10,34	199,75	35,156	123
32	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,4	78,50	1,17	1601,4	23,868	35,63064
		м2		0,73	0,69	14,892	14,076	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			127835		
		Накладные расходы -	Тенге			18973		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8808		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			155616		
		РАЗДЕЛ 4.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
86	Тех.часть, табл.4, стр.4.3	Притупление кромок (конструкции в средне и сильно-агрессивных средах)	35,7	7268,00	–	259467,6	–	–
		т		–	–	–	–	–
87	С	Метизы	0,2712	399316,46	–	108294,624	–	–
		т		–	–	–	–	–
		Панели стеновые и кровельные						
88	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	530,4	793,71	451,18	420983,784	239305,872	171443,844
		м2		250,86	108,29	133056,144	57437,016	90
89	С12023-1	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 60 мм	530,4	6460,00	–	3426384	–	–
		м2		–	–	–	–	–
90	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	43	138,75	9,51	5966,25	408,93	2400,174
		м		56,11	5,91	2412,73	254,13	90
91	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,028	899500,00	–	25186	–	–
		т		–	–	–	–	–
92	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,014	475300,00	–	6654,2	–	–
		т		–	–	–	–	–
93	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,014	154700,00	–	2165,8	–	–
		т		–	–	–	–	–
95	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	308,3	304,14	198,14	93766,362	61086,562	29958,4359
		м2		66,01	41,96	20350,883	12936,268	90
96	С12023-2	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм	308,3	7030,00	–	2167349	–	–
		м2		–	–	–	–	–
97	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	21	138,75	9,51	2913,75	199,71	1172,178
		м		56,11	5,91	1178,31	124,11	90
98	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,008	899500,00	–	7196	–	–
		т		–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,006	475300,00	--	2851,8	--	--
		т		--	--	--	--	--
100	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,008	154700,00	--	1237,6	--	--
		т		--	--	--	--	--
113	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	3182	35,37	0,17	112547,34	540,94	10653,336
		м2		3,60	0,12	11455,2	381,84	90
114	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 в 2 слоя	6364	85,49	0,17	544058,36	1081,88	13631,688
		м2		2,26	0,12	14382,64	763,68	90
115	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 в 2 слоя	6364	112,55	0,20	716268,2	1272,8	13746,24
		1м2		2,28	0,12	14509,92	763,68	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8222071		
		Накладные расходы -	Тенге			243005,8959		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507904,594		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8972981		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8349905		
		Накладные расходы -	Тенге			261979		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			516713		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9 128 597		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		91286,0	--	--	91286,0	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		13692,9	--	--	13692,9	
		Всего по главе		9219883,0	--	--	9219883,0	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		9219883,0	--	--	9219883,0	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--	--	291726,3185	291726,3185	
		Всего по главе		0,000	--	291726,318	291726,318	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		9219883,015	--	291726,318	9511609,334	
10		В том числе возвратные суммы-15%		13692,896	--	--	13692,896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**9219883,015**		**--**	**291726,318**	**9511609,334**
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		15148267,794		--	479306,341	15627574,135
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--		--	312551,483	312551,483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**15148267,794**		**--**	**791857,824**	**15940125,618**
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--		--	1912815,074	1912815,074
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**15148267,79**		**--**	**2704672,90**	**17 852 940,7**

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

ТОП Лтд

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **НАСОСНАЯ ВР**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА март 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество март	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	%
16	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	13,4	18190,67	622,90	243754,978	8346,86	13564,887
		м3		594,13	369,97	7961,342	4957,598	105
17	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,4	131,00	–	1755,4	–	–
		м3		–	–	–	–	–
18	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	0,263	92500,00	–	24327,5	–	–
		т		–	–	–	–	–
19	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	0,189	99900,00	–	18881,1	–	–
		т		–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,241	67100,00	--	16171,1	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,059	93700,00	--	5528,3	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (цоколь внутренний) В22,5	1,2	17810,30	548,66	21372,36	658,392	997,0254
		м3		465,40	325,89	558,48	391,068	105
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	93831,34	535,73	1876,6268	10,7146	692,89605
		1т		32677,23	317,82	653,5446	6,3564	105
24	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	2,61	13315,30	297,80	34752,933	777,258	4536,8064
		м3		1562,90	175,34	4079,169	457,6374	100
25	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	49,7	1231,98	8,68	61229,406	431,396	10173,9876
		м2		189,79	5,17	9432,563	256,949	105
26	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (штыри для крепления изоляции)	0,012	93831,34	535,73	1125,97608	6,42876	415,73763
		1т		32677,23	317,82	392,12676	3,81384	105
27	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	96200,00	--	1154,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
28	Е0106-1-2	Бетонирование баз колонн	2,1	18151,97	173,27	38119,137	363,867	1831,7817
		м3		727,81	102,93	1528,401	216,153	105
29	Е0111-11-1	Подливка цементных стяжек толщиной 20 мм под колонны	3,4	417,08	17,48	1418,072	59,432	288,93438
		м2		58,75	10,34	199,75	35,156	123
30	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20,4	78,50	1,17	1601,4	23,868	35,63064
		м2		0,73	0,69	14,892	14,076	123
		Канал						
34	Е0111-13-3	Устройство покрытий	15,9	86,54	43,13	1375,986	685,767	1347,08616
		м2		43,40	25,48	690,06	405,132	123
35	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	15,9	164,00	--	2607,6	--	--
		м2		--	--	--	--	--
36	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	7,8	20575,60	1931,41	160489,68	15064,998	13765,9977
		м3		1074,39	606,44	8380,242	4730,232	105
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,8	131,00	--	1021,8	--	--
		м3		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,339	99100,00	--	33594,9	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,271	99900,00	--	27072,9	--	--
		т		--	--	--	--	--
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,171	70566,48	535,73	12066,86808	91,60983	1775,738727
		1т		9572,12	317,82	1636,83252	54,34722	105
43	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом	17	178,00	0,20	3026	3,4	106,335
		м2		6,83	0,12	116,11	2,04	90
44	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,0082	14310,00	--	117,342	--	--
		т		--	--	--	--	--
45	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	34	178,00	0,20	6052	6,8	212,67
		м2		6,83	0,12	232,22	4,08	90
46	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз (крышки)	5	35,37	0,17	176,85	0,85	16,74
		м2		3,60	0,12	18	0,6	90
47	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 в 2 слоя	10	85,49	0,17	854,9	1,7	21,42
		м2		2,26	0,12	22,6	1,2	90
48	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 в 2 слоя	10	112,55	0,20	1125,5	2	21,6
		1м2		2,28	0,12	22,8	1,2	90
49	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,56	86,54	43,13	221,5424	110,4128	216,889344
		м2		43,40	25,48	111,104	65,2288	123
50	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ГУ 21-2749-76/	5,12	164,00	--	839,68	--	--
		м2		--	--	--	--	--
51	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,4	20575,60	1931,41	49381,44	4635,384	4235,6916
		м3		1074,39	606,44	2578,536	1455,456	105
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,4	131,00	--	314,4	--	--
		м3		--	--	--	--	--
53	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11	99100,00	--	10901	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)	12	178,00	0,20	2136	2,4	75,06
		м2		6,83	0,12	81,96	1,44	90
60	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,0058	14310,00	–	82,998	–	–
		т		–	–	–	–	–
61	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 В 2 слоя	12	178,00	0,20	2136	2,4	75,06
		м2		6,83	0,12	81,96	1,44	90
		Фундамент под оборудование						
66	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ГУ 21-2749-76/	22,6	164,00	–	3706,4	–	–
		м2		–	–	–	–	–
67	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (Фом1, Фом2)	10,7	18266,45	499,60	195451,015	5345,72	9718,7244
		м3		668,40	196,64	7151,88	2104,048	105
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,7	131,00	–	1401,7	–	–
		м3		–	–	–	–	–
69	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,414	99100,00	–	41027,4	–	–
		т		–	–	–	–	–
70	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)	11,05	178,00	0,20	1966,9	2,21	69,11775
		м2		6,83	0,12	75,4715	1,326	90
71	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,0053	14310,00	–	75,843	–	–
		т		–	–	–	–	–
72	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 2 слоя	22,1	178,00	0,20	3933,8	4,42	138,2355
		м2		6,83	0,12	150,943	2,652	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1036227		
		Накладные расходы -	Тенге			64334		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66034		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1166595		
		РАЗДЕЛ 4.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
80	Е0109-12-2	Монтаж металлокаркаса	33,9	22406,85	12833,08	759592,215	435041,412	216614,2878
				5512,22	1587,56	186864,258	53818,284	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Прайс-лист	Стоимость 1 тонны металлоконструкций с учетом разработки части КМД т	33,9	177100,00	--	6003690	--	--
				--	--	--	--	--
82	Тех.часть, табл.3	Доплата за марку стали С245 т	8,6	1860,00	--	15996	--	--
				--	--	--	--	--
83	Тех.часть, табл.3	Доплата за марку стали С255 т	3,7	3385,00	--	12524,5	--	--
				--	--	--	--	--
84	Тех.часть, табл.3	Доплата за марку стали С245 т	0,5	1860,00	--	930	--	--
				--	--	--	--	--
85	Тех.часть, табл.3	Доплата за марку стали С245 т	0,5	1860,00	--	930	--	--
				--	--	--	--	--
86	Тех.часть, табл.3	Доплата за марку стали С245 т	3,6	1860,00	--	6696	--	--
				--	--	--	--	--
87	Тех.часть, табл.3	Доплата за марку стали С255 т	4,2	3385,00	--	14217	--	--
				--	--	--	--	--
88	Тех.часть, табл.3	Доплата за марку стали С255 т	5,5	3385,00	--	18617,5	--	--
				--	--	--	--	--
89	Тех.часть, табл.4, стр.4.3	Притупление кромок (конструкции в средне и сильно-агрессивных средах) т	35,3	7268,00	--	256560,4	--	--
				--	--	--	--	--
90	СПрайс	Метизы т	0,2712	399316,46	--	108294,624	--	--
				--	--	--	--	--
116	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	3181	35,37	0,17	112511,97	540,77	10649,988
				3,60	0,12	11451,6	381,72	90
117	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 в 2 слоя м2	6342	85,49	0,17	542177,58	1078,14	13584,564
				2,26	0,12	14332,92	761,04	90
118	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 в 2 слоя 1м2	6342	112,55	0,20	713792,1	1268,4	13736,772
				2,28	0,12	14459,76	761,04	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8566530		
		Накладные расходы -	Тенге			254586		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			529267		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9350382		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9602757		
		Накладные расходы -	Тенге			318920		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			595301		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10516977		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		105169,8		--	--	105169,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		15775,5		--	--	15775,5
		Всего по главе		10622147,1		--	--	10622147,1
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		10622147,1		--	--	10622147,1
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--		--	336095,3552	336095,3552
		Всего по главе		0,000		--	336095,355	336095,355
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		10622147,061		--	336095,355	10958242,416
10		В том числе возвратные суммы-15%		15775,466		--	--	15775,466
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		10622147,061		--	336095,355	10958242,416
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		17452187,622		--	552204,669	18004392,290
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--		--	360087,846	360087,846
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		17452187,622		--	912292,514	18364480,136
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--		--	2203737,616	2203737,616
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		17452187,62		--	3116030,13	20 568 217,8

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **Бытовой комбинат**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА МАРТ 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество март	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
28	Е0106-1-2	**Устройство набетонки**	12,2	18034,43	150,67	220020,046	1838,174	9254
		м3		632,88	89,50	7721,136	1091,9	105
29	Е0106-18-1	**Устройство фундаментных балок**	19,8	22040,92	473,52	436410,216	9375,696	38667
		м3		1578,61	281,26	31256,478	5568,948	105
30	Е0111-11-1	**Устройство цементной подливки под балки М100**	8,7	407,14	15,20	3542,118	132,24	642,9
		м2		51,09	8,99	444,483	78,213	123
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			659972		
		Накладные расходы -	Тенге			48563		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42512		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			751048		
		РАЗДЕЛ 3.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ						
52	Технич.час ть, табл. 4, стр. 4.7	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя**	36,71	5940,00	--	218057,4	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	66,7	269,83	6,38	17997,661	425,546	4611
		м2		54,82	3,77	3656,494	251,459	118
55	E0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (цоколь)	40,7	2747,05	467,42	111804,935	19023,994	57452
		м3		919,90	276,37	37439,93	11248,259	118
56	C143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-150	8,55	14900,00	--	127395	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
57	C143006-15	Кирпич и камни керамические лицевые, 250x120x65 мм, М-150	7,12	17800,00	--	126736	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
58	E0108-12-1	Установка штырей для крепления изоляции	0,161	8738,34	644,37	1406,87274	103,74357	1610
		т		8093,96	379,72	1303,12756	61,13492	118
59	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,161	96200,00	--	15488,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
60	E0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	8,6	13072,60	258,96	112424,36	2227,056	12999
		м3		1359,04	152,47	11687,744	1311,242	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			731310		
		Накладные расходы -	Тенге			76672		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48479		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			856462		
		РАЗДЕЛ 4.ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ						
69	E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	390	662,81	387,16	258495,9	150992,4	1E+05
		м2		218,14	94,17	85074,6	36726,3	90
70	C12023-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм	390	7520,00	--	2932800	--	--
		м2		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	1193	245,23	147,84	292559,39	176373,12	1Е+05
		м2		57,40	36,48	68478,2	43520,64	90
72	С12023-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм	1193	7520,00	--	8971360	--	--
		м2		--	--	--	--	--
73	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	110,18	130,19	8,27	14344,3342	911,1886	5348
		м		48,79	5,14	5375,6822	566,3252	90
74	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,005	899500,00	--	4497,5	--	--
		т		--	--	--	--	--
75	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,007	475300,00	--	3327,1	--	--
		т		--	--	--	--	--
76	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,01	154700,00	--	1547	--	--
		т		--	--	--	--	--
79	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	623	144,29	0,94	89892,67	585,62	46299
		м2		62,43	0,55	38893,89	342,65	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12568824		
		Накладные расходы -	Тенге			262067		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			769853		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13600744		
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13960107		
		Накладные расходы -	Тенге			387302		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			860845		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15 208 253,49		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%	152082,5		--	--	152082,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	22812,4		--	--	22812,4	
		Всего по главе	**152082,5**		--	--	**152082,5**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**15 360 336,03**		--	--	**15 360 336,03**	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
9	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	486016,3923	486016,3923	
		Всего по главе	**0,000**		--	**486016,392**	**486016,392**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**15360336,030**		--	**486016,392**	**15846352,422**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	22812,380		--	--	22812,380	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**15 360 336,03**		--	**486 016,39**	**15 846 352,42**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	25237032,097		--	798524,933	26035557,029	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	520711,141	520711,141	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**25237032,097**		--	**1319236,073**	**26556268,170**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	3186752,180	3186752,180	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**25237032,1**		--	**4505988,25**	**29 743 020,4**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объект номер -

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **СТОЛОВАЯ НА 50 МЕСТ**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА МАРТ КМ 2008г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество МАРТ	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
							%
2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 4.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
Е0109-1-1	**Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов**	**30,47**	**8543,66**	**4151,45**	**260325,3202**	**126494,6815**	**105246,5074**
	т		**2870,20**	**950,71**	**87454,994**	**28968,1337**	**90**
С12021-117п рим	**Металлоконструкции**	**30,47**	**152100,00**	**--**	**4634487**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Е0111-11-1	**Подливка раствором цементным под колонны**	**6**	**100,73**	**15,20**	**604,38**	**91,2**	**324,432**
	м2		**51,09**	**8,99**	**306,54**	**53,94**	**90**
Тех.часть, табл.3	**Доплата за марку стали С245**	**30,16**	**1860,00**	**--**	**56097,6**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Технич.час ть, табл.4, стр.4.4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	**30,47**	**1415,00**	**--**	**43115,05**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		54 062,12	--	--	54 062,12	
СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		8 109,32	--	--	8 109,32	

2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по главе		**54 062,12**	--	--	**54 062,12**	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 460 274,43**	--	--	**5 460 274,43**	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	189 373,02	189 373,02	
	Всего по главе		**-**	--	**189 373,02**	**189 373,02**	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 460 274,43**	--	**189 373,02**	**5 649 647,45**	
	В том числе возвратные суммы-15%		8 109,32	--	--	8 109,32	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**5 460 274,43**	--	**189 373,02**	**5 649 647,45**	
СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		8 971 230,89	--	311 139,86	9 282 370,75	
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	185 647,42	185 647,42	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**8 971 230,89**	--	**496 787,28**	**9 468 018,17**	
Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	1 136 162,18	1 136 162,18	
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**8 971 230,89**	--	**1 632 949,46**	**10 604 180,35**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбугаков А.Т.

Атабаев М.Д.

Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Служенков Е.Б.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объект номер -

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование **СТОЛОВАЯ НА 50 МЕСТ**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА март 2009г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество март	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
							%
2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ							
Е0106-1-2	**Устройство набетонки**	**5,2**	**18034,43**	**150,67**	**93779,036**	**783,484**	**3944,1948**
	м3		**632,88**	**89,50**	**3290,976**	**465,4**	**105**
Е0106-1-2	**Бетонирование баз колонн**	**3,8**	**18034,43**	**150,67**	**68530,834**	**572,546**	**2882,2962**
	м3		**632,88**	**89,50**	**2404,944**	**340,1**	**105**
Е0111-11-1	**Подливка раствором под балки и колонны**	**5,7**	**325,54**	**15,20**	**1855,578**	**86,64**	**421,22088**
	м2		**51,09**	**8,99**	**291,213**	**51,243**	**123**
С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**19,2**	**131,00**	**--**	**2515,2**	**--**	**--**
	м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**166680,648**		
	Накладные расходы -	Тенге			7247,71188		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10435,70159		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			184364,0615		

РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ

Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	**39,74**	**72,05**	**6,38**	**2863,267**	**253,5412**	**2747,472588**
	м2		**54,82**	**3,77**	**2178,5468**	**149,8198**	**118**
Е0108-15-1	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (цоколь)**	**28,81**	**2747,05**	**467,42**	**79142,5105**	**13466,3702**	**40668,15567**
	м3		**919,90**	**276,37**	**26502,319**	**7962,2197**	**118**
С143006-9	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-150**	**6,05**	**14900,00**	**--**	**90145**	**--**	**--**
	1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
С143006-15	**Кирпич и камни керамические лицевые, 250х120х65 мм, М-150**	**5,04**	**17800,00**	**--**	**89712**	**--**	**--**
	1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Е0108-12-1	**Установка штырей для крепления изоляции**	**0,12**	**8738,34**	**644,37**	**1048,6008**	**77,3244**	**1199,873088**
	т		**8093,96**	**379,72**	**971,2752**	**45,5664**	**118**
С12041-4	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,12**	**96200,00**	**--**	**11544**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Е0126-33-5	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо**	**2,3**	**13072,60**	**258,96**	**30066,98**	**595,608**	**3476,473**
	м3		**1359,04**	**152,47**	**3125,792**	**350,681**	**100**
Е0106-18-9	**Устройство перемычек**	**0,044**	**24498,46**	**563,18**	**1077,93224**	**24,77992**	**102,308976**
	м3		**1879,98**	**334,50**	**82,71912**	**14,718**	**105**
Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке над цоколем**	**2,67**	**19465,84**	**484,26**	**51973,7928**	**1292,9742**	**4125,6306**
	м3		**1183,96**	**287,64**	**3161,1732**	**767,9988**	**105**
С12041-4	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,053**	**96200,00**	**--**	**5098,6**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
С12041-23	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,098**	**99900,00**	**--**	**9790,2**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

2	3	4	5	6	7	8	9
E0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	282	662,81	387,16	186912,42	109179,12	79264,278
м2			218,14	94,17	61515,48	26555,94	90
C12023-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм	282	7520,00	--	2120640	--	--
м2			--	--	--	--	--
E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	611	245,23	147,84	149835,53	90330,24	51624,612
м2			57,40	36,48	35071,4	22289,28	90
C12023-3	Панели трехслойные рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм	611	7520,00	--	4594720	--	--
м2			--	--	--	--	--
E0109-52-1	Резка стального профилированного настила	278	130,19	8,27	36192,82	2299,06	13493,286
м			48,79	5,14	13563,62	1428,92	90
C11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,009	899500,00	--	8095,5	--	--
т			--	--	--	--	--
C11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,012	475300,00	--	5703,6	--	--
т			--	--	--	--	--
C11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,025	154700,00	--	3867,5	--	--
т			--	--	--	--	--
E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	371	144,29	0,94	53531,59	348,74	27571,3844
м2			62,43	0,55	23161,53	204,05	118
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				7531961,843		
	Накладные расходы -				224273,4743		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -				465374,1191		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				8221609,437		

2	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 4.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
Технич.час ть, табл.4, стр.4.7	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя**	**30,47**	**5940,00**	**--**	**180991,8**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**180991,8**		
	Накладные расходы -	Тенге			**0**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10859,508**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**191851,308**		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7 879 634,29**		
	Накладные расходы -	Тенге			**231 521,19**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**486 669,33**		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8 597 824,81**		
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%	85978,2		--	--	85978,2	
СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	12896,7		--	--	12896,7	
	Всего по главе	**85978,2**		**--**	**--**	**85978,2**	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**8683803,1**		**--**	**--**	**8683803,1**	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%			--	--		
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--		--		0	
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--		--		0	
СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	274764,2124	274764,2124	
СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--		0	
	Всего по главе	**-**		**--**	**274764,212**	**274764,212**	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**8 683 803,05**	**--**	**274764,212**	**8958567,267**	
	В том числе возвратные суммы-15%	12 896,74		--	--	12896,737	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**8 683 803,05**	**--**	**274764,212**	**8958567,267**	
СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.		14 267 488,42	--	451437,601	14718926,019	
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	294378,520	294378,520	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**14 267 488,42**	**--**	**745816,121**	**15013304,540**	

2	3	4	5	6	7	8	9
Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	1801596,545	1801596,545	
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**14267488,42**		**--**	**2547412,67**	**16 814 901,1**	

Принял :

Заказчик :
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

ТОП ЛТД

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА март 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество за март 2009г.	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
27	Е0107-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	16	2269,21	1371,84	36307,36	21949,44	15989,344
		шт		538,16	175,65	8610,56	2810,4	140
28	С143015-66	Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5,длина до 6м	9,04	18700,00	–	169048	–	–
		м3		–	–	–	–	–
29	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,8	-187	–	-897,6	–	–
		м3		–	–	–	–	–
30	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,8	-348	–	-1670,4	–	–
		м3		–	–	–	–	–
32	Е0106-1-2	Бетонирование баз колонн	3,8	10266,11	150,67	39011,218	572,546	2882,2962
		м3		632,88	89,50	2404,944	340,1	105
33	Е0111-11-1	Подливка раствором под балки и колонны	11,5	407,14	15,20	4682,11	174,8	849,8316
		м3		51,09	8,99	587,535	103,385	123
34	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	24	490,84	340,47	11780,16	8171,28	8592,528
		шт		116,67	139,06	2800,08	3337,44	140
35	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,52	18300,00	–	27816	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		–	–	–	–	–
36	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)	100,2	177,08	0,18	17743,416	18,036	545,589
		м2		5,94	0,11	595,188	11,022	90
38	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	155	177,08	0,18	27447,4	27,9	843,975
		м2		5,94	0,11	920,7	17,05	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			331268		
		Накладные расходы -	Тенге			29704		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21658		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			382630		
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ						
48	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен,фундаментов	58,61	269,83	6,38	15814,7363	373,9318	4052,072682
		м2		54,82	3,77	3213,0002	220,9597	118
49	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4м(цоколь)	30,75	2747,05	467,42	84471,7875	14373,165	43406,65695
		м3		919,90	276,37	28286,925	8498,3775	118
50	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм,М-150	6,46	14900,00	–	96254	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–
51	С143006-15	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм,М-150	5,38	17800,00	–	95764	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–
52	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкци	0,116	109938,34	644,37	12752,84744	74,74692	1159,877318
		т		8093,96	379,72	938,89936	44,04752	118
53	Е0108-12-1	Установка штырей для крепления изоляции	0,121	8738,34	644,37	1057,33914	77,96877	1209,87203
		т		8093,96	379,72	979,36916	45,94612	118
54	С12041-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А -Ld 6 мм	0,121	96200,00	–	11640,2	–	–
		т		–	–	–	–	–
55	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта полистирольного насухо(цоколь)	4,05	13072,60	258,96	52944,03	1048,788	6121,6155
		м3		1359,04	152,47	5504,112	617,5035	100
56	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (цоколь с двух сторон)	162	1206,09	7,55	195386,58	1223,1	28838,754
		м2		165,04	4,50	26736,48	729	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			566086		
		Накладные расходы -	Тенге			84789		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39052		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			689927		

РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

141	Е0111-11-1	Подливка раствором цементным под колонны	6	407,14	15,20	2442,84	91,2	443,3904
		м2		51,09	8,99	306,54	53,94	123
149	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,25	14783,04	5919,40	18478,8	7399,25	10477,83375
		т		8108,31	1205,32	10135,3875	1506,65	90
150	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам /диагональные и распорки/	1,25	159726,00	–	199657,5	–	–
		т		–	–	–	–	–
154	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций стаканов	0,104	15037,49	2449,76	1563,89896	254,77504	1192,762584
		т		11782,17	961,02	1225,34568	99,94608	90
155	С130806-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /гост10704-91/,402х4 мм	2,65	7460,00	–	19769	–	–
		м		–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	С	Метизы	0,07	516762,48	–	36173,3736	–	–
		т		–	–	–	–	–
159	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8	монтаж связей и распорок металлических конструкций	0,416	9386,23	4143,58	3904,67168	1723,72928	2137,341024
		т		4864,99	843,72	2023,83584	350,98752	90
160	Тех.часть, табл 4,стр.4.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой 2 слой	25,9	427,00	–	-10993,7	–	–
		т		–	–	–	–	–
161	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 (за осями А-Г и 1-6	954,8	69,25	0,15	66119,9	143,22	2581,7792
		м2		1,97	0,11	1880,956	105,028	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			337116		
		Накладные расходы -	Тенге			16833		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21237		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			375186		
РАЗДЕЛ 11. ТРАСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ								
183	С010332-А50 -1	Перевозка строительных грузов /бетонных изделий/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	7,77	245,64	–	1908,6228	–	–
		т		–	–	–	–	–
184	С010332-А50 -1	Перевозка строительных грузов /ж/бетонных изделий/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1(крупногабаритный груз,балки фундаментные)	10	307,16	–	3071,6	–	–
		т		–	–	–	–	–
187	С010332-А50 -1	Перевозка строительных грузов /кирпича в поддонах/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	323,4	282,59	–	91389,606	–	–
		т		–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			96370	–	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5782		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			102152		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1330839		
		Накладные расходы -	Тенге			131326		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87730		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 549 894,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		15498,9		--	--	15498,9
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		2324,8		--	--	2324,8
		Всего по главе		**1565393,7**		**--**	**--**	**1565393,7**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**1565393,7**		**--**	**--**	**1565393,7**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%				--	--	
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		--		--		0
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--		--		0
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--		--	49530,62057	49530,62057
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов		--		--		0
		Всего по главе		**0,000**		**--**	**49530,621**	**49530,621**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**1565393,653**		**--**	**49530,621**	**1614924,273**
10		В том числе возвратные суммы-15%		2324,842		--	--	2324,842
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**1565393,653**		**--**	**49530,621**	**1614924,273**
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		2571941,771		--	81378,810	2653320,581
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--		--	53066,412	53066,412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**2571941,771**		**--**	**134445,221**	**2706386,993**
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--		--	324766,439	324766,439
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**2571941,771**		**--**	**459211,66**	**3 031 153,4**

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование объекта - НАСОСНАЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. Локальная смета №124570

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (Реестр)

ЗА март 2009 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество март	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 4.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
77	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,728	7930,15	5801,06	5773,1492	4223,17168	1432,19513
		т		1341,82	844,07	976,84496	614,48296	90
78	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,7	407,14	15,20	284,998	10,64	51,72888
		м2		51,09	8,99	35,763	6,293	123
79	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,2	78,25	1,02	328,65	4,284	6,35418
		м2		0,63	0,60	2,646	2,52	123
80	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до 0,075 т	0,728	159726,00	--	116280,528	--	--
		т		--	--	--	--	--
81	СТех.часть таб.3	Доплата за марку стали С245	0,728	1860,00	--	1354,08	--	--
		шт		--	--	--	--	--
82	Е0109-25-1	Монтаж балок покрытия	1,66	7243,58	4480,73	12024,3428	7438,0118	3952,88496
		т		2023,49	622,35	3358,9934	1033,101	90
83	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,66	159726,00	--	265145,16	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
84	СТех.часть таб.3	Доплата за марку стали С255	1,66	3385,00	--	5619,1	--	--
		шт		--	--	--	--	--
85	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,208	19785,35	10921,71	4115,3528	2271,71568	1743,51154
		т		8108,31	1205,32	1686,52848	250,70656	90
86	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	0,208	159726,00	--	33223,008	--	--
		т		--	--	--	--	--
87	Е0109-21-2	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 36 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	6	1854,36	1596,25	11126,16	9577,5	2812,212
		м		205,22	315,56	1231,32	1893,36	90
88	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,208	159726,00	--	33223,008	--	--
		т		--	--	--	--	--
89	СТех.часть таб.3	Доплата за марку стали С255	0,208	3385,00	--	704,08	--	--
		шт		--	--	--	--	--
90	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	1,25	21665,21	15272,90	27081,5125	19091,125	5183,42625
		т		3630,80	976,69	4538,5	1220,8625	90
91	С12021-117	Стойки фахверка	1,25	159726,00	--	199657,5	--	--
		т		--	--	--	--	--
92	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	220	34,88	0,15	7673,6	33	641,52
		м2		3,13	0,11	688,6	24,2	90
93	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	220	57,82	0,15	12720,4	33	411,84
		м2		1,97	0,11	433,4	24,2	90
94	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,18	19424,08	11923,32	3496,3344	2146,1976	944,6544

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		4147,44	1683,76	746,5392	303,0768	90
95	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,18	159726,00	--	28750,68	--	--
		т		--	--	--	--	--
96	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,276	63794,69	465,86	17607,33444	128,57736	911,875986
		1т		2870,20	276,37	792,1752	76,27812	105
97	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	24	34,88	0,15	837,12	3,6	69,984
		м2		3,13	0,11	75,12	2,64	90
98	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	24	57,82	0,15	1387,68	3,6	44,928
		м2		1,97	0,11	47,28	2,64	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			788414		
		Накладные расходы -	Тенге			18207		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48397		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			855018		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			788414		
		Накладные расходы -	Тенге			18207		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48397		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			855018		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		8 550,18	--	--	8 550,18	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		1 282,53	--	--	1 282,53	
		Всего по главе		8 550,18	--	--	8 550,18	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		863 568,33	--	--	863 568,33	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--	--	27 324,17	27 324,17	
		Всего по главе		-	--	27 324,17	27 324,17	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		863 568,33	--	27 324,17	890 892,49	
10		В том числе возвратные суммы-15%		1 282,53	--	--	1 282,53	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		863 568,33	--	27 324,17	890 892,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.		1 418 842,76	--	44 893,60	1 463 736,37	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	29 274,73	29 274,73	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**1 418 842,76**	**--**	**74 168,33**	**1 493 011,10**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	179 161,33	179 161,33	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**1 418 842,76**	**--**	**253 329,66**	**1 672 172,43**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - ПЛОЩАДКА 1. КОТЕЛЬНАЯ. Локальная смета №122780

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА -март 2009 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество март	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	E0106-1-2	**Бетонирование баз колонн**	0,9	18151,97	173,27	16336,773	155,943	785,0493
		м3		727,81	102,93	655,029	92,637	105
43	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,9	94,00	--	84,6	--	--
		м3		--	--	--	--	--
44	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	0,9	133,00	--	119,7	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16541		
		Накладные расходы -	Тенге			785		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1040		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18366		

РАЗДЕЛ 3.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	СПрайс	Метизы	0,1178	680000,00	--	80104	--	--
		т		--	--	--	--	--
85	Е0111-11-1	Подливка раствором цементным под трубы толщиной 20 мм	8	417,08	17,48	3336,64	139,84	679,8456
		м2		58,75	10,34	470	82,72	123
86	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	48	78,50	1,17	3768	56,16	83,8368
		м2		0,73	0,69	35,04	33,12	123
87	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	1094	31,62	0,09	34592,28	98,46	4854,078
		м2		4,87	0,06	5327,78	65,64	90
88	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	922	58,14	0,17	53605,08	156,74	1974,924
		м2		2,26	0,12	2083,72	110,64	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			175406		
		Накладные расходы -	Тенге			18515		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11635		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			205556		

РАЗДЕЛ 8.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

124	Е010333-А20 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	7600	3,22	3,22	24472	24472	4864
		т		--	0,64	0	4864	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			24472		
		Накладные расходы -	Тенге			4864		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1760		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			31096		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			216419		
		Накладные расходы -	Тенге			24164		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14435		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			255 018		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Глава 8. Временные здания и сооружения								
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		2550,2		--	--	2550,2
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		382,5		--	--	382,5
		Всего по главе		**257568,1**		--	--	**257568,1**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**257568,1**		--	--	**257568,1**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--		--	8149,711332	8149,711332
		Всего по главе		**0,000**		--	**8149,711**	**8149,711**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**257568,071**		--	**8149,711**	**265717,782**
10		В том числе возвратные суммы-15%		382,527		--	--	382,527
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**257568,071**		--	**8149,711**	**265717,782**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		423184,341		--	13389,976	436574,316
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--		--	8731,486	8731,486
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**423184,341**		**--**	**22121,462**	**445305,803**
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--		--	53436,696	53436,696
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**423184,3405**		**--**	**75558,16**	**498 742,5**

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Форма 4

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ЦЕХ АФФИНАЖА ОТДЕЛЕНИЕ ОСАЖДЕНИЯ. Локал**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА март 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество март 2009г	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ (КЖ1)						
54	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	25	407,14	15,20	10178,5	380	1847,46
		м2		51,09	8,99	1277,25	224,75	123
55	Е0111-11-2	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	150	78,25	1,02	11737,5	153	226,935
		м2		0,63	0,60	94,5	90	123
56	Е0106-1-2	**Бетонирование баз колонн**	24	18034,43	150,67	432826,32	3616,08	18203,976
		м3		632,88	89,50	15189,12	2148	105
57	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	24	131,00	--	3144	--	--
		м3		--	--	--	--	--
58	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	24	186,00	--	4464	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			462350		
		Накладные расходы -	Тенге			20278		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28958		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			511586		
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	36,59	474,22	10,92	17351,7098	399,5628	1164,893876
		м2		20,52	6,46	750,8268	236,3714	118
182	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (цоколь)	34,53	4002,47	511,89	138205,2891	17675,5617	38854,40599
		м3		651,54	302,05	22497,6762	10429,7865	118
184	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,10	109938,34	644,37	10664,01898	62,50389	969,8974128
		т		8093,96	379,72	785,11412	36,83284	118
185	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,10	96200,00	--	9331,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
186	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	3,32	13072,60	258,96	43401,032	859,7472	5018,2132
		м3		1359,04	152,47	4512,0128	506,2004	100
187	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,15	89499,22	465,86	13245,88456	68,94728	4458,63579
		1т		28414,98	276,37	4205,41704	40,90276	105
188	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,65	183710,56	2798,68	119411,864	1819,142	7090,0011
		т		6127,88	1663,33	3983,122	1081,1645	140
189	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06	89499,22	465,86	5011,95632	26,08816	1687,05138
		1т		28414,98	276,37	1591,23888	15,47672	105
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ2)						
233	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	864,00	121,29	42,62	104794,56	36823,68	43545,6
		м2		45,49	10,51	39303,36	9080,64	90
234	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	864,00	1290,00	--	1114560	--	--
		м2		--	--	--	--	--
235	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,08	183710,56	2798,68	15276,43868	232,7240383	907,0285264
		т		6127,88	1663,33	509,5634299	138,314089	140
236	Е0106-22-11	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	129,60	20487,41	373,05	2655168,336	48347,28	194583,5136
		м3		1208,35	221,57	156602,16	28715,472	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,53	96200,00	--	147260,6875	--	--
		т		--	--	--	--	--
238	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	7,56	92500,00	--	699233,7094	--	--
		т		--	--	--	--	--
239	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,55	101800,00	--	259138,081	--	--
		т		--	--	--	--	--
240	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,27	99100,00	--	27101,44977	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5022533		
		Накладные расходы -	Тенге			239036		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315694		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5577264		

РАЗДЕЛ 7.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЛЕСТНИЦЫ

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

269	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,600	69248,07	465,86	41548,842	279,516	5417,9685
		1т		8323,58	276,37	4994,148	165,822	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			41549		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			5418		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2818		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			49785		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5 883 251**		
		Накладные расходы -	Тенге			323 976		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372 434		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6 579 660		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		65796,6		--	--	65796,6
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		9869,5		--	--	9869,5
		Всего по главе		**6645456,5**		**--**	**--**	**6645456,5**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**6645456,5**		**--**	**--**	**6645456,5**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--		--	210268,8901	210268,8901
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов		--		--		0
		Всего по главе		**0,000**		**--**	**210268,890**	**210268,890**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**6645456,530**		**--**	**210268,890**	**6855725,420**
10		В том числе возвратные суммы-15%		9869,490		--	--	9869,490
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**6645456,530**		**--**	**210268,890**	**6855725,420**
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		10918485,078		--	345471,786	11263956,865
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--		--	225279,137	225279,137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**10918485,078**		**--**	**570750,924**	**11489236,002**
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--		--	1378708,320	1378708,320
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**10918485,08**		**--**	**1949459,24**	**12 867 944,3**

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен-U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Форма 4

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - ЦЕХ АФФИНАЖА ОТДЕЛЕНИЕ ОБЖИГА.Локальная смета №26670

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА март 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество март 2009	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ (КЖ3)						
30	E0107-1-15	**Укладка фундаментных балок длиной до 6 м**	12,3	1866,25	668,47	22954,875	8222,181	14135,5536
		шт		618,89	201,99	7612,347	2484,477	140
31	C143015-65	**Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона класса В15, длина до 6м**	-48	15800,00	--	-758400	--	--
		м3		--	--	--	--	--
32	C143001-46	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	-48	134,00	--	-6432	--	--
		м3		--	--	--	--	--
33	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки для балок**	1,83	16703,86	116,34	30568,0638	212,9022	560,866635
		м3		222,80	69,09	407,724	126,4347	105
34	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	82,57	94,00	--	7761,58	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	36,29	133,00	--	4826,57	--	--
		м3		--	--	--	--	--
81	E0111-11-1	**устр. цем. стяжек**	39,5	335,48	17,48	13251,46	690,46	3356,73765

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		58,75	10,34	2320,625	408,43	123
82	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	21,5	167,37	46,03	3598,455	989,645	2818,7145
		м2		107,27	17,59	2306,305	378,185	105
94	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	-0,03	92500,00	--	-2775	--	--
		т		--	--	--	--	--
95	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	-0,03	99100,00	--	-2973	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			- 687 619,00		
		Накладные расходы -	Тенге			20872		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-40005		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-706752		

РАЗДЕЛ 7.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

314	Е0109-31-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	11,34	16151,28	9586,56	183155,5152	108711,5904	41670,99594
		т		3267,72	815,27	37055,9448	9245,1618	90
315	С12021-88	Конструкции Опор	11,34	170100,00	--	1928934	--	--
		т		--	--	--	--	--
316	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С245	8,11	1860,00	--	15084,6	--	--
		т		--	--	--	--	--
317	СТех. часть табл. 4	Притупление кромок (конструкции в средне и сильно агресивных средах)	38,48	7268,00	--	279672,64	--	--
		т		--	--	--	--	--
318	С	Метизы и болты	3,22032	522634,78	--	1683051,235	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
319	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз	2078	35,37	0,17	73498,86	353,26	6957,144
		м2		3,60	0,12	7480,8	249,36	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4163397		
		Накладные расходы -	Тенге			48628		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252721		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4464746		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 475 777,85		
		Накладные расходы -	Тенге			69 500,01		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212 716,67		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 757 994,54		
Глава 8. Временные здания и сооружения								
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		37579,9	--	--	37579,9	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		5637,0	--	--	5637,0	
		Всего по главе		3795574,5	--	--	3795574,5	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		3795574,5	--	--	3795574,5	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--	--	120095,7722	120095,7722	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов		--	--		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по главе		0,000		--	120095,772	120095,772
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		3795574,483		--	120095,772	3915670,256
10		В том числе возвратные суммы-15%		5636,992		--	--	5636,992
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		3795574,483		--	120095,772	3915670,256
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		6236128,876		--	197317,354	6433446,230
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--		--	128668,925	128668,925
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		6236128,876		--	325986,278	6562115,155
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--		--	787453,819	787453,819
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		6236128,876		--	1113440,10	7 349 569,0

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

_____

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

_____

ТОП ЛТД ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Форма 4

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРО**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество март 2009г.	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ						
32	С143015-66	**Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона класса В15, длина до 6м**	2,25	18700,00	--	42075	--	--
		м3		--	--	--	--	--
33	С143015-46	**Балки фундаментные таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 6м**	19,05	21000,00	--	400050	--	--
		м3		--	--	--	--	--
34	С143001-46	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	19,05	-187	--	-3562,35	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	С143001-45	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	19,05	-348	--	-6629,4	--	--
		м3		--	--	--	--	--
36	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	19,05	131,00	--	2495,55	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				--	--	--	--	--
		м3						
37	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости бетона за водонепроницаемость	19,05	186,00	--	3543,3	--	--
				--	--	--	--	--
		м3						
38	Е0111-11-1	Подливка раствором цементным под балки	12,5	407,50	15,57	5093,75	194,625	923,73
				51,09	8,99	638,625	112,375	123
		м2						
42	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	11	502,64	352,27	5529,04	3874,97	3938,242
				116,67	139,06	1283,37	1529,66	140
		шт						
43	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,12	18300,00	--	20496	--	--
				--	--	--	--	--
		м3						
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,12	131,00	--	146,72	--	--
				--	--	--	--	--
		м3						
57	Е0106-1-2	Бетонирование баз колонн	55,7	18038,02	154,26	1004717,714	8592,282	42248,3943
				632,88	89,50	35251,416	4985,15	105
		м3						
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	55,7	131,00	--	7296,7	--	--
				--	--	--	--	--
		м3						
59	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости бетона за водонепроницаемость	55,7	186,00	--	10360,2	--	--
				--	--	--	--	--
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1554062		
		Накладные расходы -	Тенге			83086		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98229		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1735377		
		РАЗДЕЛ 4.ПРИЯМКИ И ЛОТКИ						
168	Е0106-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15	23	1047,47	664,30	24091,81	15278,9	13498,6425
				383,17	175,78	8812,91	4042,94	105
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			24092		
		Накладные расходы -	Тенге			13499		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39846		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ Кирпичные						
169	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	96,5	269,99	6,54	26054,035	631,11	6671,6433
		м2		54,82	3,77	5290,13	363,805	118
170	Е0106-1-20	Устройство цоколя бетонного	7,91	17689,38	488,44	139922,9958	3863,5604	5714,84844
		м3		404,70	283,38	3201,177	2241,5358	105
171	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (цоколь)	81,28	4734,77	524,18	384842,1056	42605,3504	91459,19834
		м3		651,54	302,05	52957,1712	24550,624	118
172	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	30,89	11400,00	--	352146	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
173	Е0108-12-1	Установка штырей для крепления изоляции	0,277	8753,84	659,88	2424,81368	182,78676	2769,707045
		т		8093,96	379,72	2242,02692	105,18244	118
174	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,277	96200,00	--	26647,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
175	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта насухо	9,53	13078,84	265,20	124641,3452	2527,356	14404,6903
		м3		1359,04	152,47	12951,6512	1453,0391	100
176	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,194	89510,32	476,96	17365,00208	92,53024	5844,427995
		м3		28414,98	276,37	5512,50612	53,61578	105
189	Е0108-12-3	Установка закладных изделий в кирпичных стенах (для крепления м/к дверей) и в цоколе (МН 517 и МН 111-3)	0,2	226415,81	3037,71	45283,162	607,542	1845,933
		т		6070,47	1751,28	1214,094	350,256	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1119327		
		Накладные расходы -	Тенге			128710		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74882		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1322920		
		РАЗДЕЛ 9.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	Е0109-21-2	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 36 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	162	1211,02	952,71	196185,24	154339,02	75929,724
				205,22	315,56	33245,64	51120,72	90
		м						
297	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	6,7	170100,00	--	1139670	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
299	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 в 2 слоя	5587,53	34,88	0,15	194893,1627	838,13	16293,2472
				3,13	0,11	17488,97933	614,6286667	90
		м2						
300	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 в 2 слоя	12000	85,18	0,15	1022160	1800	22464
				1,97	0,11	23640	1320	90
		м2						
301	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	0	112,23	0,18	0	0	0
				1,98	0,11	0	0	90
		1м2						
307	Е0109-17-1	Монтаж стоек рабочих площадок	0,00	5432,84	3299,60	0	0	0
				1341,82	844,07	0	0	90
		т						
308	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным	0,00	170100,00	--	0	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 250 388,86		
		Накладные расходы -	Тенге			339 982,45		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335 422,28		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 925 793,59		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		59257,9	--	--	59257,9	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		8888,7	--	--	8888,7	
		Всего по главе		59257,9	--	--	59257,9	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		5985051,5	--	--	5985051,5	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%			--	--		
5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		--	--		0	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--	--		0	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--	--	189373,0152	189373,0152	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов		--	--		0	
		Всего по главе		**0,000**	--	**189373,015**	**189373,015**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5985051,523**	--	**189373,015**	**6174424,538**	
10		В том числе возвратные суммы-15%		8888,690	--	--	8888,690	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**5985051,523**	--	**189373,015**	**6174424,538**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		9833439,652	--	311139,864	10144579,516	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	202891,590	202891,590	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**9833439,652**	--	**514031,454**	**10347471,106**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	1241696,533	1241696,533	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**9833439,652**	--	**1755727,99**	**11 589 167,6**	

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за март 2009 г.

Заказчик: ТОО "Байкен-U"
Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"
Договор: 88 от 29.05.2008г.
Наименование строительства: "Строительство промышленной площадки рудника Харасан 2"

"Строительство промышленной площадки рудника месторождения Харасан 2 "

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге			Оплата работ,тенге			
		с начала строительства по отчетн.месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц Март 2009г.	аванс по договору 70%	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц (30% от Ф2)	остаток оплаты по договору (гр.1-гр.5-гр.)
А	1	2	3		5	6	7	9
ЦППР - каркас здания		477 207 547,72	141 767 334,56	11 589 167,60		139 685 514,04	3 476 750,28	
Цех Аффинажа		351 414 733,06	100 446 035,30	20 217 513,30		99 359 165,93	6 065 253,99	
Физико-химическая лаборатория, строительные работы , каркас здания		41 350 558,88	-			12 405 167,66	0,00	
Котельная- каркас здания		12 990 302,79	9 076 869,10	498 742,50		3 747 468,09	149 622,75	
Ру-10 кВт		9 469 195,99	-			2 840 758,80	0,00	
Пункт экстренной помощи		-	-			0,00	0,00	
Насосные питьевой воды. Резервуары		8 936 039,29	1 672 172,43	1 672 172,43		2 179 160,06	501 651,73	
ТБО		-	-			0,00	0,00	
Септик		5 378 919,37	-			1 613 675,81	0,00	
Склад серной кислоты с насосной		29 138 832,83	-			8 741 649,85	0,00	
Административное здание		29 940 844,92	20 351 675,70	3 031 153,40		8 072 907,46	909 346,02	
Столовая на 50мест		35 800 803,48	27 419 081,45	27 419 081,45		2 514 516,61	8 225 724,44	
Бытовой корпус		61 563 163,36	29 743 020,40	29 743 020,40		9 546 042,89	8 922 906,12	
Насосная ВР		23 932 452,74	20 568 217,80	20 568 217,80		1 009 270,48	6 170 465,34	
Насосная ПР		38 092 341,60	32 470 412,10	17 852 940,70		6 071 820,27	5 355 882,21	
Подстанция 10/04 кВт 9 (каркас сооружения)		5 810 799,26	3 410 792,00	3 410 792,00		720 002,18	1 023 237,60	
Вертикальная планировка		12 728 741,47	-			3 818 622,44	0,00	
Ограждение промплощадки		25 050 877,76	-			7 515 263,33	0,00	
Всего:	**1 735 000 000**	**1 168 806 154,51**	**386 925 610,84**	**136 002 801,58**	**1 214 500 000,00**	**309 841 005,88**	**40 800 840,47**	**251 459 834,59**
в т.ч. НДС 12%				*14 571 728,74*			*4 371 518,62*	

Стоимость выполненных работ: 136 002 801,58 *(Сто тридцать шесть миллионов две тысячи восемьсот один) тенге,23 тыин*

Сумма оплаты прописью: 40 800 840,47 *(Сорок миллионов восемьсот тысяч восемьсот сорок) тенге 47 тыин*

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор: _____ Кельбуганов А.Т.

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:
Директор: _____ Григорьев В.Е

Счет-фактура № 00000000[illegible]9 от 25 марта 2009 г.

(1)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" БИН /ИИН 031040003399 (1а)

РНН и адрес поставщика: РНН 600900527277, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 60305, № 0005500, от 31.10.2003 (2)

Расчетный счет поставщика: р/с 922467638, в банке Алматинский филиал АО"БТА БАНК", БИК 190501306 (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 88 от 29.05.2008г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: услуги (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО Байкен -U

РНН и адрес покупателя: РНН 600700570942, РК г.Алматы, ул.Снайперский пер., 4 **(10)**

Расчетный счет покупателя: р/с 250199601, в банке АО "Ситибанк Казахстан", БИК 190501832 (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство промплощадки рудника месторождение урана, Хорасан-2	шт	1	21 431 072,84	121 431 072,84	12%	14 571 728,74	136 002 801,58	0	
Всего по счету:					**121 431 072,84**		**14 571 728,74**	**136 002 801,58**		

Первый зам.директора по строительству: Матвеев А. В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ТОП Лтд МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер по материалам

(должность)

Чулембаева Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 4

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРОВ ЦППР. Локальная смета №122650**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Апрель 2009 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество апрель 2009г.	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	**Е0106-11-4**	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	**0,074**	**6898,46**	**1069,40**	**510,48604**	**79,1356**	**417,273864**
		т		**4750,18**	**620,14**	**351,51332**	**45,89036**	**105**
115	**С прайс**	**Анкерные болты м12х300**	**96**	**250,00**	**--**	**24000**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**49313**		
		Накладные расходы -	Тенге			**417**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2984**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**52714**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ Кирпичные						
177	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м (толщ. 380 мм)	219,5	4631,97	438,60	1016717,415	96272,7	229806,6225
		м3		634,31	252,94	139231,045	55520,33	118
178	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	54,88	14900,00	--	817712	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
179	С143006-15	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-150	28,4	17800,00	--	505520	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
180	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м (толщ. 510 мм)	45	8963,97	438,60	403378,65	19737	47112,975
		м3		634,31	252,94	28543,95	11382,3	118
181	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	1,2	109953,84	659,88	131944,608	791,856	11998,73088
		т		8093,96	379,72	9712,752	455,664	118
182	Е0108-12-1	Установка штырей для крепления изоляции	0,35	8753,84	659,88	3063,844	230,958	3499,62984
		т		8093,96	379,72	2832,886	132,902	118
183	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,35	96200,00	--	33670	--	--
		т		--	--	--	--	--
185	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	644	1269,61	54,33	817628,84	34988,52	179766,6752
		м2		205,22	31,34	132161,68	20182,96	118
186	Е0108-12-2	Крепление перегородок стальными стойками	0,95	207044,68	1324,91	196692,446	1258,6645	6117,70056
		т		4692,78	764,58	4458,141	726,351	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	78	502,64	352,27	39205,92	27477,06	27925,716
				116,67	139,06	9100,26	10846,68	140
		шт						
188	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,1	18300,00	--	38430	--	--
				--	--	--	--	--
		м3						
189	Е0108-12-3	Установка закладных изделий в кирпичных стенах (для крепления м/к дверей) и в цоколе (МН 517 и МН 111-3)	0,339	226415,81	3037,71	76754,95959	1029,78369	3128,856435
				6070,47	1751,28	2057,88933	593,68392	118
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3575199		
		Накладные расходы -	Тенге			509357		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245073		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4329629		
РАЗДЕЛ 6.ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ								
190	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	2865	708,89	404,33	2030969,85	1158405,45	805291,335
				218,14	94,17	624971,1	269797,05	90
		м2						
191	С12023-2	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм	2865	7030,00	--	20140950	--	--
				--	--	--	--	--
		м2						
192	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	1810	251,76	154,37	455685,6	279409,7	152930,52
				57,40	36,48	103894	66028,8	90
		м2						
193	С12023-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм	1810	7520,00	--	13611200	--	--
				--	--	--	--	--
		м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	253	130,37	8,45	32983,61	2137,85	12279,861
				48,79	5,14	12343,87	1300,42	90
		м						
195	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,04	899500,00	--	35980	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
196	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,08	475300,00	--	38024	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
197	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,129	154700,00	--	19956,3	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			36 365 749,36		
		Накладные расходы -	Тенге			970 501,72		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 240 175,06		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			39 576 426,14		
300	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 в 2 слоя	4306	85,18	0,15	366785,08	645,9	8060,832
				1,97	0,11	8482,82	473,66	90
		м2						
301	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	8153	112,23	0,18	915011,19	1467,54	15335,793
				1,98	0,11	16142,94	896,83	90
		1м2						
318	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 в1 слой	9646,2	34,88	0,15	336459,456	1446,93	28128,3192
				3,13	0,11	30192,606	1061,082	90
		м2						
319	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 в 2 слоя	39908	85,18	0,15	3399363,44	5986,2	73238,52307
				1,97	0,11	78618,76	4389,88	88
		м2						
320	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	19954	112,23	0,18	2239437,42	3591,72	37533,474
				1,98	0,11	39508,92	2194,94	90
		1м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7257057		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			162297		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445161		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7864515		
		РАЗДЕЛ 12.Транспортировка материалов						
388	**Е010333-А20 0-2**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 500-20 км, класс груза 2 (Кирпич)(из Чимкента)**	**513,07**	**919,27**	**919,27**	**471649,8589**	**471649,8589**	**90105,3534**
				--	**175,62**	**0**	**90105,3534**	**100**
		т						
389	**Е010333-А20 0-2**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 2 (СЖБ из Чимкента)**	**78,28**	**919,27**	**919,27**	**71960,4556**	**71960,4556**	**13747,5336**
				--	**175,62**	**0**	**13747,5336**	**100**
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**543 610**		
		Накладные расходы -	Тенге			**103 853**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38 848**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**686 311**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**47 790 928**		
		Накладные расходы -	Тенге			**1 746 426**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2 972 241**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**52 509 595**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%	525 095,95		--	--	525 095,95	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	78 764,39		--	--	78 764,39	
		Всего по главе	**525 095,95**		**--**	**--**	**525 095,95**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**53 034 690,85**		**--**	**--**	**53 034 690,85**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	2 715 376,17	2 715 376,17	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--		-	
		Всего по главе	**-**		**--**	**2 715 376,17**	**2 715 376,17**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**53 034 690,85**		**--**	**2 715 376,17**	**55 750 067,03**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		В том числе возвратные суммы-15%		78 764,39	--	--	78 764,39	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**53 034 690,85**	--	**2 715 376,17**	**55 750 067,03**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,507	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.		87 135 997,07	--	4 461 363,05	91 597 360,12	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 831 947,20	1 831 947,20	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**87 135 997,07**	--	**6 293 310,25**	**93 429 307,33**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	11 211 516,88	11 211 516,88	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**87 135 997,07**	--	**17 504 827,13**	**104 640 824,20**	

Принял:
Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

_____

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

_____

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Форма 4

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - ЦЕХ АФФИНАЖА ОТДЕЛЕНИЕ ОБЖИГА.Локальная смета №26670

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА апрель 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество апрель	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ (КЖ3)						
98	Е0109-53-3	**Монтаж м.к. креплений для оборудования** т	0,055	19121,23	2296,74	1051,66765	126,3207	794,31957
				15678,47	368,39	862,31585	20,26145	90
99	С12021-260	**Стальные крепежные элементы из уголков** т	0,055	177900,00	--	9784,5	--	--
				--	--	--	--	--
111	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** м2	62,3	110,67	17,48	6894,741	1089,004	5294,29761
				58,75	10,34	3660,125	644,182	123
112	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** м2	66,4	167,37	46,03	11113,368	3056,392	8705,2392
				107,27	17,59	7122,728	1167,976	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28 844,28		
		Накладные расходы -	Тенге			14794		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2618		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46256		

РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	42,1	530,68	12,56	22341,628	528,776	1541,50834
		м2		23,60	7,43	993,56	312,803	118
194	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	18	4176,98	588,67	75185,64	10596,06	23292,2088
		м3		749,27	347,35	13486,86	6252,3	118
195	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-150	7,2	14900,00	--	107280	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
196	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,061	111249,09	741,03	6786,19449	45,20283	701,4263852
		т		9308,06	436,68	567,79166	26,63748	118
197	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,061	96200,00	--	5868,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
198	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	2,1	13315,30	297,80	27962,13	625,38	3650,304
		м3		1562,90	175,34	3282,09	368,214	100
199	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,388	93831,34	535,73	36406,55992	207,86324	13442,18337
		1т		32677,23	317,82	12678,76524	123,31416	105
200	Е0108-15-4	Кладка стен из кирпича	223,867	2670,41	373,08	597816,6755	83520,30036	297896,6828
		м3		907,70	220,00	203204,0759	49250,74	118
201	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-150	59,6	14900,00	--	888040	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
202	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,505	111249,09	741,03	167429,8805	1115,25015	17305,68377
		т		9308,06	436,68	14008,6303	657,2034	118
205	Е0108-12-2	Крепление перегородок стальными затяжками	1,06	207911,67	1487,97	220386,3702	1577,2482	7849,970768
		т		5396,69	879,27	5720,4914	932,0262	118
206	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	69	627,07	466,10	43267,83	32160,9	28409,094
		шт		134,17	159,92	9257,73	11034,48	140
207	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,08	15800,00	--	32864	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	--	--	--	--
208	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,125	4176,98	588,67	522,1225	73,58375	161,75145
		м3		749,27	347,35	93,65875	43,41875	118
209	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-150	0,0475	14900,00	--	707,75	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
210	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,001	111249,09	741,03	111,24909	0,74103	11,4987932
		т		9308,06	436,68	9,30806	0,43668	118
216	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	0,5	2824,71	1748,09	1412,355	874,045	879,291
		шт		797,13	459,00	398,565	229,5	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2234389		
		Накладные расходы -	Тенге			395142		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157772		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2787302		
	РАЗДЕЛ 4.ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ							
224	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	621	793,71	451,18	492893,91	280182,78	200728,935
		м2		250,86	108,29	155784,06	67248,09	90
225	С12023-2	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм - ПТС 130-0.7	621	7030,00	--	4365630	--	--
		м2		--	--	--	--	--
228	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	60,6	138,75	9,51	8408,25	576,306	3382,5708
		м		56,11	5,91	3400,266	358,146	90
229	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,015	899500,00	--	13492,5	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,031	475300,00	--	14734,3	--	--
		т		--	--	--	--	--
231	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,72	154700,00	--	111384	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5006543		
		Накладные расходы -	Тенге			204112		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			312639		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5523294		
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ4)						
236	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2858	173,81	88,31	496748,98	252389,98	165675,402
		м2		52,32	12,09	149530,56	34553,22	90
237	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	2858	1290,00	--	3686820	--	--
		м2		--	--	--	--	--
238	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,28	210649,54	3218,48	58981,8712	901,1744	3512,27688
		т		7047,06	1912,83	1973,1768	535,5924	140
239	Е0106-22-11	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	170	20724,63	429,01	3523187,1	72931,7	293528,97
		м3		1389,61	254,81	236233,7	43317,7	105
240	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,9	96200,00	--	182780	--	--
		т		--	--	--	--	--
241	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	18,54	92500,00	--	1714950	--	--
		т		--	--	--	--	--
242	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	6,91	101800,00	--	703438	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,219	99100,00	--	21702,9	--	--
		т		--	--	--	--	--
244	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	3,29	93831,34	535,73	308705,1086	1762,5517	113981,4002
		1т		32677,23	317,82	107508,0867	1045,6278	105
245	Е0109-53-2	Монтаж обрамления проемов	0,497	11402,16	2331,03	5666,87352	1158,52191	3574,28484
		1т		7690,70	300,10	3822,2779	149,1497	90
246	С12021-132	Стоимость металлоконстр	0,47	171100,00	--	80417	--	--
		т		--	--	--	--	--
247	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,924	70566,48	535,73	65203,42752	495,01452	9595,219788
		1т		9572,12	317,82	8844,63888	293,66568	105
248	Е0106-11-7	Установка гильз из труб	1,18	93831,34	535,73	110720,9812	632,1614	40880,86695
		1т		32677,23	317,82	38559,1314	375,0276	105
249	С130806-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х3 мм	4,2	356,00	--	1495,2	--	--
		м		--	--	--	--	--
250	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	23,8	678,00	--	16136,4	--	--
		м		--	--	--	--	--
251	С130806-228	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х5 мм	13,3	836,00	--	11118,8	--	--
		м		--	--	--	--	--
252	С130806-275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х6 мм	5,6	2940,00	--	16464	--	--
		м		--	--	--	--	--
253	С130806-281	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 273х8 мм	2	4900,00	--	9800	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м						
254	С130806-286	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 325х8 мм	14	5850,00	--	81900	--	--
		м		--	--	--	--	--
255	С130806-296	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 426х10 мм	6,3	12700,00	--	80010	--	--
		м		--	--	--	--	--
256	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	138,8	35,37	0,17	4909,356	23,596	464,7024
		м2		3,60	0,12	499,68	16,656	90
257	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	138,8	71,18	0,17	9879,784	23,596	297,3096
		м2		2,26	0,12	313,688	16,656	90
258	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	138,8	93,59	0,20	12990,292	27,76	287,81568
		1м2		2,28	0,12	316,464	16,656	86
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11204026		
		Накладные расходы -	Тенге			631798		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			710149		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12545974		
	РАЗДЕЛ 7.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ							
271	Е0109-21-2	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 36 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	52	2125,41	1835,69	110521,32	95455,88	28028,052
		м		236,00	362,89	12272	18870,28	90
272	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	8,5	147200,00	--	1251200	--	--
		т		--	--	--	--	--
273	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С255	2,7	3385,00	--	9139,5	--	--
		т		--	--	--	--	--
285	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	24,13	21875,97	13711,82	527867,1561	330866,2166	145631,596
				4769,55	1936,33	115089,2415	46723,6429	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
286	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	24,13	170100,00	--	4104513	--	--
		т		--	--	--	--	--
287	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С245	4,06	1860,00	--	7551,6	--	--
		т		--	--	--	--	--
288	СТех. часть табл. 4	Притупление кромок (конструкции в средне и сильно агресивных средах)	453,86	7268,00	--	3298654,48	--	--
		т		--	--	--	--	--
289	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	8000	35,37	0,17	282960	1360	26784
		м2		3,60	0,12	28800	960	90
290	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	8000	71,18	0,17	569440	1360	17136
		м2		2,26	0,12	18080	960	90
295	Е0109-21-2	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 36 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	24,6	2125,41	1835,69	52285,086	45157,974	13259,4246
		м		236,00	362,89	5805,6	8927,094	90
296	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	3,02	147200,00	--	444544	--	--
		т		--	--	--	--	--
297	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С245	2,18	1860,00	--	4054,8	--	--
		т		--	--	--	--	--
298	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С255	2,18	3385,00	--	7379,3	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			10670110		
		Накладные расходы -	Тенге			230839		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			654057		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			11555006		
		РАЗДЕЛ 9.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЛЕСТНИЦЫ						
335	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,1	18151,97	173,27	1815,197	17,327	87,2277
				727,81	102,93	72,781	10,293	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
336	С11011-949	Стекло жидкое калийное		20100,00	--	0	--	--
		т		--	--	--	--	--
337	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,05	70566,48	535,73	3528,324	26,7865	519,22185
		1т		9572,12	317,82	478,606	15,891	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5344		
		Накладные расходы -	Тенге			606		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			357		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6307		
РАЗДЕЛ 14.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ								
466	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /кирпича в поддонах/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	767,7	807,88	807,88	620209,476	620209,476	124037,289
		т		--	161,57	0	124037,289	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			620209		
		Накладные расходы -	Тенге			124037		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44655		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			788902		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29 769 465,13		
		Накладные расходы -	Тенге			1 601 328,03		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 882 247,59		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33 253 040,75		
Глава 8. Временные здания и сооружения								
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		332530,4	--	--	332530,4	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		49879,6	--	--	49879,6	
		Всего по главе		33585571,2	--	--	33585571,2	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		33585571,2	--	--	33585571,2	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--	--	1062681,057	1062681,057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по главе		**0,000**		--	**1062681,057**	**1062681,057**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**33585571,157**		--	**1062681,057**	**34648252,214**
10		В том числе возвратные суммы-15%		49879,561		--	--	49879,561
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**33585571,157**		--	**1062681,057**	**34648252,214**
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.		55181093,411		--	1745984,977	56927078,388
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--		--	1138541,568	1138541,568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**55181093,411**		--	**2884526,544**	**58065619,955**
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--		--	6967874,395	6967874,395
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**55181093,41**		--	**9852400,94**	**65 033 494,4**

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

_____

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

_____

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **НАСОСНАЯ ВР**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА апрель 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество апрель	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундамент под оборудование						
65	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	45,2	86,54	43,13	3911,608	1949,476	3829,4525
		м2		43,40	25,48	1961,68	1151,696	123
73	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под крыльцо**	1,2	2552,67	175,76	3063,204	210,912	345,51816
		м3		140,28	103,73	168,336	124,476	118
74	E0106-1-15	**Устройство крылец бетонных плоских**	1,4	435,36	177,38	609,504	248,332	390,2262
		м3		160,09	105,37	224,126	147,518	105
75	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,4	131,00	--	183,4	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7768**		
		Накладные расходы -	Тенге			**4565**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**740**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**13073**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	530,4	793,71	451,18	420983,784	239305,872	171443,84
		м2		250,86	108,29	133056,144	57437,016	90
92	С12023-1	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 60 мм	530,4	6460,00	--	3426384	--	--
		м2		--	--	--	--	--
93	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	43	138,75	9,51	5966,25	408,93	2400,174
		м		56,11	5,91	2412,73	254,13	90
94	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,028	899500,00	--	25186	--	--
		т		--	--	--	--	--
95	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,014	475300,00	--	6654,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
96	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,014	154700,00	--	2165,8	--	--
		т		--	--	--	--	--
98	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	308,3	304,14	198,14	93766,362	61086,562	29958,436
		м2		66,01	41,96	20350,883	12936,268	90
99	С12023-2	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм	308,3	7030,00	--	2167349	--	--
		м2		--	--	--	--	--
100	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	21	138,75	9,51	2913,75	199,71	1172,178
		м		56,11	5,91	1178,31	124,11	90
101	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,008	899500,00	--	7196	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	С11011-76	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм**	**0,006**	**475300,00**	--	**2851,8**	--	--
		т		--	--	--	--	--
103	С11011-58	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	**0,008**	**154700,00**	--	**1237,6**	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**6162655**		
		Накладные расходы -	Тенге			**204975**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**382058**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**6749687**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6170422**		
		Накладные расходы -	Тенге			**209540**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**382798**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6762760**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		67 627,60	--	--	67 627,60	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		10 144,14	--	--	10 144,14	
		Всего по главе		**67 627,60**	--	--	**67 627,60**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**6 830 387,41**	--	--	**6 830 387,41**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--	--	216 120,29	216 120,29	
		Всего по главе		**-**	--	**216 120,29**	**216 120,29**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**6 830 387,41**	--	**216 120,29**	**7 046 507,70**	
10		В том числе возвратные суммы-15%		10 144,14	--	--	10 144,14	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**6 830 387,41**	--	**216 120,29**	**7 046 507,70**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		11 222 326,52	--	355 085,63	11 577 412,16	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	231 548,24	231 548,24	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**11 222 326,52**	--	**586 633,88**	**11 808 960,40**	
13	Решения Правительства	НДС (13%)		--	--	1 417 075,25	1 417 075,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**11 222 326,52**	**--**	**2 003 709,12**	**13 226 035,6**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **Бытовой комбинат**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА апрель 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество апрель	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	E0108-7-3	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	214,5	1443,34	53,06	309596,43	11381,37	59875,7016
		м2		205,22	31,34	44019,69	6722,43	118
62	E0108-7-4	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м**	107,2	1401,72	53,06	150264,384	5688,032	24659,13024
		м2		163,60	31,34	17537,92	3359,648	118
63	E0108-7-1	**Кладка перегородок душевых кабин толщ. 65 мм**	31,5	725,58	28,85	22855,77	908,775	7247,4066
		м2		177,95	17,03	5605,425	536,445	118
64	E0109-43-1	**Монтаж стоек для крепления перегородок**	0,017	14689,86	8256,28	249,72762	140,35676	74,4109635
		т		3630,80	976,69	61,7236	16,60373	95
65	C12021-117	**Стойки перегородок**	0,017	170100,00	--	2891,7	--	--
		т		--	--	--	--	--
66	E0108-6-8	**Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м**	19,6	2454,62	436,59	48110,552	8557,164	20041,5684
		м3		608,48	258,07	11926,208	5058,172	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	С143006-9	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-150**	7,45	14900,00	--	111005	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
68	Е0106-18-9	**Устройство перемычек**	0,264	24498,46	563,18	6467,59344	148,67952	613,853856
		м3		1879,98	334,50	496,31472	88,308	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			651441		
		Накладные расходы -	Тенге			112512		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45837		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			809790		
	РАЗДЕЛ 4.ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ							
78	Е0108-36-1	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	1080	203,19	2,33	219445,2	2516,4	130128,984
		м2		100,74	1,37	108799,2	1479,6	118
80	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций стаканов С1**	0,21	14432,39	1844,65	3030,8019	387,3765	2408,46291
		т		11782,17	961,02	2474,2557	201,8142	90
81	С12021-183	**Стоимость м/к стаканов С1т**	0,21	170200,00	--	35742	--	--
		т		--	--	--	--	--
82	Е0109-25-1	**Монтаж м/к крепления стаканов**	0,364	5276,36	2509,39	1920,59504	913,41796	866,777184
		т		2023,49	622,35	736,55036	226,5354	90
83	С12021-120	**Стоимость м/к крепления**	0,364	170100,00	--	61916,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			322055		
		Накладные расходы -	Тенге			133404		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27328		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			482787		
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ						
87	Е0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа (опалубка)**	17	99,18	42,62	1686,06	724,54	856,8
		м2		45,49	10,51	773,33	178,67	90
88	С11011-434	**Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**	17	1290,00	--	21930	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		--	--	--	--	--
89	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,017	189310,56	2798,68	3218,27952	47,57756	185,430798
		т		6127,88	1663,33	104,17396	28,27661	140
90	Е0106-22-10	Устройство (перекрытий по стальным балкам) (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,1	21645,17	419,70	45454,857	881,37	3840,64695
		м3		1492,50	249,29	3134,25	523,509	105
91	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,069	101800,00	--	7024,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
92	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	79100,00	--	395,5	--	--
		т		--	--	--	--	--
93	Е0109-25-1	Монтаж балок перекрытия	0,27	5276,36	2509,39	1424,6172	677,5353	642,93912
		т		2023,49	622,35	546,3423	168,0345	90
94	С12021-120	Балки перекрытия	0,27	170100,00	--	45927	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			127061		
		Накладные расходы -	Тенге			5526		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7955		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			140542		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1100557		
		Накладные расходы -	Тенге			251442		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81120		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1433119		

Глава 8. Временные здания и сооружения

2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%	14331,2	--	--	14331,2
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2149,7	--	--	2149,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по главе	**1447449,9**		--	--	**1447449,9**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2880568,6**		--	--	**2880568,6**	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	147485,11	147485,11	
		Всего по главе	**0,000**		--	**147485,110**	**147485,110**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2880568,601**		--	**147485,110**	**147485,110**	
10		В том числе возвратные суммы-15%			--	--		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**2880568,601**		--	**147485,110**	**147485,110**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	4732774,212		--	242318,036	242318,036	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	4846,361	4846,361	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**4732774,212**		--	**247164,396**	**4979938,609**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	597592,633	597592,633	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**4732774,212**		--	**844757,03**	**5 577 531,2**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Объект номер -

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **СТОЛОВАЯ НА 50 МЕСТ**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Апрель 2009г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество апрель	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
							%
2	3	4	5	6	7	8	9
Е0109-53-1	**Монтаж конструкций стаканов С1**	**0,504**	**14432,39**	**1844,65**	**7273,92456**	**929,7036**	**5780,310984**
	т		**11782,17**	**961,02**	**5938,21368**	**484,35408**	**90**
С12021-183	**Стоимость м/к стаканов С1**	**0,504**	**170100,00**	**--**	**85730,4**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Е0109-25-1	**Монтаж м/к крепления стаканов**	**0,8**	**5272,24**	**2509,39**	**4217,792**	**2007,512**	**1905,0048**
	т		**2023,49**	**622,35**	**1618,792**	**497,88**	**90**
С12021-120	**Стоимость м/к крепления**	**0,8**	**177700,00**	**--**	**142160**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Е0109-53-1	**Монтаж м/конструкций гильз**	**0,22**	**14432,39**	**1844,65**	**3175,1258**	**405,823**	**2523,15162**
	т		**11782,17**	**961,02**	**2592,0774**	**211,4244**	**90**
С130806-148	**Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 830х5 мм**	**0,3**	**31500,00**	**--**	**9450**	**--**	**--**
	м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
С130806-133	**Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 600х7 мм**	**0,3**	**14200,00**	**--**	**4260**	**--**	**--**

2	3	4	5	6	7	8	9
	м		--	--	--	--	--
С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 450х16 мм	0,3	11900,00	--	3570	--	--
	м		--	--	--	--	--
Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	540	203,19	2,33	109722,6	1258,2	65064,492
	м2		100,74	1,37	54399,6	739,8	118
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				369559,8424		
	Накладные расходы -				75272,9594		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -				26689,96811		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				471522,7699		

РАЗДЕЛ 5.КРЫЛЬЦА КР1, КР2

Е0101-27-2	Подсыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м под крыльца	5	6,70	6,70	33,5	33,5	11,3005
	м3		--	2,33	0	11,65	97
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5	20,02	4,52	100,1	22,6	75,175
	м3		15,50	--	77,5	0	97
Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под крыльца	1,76	2511,45	152,84	4420,152	268,9984	440,655424
	м3		121,98	90,20	214,6848	158,752	118
Е0106-1-16	Устройство плит крыльца железобетонных плоских	1,7	16995,01	301,32	28891,517	512,244	777,99225
	м3		256,88	178,97	436,696	304,249	105
С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,069	99000,00	--	6831	--	--
	т		--	--	--	--	--
Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	50,16	57,85	1,02	2901,756	51,1632	75,887064
	м2		0,63	0,60	31,6008	30,096	123
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	19,2	203,37	19,26	3904,704	369,792	4473,9072
	м		154,99	11,45	2975,808	219,84	140

2	3	4	5	6	7	8	9
С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	19,2	1190,00	--	22848	--	--
	м		--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			69930,729		
	Накладные расходы -	Тенге			5854,917438		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4547,138786		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			80332,78522		

РАЗДЕЛ 6.КРЫЛЬЦО КР3

Е0101-27-2	Подсыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м под крыльцо	1,5	6,70	6,70	10,05	10,05	3,39015
	м3		--	2,33	0	3,495	97
Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,5	20,02	4,52	30,03	6,78	22,5525
	м3		15,50	--	23,25	0	97
Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под крыльцо	0,44	2511,45	152,84	1105,038	67,2496	110,163856
	м3		121,98	90,20	53,6712	39,688	118
Е0106-1-16	Устройство плит крыльца железобетонных плоских	0,9	840,27	301,32	756,243	271,188	411,87825
	м3		256,88	178,97	231,192	161,073	105
С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,024	99000,00	--	2376	--	--
	т		--	--	--	--	--
Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	6,8	174,25	19,26	1184,9	130,968	1584,5088
	м		154,99	11,45	1053,932	77,86	140
С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	6,8	1190,00	--	8092	--	--
	м		--	--	--	--	--
Е0109-17-1	Монтаж м/к стоек из труб 108х4 мм	0,22	5292,76	3163,68	1164,4072	696,0096	432,80622
	т		1341,82	844,07	295,2004	185,6954	90
С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	21,44	678,00	--	14536,32	--	--
	м		--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9
Е0109-18-1	**Монтаж балок массой до 1 т, на отметке до 25 м**	**0,458**	**8042,96**	**4628,48**	**3683,67568**	**2119,84384**	**1320,969096**
	т		**2052,19**	**1152,49**	**939,90302**	**527,84042**	**90**
Е0109-33-1	**Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката**	**0,158**	**9323,03**	**4220,00**	**1473,03874**	**666,76**	**394,283628**
	т		**2037,84**	**734,90**	**321,97872**	**116,1142**	**90**
С12021-131	**Балки поддерживающие из прокатных профилей**	**0,458**	**159726,00**	**--**	**73154,508**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
С12021-243	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т**	**0,158**	**159726,00**	**--**	**25236,708**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза**	**47**	**30,97**	**0,08**	**1455,59**	**3,76**	**181,044**
	м2		**4,23**	**0,05**	**198,81**	**2,35**	**90**
Е0113-26-12	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 в 2 слоя**	**47**	**69,25**	**0,15**	**3254,75**	**7,05**	**87,984**
	м2		**1,97**	**0,11**	**92,59**	**5,17**	**90**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**137513,2586**		
	Накладные расходы -	Тенге			**4549,5805**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8523,770347**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**150586,6095**		

РАЗДЕЛ 9.ТРАНСПОРТИРОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ

С010332-А20 0-1	**Перевозка строительных грузов /бетонных изделий/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1**	**14,78**	**646,30**	**--**	**9552,314**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
С010332-А20 0-1	**Перевозка строительных грузов /кирпича в поддонах/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1**	**46,2**	**743,53**	**--**	**34351,086**	**--**	**--**
	т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**43 903,40**	**--**	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2 634,20**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**46 537,60**		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**620 907,23**		
	Накладные расходы -	Тенге			**85 677,46**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42 395,08**		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**748 979,77**		

Глава 8. Временные здания и сооружения

2	3	4	5	6	7	8	9
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения1%	7489,8		--	--	7489,8	
СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1123,5		--	--	1123,5	
	Всего по главе	**7489,8**		--	--	**7489,8**	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**756469,6**		--	--	**756469,6**	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	23935,45355	23935,45355	
	Всего по главе	-		--	**23935,454**	**23935,454**	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**756 469,57**		--	**23935,454**	**780405,020**	
	В том числе возвратные суммы-15%	1 123,47		--	--	1123,470	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**756 469,57**		--	**23935,454**	**780405,020**	
СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	1 242 879,50		--	39325,950	1282205,448	
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	25644,109	25644,109	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**1 242 879,50**		--	**64970,059**	**1307849,556**	
Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	156941,947	156941,947	
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**1 242 879,50**	--	**221912,01**	**1 464 791,5**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА апрель 2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество за апрель 2009г.	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Е0108-20-2	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа свыше 4 м (560мм)**	90,34	4239,71	322,84	383015,4014	29165,3656	105452,0391
		м3		797,92	191,30	72084,0928	17282,042	118
58	С143006-9	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм,М-150**	34,08	14900,00	--	507792	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
59	Е0108-15-1	**Облицовка наружных стен кладки Д56 лицевым кирпичем**	24,64	2747,05	467,42	67687,312	11517,2288	34781,7895
		м3		919,90	276,37	22666,336	6809,7568	118
60	С143006-15	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм,М-150**	6,16	17800,00	--	109648	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
61	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкци**	1,06	109938,34	644,37	116534,6404	683,0322	10598,87894
		т		8093,96	379,72	8579,5976	402,5032	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4м(парапет)	10,34	2747,05	467,42	28404,497	4833,1228	14595,92952
		м3		919,90	276,37	9511,766	2857,6658	118
64	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм,М-150	2,17	14900,00	--	32333	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
65	С143006-15	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм,М-150	1,81	17800,00	--	32218	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
66	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м (380мм)	58,5	2454,62	436,59	143595,27	25540,515	59817,9465
		м3		608,48	258,07	35596,08	15097,095	118
67	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм,М-150	22,23	14900,00	--	331227	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
68	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкци	0,619	109938,34	644,37	68051,83246	398,86503	6189,345346
		т		8093,96	379,72	5010,16124	235,04668	118
69	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	20,52	1443,34	53,06	29617,3368	1088,7912	5727,969216
		м2		205,22	31,34	4211,1144	643,0968	118
73	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,005	109938,34	644,37	549,6917	3,22185	49,994712
		т		8093,96	379,72	40,4698	1,8986	118
74	Е0115-64-1	Шваброваниe раствором стен вентиляционного отверстия шахты	49	138,98	1,82	6810,02	89,18	2787,561
		м2		53,10	1,08	2601,9	52,92	105
77	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	24	151,23	93,39	3629,52	2241,36	2172,912
		шт		21,24	43,43	509,76	1042,32	140
78	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,832	18300,00	--	15225,6	--	--
		м3		--	--	--	--	--
79	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона	0,057	224299,22	17041,41	12785,05554	971,36037	970,8872985

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1т		6099,18	10122,83	347,65326	577,00131	105
80	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке над цоколем	2,67	11735,60	484,26	31334,052	1292,9742	4125,6306
		м3		1183,96	287,64	3161,1732	767,9988	105
81	С12041-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А -I.d 6 мм	0,067	96200,00	--	6445,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
82	С12041-23	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь переодического профиля класса А -III,d 10 мм	0,131	99900,00	--	13086,9	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1939991		
		Накладные расходы -	Тенге			247271		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131236		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2318497		
	РАЗДЕЛ 4.ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ							
93	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50м	409,3	1066,16	802,74	436379,288	328561,482	115045,6347
		м2		218,14	94,17	89284,702	38543,781	90
94	С12023-1	Панели трехслойные стеновые рядовые с собшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм	409,3	6460,00	--	2644078	--	--
		м2		--	--	--	--	--
95	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50м	434,5	359,81	262,42	156337,445	114021,49	36711,774
		м2		57,40	36,48	24940,3	15850,56	90
96	С12023-3	Панели трехслойные кровельные рядовые с собшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 125 мм	434,5	7520,00	--	3267440	--	--
		м2		--	--	--	--	--
97	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	280	130,19	8,27	36453,2	2315,6	13590,36
		м		48,79	5,14	13661,2	1439,2	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,009	899500,00	--	8095,5	--	--
		т		--	--	--	--	--
99	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные,марка СМ1-25, длина 25 мм	0,012	475300,00	--	5703,6	--	--
		т		--	--	--	--	--
100	С11011-58	Болты строительные с гайками,оцинкованные	0,025	154700,00	--	3867,5	--	--
		т		--	--	--	--	--
101	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий/брандмауэров, парапетов,свесов ит.п./ из листовой оцинкованной стали	33	751,25	1,90	24791,25	62,7	5522,1474
		м2		139,49	1,13	4603,17	37,29	119
102	Е0109-53-1	Монтаж конструкций стаканов С1	0,042	15037,49	2449,76	631,57458	102,88992	508,453281
		м		11782,17	961,02	494,85114	40,36284	95
103	С12021-183	Стоимость м/к стаканов С1	0,042	201000,00	--	8442	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6592219		
		Накладные расходы -	Тенге			171378		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405816		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7169414		

РАЗДЕЛ 5.ПОЯСА МОНОЛИТНЫЕ ПМ1,ПМ2

104	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	9,4	11735,60	484,26	110314,64	4552,044	14524,692
		м3		1183,96	287,64	11129,224	2703,816	105
105	С12041-21	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь переодического профиля класса А -III,d 6 мм	0,064	77300,00	--	4947,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
106	С12041-24	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь переодического профиля класса А -III,d 12 мм	0,22	99100,00	--	21802	--	--
		т		--	--	--	--	--
107	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,1	146534,63	899,32	14653,463	89,932	1834,2051

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1т		16934,18	534,44	1693,418	53,444	105
108	Е0106-11-3	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,026	146534,63	899,32	3809,90038	23,38232	476,893326
		1т		16934,18	534,44	440,28868	13,89544	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			155527		
		Накладные расходы -	Тенге			16836		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10342		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			182705		
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ						
109	Е0109-42-1	Монтаж перекрытия высотой до 25 м из профилированного листа	408	101,44	44,87	41387,52	18306,96	20563,2
		м2		45,49	10,51	18559,92	4288,08	90
110	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,8	408	1290,00	--	526320	--	--
		м2		--	--	--	--	--
111	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	0,04	214610,56	2798,68	8584,4224	111,9472	436,30776
		т		6127,88	1663,33	245,1152	66,5332	140
112	Е0106-22-11	Устройство(перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии)площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	38,1	12027,84	373,05	458260,704	14213,205	57203,9496
		м3		1208,35	221,57	46038,135	8441,817	105
113	С12041-4	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А -I,d 6 мм	0,478	96200,00	--	45983,6	--	--
		т		--	--	--	--	--
114	С12041-5	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А -I,d 8 мм	1,08	92500,00	--	99900	--	--
		т		--	--	--	--	--
115	С12041-22	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь переодического профиля класса А -III,d 8 мм	1,79	101800,00	--	182222	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1362658		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			78203		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86452		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1527313		
162	**Е0113-29-6 т.ч. п.3.19 К=1,1прим.**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВОСК 1М /по защите потолочных поверхностей от коррозии/**	**634,6**	**2480,57**	**166,69**	**1574169,722**	**105781,474**	**108725,9228**
		м2		**92,98**	**98,45**	**59005,108**	**62476,37**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1602928**		
		Накладные расходы -	Тенге			**109755**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**102761**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1815443**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11653323**		
		Накладные расходы -	Тенге			**623443**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**736606**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13 013 372,0**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		130133,7		--	--	130133,7
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		19520,1		--	--	19520,1
		Всего по главе		**130133,7**		**--**	**--**	**130133,7**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**13143505,7**		**--**	**--**	**13143505,7**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--		--	415873,6646	415873,6646
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов		--		--		0
		Всего по главе		**0,000**		**--**	**415873,665**	**415873,665**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**13143505,723**		**--**	**415873,665**	**13559379,387**
10		В том числе возвратные суммы-15%		19520,058		--	--	19520,058
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**13143505,723**		**--**	**415873,665**	**13559379,387**
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		21594779,903		--	683280,431	22278060,334
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--		--	445561,207	445561,207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**21594779,903**		**--**	**1128841,638**	**22723621,540**
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--		--	2726834,585	2726834,585
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**21594779,9**		**--**	**3855676,22**	**25 450 456,1**

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

ТОО "IDI Company
Технический
надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объект номер -

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **СЕПТИК**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (Реестр работ)

ЗА АПРЕЛЬ 2009 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество апрель	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
6	Е0101-17-2	Разработка песка	928	44,59	43,57	41379,52	40432,96	9982,7744
		м3		0,99	10,10	918,72	9372,8	97
7	Е010333-А1- 1	Перевозка песка	1531,2	19,70	19,70	30164,64	30164,64	6032,928
		т		--	3,94	0	6032,928	100
8	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	928	6,47	6,47	6004,16	6004,16	828,1472
		м3		--	0,92	0	853,76	97
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	29	127,01	--	3683,29	0	4162,1177
		м3		127,01	--	3683,29	0	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81232		
		Накладные расходы -	Тенге			21006		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6134		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			108372		
		РАЗДЕЛ 4.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ						
45	Е010333-А60 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебня/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	0	302,10	302,10	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	60,42	0	0	100
46	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /песка/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	0	702,50	702,50	0	0	0
		т		--	140,50	0	0	100
47	Е010333-А20 0-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /ж/бетонных изделий/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	0	702,50	702,50	0	0	0
		т		--	140,50	0	0	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**0**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**0**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**81232**		
		Накладные расходы -	Тенге			**21006**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6134**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**108372**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		1 083,72	--	--	1 083,72	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		162,56	--	--	162,56	
		Всего по главе		**1 083,72**	**--**	**--**	**1 083,72**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**109 455,55**	**--**	**--**	**109 455,55**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--	--	5 604,12	5 604,12	
		Всего по главе		**-**	**--**	**5 604,12**	**5 604,12**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**109 455,55**	**--**	**5 604,12**	**115 059,67**	
10		В том числе возвратные суммы-15%		162,56	--	--	162,56	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**109 455,55**	**--**	**5 604,12**	**115 059,67**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.		179 835,47	--	9 207,58	189 043,05	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	3 780,86	3 780,86	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**179 835,47**	**--**	**12 988,44**	**192 823,91**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	23 138,87	23 138,87	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**179 835,47**	**--**	**36 127,31**	**215 962,77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Е.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Загороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование объекта - НАСОСНАЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. Локальная смета №124:

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА апрель 2009 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество апрель	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.ПАНЕЛИ ПТС И ПТК						
62	E0109-43-4	**Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м**	74	7155,12	392,33	529478,88	29032,42	20799,846
		м2		218,14	94,17	16142,36	6968,58	90
63	C12023-1	**Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм - ПТС 110-0.7**	74	6460,00	--	478040	--	--
		м2		--	--	--	--	--
64	E0109-52-1	**Резка стального профилированного настила**	18	130,19	8,27	2343,42	148,86	873,666
		м		48,79	5,14	878,22	92,52	90
65	C11011-58	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	0,011	154700,00	--	1701,7	--	--
		т		--	--	--	--	--
69	E0109-42-3	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м**	49	269,69	172,30	13214,81	8442,7	4140,108
		м2		57,40	36,48	2812,6	1787,52	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	С12023-2	**Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм - ПТС 130-0.7**	49	7030,00	--	344470	--	--
		м2		--	--	--	--	--
71	С11011-58	**Болты строительные с гайками, оцинкованные**	0,006	154700,00	--	928,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
73	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций стаканов**	0,042	14547,14	1959,41	610,97988	82,29522	481,69258
		т		11782,17	961,02	494,85114	40,36284	90
74	С12021-183	**Стоимость м/к стаканов**	0,042	179200,00	--	7526,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1378314		
		Накладные расходы -	Тенге			26295		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84277		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1488886		
	РАЗДЕЛ 7.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ							
110	Е010333-А20 0-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1**	57,67	702,50	702,50	40513,175	40513,175	8102,635
		т		--	140,50	0	8102,635	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			40513		
		Накладные расходы -	Тенге			8103		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2917		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			51533		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1418828		
		Накладные расходы -	Тенге			34398		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87194		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1540419		
	Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		15 404,19	--	--	15 404,19	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		2 310,63	--	--	2 310,63	
		Всего по главе		**15 404,19**	--	--	**15 404,19**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**1 555 823,23**	--	--	**1 555 823,23**	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--	--	49 227,80	49 227,80	
		Всего по главе		-	--	**49 227,80**	**49 227,80**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**1 555 823,23**	--	**49 227,80**	**1 605 051,04**	
10		В том числе возвратные суммы-15%		2 310,63	--	--	2 310,63	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**1 555 823,23**	--	**49 227,80**	**1 605 051,04**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.		2 556 217,57	--	80 881,28	2 637 098,85	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	52 741,98	52 741,98	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**2 556 217,57**	--	**133 623,26**	**2 689 840,83**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	322 780,90	322 780,90	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**2 556 217,57**	--	**456 404,16**	**3 012 621,73**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор