Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - ЦЕХ АФФИНАЖА ОТДЕЛЕНИЕ ОБЖИГА.Локальная смета №26670

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	май	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ						
194	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	13	4176,98	588,67	54300,74	7652,71	16822,1508
		м3		749,27	347,35	9740,51	4515,55	118
195	C143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-150	4,57	14900,00	--	68093	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
196	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,061	111249,09	741,03	6786,19449	45,20283	701,4263852
		т		9308,06	436,68	567,79166	26,63748	118
197	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,061	96200,00	--	5868,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
198	E0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	2,1	13315,30	297,80	27962,13	625,38	3650,304
		м3		1562,90	175,34	3282,09	368,214	100
199	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,388	93831,34	535,73	36406,55992	207,86324	13442,18337
		1т		32677,23	317,82	12678,76524	123,31416	105
200	E0108-15-4	Кладка стен из кирпича	111,933	2670,41	373,08	298907,0025	41759,96364	148947,676
		м3		907,70	220,00	101601,5841	24625,26	118
201	C143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-150	44,54	17800,00	--	792812	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
202	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,505	111249,09	741,03	167429,8805	1115,25015	17305,68377

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		9308,06	436,68	14008,6303	657,2034	118
203	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1550	668,08	61,01	1035524	94565,5	497561,16
		м2		236,00	36,04	365800	55862	118
204	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-150	77,5	17800,00	--	1379500	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
205	Е0108-12-2	Крепление перегородок стальными затяжками	1,06	207911,67	1487,97	220386,3702	1577,2482	7849,970768
		т		5396,69	879,27	5720,4914	932,0262	118
206	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	69	627,07	466,10	43267,83	32160,9	28409,094
		шт		134,17	159,92	9257,73	11034,48	140
207	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,08	15800,00	--	32864	--	--
		м3		--	--	--	--	--
208	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,125	4176,98	588,67	522,1225	73,58375	161,75145
		м3		749,27	347,35	93,65875	43,41875	118
209	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-150	0,0475	14900,00	--	707,75	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
210	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,001	111249,09	741,03	111,24909	0,74103	11,4987932
		т		9308,06	436,68	9,30806	0,43668	118
211	Е0115-64-1	Швабрование раствором стен вентиляционного отверстия шахты	14,58	129,22	2,10	1884,0276	30,618	953,90379
		м2		61,06	1,25	890,2548	18,225	105
212	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	1,62	1026,57	7,52	1663,0434	12,1824	142,17525
		м		69,32	4,43	112,2984	7,1766	119
213	Е0107-53-11	Установка плиты покрытия шахты	1	597,73	43,62	597,73	43,62	266,98
		шт		169,99	20,71	169,99	20,71	140
214	С11011-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 10 мм	0,5	589,00	--	294,5	--	--
		м2		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной прово ..., диаметром 2 мм	0,04	343,00	--	13,72	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4175902		
		Накладные расходы -	Тенге			736226		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294728		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5206856		

РАЗДЕЛ 4.ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ

224	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	1449	793,71	451,18	1150085,79	653759,82	468367,515
		м2		250,86	108,29	363496,14	156912,21	90
225	С12023-2	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм - ПТС 130-0.7	1449	7030,00	--	10186470	--	--
		м2		--	--	--	--	--
226	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	1115	304,14	198,14	339116,1	220926,1	108347,895
		м2		66,01	41,96	73601,15	46785,4	90
227	С12023-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм - ПТС 150-0.7	1115	7520,00	--	8384800	--	--
		м2		--	--	--	--	--
228	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	141,4	138,75	9,51	19619,25	1344,714	7892,6652
		м		56,11	5,91	7933,954	835,674	90
229	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,025	899500,00	--	22487,5	--	--
		т		--	--	--	--	--
230	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,049	475300,00	--	23289,7	--	--
		т		--	--	--	--	--
231	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	-0,591	154700,00	--	-91427,7	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20034441		
		Накладные расходы -	Тенге			584608		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1237143		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			21 856 191,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ						
311	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	9,36	21875,97	13711,82	204759,0792	128342,6352	56490,33312
		т		4769,55	1936,33	44642,988	18124,0488	90
312	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	9,36	170100,00	--	1592136	--	--
		т		--	--	--	--	--
320	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	2078	71,18	0,17	147912,04	353,26	4451,076
		м2		2,26	0,12	4696,28	249,36	90
321	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	1039	93,59	0,20	97240,01	207,8	2244,24
		м2		2,28	0,12	2368,92	124,68	90
322	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	220	397,32	165,47	87410,4	36403,4	37837,8
		м2		155,13	35,97	34128,6	7913,4	90
323	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	220	1290,00	--	283800	--	--
		м2		--	--	--	--	--
324	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	10,5	138,75	9,51	1456,875	99,855	586,089
		м		56,11	5,91	589,155	62,055	90
325	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	27	397,32	165,47	10727,64	4467,69	4643,73
		м2		155,13	35,97	4188,51	971,19	90
326	СПрайс-лист	Полигаль	27	2127,00	--	57429	--	--
		т		--	--	--	--	--
327	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,05	525600,00	--	26280	--	--
		т		--	--	--	--	--
328	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1074	35,37	0,17	37987,38	182,58	6192,684
		м2		3,60	0,12	3866,4	128,88	155
329	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	1074	71,18	0,17	76447,32	182,58	2556,12
				2,26	0,12	2427,24	128,88	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
330	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	537	93,59	0,20	50257,83	107,4	1288,8
		1м2		2,28	0,12	1224,36	64,44	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2673844		
		Накладные расходы -	Тенге			116291		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167408		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2957543		
			0					

РАЗДЕЛ 12.ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

417	Е0109-31-1	Монтаж стальных балок и косоуров	2,66	16151,28	9586,56	42962,4048	25500,2496	9774,67806
		т		3267,72	815,27	8692,1352	2168,6182	90
418	С12021-146	Косоуры	0,962	170100,00	--	163636,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
419	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	1,7	177800,00	--	302260	--	--
		т		--	--	--	--	--
420	Е0107-21-6	Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	32	1776,75	832,88	56856	26652,16	27824,384
		шт		397,74	223,34	12727,68	7146,88	140
421	С143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	63,16	3160,00	--	199585,6	--	--
		м2		--	--	--	--	--
422	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	129,8	229,51	22,14	29790,398	2873,772	34781,208
		м		178,24	13,16	23135,552	1708,168	140
423	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	129,8	1370,00	--	177826	--	--
		м		--	--	--	--	--
424	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений	38,5	3837,95	11,56	147761,075	445,06	5449,829
		м		94,24	6,87	3628,24	264,495	140
425	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов	0,434	376,14	4,89	163,24476	2,12226	87,804276
		м		141,60	2,91	61,4544	1,26294	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
426	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лест... ные марши, пожарные лестницы	0,224	170100,00	--	38102,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
427	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	2723,66	1079,91	2723,66	1079,91	764,036
		шт		339,98	205,76	339,98	205,76	140
428	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	9	2067,00	--	18603	--	--
		м2		--	--	--	--	--
429	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,02	135470,15	4289,94	2709,403	85,7988	856,93104
		т		28056,21	2548,47	561,1242	50,9694	140
430	Е0109-25-1	Монтаж балок покрытия	0,86	8223,34	5152,84	7072,0724	4431,4424	2355,05754
		т		2327,01	715,70	2001,2286	615,502	90
431	С12021-120	Балки покрытия	0,86	170100,00	--	146286	--	--
		т		--	--	--	--	--
432	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С245	0,86	1860,00	--	1599,6	--	--
		т		--	--	--	--	--
433	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	6,25	1583,43	1368,80	9896,4375	8555	2460,0375
		м		173,29	264,05	1083,0625	1650,3125	90
434	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,162	147200,00	--	23846,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
435	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С245	0,162	1860,00	--	301,32	--	--
		т		--	--	--	--	--
436	Е0106-1-2	Устройство бетонных опорных подушек ОП1	0,36	18151,97	173,27	6534,7092	62,3772	314,01972
		м3		727,81	102,93	262,0116	37,0548	105
437	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,055	93831,34	535,73	5160,7237	29,46515	1905,464138
		1т		32677,23	317,82	1797,24765	17,4801	105
438	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,64	19938,97	474,40	52638,8808	1252,416	4536,98784
		м3		1354,95	281,77	3577,068	743,8728	105
439	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	96200,00	--	1154,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		--	--	--	--	--
440	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,012	101200,00	--	1214,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
441	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,103	99900,00	--	10289,7	--	--
		т		--	--	--	--	--
442	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,066	101800,00	--	6718,8	--	--
		т		--	--	--	--	--
443	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012	93831,34	535,73	1125,97608	6,42876	415,73763
		1т		32677,23	317,82	392,12676	3,81384	105
444	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,029	196870,31	19597,62	5709,23899	568,33098	568,053885
		1т		7014,05	11641,25	203,40745	337,59625	105
445	Е0110-8-5	Устройство люка из доски	0,64	1768,00	38,22	1131,52	24,4608	115,14624
		м2		127,24	22,69	81,4336	14,5216	120
446	Е0110-28-9	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	0,64	2127,30	8,16	1361,472	5,2224	169,7664
		м2		216,20	4,85	138,368	3,104	120
447	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,216	93831,34	535,73	20267,56944	115,71768	7483,27734
		1т		32677,23	317,82	7058,28168	68,64912	105
448	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6	588,44	43,13	3530,64	258,78	508,3344
		м2		43,40	25,48	260,4	152,88	123
449	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,046	5511,74	575,56	253,54004	26,47576	108,958521
		1т		1914,42	341,45	88,06332	15,7067	105
450	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,157	101200,00	--	15888,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
451	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,157	101200,00	--	15888,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
452	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93831,34	535,73	1501,30144	8,57168	554,31684
		1т		32677,23	317,82	522,83568	5,08512	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
453	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,67	56,15	0,40	149,9205	1,068	134,39979
		м2		47,70	0,24	127,359	0,6408	105
454	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	4,6	279,01	7,34	1283,446	33,764	365,73864
		м2		63,04	4,34	289,984	19,964	118
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге			1523784		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			101534		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97519		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1722838		

РАЗДЕЛ 13.ПАНЕЛИ ТИПА СЭНДВИЧ

455	Е0109-42-3	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м**	26	304,14	198,14	7907,64	5151,64	2526,498
		м2		66,01	41,96	1716,26	1090,96	90
456	С12023-3	**Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм - ПТС 150-0.7**	26	7520,00	--	195520	--	--
		м2		--	--	--	--	--
457	Е0109-52-1	**Резка стального профилированного настила**	6	138,75	9,51	832,5	57,06	334,908
		м		56,11	5,91	336,66	35,46	90
458	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	5	772,46	2,19	3862,3	10,95	962,234
		м2		160,42	1,30	802,1	6,5	119

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13				208122		
		Накладные расходы -	Тенге			3824		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12717		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			224663		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 14.ТРАНСПОРТИРОВКА МЕСТНЫХ						
466	**E010333-A20 0-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /кирпича в поддонах/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1**	**1791,3**	**807,88**	**807,88**	**1447155,444**	**1447155,444**	**289420,341**
		т		**--**	**161,57**	**0**	**289420,341**	**100**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**1447155**		
		Накладные расходы -	Тенге			**289420**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**104195**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**1840770**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**30 063 248,40**		
		Накладные расходы -	Тенге			**1 831 903,05**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1 913 709,09**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**33 808 860,54**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		338088,6		--	--	338088,6
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		50713,3		--	--	50713,3
		Всего по главе		**34146949,1**		**--**	**--**	**34146949,1**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**34146949,1**		**--**	**--**	**34146949,1**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--		--	1847349,949	1847349,949

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по главе		**0,000**		--	**1847349,949**	**1847349,949**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**34146949,148**		--	**1847349,949**	**35994299,097**
10		В том числе возвратные суммы-15%		50713,291		--	--	50713,291
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**34146949,148**		--	**1847349,949**	**35994299,097**
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.		56103437,451		--	3035195,966	59138633,417
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--		--	1182772,668	1182772,668
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**56103437,451**		--	**4217968,634**	**60321406,085**
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--		--	7238568,730	7238568,730
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**56103437,45**		--	**11456537,36**	**67 559 974,8**

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company"
Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ЦЕХ АФФИНАЖА ОТДЕЛЕНИЕ ОСАЖДЕНИЯ. Ло**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	май	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ						
183	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-150	0,767	14900,00	--	11428,3	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
190	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м	27,75	2454,62	436,59	68115,705	12115,3725	28375,17975
		м3		608,48	258,07	16885,32	7161,4425	118
191	Е0108-15-4	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	95,34	2473,45	324,41	235818,723	30929,2494	110319,8017
		м3		789,31	191,30	75252,8154	18238,542	118
192	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-150	11,044	14900,00	--	164555,6	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
193	С143006-15	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-150	37,945	17800,00	--	675421	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
194	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,235	109938,34	644,37	135773,8499	795,79695	12348,69386
		т		8093,96	379,72	9996,0406	468,9542	118
203	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	104	490,84	340,47	51047,36	35408,88	37234,288
		шт		116,67	139,06	12133,68	14462,24	140
204	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,11	18300,00	--	56913	--	--
		м3		--	--	--	--	--
205	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,25	4002,47	511,89	1000,6175	127,9725	281,30905
		м3		651,54	302,05	162,885	75,5125	118
206	С143006-15	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-150	0,095	17800,00	--	1691	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1000шт		--		--	--	--
207	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,002	109938,34	644,37	219,87668	1,28874	19,9978848
		т		8093,96	379,72	16,18792	0,75944	118
208	Е0115-64-1	**Швабрование раствором стен вентиляционного отверстия шахты**	14,58	120,98	1,82	1763,8884	26,5356	829,44162
		м2		53,10	1,08	774,198	15,7464	105
209	Е0112-4-2	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком**	1,62	937,65	6,54	1518,993	10,5948	123,610536
		м		60,27	3,85	97,6374	6,237	119
210	Е0107-53-11	**Установка плиты покрытия шахты**	1	665,99	35,05	665,99	35,05	232,162
		шт		147,82	18,01	147,82	18,01	140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1405934		
		Накладные расходы -	Тенге			189764		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95742		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1691440		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339	Е0109-21-2	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 36 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	48	1176,37	917,44	56465,76	44037,12	22497,696
		м		205,22	315,56	9850,56	15146,88	90
340	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	2,8	170100,00	--	476280	--	--
		т		--	--	--	--	--
341	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С245	0,52	1860,00	--	967,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
342	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С255	0,52	3385,00	--	1760,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
343	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С345-3	0,52	18432,00	--	9584,64	--	--
		т		--	--	--	--	--
344	СТех. часть табл. 4	Притупление кромок (конструкции в средне и сильно агресивных средах)	14,28	7268,00	--	103787,04	--	--
		т		--	--	--	--	--
348	Е0109-21-2	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 36 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	38	1176,37	917,44	44702,06	34862,72	17810,676
		м		205,22	315,56	7798,36	11991,28	90
349	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	2,5	170100,00	--	425250	--	--
		т		--	--	--	--	--
350	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С245	0,208	1860,00	--	386,88	--	--
		т		--	--	--	--	--
351	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С255	0,208	3385,00	--	704,08	--	--
		т		--	--	--	--	--
361	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	17,062	18657,25	11115,21	318329,9995	189647,713	89542,74096
		т		4147,44	1683,76	70763,62128	28728,31312	90
362	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	17,062	170100,00	--	2902246,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
368	СТех. часть табл. 4	Притупление кромок (конструкции в средне и сильно агресивных средах)	174,742	7268,00	--	1270024,856	--	--
		т		--	--	--	--	--
370	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	12282	85,17	0,15	1046057,94	1842,3	22991,904
		м2		1,97	0,11	24195,54	1351,02	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованн оверхностей лаком ХВ-784	6141	112,22		689143,02	1105,38	11551,221
		1м2		1,98	0,11	12159,18	675,51	90
390	Е0109-21-2	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 36 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	108	1176,37	917,44	127047,96	99083,52	50619,816
		м		205,22	315,56	22163,76	34080,48	90
391	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	8,84	170100,00	--	1503684	--	--
		т		--	--	--	--	--
392	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С245	0,52	1860,00	--	967,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
393	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С255	0,52	3385,00	--	1760,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
394	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С345-3	6,76	18432,00	--	124600,32	--	--
		т		--	--	--	--	--
395	СТех. часть табл. 4	Притупление кромок (конструкции в средне и сильно агресивных средах)	140,085	7268,00	--	1018137,78	--	--
		т		--	--	--	--	--
396	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4931,3432	34,88	0,15	172005,2508	739,70148	14379,79677
		м2		3,13	0,11	15435,10422	542,447752	90
397	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	7862,4	85,17	0,15	669640,608	1179,36	14718,4128
		м2		1,97	0,11	15488,928	864,864	90
398	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	3931,2	112,22	0,18	441159,264	707,616	7353,50616
		м2		1,98	0,11	7783,776	432,432	89,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		21 175 947,67	11 404 692		
		Накладные расходы -	Тенге		296 079,93	251 466		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1 288 321,66	699 369		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		22 760 349,26	12 355 528		
					17,062			
		РАЗДЕЛ 11.ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА						
400	Е0109-31-1	Монтаж стальных балок и косоуров	1,9	10958,42	4819,92	20820,998	9157,848	6071,2353
		т		2841,50	708,93	5398,85	1346,967	90
401	С12021-146	Косоуры	0,821	170100,00	--	139652,1	--	--
		т		--	--	--	--	--
402	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	1,08	170100,00	--	183708	--	--
		т		--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
403	Е0107-21-6	Установка лестничных площадок с оп[illegible]ием на стену и балку, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	20	1465,98	6[illegible]	29319,6	12173,6	15121,96
		шт		345,86	194,21	6917,2	3884,2	140
404	С143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	33,91	2750,00	--	93252,5	--	--
		м2		--	--	--	--	--
405	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	99	210,87	19,26	20876,13	1906,74	23068,584
		м		154,99	11,45	15344,01	1133,55	140
406	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	99	1190,00	--	117810	--	--
		м		--	--	--	--	--
407	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	10,5	3829,71	10,05	40211,955	105,525	1292,277
		м		81,94	5,97	860,37	62,685	140
408	Е0107-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,217	357,03	4,25	77,47551	0,92225	38,175508
		м		123,13	2,53	26,71921	0,54901	140
409	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,217	170100,00	--	36911,7	--	--
		т		--	--	--	--	--
410	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	2104,46	520,41	2104,46	520,41	664,37
		шт		295,63	178,92	295,63	178,92	140
411	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	9	2067,00	--	18603	--	--
		м2		--	--	--	--	--
412	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,01	131251,08	3730,38	1312,5108	37,3038	372,57864
		т		24396,70	2216,06	243,967	22,1606	140
413	Е0109-25-1	Монтаж балок покрытия	0,86	5276,36	2509,39	4537,6696	2158,0754	2047,88016
		т		2023,49	622,35	1740,2014	535,221	90
414	С12021-120	Балки покрытия	0,86	170100,00	--	146286	--	--
		т		--	--	--	--	--
415	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С245	0,86	1860,00	--	1599,6	--	--
		т		--	--	--	--	--
416	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	6,25	873,43	681,40	5458,9375	4258,75	2139,1875

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		150,69	2	941,8125	1435,0625	90
417	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,162	170100,00	--	27556,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
418	СТех. часть табл. 3	Доплата за марку стали С245	0,162	1860,00	--	301,32	--	--
		т		--	--	--	--	--
419	Е0106-1-2	Устройство бетонных опорных подушек ОП1	0,36	18034,43	150,67	6492,3948	54,2412	273,05964
		м3		632,88	89,50	227,8368	32,22	105
420	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,055	89499,22	465,86	4922,4571	25,6223	1656,925463
		1т		28414,98	276,37	1562,8239	15,20035	105
421	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,64	19700,36	412,52	52008,9504	1089,0528	3945,22128
		м3		1178,22	245,02	3110,5008	646,8528	105
422	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	96200,00	--	1154,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
423	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,089	101200,00	--	9006,8	--	--
		т		--	--	--	--	--
424	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,103	99900,00	--	10289,7	--	--
		т		--	--	--	--	--
425	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,066	101800,00	--	6718,8	--	--
		т		--	--	--	--	--
426	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012	89499,22	465,86	1073,99064	5,59032	361,51101
		1т		28414,98	276,37	340,97976	3,31644	105
427	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,029	202099,22	17041,41	5860,87738	494,20089	493,9602045
		1т		6099,18	10122,83	176,87622	293,56207	105
428	Е0110-8-5	Устройство люка из доски	0,64	1745,53	33,23	1117,1392	21,2672	100,13184
		м2		110,65	19,73	70,816	12,6272	120
429	Е0110-28-9	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	0,64	2098,04	7,09	1342,7456	4,5376	147,61728
		м2		188,00	4,21	120,32	2,6944	120
430	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,216	89499,22	465,86	19331,83152	100,62576	6507,19818
		1т		28414,98	276,37	6137,63568	59,69592	105
431	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6	644,01	37,51	3864,06	225,06	442,062

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		37,74		226,44	132,96	123
432	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2	17156,40	--	34312,8	--	1292,115
		м3		525,25	--	1050,5	0	123
433	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,046	5186,96	500,49	238,60016	23,02254	94,746729
		1т		1664,72	296,91	76,57712	13,65786	105
434	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,157	101200,00	--	15888,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
435	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,157	101200,00	--	15888,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
436	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	89499,22	465,86	1431,98752	7,45376	482,01468
		1т		28414,98	276,37	454,63968	4,42192	105
437	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,67	52,48	0,35	140,1216	0,9345	116,84988
		м2		41,47	0,21	110,7249	0,5607	105
438	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	4,6	269,83	6,38	1241,218	29,348	318,02652
		м2		54,82	3,77	252,172	17,342	118
439	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	26	245,23	147,84	6375,98	3843,84	2196,792
		м2		57,40	36,48	1492,4	948,48	90
440	С12023-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм - ПТС 150-0.7	26	7520,00	--	195520	--	--
		м2		--	--	--	--	--
441	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	6	130,19	8,27	781,14	49,62	291,222
		м		48,79	5,14	292,74	30,84	90
442	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5	751,25	1,90	3756,25	9,5	836,689
		м2		139,49	1,13	697,45	5,65	119
443	Е0112-4-3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	7	1181,86	7,25	8273,02	50,75	697,9707
		м		79,50	4,29	556,5	30,03	119
444	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	66	41,29	0,02	2725,14	1,32	181,764
		м2		3,06	--	201,96	0	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1300157		
		Накладные расходы -	Тенге			71252		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные зат	Тенге			82285		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1453694		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14 110 784**		
		Накладные расходы -	Тенге			**512 482**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**877 396**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15 500 662**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%				155006,6	--	--
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				23251,0	--	--
		Всего по главе				**15655668,7**	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				**15655668,7**	--	--
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ				--	--	846971,6761
		Всего по главе				**0,000**	--	**846971,676**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9				**15655668,689**	--	**846971,676**
10		В том числе возвратные суммы-15%				23250,993	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				**15655668,689**	--	**846971,676**
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.				25722263,655	--	1391574,464
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				--	--	542276,762
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**25722263,655**	--	**1933851,226**
13	Решения Правительства	НДС (12%)				--	--	3318733,786

Программный

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВ		**25722263,66**		--	**5252585,01**	**30 974 848,7**

22660

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слуценков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company"
Технический надзор

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВ(**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА МАЙ 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	май	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 4.ПРИЯМКИ И ЛОТКИ						
130	E0106-1-1	**Устройство бетоной подготовки**	-78,2	16662,04	103,57	-1302971,528	-8099,174	-20841,1602
		м3		193,74	60,08	-15150,468	-4698,256	105
146	E0113-24-1	**Защита бетонных поверхностей фундаментов трещиностойкими покрытиями, первый слой-шпатлевкой (лак ХП-734 с портландцементом)**	75	177,09	0,18	13281,75	13,5	408,375
		м2		5,94	0,11	445,5	8,25	90
147	C11011-1008	**Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400**	0,036	14310,00	--	515,16	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-1289175		
		Накладные расходы -	Тенге			-20433		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-78576		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-1388184		
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ Кирпичные						
180	E0108-6-2	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м (толщ. 510 мм)**	60,5	8963,97	438,60	542320,185	26535,3	63340,7775
		м3		634,31	252,94	38375,755	15302,87	118
181	E0108-12-1	**Армирование кладки стен**	1,64	109953,84	659,88	180324,2976	1082,2032	16398,26554
		т		8093,96	379,72	13274,0944	622,7408	118
182	E0108-12-1	**Установка штырей для крепления изоляции**	0,39	8753,84	659,88	3413,9976	257,3532	3899,587536
				8093,96	379,72	3156,6444	148,0908	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
183	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,39	96200,00	--	37518	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
186	Е0108-12-2	Крепление перегородок стальными стойками	0,75	207044,68	1324,91	155283,51	993,6825	4829,7636
				4692,78	764,58	3519,585	573,435	118
		т						
187	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	97	502,64	352,27	48756,08	34170,19	34728,134
				116,67	139,06	11316,99	13488,82	140
		шт						
188	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,33	18300,00	--	42639	--	--
				--	--	--	--	--
		м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1010255		
		Накладные расходы -	Тенге			123197		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68007		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1201459		
		РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА						
322	Е0109-31-1	Монтаж стальных балок и косоуров	2,94	11137,53	5060,83	32744,3382	14878,8402	9394,43778
				2841,50	708,93	8354,01	2084,2542	90
		т						
323	С12021-146	Косоуры	1,01	159726,00	--	161323,26	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
324	С12021-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	1,93	159726,00	--	308271,18	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
325	Е0107-21-6	Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т	32,00	1541,46	632,97	49326,72	20255,04	24195,136
				345,86	194,21	11067,52	6214,72	140
		шт						
326	С143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	63,55	2750,00	--	174762,5	--	--
				--	--	--	--	--
		м2						
327	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	138,60	211,33	19,71	29290,338	2731,806	32296,0176
				154,99	11,45	21481,614	1586,97	140
		м						
328	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	138,60	1190,00	--	164934	--	--
				--	--	--	--	--
		м						
329	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений	74,40	3982,52	10,29	296299,488	765,576	9156,7056
				81,94	5,97	6096,336	444,168	140
		м						
330	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов	0,22	365,83	4,35	81,94592	0,9744	39,406976
				123,13	2,53	27,58112	0,56672	140
		т						
331	С12021-267	Ограждения	0,22	170100,00	--	38102,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				--		--	--	--
		т						
332	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1,00	2139,83	540,42	2139,83	540,42	664,37
				295,63	178,92	295,63	178,92	140
		шт						
333	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	9,00	2067,00	--	18603	--	--
				--	--	--	--	--
		м2						
334	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,02	131339,82	3819,12	2495,45658	72,56328	707,899416
				24396,70	2216,06	463,5373	42,10514	140
		т						
335	Е0109-25-1	Монтаж балок покрытия	0,92	5383,86	2619,97	4947,76734	2407,75243	2188,374264
				2023,49	622,35	1859,58731	571,93965	90
		т						
336	С12021-120	Балки покрытия	0,92	170100,00	--	156321,9	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
337	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	6,25	899,29	707,87	5620,5625	4424,1875	2139,1875
				150,69	229,61	941,8125	1435,0625	90
		м						
338	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,16	170100,00	--	27556,2	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
339	ехчасть, табл. 3	Доплата за марку С245	1,02	1860,00	--	1897,2	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
340	Е0106-1-2	Устройство бетонных опорных подушек ОП1	0,36	18038,02	154,26	6493,6872	55,5336	273,05964
				632,88	89,50	227,8368	32,22	105
		м3						
341	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0550	89510,32	476,96	4923,0676	26,2328	1656,925463
				28414,98	276,37	1562,8239	15,20035	105
		1т						
342	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам) (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,24	19710,17	422,33	63860,9508	1368,3492	4841,86248
				1178,22	245,02	3817,4328	793,8648	105
		м3						
343	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,084	101800,00	--	8551,2	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
344	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,13	101200,00	--	13257,2	--	--
				--	--	--	--	--
		т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
345	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в ка[illegible]м и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09	99900,00		8891,1	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
346	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011	96200,00	--	1058,2	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
347	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012	89510,32	476,96	1074,12384	5,72352	361,51101
				28414,98	276,37	340,97976	3,31644	105
		1т						
348	Е0110-8-5	Устройство люка из доски	0,64	1746,32	34,03	1117,6448	21,7792	100,13184
				110,65	19,73	70,816	12,6272	120
		м2						
349	Е0110-28-9	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	0,64	2098,21	7,26	1342,8544	4,6464	147,61728
				188,00	4,21	120,32	2,6944	120
		м2						
350	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,24	89510,32	476,96	21661,49744	115,42432	7290,472035
				28414,98	276,37	6876,42516	66,88154	105
		1т						
357	Е0106-11-7	Установка закладных деталей по узлу 4	0,08	89510,32	476,96	6981,80496	37,20288	2349,821565
				28414,98	276,37	2216,36844	21,55686	105
		1т						
358	Е0106-36-4	Железнение поверхности	9,50	52,49	0,35	498,655	3,325	415,758
				41,47	0,21	393,965	1,995	105
		м2						
359	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,10	28315,15	495,52	2831,515	49,552	421,8744
				3228,98	286,64	322,898	28,664	120
		м3						
360	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	26,00	251,76	154,37	6545,76	4013,62	2196,792
				57,40	36,48	1492,4	948,48	90
		м2						
361	С12023-2	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм	26,00	7030,00	--	182780	--	--
				--	--	--	--	--
		м2						
367	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	864,00	118,93	0,96	102755,52	829,44	64056,4416
				62,28	0,55	53809,92	475,2	118
		м2						
368	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	864,00	9,47	--	8182,08	--	9654,8544
				9,47	--	8182,08	0	118
		м2						
369	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	3967,00	144,32	0,96	572517,44	3808,32	294813,1588
				62,43	0,55	247659,81	2181,85	118
		м2						
370	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	3967,00	9,47	--	37567,49	--	44329,6382

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9,47		37567,49	0	118
		м2						
373	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,34	23704,65	17446,84	7964,7624	5862,13824	5723,125128
				6099,18	10122,83	2049,32448	3401,27088	105
		1т						
374	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,10	201000,00	--	20904	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
375	С130806-275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 203х6 мм	8,00	2940,00	--	23520	--	--
				--	--	--	--	--
		м						
376	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,72	18038,02	154,26	12987,3744	111,0672	546,11928
				632,88	89,50	455,6736	64,44	105
		м3						
377	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,30	2812,77	--	843,831	--	160,41465
				464,97	--	139,491	0	115
		м3						
378	Е0106-1-16	Устройство крыльца	0,90	17002,18	308,49	15301,962	277,641	392,265
				256,88	178,97	231,192	161,073	100
		м3						
379	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,01	102400,00	--	1024	--	--
				--	--	--	--	--
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2610156		
		Накладные расходы -	Тенге			520513		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187840		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3318509		
388	Е010333-А20 0-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 500-20 км, класс груза 2 (Кирпич)(из Чимкента)	469,69	919,27	919,27	431771,9263	431771,9263	82486,9578
				--	175,62	0	82486,9578	100
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			431 771,93		
		Накладные расходы -	Тенге			82 486,96		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30 855,53		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			545 114,42		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 763 008,19		
		Накладные расходы -	Тенге			705 764,08		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208 126,34		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 676 898,60		
Глава 8. Временные здания и сооружения								
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		36 768,99	--	--	36 768,99	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		5 515,35	--	--	5 515,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по главе		**36 768,99**	--	--	**36 768,99**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**3 713 667,59**	--	--	**3 713 667,59**	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--	--	190 139,78	190 139,78	
		Всего по главе		-	--	**190 139,78**	**190 139,78**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**3 713 667,59**	--	**190 139,78**	**3 903 807,37**	
10		В том числе возвратные суммы-15%		5 515,35	--	--	5 515,35	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**3 713 667,59**	--	**190 139,78**	**3 903 807,37**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.		6 101 555,84	--	312 399,66	6 413 955,50	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	128 279,11	128 279,11	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**6 101 555,84**	--	**440 678,77**	**6 542 234,61**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	785 068,15	785 068,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**6 101 555,84**	**--**	**1 225 746,92**	**7 327 302,77**	

Принял:
Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company"
Технический надзор

Форма КС 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за май 2009 г.

Заказчик: ТОО "Байкен-U"

Ген.подрядчик(поставщик): ТОО "ТОП ЛТД"

Договор: 88 от 29.05.2008г.

Наименование строительства: "Строительство промышленной площадки рудника Харасан 2"

"Строительство промышленной площадки рудника месторождения Харасан 2 "

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненных работ,тенге			Оплата работ,тенге				
		с начала строительства по отчетн.месяц включительно	с начала текущего года	за отчетный месяц 01.05.2009	аванс по договору 70%	за выполненный объем с начала строительства до отчетного месяца	к оплате за текущий месяц (30% от Ф2)	к окончательн. оплате	остаток оплаты по договору (гр.1-гр.5-гр.)
А	1	2	3		5	6	7	8	9
ЦППР - каркас здания		589 168 572,03	253 728 358,86	7 327 302,77		174 552 380,78	2 198 190,83		
Цех Аффинажа		556 479 849,86	305 511 152,10	98 534 823,50		137 383 507,91	29 560 447,05		
Физико-химическая лаборатория, строительные работы , каркас здания		48 041 945,53	6 691 386,65	5 409 958,60		12 789 596,08	1 622 987,58		
Котельная- каркас здания		24 503 173,18	20 589 739,49	1 201 306,30		6 990 560,06	360 391,89		
Ру-10 кВт		9 526 091,49	56 895,50	56 895,50		2 840 758,80	17 068,65		
Пункт экстренной помощи		1 792 256,23	1 792 256,23	1 482 898,80		92 807,23	444 869,64		
Насосные питьевой воды. Резервуары		14 003 001,52	6 739 134,66	2 054 340,50		3 584 598,31	616 302,15		
ТБО		231 780,60	231 780,60	231 780,60		0,00	69 534,18		
Септик		5 593 533,86	214 614,49			1 678 060,16	0,00		
Склад серной кислоты с насосной		33 310 625,51	4 171 792,68	4 171 792,68		8 741 649,85	1 251 537,80		
Административное здание		60 433 152,12	50 843 982,90	5 041 851,10		16 617 390,31	1 512 555,33		
Столовая на 50мест		38 871 157,28	30 489 435,25	1 605 562,30		11 179 678,49	481 668,69		
Бытовой корпус		67 476 726,00	35 656 583,04	336 031,40		20 142 208,38	100 809,42		
Насосная ВР		38 513 134,54	35 148 899,60	1 354 646,20		11 147 546,50	406 393,86		
Насосная ПР		39 984 895,00	34 362 965,50	1 892 553,40		11 427 702,48	567 766,02		
Подстанция 10/04 кВт 9 (каркас сооружения)		7 086 336,16	4 686 328,90	1 275 536,90		1 743 239,78	382 661,07		
Вертикальная планировка		12 728 741,47	-			3 818 622,44	0,00		
Ограждение промплощадки		25 050 877,76	-			7 515 263,33	0,00		
Всего:	**1 735 000 000**	**1 572 804 301,04**	**790 915 306,46**	**131 977 280,55**	**1 214 500 000,00**	**432 248 106,14**	**39 593 184,17**	**88 251 893,86**	**88 251 893,86**
в т.ч. НДС 12%							*4 242 126,87*		

Стоимость выполненных работ: *131 977 280,55 (Сто тридцать один миллион двадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) тенге, 98 тыин*

Сумма оплаты прописью: *39 593 184,17 (Тридцать девять миллионов пятьсот девяносто три тысячи сто восемьдесят четыре) тенге, 17 тыин*

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор: _____ Кельбуганов А.Т.

ГЕН.ПОДРЯДЧИК:
Директор: _____ Григорьев В.В.

Счет-фактура № 00000[illegible]0102 от 29 мая 2009 г.

(1)

Поставщик: ТОО "ТОП Лтд" БИН/ИИН 031040003399 (1а)

РНН и адрес поставщика: РНН 600900527277, 050020, Алматы, Достык, дом № 310, корпус В,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 60305, № 0005500, от 31.10.2003 (2)

Расчетный счет поставщика: р/с 922467638, в банке Алматинский филиал АО"БТА БАНК", БИК 190501306 (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№ 88 от 29.05.2008г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО Байкен -U (9)

РНН и адрес покупателя: РНН 600700570942, РК г.Алматы, ул.Снайперский пер., 4 **(10)**

Расчетный счет покупателя: р/с 250199601, в банке АО "Ситибанк Казахстан", БИК 190501832 (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство промплощадки рудника месторождение урана, Хорасан-2	шт	1	17 836 857,63	117 836 857,63	12%	14 140 422,92	131 977 280,55	0	
Всего по счету:					**117 836 857,63**		**14 140 422,92**	**131 977 280,55**		

Директор: Григорьев В.В.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Жунисбаева М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ЦППР, Аффинаж, АБК,ФХЛ, Ру-10кВ. Дополнительные работы.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

Форма 4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ								
1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	455	231,71	1,19	105430	541	14863	0,16	71
		м2		27,00	0,45	12285	205	119	--	1
2	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	455	189,45	4,72	86197	2148	39342	0,40	183
		м2		70,88	1,78	32250	810	119	0,01	4
3	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 200	77,35	8650,00	--	669078	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	455	154,84	15,94	70451	7253	21988	0,24	111
		м2		34,65	5,96	15766	2712	119	0,03	13
5	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек 40-30 мм	6825	5,56	0,14	37976	956	1299	--	6
		м2		0,11	0,05	751	341	119	--	2
		РАЗДЕЛ 1.РУ-10 КВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
6	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,03	2399,15	--	9669	--	3027	3,73	15
		м3		610,65	--	2461	--	123	--	--
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,06	8038,00	--	64786	--	6464	4,21	34
		м3		652,05	--	5256	--	123	--	--
8	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	80,64	328,52	16,97	26492	1369	6612	0,42	33
		м2		60,29	6,37	4862	514	123	0,03	3
9	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	322,56	74,15	0,77	23918	249	885	0,01	4
		м2		1,94	0,29	627	93	123	--	--
10	Е0106-36-4	Железнение поверхности	80,64	69,92	0,26	5638	21	5004	0,33	27
		м2		59,00	0,10	4757	8	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			130503	1639			113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17963	615			3
		Материалы -	Тенге			130503				
		Всего заработная плата -	Тенге			1406				
		Местные материалы -	Тенге				18578,00			
		Накладные расходы -	Тенге			109496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			21993				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3299,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			161645				
		Сметная заработная плата -	Тенге							127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21877,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			161645				
		Сметная заработная плата -	Тенге							127
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				21877,00			
			Тенге			1099635	12536			484
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79015	4683			23
		Материалы -	Тенге			1099635				
		Всего заработная плата -	Тенге			147129				
			Тенге				83697,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			669078				
	Местные материалы -		Тенге			191878				
		Накладные расходы -	Тенге			99485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14923,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1271067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				98620,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1271067				

РАЗДЕЛ 1.ИЗМЕНЕНИЕ ПРИВЯЗКИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПОД ФАКТИЧЕСКУЮ РАСКЛАДКУ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ В ОСЯХ 7-3 ПО ЦППР

1	Е0109-25-1К дем=0,8	Демонтаж стоек оконных проемов из швеллера №16	1,89	7149,60	4377,62	13513	8274	3884	16,92	32
		т		2181,60	101,52	4123	192	90	2,15	4
2	Е0109-34-5	Монтаж стоек оконных проемов из швеллера №16 по новой привязке	1,89	13258,64	5066,66	25059	9576	6379	20,76	39
		т		3618,00	132,30	6838	250	90	1,87	4
3	С12021-96	Стойки /швеллер №16, уголок 75х75х6/								
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	55	137,17	0,22	7545	12	527	0,03	1
		м2		10,54	0,12	579	7	90	--	--
5	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785за два раза	55	207,12	0,22	11391	12	335	0,02	1
		м2		6,65	0,12	366	7	90	--	--
6	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	55	69,82	0,14	3840	8	168	0,02	1
		1м2		3,32	0,06	183	3	90	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			396634	17881			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12089	458			8
	Материалы -		Тенге			22776				
						21616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1144,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				1299,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			373858				
	Материалы -		Тенге			9761				
	Всего заработная плата -		Тенге				11403,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			335286				
		Накладные расходы -	Тенге			10263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1539,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23047				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			407168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				12943,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			432402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				14242,00			

на Доработка узла примыкания прогонов кровли к стене по оси 6/АД.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Доработка узла примыкания прогонов кровли к стене по оси 6/АД. Цех аффинажа								
1	Е0109-34-5	Монтаж дополнительных прогонов	1,05	11811,19	4222,21	12402	4433	2953	17,30	18
		т		3015,00	110,25	3166	116	90	1,56	2
2	С12021-96	Прогоны /швеллер №22, уголок 75х75х6/	1,05	177400,00	--	186270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	35	135,38	0,18	4738	6	280	0,02	1
		м2		8,78	0,10	307	4	90	--	--
4	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785за два раза	35	205,97	0,18	7209	6	178	0,01	--
		м2		5,54	0,10	194	4	90	--	--
5	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	35	69,24	0,12	2423	4	89	0,01	--
		1м2		2,77	0,05	97	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Разделу:	**Тенге**			**213043**	**4450**			**20**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**3764**	**125**			**2**
		Материалы -	Тенге			14371				
		Всего заработная плата -	Тенге			13756				
		Накладные расходы -	Тенге				607,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			546				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				82,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15812				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				689,00			
		Материалы -	Тенге			198672				
		Всего заработная плата -	Тенге			4803				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3282,00			
		Накладные расходы -	Тенге			186270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2953				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				443,00			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			213723				
		Сметная заработная плата -	Тенге							21
		ИТОГО ПО Разделу:	Тенге				3725,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			229535				
		Сметная заработная плата -	Тенге							23
							4413,00			

на Дополнительные работы по монтажу металлических конструкций. По АБК

N п/п	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	норматива		чество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-25-1К дем=0,8	Демонтаж элементов П-3 из швеллера №16	0,432	6876,30	4195,22	2971	1812	851	16,22	7
		т		2090,70	97,29	903	42	90	2,06	1
2	Е0109-25-1К дем=0,8	Демонтаж фрагментов колонн К1 (двутавр 23К1)	0,397	6876,30	4195,22	2730	1666	782	16,22	6
		т		2090,70	97,29	830	39	90	2,06	1
3	Е0109-34-5	Монтаж элементов П-3 из швеллера №16	0,144	12896,77	4855,54	1857	699	466	19,90	3
		т		3467,25	126,79	499	18	90	1,79	--
4	Е0109-62-8	Изготовление кронштейнов в построечных условиях	0,1862	29623,93	5111,70	5516	952	3950	126,50	24
		т		22770,00	801,98	4240	149	90	2,93	1
5	С12021-96	Стойки /швеллер №16, уголок 75х75х6/					--	--	--	--
		т					--	--	--	--
6	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	11,4	136,73	0,21	1559	2	105	0,03	--
		м2		10,10	0,12	115	1	90	--	--
7	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785за два раза	11,4	206,83	0,21	2358	2	67	0,02	--
		м2		6,37	0,12	73	1	90	--	--
8	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	11,4	69,67	0,14	794	2	33	0,02	--
		1м2		3,19	0,06	36	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			76362	5135			41
			Тенге			6696	252			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4711				
	Материалы -		Тенге			4480				
	Всего заработная плата -		Тенге				227,00			
		Накладные расходы -	Тенге			205				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				258,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			71651				
	Материалы -		Тенге			1472				
	Всего заработная плата -		Тенге				6720,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58577				
		Накладные расходы -	Тенге			6048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				907,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4662				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				7628,00			
		ИТОГО ПО Разделу:	Тенге			87572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				7886,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**816542**	**17881**			**74**
			Тенге				**458**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге				1144,00			
		Накладные расходы -	Тенге			120531				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56224				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2264364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				14242,00			

Глава 8. Временные здания и сооружения

2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,9%	65666,57	--	--	65666,57
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	9849,99	--	--	9849,99
		Всего по главе	**65666,57**	**--**	**--**	**65666,57**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2330030,95**	**--**	**--**	**65666,57**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%	47532,63	--	--	47532,63
5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--		--	23300,31	23300,31			
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--		--	9320,12	9320,12			
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	3362,13	3362,13			
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--	20048,75	20048,75			
		Всего по главе	**47532,63**		**--**	**56031,31**	**103563,94**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2377563,58**		**--**	**56031,31**	**169230,51**			
10		В том числе возвратные суммы-15%	9849,99		--	--	9849,99			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**2377563,58**		**--**	**56031,31**	**169230,51**			
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	3906336,96		--	92059,45	278045,73			
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	5560,91	5560,91			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**3906336,96**		**--**	**97620,36**	**4003957,32**			
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	480474,88	480474,88			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**3906336,959**		**--**	**578095,24**	**4 484 432,2**			

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

ТОО "IDI Company
Технический
надзор

Завгороднев С.Р.

(Предоставить утвержденную доп. смету)

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ июль 2009 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	0	27,59	27,59	0	0	0
		м3		0,00	2,08	0	0	97
2	Е0101-24-14 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3507	21,83	21,83	76557,81	76557,81	5612,9535
		м3		--	1,65	0	5786,55	97
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	28050	15,39	15,39	431689,5	431689,5	31561,86
		м3		--	1,16	0	32538	97
4	Е0101-27-11 К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	56100	6,81	6,81	382041	382041	27752,67
		м3		--	0,51	0	28611	97
5	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	3276	57,60	57,60	188697,6	188697,6	37739,52
		т		--	11,52	0	37739,52	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Е010332-А2- 1**	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1**	**3275**	**30,90**	**30,90**	**101197,5**	**101197,5**	**20239,5**
		т		**--**	**6,18**	**0**	**20239,5**	**100**
7	**Е0101-19-2**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**3500**	**1,59**	**1,37**	**5565**	**4795**	**1731,45**
		м3		**--**	**0,51**	**0**	**1785**	**97**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**920493**		
		Накладные расходы -	Тенге			**81285**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60107**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1061885**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**920493**		
		Накладные расходы -	Тенге			**81285**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60107**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1061885		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%	10618,9		--	--	10618,9	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	1592,8		--	--	1592,8	
		Всего по главе	**10618,9**		--	--	**10618,9**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1072504,0**		--	--	**1072504,0**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	87560,40964	87560,40964	
		Всего по главе	**0,000**		--	**87560,410**	**87560,410**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1072504,041**		--	**87560,410**	**1160064,450**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	1592,828		--	--	1592,828	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**1072504,041**		--	**87560,410**	**1160064,450**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	1762124,139		--	144387,115	1905985,892	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	38119,718	38119,718	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**1762124,139**		--	**182506,833**	**1944630,972**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	233355,717	233355,717	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1762124,139**		--	**415862,55**	**2 177 986,7**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

ТОО "IDI Company"
Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **НАСОСНАЯ ВР**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Е0109-30-1	Монтаж крышек приямков	0,100	26287,28	17400,84	2628,728	1740,084	685,4634
		т		5924,81	1691,45	592,481	169,145	90
58	С12021-88	Стоимость крышек приямков	0,100	177800,00	--	17780	--	--
		т		--	--	--	--	--
62	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз (крышки)	9,40	35,37	0,17	332,478	1,598	31,4712
		м2		3,60	0,12	33,84	1,128	90
63	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 в 2 слоя	9,40	85,49	0,17	803,606	1,598	20,1348
		м2		2,26	0,12	21,244	1,128	90
64	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 в 2 слоя	9,40	112,55	0,20	1057,97	1,88	20,304
		1м2		2,28	0,12	21,432	1,128	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39134		
		Накладные расходы -	Тенге			1313		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2427		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42873		
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ						
76	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки под полы с пропиткой битумом	208,1	655,29	43,13	136365,849	8975,353	17630,73144
		м2		43,40	25,48	9031,54	5302,388	123
77	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки под полы с пропиткой битумом	29,3	655,29	43,13	19199,997	1263,709	2482,36632
		м2		43,40	25,48	1271,62	746,564	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**155566**		
		Накладные расходы -	Тенге			**20113**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10541**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**186220**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**194700**		
		Накладные расходы -	Тенге			**21426**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12968**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**229093**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%	2290,9		--	--	2290,9	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	343,6		--	--	343,6	
		Всего по главе	**2290,9**		**--**	**--**	**2290,9**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**231383,8**		**--**	**--**	**231383,8**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	11948,89324	11948,89324	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--		0	
		Всего по главе	**0,000**		**--**	**11948,893**	**11948,893**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**231383,847**		**--**	**11948,893**	**243332,740**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	343,639		--	--	343,639	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**231383,847**		**--**	**11948,893**	**243332,740**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	380163,661		--	19632,032	399795,692	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	7995,914	7995,914	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**380163,661**		**--**	**27627,945**	**407791,606**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	48934,993	48934,993	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**380163,6607**		**--**	**76562,94**	**456 726,6**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **НАСОСНАЯ ПР**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	**Е0109-30-1**	**Монтаж крышек канала**	**0,081**	**26287,28**	**17400,84**	**2129,26968**	**1409,46804**	**555,225354**
		т		**5924,81**	**1691,45**	**479,90961**	**137,00745**	**90**
44	**С12021-88**	**Стоимость крышек канала**	**0,081**	**177800,00**	**--**	**14401,8**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
58	**Е0106-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,02**	**70566,48**	**535,73**	**1411,3296**	**10,7146**	**207,68874**
		1т		**9572,12**	**317,82**	**191,4424**	**6,3564**	**105**
59	**Е0109-30-1**	**Монтаж крышек приямков**	**0,1**	**26287,28**	**17400,84**	**2628,728**	**1740,084**	**685,4634**
		т		**5924,81**	**1691,45**	**592,481**	**169,145**	**90**
60	**С12021-88**	**Стоимость крышек приямков**	**0,1**	**177800,00**	**--**	**17780**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
64	**Е0113-16-1**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз (крышки)**	**9,4**	**35,37**	**0,17**	**332,478**	**1,598**	**31,4712**
		м2		**3,60**	**0,12**	**33,84**	**1,128**	**90**
65	**Е0113-26-11**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 в 2 слоя**	**4,7**	**85,49**	**0,17**	**401,803**	**0,799**	**10,0674**
		м2		**2,26**	**0,12**	**10,622**	**0,564**	**90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Е0113-26-17	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 в 2 слоя**	**9,4**	**112,55**	**0,20**	**1057,97**	**1,88**	**20,304**
		1м2		**2,28**	**0,12**	**21,432**	**1,128**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**40143**		
		Накладные расходы -	Тенге			**1510**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2499**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**44153**		

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ

75	Е0111-13-3	**Устройство щебеночной подготовки под полы с пропиткой битумом**	**-208,1**	**655,29**	**43,13**	**-136365,849**	**-8975,353**	**-17630,73144**
		м2		**43,40**	**25,48**	**-9031,54**	**-5302,388**	**123**
76	Е0111-13-3	**Устройство щебеночной подготовки под полы с пропиткой битумом**	**-29,3**	**655,29**	**43,13**	**-19199,997**	**-1263,709**	**-2482,36632**
		м2		**43,40**	**25,48**	**-1271,62**	**-746,564**	**123**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-155566**		
		Накладные расходы -	Тенге			**-20113**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-10541**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-186220**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-115422**		
		Накладные расходы -	Тенге			**-18603**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-8042**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**-142 067**		
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**-142066,9**		**--**	**--**	**-142066,9**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**-142066,866**	**--**	**0,000**	**-142066,866**
10		В том числе возвратные суммы-15%	0,000	--	--	0,000
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**-142066,866**	**--**	**0,000**	**-142066,866**
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	-233415,861	--	0,000	-233415,861
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	-4668,317	-4668,317

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**-233415,861**		--	**-4668,317**	**-238084,178**
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--		--	-28570,101	-28570,101
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**-233415,861**		--	**-33238,42**	**- 266 654,3**

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Заказчик:

Подрядчик:

ТОО "IDI Company"
Технический надзор

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **Бытовой комбинат**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ						
113	**Е0110-91-2**	**Установка витражей из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**	**3,05**	**361,73**	**24,01**	**1103,2765**	**73,2305**	**522,5016**
		м2		**134,04**	**8,72**	**408,822**	**26,596**	**120**
114	**С12061-181**	**Блоки витражей из ПХВ профилей остекленные однокамерными стеклопакетами, одноэлементные глухие**	**3,05**	**7490,00**	**--**	**22844,5**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**23948**		
		Накладные расходы -	Тенге			**523**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1468**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**25938**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**23948**		
		Накладные расходы -	Тенге			**523**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1468**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**25938**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения1%	259,4		--	--	259,4	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	38,9		--	--	38,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по главе	**259,4**		--	--	**259,4**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**26197,9**		--	--	**26197,9**	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	2727	2727	
		Всего по главе	-		--	**2727,199**	**2727,199**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**26 197,88**		--	**2727,199**	**28925,079**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	38,91		--	--	38,908	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**26 197,88**		--	**2727,199**	**28925,079**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	43 043,12		--	4480,788	47523,905	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	950,478	950,478	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**43 043,12**		--	**5431,267**	**48474,383**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	5816,926	5816,926	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**43 043,12**	--	**11248,19**	**54 291,3**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

ТОО "IDI Company"
Технический надзор

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объект номер -

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **СТОЛОВАЯ НА 50 МЕСТ**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 7.ПРОЕМЫ						
115	E0110-92-1	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	2,5	353,26	25,16	883,15	62,9	386,94
		м2		119,72	9,26	299,3	23,15	120
116	C12061-191	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**		18600,00	--	0	--	--
		м2		--	--	--	--	--
117	C12061-192	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	2,5	18200,00	--	45500	--	--
		м2		--	--	--	--	--
118	C12061-122	**Наличники из ПХВ профилей**	20	1170,00	--	23400	--	--
		м		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			69783,15		
		Накладные расходы -	Тенге			386,94		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4210,2054		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			74380,2954		

1	2	3	4	5		7	8	9
Глава 8. Временные здания и сооружения								
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения1%	743,8	--		--	743,8	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	111,6	--		--	111,6	
		Всего по главе	**743,8**	**--**		**--**	**743,8**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**75124,1**	**--**		**--**	**75124,1**	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--	--		7635,7	7635,7	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--	--			0	
		Всего по главе	-	--		**7636**	**7636**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**75 124,10**	**--**		**7636**	**82760**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	111,57	--		--	111,570	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**75 124,10**	**--**		**7636**	**82760**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	123 428,89	--		12545,436	135974,330	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--		2719,487	2719,487	

1	2	3	4	5		7	8	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**123 428,89**		--	**15264,92**	**138693,82**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	16643,26	16643,26	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**123 428,89**	--	**31908,18**	**155 337,1**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

ТОО "IDI Company"
Технический надзор
Завгородняев С.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	**Е0126-33-5**	**Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта полистирольного насухо**	**6,16**	**13072,60**	**258,96**	**80527,216**	**1595,1936**	**9310,9016**
		м3		**1359,04**	**152,47**	**8371,6864**	**939,2152**	**100**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**80527**		
		Накладные расходы -	Тенге			**9311**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5390**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**95228**		
177	**Е0110-91-2**	**Установка витражей из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	**85,8**	**361,73**	**24,01**	**31036,434**	**2060,058**	**14698,5696**
		м2		**134,04**	**8,72**	**11500,632**	**748,176**	**120**
178	**С12061-181**	**Блоки витражей из металлических профилей остекленные стеклопакетами**	**85,8**	**7490,00**	**--**	**1329900**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1441464**		
		Накладные расходы -	Тенге			**24009**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87928		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 553 401,5		
	Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения1%	15534,0		--	--	15534,0	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2330,1		--	--	2330,1	
		Всего по главе	**15534,0**		--	--	**15534,0**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1568935,5**		--	--	**1568935,5**	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	15689,36		--		15689,36	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	6275,74		--		6275,74	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	158776,27	158776,27	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--		0	
		Всего по главе	**21 965,1**		--	**158 776,3**	**180 741,4**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1 590 900,6**		--	**158 776,3**	**1 749 676,9**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	2 330,1		--	--	2 330,1	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**1 590 900,6**		--	**158 776,3**	**1 749 676,9**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	2 613 849,7		--	260 869,4	2 874 719,1	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	57 494,4	57 494,4	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**2 613 849,7**		--	**318 363,8**	**2 932 213,5**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	351865,62	351865,62	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 613 849,72**		--	**670229,43**	**3 284 079,1**	

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года Объект номер -

Наименование стройки МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"

Наименование СКЛАД СЕРНОЙ КИСЛОТЫ.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июнь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ Конструкции металлические							
Прайс-лист	**Стоимость 1 тонны металлоконструкций с учетом разработки части КМД**	**9**	**177100,00**	**--**	**1593900**	**--**	**--**
	т		--	--	--	--	--
Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**210**	**30,97**	**0,08**	**6503,7**	**16,8**	**1033,62**
	м2		**4,23**	**0,05**	**888,3**	**10,5**	**115**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1600404**		
	Накладные расходы -	Тенге			**1034**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**96086**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1697524**		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1611355**		
	Накладные расходы -	Тенге			**1034**		

2	3	4	5		7	8	9
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**96743**		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1709132**		
Временные							
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%	17091,3		--	--	17091,3	
СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2563,7		--	--	2563,7	
	Всего по главе	**17091,3**		--	--	**17091,3**	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1726223,6**		--	--	**1726223,6**	
Дополнитель							
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	17 262,24		--		17 262,24	
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	6 904,89		--		6 904,89	
СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	140930,79	140 930,79	
	Всего по главе	**24 167,13**		--	**140 930,79**	**165 097,92**	
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1 750 390,71**		--	**140 930,79**	**1 891 321,50**	
	В том числе возвратные суммы-15%	2 563,70		--	--	2 563,70	
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**1 750 390,71**		--	**140 930,79**	**1 891 321,50**	
СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	2 875 891,93		--	231 549,29	3 107 441,22	
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	62 148,82	62 148,82	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**2 875 891,93**		--	**293 698,12**	**3 169 590,05**	
Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	380 350,81	380 350,81	
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 875 891,93**		--	**674 048,92**	**3 549 940,85**	

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

2	3	4	5	7	8	9

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **НАСОСНАЯ СКЛАДА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ . Локал**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июнь	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции						
95	**Е0113-16-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**822**	**31,62**	**0,09**	**25991,64**	**73,98**	**3647,214**
		м2		**4,87**	**0,06**	**4003,14**	**49,32**	**90**
96	**Е0113-26-12**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124**	**822**	**69,57**	**0,17**	**57186,54**	**139,74**	**1760,724**
		м2		**2,26**	**0,12**	**1857,72**	**98,64**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**83178**		
		Накладные расходы -	Тенге			**5408**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5315**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**93901**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**83178**		
		Накладные расходы -	Тенге			**5408**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5315**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**93901**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения1%	939,0		--	--	939,0	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	140,9		--	--	140,9	
		Всего по главе	**939,0**		--	--	**939,0**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**94840,3**		--	--	**94840,3**	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,04%						
5								
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	948,4029793		--		948,4029793	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	379,3611917		--		379,3611917	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	9639,662722	9639,662722	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--		0	
		Всего по главе	**1 327,76**		--	**9639,663**	**10967,427**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**96 168,06**		--	**9639,663**	**105807,725**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	140,85		--	--	140,852	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**96 168,06**		--	**9639,663**	**105807,725**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	158 004,13		--	15837,966	173842,092	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	3476,842	3476,842	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**158 004,13**		--	**19314,808**	**177318,934**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	21278,272	21278,272	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**158 004,13**	--	**40593,08**	**198 597,2**	

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

ТОО "IBI Company"
Технический надзор

Взято покраска стен и кровли навеса.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 2. Локальная смета № 23880-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
7	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	153	7,94	7,43	1214,82	1136,79	233,0037
		м3		0,48	1,09	73,44	166,77	97
8	Е0101-27-4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	202	6,47	6,47	1306,94	1306,94	180,2648
		м3		--	0,92	0	185,84	97
9	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	208	20,02	4,52	4164,16	940,16	3127,28
		м3		15,50	--	3224	0	97
10	Е0101-166-1	**ОБваловка резервуара вручную**	85	127,01	--	10795,85	--	12199,3105
		м3		127,01	--	10795,85	0	113
11	Е0101-90-1	**Планировка обвалования вручную в грунтах 1 группы**	112	12,41	--	1389,92	--	1570,6096
		м2		12,41	--	1389,92	0	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**18872**		
		Накладные расходы -	Тенге			**17310**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2171**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**38353**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2.РЕЗЕРВУАР						
44	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	23,4	203,37	19,26	4758,858	450,684	5452,5744
		м		154,99	11,45	3626,766	267,93	140
45	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	23,4	1370,00	--	32058	--	--
		м		--	--	--	--	--
46	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,535	40531,51	4609,67	21684,35785	2466,17345	1392,06412
		м3		1271,50	730,03	680,2525	390,56605	130
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,535	94,00	--	50,29	--	--
		м3		--	--	--	--	--
48	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,535	133,00	--	71,155	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			58623		
		Накладные расходы -	Тенге			6845		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3928		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			69395		
		РАЗДЕЛ 3.ОТМОСТКА						
67	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм под отмостку	5	28,01	23,33	140,05	116,65	96,957
		м2		1,33	13,25	6,65	66,25	133
68	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	5	341,43	14,47	1707,15	72,35	83,7235
		м2		7,43	5,16	37,15	25,8	133
69	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать	10	38,83	0,42	388,3	4,2	2,527
		м2		0,04	0,19	0	1,9	133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2236		
		Накладные расходы -	Тенге			183		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2564		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			79730		
		Накладные расходы -	Тенге			24338		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6244		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			110312		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения1%	1103,1		--	--	1103,1	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	165,5		--	--	165,5	
		Всего по главе	**1103,1**		--	--	**1103,1**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**111415,4**		--	--	**111415,4**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	11324,37043	11324,37043	
		Всего по главе	-		--	**11324,370**	**11324,370**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**111 415,38**		--	**11324,370**	**122739,748**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	165,47		--	--	165,468	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**111 415,38**		--	**11324,370**	**122739,748**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	183 055,47		--	18605,941	201661,407	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	4033,228	4033,228	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**183 055,47**		--	**22639,169**	**205694,635**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	24683,356	24683,356	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**183 055,47**	--	**47322,52**	**230 378,0**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Г.

ТОО "ВЕЛЕС-Контракт"
Технический надзор
Завгородний С.Г.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - ПЛОЩАДКА 1. Ру 10 кв

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ И КРОВЛЯ								
78	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	926	20,90	0,09	19353,4	83,34	4108,662
		м2		4,87	0,06	4509,62	55,56	90
79	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	926	41,75	0,02	38660,5	18,52	2933,568
		м2		3,52	--	3259,52	0	90
80	Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	926	31,62	0,09	29280,12	83,34	4108,662
		м2		4,87	0,06	4509,62	55,56	90
81	Е0113-26-12	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124**	926	69,57	0,17	64421,82	157,42	1983,492
		м2		2,26	0,12	2092,76	111,12	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			151716		
		Накладные расходы -	Тенге			13134		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9891		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			174741		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			151 715,84		
		Накладные расходы -	Тенге			13 134,38		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 891,01		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			174 741,24		
Глава 8. Временные здания и сооружения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения1%	1747,4		--	--	1747,4	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	262,1		--	--	262,1	
		Всего по главе	**1747,4**		--	--	**1747,4**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**176488,6**		--	--	**176488,6**	
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство							
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	1764,89		--		1764,89	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	705,95		--		705,95	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	5584,28	5584,28	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--		--		0	
		Всего по главе	**2 470,84**		--	**5584,277**	**8055,118**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**178 959,49**		--	**5584,277**	**184543,768**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	262,11		--	--	262,112	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**178 959,49**		--	**5584,277**	**184543,768**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	294 030,44		--	9174,968	303205,411	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	6064,108	6064,108	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**294 030,44**		--	**15239,076**	**309269,520**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	37112,342	37112,342	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**294 030,44**		--	**52351,42**	**346 381,9**	

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕС МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
8	Е0101-27-4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	202	6,47	6,47	1306,94	1306,94	174,6896
		м3		--	0,92	0	185,84	94
9	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	208	20,02	4,52	4164,16	940,16	3127,28
		м3		15,50	--	3224	0	97
10	Е0101-166-1	**ОБваловка резервуара вручную**	85	127,01	--	10795,85	--	12199,3105
		м3		127,01	--	10795,85	0 0	113
11	Е0101-90-1	**Планировка обвалования вручную в грунтах 1 группы**	112	12,41	--	1389,92	--	1570,6096
		м2		12,41	--	1389,92	0	113
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			17657		
		Накладные расходы -	Тенге			17072		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2084		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36812		
		РАЗДЕЛ 2.РЕЗЕРВУАР						
40	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	0,095	19465,36	11923,32	1849,21	1132,72	498,57
		т		4147,44	1683,76	394,01	159,96	90,00
41	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,095	177700,00	--	16881,50	--	--
		т		--	--	--	--	--
46	Е0122-41-1	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	0,535	40531,51	4609,67	21684,36	2466,17	1392,06
		м3		1271,50	730,03	680,25	390,57	130,00
47	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,535	94,00	--	50,29	--	--
		м3		--	--	--	--	--
48	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	0,535	133,00	--	71,155	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			40537		
		Накладные расходы -	Тенге			1891		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2546		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44973		
		РАЗДЕЛ 3.ОТМОСТКА						
67	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм под отмостку**	5	28,01	23,33	140,05	116,65	96,957
		м2		1,33	13,25	6,65	66,25	133
68	Е0127-49-6	**Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума**	5	341,43	14,47	1707,15	72,35	83,7235
				7,43	5,16	37,15	25,8	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
69	Е0127-49-7	**Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать**	**10**	**38,83**	**0,42**	**388,3**	**4,2**	**2,527**
		м2		**0,04**	**0,19**	**0**	**1,9**	**133**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				**2236**		
		Накладные расходы -				**183**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				**145**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**2564**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**60429**		
		Накладные расходы -	Тенге			**19146**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4774**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**84349**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения	2446,1		--	--	2446,1	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	366,9		--	--	366,9	
		Всего по главе	**2446,1**		--	--	**2446,1**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**86795,2**		--	--	**86795,2**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--		--	8822,0	8822,0	
		Всего по главе	-		--	**8822,0**	**8822,0**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**86 795,21**		--	**8822,0**	**95617,2**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	366,92		--	--	366,919	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**86 795,21**		--	**8821,95**	**95617,16**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	142 604,53		--	14494,47	157099,00	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--		--	3141,98	3141,98	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**142 604,53**		--	**17636,45**	**160240,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	19228,92	19228,92	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**142 604,53**	--	**36865,36**	**179 469,9**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

ТОО "IDI Company"
Технический надзор
Завгородний С.Я.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование обьекта - **Физико-химическая лаборатория.**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Е0109-30-1**	**Монтаж крышек приямков**	**0,049**	**21954,02**	**13840,38**	**1075,74698**	**678,17862**	**268,78818**
		т		**5152,01**	**942,96**	**252,44849**	**46,20504**	**90**
32	**С12021-88**	**Стоимость м/к крышек приямков**	**0,049**	**170100,00**	**--**	**8334,9**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33	**Е0113-16-1**	**Огрунтовка металлических поверхностей крышки грунтовкой ХС-010 за два раза**	**9,4**	**34,86**	**0,13**	**327,684**	**1,222**	**27,2412**
		м2		**3,13**	**0,09**	**29,422**	**0,846**	**90**
34	**Е0113-26-11**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза**	**9,4**	**85,15**	**0,13**	**800,41**	**1,222**	**17,4276**
		м2		**1,97**	**0,09**	**18,518**	**0,846**	**90**
35	**Е0113-26-17**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 за 2 раза**	**8,4**	**112,20**	**0,16**	**942,48**	**1,344**	**15,6492**
		1м2		**1,98**	**0,09**	**16,632**	**0,756**	**90**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**11481,22098**		
		Накладные расходы -	Тенге			**311,678577**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**707,5739734**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12500,47353**		

РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	Е0109-24-1	Монтаж ограждения	0,024	14366,10	3494,21	344,7864	131,86104	191,99009
		т		8108,31	780,12	194,59944	18,72288	90
85	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,024	170100,00	--	4082,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
91	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5	118,67	40,00	593,35	200	342,095
		м2		45,49	7,14	227,45	35,7	130
92	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	5	1290,00	--	6450	--	--
		м2		--	--	--	--	--
93	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	6	129,07	7,15	774,42	42,9	411,918
		м		48,79	4,02	292,74	24,12	130
94	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,002	899500,00	--	1799	--	--
		т		--	--	--	--	--
95	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,002	475300,00	--	950,6	--	--
		т		--	--	--	--	--
96	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,002	154700,00	--	309,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
97	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей наружных стальных конструкций грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза	15	30,96	0,07	464,4	1,05	57,645
		м2		4,23	0,04	63,45	0,6	90
98	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	15	69,23	0,13	1038,45	1,95	27,81
		м2		1,97	0,09	29,55	1,35	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20000		
		Накладные расходы -	Тенге			4679		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1481		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			26159		

РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	38	616,00	3,29	23408	125,02	309,776
		м		8,47	1,72	321,86	65,36	80
139	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей наружных стальных конструкций грунтовкой ФЛ-03К	1270	30,96	0,07	39319,2	88,9	4880,61
		м2		4,23	0,04	5372,1	50,8	90
140	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	2744	69,23	0,13	189967,12	356,72	5087,376
		м2		1,97	0,09	5405,68	246,96	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			252694,32		
		Накладные расходы -	Тенге			10277,762		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15778,32492		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			278750,4069		
		РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ						
172	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	5,67	2097,09	6,14	11890,5003	34,8138	1301,333
		м2		188,00	3,26	1065,96	18,4842	120
173	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	8,5	349,67	21,58	2972,195	183,43	1279,08
		м2		119,72	5,68	1017,62	48,28	120
174	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	8,5	313,65	22,84	2666,025	194,14	1151,172
		м2		106,70	6,16	906,95	52,36	120
176	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	8,5	18200,00	--	154700	--	--
		м2		--	--	--	--	--
177	С12069-49	Наличники размером 13х74 мм	23,8	123,00	--	2927,4	--	--
		м		--	--	--	--	--
180	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	0,14	30134,52	422,56	4218,8328	59,1584	977,85576
		м3		5596,89	223,68	783,5646	31,3152	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	10	185,70	1,07	1857	10,7	105,96
		м2		8,24	0,59	82,4	5,9	120
182	Е0107-53-8	Установа экранов ограждений площадью до 10 м2	1	673,69	342,44	673,69	342,44	365,89
		шт		144,95	116,40	144,95	116,4	140
183	С11011-458	Панели композиционные типа "ALUCOBOND",толщ. 3 мм	4,8	1610,00	--	7728	--	--
		м2		--	--	--	--	--
184	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0024	149300,00	--	358,32	--	--
		т		--	--	--	--	--
185	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей наружных стальных конструкций грунтовкой ФЛ-ОЗК	9,5	30,96	0,07	294,12	0,665	36,1665
		м2		4,23	0,04	40,185	0	90
186	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	19	69,23	0,13	1315,37	2,47	35,226
				1,97	0,09	37,43	1,71	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**191 601,45**		
		Накладные расходы -	Тенге			**5 252,68**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11 811,25**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**208 665,38**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**475 776,92**		
		Накладные расходы -	Тенге			**20 520,78**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29 777,86**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**526 075,56**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения1%	5260,8	--		--	5260,8	
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	789,1	--		--	789,1	
		Всего по главе	**5260,8**	**--**		**--**	**5260,8**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**531336,3**	**--**		**--**	**531336,3**	
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	5313,36	--			5313,36	
7	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	2125,35	--			2125,35	
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--	--		54005,55	54005,55	
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов	--	--			0	
		Всего по главе	**7 438,71**	**--**		**54005,554**	**61444,263**	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**538 775,02**	**--**		**54005,554**	**592780,579**	
10		В том числе возвратные суммы-15%	789,11	--		--	789,113	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**538 775,02**	**--**		**54005,554**	**592780,579**	
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	885 207,37	--		88731,126	973938,491	
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--		19478,770	19478,770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**885 207,37**		--	**108209,896**	**993417,261**	
13	Решения Правительства	НДС (12%)	--		--	119210,071	119210,071	
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**885 207,37**	--	**227419,97**	**1 112 627,3**	

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company"
Технический
надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"
Подрядчик ТОО "ТОП ЛТД"
Договор №
Наименование стройки - РЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2" КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование объекта - ЦЕХ АФФИНАЖА ОТДЕЛЕНИЕ ОБЖИГА.Локальная смета №26670

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	E0109-53-3	Монтаж м.к. рам закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,51	19121,23	2296,74	9751,8273	1171,3374	7365,50874
		т		15678,47	368,39	7996,0197	187,8789	90
88	C12021-88	Стоимость м.к. рам	0,51	170100,00	--	86751	--	--
		т		--	--	--	--	--
123	E0109-30-1	Монтаж крышек приямков	0,296	26287,28	17400,84	7781,03488	5150,64864	2028,971664
		т		5924,81	1691,45	1753,74376	500,6692	90
136	E0109-30-1	Монтаж крышек приямков	0,074	26287,28	17400,84	1945,25872	1287,66216	507,242916
		т		5924,81	1691,45	438,43594	125,1673	90
137	C12021-88	Стоимость м.к. крышек приямков	0,37	170100,00	--	62937	--	--
		т		--	--	--	--	--
147	E0109-30-1	Монтаж крышек приямков	0,112	26287,28	17400,84	2944,17536	1948,89408	767,719008
		т		5924,81	1691,45	663,57872	189,4424	90
148	C12021-88	Стоимость м/к крышек приямков	0,112	170100,00	--	19051,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
158	E0109-30-1	Монтаж крышек приямков и щитов	0,812	26287,28	17400,84	21345,27136	14129,48208	5565,962808
				5924,81	1691,45	4810,94572	1373,4574	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
159	С12021-88	Стоимость м/к крышек приямков и щитов	0,812	170100,00	--	138121,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
171	Е0109-30-1	Монтаж крышек приямков	0,461	26287,28	17400,84	12118,43608	8021,78724	3159,986274
		т		5924,81	1691,45	2731,33741	779,75845	90
172	С12021-88	Стоимость м/к крышек приямков	0,461	170100,00	--	78416,1	--	--
		т		--	--	--	--	--
177	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	245	35,37	0,17	8665,65	41,65	820,26
		м2		3,60	0,12	882	29,4	90
178	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	245	71,18	0,17	17439,1	41,65	524,79
		м2		2,26	0,12	553,7	29,4	90
179	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	245	93,59	0,20	22929,55	49	529,2
		1м2		2,28	0,12	558,6	29,4	90
186	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,188	99100,00	--	18630,8	--	--
		т		--	--	--	--	--
187	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,052	70566,48	535,73	3669,45696	27,85796	539,990724
		1т		9572,12	317,82	497,75024	16,52664	105
188	Е0116-7-9	Укладка стальных водопроводных труб		1051,35	33,43	0	0	0
		м		113,88	19,75	0	0	129
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			512 497,06		
		Накладные расходы -	Тенге			21810		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32058		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			566365		
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ						
216	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	0,5	2824,71	1748,09	1412,355	874,045	879,291
		шт		797,13	459,00	398,565	229,5	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,609	11800,00	--	7186,2	--	--
		м3		--	--	--	--	--
218	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3,9	184,06	27,99	717,834	109,161	262,72701
		м2		40,10	16,51	156,39	64,389	119
219	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,008	210649,54	3218,48	1685,19632	25,74784	100,350768
		т		7047,06	1912,83	56,37648	15,30264	140
220	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	19,5	5,71	0,26	111,345	5,07	7,19355
		м2		0,15	0,16	2,925	3,12	119
221	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	3,9	282,50	2,10	1101,75	8,19	124,51803
		м2		25,58	1,25	99,762	4,875	119
222	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	3,9	252,01	2,02	982,839	7,878	82,88826
		м2		16,67	1,19	65,013	4,641	119
223	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	2,8	1026,57	7,52	2874,396	21,056	245,735
		м		69,32	4,43	194,096	12,404	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1043310		
		Накладные расходы -	Тенге			1703		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62701		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1107713		
232	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	285	772,46	2,19	220151,1	624,15	54847,338
		м2		160,42	1,30	45719,7	370,5	119
233	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,921	18335,44	947,60	16886,94024	872,7396	12064,40741
		т		14275,66	279,06	13147,88286	257,01426	90
234	С12021-132	Стоимость ограждения кровли	0,921	171100,00	--	157583,1	--	--
		т		--	--	--	--	--
235	Е0112-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали	237	772,46	2,19	183073,02	519,03	45609,8916

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		160,42	1,30	38019,54	308,1	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			577694		
		Накладные расходы -	Тенге			112522		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41413		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			731 628,75		

РАЗДЕЛ 6.ПРОХОДКИ

259	Е0109-46-1	Монтаж М.К. ПРОХОДКИ	0,197	39629,13	24147,04	7806,93861	4756,96688	1713,921867
		т		6832,51	2834,28	1346,00447	558,35316	90
260	С12021-116	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий	0,018	170100,00	--	3061,8	--	--
		т		--	--	--	--	--
261	С130806-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х3 мм	50,4	356,00	--	17942,4	--	--
		м		--	--	--	--	--
262	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	9,1	678,00	--	6169,8	--	--
		м		--	--	--	--	--
263	С130806-228	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х5 мм	8,4	836,00	--	7022,4	--	--
		м		--	--	--	--	--
264	Е0109-46-1	Монтаж М.К. ПРОХОДКИ	0,094	39629,13	24147,04	3725,13822	2269,82176	817,810434
		т		6832,51	2834,28	642,25594	266,42232	90
265	С12021-116	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий	0,014	170100,00	--	2381,4	--	--
		т		--	--	--	--	--
266	С130806-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х3 мм	37,8	356,00	--	13456,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м		--	--	--	--	--
267	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	9,1	678,00	--	6169,8	--	--
		м		--	--	--	--	--
268	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	9,6	35,37	0,17	339,552	1,632	32,1408
		м2		3,60	0,12	34,56	1,152	90
269	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	9,6	71,18	0,17	683,328	1,632	20,5632
		м2		2,26	0,12	21,696	1,152	90
270	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	9,6	93,59	0,20	898,464	1,92	20,736
		1м2		2,28	0,12	21,888	1,152	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			69658		
		Накладные расходы -	Тенге			2605		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4336		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			76599		
283	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,46	39629,13	24147,04	57858,5298	35254,6784	12702,16206
		т		6832,51	2834,28	9975,4646	4138,0488	90
284	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	1,46	170100,00	--	248346	--	--
		т		--	--	--	--	--
289	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	15758,9	35,37	0,17	557392,293	2679,013	52760,7972
		м2		3,60	0,12	56732,04	1891,068	90
290	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	16508	71,18	0,17	1175039,44	2806,36	35360,136
		м2		2,26	0,12	37308,08	1980,96	90
291	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	12254	93,59	0,20	1146851,86	2450,8	26468,64
				2,28	0,12	27939,12	1470,48	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**8588688**		
		Накладные расходы -	Тенге			**127292**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**522959**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**9238939**		

РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ

338	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**22,26**	**553,60**	**210,32**	**12323,136**	**4681,7232**	**4171,88016**
		м2		**148,37**	**59,87**	**3302,7162**	**1332,7062**	**90**
340	**С12062-3**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**7,53**	**4010,00**	**--**	**30195,3**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
341	**С12062-21**	**Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние**	**5,46**	**5300,00**	**--**	**28938**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
342	**С12062-17**	**Блоки дверные двупольные с остекленными качающимися полотнами ДК 21-13 внутренние**		**3450,00**	**--**	**0**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
343	**С12063-4**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ**	**7,56**	**5850,00**	**--**	**44226**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
344	**С12064-2**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП**	**1,71**	**12300,00**	**--**	**21033**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
345	**С11011-791**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	**7**	**1380,00**	**--**	**9660**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
346	**С11011-790**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	**4**	**1960,00**	**--**	**7840**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
349	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	5	107,08	0,17	535,4	0,85	355,2
		м2		59,08	0,12	295,4	0,6	120
350	Е0109-46-1	Монтаж М.К. рам дверей	0,38	39629,13	24147,04	15059,0694	9175,8752	2938,70416
		т		6832,51	2834,28	2596,3538	1077,0264	86
351	С12021-85	Стоимость м.к. рам	0,38	170100,00	--	64638	--	--
		т		--	--	--	--	--
352	Е0109-46-1	Монтаж м.к. дверей	0,11	39629,13	24147,04	4359,2043	2656,1744	957,01221
		т		6832,51	2834,28	751,5761	311,7708	90
353	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,04	39629,13	24147,04	1585,1652	965,8816	309,33728
		т		6832,51	2834,28	273,3004	113,3712	80
354	С12021-85	Стоимость м.к. дверей	0,11	170100,00	--	18711	--	--
		т		--	--	--	--	--
355	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/		166,00	--	0	--	--
		кг		--	--	--	--	--
356	С11011-623	Поковки из квадратных заготовок	0,1	80500,00	--	8050	--	--
		т		--	--	--	--	--
357	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	0,5	5040,00	--	2520	--	--
		м3		--	--	--	--	--
358	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0001	30400,00	--	3,04	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
359	Е0108-12-1	Крепление направляющих к кирпичным стенам	0,07	111249,09	741,03	7787,4363	51,8721	804,915524
		т		9308,06	436,68	651,5642	30,5676	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	Е0109-21-1	Монтаж монорельса к кирпичной стене	8,4	1583,43	1368,80	13300,812	11497,92	440,83872
		м		173,29	264,05	1455,636	2218,02	12
361	С12021-129	Стоимость монорельса	0,72	147200,00	--	105984	--	--
		т		--	--	--	--	--
362	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,2	39629,13	24147,04	47554,956	28976,448	10440,1332
		т		6832,51	2834,28	8199,012	3401,136	90
363	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	1,2	170100,00	--	204120	--	--
		т		--	--	--	--	--
364	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,024	149300,00	--	3583,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
365	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1,36	11230,00	--	15272,8	--	--
		м3		--	--	--	--	--
366	Ц0108-489-3	Монтаж редукторов червячных и червячно-цилиндрических	1	4181,04	924,60	4181,04	924,6	1807,912
		шт		1980,44	279,45	1980,44	279,45	80
367	Прайс-лист	Стоимость мотор-редуктора МЦ-2С-63-45	1	71376,00	--	71376	--	--
		шт		--	--	--	--	--
368	Ц0108-542-1	Электромагнит длиноходовой или короткоходовой, масса до 15 кг	1	747,90	26,80	747,9	26,8	400,224
		шт		495,11	5,17	495,11	5,17	80
369	Прайс-лист	Электромагнит однофазный переменного тока ЭД11101, ЭД11102	1	21600,00	--	21600	--	--
		шт		--	--	--	--	--
370	Е0108-12-1	Установка элементов опоры для крепления балок козырька в кладку стен	0,03	111249,09	741,03	3337,4727	22,2309	344,963796
		т		9308,06	436,68	279,2418	13,1004	118
371	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,15	11502,74	4788,53	1725,411	718,2795	1072,91655

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		5990,82	1956,71	898,623	293,5065	90
372	С12021-120	Стоимость балки козырька	0,15	170100,00	--	25515	--	--
		т		--	--	--	--	--
373	Е0108-12-3	Установка элементов обрамления ворот в стенах	0,13	217920,15	3411,48	28329,6195	443,4924	1052,41617
		т		6981,04	2013,97	907,5352	261,8161	90
374	Е0112-10-1	Установка слива и нащельников из оцинкованной стали	11	772,46	2,19	8497,06	24,09	1601,028
		м2		160,42	1,30	1764,62	14,3	90
375	Е0109-35-1	Обшивка козырька профилем	0,04	18335,44	947,60	733,4176	37,904	523,96992
		т		14275,66	279,06	571,0264	11,1624	90
376	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	0,04	1290,00	--	51,6	--	--
		м2		--	--	--	--	--
377	Е0110-5-1	Установка крепления слива из досок	0,033	28860,52	556,55	952,39716	18,36615	93,392145
		м3		3713,32	329,63	122,53956	10,87779	70
378	Е0108-12-1	Крепление направляющих к кирпичным стенам	0,14	111249,09	741,03	15574,8726	103,7442	954,98452
		т		9308,06	436,68	1303,1284	61,1352	70
379	Е0109-21-1	Монтаж монорельса к кирпичной стене	14,4	1583,43	1368,80	22801,392	19710,72	4408,3872
		м		173,29	264,05	2495,376	3802,32	70
380	С12021-129	Стоимость монорельса	1,24	147200,00	--	182528	--	--
		т		--	--	--	--	--
381	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,62	39629,13	24147,04	64199,1906	39118,2048	10962,13986
		т		6832,51	2834,28	11068,6662	4591,5336	70
382	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	1,62	170100,00	--	275562	--	--
		т		--	--	--	--	--
383	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,048	149300,00	--	7166,4	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
384	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,02	11230,00	--	22684,6	--	--
		м3		--	--	--	--	--
385	Ц0108-489-3	Монтаж редукторов червячных и червячно-цилиндрических	2	4181,04	924,60	8362,08	1849,2	3163,846
		шт		1980,44	279,45	3960,88	558,9	70
386	Прайс-лист	Стоимость мотор-редуктора МЦ-2С-63-45	2	71376,00	--	142752	--	--
		шт		--	--	--	--	--
387	Ц0108-542-1	Электромагнит длиноходовой или короткоходовой, масса до 15 кг	2	747,90	26,80	1495,8	53,6	700,392
		шт		495,11	5,17	990,22	10,34	70
388	Прайс-лист	Электромагнит однофазный переменного тока ЭД11101, ЭД11102	2	21600,00	--	43200	--	--
		шт		--	--	--	--	--
389	Е0108-12-1	Установка элементов опоры для крепления балок козырька в кладку стен	0,06	111249,09	741,03	6674,9454	44,4618	292,3422
		т		9308,06	436,68	558,4836	26,2008	50
390	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,24	11502,74	4788,53	2760,6576	1149,2472	1335,18504
		т		5990,82	1956,71	1437,7968	469,6104	70
391	С12021-120	Стоимость балки козырька	0,24	170100,00	--	40824	--	--
		т		--	--	--	--	--
392	Е0108-12-3	Установка элементов обрамления ворот в стенах	0,26	217920,15	3411,48	56659,239	886,9848	1637,09182
		т		6981,04	2013,97	1815,0704	523,6322	70
393	Е0112-10-1	Установка слива и нащельников из оцинкованной стали	20	772,46	2,19	15449,2	43,8	2910,96
		м2		160,42	1,30	3208,4	26	90
394	Е0109-35-1	Обшивка козырька профилем	0,08	18335,44	947,60	1466,8352	75,808	931,50208
		т		14275,66	279,06	1142,0528	22,3248	80
395	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	0,06	1290,00	--	77,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		--	--	--	--	--
396	Е0110-5-1	Установка крепления слива из досок	0,06	28860,52	556,55	1731,6312	33,393	218,3193
		м3		3713,32	329,63	222,7992	19,7778	90
397	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,45	39629,13	24147,04	57462,2385	35013,208	11213,4764
		т		6832,51	2834,28	9907,1395	4109,706	80
398	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	1,45	170100,00	--	246645	--	--
		т		--	--	--	--	--
399	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,024	149300,00	--	3583,2	--	--
		т		--	--	--	--	--
400	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	18	665,52	8,16	11979,36	146,88	763,5204
		м2		59,91	4,85	1078,38	87,3	65,5
401	С11011-775	Скоба концевая диам.25 мм	2	2360,00	--	4720	--	--
		шт		--	--	--	--	--
402	Е0110-3-8	Обивка ворот кровельной сталью оцинкованной	36	820,91	3,04	29552,76	109,44	1639,584
		м2		55,12	1,81	1984,32	65,16	80
403	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	4	1032,18	63,97	4128,72	255,88	625,44
		шт		273,96	38,76	1095,84	155,04	50
404	С131312-63	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	5,68	1340,00	--	7611,2	--	--
		м2		--	--	--	--	--
405	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под площадки вотрот	5,96	1368,17	175,76	8154,2932	1047,5296	1018,00972
		м3		140,28	103,73	836,0688	618,2308	70
406	Е0106-1-15	Устройство площадок ворот бетонных, бетон В25	17,65	16669,68	177,38	294219,852	3130,757	3748,2952
		м3		160,09	105,37	2825,5885	1859,7805	80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2417333		
		Накладные расходы -	Тенге			73838		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149470		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2640642		
		РАЗДЕЛ 11.ОКНА						
407	E0110-91-5	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	21,21	443,07	37,18	9397,5147	788,5878	4935,1428
		м2		183,54	10,36	3892,8834	219,7356	120
408	C12061-186	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками**	21,21	15100,00	--	320271	--	--
		м2		--	--	--	--	--
411	E0110-91-2	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2**	5,9	393,61	35,80	2322,299	211,22	1162,2528
		м2		154,14	10,02	909,426	59,118	120
412	E0110-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	304,72	362,15	36,66	110354,348	11171,0352	53061,50304
		м2		134,75	10,36	41061,02	3156,8992	120
413	E0110-91-8	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	111,34	365,04	37,10	40643,5536	4130,714	23989,3164
		м2		168,90	10,65	18805,326	1185,771	120
414	C12061-184	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	304,72	11500,00	--	3504280	--	--
		м2		--	--	--	--	--
415	C12061-189	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой**	111,34	9880,00	--	1100039,2	--	--
		м2		--	--	--	--	--
416	E0112-8-2	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб**	260	33,42	0,09	8689,2	23,4	2515,253

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		**8,09**	**0,06**	**2103,4**	**15,6**	**119**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**5095997**		
		Накладные расходы -	Тенге			**85663**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		-	**310900**	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**5492560**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
459	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающи[illegible] в теле бетона	0,3	196870,31	19597,62	59061,093	5879,286	5876,4195
		1т		7014,05	11641,25	2104,215	3492,375	105
460	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,115	201000,00	--	23115	--	--
		т		--	--	--	--	--
461	С130806-275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х6 мм	12	2940,00	--	35280	--	--
		м		--	--	--	--	--
462	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,08	18151,97	173,27	19604,1276	187,1316	942,05916
		м3		727,81	102,93	786,0348	111,1644	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13				137060		
		Накладные расходы -	Тенге			6818		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8633		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			152511		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**18 442 237,72**		
		Накладные расходы -	Тенге			**432 251,15**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1 264 590,75**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**20 139 079,62**		
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%		201390,8		--	--	201390,8
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		30208,6		--	--	30208,6
		Всего по главе		**20340470,4**		**--**	**--**	**20340470,4**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**20340470,4**		**--**	**--**	**20340470,4**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ		--		--	1202121,802	1202121,802
9	СН РК 8.02-02-2002	Транспорт материалов		--		--		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по главе		**0,000**		--	**1202121,802**	**1202121,802**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**20340470,417**		--	**1202121,802**	**21542592,219**
10		В том числе возвратные суммы-15%		30208,619		--	--	30208,619
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**20340470,417**		--	**1202121,802**	**21542592,219**
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.		33419392,895		--	1975086,120	35394479,015
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--		--	707889,580	707889,580
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**33419392,895**		--	**2682975,700**	**36102368,596**
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--		--	4332284,231	4332284,231
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**33419392,9**		--	**7015259,93**	**40 434 652,8**

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company" Технический надзор

Заказчик ТОО "Байкен-U"

Подрядчик ТОО " ТОП Лтд "

Договор № 88 от 29 мая 2008 года

Наименование стройки **МЕСТОРОЖДЕНИЕ УРАНА "ХАРАСАН-2"**

Наименование объекта **ЦЕХ АФФИНАЖА ОТДЕЛЕНИЕ ОСАЖДЕНИЯ. Ло**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗА Июль 2009Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	июль	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге
								%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	E0109-30-1	**Монтаж м.к. рамы Р1**	0,167	22511,57	14397,93	3759,43219	2404,45431	995,411349
		т		5152,01	1470,82	860,38567	245,62694	90
81	C12021-88	**Стоимость м.к. рамы Р1**	0,167	171000,00	--	28557	--	--
		т		--	--	--	--	--
82	E0113-16-1	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз**	10	34,88	0,15	348,8	1,5	29,16
		м2		3,13	0,11	31,3	1,1	90
83	E0113-26-11	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785**	10	85,17	0,15	851,7	1,5	18,72
		м2		1,97	0,11	19,7	1,1	90
84	E0113-26-11	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785**	10	85,17	0,15	851,7	1,5	18,72
		м2		1,97	0,11	19,7	1,1	90
85	E0113-26-17	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784**	5	112,22	0,18	561,1	0,9	9,405
		1м2		1,98	0,11	9,9	0,55	90
96	E0109-53-3	**Монтаж м.к. рам закрепляемых на фундаментах внутри зданий**	0,1	16279,36	1499,89	1627,936	149,989	1255,8411
		т		13633,45	320,34	1363,345	32,034	90
97	C12021-88	**Стоимость м.к. рам**	0,1	171000,00	--	17100	--	--
		т		--	--	--	--	--
148	E0109-30-1	**Монтаж крышек приямков**	0,147	22511,57	14397,93	3309,20079	2116,49571	876,200409
		т		5152,01	1470,82	757,34547	216,21054	90
149	C12021-88	**Стоимость м.к. крышек приямков**	0,147	171000,00	--	25137	--	--
		т		--	--	--	--	--
150	E0113-16-1	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз**	19	34,88	0,15	662,72	2,85	55,404
		м2		3,13	0,11	59,47	2,09	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтов[illegible]х поверхностей эмалью ХВ-785	19	85,17	0,	1618,23	2,85	35,568
		м2		1,97	0,11	37,43	2,09	90
152	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	19	112,22	0,18	2132,18	3,42	35,739
		1м2		1,98	0,11	37,62	2,09	90
153	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	13,5	177,08	0,18	2390,58	2,43	73,5075
		м2		5,94	0,11	80,19	1,485	90
154	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,0065	14310,00	--	93,015	--	--
		т		--	--	--	--	--
162	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,37	22511,57	14397,93	8329,2809	5327,2341	2205,40239
		т		5152,01	1470,82	1906,2437	544,2034	90
163	С12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки до 50 кг	0,137	171000,00	--	23427	--	--
		т		--	--	--	--	--
164	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	15	34,88	0,15	523,2	2,25	43,74
		м2		3,13	0,11	46,95	1,65	90
165	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	15	85,17	0,15	1277,55	2,25	28,08
		м2		1,97	0,11	29,55	1,65	90
166	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	7,5	112,22	0,18	841,65	1,35	14,1075
		1м2		1,98	0,11	14,85	0,825	90
177	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,071	22511,57	14397,93	1598,32147	1022,25303	423,198837
		т		5152,01	1470,82	365,79271	104,42822	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			129946		
		Накладные расходы -	Тенге			6118		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8164		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144228		
213	Е0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	1	2237,57	1198,92	2237,57	1198,92	1529,192
		шт		693,15	399,13	693,15	399,13	140
214	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,609	10200,00	--	6211,8	--	--
		м3		--	--	--	--	--
215	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3,9	173,04	24,34	674,856	94,926	228,47643
		м2		34,87	14,36	135,993	56,004	119
216	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,008	183710,56	2798,68	1469,68448	22,38944	87,261552

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т		6127,88	1663,3	49,02304	13,30664	140
217	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	19,5	5,52	0,23	107,64	4,485	6,26535
		м2		0,13	0,14	2,535	2,73	119
218	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	3,9	229,61	1,82	895,479	7,098	108,22812
		м2		22,24	1,08	86,736	4,212	119
219	E0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	3,9	200,29	1,76	781,131	6,864	72,07473
		м2		14,49	1,04	56,511	4,056	119
220	E0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	2,8	937,65	6,54	2625,42	18,312	174,14992
		м		60,27	3,85	168,756	10,78	97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49368		
		Накладные расходы -	Тенге			16521		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3953		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			69843		
229	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	185	751,25	1,90	138981,25	351,5	30957,493
		м2		139,49	1,13	25805,65	209,05	119
230	E0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,608	16348,30	822,50	9939,7664	500,08	6925,516416
		т		12413,62	242,66	7547,48096	147,53728	90
231	C12021-132	Стоимость ограждения кровли	0,608	171100,00	--	104028,8	--	--
		т		--	--	--	--	--
232	E0112-10-1	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали	230	751,25	1,90	172787,5	437	38487,694
		м2		139,49	1,13	32082,7	259,9	119
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			425737		
		Накладные расходы -	Тенге			76371		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30126		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			532235		
243	E0106-11-7	Установка закладных деталей	1	89499,22	465,86	89499,22	465,86	30625,9175
		1т		28414,98	276,37	28414,98	276,37	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			89499		
		Накладные расходы -	Тенге			30626		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7208		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			127333		
262	E0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,11	22511,57	14397,93	2476,2727	1583,7723	619,234605
		т		5152,01	1470,82	566,7211	161,7902	85
263	C12021-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом /колонны, балки, связи, стальной настил/ с расходом стали на 1 м2 площадки до 50 кг	0,11	171000,00	--	18810	--	--
		т		--	--	--	--	--
264	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	13,44	34,88	0,15	468,7872	2,016	39,19104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		3,13	0	42,0672	1,4784	90
265	E0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	13,44	85,17	0,15	1144,6848	2,016	25,15968
		м2		1,97	0,11	26,4768	1,4784	90
266	E0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	13,44	112,22	0,18	1508,2368	2,4192	25,28064
		1м2		1,98	0,11	26,6112	1,4784	90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			24408		
		Накладные расходы -	Тенге			709		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1507		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			26624		

РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ

270	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	15,50	464,95	182,89	7206,725	2834,795	2245,392
		м2		129,02	52,06	1999,81	806,93	80
273	C12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние		5300,00	--	0	--	--
		м2		--	--	--	--	--
276	C12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП		12300,00	--	0	--	--
		м2		--	--	--	--	--
277	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4,00	1380,00	--	5520	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
278	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4,00	1960,00	--	7840	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
281	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,20	99,36	0,15	317,952	0,48	131,8144
		м2		51,38	0,11	164,416	0,352	80
282	E0109-46-1	Монтаж М.К. рам дверей	0,10	31380,73	16789,84	3138,073	1678,984	672,472
		т		5941,31	2464,59	594,131	246,459	80
283	C12021-85	Стоимость м.к. рам	0,10	177300,00	--	17730	--	--
		т		--	--	--	--	--
284	E0109-46-1	Монтаж м.к. дверей	0,08	31380,73	16789,84	2510,4584	1343,1872	537,9776
		т		5941,31	2464,59	475,3048	197,1672	80
285	E0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,08	31380,73	16789,84	2510,4584	1343,1872	537,9776
		т		5941,31	2464,59	475,3048	197,1672	80
286	C12021-85	Стоимость м.к. дверей	0,08	177300,00	--	14184	--	--
		т		--	--	--	--	--
288	C11011-623	Поковки из квадратных заготовок	0,03	80500,00	--	2415	--	--
		т		--	--	--	--	--

22660

1	2	3	4	5	6	7	8	9
289	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из мин[illegible]ной ваты на синтетическом связующем, марки [illegible] м3	0,20	5040,00	[illegible]	1008	--	--
				--	--	--	--	--
291	Е0108-12-1	Крепление направляющих к кирпичным стенам т	0,14	109938,34	644,37	15391,3676	90,2118	949,05216
				8093,96	379,72	1133,1544	53,1608	80
292	Е0109-21-1	Монтаж монорельса к кирпичной стене м	16,80	873,43	681,40	14673,624	11447,52	766,6848
				150,69	229,61	2531,592	3857,448	12
293	С12021-129	Стоимость монорельса т	1,44	170100,00	--	244944	--	--
				--	--	--	--	--
294	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания т	2,39	31380,73	16789,84	74999,9447	40127,7176	16072,0808
				5941,31	2464,59	14199,7309	5890,3701	80
295	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания т	2,39	177300,00	--	423747	--	--
				--	--	--	--	--
296	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,05	149300,00	--	7166,4	--	--
				--	--	--	--	--
297	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	2,72	11230,00	--	30545,6	--	--
				--	--	--	--	--
298	Ц0108-489-3	Монтаж редукторов червячных и червячно-цилиндрических шт	2,00	3802,12	804,00	7604,24	1608	3340,704
				1722,12	243,00	3444,24	486	85
299	Прайс-лист	Стоимость мотор-редуктора МЦ-2С-63-45 шт	2,00	71376,00	--	142752	--	--
				--	--	--	--	--
300	Ц0108-542-1	Электромагнит длиноходовой или короткоходовой, масса до 15 кг шт	2,00	679,83	23,30	1359,66	46,6	826,557
				430,53	4,50	861,06	9	95
301	Прайс-лист	Электромагнит однофазный переменного тока ЭД11101, ЭД11102 шт	2,00	21600,00	--	43200	--	--
				--	--	--	--	--
302	Е0108-12-1	Установка элементов опоры для крепления балок козырька в кладку стен т	0,06	109938,34	644,37	6596,3004	38,6622	406,73664
				8093,96	379,72	485,6376	22,7832	80
303	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 т	0,30	10093,10	4160,30	3027,93	1248,09	1658,616
				5209,41	1701,49	1562,823	510,447	80
304	С12021-120	Стоимость балки козырька т	0,30	170100,00	--	51030	--	--
				--	--	--	--	--
305	Е0108-12-3	Установка элементов обрамления ворот в стенах т	0,26	216564,60	2966,50	56306,796	771,29	1626,924
				6070,47	1751,28	1578,3222	455,3328	80
306	Е0112-10-1	Установка слива и нащельников из оцинкованной стали м2	22,00	751,25	1,90	16527,5	41,8	2474,912
				139,49	1,13	3068,78	24,86	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	Е0109-35-1	Обшивка козырька профилем	0,08	16348,30	822,	1307,864	65,8	810,00192
		т		12413,62	242,66	993,0896	19,4128	80
308	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	0,08	1290,00	--	103,2	--	--
		м2		--	--	--	--	--
309	Е0110-5-1	Установка крепления слива из досок	0,07	28303,59	483,96	1868,03694	31,94136	185,624736
		м3		3228,98	286,64	213,11268	18,91824	80
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1234359		
		Накладные расходы -	Тенге			33244		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76056		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1343659		
		РАЗДЕЛ 9.ОКНА						
310	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	11,14	406,93	24,98	4533,2002	278,2772	2253,8448
		м2		159,60	9,00	1777,944	100,26	120
311	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	11,14	15100,00	--	168214	--	--
		м2		--	--	--	--	--
314	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	131,31	361,73	24,01	47498,7663	3152,7531	22494,97872
		м2		134,04	8,72	17600,7924	1145,0232	120
315	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	31,57	332,44	24,53	10495,1308	774,4121	4780,20312
		м2		117,18	9,00	3699,3726	284,13	120
316	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	17,58	330,62	24,70	5812,2996	434,226	3293,71848
		м2		146,87	9,26	2581,9746	162,7908	120
317	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	131,31	7490,00	--	983511,9	--	--
		м2		--	--	--	--	--
318	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	31,57	11500,00	--	363055	--	--
		м2		--	--	--	--	--
319	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	17,58	9880,00	--	173690,4	--	--
		м2		--	--	--	--	--
320	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	224	32,35	0,08	7246,4	17,92	1871,3856

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2		7,03	0	1574,72	11,2	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1764057**		
		Накладные расходы -	Тенге			**34694**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107925**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**1906676**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
361	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных [illegible]волинейных, пожарных с ограждением	4,258	18657,25	11115[illegible]	79442,5705	47328,56418	22346,32464
		т		4147,44	1683,76	17659,79952	7169,45008	90
362	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	4,258	170100,00	--	724285,8	--	--
	-	т	-	--	--	--	--	--
396	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2113,4328	34,88	0,15	73716,53606	317,01492	6162,770045
		м2		3,13	0,11	6615,044664	232,477608	90
397	E0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	3369,6	85,17	0,15	286988,832	505,44	6307,8912
		м2		1,97	0,11	6638,112	370,656	90
398	E0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	1684,8	112,22	0,18	189068,256	303,264	3151,50264
		м2		1,98	0,11	3335,904	185,328	89,5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3 248 702		
		Накладные расходы -	Тенге			37 968		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197 200		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3 483 871		
					4,258			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6 966 077		
		Накладные расходы -	Тенге			236 251		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432 140		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7 634 467		

Глава 8. Временные здания и сооружения

2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1%	76344,7	--	--	76344,7
3	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	11451,7	--	--	11451,7
		Всего по главе	**7710812,1**	--	--	**7710812,1**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**7710812,1**	--	--	**7710812,1**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

8	СН РК 8.02-02-2002	Вахтовый метод работ	--	--	439516,29	439516,29
		Всего по главе	**0,000**	--	**439516,29**	**439516,29**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**7710812,1**	--	**439516,29**	**8150328,39**
10		В том числе возвратные суммы-15%	11451,7	--	--	11451,7
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**7710812,1**	--	**439516,3**	**8150328,4**
11	СН РК 8.02-02-2002 К-1,643	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2008г.	12668864,3	--	722125,3	13390989,5
12	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	267819,8	267819,8

22660

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**12668864,3**		--	**989945,1**	**13658809,3**
13	Решения Правительства	НДС (12%)		--		--	1639057,1	1639057,1
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**12668864,28**		--	**2 629 002,17**	**15 297 866,5**

Принял:

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Байкен_U"
Кельбуганов А.Т.

Заказчик: Атабаев М.Д.
Подрядчик: Слученков Е.В.
Технадзор: Завгороднев С.Ф.

ТОО "IDI Company"
Технический надзор

Сдал:

Подрядчик:
Директор ТОО "ТОП ЛТД"
Григорьев В.В.