Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

« 12 » тамыз 2013 жыл №6 Шалқар ауданы Қауылжыр селосы
(объектінің орналасқан жері)

Шалқар ауданының әкімінің 2013 жылғы « 05 » тамыз Ө-№276 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға С.Көпенов – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары Б.Пірімбетов – «Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ басшысы

комиссия мүшелері -өкілдері:

тапсырыс беруші Д.Өтешов – «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, мекеме басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы: А.Қорқытұлы – «Шалқар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы: О.Имағанбетов – «Иншаб» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары М.Ермағанбетов – Шалқар аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі:
М.Тасыбаев – «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ АӨФ директоры
Г.Амантаева – ДСМ МСЭҚК АОД Шалқар ауданы бойынша басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер Қ.Әліқұлов – «Ерзат» ӨК төрағасы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жоба әкімшісі О.Имағанбетов – «Иншаб» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

Техникалық қадағалаушы: К.Кузденбаев – «Сокол Актобе» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Анықтады:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)

мекен жайы бойынша Шалқар ауданы Шалқар ауданы Қауылжыр селосы
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің корпустың нөмірі)
«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қауылжыр селосындағы жаңа тұрғын үй салу аймағында газбен қамту желілерінің құрылысы» нысаны
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту)
2. Құрылыс жұмыстары Қауылжыр селолық округі әкімінің
(шешім шығарған органның атауы)
2012 жылғы « 19 » қаңтар №5 шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде
ГАСК-ның 2013 жылғы «17» сәуір №___ рұқсаттарына сәйкес салынған.
3. Құрылысты **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қауылжыр селосындағы жаңа тұрғын үй салу аймағында газбен қамту желілерінің құрылысы» нысаны**
(ұйымның атауы)
және
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
4. Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы)
және **«Ерзат» ӨК**
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))
6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. **Жобалау – смета құжаттамасын** «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2012 жылғы «25» желтоқсандағы №120 бұйрығымен бекіткен.
8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімге жүзеге асты:
жұмыстың басталуы « 26 » сәуір 2012ж;
жұмыстың аяқталуы « 25 » шілде 2013ж. құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша __ күн.
9. **Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:**
смета, жоба
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылды.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірісітк алаң, ұзақтық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіші бар (мақсаты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
газ	м	1259,5	газ	м	1259,5
ГРПШ	дана	1	ГРПШ	дана	1

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрған үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас – жанаса салынған үй – жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы м2	
		жалпы			жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: Газ құбыры – 1259,5 м, оның ішінде: жер асты газ желісі – 1194,5 м, жер үсті газ желісі – 65 м, ГРПШ – 1 дана

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдармен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан жіне кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар

сақталған

(орындалуы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимаратқа, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **5681,54** мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **5304,9** мың теңге, құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар **376,64** мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
5681,5 мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **5160,5** мың теңге, жабдықтар, аспаптар **144,4** мың теңге және құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар **376,6** мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық қанағаттанарлық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Қауылжыр селосындағы жаңа тұрғын үй салу аймағында газбен қамту желілерінің құрылысы» нысаны**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С. Көпенов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **Б.Пірімбетов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ **Д.Өтешов**

М.Тасыбаев

Г.Амантаева

А.Қорқытұлы

М.Ермағанбетов

К.Кузденбаев

О.Имағанбетов

Қ.Әлікұлов

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в зоне жилой застройки с.Кауылжыр Шалкарского района Актюбинский области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№31	12.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения в зоне жилой застройки с.Кауылжыр Шалкарского района Актюбинской области	4 736 520	4 736 520	2 235 503	2 073 247	69 183	93 073	568 382	5 304 902,4
Итого за отч. м-ц. июль 2013г	4 736 520	4 736 520	2 235 503	2 073 247	69 183	93 073	568 382	5 304 902,4

Заказчик: _____

"____" июль 2013 года.

Подрядчик: _____

"____" июль 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство сетей газоснабжения в зоне жилой застройке с.Кауылжыр Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатРК от16.11.94г№73

АКТ №01

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за июль месяц 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С	Стоимость разбивки осей	1	31446,69		31447				
		шт								
		Надземный газопровод среднего давления								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,3	402,75		121	0	137	2,8	1
		м3		402,75		121	0	113		0
2	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаменто-столбов	0,2	8264,15	95,97	1653	19	170	4,9	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	0
3	Е0109-17-1	Монтаж стоек	0,0175	4646,85	2285,57	81	40	35	9,35	0
		т		1579,5	617,13	28	11	90	2,34	0
4	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой из стали БСт2кп-БСт4кп, 57*3 мм	4,4	279		1228				
		м								
5	Е0119-4-1	Установка газорегуляторного пункта	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11

		установка		1917	108	1917	108	128	0,52	1
6	СТОО "Акватория "	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-1000 (ГРПШ07-1У1 крмплект с регуляторм РДНК 1000)	1	69182,72		69183				
		шт Сетчатое ограждение								
7	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7м	12	1101,74	214,15	13221	2570	6766	2,01	24
		м		344,25	58,46	4131	702	140	0,21	3
8	С130806-18	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой факсой из стали марки 15,20 (ГОСТ 8732-78), 57*3 мм	11	284		3124				
		м								
9	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1804,85	33,47	1805	33	2027	7,85	7,85
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	0,06
10	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,1	27935,09	9375,11	2794	938	1664	91	9
		т		16380	2107,33	1638	211	90	7,36	1
11	Е0113-44-7	Очистка щетками	20	60,75		1215		1094	0,34	7
		м2		60,75		1215		90		0
12	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021 за один раз	20	21,8	0,05	436	1	105	0,03	1
		м2		5,81	0,02	116	0	90		
13	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Ограждение и стойки из труб)	20	49,69	0,04	994	1	150	0,04	1
		м2		8,32		166		90		
14	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 Мпа и	0,01	157368,88	45997,13	1574	460	1171	415	4

		км		73125	16970,25	731	170	130	88,16	1
15	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой(ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57*3 мм	10,03	279		2798				
		м								
16	Е0116-15-2	Установка винтелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		м		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
17	С130904-10	Краны шаровые сварные газовые Naval, Tmakc 200 град.С, Р 4 МПА, Dy 50мм	1	6420		6420				
		трубопровода								
18	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 50 мм	1	6880		6880				
		шт								
19	С130810-76	Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) под углом 90 град. С радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227		908				
		трубопровода								
20	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	404,06	9,93	808	20	164	0,32	1
		фланец		63		126	0	130		0
21	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	10	78,92		789		893	0,33	3
		м		69,75		698		128		
22	Е0113-44-7	Очистка щетками	1,79	60,75		109		98	0,34	1
		м2		60,75		109		90		
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021 за один раз	1,79	21,8	0,05	39	0	9	0,03	0
		шт		5,81	0,02	10	0	90		

24	E0115-172-4	Масленная краска решеток, переплетов радиаторов, труб, диам. Менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,79	148,4	0,07	266	0	203	0,65	1
		м2		108	0,02	193	0	105		
		Надземный газопровод низкого давления (внутриквартальный)								
25	E0125-7-1	Укладка трубопровода по опорам, диаметром трубопровода 50мм	0,1	121367,16	49858,78	12137	4986	10434	383	38
		км		61425	18834,75	6143	1883	130	189,18	19
26	C130-806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57*3 мм	100,3	279		27984				
		м								
27	E0116-15-2	Установка винтелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	31	473,47	39,24	14678	1216	10714	1,47	46
		1 шт		254,25	15,75	7882	488	128	0,07	2
28	C130904-10	Краны шаровые сварные газовые Naval, Tmakc 200 град.С, Р 4 МПА, Dy 50мм	31	6420		199020				
		шт								
29	C130810-76	[illegible] под углом 90 град. С радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10МПа из стали марки 20, 57х3 мм	31	227		7037				
		шт								
30	C130810-14	Зглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10МПа, 57х3,0 мм	31	181		5611				
		шт								

31	E0125-46-1	Испытание воздухом от передвежных компрессорных установок на давление до 6 Мпа (60,5 кгс/см2) трубопровода диам. До 350 мм	0,006	214942,93	180223,18	1290	1081	464	172	1
		км		32175	32204,48	193	193	120	121,11	1
32	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,98	402,75		1200		1356	2,8	8
		м3		402,75		1200		113		
33	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,11	134,1		551		623	0,97	4
		м3		134,1		551		113		
34	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,3	21,55	4,52	93	19	71	0,11	0
		м3		17,03		73	0	97		0
35	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,79	8264,15	95,97	23057	268	2367	4,9	14
		м3		771,75	36,25	2153	101	105	0,18	1
36	E0109-17-1	Монтаж стоек	0,3711	4646,85	2285,57	1724	848	734	9,35	3
		т		1579,5	617,13	586	229	90	2,34	1
	C130806-35	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57*3 мм	93	279		25947				
		м								
37	E0113-44-7	Очистка щетками	17,9	60,75		1087		979	0,34	6
		м2		60,75		1087		90		
38	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ГФ-021 за один раз	17,9	21,8	0,05	390	1	94	0,03	1
		м2		5,81	0,02	104	0	90		

39	E0133-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,9	49,69	0,04	889	1	134	0,04	1
		м2		8,32		149	0	90		
40	E0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	0,0375	80262,67	927,19	3010	35	565	99,9	4
		т		16627,5	101,25	624	4	90	0,49	0
		Подземный газопровод среднего дпвления (полиэтилен)								
41	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	40,01	23,36	22,08	935	883	265	0,01	0
		м3		1,28	5,56	51	222	97	0,02	1
42	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разраболтки их механизированным способом)	1,24	262,72		326		368	1,85	2
		м3		262,72		326		113		
43	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,24	134,1		166		188	0,97	1
		м3		134,1		166		113		
44	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	38,06	6,83	6,83	260	260	69		
		м3			1,87	0	71	97	0,01	0
45	E0101-28-8	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	3,75	3,29	3,29	12	12	3		
		м3			0,9		3	97		
46	E0101-134-1	Уплотнение грунта	19,2	21,55	4,52	414	87	317	0,11	2

		м3		17,03		327		97		1
47	E0123-1-1	Устройство песчанного основание под трубопроводы	3,75	958,5	152,52	3594	572	1028	1,02	4
		м3		153,68	57,15	576	214	130	0,28	1
48	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,025	51202,26	20326,01	1280	508	1176	179	4
		км		30825	5353,43	771	134	130	20,64	1
49	C130804-37	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1 Мпа, SDR 11 Db 50,7 мм	25,08	290		7273				
		м								
50	E0125-46-1	Испытание воздухом от передвежных компрессорных установок на давление до 6 Мпа (60,5 кгс/см2) трубопровода диам. До 350 мм	0,0063	214942,93	180223,18	1354	1135	487	172	1
		км		32175	32204,48	203	203	120	121,11	1
51	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
52	СТОО "Polir	Переход полиэтилен/сталь, Ду-63х50 мм	2	1384,25		2769				
		шт								
53	СТОО "Polir	Отвод полиэтиленовый, д-63 мм	2	1423,01		2846				
		шт								
54	СТОО "Polir	Кран шаровый полиэтиленовый, д-63 мм	1	14463,4		14463				
		шт								
55	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (ФУТЛЯР на выходе и входе)	0,0016	115636,32	31953,19	185	51	163	360	1
		км		66375	12071,25	106	19	130	58,95	0
56	C130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой(ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	1,6	1060		1696				

		м								
57	E0122-47-1	Проскивание в футляр полиэтиленовых труб Д=63 мм	1,6	244,98	0,28	392	0	306	0,84	1
		м		146,93	0,11	235	0	130		
58	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 273 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
59	E0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0016	289101,31	48220,56	463	77	104	184	0
		км		31950	18216	51	29	130	88,96	0
60	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х6,3 мм (ФУТЛЯР) В ЗЕМЛЕ	0,013	139706,75	90794,12	1816	1180	1148	286	4
		км		48375	19582,83	629	255	130	84,07	1
61	C130804-42	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1 Мпа, SDR 17 Db 96 мм	13	598		7774				
		м								
62	E0124-114-1	Устройство контрольной трубки д=20х2, 5мм, L=2,0 м	1	1634,52	290,34	1635	290	775	2,74	3
		шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
63	C130806-7	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные мягкие 15х2,5 мм	2	104		208				
		м								
64	E0122-9-5	Стальной ковер диаметром 150 мм	0,0005	160329,25	60626,12	80	30	69	442	0
		км		82575	22902,75	41	11	130	112	0
	C130806-17	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 150х4 мм	0,5	1100		550				
		м								

	E0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	289101,31	48220,56	289	48	65	184	0
		км		31950	18216	32	18	130	89	0
65	Ц0108-143-	Покрытие сигнальной ленты желтого цвета "Осторожно Газ!", проложенного в траншее	25	32,4	23,7	810	593	344	0,06	2
		м		8,6	5,9	215	148	95	0,03	1
66	СОО "Polim	Лента сигнальная желтого цвета "Осторожно Газ"	25	9,71		243				
		м								
67	Ц0108-141-	Прокладка провода алюминиевого АПВ1х4 мм2	25	26,4	3,1	660	78	466	0,11	3
		м		19,1	0,5	478	13	95		
68	С151607-10	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	0,025	6650		166				
		1000м								
		Внутриквартальный подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)								
69	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1375,07	23,36	22,08	32122	30362	9123	0,01	14
		м3		1,28	5,56	1760	7645	97	0,02	28
70	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разраболтки их механизированным способом)	46,93	262,72		12329	0	13932	1,85	87
		м3		262,72		12329	0	113		

71	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	46,93	134,1		6293	0	7111	0,97	46
		м3		134,1		6293	0	113		
72	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1369,05	6,83	6,83	9351	9351	2483		
		м3			1,87	0	2560	97	0,01	14
73	E0101-134-1	Уплотнение грунта	1369,05	21,55	4,52	29503	6188	22615	0,11	151
		м3		17,03		23315	0	97		
74	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на авмобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	148,22	32,23	30,77	4777	4561	1403	0,01	1
		м3		1,42	8,34	210	1236	97	0,03	4
75	C010333-A3	Первозка грузов автомобилями-самосвалами (работающие вне карьеров), расстояние перевозки 3 км	251,97	32,3	0	8139	0	1628	0,14	35
		т		6,46	0	1628	0	100		
76	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	148,22	3,76	3,24	557	480	230	0	0
		м3		0,48	1,12	71	166	97	0	0
77	E0123-1-1	Устройство песчанного основание под трубопроводы	142,2	958,5	152,52	136299	21688	38974	1,02	145
		м3		153,68	57,15	21853	8127	130	0,28	40
78	E0122-11-3	Укладка труюопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,744	58881,69	25695,31	43808	19117	38580	194	144
		км		33075	6813,45	24608	5069	130	26,38	20

79	c130804-41	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 Мпа, SDR 17 Db 78,6 мм	746,23	400		298492				
		м								
80	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,204	51202,26	20326,01	10445	4147	9595	179	37
		мм		30825	5353,43	6288	1092	130	20,64	4
81	C130804-41	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 Мпа, SDR 17 Db 54,9 мм	204,61	197		40308				
		м								
82	E0125-46-1	Испытание воздухом от передвежных компрессорных установок на давление до 6 Мпа (60,5 кгс/см2) трубопровода диам. До 350 мм	0,0569	214942,93	180223,18	12230	10255	4396	172	10
		км		32175	32204,48	1831	1832	120	121,11	7
83	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,переходов	102	300,57	225,64	30658	23015	17040	0,41	42
		шт		69,53	58,98	7092	6016	130	0,23	23
84	СОО "Polim	Переход ПЭ/ПЭ, Ду-90х63 мм	1	2305,76		2306				
		шт								
85	СОО "Polim	Переход ПЭ/Сталь, Ду-63х57 мм	31	1384,25		42912				
86	СОО "Polim	Отвод полиэтиленовый, д-90 мм SDR 17 W 90	2	2494,41		4989				
		шт								
87	СОО "Polim	Отвод полиэтиленовый, д-63 мм SDR 17 W 90	3	1423,01		4269				

		шт								
88	СОО "Polim	Муфта 63	31	521,27		16159				
		шт								
89	СОО "Polim	Тройник ПЭ равнопроходной д 63	31	2007,16		62222				
		шт								
90	СОО "Polim	Тройник ПЭ равнопроходной д 90	3	3989		11967				
		шт								
91	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (ФУТЛЯР на выходе и входе)	0,0248	115636,32	31953,19	2868	792	2529	360	9
		км		66375	12071,25	1646	299	130	58,95	1
92	С130806-8	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	24,8	1060		26288				
		м								
	Е0122-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам.150 мм	0,0248	289101,31	48220,56	7170	1196	1617	184	5
		км		31950	18216	792	452	130	89	2
93	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб д=63 мм	24,8	244,98	0,28	6076	7	4741	0,84	21
		м		146,93	0,11	3644	3	130	0	0
94	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.273 мм	31	4618,68	559,8	143179	17354	53601	7,99	248
		футляр		1320,75	9,29	40943	288	130	0,02	1
96	Ц0108-143	цвета "Осторожно газ!", проложенного в траншее	948	32,4	23,7	30715	22468	13059	0,06	57
		м		8,6	5,9	8153	5593	95	0,03	28
97	СОО "Polim	Лента сигнальная желтого цвета "Осторожно Газ!"	948	9,71		9205				
		м								

98	Ц0108-141	Прокладка провода алюминиевого АПВ1х4 мм2	948	26,4	3,1	25027	2939	17652	0,11	104
		м		19,1	0,5	18107	474	95		
99	С151607-1	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	0,948	6650		6304				
		1000м								
	Е0122-9-2	Укладка стального колера диаметром 75 мм	0,0078	123549,87	51496,99	964	402	825	337	3
		км		61875	19453,5	483	152	130	95	1
	С130806-6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	7,75	377		2922				
		м								
	Е0122-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0078	138120,99	16619,36	1077	130	270	116	1
		км		20317,5	6277,5	158	49	130	31	0
				Молниезащита						
100	Е0109-62-8	Изготовление металлоконструкций молниеприемника	0,022	25987,18	4444,95	572	98	406	110	2
		т		19800	697,37	436	15	90	2,55	0
101	С8-88-3	Стоимость металла металлоконструкции молниепримника	0,022	92020		2024				
		т								
102	Е0134-27-2	Окраска металлоконструкций молниеприемника	0,022	5751,16	2270,95	127	50	63	14,61	0
		т		2333,25	866,25	51	19	90	4,23	0
103	Е0133-30-1	молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,022	14242,7	7785,2	313	171	196	35,4	0
		1т		6457,5	2029,95	142	45	105	7,1	0

	E0124-103	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	1	5687,6	2832,75	5688	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
		Пересечение газопровода через автодорогу								
104	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	20,81	23,36	22,08	486	459	138	0,01	0
		м3		1,28	5,56	27	116	97	0,02	0
105	E0101-164-2 т.ч. П-1,55 п-3,180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	0,6435	262,72		169		191	1,85	1
		м3		262,72		169		113		
106	E0101-28-8	Премещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	22,76	3,29	3,29	75	75	20	0	0
		м3			0,9	0	20	97	0	0
107	E0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6435	134,1		86		98	0,97	1
		м3		134,1		86		113		
108	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемешение грунтов 2 группы до 5 м	20,81	6,83	6,83	142	142	38		
		м3			1,87	0	39	97	0,01	0
109	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	1,95	958,5	152,52	1869	297	534	1,02	2
		м3		153,68	57,15	300	111	130	0,28	1
110	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,013	78245	36133,62	1017	470	870	247	3
		км		41850	9612,9	544	125	130	37,3	0

111	С130804-2	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1 Мпа, SDR 11 Db129 мм	13	1860		24180				
		м								
112	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 150 мм	13	282,86	0,37	3677	5	2645	0,9	12
		м		156,38	0,14	2033	2	130		
						1661334	199446	**326157**		1286
						226747	48523			214
	В т.ч. Оборудование					69183				
	Накладные расходы, тенге					**326157**				
	Заработная плата, тенге					48 923				
	трудоемкость, чел-ч					163				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					115098				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					**2102589**				
	Глава 8 Временные здания и сооружения									
	Временные здания и сооружения 1,5%					31539				
	Возврат от материалов времнных зданий и сооружений 15%					4731				
	итого по главе8					36270				
	Итого по главам 1-8					**2138858**				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	Затраты на производства строительно-монтажных									
	работ в зимнее время (3,1185%)					66700				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					21389				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					8555				
	Итого по главе 9					96644				
	Итого по главам 1-9					**2235503**				
	Итого по смтеному расчету:									
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге					**2235503**				
	в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,08774)					4653647				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					93073				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					4736520				

	НДС (12%)				568382				
	Стоимость строительства				**5304902,4**				

Заказчик:ГУ "Шаларсий районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Отешов Д.Ш.

Подрячик: Председатель ПрК"Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Сокол-Актобе" Кузденбаев К.Б.