Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

« 6 » ақпан 2013 жыл № 1 Шалқар қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Шалқар ауданының әкімінің 2012 жылғы « 04 » ақпан Ө-№ 26 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға С.Көпенов – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары Б.Пірімбетов -«Ақтөбе облыс бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ бастығы

комиссия мүшелері -өкілдері:

тапсырыс беруші Өтешов Д.Ш.- «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, мекеме бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы: Н.Иманқұлов – «Шалқар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылыр көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы: Ж.Жанбауов – «АктобеСтройЭксперт» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары Л.Блиневский – Ақтөбе облыстық төтенше жағдайлар департаменті, төтенше жағдайлар және өндірістік қауіпсіздік саласы мемлекеттік қадағалау басқармасының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі: Г.Амантаева – ДСМ МСЭҚК АОбД Шалқар ауданы бойынша бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер Қ.Аликулов – «Ерзат» ӨК төрағасы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жоба әкімшісі Ж.Жанбауов – «АктобеСтройЭксперт» ЖШС директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау оргондарының өкілдері

Техникалық қадағалаушы: М.Тасыбаев – «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ АӨФ директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Анықтады:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ұйымның атауы)

мекен жайы бойынша Шалқар ауданы Шалқар қаласы

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің корпустың нөмірі)

«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласының және М.Шманұлы селосының тұрғын үй аймағында газбен жабдықтау желілерінің құрылысы» нысаны

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту)

2. Құрылыс жұмыстары Шалқар қаласы әкімінің

(шешім шығарған органның атауы)

2011 жылғы « 28 » маусым №108 шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде

ГАСК-ның 2012 жылғы «20» тамыз №455 рұқсаттарына сәйкес салынған.

3. Құрылысты **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласының және М.Шманұлы селосының тұрғын үй аймағында газбен жабдықтау желілерінің құрылысы» нысаны**

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы)

және **«Ерзат» ӨК**

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. **Жобалау – смета құжаттамасын** «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2011 жылғы «13» желтоқсандағы № 167 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімге жүзеге асты:

жұмыстың басталуы «28» тамыз 2012ж;

жұмыстың аяқталуы «2» ақпан 2013ж. құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша __ күн.

9. **Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды**:

смета, жоба

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылды.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірісітк алаң, ұзақтық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіші бар (мақсаты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
газ	км	10,273	газ	км	10,273
ГРПШ	дана	2	ГРПШ	дана	2

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрған үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас – жанаса салынған үй – жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы м2	
		жалпы			жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: Газ құбыры – 10,273 км, ГРПШ – 2 дана
(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдармен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)
12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан жіне кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.
13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар
сақталған
(орындалуы мәліметтер)
14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.
15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
16. Көгалдандыру, ғимаратқа, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы **72545,921** теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **68882,088** теңге, құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар **3663,833** теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
69513,070 теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар **65360,153** теңге, жабдықтар, аспаптар **385,157** теңге және құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар **3767,760** теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық қанағаттанарлық
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған «Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласының және М.Шманұлы селосының тұрғын үй аймағында газбен жабдықтау құрылысы» нысаны

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С. Көпенов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **Б.Пірімбетов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ **Д.Өтешов**

Г.Амантаева

Н.Иманқұлов

Л.Блиневский

М.Тасыбаев

Ж.Жанбауов

Қ.Әліқұлов

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в зоне жилого массива г Шалкар и пос.М.Шманулы Шалкарского района Актюбинской области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	21	12.04.12г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2011 года	Стоимость оборудования в ценах 2011 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения в зоне жилого массива в г. Шалкар и пос.М.Шманулы Шалкарского района Актюбинской области	38 138 800	38 138 800	17 907 558	19 483 423	0	747 820	4 576 656	42 715 456
Всего по стройке:								
Итого за отч. м-ц: декабрь	38 138 800	38 138 800	17 907 558	19 483 423	0	747 820	4 576 656	42 715 456

Заказчик: _____

"____" май 2012 года.

Подрядчик: _____

"____" май 2012 года.

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в зоне жилого массива г.Шалкар и пос. М. Шманулы Шалкарского района Актюбинсой области

Форма №2
Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №01

приемки выполненных строительно монтажных работ за май месяц 2012 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-6	Снятие растительного слоя грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м на гл. 0,2м	18942	6,01	6,01	113841	113841	38217	0	0
		м3 грунта			2,08	0	39399	97	0,00681	129
2	Е1-24-6	Возврат растительного слоя грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м	18942	6,01	6,01	113841,42	113841,42	38217,3792	0	0
		м3 грунта			2,08	0	39399,36	97	0,00681	128,99502
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскпвртораме "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на глубину 101 м	6251	23,36	22,08	146023,36	138022,08	41474,1348	0,00888	55,50888
		м3 грунта		1,28	5,56	8001,28	34755,56	97	0,0193	120,6443
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	187	218,93	0	40939,91	0	46262,0983	1,54	287,98
		м3 грунта		218,93		40939,91	0	113	–	0
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	5281	3,35	3,35	17691,35	17691,35	5942,1812		0
		м3 грунта			1,16	0	6125,96	97	0,0038	20,0678

6	Е1-27-11	Добовлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 Квт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	3394	1,48	1,48	5023,12	5023,12	1679,0118		0
		м3 грунта			0,51	0	1730,94	97	0,00168	5,70192
7	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	757	958,5	152,52	725584,5	115457,64	207477,803	1,02	772,14
		м3 основания		153,68	57,15	116335,76	43262,55	130	0,279	211,203
8	Е23-1-1	Присыпка газопровода леском	1364	958,5	152,52	1307394,00	208037,28	373843,756	1,02	1391,28
		м3 основания		153,68	57,15	209619,52	77952,6	130	0,279	380,556
9	8-4-426	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 Мпа, SDR17, Db 196,6 мм К=1,010	2700	2480		6696000				
10	8-4-423	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 Мпа, SDR17, Db 139,9 мм К=1,010 м	845,37	1250	1879,87	1056712,5				
11	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	4	70811,26	30144,88	283245,04	120579,52	252249,66	236	944
		км трубопровода		40500	8009,55	162000	32038,2	130	31,06	124,24
12	8-4-420	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 Мпа, SDR17, Db 96 мм К=1,010, м	6491,37	598		3881779,46				
13	99-19-7	Соединение ПЭ/сталь 110/108 мм , шт	1	2096,14		2096,14				
14	Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Газ!"	840	72,38	0,07	60799,2	58,8	16543,632	0,123	103,32
		м2 покрытия		18,56	0,02	15590,4	16,8	106	0,0001	0,084
15	1-1-336	Лента сигнальная , м2	840	198		166320				
16	Е21-15-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в траншее	4000	2,92		11680	0	11102,4	0,0147	58,8
		м провода		2,57		10280	0	108		0
17	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с								
		поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение								
		до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ,								
		сечение 4 мм2, 1000м	4	6650		26600				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						**14628971**	832553	**1 033 009**		3613
						562767	274681			1120
	В т.ч. Оборудование					1 033 009				
	Накладные расходы, тенге					1033009				
	Заработная плата, тенге					274681				
	трудоемкость, чел-ч					1120				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					939719				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					16601700				
	Глава 8 Временные здания и сооружения									
	Временные здания и сооружения 2,7%					448246				

	Сметная заработная плата (К=0,141)				0				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				0				
	итого по главе8				**448246**				
	Итого по главам 1-8				17049946				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	Затраты на производства строительно-монтажных								
	работ в зимнее время (3,63%)				618913				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				170499				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				68200				
	Итого по главе 9				857612				
	Итого по главам 1-9				17907558				
	Итого по смтеному расчету:								
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				17907558				
	в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,088)				37390981				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				747820				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				38138800				
	НДС (12%)				4576656				
	Стоимость строительства				**42715456**				

Сдал: Директор ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Принял :Начальник "Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство" Утешов.Д

Технадзор: Начальник "Шалкарский газовый участок" Мурат.Е

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в зоне жилого массива г Шалкар и пос.М.Шманулы Шалкарского района Актюбинской области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	21	12.04.12г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей газоснабжения в зоне жилого массива в г. Шалкар и пос.М.Шманулы Шалкарского района Актюбинской области	58 701 170	20 562 370	9 654 783	10 119 247	385 157	403 183	2 467 484	23 029 854
Всего по стройке:								
Итого за отч. м-ц: февраль	58 701 170	20 562 370	9 654 783	10 119 247	385 157	403 183	2 467 484	23 029 854

Заказчик: _____

"____" февраль 2013 года.

Подрядчик: _____

"____" февраль 2013 года.

«ЕРЗАТ»

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство сетей газоснабжения в зоне жилого массива г.Шалкар и пос. М. Шманулы Шалкарского района Актюбинсой области

Форма №КС-2
Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь-февраль месяц 2013 года.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-6	Снятие растительного слоя грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м на гл. 0,2м	13726	6,01	6,01	82493	82493	27694	0	0
		м3 грунта			2,08	0	28550	97	0,00681	93,47406
2	Е1-24-6	Возврат растительного слоя грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10м	13726	6,01	6,01	82493	82493	27694	0	0
		м3 грунта			2,08	0	28550	97	0,00681	93,47406
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскларторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на глубину 101 м	4529,44	23,36	22,08	105808	100010	30052	0,00888	40,2214272
		м3 грунта		1,28	5,56	5798	25184	97	0,0193	87,418192
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	136,41	218,93	0	29864	0	33747	1,54	210,0714
		м3 грунта		218,93		29864	0	113	–	0
5	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	3827	3,35	3,35	12820	12820	4306		0
		м3 грунта			1,16	0	4439	97	0,0038	14,5426
6	Е1-27-11	Добовлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 Квт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2460	1,48	1,48	3641	3641	1217		0
		м3 грунта			0,51	0	1255	97	0,00168	4,1328
7	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	549,72	958,5	152,52	526907	83843	150667	1,02	560,7144
		м3 основания		153,68	57,15	84481	31416	130	0,279	153,37188
8	Е23-1-1	Присыпка газопровода песком	988	958,5	152,52	946998	150690	270790	1,02	1007,76
		м3 основания		153,68	57,15	151836	56464	130	0,279	275,652

9	E22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	2,845	147942,61	97234,98	420897	276634	264023	296	842,12	
		км трубопровода		49950	21436,6	142108	60987	130	91,71	260,91495	
10	8-4-426	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 Мпа, SDR17, Db 196,6 мм К=1,010	173,45	2480		430156					
		м									
11	E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,837	139706,75	90794,12	116935	75995	73945	286	239,382	
		км трубопровода		48375	19582,83	40490	16391	130	84,07	70,36659	
12	E24-106-6	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 200 мм	1	5684,1	2950,67	5684	2951	3288	5,97	5,97	
		отключение		1415,25	1113,75	1415	1114	130	5,44	5,44	
13	E24-103-6	Врезка штуцером со снижением давления газопровода диаметром 160 мм	1	13134,26	6367,23	13134	6367	7631	12,9	12,9	
		врезка		3465	2405,25	3465	2405	130	11,75	11,75	
14	E22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,485	70811,26	30144,88	34343	14620	30585	236	114,46	
		км трубопровода		40500	8009,55	19643	3885	130	31,06	15,0641	
15	E22-11-7	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диаметром 225*20,5 мм	0,033	147942,61	97234,98	4882	3209	3062	296	9,768	
		км трубопровода		49950	21436,6	1648	707	130	91,71	3,02643	
16	8-4-382	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 0,63 Мпа, SDR17, Db 181,5 мм К=1,010	33,33	3660		121988					
		м									
17	E22-11-6	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диаметром 160*14,6 мм	0,058	139706,75	90794,12	8103	5266	5124	286	16,588	
		км трубопровода		48375	19582,83	2806	1136	130	84,07	4,87606	
18	8-4-379	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1 Мпа, SDR11, Db 129 мм К=1,010	58,58	1860		108959					
		м									
19	E22-47-3	Протаскивание в футляр ПЭ труб диаметром 160*9,1 мм	33	313,94	0,42	10360	14	6716	0,898	29,634	
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	5161	5	130	0,0008	0,0264	
20	E22-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диаметром 160*10 мм	58	282,86	0,37	16406	21	11802	0,897	52,026	
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	9070	8	130	0,0007	0,0406	
21	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	27	300,56	225,63	8115	6092	4511	0,414	11,178	
		шт		69,53	58,98	1877	1592	130	0,226	6,102	
22	99-1-25	Отвод 90* SDR 11 ПЭ диаметром 225 мм	8	6929,14		55433					
		шт									
23	99-1-26	Отвод 60* SDR 11 ПЭ 225 мм	3	43031,09		129093					
		шт									
24	99-1-27	Отвод 30* SDR 11 ПЭ 225 мм	1	11006,74		11007					
		шт									
25	99-1-3	Отвод 60* SDR 11 ПЭ 160 мм	5	4388,46		21942					
		шт									

26	99-1-3	Отвод 40° SDR 11 ПЭ 160 мм	2	4388,46		8777					
		шт									
27	99-1-6	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 160 мм	2	7573,81		15148					
		шт									
28	99-1-28	Отвод 11° ПЭ D-160	1	20945,63		20946					
		шт									
29	99-1-7	Отвод 90° D-110 мм SDR11 ПЭ 100	2	2089		4178					
		шт									
30	99-1-8	Отвод 60° D-110 мм SDR11 ПЭ 100	2	12399		24798					
		шт									
31	99-1-9	Отвод 60° D-110 мм SDR11 ПЭ 100	1	2891		2891					
		шт									
32	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,611	0,611	
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,333	0,333	
33	99-2-10	Тройник SDR 11ПЭ 160 мм	1	4504,34		4504					
		шт									
34	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	0,828	
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	0,452	
35	99-1-29	Переход "Спигот" SDR11 ПЭ100 D-225/160	1	4742,03		4742					
		шт									
36	99-1-10	Переход SDR 11 ПЭ 160*110 мм	1	3368,47		3368					
		шт									
37	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых муфт с закладным нагревательным элементом	12	300,56	225,63	3607	2707,56	2005	0,414	4,968	
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,226	2,712	
38	99-1-11	Муфта с закладными нагревателями ЭС D-160 мм SDR 11 ПЭ 100	6	2050,66		12304					
		шт									
39	99-1-12	Муфта с закладными нагревателями D-110 мм SDR 11 ПЭ 100	6	1117,28		6704					
		шт									
40	Е22-34-3	Установка переходов ПЭ/сталь	4	594,94	450,71	2380	1803	1334	0,828	3,312	
		шт		138,83	117,67	555	471	130	0,452	1,808	
41	99-19-2	Соединение ПЭ/сталь 225/219 мм	1	8621,88		8622					
		шт									
42	99-19-3	Соединение ПЭ/сталь 160/159 мм	1	4429,59		4430					
		шт									
43	99-19-7	Соединение ПЭ/сталь 110/108 мм	1	2096,14		2096					
		шт									
44	Е22-36-5	Установка полиэтиленовых кранов D-225 ПЭ 100 SDR 11	1	1908,48	746,35	1908	746	1422	4,81	4,81	
		задвижка или клапан		812,25	281,25	812	281	130	1,38	1,38	
45	99-1-30	Кран ПЭ полнопроходной D-225 ПЭ 100 SDR 11	1	325470,8		325471					
		шт									
46	99-19-14	Телескопический удлинитель 1,2-2,0 м	4	8875		35500					
		шт									
47	Е22-36-4	Установка полиэтиленовых кранов D-160 ПЭ 100 SDR- 11	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	3,91	
		задвижка или клапан		657	213,75	657	214	130	1,05	1,05	
48	99-1-13	Кран ПЭ полнопроходной D-160 SDR 11 ПЭ 100	1	148828,27		148828					

		шт								
49	Е22-36-3	Установка полиэтиленовых кранов диаметром 110 ПЭ 100 SDR- 11	2	991,58	375,08	1983	750	1404	2,46	4,92
		задвижка или клапан		398,25	141,75	797	284	130	0,69	1,38
50	99-1-14	Кран ПЭ полнопроходной D-110 SDR 11 ПЭ 100	2	29858,2		59716				
		шт								
51	99-1-16	Ключ для шаравого крана	4	4997,92		19992				
		шт								
52	Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Газ!"	793,4	72,38	0,07	57426	56	15626	0,123	97,5882
		м провода		18,56	0,02	14726	16	106	0,0001	0,07934
53	1-1-336	Лента сигнальная	793,48	198		157109				
		м2								
54	Е21-15-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в траншее	4167	2,92		12168	0	11566	0,0147	61,2549
		м провода		2,57		10709	0	108		0
55	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2	4,167	6650		27711				
		1000м								
56	16-7-101(1)	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2 ОШИБКА от ВЫПОЛНЕНИИ №1 от МАЯ МЕСЯЦА 2012г.				26600				
		1000м								
57	Е25-57-1	Установка опознавательного знака	15	423,45	1,57	6352	24	4455	1,68	25,2
		знак		247,5		3713	0	120		0
58	Е8-3-2	Уствойство щебеночного основания	0,75	2518,77	100,89	1889	76	143	0,85	0,6375
		м3 основания		123,75	38,25	93	29	118	0,18	0,135
59	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов под опознавательные знаки	0,855	9290,54	98,32	7943	84	658	4,41	3,77055
		м3		695,25	37,15	594	32	105	0,1814	0,155097
60	8.1.51	Опоры из стальных электросварных труб, 76*3,5 мм	67,5	662		44685				
		м								
61	Е9-62-7	Изготовление листовых кострукций опознавательного знака	0,09	107740,34	16388,64	9697	1475	2629	161	14,49
		т конструкций		28980	3479,8	2608	313	90	13,02	1,1718
62	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	9	1891,02	290,34	17019	2613	6976	2,74	24,66
		шт		486	110,25	4374	992	130	0,53	4,77
63	12.1.01	Ковер газовый из стальной трубы D-219 мм L-800мм	9	2240		20160				
		шт								
64	Е25-122-3	Котроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100кгс/см2)	17	1729,58	1132,2	29403	19247	14229	1,27	21,59
		стык		270	427,5	4590	7268	120	2,74	46,58
65	Е25-122-5	Котроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100кгс/см2)	59	2103,39	1358,64	124100	80160	60056	1,6	94,4
		стык		335,25	513	19780	30267	120	3,28	193,52
66	Е22-41-1	Уствойство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,8	33370,54	1879,87	193549	10903	14883	8,86	51,388

		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	8326	3123	130	2,061	11,9538
67	Е22-8-7	Укладка футляров стальных водопроводных труб диаметром 219*5 мм	0,002	174224,44	71861,81	348	144	286	441	0,882
		км трубопровода		83025	27146,25	166	54	130	132,58	0,26516
68	Е19-5-3	Установка регуляторов давления газа диаметром 200 мм	2	6082,73	436,73	12165	873	7160	14,6	29,2
		регулятор		2632,5	164,25	5265	329	128	0,8	1,6
69	80-1-5	ГРПШ-400 "Б"	1	92230,53		92231				
	прайс	*комплект*								
70	80-1-11	ГРПШ-02 У	1	92230,53		92231				
		шт								
71	8.10.79	Отводы крутоизогнутые под углом 90* на Ру 10Мпа из стали марки 20 с радиусом R =1,5 Dy150,159*6 мм	1	799		799				
		шт								
72	8.10.79	Отводы крутоизогнутые под углом 90* на Ру 10Мпа из стали марки 20 с радиусом R =1,5 Dy150,108*4 мм	1	401		401				
		шт								
73	Е27-59-8	Устройство ограждений из сетки	28	259,11	51,19	7255	1433	4745	0,705	19,74
		м		114,53	12,9	3207	361	133	0,0525	1,47
74	8.1.50	Опоры из стальных электросварных труб, 57*3,5 мм	32	503		16096				
		м								
75	30.1.04	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	2,4	7410		17784				
		м3								
76	1-1-898	Прокат угловой равнополочной, толщина 3 мм, ширина полки 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3 сп К=1,042	0,0291	59500		1731				
		т								
77	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 45 из оцинкованной проволки, d=2,5 мм	42	187		7854				
		м2								
78	1.4.83	Сталь полосовая 40*4 мм (ГОСТ 103-76)	0,00566	46400		263				
		т								
79	1-1-790	Скобяные изделия калиток	2	1960		3920				
		комплект								
80	1-1-887	Прокат угловой равнополочной, толщина 3 мм, ширина полки 3,9 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0151	59000		891				
		т								
81	Е27-18-11	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	7,35	408,12	169,62	3000	1247	2371	1,55	11,3925
		м3 конструкций		238,5	4,07	1753	30	133	0,0136	0,09996
82	Е27-22-1	Уствойство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных метериалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1, Мпа (1000 кгс/см2)	52,5	241,27	33,29	12667	1748	1152	0,033	1,7325
		м2 основания		5	11,5	263	604	133	0,04038	2,11995
83	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асвальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	52,5	24,52	15,35	1287	806	768	0,0336	1,764

		м2 покрытия		5,94	5,06	312	266	133	0,011766	0,617715
84	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=2,000	105	0,02		2		1	0,00009	
		м2 покрытия		0,01		1		133		
85	30.10.07	Смеси асфальтобетонные (ГЩСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые мелкозернистые, тип А, М-1	5,644	5670		32001				
		т								
86	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	20	96,24	20,36	1925	407	271	0,0317	0,634
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	96	108	133	0,02033	0,4066
87	Е1-24-6	Снятие растительного стоя грунта 2 группы	9616	6,01	6,01	57792	57792	19401		
		бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с			2,08	0	20001	97	0,00681	65
		перемещением до 10 м								
		м3 грунта								
88	Е1-24-6	Востановление растительного слоя грунта 2 группы	9616	6,01	6,01	57792	57792	19401		
		бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с			2,08		20001	97	0,00681	65
		перемещением до 10 м								
		м3 грунта								
89	Е1-13-2	разработка в отвал грунта 2 группы	2115,52	28,89	27,85	61117	58917	19453	0,00724	15
		экскаваторами "Драйлан" или "Обратная лопата"		1,04	8,44	2200	17855	97	0,0315	67
		с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3 грунта								
90	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы	1903,9	6,48	6,48	12337	12337	3878		
		бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) с			2,1		3998	97	0,00806	15
		перемещением до 5 мм								
		м3 грунта								
91	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневмитаческими	1903,9	21,55	4,52	41029	8606	31451	0,108	205,6
		трамбовками		17,03		32423		97		
		м3 уплотненного грунта								
92	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	288,48	958,5	152,52	276508	43999	79066	1,02	294
		м3 основания		153,68	57,15	44334	16487	130	0,279	80
93	Е23-1-1	Присыпка газопровода песком	721,2	958,5	152,52	691270	109997	197666	1,02	736
		м3 основания		153,68	57,15	110834	41217	130	0,279	201
94	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,462	51202,26	20326,01	23655	9391	21729	179	83
		км трубопровода		30825	5353,43	14241	2473	130	20,64	10
95	8-4-417	Трубы газовые из полиэтилена HDPE100(ГОСТ 50838-95), Р 0,63 Мпа,SDR17, Db 54,9ммК=1,010	466,62	197		91924				
		м								
96	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1,942	58881,69	25695,31	114348	49900	100702	194	377
		км трубопровода		33075	6813,45	64232	13232	130	26,38	51
97	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен	33	300,56	225,63	9918	7446	5513	0,414	14
		патрупков, переходов		69,53	58,98	2294	1946	130	0,226	7
		шт								
98	99-19-2	Отвод 90* ПЭ 110 мм	3	1952,18		5857				
	прайс	*шт*								

99	99-19-	Отвод 90* ПЭ 63 мм	28	923,89		25869					
	прайс	*шт*									
100	99-19-4	Отвод 30* и 60* ПЭ 110 мм	2	2701,65		5403					
	прайс	*шт*									
101	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	9	440,21	332,43	3962	2992	2214	0,611	5	
		шт		102,38	86,87	921	782	130	0,333	3	
102	99-19-5	Тройник ПЭ 110 мм	4	1706,58		6826					
	прайс	*шт*									
103	99-19-6	Тройник ПЭ 63 мм	5	846,76		4234					
	прайс	*шт*									
104	Е22-34-3	Установка перехода ПЭ/сталь	29	594,94	450,71	17253	13071	9670	0,828	24	
		шт		138,83	117,67	4026	3412	130	0,452	13	
105	99-19-7	Соединение ПЭ/сталь 110/108 мм	1	2096,14		2096					
	прайс	*шт*									
106	99-19-8	Соединение ПЭ/сталь 63/57 мм	28	1384,47		38765					
	прайс	*шт*									
107	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2	
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1	
108	99-19-9	Переход 110/63 мм	6	2252,76		13517					
	прайс	*шт*									
109	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	56	300,56	225,63	16831	12635	9356	0,414	23	
		шт		69,53	58,98	3894	3303	130	0,226	13	
110	99-19-10	Муфта ЭС ПЭ 63 мм	56	490,42		27464					
	прайс	*шт*									
111	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых накладных уходов	14	440,21	332,43	6163	4654	3444	0,611	9	
		шт		102,38	86,87	1433	1216	130	0,333	5	
112	99-19-11	Накладной уход 110/63	14	1847,77		25869					
		шт									
113	Е16-15-2	Установка винтелей, задвижек, затворов, клапанов	35	3839,24	39,24	134373	1373	12096	1,47	51	
		обратных, кранов проходных на трубопроводах		254,25	15,75	8899	551	128	0,07	2	
		из стальных труб диаметром до 50 мм									
		шт									
114	Е16-15-3	Установка винтелей, задвижек, затворов, клапанов	28	6140,88	90,13	171945	2524	17257	2,6	73	
		обратных, кранов проходных на трубопроводах		447,75	33,75	12537	945	128	0,16	4	
		из стальных труб диаметром до 100 мм									
		шт									
115	Е14-34-1	Устройство сигнальной ленты "Осторожно! Газ!"	480,8	72,38	0,07	34800	34	9469	0	59	
		м2 покрытия		18,56	0,02	8924	10	106	0	0	
116	1-1-336	Лента сигнальная	480,8	198		95198					
		м2									
117	Е21-15-1	Прокладка проводов сечением до 6 мм2 в траншее	24049	2,92		70223		66750	0,0147	354	
		м провода		2,57		61806		108			
118	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с	2,404	6650		15986,6					
		поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение									
		до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ,									
		сечение 4 мм2									
		1000м									
119	Е25-122-1	Контроль качества срастных соединений трубопроводов	12	1313,35	875,72	15760	10509	7711	1	12	
		водов диаметром до 100 мм методом		204,75	330,75	2457	3969	120	2	25	

		радиографирования, избыточное давление среды								
		до 10 Мпа (100 кгс/см2)								
		стык								
120	Е51-4-2	Рытьё ям глубиной 0,7 м для установки стоек	90	821,25		73913		83521	6	524
		и столбов		821,25		73913		113		
		яма								
121	Е16-10-2	Установка опор из стальных электросварных	234	623,7	14,12	145946	3304	31641	1	129
		труб диаметром 50 мм		100,35	5,29	23482	1238	128	0	6
		м трубопровода								
122	Е6-1-20	Бетонирование опор	6,4	7783,45	311,32	49814	1992	3754	3	18
		м3		441	117,61	2822	753	105	1	4
123	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб								
		диаметром 50 мм с пневметическим испытанием	0,056	121367,16	49858,78	6797	2792	5843	336	19
		км трубопровода		61425	18834,75	3440	1055	130	92	5
124	8.1.50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения	56,224	503		28281				
		из стальных электросварных труб, 57*3,5 мм								
		К=1,004;								
		м								
125	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб	0,004	129222,58	54072,58	517	216	442	352	1
		диаметром 100мм с пневметическим испытанием		64575	20425,5	258	82	130	100	0
		км трубопровода								
126	8.1.52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения								
		из стальных электросварных труб, 89*3,5 мм	4,016	775		3112				
		К=1,004;								
		м								
127	Е16-6-7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	185	264,48	3,96	48929	733	12714	0	55
		водогазопроводных неоцинкованных труб		52,2	1,49	9657	276	128	0	1
		диаметром 20 мм								
		м трубопровода								
128	Е16-10-7	Укладка футляра из стальных электросварных труб	28	2029,57	27,87	56828	780	6834	1	29
		диаметром 150 мм		180,23	10,44	5046	292	128	0	1
		км трубопровода								
129	8.10.14	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптическое	28	181		5068				
		бесшовное приварное из стали 20 на РУ<=10МПа								
		57*3,0 мм								
		шт								
130	Е9-50-1	Ультрозвуковой контроль качество сварных	32	658,15	58,52	21061	1873	16913	3	84
		соединений полиэтиленовых труб D-110 и 63 мм,		564,75	22,5	18072	720	90	0	4
		положение шва нижнее и вертикальное, толщина								
		до 10 мм								
		м шва								
131	Е15-173-4	Двухслойная окраска суриком желтого	52	137,73	0,07	7162	4	5898	1	34
		цвета труб диаметром менее 50 мм т.п.		108	0,02	5616	1	105	0	0
		м2 окрашиваемой поверхности								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						**7699845**	1462929	**1917502**		6866
						1105952	466210			2009
	В т.ч. Оборудование					184462				
	Накладные расходы, тенге					**1917502**				

	Заработная плата, тенге				287 625				
	трудоемкость, чел-ч				959				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				565973				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге				**10183320**				
	Глава 8 Временные здания и сооружения								
	Временные здания и сооружения 2,7%				269969				
	Сметная заработная плата (К=0,141)				38066				
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				216				
	итого по главе8				269969				
	Итого по главам 1-8				**10453289**				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	Затраты на производства строительно-монтажных								
	работ в зимнее время (3,63%)				372759				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				102688				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				41075				
	Итого по главе 9				516522				
	Итого по главам 1-9				**10969811**				
	Итого по смтеному расчету:								
	в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**10969811**				
	в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,088)				22904966				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				458099				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				23363063				
	НДС (12%)				2803568				
	Стоимость строительства				26166631				
	Минусный сумма согласно протокола исключить и включить				3136777				
	Итого стоимость строительства				**23029854**				

Сдал: Директор ПРК "Ерзат" Аликулов К.К

Принял :Начальник "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство" Өтешов Д.Ш.

представитель

Технадзор: Начальник " Шалкарский газовый участок" Мурат.Е