Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «04» ноября 2014 г. с.Степное
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от

"03" ноября 2014 г. № 294 распоряжение акима Каргалинского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа

Макаш Хабит Олжагереевич - заместитель акима Каргалинского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Примбетов Бердияр Автаевич - руководитель ГУ «ГАСК и лицензирования по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика
Жубанышов Жанат Алимович - и.о. руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
Тасыбаев Манас Мухитович - директор АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Аликулов Каржаубай Койшыбаевич - директор ПК «Ерзат»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Ерманов Саясат Тлегенович - директор ТОО «Актобе Проект-Групп»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Муратов Ерлан Буркитович - руководитель ГУ «Каргалинское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»
фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Блинецкий Леонид Семенович - начальник ГУ «Управление по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью ДЧС Актюбинской области»
фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:
1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию ***«Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с. Степное Каргалинского района Актюбинской области»***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружении)

по адресу: **Актюбинская область, Каргалинский район, село Степное**

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от

распоряжение акима Степного сельского огруга №86 от 18.07.2013 года

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«05» августа 2014 г. № 558**

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ПК «Ерзат»

(наименование организации)

Выполнившим

общестроительные работы

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Актобе Проект-Групп»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **рабочие чертежи и сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **рабочий проект №33**

[номер проекта, номер серии)

7. Проектная(проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2014 г.**; окончание работ **октябрь 2014 г.**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС 3,5 мес. ; фактически 3 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

проектно - сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	метр	9830		9830	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Трасса газопровода среднего давления проходит от точки врезки (выход из ПГБ после сущ. задвижки типа 30с41нж D80мм установленная в надземном исполнении в ограждении ПГБ) до производственных и социальных объектов. Газопровод среднего давления выполнен подземным способом из полиэтиленовых труб SDR11 по ISO 4437 ГОСТ Р 50838 d110x10,0, d 63x5,8мм на глубине 1,0-1,3м в зависимости от профиля земли.

При вводе в землю полиэтиленовый газопровод заключить в стальной футляр. Стальные участки неразъемного соединения предусматривается покрыть изоляцией «весьма усиленного» типа на основе полимерных лент. Укладка газопровода и соединений осуществлена на песчаной основание толщиной не менее 10см и присыпаться слоем песка на высоту не менее 20см. Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем прокладки вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТ 6323-79, сечением 2,5мм² с выходом концов его на поверхность под ковер. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусматривается укладка пластмассовой сигнальной ленты жёлтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Сақ болыңыз! » «Осторожно! Газ!» по ГОСТ 10354-82 от верха присыпаемого газопровода на 0,2 метра. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента укладывается дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. Предусматривается параллельная (в одной траншее) прокладка газопровода среднего и низкого давлений. Расстояние между двумя полиэтиленовыми газопроводами, проложенными в одной траншее должно быть не менее диаметра большего газопровода, но не менее 0,1 м.

Трасса газопровода низкого давления проходит от точки врезки (выход из ПГБ после сущ. задвижки типа 30с41нж D300мм установленная в надземном исполнении в ограждении ПГБ) по улицам с. Степное для газоснабжения жилых домов и социальных объектов. Газопровод низкого давления от существующего ПГБ до потребителей выполнено подземным способом из полиэтиленовых труб SDR17 по ISO 4437 ГОСТ Р 50838 d200x11,9; d160x9,5; d110x6,6, d90x5,4 и d63x3,8. На ответвлениях к группам жилых домов предусмотрена установка полиэтиленовых шаровых кранов под ковером. На выходе газопроводов из-земли к жилым домам, газопровод заключить в стальной футляр и установить отключающее устройство. Концы футляра заделать битумной прядью. На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями (теплосеть) предусматривается прокладка газопровода в полиэтиленовых футлярах.

Стальные участки неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией «весьма усиленного» типа. Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем прокладки вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТ 6323-79, сечением 2,5мм² с выходом концов его на поверхность под ковер. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусматривается укладка пластмассовой сигнальной ленты жёлтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Сақ болыңыз! » «Осторожно! Газ!»по ГОСТ 10354-82 от верха присыпаемого газопровода на 0,2 метра.

Строительство и монтаж газопровода вести согласно «Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов», МСН 4.03-01-2003г, МСП 4.03-103-2005, ТР «Требования к безопасности систем газоснабжения».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, Пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных
организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок,

а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего **80720,76** тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ **61511,53** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **-** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **80720,76** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **61511,53** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **-** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект ***«Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в с. Степное Каргалинского района Актюбинской области»***

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Макаш Х.О.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Примбетов Б.А.

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ (подпись) Жубанышов Ж.А.

_____ (подпись) Блинецкий Л.С.

_____ (подпись) Муратов Е.Б.

_____ (подпись) Тасыбаев М.М.

_____ (подпись) Ерманов С.Т.

_____ (подпись) Аликулов К.К.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей С.Степное Каргалинского района Актюбинской области

Форма№3
Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№119	22.07.2014				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей С.Степное Каргалинского района Актюбинской области	28 525 767	28 525 767	11 546 247	16 046 187	0	933 333	3 423 092	31 948 859
Итого за отч. м-ц август 2014г.	**28 525 767**	**28 525 767**	**11 546 247**	**16 046 187**	**0**	**933 333**	**3 423 092**	**31 948 859**

Заказчик: _____ Жубанышов Ж.А.
Руководитель ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей С.Степное Каргалинского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за август месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перенос проекта в натуру								
1	СРДС РК 8.02-03-2002 глава 9, табл. 154	Разбивка основных осей, закрепление пунктами и знаками	7,8371	12 191,36		95545				
		км								
		Раздел 2. Земляные работы								
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3736	38,59	36,49	144186	136340	40 904	0,01	55
		м3		2,1	9,19	7846	34323	97	0,03	119
5	Е0101-166-4	Разработка грунта 4 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную)	112,08	791,1		88666		100 193	4,27	479
		м3		791,1		88666		113		
6	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	651,24	190,58		124113		140 248	1,38	899
		м3		190,58		124113		113		
7	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2604,96	3,82	3,82	9948	9948	3 348		

		м3			1,32		3452	97		11
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2604,96	25,65	5,38	66807	14005	51 218	0,13	336
		м3		20,27		52803		97		
Раздел 3. Подземный газопровод среднего давления (Полиэтилен)										
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм и засыпка труб толщиной 200мм	459,3	1 824,2	152,52	837855	70052	125 884	1,02	468
		м3		153,68	57,15	70585	26249	130	0,28	128
10	Е1022-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтилиновых труб диам. 100 мм	1,9	58 881,69	25695,31	111875	48821	101 096	194	378
		км		33 075	6813,45	62843	12946	130	26,38	51
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0153	51 202,26	20326,01	783	311	720	179	3
		км		30 825	5353,43	472	82	130	20,64	
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых накладных уход	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
24	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходный электросварной D 110/63 SDR11 HDPE 100 мм	1	1 292,77		1293				
		шт								
25	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходный электросварной D 110/63 SDR11 HDPE 100 мм В110/110 мм	2	4 575,0		9150				
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубок, переходов, муфт	15	300,57	225,64	4509	9026	6 683	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2781	2359	130	0,23	9
27	Спрайс-лист	Отвод электросварной на 90град HDPE 100 SDR11 D110 мм	19	1 997,72		37957				
		шт								

28	Спрайс-лист	Отвод электросварной на 40град HDPE 100 SDR11 D110 мм	1	1 997,72		1998				
		шт								
29	Спрайс-лист	Отвод электросварной на 11град SDR11 HDPE 100 D110 мм	2	2 133		4265				
		шт								
30	Спрайс-лист	Переходник (редукция) электросварной SDR11 HDPE 100 D110 мм	3	2 071,85		6216				
		шт								
31	Спрайс-лист	ПереходникПЭ-ВП/сталь SDR11 HDPE 100 D63/57 мм	4	679,56		2718				
		шт								
32	Спрайс-лист	Муфта SDR11 HDPE 100 D110 мм	6	779,08		4674				
		шт								
33	Спрайс-лист	Муфта SDR11 HDPE 100 D63 мм	5	339		1695				
		шт								
36	Ц0108-141-1	Прокладка алюминиевого провода сеч.2,5мм	1900	26,4	3,1	51905	6095	36 609	0,11	216
		м		19,1	0,5	37553	983	95		6
37	С151607-99	Проводка силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1,9661	2 599		5110				
		1000м		2 006,54						
38	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	2,0000	6 469,41	5158,75	14285	11391	5 977	21	46
		км		1 310,66	724,68	2894	1600	133	4,2	9
39	Спрайс-лист	Полиэтиленовая сигнальная лента желтого цвета	2208,1	5,61		12377				

		м								
41	Спрайс-лист	Шаровый кран со свободно проходным сечением SDR11 ПЭ 100 D110мм	2	21 402,71		42805				
		шт								
Подземный газопровод низкого давления (Полиэтилен)										
Раздел 2. Земляные работы										
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3000	38,59	36,49	175987	166411	49 926	0,01	67
		м3		2,1	9,19	9576	41894	97	0,03	145
5	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную)	100	791,1		108222		122 291	4,27	584
		м3		791,1		108222		113		
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2000	25,65	5,38	72363	15170	55 478	0,13	364
		м3		20,27		57194		97		
Раздел 3.										
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм и засыпка труб	600	1 824,2	152,52	1094520	151605	272 435	1,02	1014
		м3		153,68	57,15	152758	56807	130	0,28	277
10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,3	139 706,75	90794,12	98116	27238	62 045	286	201
		км		48 375	19582,83	33974	5875	130	84,07	59
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,8233	78 245	36133,62	64419	29749	55 080	247	203
		км		41 850	9612,9	34455	7914	130	37,3	31
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2	58 881,69	25695,31	117763	87798	177 183	194	663
		км		33 075	6813,45	66150	23281	130	26,38	90

13	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 (90) мм	0,4	58 881,69	25695,31	23553	19192	38 730	194	145
		км		33 075	6813,45	13230	5089	130	26,38	20
18	C130804-117	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ИСО 4437-2004	709,323	1 561		1107253				
		м								
19	C130804-117	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	831,533	993		825712				
		м								
20	C130804-117	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	3451,069	474		1635807				
		м								
21	C10804-117	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	754,369	319		240644				
		м								
22	C130804-116	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1417,737	158		224002				
		м								
23	C130804-123	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	27,27	2 301		62748				
		м								
24	C130804-123	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2005	19,19	1 468		28171				
		м								

25	С130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2006	4,04	692		2796				
		м								
30	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходной электросварной D200/160 мм	1	5 337,16		5337				
		шт								
31	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходной электросварной D200/110 мм	2	5 318,5		10637				
		шт								
32	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходной электросварной D200/90 мм	2	4 801,68		9603				
		шт								
33	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходной электросварной D200/63 мм	9	3 552,93		31976				
		шт								
34	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходной электросварной D160/160 мм	2	4 797,02		9594				
		шт								
35	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходной электросварной D160/110 мм	3	4 352,77		13058				
		шт								
36	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходной электросварной D160/90 мм	1	4 105,51		4106				
		шт								
37	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходной электросварной D160/63 мм	9	2 006,62		18060				
		шт								
38	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходной электросварной D110/110 мм	5	4 575,16		22876				
		шт								
39	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходной электросварной D110/63 мм	132	1 292,82		170652				

		шт								
40	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходной электросварной D90/63 мм	0	1 328,59		0				
		шт								
41	Спрайс-лист	Накладной уход равнопроходной электросварной D63/63 мм	1	1 094,28		1094				
		шт								
43	Спрайс-лист	Переход "Спигот" ПЭ 100 SDR11 D200-110 мм	1	3 867,06		3867				
		шт								
44	Спрайс-лист	Переходник электросварной ПЭ-ПЭ ПЭ/100 D160/110	3	2 638		7914				
		шт								
45	С130804-145	Переходник электросварной ПЭ-ПЭ ПЭ/100 D110/63	1	2 071,94		2072				
		шт								
46	Спрайс-лист	Переходник электросварной ПЭ-ПЭ ПЭ/100 D90/63	1	1 629,24		1629				
		шт								
47	Спрайс-лист	Соединение сталь-ПЭ ПЭ/100 D63/57	186	679,59		126403				
		шт								
48	Спрайс-лист	Отвод электросварной W90град SDR11 D200 мм	3	7 091,34		21274				
		шт								
49	Спрайс-лист	Отвод электросварной W90град SDR11 D160 мм	4	4 436		17743				
		шт								

50	Спрайс-лист	Отвод электросварной W90град SDR11 D110 мм шт	14	1 997,81		27969				
51	Спрайс-лист	Отвод электросварной W90град SDR11 D90 мм шт	4	1 494,47		5978				
52	Спрайс-лист	Отвод электросварной W90град SDR11 D63 мм шт	40	910,78		173048				
53	Спрайс-лист	Отвод электросварной W45град SDR11 D110 мм шт	2	1 997,81		3996				
54	Спрайс-лист	Муфта электросварная SDR11 D200 мм шт	1	2 775,37		2775				
55	Спрайс-лист	Муфта электросварная SDR11 D160 мм шт	4	1 417,23		5669				
56	Спрайс-лист	Муфта электросварная SDR11 D110 мм шт	22	779,11		17141				
57	Спрайс-лист	Муфта электросварная SDR11 D90 мм шт	5	650,04		3250				
58	Спрайс-лист	Муфта электросварная SDR11 D63 мм шт	373	339,02		126453				
59	Спрайс-лист	Заглушка "Спигот" SDR11 D200 мм шт	1	4 111,21		4111				
60	Спрайс-лист	Заглушка "Спигот" SDR11 D160 мм шт	1	1 408,42		1408				
61	Спрайс-лист	Заглушка "Спигот" SDR11 D110 мм шт	10	259,19		2592				

62	Спрайс-лист	Заглушка "Спигот" SDR11 D90 мм	2	346,79		694				
		шт								
72	Спрайс-лист	Шаровый кран со свободно проходным сечением ПЭ 100 D200мм	1	158 816,39		158816				
		шт								
73	Спрайс-лист	Шаровый кран со свободно проходным сечением ПЭ 100 D160мм	1	106 962,55		106963				
		шт								
74	Спрайс-лист	Шаровый кран со свободно проходным сечением SDR11 ПЭ 100 D110мм	10	21 403,6		214036				
		шт								
75	Спрайс-лист	Шаровый кран со свободно проходным сечением ПЭ 100 D90мм	3	21 368,35		64105				
		шт								
Итого стоимость строительство						**8 960 613**	783412	1 446 549		6139
						818 474	219578			956
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						**1 446 549**				
Заработная плата, тенге						216 982				
трудоемкость, чел-ч						723				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						624 430				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**11 031 592**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,5%						**165 474**				
Возврат материалов от временных зданий и соо						24 821				
Итого по главе 8						**165 474**				
Итого по главам 1-8						**11 197 066**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (3,3.0,9.1,05%)						349 181				
Затраты на выслугу лет 1%						111 971				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						44 788				
Итого по главе 9						**505 939**				
Итого по главам 1-9						**11 703 006**				
Итого по сметному расчету:										
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						**11 703 006**				
в текущих ценах 2014 года, К=2,38968						**27 966 438**				

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				559 329				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**28 525 767**				
НДС (12%)				3 423 092				
Стоимость строительства				**31 948 859**				

Заказчик: Зам.начальник ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области" Жубанышов.Ж.А

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: Представитель ТОО "Актам-Инжиниринг" Жунисов.Н

Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей С.Степное Каргалинского района Актюбинской области

Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№119	22.07.2014				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в смет. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей С.Степное Каргалинского района Актюбинской области	41 044 869	12 519 129	5 067 311	7 137 120	0	314 698	1 502 295	14 021 424
Итого за отч. м-ц "Сентябрь" 2014г.	41 044 869	12 519 129	5 067 311	7 137 120	0	314 698	1 502 295	14 021 424

Заказчик: Жубанышов Ж.А.
Руководитель ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей С.Степное Каргалинского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №02

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Подземный газопровод среднего давления (Полиэтилен)								
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	0,0496	58 881,69	25695,31	2921	1274	2 572	1,02	0
		км		33 075,00	6813,45	1641	338	130	0,28	0
12	Е0122-44-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм (футляр)	0,085	139 706,75	90794,12	11875	7718	2 164	286	24
		км		48 375,00	19582,83		1665	130	84,07	7
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр)	0,01	78 245	36133,62	782	361	669	247	2
		км		41 850	9612,9	419	96	130	37,3	0
14	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием (футляр)	0,0032	160 329,25	60626,12	513	194	439	442	1
		км		82 575,00	22902,75	264	73	130	111,85	0
15	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.63-100 мм	98,2	244,98	0,28	24057	27	18 771	0,84	82
		м		146,93	0,11	14429	11	130	0	0
16	Е0116-30-2	Заделка концов футляра битумом и прядью диам. до 200 мм	6	2 017,57	1,57	12105	9	3 024	2,36	14

		футляр		393,75	0	2363	0	128	0	0
17	С130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1969,096	692		1362614				
		м								
18	С130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	15,453	231		3570				
		м								
19	С130804-123	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-200х18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	85,85	2 301		197541				
		м								
20	С130804-123	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	10,1	1 468		14827				
		м								
21	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	3,2128	950		3052				
		м								
22	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0032	348 390,19	68162,54	1115	218	292	255,7	1
		км		44 482,5	25749	142	82	130	125,76	0
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубок,переходов и муфт	25	300,6	225,64	7514	5641	4175,925	0,41	10
		шт		69,5	58,96	1738	1474	130	0,23	6
34	Е0124-114-2	Ковер стальной д50мм (контрольный пункт)	4	6 085,55	167,92	24342	672	2 317	2,33	9
		шт		382,5	63	1530	252	130	0,31	1
35	Е0116-8-1	Прокладка стальных труб диам. 15 мм (для ковра)	3,2	292,95	4,59	937	15	217	0,28	1
		м		51,3	1,71	164	5	128	0,01	0

38	ЦО110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	0,2081	6 469,41	5158,75	1346	1074	563	21	4
		км		1 311	724,68	273	151	133	4,2	1
40	Е0122-36-1	Установка кранов шаровых диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342	11,25	684	23	130	0,05	0
42	Спрайс лист	Вспомогательные приспособления для крана	2	3 743,01	0	7486	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
44	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм (25%)	1	109,1	14,7	109	15	75	0,4	0
				81	2,25	81	2	90	0,01	0
45	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм (25%)	41	191,1	26,1	7835	1070	5 470	0,7	29
		стык		146	2,25	5986	92	90	0,01	1
46	С130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	5,858	692		4054				
		м								
47	С130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	0,505	231		117				
		м								
48	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки (труба д32x3мм)	6	5 673,48	290,34	34041	1742	4 651	2,74	16
		шт		486	110,25	2916	662	130	0,53	3
49	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под ковер и засыпка песком (при установке шаровых кранов)	1,02	1 824,2	152,52	1861	156	280	1,02	1

		м3		153,68	57,15	157	58	130	0,28	0
50	С143001-2	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В3,5 /М-50/	0,42	7 290		3062				
		м3								
51	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,42	304		128				
		м3								
52	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,07	353		25				
		м3								
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,42	107		45				
		м3								
54	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт заглушек	18	300,57	225,64	5410	4062	3 007	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
55	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Соединение ПЭ-сталь ПЭ100 SDR11 D32-32	6	527,18		3163				
		шт								
56	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Седловой отвод без ответной части ПЭ100 SDR11 D200-32/160-32 мм	6	5 438,25		32630				
		шт								
57	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Муфта электросварная SDR11 D32мм	6	196,98		1182				
		шт								
58	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под ковер и засыпка песком (при установке шаровых кранов)	10	1 824,2	152,52	18242	1525	2 741	1,02	10

		м3		153,68	57,15	1537	572	130	0,28	3
59	Е0124-114-2	Устройство ковер с устройством опорной плиты (опорной подушки)	2	6 762,04	167,92	13524	336	1 158	2,33	5
		шт		382,5	63	765	126	130	0,31	1
60	С143014-3	Опорная подушка из тяжелого бетона класса В12.5	0,07	19 600		1372				
		м3								
61	С143001-44	Вычитается позиция: Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,07	-142		-10				
		м3								
62	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,07	304		21				
		м3								
63	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,07	353		25				
		м3								
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,07	107		7				
		шт								
65	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникации и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,2 м3 (крышка колодца)	0,2	22 800		4560				
		м3								
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,2	353		71				
		м3								

67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	107		21				
		м3								
68	Е0106-1-15	Заделка бетоном кл. В12.5	0.002	7 825,78	100,65	16	0	0	0,97	0
		м3		146,25	38,03	0	0	0	0,19	0
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,25	8 610,38	0	2153	0	174	3,66	1
		м3		567,00	0	142	0	123	0	0
70	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,25704	304		78				
		м3								
71	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,25704	353		91				
		м3								
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,25704	107		28				
		м3								
73	Е0116-30-1	Заделка межтрубного пространства пеной монтажной	2	301,5	0	603	0	772	1,8	4
		шт		301,5	0	603	0	128	0	0
74	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530		1060				
		шт								
75	Е0123-24-1	Установка люков	2	8 351,07	35,42	16702	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
76	С11011-503	Фторопласт	0,0001	2 087 300		209				
		шт								
77	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Телескопический удлинитель 1,2-2,0 м	2	6 646,81		13294				
		шт								

Раздел 5. Установка ГРПШ

103	Е0119-4-1	Установка ГРПШ	4	5 655,02	286,52	22620	1146	10 368	11,2	45
		установка		1 917	108	7668	432	128	0,52	2
104	ПЛ ТОО "АкваГаз"	Пункт газорегуляторный шкафной с регулятором давления РДНК-400	4	49 070,55		196282				
		шт								
105	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диаметром 50 мм с пневматическим испытанием	0,028	121 367,16	49858,78	3398	1396	2 921	336	9
		км		61 425,0	18834,75	1720	527	130	91,99	3
106	Е0122-9-5	Укладка стальных труб диам. 150 мм (футляр)	0,002	160 329,25	60626,12	321	121	274	442	1
		км		82 575,0	22902,75	165	46	130	111,85	0
107	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам 50 мм	0,028	151 044,59	29540,14	4229	827	1 690	202,9	6
		км		35 280,0	11160	988	312	130	54,5	2
108	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам 150 мм	0,002	348 390,19	68162,54	697	136	183	255,7	1
		км		44 482,5	25749	89	51	130	125,76	0
109	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
		м		146,9	0,11	294	0	130	0	0
110	Е0116-30-2	Заделка концов футляра битумом и прядью диаметром до 200 мм	4	2 017,57	1,57	8070	6	2 016	2,36	9
		шт		393,8	0	1575	0	128	0	0
111	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	28,112	250		7028				
		м								

112	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3 мм	28	227		6356				
		шт								
113	С130806-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	2,08	884		1839				
		м								
114	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	276,46	17,71	2212	142	2 012	1,07	9
		шт		186,75	6,75	1494	54	130	0,03	0
115	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	8	6 880		55040				
		шт								
116	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0008	121 294,13	49389,75	97	40	85	312,7	0
		т		62 775,0	18657	50	15	130	91,12	0
117	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<10Мпа, 57х3,0 мм	4	181		724				
		шт								
118	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2 005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
119	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Отвод электросварной на 11 град. SDR11 HDPE 100 D110 мм	4	2 132,5		8530				
		шт								
120	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Переходник ПЭ/ПЭ SDR11 D110/63 мм	4	1 298,47		5194				
		шт								
121	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Переходник ПЭ/СТ SDR11 D63/57 мм	4	679,56		2718				
		шт								

122	Е0124-110-1	Установка продувочной свечи диаметром до 40 мм из стальной трубы д20 мм	4	275,98	28,48	1104	114	644	0,63	3
		свеча		112,5	11,25	450	45	130	0,05	0
123	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	26,52	56		1485				
		м								
124	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	6,8	43,6	0,1	296	1	71	0,06	0
		м2		11,62	0,04	79	0	90	0	0
125	Е0113-26-11 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	6,8	102,67	0,18	698	1	35	0,03	0
		м2		5,54	0,1	38	1	90	0	0
126	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм (25%)	8	109,1	14,7	873	118	599	0,4	3
		стык		81	2,25	648	18	90	0,01	0
127	Е0101-165-8	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 4 группы	6,272	659,25	0	4135	0	4 672	3,56	22
		м3		659,25	0	4135	0	113	0	0
128	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	5,12	190,58	0	976	0	1 103	1,38	7
		м3		190,6	0	976	0	113	0	0
129	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл. В12.5 водонепроницаемость W6	1,2	9 671,75	95,97	11606	115	1 018	4,9	6
		м3		771,75	36,25	926	44	105	0,18	0

130	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,224	304		372				
		м3								
131	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,224	353		432				
		м3								
132	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,224	107		131				
		м3								
133	Е0109-62-8	Изготовление м/к опор в построечных условиях и на производственных базах	0,2833256	25 987,18	4444,95	7363	1259	5 226	110	31
		т		19 800	696,02	5610	197	90	2,55	1
134	Е0109-53-3	Монтаж м/к опор закрепляемых на фундаментах	0,2833256	16 367,84	681,42	4637	193	3 775	95	27
		т		14 670,0	132,75	4156	38	90	0,65	0
135	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10(8)-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,239645	60 200		14427				
		т								
136	С11011-899	Прокат угловой, равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2763607	59 200		16361				
		т								
137	Е0109-51-8	Контроль качества сварных соединений гамма-лучами при толщине металла до 10 мм	10,06	1 051,77	281,14	10581	2828	6 417	2,52	25
		м		603	105,75	6066	1064	90	0,52	5

138	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	7,6497912	21,8	0,05	167	0	40	0,03	0
		м		5,81	0,02	44	0	90	0	0
139	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	0,2833256	23,59	0,02	7	0	1	0,02	0
		м2		4,2	0	1	0	90	0	0
140	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тосостоек массой до 0,2 т	0,06	14 242,70	7785,2	855	467	535	35,4	2
		1т		6 457,5	2029,95	387	122	105	7,1	0
141	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальной в траншее из полосой стали, сечение 160 мм2	42	61,9	3,3	2600	139	934	0,14	6
		м		23	0,4	966	17	95	0	0
142	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диам. 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
		шт		116	2,5	928	20	95	0,01	0
143	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	12	250		3000				
		м								
144	С12041-10	Сталь круглая д20 мм	0,00988	42 500		420				
		т								
145	Е0113-44-7	Очистка щетками	2	60,75	0	122	0	109	0,34	1
		м2		60,75	0	122	0	90	0	0
146	Е0113-44-9	Обеспылевание	2	59	47,75	118	96	53	0,07	0
		м2		11,25	18	23	36	90	0,09	0
147	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	2	21,8	0,05	44	0	10	0,03	0

		м2		5,81	0,02	12	0	90	0	0
148	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	2	23,59	0,02	47	0	7	0,02	0
		м2		4,2	0	8	0	90	0	0
149	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим стойкам из стеки высотой до 1,7 м	36	558,4	214,15	20102	7709	20 297	2,01	72
		м		344,25	58,46	12393	2105	140	0,21	8
150	Е0109-62-8	Изготовление м/к стоек Ст-1 в проестроечных условиях и на производственных базах	0,81648	25 987,18	4444,95	21218	3629	15 061	110	90
		т		19 800	696,02	16166	568	90	2,55	2
151	Е0109-53-3	Монтаж стоек Ст-1 закрепляемых на фундаментах	0,81648	16 367,84	681,42	13364	556	10 878	95	78
		т		14 670	132,75	11978	108	90	0,65	1
152	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	0,42	7 870		3305				
		м3								
153	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,68	304		511				
		м3								
154	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,68	353		593				
		м3								

155	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,68	107		180				
		м3								
156	Е0109-62-8	Изготовление м/к полотна калитки в построечных условиях и на производственных базах	0,10736	25 987,18	4444,95	2790	477	1 980	110	12
		т		19 800	696,02	2126	75	90	2,55	0
157	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	4	140,09	12,17	560	49	656	0,71	3
		шт		112,5	4,59	450	18	140	0,02	0
158	С130806-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	75,048	400		30019				
		м								
159	С11011-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70(90) мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой	0,0290368	87 100		2529				
		т								
160	С11011-898	Прокат угловой, равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,583672	59 500		34728				
		т								
161	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,0363376	50 600		1839				
		т								
162	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18мм	0,003392	44 300		150				
		т								

163	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм (25х2,5)	0,8	99		79				
		м								
164	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45(50) из оцинкованной проволки, d 2,0 мм	70,8	187		13240				
		м2								
165	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкции массой до 0,5 т /предупреждающей таблички/ в построечных условиях и на производственных базах	0,0276	49 326,74	16388,64	1361	452	806	161	4
		т		28 980	3478,9	800	96	90	13,02	0
166	Е0109-53-2	Монтаж предупреждающей таблички	0,0276	9 850,48	1162,95	272	32	185	46,6	1
		т		7 357,20	108	203	3	90	0,53	0
167	С11011-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормально /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	0,0276	54 900		1515				
		т								
168	Е0109-51-8	Контроль качества сварных соединений гамма-лучами при толщине металла до 10 мм	102,28	1 051,77	281,14	107575	28755	65 242	2,52	258
		м		603	105,75	61675	10816	90	0,52	53
169	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	42,11892	20,47	0,02	862	1	220	0,03	1
		м2		5,81	0	245	0	90	0	0
170	Е015-172-3	Масляная окраска м/к ограждении белилами с добавлением колера, кол-во окрасок 2	42,11892	100,7	0,07	4241	3	2 668	0,37	16
		м2		60,30	0,02	2540	1	105	0	0

171	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 Мпа (700 кгс/см2)	24	373,37	23,94	8961	575	416	0,03	1
		м2		5	8,04	120	193	133	0,03	1
172	Е0127-24-1	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	24	-114,81		-2755				
		м2								
173	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	24	455,62	15,35	10935	368	351	0,03	1
		м2		5,94	5,06	143	121	133	0,02	0
174	К0127-54-4 К=2	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	24	114,34	0	2744	0	1	0	0
		м2		0,02	0	0	0	133	0	0
175	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	24	518,15	15,35	12436	368	351	0,03	1
		м2		5,94	5,06	143	121	133	0,02	0
Раздел 3. Подземный газопровод низкого давления (Полиэтилен)										
4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4группы в экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшами вместимостю 0,65м3	1000	38,59	36,49	38590	36490	10 951	0,01	10
		м3		2	9,19	2100	9190	97	0,03	30
5	Е0101-164-4	Разработка грунта 4группы вручную в траншеях глубигой до 2м без креплений (дороботкагрунта вручную)	10	791,11	0	7911	0	8 939	4,27	43
		м3		791	0	7911	0	113	0	

6	ЕО101-166-4	Засыпка вручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 4группы	705,4	191		134435		151911,7	1,38	973
		м3		191		134435		113		
7	ЕО101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью79квт,при перемещении грунтов 3 группы до 5м и ям в грунтах 4группы	2400	4	3,82	9168	9168	3072,96		
		м3			1,32	0	3168	97		
8	ЕО101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматческами трамбовками	421,6	26	5,38	10814	2268	8289,457	0,13	55
		м3		20	0	8546		97		
9	ЕО123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы толщиной 100мми засыпка	200	1 824	152,52	364840	30504	54815,8	1,02	204
		м3		154	57,15	30736	11430	130	0,28	56
10	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,4023	139 706,75	90794,12	56204	36526	35 541	286	115
		км		48 375	19582,83	19461	7878	130	84,07	34
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,2	58 881,69	25695,31	70658	30834	62 226	194	233
		км		33 075	6813,45	39690	8176	130	26,38	32
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 (90)мм	0,3469	58 881,69	25695,31	20426	8914	17 988	194	67
		км		33 075	6813,45	11474	2364	130	26,38	9
15	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм (футляр)	0,027	139 706,75	90794,12	3772	2451	2 385	286	8
		км		48 375	19582,83	1306	529	130	84,07	2
16	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (футляр)	0,019	78 245	36133,62	1487	687	1 271	247	5
		км		41 850	9612,9	795	183	130	37,3	1

17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,004	58 881,69	25695,31	236	103	207	194	1
		км		33 075	6813,45	132	27	130	26,38	0
26	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.63-100 мм	50	244,98	0,28	12249	14	9 558	0,84	42
		м		146,93	0,11	7347	6	130	0	0
27	Е0116-30-1	Заделка концов футляра битумом и прядью диаметром до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		шт		301,5	0	302	0	128	0	0
28	Е0116-30-2	Заделка концов футляра битумом и прядью диаметром до 200 мм	2	2 017,57	1,57	4035	3	1 008	2,36	5
		шт		393,75	0	788	0	128	0	0
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых накладных уход	70	300,57	225,64	21040	15795	11 694	0,41	29
		шт		69,53	58,98	4867	4129	130	0,23	16
40	Спрайс лист	Накладной уход равнопроходный электросварной д90/63мм	35	1 328,59		46501				
		шт								
42	ЕО122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,переходов,муфт,заглушки	79	300,57	225,64	23745	17826	13197,977	0,41	
		шт		69,53	58,98	5493	4659	130	0,23	
65	Ц0108-141-1	Прокладка алюминиевого провода сеч. 2,5мм	5800	26,4	3,1	153120	17980	107 996	0,11	638
		м		19,1	0,5	110780	2900	95	0	21
66	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	5,8	2 599		15074				
		1000м								
67	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	5,8	6 469,41	5158,75	37523	29921	15 701	21	122
		км		1 310,66	724,68	7602	4203	133	4,2	24

68	ПЛ ТОО "Акватория"	Полиэтиленовая сигнальная лента желтого цвета	5,8	5,61		33				
		м								
69	E0122-36-4	Установка стальных кранов шаровых диам 200 мм	1	1 469,92	567,67	1470	568	1 132	3,91	4
		шт		657	213,75	657	214	130	1,05	1 -
70	E0122-36-3	Установка стальных кранов шаровых диам 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		шт		398	141,75	398	142	130	0,69	1
71	E0122-36-2	Установка кранов шаровых диам. 100 мм; 90 мм	13	497,61	28,48	6469	370	5 970	2,03	26
		шт		342	11,25	4446	146	130	0,05	1
72	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Шаровой кран со свободно проходным сечением ПЭ 100 D200 мм	1	158 816,39		158816				
		шт								
76	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Вспомогательные приспособления для крана	15	3 743,17		56148				
		шт								
81	C130804-117	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ИСО 4437-2004	2,121	1 561		3311				
		м								
82	C130804-117	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	2,525	993		2507				
		м								
83	C130804-117	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	10,302	474		4883				
		м								

84	С130804-117	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	2,222	319		709				
		м								
85	С130804-116	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	4,242	158		670				
		м								
Итого стоимость строительство						**3820228**	322054	747 173		3574
						586200	84086			333
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						**747173**				
Заработная плата, тенге						112076				
трудоемкость, чел-ч						374				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						274044				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**4841445**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,5%						**72622**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений						10893				
Итого по главе 8						**72622**				
Итого по главам 1-8						**4914066**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (3,3.0,9.1,05%)						153245				
Затраты на выслугу лет 1%						49141				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						19656				
Итого по главе 9						**222042**				
Итого по главам 1-9						**5136108**				
Итого по сметному расчету:										

в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**5136108**				
в текущих ценах 2014 года, К=2,38968				**12273656**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				245473				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**12519129**				
НДС (12%)				1502295				
Стоимость строительства				**14021424**				

Заказчик: Зам.начальник ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области" Жубанышов.Ж.А

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: Представитель ТОО "Актам-Инжиниринг" Жунисов.Н

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей
С.Степное Каргалинского района Актюбинской области

Форма№3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№119	22.07.2014				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей С.Степное Каргалинского района Актюбинской области	63 825 100	22 780 231	9 345 826	12 987 734	0	446 671	2 733 628	25 513 859
Итого за отч. м-ц октябрь 2014г.	63 825 100	22 780 231	9 345 826	12 987 734	0	446 671	2 733 628	25 513 859

Заказчик: _____ Жубанышов Ж.А.
Руководитель ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей С.Степное Каргалинского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №03

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2014 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Рекультивация										
1	Е0101-24-5	Разработка (срезка растительного грунта) грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1964,9	4,85	4,85	9532	9532	3 208	0	0
		км		0,0	1,68	0	3307	97	0,01	11
2	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1964,9	4,20	4,2	8249	8249	2 776	0	0
		км		0,0	1,46	0	2862	97	0	9
3	Е0101-24-5	Разработка (срезка растительного грунта) грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1964,9	4,85	4,85	9532	9532	3 208	0	0
		км		0,0	1,68	0	3307	97	0,01	11
Раздел 3. Подземный газопровод среднего давления (Полиэтилен)										
36	Ц0108-141-1	Прокладка алюминиевого провода сеч. 2,5мм	66,1	26,40	3,1	1745	205	1 231	0,11	7
		м		19,10	0,5	1263	33	95	0	0
43	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1964,9	78,92	0	155070	0	175 426	0,33	648

		м		69,75	0	137052	0	128	0	0
78	Ц0112-1400-9	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей с установкой арматуры, монтируемого на открытых площадках в пределах цехов, Dн 89 мм	0,5	253,08	28,27	127	14	97	1,5	1
		м		209,94	6,3	105	3	90	0,04	0
79	Ц0112-1400-10	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей с установкой арматуры, монтируемого на открытых площадках в пределах цехов, Dн 108 мм	4	300,44	37,72	1202	151	894	1,71	7
		м		239,57	8,74	958	35	90	0,05	0
80	Ц0112-1400-13	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого на открытых площадках в пределах цехов, Dн 219 мм (футляр)	0,8	378,59	47,87	303	38	188	1,19	1
		м		250,08	10,4	200	8	90	0,06	0
81	Е0122-38-2	Врезка изготовленного узла в существующую сеть, из стальных труб стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1	558,92	120,17	559	120	529	1,86	2
		врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	0
82	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,8	244,98	0,28	196	0	153	0,84	1
		м		146,93	0,11	118	0	130	0	0
83	Е0116-30-2	Заделка концов футляра битумом и прядью диаметром до 200 мм	1	2 017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		шт		393,75	0	394	0	128	0	0
84	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 80 мм	1	458		458				
		шт								

85	С130806-214	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х4,5 мм	0,5	739		370				
		м								
86	С130806-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	4	812		3248				
		м								
87	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм (футляр)	0,8	1 751		1401				
		м								
88	С130804-122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	0,5	692		346				
		м								
89	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401		401				
		шт								
90	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Отвод электросварной 90 град. SDR11 D110 мм	1	1 997,81		1998				
		шт								
91	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Муфта электросварная SDR11 D110мм	1	779,11		779				
		шт								
92	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Переходник (соединение) СТ-ПЭ SDR11 D110/D108 мм	1	1 570,15		1570				
		шт								
93	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Переходник (соединение) СТ-ПЭ SDR11 D89/D108 мм	1	1 570,15		1570				
		шт								

94	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	2,8	21,8	0,05	61	0	15	0,03	0
		м2		5,81	0,02	16	0	90	0	0
95	Е0113-26-11 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	2,8	102,67	0,18	287	1	14	0,03	0
		м2		5,54	0,1	16	0	90	0	0
96	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм (25%)	2	127,2	17	254	34	174	0,5	1
				94,5	2,25	189	5	90	0,01	0
97	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм (25%)	2	191,1	26,1	382	52	267	0,7	1
		м3		146	2,25	292	5	90	0,01	0
Раздел 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия										
98	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 Мпа (700 кгс/см2)	95	373,37	23,94	35470	2274	1 648	0,03	3
		м2		5,00	8,04	475	764	133	0,03	3
99	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 100 мм	9,5	1 986,48	73,75	18872	701	418	0,14	1
		м3		21,38	11,67	203	111	133	0,04	0

100	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	95	455,62	15,35	43284	1458	1 390	0,03	3
		м2		5,94	5,06	564	481	133	0,02	2
101	Е0127-54-4 К=2	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	95	-114,34	0	-10862	0	-3	0	0
		м2		-0,02	0	-2	0	133	0	0
102	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	95	518,15	15,35	49224	1458	1 390	0,03	3
		м2		5,94	5,06	564	481	133	0,02	2

Раздел 1. Рекультивация

1	Е0101-24-5	Разработка (срезка растительного грунта) грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5068,1	4,85	4,85	24585	24585	8 274	0	0
		м3		0,0	1,68	0	8530	97	0,01	28
2	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5068,1	4,2	4,2	21278	21278	7 161	0	0
		м3		0,0	1,46	0	7382	97	0	24
3	Е0101-24-5	Разработка (растительного грунта) грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5068,1	4,85	4,85	24585	24585	8 274	0	0
		м3		0,0	1,68	0	8530	97	0,01	28

Раздел 2. Земляные работы

4	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторми "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	560	38,59	36,49	21610	20434	6 133	0,01	6
		м3		2,1	9,19	1176	5146	97	0,03	17

5	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений (доработка грунта вручную)	26,8	791,1	0	21201	0	23 958	4,27	114
		м3		791,1	0	21201	0	113	0	0
7	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт 9л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	421,6	3,82	3,82	1611	1611	540	0	0
		м3		0	1,32	0	557	97	0	12
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	400	25,65	5,38	10260	2152	7 865	0,13	52
		м3		20,27	0	8108	0	97	0	0

Раздел 3. Подземный газопровод низкого давления (Полиэтилен)

9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщиной 100мм и засыпка труб	194	1 824,2	152,52	353895	29589	53 171	1,02	198
		м3		153,68	57,15	29814	11087	130	0,28	54
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100 мм	0,2169	58 881,69	25695,31	12771	12771	11 247	194	42
		км		33 075	6813,45	7174	1478	130	26,38	6
14	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,4037	51 202,26	20326,01	71873	28532	66 019	179	251
		км		30 825,0	5353,43	43269	7515	130	20,64	29
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых накладных уход	132	300,57	225,64	39675	29784	22 052	0,41	54
		шт		69,53	58,98	9178	7785	130	0,23	30
42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт заглушек	749	300,57	225,64	225127	169004	125 130	0,41	307
		шт		69,5	58,98	52078	44176	130	0,23	172
52	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Отвод электросварной W90град SDR11 D63 мм	150	910,78		136617				
		шт								

63	Е0124-114-2	Ковер стальной д50мм (контрольный пункт)	186	6 085,55	167,92	1131912	31233	107 722	2,33	433
		шт		382,5	63	71145	11718	130	0,31	58
64	Е0116-8-1	Прокладка стальных труб диам. 15 мм (для ковра)	148,8	292,95	4,59	43591	683	10 096	0,28	42
		м		51,3	1,71	7633	254	128	0,01	1
65	Ц0108-141-1	Прокладка алюминиевого провода сеч. 2,5мм	1479,1	26,4	3,1	39048	4585	27 541	0,11	163
		м		19,1	0,5	28251	740	95	0	0
66	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	1,4791	2 599		3844				
		1000м								
67	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	1,9349	6 469,41	5158,75	12518	9982	5 238	21	41
		км		1 310,66	724,68	2536	1402	133	4,2	8
68	ПЛ ТОО "Акватория"	Полиэтиленовая сигнальная лента желтого цвета	7729,1	5,61		43360				
		м								
77	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	7093,1	78,92	0	559787	0	633 272	0,33	2341
		м		69,8	0	494744	0	128	0	0
78	Ц3924-15	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 14 мм (6%)	10	401	52,2	4010	522	2 777	2	20
		стык		304	4,5	3040	45	90	0,03	0

79	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм (6%)	25	117,8	23,8	2945	595	3 088	0,7	18
		стык		135,0	2,25	3375	56	90	0,01	0
80	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм (6%)	6	109,1	14,7	655	88	450	0,4	2
		стык		81	2,25	486	14	90	0,01	0
86	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки (труба д32х3мм)	6	5 673,48	290,34	34041	1742	4 651	2,74	16
		шт		486	110,25	2916	662	130	0,53	3
87	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под ковер и засыпка песком (при установке шаровых кранов)	1,02	1 824,2	152,52	1861	156	280	1,02	1
		м3		153,68	57,15	157	58	130	0,28	0
88	С143001-2	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В3,5 /М-50/	0,42	7 290,00		3062				
		м3								
89	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,42	304		128				
		м3								
90	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,07	353		25				
		м2								
91	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,42	107		45				
		м3								

92	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт заглушек	18	300,57	225,64	5410	4062	3 007	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1252	1062	130	0,23	4
93	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Соединение ПЭ-сталь ПЭ100 SDR11 D32-32	6	527,18		3163				
		шт								
94	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Седловой отвод без ответной части ПЭ100 SDR11 D200-32/160-32 мм	6	5 438,25		32630				
		шт								
95	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Муфта электросварная SDR 11 D32 мм	6	196,98		1182				
		шт								
96	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под ковер и засыпка песком (при установке шаровых кранов)	75	1 824,20	152,52	136815	11439	20 556	1,02	77
		м3		153,68	57,15	11526	4286	130	0,28	21
97	Е0124-114-2	Устройство ковер с устройством опорной плиты (опорной подушки)	15	6 762,04	167,92	101431	2519	8 687	2,33	35
		шт		382,5	63	5738	945	130	0,31	5
98	С143014-3	Опорная подушка из тяжелого бетона класса В12.5	0,567	19 600		11113				
		м3								
99	С143001-44	Вычитается позиция: Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,567	-142		-81				
		м3								
100	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,567	304		172				

		м3								
101	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,567	353		200				
		м2								
102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,567	107		61				
		м3								
103	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникации и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,2 м3 (крышка колодца)	1,5	22 800		34200				
		м3								
104	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,5	353		530				
		м2								
105	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,5	107		161				
		м3								
106	Е0106-1-15	Заделка бетоном кл. В12.5	0,015	7 825,78	100,65	117	2	3	0,97	0
		м3		146,3	38,03	2	1	105	0,19	0
107	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,875	8 610,38	0	16144	0	1 308	3,66	7
		м3		567	0	1063	0	123	0	0
108	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,9278	304		586				
		м3								
109	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,9278	353		681				

		м2								
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,9278	107		206				
		м3								
111	Е0116-30-1	Заделка межтрубного пространства пеной монтажной	15	301,5	0	4523	0	5 789	1,8	27
		шт		301,5	0	4523	0	128	0	0
112	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530		3180				
		шт								
113	Е0123-24-1	Установка люков	15	8 351,07	35,42	125266	531	4 344	1,31	20
		шт		209,25	13,5	3139	203	130	0,07	1
114	С11011-503	Фторопласт	0,00075	2 087 300		1565				
		т								
115	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Телескопический удлинитель 1,2-2,0 м	15	6 646,81		99702				
		шт								
116	Ц0112-1400-15	Изготовление (узла врезки) узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей с установкой арматуры, монтируемого на открытых площадках в пределах цехов, Dн 325 мм	0,5	465,96	54,66	233	27	139	2,13	1
		м		298,41	11	149	6	90	0,06	0
117	Ц0112-1400-13	Изготовление (узла врезки) узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей с установкой арматуры, монтируемого на открытых площадках в пределах цехов, Dн 219 мм	4	378,59	47,87	1514	191	938	1,79	7
		м		250,08	10,4	1000	42	90	0,06	0

118	Ц0112-1400-15	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого на открытых площадках в пределах цехов, Dн 325 мм (футляр)	0,8	465,96	54,66	373	44	223	2,13	2
		т		298	11	239	9	90	0,06	0
119	Е0122-38-7	Врезка изготовленного узла в существующую сеть, из стальных труб стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	2 062	537,62	2062	538	1 737	5,59	6
		врезка		1 134	202,5	1134	203	90	0,99	1
120	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	0,8	313,94	0,42	251	0	163	0,9	1
		м		156,38	0,16	125	0	130	0	0
121	Е0116-30-2	Заделка концов футляра битумом и прядью диаметром до 200 мм	1	2 017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		шт		393,75	0	394	0	128	0	0
122	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Ду 300 мм	1	2 120		2120				
		шт								
123	С130806-287	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 /ГОСТ 8732-78/, 325х9 мм	0,5	6 000		3000				
		м								
124	С130806-278	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 /ГОСТ 8732-78/, 219х9 мм	4	3 985		15940				
		м								

125	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм (футляр)	0,8	4 697		3758				
		м								
126	С130804-117	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ100 ГАЗ SDR 17 - 200х11,9 СТ РК ИСО 4437-2004	0,5	1 561		781				
		м								
127	С130810-86	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90^0 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 219х8 мм	1	1 760		1760				
		шт								
128	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Отвод электросварной на 90 град HDPE 100 SDR11 D200 мм	1	20 409,89		20410				
		шт								
129	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Муфта SDR11 HDPE 100 D200 мм	1	2 775,25		2775				
		шт								
130	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Переходник (соединение) ПЭ-СТ SDR11 D200/D219 мм	1	6 815,8		6816				
		шт								
131	ПЛ ТОО "Polimod" Актобе	Переходник (соединение) СТ-СТ (сталь - ПЭ) ПЭ100 SDR11 D325/D219 мм	1	27 724,51		27725				
		шт								
132	Ц3924-15	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 14 мм (6%)	1	401	52,2	401	52	278	2	2
		м3		304	4,5	304	5	90	0,03	0

133	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 377 мм, толщина стенки до 14 мм (6%)	1	530,2	69,2	530	69	369	2	2
		м3		405	4,5	405	5	90	0,03	0
134	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	4,8	21,8	0,05	105	0	25	0,03	0
		м2		5,81	0,02	28	0	90	0	0
135	Е0113-26-11 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	4,8	102,67	0,18	493	1	24	0,03	0
		м2		6	0,1	27	0	90	0	0
		Раздел 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия								
136	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 100 мм	5	1 986,48	73,75	9932	369	220	0,14	1
		м3		21,38	11,67	107	58	133	0,04	0
137	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 Мпа (700 кгс/см2)	50	373,37	23,94	18669	1197	867	0,03	2
		м2		5	8,04	250	402	133	0,03	2
138	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	50	455,62	15,35	22781	768	732	0,03	2
		м2		5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
139	Е0127-54-4 К=2	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	50	-114,34	0	-5717	0	-1	0	0
		м2		-0,02	0	-1	0	133	0	0

140	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	50	518,15	15,35	25908	768	732	0,03	2
		м2		5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
Итого стоимость строительство						**3927157**	470309	1 379 105		4982
						961046	136310			544
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						**1379105**				
Заработная плата, тенге						206866				
трудоемкость, чел-ч						690				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						318376				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**5624638**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,5%						**84370**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений						12655				
Итого по главе 8						**84370**				
Итого по главам 1-8						**5709007**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (3,3,0,9,1,05%)						178035				
Затраты на выслугу лет 1%						57090				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						22836				
Итого по главе 9						**257961**				
Итого по главам 1-9						**9345826**				
Итого по сметному расчету:										
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						**9345826**				
в текущих ценах 2014 года, К=2,38968						**22333560**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						446671				
Сметная стоимость в текущем уровне цен						**22780231**				
НДС (12%)						2733628				
Стоимость строительства						**25513859**				

Заказчик: Зам.начальник ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области" Жубанышов.Ж.А

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: Представитель ТОО "Актам-Инжиниринг" Жунусов.Н