Заказчик: ГКП на ПХВ "Сырымская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Наименование Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Куспанколь по адресу: ЗКО, Сырымский район, Шолаканкатынский с/о, с. Куспанколь

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 г.

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно- правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		120	10.09.2018				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базис.цен)	Дополнительные работы			
				Из них			на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Куспанколь по адресу: ЗКО, Сырымский район, Шолаканкатынский с/о, с. Куспанколь	13 017 457,32	11 622 729,75							1 394 727,57	13 017 457,32

Заказчик:
Руководитель
ГКП на ПХВ "Сырымская центральная районная больница"
управления здравоохранения акимата ЗКО _____ **Тахамбетова Р.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Батыс Котло Монтаж" _____ **Балмулдин Д.У.**

Форма 2-В

Заказчик **ГКП на ПХВ "Сырымская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата ЗКО**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Батыс Котло Монтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Кусепаколь по адресу: ЗКО, Сырымский район, Шолаканкатынский с/о, с. Кусепаколь**
(наименование, адрес)

Объект **Медицинский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№120** от **10.09.2018 года**

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и номер ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные работы				
1	1	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	5,625	1439,56	7810
			Накладные расходы			*557,97*	*3027*
			Сметная прибыль			*106,63*	*578*
2	2	1206-0101-0203 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	22,620	724,65	16392
			Накладные расходы			*277,67*	*6267*
			Сметная прибыль			*53,68*	*1214*
3	3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9,000	2090,78	18817
			Накладные расходы			*799,33*	*7194*
			Сметная прибыль			*154,87*	*1394*
4	4	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,260	5781,50	7285
			Накладные расходы			*1366,12*	*1722*
			Сметная прибыль			*420,26*	*549*
5	5	2109-0201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,260	33504,84	42216
			Сметная прибыль			*2481,84*	*3127*
6	6	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створки глухого остекления)	м2	11,160	4215,33	47043
			Накладные расходы			*1091,15*	*12177*
			Сметная прибыль			*312,25*	*3485*
7	7	2109-0201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	11,160	24122,88	269211
			Сметная прибыль			*1786,88*	*19942*
8	8	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,200	4900,41	49984
			Накладные расходы			*1178,08*	*12016*
			Сметная прибыль			*362,99*	*3703*
9	9	2109-0201-0607 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - неподвижная и поворотно-откидная створки ГОСТ 30674-99	м2	10,200	25796,88	263128
			Сметная прибыль			*1918,88*	*19491*
10	10	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	15,500	2914,18	45170
			Накладные расходы			*204,26*	*3166*
			Сметная прибыль			*215,87*	*3346*
11	11	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей тепленькие ГОСТ 23166-99	шт.	18,000	122,84	2197
			Сметная прибыль			*9,84*	*163*
12	12	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	112,200	62,64	7028
			Накладные расходы			*24,28*	*2724*
			Сметная прибыль			*4,64*	*521*
13	13	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	20,790	539,82	11223
			Накладные расходы			*209,23*	*4350*
			Сметная прибыль			*39,99*	*831*
14	14	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	11,000	3110,50	34215
			Накладные расходы			*1183,19*	*13015*
			Сметная прибыль			*238,41*	*2534*
15	15	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,780	4622,01	17471
			Накладные расходы			*1541,99*	*5829*
			Сметная прибыль			*342,17*	*1294*
16	16	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,780	60328,80	228043
			Сметная прибыль			*4468,80*	*16892*
17	17	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВР ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	5973,45	11947

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						442,48	885
			Сметная прибыль				
18	18	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2,000	3864,24	7728
			Сметная прибыль			286,24	572
19	19	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	2,000	541,08	1082
			Сметная прибыль			40,08	80
20	20	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м3	17,010	2834,91	48222
			Накладные расходы			998,82	16976
			Сметная прибыль			209,99	3572
21	21	2109-0102-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	17,010	15303,16	258606
			Сметная прибыль			1126,16	19156
22	22	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18,000	433,08	7795
			Сметная прибыль			32,08	577
23	23	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручкою и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	9,000	5874,12	52867
			Сметная прибыль			435,12	3916
24	24	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	9,000	3864,24	34778
			Сметная прибыль			286,24	2576
25	25	2109-0404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	9,000	541,08	4870
			Сметная прибыль			40,08	361
26	26	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробки	91,800	628,30	57678
			Накладные расходы			68,89	6324
			Сметная прибыль			46,54	4272
27	27	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	82,800	505,00	41814
			Накладные расходы			192,22	15916
			Сметная прибыль			37,41	3097
28	28	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытий: лаг из досок и брусков	м2	82,800	109,85	9096
			Накладные расходы			42,58	3525
			Сметная прибыль			8,14	674
29	29	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытий: кирпичных столбиков под лаги	м2	82,800	204,23	16910
			Накладные расходы			79,16	6554
			Сметная прибыль			15,15	1255
30	30	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	28,500	568,16	16192
			Накладные расходы			76,90	2192
			Сметная прибыль			42,09	1199
31	31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 80 мм, бетон В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,280	37285,52	85011
			Накладные расходы			3343,21	7623
			Сметная прибыль			2761,89	6297
32	32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,500	1114,70	31769
			Накладные расходы			322,00	9177
			Сметная прибыль			82,57	2353
33	33	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	28,500	4770,15	135949
			Накладные расходы			371,58	10589
			Сметная прибыль			353,34	10070
34	34	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	28,000	436,27	12277
			Накладные расходы			109,43	3151
			Сметная прибыль			31,58	909
35	35	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	54,300	568,16	30851
			Накладные расходы			76,90	4176
			Сметная прибыль			42,09	2285
36	36	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм, бетон В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,430	37285,52	202460
			Накладные расходы			3343,21	18154
			Сметная прибыль			2761,89	14997
37	37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,300	1114,70	60528
			Накладные расходы			322,00	17484
			Сметная прибыль			82,57	4484
38	38	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	54,300	4730,72	256878
			Накладные расходы			1129,76	61340
			Сметная прибыль			350,42	19028
39	39	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	71,700	903,08	64751
			Накладные расходы			277,32	19884
			Сметная прибыль			66,90	4796
40	40	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015	Потолки. Обшивка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой плинтусов	м2	82,800	16220,48	1343056
			Накладные расходы			5525,72	457530
			Сметная прибыль			1201,52	99486
41	41	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	82,800	1288,89	106720
			Накладные расходы			410,74	34009
			Сметная прибыль			95,47	7905

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и номер ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	82,800	1289,97	106809
			Накладные расходы			*450,84*	*37263*
			Сметная прибыль			*95,55*	*7912*
43	43	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены с откосами. Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	235,000	402,00	94488
			Накладные расходы			*169,96*	*39941*
			Сметная прибыль			*29,78*	*6999*
44	44	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены с откосами. Оштукатуривание по сетке без устройства маяков улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	242,700	4474,70	1086010
			Накладные расходы			*1103,25*	*267760*
			Сметная прибыль			*331,46*	*80445*
45	45	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	235,000	2078,47	488441
			Накладные расходы			*559,22*	*131417*
			Сметная прибыль			*153,96*	*36181*
46	46	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	235,000	1050,66	246906
			Накладные расходы			*358,48*	*84243*
			Сметная прибыль			*77,83*	*18289*
47	47	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкими без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	7,700	6039,47	46504
			Накладные расходы			*1264,75*	*9739*
			Сметная прибыль			*447,37*	*3445*
48	48	1108-0001-0303 РСНБ РК 2015	Печи, очаги отопительные с топкой под уголь. Кладка без облицовки и без штукатурки	м3 кладки (без вычета пустот)	0,800	81971,08	65577
			Накладные расходы			*11495,81*	*9197*
			Сметная прибыль			*6071,93*	*4858*
49	49	1108-0001-0603 РСНБ РК 2015	Печи. Отделка штукатурным глиняным раствором по сетке	м2 поверхности	6,600	2933,84	19363
			Накладные расходы			*445,95*	*2943*
			Сметная прибыль			*217,32*	*1434*
50	50	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,600	2078,47	13718
			Накладные расходы			*559,22*	*3691*
			Сметная прибыль			*153,96*	*1016*
51	51	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Печи. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,600	1104,64	7291
			Накладные расходы			*358,48*	*2366*
			Сметная прибыль			*81,83*	*540*
52	52	1203-0101-1601 РСНБ РК 2015	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	3,948	82082,44	324061
			Накладные расходы			*21171,22*	*83584*
			Сметная прибыль			*6080,18*	*24005*
53	53	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	109,800	3096,14	339956
			Накладные расходы			*1101,39*	*120932*
			Сметная прибыль			*229,34*	*25182*
54	54	2106-0903-0301 РСНБ РК 2015	Профиль металлический ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	421,100	143,64	60487
			Сметная прибыль			*10,64*	*4481*
55	55	2113-0311-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1060,000	143,64	152258
			Сметная прибыль			*10,64*	*11278*
56	56	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм	м2	109,800	813,70	89354
			Накладные расходы			*204,47*	*22450*
			Сметная прибыль			*60,28*	*6619*
57	57	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	13,835	20448,72	282904
			Сметная прибыль			*1514,72*	*20956*
58	58	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	109,800	1129,42	124010
			Накладные расходы			*307,59*	*33774*
			Сметная прибыль			*83,66*	*9186*
59	59	СТПРАЙС	Сайдинг МП СК-14х226	м2	109,800	2343,21	257285
			Сметная прибыль			*173,57*	*19058*
60	60	2110-0102-0108 РСНБ РК 2015	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,000	591,84	7694
			Сметная прибыль			*43,84*	*570*
61	61	2110-0102-0107 РСНБ РК 2015	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,600	591,84	1539
			Сметная прибыль			*43,84*	*114*
62	62	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка начальная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43,000	1202,84	51688
			Сметная прибыль			*89,04*	*3829*
63	63	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка финишная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43,000	1202,84	51688
			Сметная прибыль			*89,04*	*3829*
64	64	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	39,000	1044,36	40738
			Сметная прибыль			*77,36*	*3017*
65	65	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Отливная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	25,000	788,40	20341
			Сметная прибыль			*58,40*	*1507*

Номер: по порядку	позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка наличника, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,200	1027,08	10476
			Сметная прибыль			76,08	776
67	67	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	14,400	1965,53	28016
			Накладные расходы			346,52	4990
			Сметная прибыль			144,11	2075
68	68	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	108,800	413,41	44979
			Накладные расходы			159,60	17364
			Сметная прибыль			38,62	3332
69	69	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетки из брусков с прозорами	м2 кровли	108,800	249,26	27128
			Накладные расходы			91,08	9909
			Сметная прибыль			18,46	2009
70	70	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	108,800	364,62	39670
			Накладные расходы			137,83	14994
			Сметная прибыль			27,91	2839
71	71	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	108,800	114,04	12408
			Накладные расходы			40,95	4456
			Сметная прибыль			8,45	919
72	72	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича (фронтон). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,500	43324,48	194960
			Накладные расходы			4760,55	21422
			Сметная прибыль			3209,22	14441
73	73	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,770	133399,37	502916
			Накладные расходы			20552,08	77481
			Сметная прибыль			9881,44	37253
74	74	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1,000	25895,34	25895
			Накладные расходы			6126,45	6126
			Сметная прибыль			1918,17	1918
75	75	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,028	41989,32	1176
			Сметная прибыль			3110,32	87
76	76	2107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,009	124684,92	1122
			Сметная прибыль			9235,92	83
77	77	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015	Заполнение проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,500	3053,32	1527
			Накладные расходы			1174,19	587
			Сметная прибыль			226,17	113
78	78	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	168,500	177,30	29881
			Накладные расходы			73,20	12334
			Сметная прибыль			13,14	2214
79	79	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	185,350	112,32	20819
			Сметная прибыль			8,32	1542
80	80	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	168,500	9009,71	1518136
			Накладные расходы			1725,08	290676
			Сметная прибыль			667,39	112455
81	81	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	1,440	7780,94	11205
			Накладные расходы			1496,58	2155
			Сметная прибыль			576,37	830
82	82	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные стропила, мауэрлаты, подкосы, накладки. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,020	11756,80	47262
			Накладные расходы			781,76	3143
			Сметная прибыль			870,87	3501
83	83	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	168,500	411,47	69332
			Накладные расходы			29,82	5025
			Сметная прибыль			30,48	5136
84	84	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	168,500	113,98	19205
			Накладные расходы			40,77	6869
			Сметная прибыль			8,44	1423
85	85	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство коробов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	7,700	5437,82	41871
			Накладные расходы			1374,27	10582
			Сметная прибыль			402,80	3102
86	86	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки карнизные коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	13,300	1587,67	21116
			Накладные расходы			291,89	3882
			Сметная прибыль			117,61	1564
87	87	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,300	1346,76	17912
			Сметная прибыль			99,76	1327
88	88	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2,000	410,40	821
			Сметная прибыль			30,40	61

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,200	49928,06	14978
			Накладные расходы			*6826,85*	*1869*
			Сметная прибыль			*3690,58*	*1119*
90	90	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,023	138525,53	3144
			Накладные расходы			*59563,28*	*1382*
			Сметная прибыль			*10858,95*	*253*
91	91	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 50 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006	266595,68	1493
			Сметная прибыль			*19747,68*	*111*
92	92	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	233623,44	2056
			Сметная прибыль			*17305,44*	*152*
93	93	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	233623,44	2056
			Сметная прибыль			*17305,44*	*152*
94	94	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,626	657,27	412
			Накладные расходы			*248,48*	*156*
			Сметная прибыль			*48,69*	*30*
95	95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,626	130,15	82
			Накладные расходы			*28,45*	*18*
			Сметная прибыль			*9,64*	*6*
96	96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,626	210,48	132
			Накладные расходы			*34,39*	*22*
			Сметная прибыль			*15,59*	*10*
97	97	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Заклепки из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3920 мм. Установка под заклепки	зонт	1,000	29132,85	29133
			Накладные расходы			*5575,75*	*5574*
			Сметная прибыль			*2257,99*	*2258*
98	98	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты стаканного. Устройство	м3 основания	0,600	12866,18	7720
			Накладные расходы			*1479,32*	*888*
			Сметная прибыль			*953,05*	*572*
99	99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,600	34079,80	20448
			Накладные расходы			*1316,31*	*790*
			Сметная прибыль			*2524,43*	*1515*
100	100	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,300	38157,79	11447
			Накладные расходы			*2098,94*	*629*
			Сметная прибыль			*2826,50*	*848*
101	101	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022	298288,52	6611
			Сметная прибыль			*22889,52*	*475*
102	102	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебня	м2 площади уплотнения	43,000	568,16	24431
			Накладные расходы			*76,90*	*3307*
			Сметная прибыль			*42,09*	*1810*
103	103	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,300	20256,26	87102
			Накладные расходы			*3671,88*	*15786*
			Сметная прибыль			*1500,44*	*6452*
104	104	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 40 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,720	37760,31	64948
			Накладные расходы			*3343,21*	*5750*
			Сметная прибыль			*2797,86*	*4811*
			Раздел: Пожарная сигнализация				
105	105	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Демонтаж оборудования	луч	1,000	1110,55	1111
			Накладные расходы			*355,59*	*356*
			Сметная прибыль			*82,26*	*82*
106	106	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	2,000	630,67	1261
			Накладные расходы			*201,48*	*403*
			Сметная прибыль			*46,72*	*93*
107	107	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	16,000	1263,77	20220
			Накладные расходы			*402,97*	*6447*
			Сметная прибыль			*93,61*	*1498*
108	108	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования	шт.	2,000	659,23	1318
			Накладные расходы			*208,91*	*418*
			Сметная прибыль			*48,83*	*98*
109	109	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1,000	3475,77	3476
			Накладные расходы			*1185,29*	*1185*
			Сметная прибыль			*257,46*	*257*
110	110	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1,000	10750,32	10750
			Сметная прибыль			*796,32*	*796*
111	111	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,000	3086,64	3087
			Сметная прибыль			*228,64*	*229*
112	112	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1971,35	3943
			Накладные расходы			*671,61*	*1343*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*146,83*	*292*
113	113	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2,000	891,00	1782
			Сметная прибыль			*66,00*	*132*
114	114	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2,000	3945,53	7891
			Накладные расходы			*1343,22*	*2686*
			Сметная прибыль			*292,26*	*585*
115	115	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОИ 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,000	1086,56	1087
			Сметная прибыль			*74,56*	*75*
116	116	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КПМ ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,000	2586,60	2587
			Сметная прибыль			*191,60*	*192*
117	117	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16,000	3945,53	63128
			Накладные расходы			*1343,22*	*21492*
			Сметная прибыль			*292,26*	*4676*
118	118	2308-0302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	16,000	787,32	12597
			Сметная прибыль			*58,32*	*933*
119	119	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1995,59	3991
			Накладные расходы			*696,38*	*1393*
			Сметная прибыль			*147,82*	*296*
120	120	2308-0304-0102 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Шмель" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,000	692,28	1385
			Сметная прибыль			*51,20*	*103*
121	121	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого и последующих труб в металлических рукавах	м	151,000	141,91	21439
			Накладные расходы			*46,44*	*7012*
			Сметная прибыль			*10,51*	*1587*
122	122	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,163	20169,80	2078
			Сметная прибыль			*1494,80*	*154*
123	123	2306-0302-0202 РСНБ РК 2015	Кабели для сигнализации и блокировки марки FirE AlArM J-YY 2х2х0,75 ГОСТ 51312-99	км	0,051	272765,88	13911
			Сметная прибыль			*20204,88*	*1030*
124	124	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	144,000	351,16	50567
			Накладные расходы			*127,21*	*18318*
			Сметная прибыль			*26,01*	*3746*
125	125	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	144,000	36,72	5288
			Сметная прибыль			*2,72*	*392*
			Раздел: Электроосвещение				
126	126	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Демонтаж	шт.	1,000	2910,89	2911
			Накладные расходы			*908,10*	*908*
			Сметная прибыль			*215,62*	*216*
127	127	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	1,000	1946,16	1946
			Накладные расходы			*746,44*	*746*
			Сметная прибыль			*144,16*	*144*
128	128	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	18,000	91,35	1644
			Накладные расходы			*35,28*	*635*
			Сметная прибыль			*6,77*	*122*
129	129	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	29,000	83,64	2426
			Накладные расходы			*32,42*	*940*
			Сметная прибыль			*6,20*	*180*
130	130	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	250,000	138,34	34585
			Накладные расходы			*53,58*	*13395*
			Сметная прибыль			*10,25*	*2562*
131	131	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	1,000	13766,61	13767
			Накладные расходы			*3027,00*	*3027*
			Сметная прибыль			*1019,75*	*1020*
132	132	2307-0201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-4	шт.	1,000	41414,76	41415
			Сметная прибыль			*3067,76*	*3068*
133	133	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	1978,09	1978
			Накладные расходы			*735,22*	*735*
			Сметная прибыль			*146,52*	*147*
134	134	2307-0501-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1,000	20017,80	20018
			Сметная прибыль			*1482,80*	*1483*
135	135	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат один-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	5561,40	11123
			Накладные расходы			*1588,21*	*3176*
			Сметная прибыль			*411,96*	*824*
136	136	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4692,60	9385
			Сметная прибыль			*347,60*	*695*
137	137	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	7335,11	7335
			Накладные расходы			*2498,13*	*2498*
			Сметная прибыль			*543,34*	*543*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
138	138	2307-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные модели ОЩВ-6-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	17814,60	17815
			Сметная прибыль			*1319,60*	*1320*
139	139	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	3104,65	9314
			Накладные расходы			*780,48*	*2341*
			Сметная прибыль			*229,97*	*690*
140	140	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1561,68	4685
			Сметная прибыль			*115,68*	*347*
141	141	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	5561,60	16684
			Накладные расходы			*1580,21*	*4741*
			Сметная прибыль			*411,96*	*1236*
142	142	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	4692,60	14078
			Сметная прибыль			*347,68*	*1043*
143	143	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,000	7335,11	7335
			Накладные расходы			*2488,13*	*2488*
			Сметная прибыль			*545,54*	*545*
144	144	2307-0201-0703 РСНБ РК 2015	Щиты аварийного освещения ЩАО-6-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	17814,60	17815
			Сметная прибыль			*1319,60*	*1320*
145	145	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2361,69	2362
			Накладные расходы			*861,45*	*861*
			Сметная прибыль			*174,94*	*175*
146	146	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	11613,24	11613
			Сметная прибыль			*868,24*	*868*
147	147	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	4536,00	4536
			Сметная прибыль			*336,00*	*336*
148	148	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-25	10 шт.	0,102	629,64	64
			Сметная прибыль			*46,64*	*5*
149	149	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	15,000	3515,30	52729
			Накладные расходы			*1147,47*	*17212*
			Сметная прибыль			*268,39*	*3906*
150	150	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО03-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	15,000	3525,13	52877
			Сметная прибыль			*261,12*	*3917*
151	151	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	30,000	343,44	10303
			Сметная прибыль			*25,44*	*765*
152	152	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3,000	2673,12	8019
			Накладные расходы			*864,16*	*2592*
			Сметная прибыль			*198,01*	*594*
153	153	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	2104,92	6315
			Сметная прибыль			*155,92*	*468*
154	154	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	3,000	704,16	2112
			Сметная прибыль			*52,16*	*156*
155	155	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	3,000	3515,30	10546
			Накладные расходы			*1147,47*	*3442*
			Сметная прибыль			*268,39*	*781*
156	156	2307-0106-0113 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный СБА-1085С-48 предназначен для местного освещения места проведения работ, степень защиты IP 54, ГОСТ 55705-2013	шт.	3,000	11586,24	34759
			Сметная прибыль			*858,24*	*2575*
157	157	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	6,000	343,44	2061
			Сметная прибыль			*25,44*	*153*
158	158	2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Лампа бактерицидная PHILIPs TUV 36W T8 G13	шт.	2,000	14166,36	28333
			Сметная прибыль			*1049,36*	*2099*
159	159	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1995,59	3991
			Накладные расходы			*696,38*	*1393*
			Сметная прибыль			*147,82*	*296*
160	160	2308-0304-0118 РСНБ РК 2015	Оповещатели "Не входить идет облучение ультрафиолетом" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,000	1046,52	2093
			Сметная прибыль			*77,52*	*155*
161	161	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17,000	634,82	10793
			Накладные расходы			*239,43*	*4070*
			Сметная прибыль			*46,96*	*798*
162	162	2307-0215-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17,240	383,40	6610
			Сметная прибыль			*28,40*	*492*
163	163	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12,000	749,72	8997
			Накладные расходы			*280,58*	*3367*
			Сметная прибыль			*55,53*	*666*
164	164	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющим контактом, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12,240	515,16	6306

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*38,16*	*467*
165	165	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У192 УХЛ3	шт.	24,000	42,12	1011
			Сметная прибыль			*3,12*	*75*
166	166	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розеток и выключателей	шт.	29,000	37,80	1096
			Сметная прибыль			*2,80*	*81*
167	167	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	291,000	489,02	142305
			Накладные расходы			*125,38*	*35904*
			Сметная прибыль			*36,22*	*10541*
168	168	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,161	186465,24	30051
			Сметная прибыль			*13812,24*	*2226*
169	169	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	262287,72	10969
			Сметная прибыль			*19428,72*	*813*
170	170	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,094	292951,08	27491
			Сметная прибыль			*21700,08*	*2038*
			Раздел: Благоустройство территории				
171	171	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,378	2546,83	962
			Накладные расходы			*986,83*	*373*
			Сметная прибыль			*188,59*	*71*
172	172	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,378	817,72	309
			Накладные расходы			*316,94*	*120*
			Сметная прибыль			*60,57*	*23*
173	173	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,643	314,28	202
			Сметная прибыль			*23,28*	*15*
174	174	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площадь. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3,780	210,43	795
			Накладные расходы			*81,56*	*308*
			Сметная прибыль			*15,89*	*60*
175	175	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,945	220,11	208
			Накладные расходы			*78,96*	*67*
			Сметная прибыль			*16,20*	*15*
176	176	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное толщиной 100 мм. Устройство	м3 основания	0,378	4493,39	1698
			Накладные расходы			*925,90*	*350*
			Сметная прибыль			*332,77*	*126*
177	177	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские толщиной 100 мм, бетон В15, W4. Устройство	м3	0,300	35103,13	10531
			Накладные расходы			*1016,95*	*305*
			Сметная прибыль			*2600,23*	*780*
178	178	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,500	12568,35	18853
			Накладные расходы			*3699,69*	*5549*
			Сметная прибыль			*930,99*	*1396*
179	179	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Пеноблоки стеновые ГОСТ 21520-89	м3	1,380	17417,16	24036
			Сметная прибыль			*1290,16*	*1780*
180	180	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,200	3666,72	4400
			Накладные расходы			*826,33*	*992*
			Сметная прибыль			*271,61*	*326*
181	181	2305-1203-0109 РСНБ РК 2015	Баки мусорные прямоугольные вместимостью до 1 м3	шт.	2,000	35424,00	70848
			Сметная прибыль			*2624,00*	*5248*
182	182	1101-0105-0106 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 250 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаватором "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,375	237,55	3890
			Накладные расходы			*37,16*	*609*
			Сметная прибыль			*17,60*	*288*
183	183	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	16,375	74,06	1213
			Накладные расходы			*14,60*	*239*
			Сметная прибыль			*5,49*	*90*
184	184	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	16,375	40,48	663
			Накладные расходы			*7,93*	*130*
			Сметная прибыль			*3,00*	*49*
185	185	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	65,500	7,83	513
			Накладные расходы			*1,12*	*73*
			Сметная прибыль			*0,58*	*38*
186	186	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня толщиной 100 мм. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3	м3 материала основания в плотном теле	6,550	2310,43	15133
			Накладные расходы			*511,28*	*3349*
			Сметная прибыль			*171,14*	*1121*
187	187	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,253	6959,52	57437
			Сметная прибыль			*515,52*	*4255*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
188	188	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной в ср.8 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расхода материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	5,240	3351,80	17563
			Накладные расходы			332,16	1741
			Сметная прибыль			248,28	1301
189	189	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	65,500	778,47	50993
			Накладные расходы			561,44	35674
			Сметная прибыль			57,44	3762
190	190	2104-0609-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	65,500	4084,56	267530
			Сметная прибыль			302,56	19818
191	191	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытии бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытии раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	58,700	3035,25	178169
			Накладные расходы			693,96	40732
			Сметная прибыль			224,82	13198
192	192	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,939	54522,72	51208
			Сметная прибыль			4032,72	3793
193	193	1101-0105-0106 РСНБ РК 2015	Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 410 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаватором "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,725	237,55	7061
			Накладные расходы			37,16	1105
			Сметная прибыль			17,68	525
194	194	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	18,125	74,06	1342
			Накладные расходы			14,68	265
			Сметная прибыль			5,49	99
195	195	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	18,125	40,48	734
			Накладные расходы			7,93	144
			Сметная прибыль			3,00	54
196	196	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	72,500	7,83	568
			Накладные расходы			1,12	81
			Сметная прибыль			0,58	42
197	197	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	10,875	4532,51	49291
			Накладные расходы			340,84	3707
			Сметная прибыль			335,74	3651
198	198	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	72,500	1768,65	128212
			Накладные расходы			87,70	6359
			Сметная прибыль			131,00	9497
199	199	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	72,500	515,92	37404
			Накладные расходы			18,01	1306
			Сметная прибыль			38,22	2771
200	200	1127-1001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,036	142719,53	5174
			Накладные расходы			533,41	19
			Сметная прибыль			10571,82	383
201	201	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	т	0,036	2646,40	96
			Накладные расходы			824,34	30
			Сметная прибыль			196,03	7
202	202	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	72,500	2424,09	175747
			Накладные расходы			67,26	4876
			Сметная прибыль			179,56	13018
203	203	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытии из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменении толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытии	72,500	1110,73	80528
			Накладные расходы			0,43	31
			Сметная прибыль			82,28	5965
204	204	1127-1001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,022	142719,53	3104
			Накладные расходы			533,41	12
			Сметная прибыль			10571,82	230
205	205	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)	т	0,022	2646,40	58
			Накладные расходы			824,34	18
			Сметная прибыль			196,03	4
206	206	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытии толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	72,500	2857,48	207167
			Накладные расходы			67,35	4883

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*211,87*	*15346*
207	207	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	54,100	3292,62	178131
			Накладные расходы			*693,00*	*37494*
			Сметная прибыль			*243,90*	*13195*
208	208	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,110	54522,72	115037
			Сметная прибыль			*4038,72*	*8521*
209	209	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	109,900	159,67	17548
			Накладные расходы			*69,20*	*7606*
			Сметная прибыль			*11,85*	*1300*
210	210	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	109,900	546,34	60042
			Накладные расходы			*190,61*	*20948*
			Сметная прибыль			*40,47*	*4448*
211	211	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	109,900	342,40	37629
			Накладные расходы			*68,36*	*7513*
			Сметная прибыль			*25,36*	*2787*
212	212	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2	109,900	757,83	83285
			Накладные расходы			*275,18*	*30243*
			Сметная прибыль			*56,14*	*6169*
213	213	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Демонтаж	м	114,000	669,92	76371
			Накладные расходы			*314,22*	*36049*
			Сметная прибыль			*49,62*	*5657*
214	214	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с относами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,500	2205,60	3308
			Накладные расходы			*854,88*	*1282*
			Сметная прибыль			*163,38*	*245*
215	215	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,500	41842,18	62763
			Накладные расходы			*4307,29*	*6461*
			Сметная прибыль			*3099,42*	*4649*
216	216	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,863	235153,80	202938
			Накладные расходы			*76657,85*	*66156*
			Сметная прибыль			*17418,80*	*15032*
217	217	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,394	233623,44	92100
			Сметная прибыль			*17305,44*	*6822*
218	218	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110,000	1060,56	116662
			Сметная прибыль			*78,56*	*8642*
219	219	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	10,000	617,76	6178
			Сметная прибыль			*45,76*	*458*
220	220	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	0,015	237819,24	3448
			Сметная прибыль			*17616,24*	*255*
221	221	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	220200,12	2202
			Сметная прибыль			*16311,12*	*163*
222	222	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,863	166062,81	143312
			Накладные расходы			*58214,94*	*43335*
			Сметная прибыль			*12300,95*	*10616*
223	223	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	23,301	571,54	13318
			Накладные расходы			*216,07*	*5035*
			Сметная прибыль			*42,54*	*986*
224	224	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,301	119,42	2783
			Накладные расходы			*25,69*	*596*
			Сметная прибыль			*8,85*	*206*
225	225	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,301	197,75	4608
			Накладные расходы			*30,05*	*700*
			Сметная прибыль			*14,65*	*341*
226	226	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения. Облицовка стальным профилированным листом	м2	112,500	558,99	62886
			Накладные расходы			*204,10*	*22962*
			Сметная прибыль			*41,41*	*4658*
227	227	2110-0103-0404 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	112,500	1600,56	180063
			Сметная прибыль			*118,56*	*13338*
228	228	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с относами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,063	2205,60	139
			Накладные расходы			*854,88*	*54*
			Сметная прибыль			*163,38*	*10*
229	229	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063	41842,18	2636
			Накладные расходы			*4307,29*	*271*
			Сметная прибыль			*3099,42*	*195*
230	230	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,035	235153,80	8324
			Накладные расходы			*76657,85*	*2714*
			Сметная прибыль			*17418,80*	*617*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
231	231	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028	233623,44	6452
			Сметная прибыль			*17305,44*	*478*
232	232	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	266592,60	1981
			Сметная прибыль			*19747,60*	*147*
233	233	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,600	617,76	371
			Сметная прибыль			*45,76*	*27*
234	234	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	220200,12	176
			Сметная прибыль			*16311,12*	*13*
235	235	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,035	166062,81	5879
			Накладные расходы			*58214,94*	*1778*
			Сметная прибыль			*12300,95*	*435*
236	236	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,956	571,54	546
			Накладные расходы			*216,07*	*207*
			Сметная прибыль			*42,34*	*40*
237	237	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,956	119,42	114
			Накладные расходы			*25,60*	*24*
			Сметная прибыль			*8,85*	*8*
238	238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,956	197,75	189
			Накладные расходы			*30,05*	*29*
			Сметная прибыль			*14,65*	*14*
239	239	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения. Облицовка стальным профилированным листом	м2	5,200	558,99	2907
			Накладные расходы			*204,10*	*1061*
			Сметная прибыль			*41,41*	*215*
240	240	2110-0103-0404 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,200	1600,56	8323
			Сметная прибыль			*118,56*	*617*
241	241	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без крепления с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,063	2205,60	139
			Накладные расходы			*854,88*	*54*
			Сметная прибыль			*163,38*	*10*
242	242	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063	41842,38	2636
			Накладные расходы			*4307,29*	*271*
			Сметная прибыль			*3099,42*	*195*
243	243	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с применением крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,013	235153,80	3151
			Накладные расходы			*76657,85*	*1027*
			Сметная прибыль			*17418,88*	*233*
244	244	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,011	233623,44	2479
			Сметная прибыль			*17305,44*	*184*
245	245	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	266592,60	660
			Сметная прибыль			*19747,60*	*49*
246	246	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,300	617,76	185
			Сметная прибыль			*45,76*	*14*
247	247	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000	220200,12	88
			Сметная прибыль			*16311,12*	*7*
248	248	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,013	166062,81	2238
			Накладные расходы			*58214,94*	*675*
			Сметная прибыль			*12300,95*	*165*
249	249	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,362	571,54	207
			Накладные расходы			*216,07*	*78*
			Сметная прибыль			*42,34*	*15*
250	250	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,362	119,42	43
			Накладные расходы			*25,60*	*9*
			Сметная прибыль			*8,85*	*3*
251	251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,362	197,75	72
			Накладные расходы			*30,05*	*11*
			Сметная прибыль			*14,65*	*5*
252	252	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения. Облицовка стальным профилированным листом	м2	1,500	558,99	838
			Накладные расходы			*204,10*	*306*
			Сметная прибыль			*41,41*	*62*
253	253	2110-0103-0404 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,500	1600,56	2401
			Сметная прибыль			*118,56*	*178*
			ИТОГО:				14848647
			В том числе :				3703347
			Накладные расходы				1099908
			Сметная прибыль		2,32 %	364489,00	15193136
			Итого с временными				15496999
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		12 %	1859640,00	17356639
			Итого с НДС				4339182
			Скидка подрядчика				

Ресурсный сборник ХВГ-4 (редакция 2018.1)

Номер		Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	[illegible]				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
3	[illegible]		4	5	6	7	8
			Итого со скидкой				13017456,76

Заказчик:
Руководитель
КГП на ПХВ "Сырымская центральная районная больница"
Управления здравоохранения акимата ЗКО _____ Таханбетова Р.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Батыс Котло Монтаж" _____ Балмуллин Д.У.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ТехГруп" _____ Байтемиров Т.Е.