Форма №3

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2018 год

ЗАКАЗЧИК : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сырымская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор о государственных закупках работ № 122 от 10.09.2018

Наименование объекта : «Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Караганда по адресу: ЗКО, Сырымский район, Шолаканкатинский с/о, с. Караганда»

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	11 347 181,25		
НДС 12%	1 361 661,75		
ВСЕГО	12 708 843,00		
Итого за октябрь 2018 г.	11 347 181,25		
НДС 12%	1 361 661,75		
ВСЕГО	12 708 843,00		

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Сырымская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области _____ Тахамбетова Г.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысКотлоМонтаж» _____ Беймуллин Д.Х.

ЗАКАЗЧИК:- Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Сырымская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

ПОДРЯДЧИК -ТОО «БатысКотлоМонтаж»

А К Т №1

Выполненных работ за октябрь 2018 год по объекту

«Капитальный ремонт медицинского пункта в с. Караганда по адресу: ЗКО, Сырымский район, Шолаканкатинский с/о, с. Караганда»

Договор о государственных закупках работ № 122 от 10.09.2018

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10				11		12
		РАЗДЕЛ 1. Замена окон (6 шт)															
1.						Демонтаж											
	E12-06010 1-0302	-Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	1,645	774,96	--			1274,8	--	--				917,86		2368,07
					774,96	--			1274,8	--	--				175,41		
		НР - 72%; СП - 8%															
2.	E12-06010 1-0202	-Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	12,525	393,9	17,64			4933,59	220,97	--				3470,33		9076,24
					376,26	8,57			4712,63	107,28	--				672,31		
		НР - 72%; СП - 8%															
3.	E12-06010 1-0101	-Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	1136,58	48,81			6819,49	292,88	--				4795,98		12544,71
					1087,77	22,41			6526,61	134,47	--				929,24		
		НР - 72%; СП - 8%															
4.						Монтаж											
	E11-10050	-Проемы оконные площадью	м2	12,525	3359,34	195,29			42075,75	2446	24300,13				14755,4		61377,64

12

23105,92

13696,65

1464,48

6 423633,71

7

33,53

33,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-0904 04-0901	-Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.		--	--	--	--	--	40,08	
		СП - 8%									
		Двери внутренние		5,67	1626,9	87,14	9224,5	494,09	2644,42	5658,78	16073,95
16.	Е11-10010 7-0106 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		1073,37	35,55	6085,99	201,55	--	1190,66	
		НР - 90%; СП - 8%									
				5,67	14077	--	79816,59	--	79816,59	--	86201,92
17.	С121-0901 02-0108	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2		--	--	--	--	--	6385,33	
		СП - 8%		6	401	--	2406	--	2406	--	2598,48
18.	С121-0904 04-0201	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		--	--	--	--	--	192,48	
		СП - 8%		3	5439	--	16317	--	16317	--	17622,36
19.	С121-0904 04-0305	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		--	--	--	--	--	1305,36	
		СП - 8%		3	3578	--	10734	--	10734	--	11592,72
20.	С121-0904 04-1006	-Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара		--	--	--	--	--	858,72	
		СП - 8%		3	501	--	1503	--	1503	--	1623,24
21.	С121-0904 04-0901	-Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.		--	--	--	--	--	120,24	
		СП - 8%		30,6	512,87	1,24	15693,85	37,91	13330,61	2107,95	19225,94
22.	Е11-10011 1-0401 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Наличники. Установка и крепление	м коробок		75,99	0,5505	2325,32	16,85	--	1424,14	
		НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	266414,93	1022,24	242825,53	17986,28	307153,31
			Тенге		--	--	22567,17	432,33	--	22752,1	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				115095,38				
		Материалы	Тенге				15975,04				
		Всего заработная плата	Тенге					18775,78			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				79816,59				
		Накладные расходы	Тенге				15071,91				
		Сметная прибыль	Тенге				10413,38				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				140580,67				21,77
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18775,78			
		Сметная заработная плата	Тенге				151319,56				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				888,5				
		Материалы	Тенге					4223,72			
		Всего заработная плата	Тенге				146145,4				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2914,37				
		Накладные расходы	Тенге				12338,71				
		Сметная прибыль	Тенге				166572,64				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								4,41
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4223,72			
		Сметная заработная плата	Тенге				307153,31				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								26,17
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					22999,5			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
						Демонтаж					
23.				110,2	275,37	16,31	30345,8	1797,82	--	21182,99	55651,09
	E12-07010 1-0201	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		259,06	7,92	28547,97	872,85	--	4122,3	
		НР - 72%; СП - 8%									
24.				110,2	59,14	--	6516,75	--	--	4692,06	12105,52
	E12-07010 1-0102	-Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		59,14	--	6516,75	--	--	896,71	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				110,2	109,94	--	12115,89	--	--	8723,44	22506,49
	E12-07010 1-0101	-Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2		109,94	--	12115,89	--	--	1667,15	
		НР - 72%; СП - 8%									
						Монтаж Тип 1 (S=27,6 м2)					
26.				27,6	449,17	34,85	12397,01	961,75	9511,53	2122,51	15681,09
	E11-11010 1-0102	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнен		69,7	12,11	1923,73	334,26	--	1161,56	
	т.ч.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	НР - 94%; СП - 8%	ия								
27.	Е11-11010 1-0209 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Слои подстилающие бетонные толщиной 80 мм, бетон В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,208	31180,42	9	68846,38	19,87	60973,52	7381,8	82326,44
					3556,61	--	7852,98	--	--	6098,25	
		НР - 94%; СП - 8%		27,6	710,13	31,82	19599,65	878,11	9670,69	8887,12	30765,72
28.	Е11-11010 1-1101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		327,93	14,62	9050,85	403,54	--	2278,94	
		НР - 94%; СП - 8%		27,6	4045,22	23,79	111648,19	656,52	100382,58	10255,61	131656,11
29.	Е11-11010 1-3602 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		384,39	10,91	10609,09	301,13	--	9752,3	
		НР - 94%; СП - 8%		20,3	285,27	0,9293	5790,99	18,86	3417,36	2221,35	8653,32
30.	Е11-11010 1-4001 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		116	0,4129	2354,76	8,38	--	640,99	
		НР - 94%; СП - 8%				Тип 2 (S=82,6 м2)					
				82,6	449,17	34,85	37101,21	2878,28	28465,68	6352,16	46929,64
31.	Е11-11010 1-0102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		69,7	12,11	5757,25	1000,37	--	3476,27	
		НР - 94%; СП - 8%		8,26	31180,42	9	257550,31	74,34	228098,41	27614,9	307978,43
32.	Е11-11010 1-0209 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм, бетон В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		3556,61	--	29377,56	--	--	22813,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%		82,6	710,13	31,82	58656,93	2627,96	28942	26596,97	92074,21
33.	Е11-11010 1-1101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		327,93	14,62	27086,97	1207,68	--	6820,31	
		НР - 94%; СП - 8%		82,6	3250,53	82,39	268494,16	6805,48	165328,93	93317,97	390757,11
34.	Е11-11010 1-2702 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1166,58	35,29	96359,76	2914,69	--	28944,97	
		НР - 94%; СП - 8%		57,8	558,87	1,86	32302,44	107,42	15190,39	16029,21	52198,18
35.	Е11-11010 1-3904 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтуса		294,2	0,8257	17004,62	47,73	--	3866,53	
		НР - 94%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	921365,71	16826,41	649981,11	235378,13	1249283,35
			Тенге		--	--	254558,19	7090,63	--	92539,51	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	921365,71
Материалы	Тенге	649981,11
Всего заработная плата	Тенге	261648,82
Накладные расходы	Тенге	235378,13
Сметная прибыль	Тенге	92539,51
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1249283,35
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	296,89
Сметная заработная плата	Тенге	261648,82
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1249283,35
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	296,89
Сметная заработная плата	Тенге	261648,82

РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы

					Потолок						
36.	Е11-15010 8-1604 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	110,2	9493,24	73,53	1046155,39	8102,96	280475,19	608934,51	1787497,09
					6874,57	32,59	757577,24	3590,89	--	132407,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	НР - 80%; СП - 8%									
37.	Е11-15020 6-0205 Изм. и доп. вып. 10	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	110,2	782,68	5,24	86251,17	577,96	29267,51	45263,68	142036,03
					511,85	1,58	56405,7	173,9	--	10521,19	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	НР - 80%; СП - 8%									
38.	Е11-15040 5-0104 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	110,2	744,37	5,43	82029,78	598,41	19706,26	49594,52	142154,25
					560,12	2,43	61725,11	268,03	--	10529,94	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	НР - 80%; СП - 8%									
39.	Е11-46020 1-0802	-Стены с откосами. Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	201,85	202,33	Стены --	40841,02	--	--	34306,46	81159,28
					202,33	--	40841,02	--	--	6011,8	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	НР - 84%; СП - 8%									
40.	Е12-11010 1-0201	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	55,6	2444,49	12,71	135913,55	706,67	23636,81	80577,48	233810,32
					2006,66	6,17	111570,07	343,09	--	17319,28	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.	Е11-15020 7-0101 Изм. и доп. вып. 4	-Стены с откосами. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,85	3039,99	38,28	613621,18	7727,78	330938,38	222691,9	903218,13
					1362,17	16,89	274955,02	3409,85	--	66905,05	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	НР - 80%; СП - 8%									
42.	Е11-15020 6-0204	-Стены. Отделка внутренних	м2 отделыва	201,85	1365,29	13,19	275584,27	2662,5	132618,8	112878,5	419539,8
					695,09	3,94	140302,97	795,16	--	31077,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	дсп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	составами улучшенная по штукатурке поверхности НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			--	--	2444355,35	22262,08	878757,57	1235705,19	3974465,38
					--	--	1543335,71	9384,43	--	294404,84	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2444355,35				
	Материалы	Тенге					878757,57				
	Всего заработная плата	Тенге						1552720,14			
	Накладные расходы	Тенге					1235705,19				
	Сметная прибыль	Тенге					294404,84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3974465,38				1540,13
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1552720,14			
	Сметная заработная плата	Тенге					3974465,38				1540,13
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1552720,14			
	Сметная заработная плата	Тенге									
	РАЗДЕЛ 5. Фасад										
48.	В11-15010 8-1802 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР - 80%; СП - 8%	м2	112,9	1765,41	20,07	199314,9	2265,46	41975,77	124346,46	349554,27
					1373,55	3,18	155073,68	359,39	--	25892,91	
49.	С121-0609 02-0301	-Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм СП - 8%	м	319,8	133	--	42533,4	--	42533,4	--	45936,07
					--	--	--	--	--	3402,67	
50.	С121-1302 11-0801	-Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/ СП - 8%	шт.	800	133	--	106400	--	106400	--	114912
					--	--	--	--	--	8512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.				112,9	549,04	3,72	61987,14	420,44	32831,32	23084,14	91876,98
	Е11-15010 8-1807 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм	м2		254,52	1,06	28735,38	119,8	--	6805,7	
		НР - 80%; СП - 8%									
52.				14,2254	18934	--	269343,72	--	269343,72	--	290891,22
	С121-1101 01-0105	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3		--	--	--	--	--	21547,5	
		СП - 8%									
53.				112,9	738,17	2,93	83338,92	331,27	39718,22	34727,38	127511,61
	Е11-15010 8-1808 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25	-Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		383,43	1,06	43289,43	119,8	--	9445,3	
		НР - 80%; СП - 8%									
54.				112,9	2169,64	--	244952,68	--	244952,68	--	264548,89
	СПрайс лист ТОО "Завод Металл Профиль"	-Сайдинг МП СК-14х226	м2		--	--	--	--	--	19596,21	
		СП - 8%									
55.				10,4	548	--	5699,2	--	5699,2	--	6155,14
	С121-1001 02-0108	-Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	455,94	
		СП - 8%									
56.				49	1113	--	54537	--	54537	--	58899,96
	С121-1001 02-0109	-Планка начальная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	4362,96	
		СП - 8%									
57.				49	1113	--	54537	--	54537	--	58899,96
	С121-1001 02-0109	-Планка финишная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	4362,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		44,2	967	--	42741,4	--	42741,4	--	46160,71
58.	С121-1001 02-0111	-Планка соединительная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	3419,31	
		СП - 8%		15	730	--	10950	--	10950	--	11826
59.	С121-1308 14-1201	-Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м		--	--	--	--	--	876	
		СП - 8%		5,1	951	--	4850,1	--	4850,1	--	5238,11
60.	С121-1001 02-0104	-Планка наличника, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	388,01	
		СП - 8%		9,8	1454,9	6,29	14258,03	61,64	9963,13	3395,86	19066,2
61.	Е11-15010 8-1902 т.ч. п-1.25 К-1,15 и К=1,25	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		431,97	1,18	4233,27	11,55	--	1412,31	
		НР - 80%; СП - 8%			--	--	1195443,5	3078,8	961032,94	185553,84	1491477,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	231331,75	610,55	--	110479,79	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1152910,1	
Материалы	Тенге	124488,44	
Всего заработная плата	Тенге		231942,3
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	794011,1	
Накладные расходы	Тенге	185553,84	
Сметная прибыль	Тенге	107077,12	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1445541,05	236,66
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		231942,3
Сметная заработная плата	Тенге	42533,4	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	42533,4	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3402,67	
Сметная прибыль	Тенге	45936,07	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1491477,13	236,66
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		231942,3
Сметная заработная плата	Тенге		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									
						Демонтаж					
62.	Е12-08010 1-0204	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	175,1	223,19	1,52	39080,06	266,96	--	27945,43	72387,54
					221,66	--	38813,1	--	--	5362,04	
		НР - 72%; СП - 8%									
63.	Е12-08010 1-0101	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	175,1	139,72	18,29	24465,18	3202,51	--	15947,63	43645,84
					121,43	5,06	21262,67	886,81	--	3233,02	
		НР - 72%; СП - 8%									
64.	Е12-08010 1-0102	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	175,1	199,77	11,53	34980,5	2018,97	--	24134,83	63844,56
					188,24	3,19	32961,52	559,08	--	4729,23	
		НР - 72%; СП - 8%									
65.	Е12-08010 1-0104	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	175,1	64,64	10,74	11318,9	1879,73	--	7170,98	19969,07
					53,91	2,97	9439,17	520,52	--	1479,19	
		НР - 72%; СП - 8%									
66.	Е11-10010 5-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,83	102965,85	1576,26	394359,22	6037,09	303150,11	78714,49	510919,6
					22238,13	597,52	85172,02	2288,52	--	37845,9	
		НР - 90%; СП - 8%									
67.	Е11-10010 6-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	17850,71	940,64	17850,71	940,64	10470,44	6126,45	25895,33
					6439,63	367,54	6439,63	367,54	--	1918,17	
		НР - 90%; СП - 8%									
68.	С121-0702 01-0204	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 .	м3	0,028	38879	--	1088,61	--	1088,61	--	1175,7
					--	--	--	--	--	87,09	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.	С121-0706 01-0101	-Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,009	115449	--	1039,04	--	1039,04	--	1122,16
					--	--	--	--	--	83,12	
		СП - 8%									
70.	Е11-15040 3-0305 Изм. и доп. вып. 4	-Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,5	1461,08	2,42	730,54	1,21	91,77	510,48	1340,3
					1275,12	1,08	637,56	0,54	--	99,28	
		НР - 80%; СП - 8%									
71.	Е11-12010 1-1503 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	186	91,06	14,68	16936,52	2730,18	--	13614,76	32995,38
					76,38	3,18	14206,34	592,32	--	2444,1	
		НР - 92%; СП - 8%									
72.	С121-1308 10-0103	-Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	204,6	104	--	21278,4	--	21278,4	--	22980,67
					--	--	--	--	--	1702,27	
		СП - 8%									
73.	Е11-12010 1-0705 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	186	6617,24	117,01	1230806,95	21764,46	865585,39	320865,02	1675805,72
					1846,54	28,54	343457,09	5309,23	--	124133,76	
		НР - 92%; СП - 8%									
74.	Е11-12010 1-0706 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	1,44	5707,99	117,01	8219,51	168,5	5749,63	2155,08	11204,56
					1598,18	28,54	2301,38	41,1	--	829,97	
		НР - 92%; СП - 8%									
75.	Е11-10011 5-0101 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25	-Конструкции деревянные стропила, мауэрлаты, подкосы, накладки. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,13	10104,16	64,34	41730,18	265,72	37985,84	3228,67	48555,56
					842,28	26,34	3478,63	108,78	--	3596,71	
		НР - 90%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,15 и К=1,25			186	351,16	2,98	65316,33	555,09	58824,87	5547,4	76532,83
					31,92	1,22	5936,37	227,41	--	5669,1	
76.	Е11-10011 5-0201 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	186	64,77	2,33	12046,77	432,59	3364,67	7582,49	21199,6
					44,35	0,9435	8249,5	175,49	--	1570,34	
77.	Е11-10011 6-0103 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытия. Антисептирование водными растворами НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия по фермам	12,8	3660,75	28,07	46857,56	359,35	27111,53	17590,7	69604,13
					1514,58	12,39	19386,68	158,54	--	5155,86	
78.	Е11-10010 2-0205 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	35,5	1178,18	13,07	41825,31	463,83	30206,45	10362,11	56362,41
					314,23	3,05	11155,02	108,14	--	4174,99	
79.	Е11-12010 1-2003 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	35,5	1247	--	44268,5	--	44268,5	--	47809,98
					--	--	--	--	--	3541,48	
80.	С121-1001 02-0112	-Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	4	380	--	1520	--	1520	--	1641,6
					--	--	--	--	--	121,6	
81.	С121-1001 02-0302	-Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		14918-80									
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		--		2055718,78	1411735,26		541496,53	2804992,54
			Тенге		--	--	602896,69	11344,03	--	207777,23	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2055718,78				
		Материалы	Тенге				1342540,71				
		Всего заработная плата	Тенге					614240,72			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				69194,55				
		Накладные расходы	Тенге				541496,53				
		Сметная прибыль	Тенге				207777,23				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2804992,54				676,53
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					614240,72			
		Сметная заработная плата	Тенге				2804992,54				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								676,53
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					614240,72			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Дымовая труба (2 шт)									
82.	E11-08020 1-0109 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стены прямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,6	40200,84	2597,85	24120,5	1558,71	18969,48	3617,31	29956,84
					5987,19	495,45	3592,31	297,27	--	2219,03	
83.	E11-08020 1-0701 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0464	65923,32	2619,96	3058,84	121,57	--	2763,74	6288,38
					63303,36	743,17	2937,28	34,48	--	465,81	
84.	C121-0501 06-2403	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0112	246846	--	2764,68	--	2764,68	--	2985,85
					--	--	--	--	--	221,17	
		СП - 8%		0,0176	216318	--	3807,2	--	3807,2	--	4111,77
85.	C121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный	т		--	--	--	--	--	304,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%		0,0176	216318	--	3807,2	--	3807,2	--	4111,77
					--	--	--	--	--	304,58	
86.	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т								
		СП - 8%		1,2528	360,11	--	451,15	--	--	311,29	823,43
					360,11	--	451,15	--	--	61	
87.	Е11-13060 1-0207 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2								
		НР - 69%; СП - 8%		1,2528	91,06	2,76	114,08	3,46	57,49	36,9	163,05
					42,41	0,2752	53,13	0,34	--	12,08	
88.	Е11-13030 1-0406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2								
		НР - 69%; СП - 8%		1,2528	160,3	3,92	200,82	4,91	133,8	43,33	263,69
					49,58	0,5505	62,11	0,69	--	19,53	
89.	Е11-13030 1-1406 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2								
		НР - 69%; СП - 8%		2	23401,11	250,65	46802,22	501,3	39135,52	7147,5	58265,7
					3582,7	63,98	7165,4	127,97	--	4315,98	
90.	Е11-20070 1-0408 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3920 мм. Установка над шахтами	зонт								
		НР - 98%; СП - 8%			--	--	85126,68	2189,94	68675,36	13920,07	106970,49
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		--	--	14261,37	460,76	--	7923,74	
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38324,46				
		Материалы	Тенге				19160,77				
		Всего заработная плата	Тенге					7428,76			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10379,07				
		Накладные расходы	Тенге				6772,57				
		Сметная прибыль	Тенге				3607,76				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48704,79				8,01
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7428,76			
		Сметная заработная плата	Тенге				46802,22				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				39135,52				
		Материалы	Тенге					7293,37			
		Всего заработная плата	Тенге				365,08				
		Сдача и испытание	Тенге				7147,5				
		Накладные расходы	Тенге				4315,98				
		Сметная прибыль	Тенге				58265,7				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								7,45
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7293,37			
		Сметная заработная плата	Тенге				106970,49				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								15,46
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14722,13			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8. Крыльцо с пандусом									
91.				0,5	10433,81	1827,03	5216,91	913,51	3890,4	739,66	6433,09
	Е11-08010 1-0202 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		825,99	764,67	412,99	382,34	--	476,53	
92.				0,5	30239,07	1311,95	15119,53	655,98	13865,07	658,15	17039,9
	Е11-06010 1-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1196,98	249,51	598,49	124,76	--	1262,21	
93.				0,2	33240,35	2008,29	6648,07	401,66	5867,24	418,19	7631,56
	Е11-06010 1-0115 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1895,88	401,85	379,18	80,37	--	565,3	
94.				0,013	276119	--	3589,55	--	3589,55	--	3876,71
	С121-0503 09-0301	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	287,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		--	--	30574,06	1971,15	27212,25	1816	34981,26
			Тенге		--	--	1390,66	587,47	--	2591,2	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30574,06				
	Материалы		Тенге				4826,39	1978,12			
	Всего заработная плата		Тенге				3589,55				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18796,32				
	Местные материалы		Тенге				1816				
	Накладные расходы		Тенге				2591,2				
	Сметная прибыль		Тенге				34981,26				2,2
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1978,12			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге				34981,26				2,2
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге					1978,12			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								
	Сметная заработная плата		Тенге								
	РАЗДЕЛ 9. Отмостка										
95.	Е11-11010 1-0102 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	49	449,17	34,85	22009,19	1707,45	16886,42	3768,23	27839,61
					69,7	12,11	3415,32	593,44	--	2062,19	
96.	Е11-11010 1-0204 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Слои подстилающие щебеночные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	4,9	15084,72	1847,58	73915,1	9053,12	49434,48	17988,31	99255,68
					3148,47	756,94	15427,5	3708,99	--	7352,27	
97.	Е11-11010 1-0209 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Слои подстилающие бетонные толщиной 40 мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,96	31620,04	9	61975,29	17,64	54986,7	6552,69	74010,22
					3556,61	--	6970,95	--	--	5482,24	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	157899,58	10778,21	121307,6	28309,23	201105,51
			Тенге		--	--	25813,77	4302,43	--	14896,7	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				157899,58				
	Материалы		Тенге				70383,98	30116,2			
	Всего заработная плата		Тенге				50923,62				
	Местные материалы		Тенге				28309,23				
	Накладные расходы		Тенге				14896,7				
	Сметная прибыль		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				201105,51				34,25
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					30116,2			
Сметная заработная плата			Тенге				201105,51				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	9		Тенге								34,25
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					30116,2			
Сметная заработная плата			Тенге								

РАЗДЕЛ 10. Пожарная сигнализация

Демонтажные работы
Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2

98.	Ц13-10070 1-0103	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Демонтаж оборудования	луч	1	594,71	0,0624	594,71	0,06	11,72	355,59	1026,32
					582,93	--	582,93	--	--	76,02	
		НР - 61%; СП - 8%									
99.	Ц13-10070 1-0201	-Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	1	330,53	0,234	330,53	0,23	--	201,48	574,58
					330,3	--	330,3	--	--	42,56	
		НР - 61%; СП - 8%									
100.	Ц13-10070 1-0202	-Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	8	661,22	0,624	5289,79	4,99	--	3223,73	9194,6
					660,6	--	5284,8	--	--	681,08	
		НР - 61%; СП - 8%									
101.	Ц13-08030 5-0310	-Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования	шт.	1	321,39	40,21	321,39	40,21	--	208,91	572,73
					281,18	8,98	281,18	8,98	--	42,42	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		10	Тенге		--	--	6536,43	45,5	11,72	3989,71	11368,23
			Тенге		--	--	6479,21	8,98	--	842,09	

Стоимость монтажных работ	Тенге	6536,43
Материалы	Тенге	11,72
Всего заработная плата	Тенге	6488,19
Накладные расходы	Тенге	3989,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				842,09				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				11368,23				5,86
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6488,19			
		Сметная заработная плата	Тенге				11368,23				5,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6488,19			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11. Монтажные работы									
102.	Ц13-10070 1-0103	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	2033,02 / 1943,1	0,208 / --	2033,02 / 1943,1	0,21 / --	89,71 / --	1185,29 / 257,46	3475,77
		НР - 61%; СП - 8%		1	9954 / --	-- / --	9954 / --	-- / --	9954 / --	-- / 796,32	10750,32
103.	С123-0803 03-0304	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	2858 / --	-- / --	2858 / --	-- / --	2858 / --	-- / 228,64	3086,64
		СП - 8%		1	1153,72 / 1101	0,78 / --	1153,72 / 1101	0,78 / --	51,94 / --	671,61 / 146,03	1971,35
104.	С123-0803 06-0204	-Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	825 / --	-- / --	825 / --	-- / --	825 / --	-- / 66	891
		СП - 8%		2	2310,05 / 2202	2,08 / --	4620,1 / 4404	4,16 / --	211,94 / --	2686,44 / 584,52	7891,06
105.	Ц13-10070 1-0201	-Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	932 / --	-- / --	932 / --	-- / --	932 / --	-- / 74,56	1006,56
		НР - 61%; СП - 8%									
106.	С123-0803 02-0602	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.								
		СП - 8%									
107.	Ц13-10070 1-0202	-Извещатель ПС автоматический световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.								
		НР - 61%; СП - 8%									
108.	С123-0803 04-0502	-Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		1	2395	--	2395	--	2395	--	2586,6
					--	--	--	--	--	191,6	
109.	С123-0803 04-0313	-Оповещатели модели Маяк-12-КПМ ГОСТ Р 54126-2010	шт.								
		СП - 8%		8	2310,05	2,08	18480,39	16,64	847,75	10745,76	31564,25
					2202	--	17616	--	--	2338,09	
110.	Ц13-10070 1-0202	-Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.								
		НР - 61%; СП - 8%		8	729	--	5832	--	5832	--	6298,56
					--	--	--	--	--	466,56	
111.	С123-0803 02-0301	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.								
		СП - 8%		1	1151,39	134,04	1151,39	134,04	80,09	696,38	1995,59
					937,26	29,94	937,26	29,94	--	147,82	
112.	Ц13-08030 5-0310	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.								
		НР - 72%; СП - 8%		1	641	--	641	--	641	--	692,28
					--	--	--	--	--	51,28	
113.	С123-0803 04-0102	-Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.								
		СП - 8%		90	84,97	1,61	7646,86	144,65	1745,81	4179,25	12772,2
					63,96	0,5346	5756,4	48,11	--	946,09	
114.	Ц13-08020 6-2202	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м								
		НР - 72%; СП - 8%		0,0816	18675	--	1523,88	--	1523,88	--	1645,79
					--	--	--	--	--	121,91	
115.	С123-0604 08-0511	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км								
		СП - 8%		0,0102	252561	--	2576,12	--	2576,12	--	2782,21.
					--	--	--	--	--	206,09	
116.	С123-0603 02-0202	-Кабели для сигнализации и блокировки марки	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Fire Alarm J-YY 2x2x0,75 ГОСТ 51312-99									
		СП - 8%		86	197,94	2,2	17023,07	189,35	1647,53	10939,76	30199,86
117.	Ц13-08020 6-0101	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		176,58	0,0921	15186,19	7,92	--	2237,03	
		НР - 72%; СП - 8%		86	34	--	2924	--	2924	--	3157,92
118.	С123-0617 10-0102	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м		--	--	--	--	--	233,92	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		--	--	82569,55	489,82	35135,78	31104,49	122767,96
			Тенге		--	--	46943,95	85,97	--	9093,92	

Стоимость монтажных работ	Тенге	82569,55	
Материалы	Тенге	4674,78	
Всего заработная плата	Тенге		47029,92
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	30461	
Накладные расходы	Тенге	31104,49	
Сметная прибыль	Тенге	9093,92	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	122767,96	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		43
Сметная заработная плата	Тенге		47029,92
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	122767,96	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		43
Сметная заработная плата	Тенге		47029,92

РАЗДЕЛ 12. Электроосвещение

Демонтажные работы
Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2

119.	Ц13-08030 4-0204	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Демонтаж	шт.	1	1787,17	758,47	1787,17	758,47	--	908,1	2910,89
					1028,7	232,55	1028,7	232,55	--	215,62	
		НР - 72%; СП - 8%		1	1055,56	26,86	1055,56	26,86	--	746,44	1946,16
120.	Ц13-08030	-Щитки осветительные	шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0909	массой до 6 кг. Демонтаж			1028,7	8,02	1028,7	8,02	--	144,16	
		НР - 72%; СП - 8%		12	49,3	0,5691	591,56	6,83	--	423,39	1096,14
121.	Е12-17010 1-0703	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.		48,73	0,2763	584,73	3,32	--	81,2	
		НР - 72%; СП - 8%		14	45,03	--	630,37	--	--	453,87	1170,97
122.	Е12-17010 1-0701	-Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		45,03	--	630,37	--	--	86,74	
		НР - 72%; СП - 8%		288	74,51	0,1897	21460,06	54,63	--	15431,01	39842,35
123.	Е12-17010 1-0601	-Кабель. Демонтаж	м		74,32	0,0921	21405,43	26,52	--	2951,29	
		НР - 72%; СП - 8%			--	--	25524,72	846,8	--	17962,8	46966,52
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		--	--	24677,92	270,41	--	3479	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2842,73	2297,97			
	Всего заработная плата		Тенге				1654,54				
	Накладные расходы		Тенге				359,78				
	Сметная прибыль		Тенге				4857,05				1,98
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2297,97			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				22681,99				
	Сметная заработная плата		Тенге					22650,36			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16308,26				
	Всего заработная плата		Тенге				3119,22				
	Накладные расходы		Тенге				42109,47				29,37
	Сметная прибыль		Тенге					22650,36			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				46966,52				31,35
	Нормативная трудоемкость		Тенге					24948,33			
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		чел.-ч								
	Нормативная трудоемкость		Тенге								
	Сметная заработная плата										

ОТДЕЛ 1. Монтажные работы

РАЗДЕЛ 13. Комплектные устройства

				1	9719,86	2528,24	9719,86	2528,24	3762,62	3027	13766,61
124.	Ц13-08030 4-0204	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.		3429	775,17	3429	775,17	--	1019,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%		1	38347 --	-- --	38347 --	-- --	38347 --	-- 3067,76	41414,76
125.	С123-0702 01-1001	-Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-4	шт.								
		СП - 8%		1	1096,34 994,41	80,36 26,73	1096,34 994,41	80,36 26,73	21,57 --	735,22 146,52	1978,09
126.	Ц13-08030 5-1002	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.								
		НР - 72%; СП - 8%		1	18535 --	-- --	18535 --	-- --	18535 --	-- 1482,8	20017,8
127.	С123-0705 01-0302	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.								
		СП - 8%		2	3569,24 2168	108,04 26,73	7138,48 4336	216,08 53,46	2586,4 --	3160,41 823,91	11122,8
128.	Ц13-08030 3-0602 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.								
		НР - 72%; СП - 8%		2	4345 --	-- --	8690 --	-- --	8690 --	-- 695,2	9385,2
129.	С123-0702 04-0304	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.								
		СП - 8%		1	4303,64 3429	89,54 26,73	4303,64 3429	89,54 26,73	785,1 --	2488,13 543,34	7335,11
130.	Ц13-08030 5-0909	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.								
		НР - 72%; СП - 8%		1	16495 --	-- --	16495 --	-- --	16495 --	-- 1319,6	17814,6
131.	С123-0702 01-0703	-Щиты осветительные модели ОЩВ-6-63-12-0 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт. 36								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		3	2094,18	22,88	6282,53	68,64	2961,89	2341,44	9313,89
					1084	--	3252	--	--	689,92	
132.	Ц13-08030 3-0601 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.								
		НР - 72%; СП - 8%		3	1446	--	4338	--	4338	--	4685,04
					--	--	--	--	--	347,04	
133.	С123-0702 04-1319	-Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.								
		СП - 8%		2	3569,24	108,04	7138,48	216,08	2586,4	3160,41	11122,8
					2168	26,73	4336	53,46	--	823,91	
134.	Ц13-08030 3-0602 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.								
		НР - 72%; СП - 8%		2	4345	--	8690	--	8690	--	9385,2
					--	--	--	--	--	695,2	
135.	С123-0702 04-0304	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.								
		СП - 8%		1	4303,64	89,54	4303,64	89,54	785,1	2488,13	7335,11
					3429	26,73	3429	26,73	--	543,34	
136.	Ц13-08030 5-0909	-Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.								
		НР - 72%; СП - 8%		1	16495	--	16495	--	16495	--	17814,6
					--	--	--	--	--	1319,6	
137.	С123-0702 01-0703	-Щиты аварийного освещения ЩАО-6-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.								
		СП - 8%		1	1325,3	164,1	1325,3	164,1	18,2	861,45	2361,69
					1143	53,46	1143	53,46	--	174,94	
138.	Ц13-08030 5-1301	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.								
		НР - 72%; СП - 8%		1	10753	--	10753	--	10753	--	11613,24
139.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0702 03-0603	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		--	--	--	--	--	860,24	
		СП - 8%		1	4200	--	4200	--	4200	--	4536
140.	С123-0701 01-2202	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		--	--	--	--	--	336	
		СП - 8%		0,102	583	--	59,47	--	59,47	--	64,22
141.	С123-0701 04-0301	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-25	10 шт.		--	--	--	--	--	4,76	
		СП - 8%			--	--	167910,74	3452,58	140109,75	18262,19	201066,77
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		--	--	24349,41	1015,74	--	14893,83	
			Тенге				167910,74				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13507,29	25364,15			
	Материалы		Тенге				126602,47				
	Всего заработная плата		Тенге				18262,19				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14893,83				
	Накладные расходы		Тенге				201066,77				22,63
	Сметная прибыль		Тенге					25364,15			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		чел.-ч				201066,77				22,63
	Нормативная трудоемкость		Тенге					25364,15			
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		чел.-ч								
	Нормативная трудоемкость		Тенге								
	Сметная заработная плата										
		РАЗДЕЛ 14. Светотехническое оборудование									
142.	Ц13-08030 5-0402	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	11	2107,43	770,8	23181,76	8478,85	2255,64	12622,19	38668,26
		НР - 72%; СП - 8%		11	1131,57	462,14	12447,27	5083,54	--	2864,32	
143.	С123-0701 02-1303	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО03-2х36-012 ГОСТ	шт.		3264	--	35904	--	35904	--	38776,32
					--	--	--	--	--	2872,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		17677-82									
		СП - 8%									
144.	С123-0701 04-0201	-Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	22	318	--	6996	--	6996	--	7555,68
					--	--	--	--	--	559,68	
		СП - 8%									
145.	Ц13-08030 5-0401	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	1610,95	537,21	1610,95	537,21	205,06	864,16	2673,12
					868,68	331,55	868,68	331,55	--	198,01	
		НР - 72%; СП - 8%									
146.	С123-0701 01-0324	-Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1949	--	1949	--	1949	--	2104,92
					--	--	--	--	--	155,92	
		СП - 8%									
147.	С123-0701 04-0404	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	1	652	--	652	--	652	--	704,16
					--	--	--	--	--	52,16	
		СП - 8%									
148.	Ц13-08030 5-0402	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	1	2107,43	770,8	2107,43	770,8	205,06	1147,47	3515,3
					1131,57	462,14	1131,57	462,14	--	260,39	
		НР - 72%; СП - 8%									
149.	С123-0701 06-0113	-Светильник светодиодный СБА-1085С-48 предназначен для местного освещения места проведения работ, степень защиты IP 54, ГОСТ 55705-2013	шт.	1	10728	--	10728	--	10728	--	11586,24
					--	--	--	--	--	858,24	
		СП - 8%									
150.	С123-0701	-Лампы ртутные низкого	шт.	2	318	--	636	--	636	--	686,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04-0201	давления ГОСТ 6825-74 тип ЛВ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТВ65, ЛХВ65			--	--	--	--	--	50,88	
		СП - 8%									
151.	С123-0701 02-1103	-Лампа бактерицидная Philips TUV 36W T8 G13	шт.	1	13117	--	13117	--	13117	--	14166,36
					--	--	--	--	--	1049,36	
		СП - 8%									
152.	Ц13-08030 5-0310	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1151,39	134,04	1151,39	134,04	80,09	696,38	1995,59
					937,26	29,94	937,26	29,94	--	147,82	
		НР - 72%; СП - 8%									
153.	С123-0803 04-0118	-Оповещатели "Не входить идет облучение ультрафиолетом" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	969	--	969	--	969	--	1046,52
					--	--	--	--	--	77,52	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		--	--	99002,53	9920,9	73696,85	15330,2	123479,35
			Тенге		--	--	15384,78	5907,17	--	9146,62	

Стоимость монтажных работ	Тенге	99002,53
Материалы	Тенге	2745,85
Всего заработная плата	Тенге	21291,95
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	70951
Накладные расходы	Тенге	15330,2
Сметная прибыль	Тенге	9146,62
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	123479,35
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	19,56
Сметная заработная плата	Тенге	21291,95
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	123479,35
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	19,56
Сметная заработная плата	Тенге	21291,95

РАЗДЕЛ 15. Электроустановочные изделия

154.	Ц13-08030 5-0102	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	347,63	3,21	2433,38	22,5	90,59	1676	4438,13
					331,47	1,07	2320,29	7,48	--	328,75	
		НР - 72%; СП - 8%									
155.	С123-0702 18-1502	-Выключатель одноклавишный с	шт.	7,14	355	--	2534,7	--	2534,7	--	2737,48
					--	--	--	--	--	202,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%									
156.	Ц13-08030 5-0109	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	413,61	3,21	2895,27	22,5	152,43	1964,03	5248,05
					388,62	1,07	2720,34	7,48	--	388,74	
		НР - 72%; СП - 8%									
157.	С123-0702 20-0511	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7,14	477	--	3405,78	--	3405,78	--	3678,24
					--	--	--	--	--	272,46	
		СП - 8%									
158.	С123-0702 02-1401	-Коробки ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У192 УХЛ3	шт.	15	39	--	585	--	585	--	631,8
					--	--	--	--	--	46,8	
		СП - 8%									
159.	С123-0702 02-0901	-Коробки установочные для крепления розеток и выключателей	шт.	14	35	--	490	--	490	--	529,2
					--	--	--	--	--	39,2	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	15	Тенге		--	--	12344,14	45	7258,51	3640,03	17262,9
			Тенге		--	--	5040,63	14,97	--	1278,73	

Стоимость монтажных работ	Тенге	12344,14
Материалы	Тенге	243,03
Всего заработная плата	Тенге	5055,6
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7015,48
Накладные расходы	Тенге	3640,03
Сметная прибыль	Тенге	1278,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				17262,9				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4,42
Сметная заработная плата			Тенге					5055,6			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				17262,9				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								4,42
Сметная заработная плата			Тенге					5055,6			
		РАЗДЕЛ 16. Кабельные изделия									
160.	Ц13-08020	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	312	329,42	2,41	102777,54	752,17	48810,65	38494,74	152574,06
	6-1303				170,56	0,8019	53214,72	250,19	--	11301,78	
		НР - 72%; СП - 8%									
161.	С123-0601	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18156	172653	--	31346,88	--	31346,88	--	33854,63
	44-0503				--	--	--	--	--	2507,75	
		СП - 8%									
162.	С123-0601	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02448	242859	--	5945,19	--	5945,19	--	6420,8
	44-0703				--	--	--	--	--	475,62	
		СП - 8%									
163.	С123-0601	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	271251	--	30434,36	--	30434,36	--	32869,11
	44-0504				--	--	--	--	--	2434,75	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге		--	--	170503,97	752,17	116537,08	38494,74	225718,61
			Тенге		--	--	53214,72	250,19	--	16719,9	
Стоимость монтажных работ			Тенге				170503,97				
Материалы			Тенге				48810,65				
Всего заработная плата			Тенге					53464,91			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				67726,43				
Накладные расходы			Тенге				38494,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				16719,9				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				225718,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,11
		Сметная заработная плата	Тенге					53464,91			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				225718,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,11
		Сметная заработная плата	Тенге					53464,91			

РАЗДЕЛ 17. Благоустройство территории

Площадка под ТБО (S=3 м2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164.	Е11-01020 5-0302	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,378	1370,6	--	518,09	--	--	373,02	962,4
					1370,6	--	518,09	--	--	71,29	
		НР - 72%; СП - 8%									
165.	Е11-01020 5-1302	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,378	440,2	--	166,4	--	--	119,8	309,1
					440,2	--	166,4	--	--	22,9	
		НР - 72%; СП - 8%									
166.	С341-0201 03-1010	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,6426	291	--	187	--	--	--	201,96
					--	--	--	--	--	14,96	
		СП - 8%									
167.	Е11-01020 3-0105	-Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3,78	113,28	--	428,21	--	--	308,31	795,44
					113,28	--	428,21	--	--	58,92	
		НР - 72%; СП - 8%									
168.	Е11-01020 1-0501	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,945	132,84	63,18	125,54	59,71	--	67,06	208,01
					69,66	28,9	65,83	27,31	--	15,41	
		НР - 72%; СП - 8%									
169.	Е11-08010 1-0201	-Основание под фундаменты песчаное толщиной 100 мм.	м3 основания	0,378	3233,72	866,87	1222,35	327,68	645,53	349,99	1698,12
					659,1	336,49	249,14	127,19	--	125,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%									
170.	Е11-06010 1-0114	-Плиты фундаментные бетонные плоские толщиной 100 мм, бетон В15, W4. Устройство	м3	0,3	31485,95	1131,15	9445,78	339,34	8838,43	305,09	10530,94
					893,37	224,16	268,01	67,25	--	780,07	
		НР - 91%; СП - 8%									
171.	Е11-08030 1-0101 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,5	7938,27	2540,12	11907,4	3810,18	2857,6	5548,64	18852,53
					3493,08	484,44	5239,62	726,66	--	1396,48	
		НР - 93%; СП - 8%									
172.	С121-0303 01-0502	-Пескоблоки стеновые ГОСТ 21520-89	м3	1,38	16127	--	22255,26	--	22255,26	--	24035,68
					--	--	--	--	--	1780,42	
		СП - 8%									
173.	Е11-12010 1-1001	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,2	2568,78	13,28	3082,54	15,94	1992,35	991,6	4400,06
					895,21	2,97	1074,25	3,57	--	325,93	
		НР - 92%; СП - 8%									
174.	С123-0512 03-0109	-Баки мусорные прямоугольные вместимостью до 1 м3	шт.	2	32800	--	65600	--	65600	--	70848
					--	--	--	--	--	5248	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		--	--	114938,56	4552,85	102189,17	8063,51	132842,23
			Тенге		--	--	8009,55	951,98	--	9840,17	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	49338,56
Материалы	Тенге	14333,91
Всего заработная плата	Тенге	8961,53
Местные материалы	Тенге	22255,26
Транспортные расходы	Тенге	187
Накладные расходы	Тенге	8063,51
Сметная прибыль	Тенге	4592,17
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	61994,23
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	9,57
Сметная заработная плата	Тенге	8961,53
Стоимость сантехнических работ	Тенге	65600
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	65600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5248				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				70848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				132842,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,57
		Сметная заработная плата	Тенге					8961,53			

РАЗДЕЛ 18. Брусчатое покрытие дорожек и площадок (Тип 1)(S=116,5 м2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство корыта									
175.				29,125	182,79	179,44	5323,83	5226,15	--	1082,35	6918,68
	Е11-01010 5-0106	-Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 250 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,35	48,26	97,68	1405,58	--	512,49	
		НР - 72%; СП - 8%									
176.				29,125	53,97	53,97	1571,83	1571,83	--	425,27	2156,87
	Е11-01020 1-0301	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	20,28	--	590,65	--	159,77	
		НР - 72%; СП - 8%									
177.				29,125	29,55	29,55	860,64	860,64	--	230,88	1178,85
	Е11-01020 1-0307 К=5	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	11,01	--	320,67	--	87,32	
		НР - 72%; СП - 8%									
178.				116,5	6,13	6,13	713,92	713,92	--	130,54	912,01
	Е11-01020 3-0102	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,56	--	181,31	--	67,56	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Устройство покрытия									
179.				11,65	1628,01	1441,8	18966,35	16797	80,73	5956,39	26916,56
	Е11-27040 1-0104	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня толщиной 100 мм. Устройство. Отсутствие проектных данных для	м3 материала основания в плотном		179,28	294,13	2088,61	3426,56	--	1993,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3 НР - 108%; СП - 8%	теле								
180.	С121-0102 01-0503	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	14,679	6444 --	-- --	94591,48 --	-- --	94591,48 --	-- 7567,32	102158,79
181.	Е11-27040 1-0101 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщиной в ср.8 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	9,32	2771,36 117,5	956 190,05	25829,04 1095,14	8909,94 1771,29	15823,96 --	3095,75 2313,98	31238,76
182.	Е11-27070 1-0302	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	116,5	356,58 321,94	33,87 12,72	41542,08 37506,59	3945,84 1481,98	89,65 --	42107,66 6691,98	90341,73
183.	С121-0405 09-0414	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	116,5	3782 --	-- --	440603 --	-- --	440603 --	-- 35248,24	475851,24
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	18	Тенге Тенге		-- --	-- --	630002,17 40788,02	38025,33 9178,06	551188,82 --	53028,84 54642,48	737673,49

Стоимость общестроительных работ	Тенге	630002,17
Материалы	Тенге	216,52
Всего заработная плата	Тенге	49966,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге				550972,3				
Накладные расходы			Тенге				53028,84				
Сметная прибыль			Тенге				54642,48				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				737673,49				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54,77
Сметная заработная плата			Тенге					49966,08			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				737673,49				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								54,77
Сметная заработная плата			Тенге					49966,08			
		РАЗДЕЛ 19. Установка бортового камня БР 100.20.8 (L=56 м.п.)									
184.				56	2117,36	27,51	118572,38	1540,44	81657,3	38811,2	169974,27
Е11-27020		-Камни бортовые	м								
1-1002		бетонные. Установка при	бортовог		631,69	10,03	35374,64	561,66	--	12590,69	
ТЧ 27		других видах покрытий.	о камня								
табл. 3		Бортовые камни									
п.3.8		сечением 100х200 мм при									
Кмр=0,86		других видах покрытия									
ТЧ 27		бетон класса в15,									
табл. 3		применен коэффициент к									
п.3.9		норме расхода бетона									
Кмр=0,33		в15 (м200) - 0,86.									
		Бортовые камни сечением									
		100х200 мм при других									
		видах покрытия раствор									
		цементный, применен									
		коэффициент к норме									
		расхода раствора									
		цементного - 0,33									
		НР - 108%; СП - 8%									
185.				0,896	50484	--	45233,66	--	45233,66	--	48852,36
С121-0405		-Камни бортовые из	м3								
08-9902		бетона класса В30 ГОСТ			--	--	--	--	--	3618,69	
		6665-91									
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге		--	--	163806,05	1540,44	126890,96	38811,2	218826,63
			Тенге		--	--	35374,64	561,66	--	16209,38	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				163806,05				
Материалы			Тенге				81657,3				
Всего заработная плата			Тенге					35936,3			
Местные материалы			Тенге				45233,66				
Накладные расходы			Тенге				38811,2				
Сметная прибыль			Тенге				16209,38				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				218826,63				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								39,45
Сметная заработная плата			Тенге					35936,3			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				218826,63				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								39,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					35936,3			
		РАЗДЕЛ 20. Асфальтобетонное покрытие проездов (Тип 2)(S=76,9 м2)									
						Устройство корыта					
186.				31,529	182,79	179,44	5763,27	5657,52	--	1171,69	7489,75
	E11-01010 5-0106	-Выемки. Разработка дорожного корыта глубиной 410 мм с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,35	48,26	105,74	1521,6	--	554,8	
		НР - 72%; СП - 8%									
187.				19,225	53,97	53,97	1037,54	1037,54	--	280,72	1423,72
	E11-01020 1-0301	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	20,28	--	389,88	--	105,46	
		НР - 72%; СП - 8%									
188.				19,225	29,55	29,55	568,1	568,1	--	152,4	778,14
	E11-01020 1-0307 К=5	-Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		--	11,01	--	211,67	--	57,64	
		НР - 72%; СП - 8%									
189.				76,9	6,13	6,13	471,25	471,25	--	86,17	602,01
	E11-01020 3-0102	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		--	1,56	--	119,68	--	44,59	
		НР - 72%; СП - 8%									
						Устройство новой дорожной одежды					
190.				11,535	3855,93	990,15	44478,1	11421,39	31701,29	3931,61	52282,48
	E11-27040 1-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной в ср.15 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	1355,41	2284,97	--	3872,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3									
		НР - 108%; СП - 8%		76,9	1549,75	176,07	119175,6	13539,92	103491,33	6744,4	135993,61
191.	Е11-27040 3-0201	-Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		27,89	53,32	2144,36	4100,46	--	10073,6	
		НР - 108%; СП - 8%		76,9	459,7	53,72	35350,6	4131,35	31219,25	1384,74	39674,16
192.	Е11-27040 3-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=5	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания		--	16,67	--	1282,17	--	2938,83	
		НР - 108%; СП - 8%		0,03845	131614,3	1041	5060,57	40,03	5010,62	20,51	5487,57
193.	Е11-27100 1-0102	-Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума		258,1	235,8	9,92	9,07	--	406,49	
		НР - 108%; СП - 8%		0,03845	1626,03	1626,03	62,52	62,52	--	31,7	101,75
194.	Е11-27060 2-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов (0,5 л/м2)	т		--	763,28	--	29,35	--	7,54	
		НР - 108%; СП - 8%		76,9	2177,27	90,52	167432,07	6960,89	157626,37	5172,42	186412,85
195.	Е11-27060 2-0306	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых	м2 покрытия		36,99	25,29	2844,81	1944,47	--	13808,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%		76,9	1028,03	0,0816	79055,15	6,28	79018,4	32,92	85415,12
196.	E11-27060 2-0406 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия		0,3964	--	30,48	--	--	6327,05	
		НР - 108%; СП - 8%		0,02307	131614,3	1041	3036,34	24,02	3006,37	12,31	3292,54
197.	E11-27100 1-0102	-Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума		258,1	235,8	5,95	5,44	--	243,89	
		НР - 108%; СП - 8%		0,02307	1626,03	1626,03	37,51	37,51	--	19,02	61,05
198.	E11-27060 2-0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)	т		--	763,28	--	17,61	--	4,52	
		НР - 108%; СП - 8%		76,9	2578,46	90,72	198283,96	6976,64	188462,51	5179,08	219740,08
199.	E11-27060 2-0301	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	2844,81	1950,64	--	16277,04	
		НР - 108%; СП - 8%			--	--	659812,58	50934,96	599536,14	24219,68	738754,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге		--	--	9341,48	13867	--	54722,58	
			Тенге								

Стоимость общестроительных работ	Тенге	659812,58
Материалы	Тенге	474257,04
Всего заработная плата	Тенге	23208,48
Местные материалы	Тенге	125279,1
Накладные расходы	Тенге	24219,68
Сметная прибыль	Тенге	54722,58
ВСЕГО,. Стоимость общестроительных работ	Тенге	738754,84
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	19,16
Сметная заработная плата	Тенге	23208,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				738754,84				19,16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23208,48			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 21. Установка бортового камня БР 100.30.15 (L=41 м.п.)									
200.	E11-27020 1-1002	-Камни бортовые бетонные. Установка при бортовом других видах покрытий	м	41	2355,66	27,51	96582,16	1127,82	69555,05	28415,34	134997,31
					631,69	10,03	25899,29	411,21	--	9999,8	
		НР - 108%; СП - 8%		1,599	50484	--	80723,92	--	80723,92	--	87181,83
201.	C121-0405 08-9902	-Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		--	--	--	--	--	6457,91	
		СП - 8%			--	--	177306,08	1127,82	150278,96	28415,34	222179,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге		--	--	25899,29	411,21	--	16457,71	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				177306,08				
		Материалы	Тенге				69555,05				
		Всего заработная плата	Тенге					26310,5			
		Местные материалы	Тенге				80723,92				
		Накладные расходы	Тенге				28415,34				
		Сметная прибыль	Тенге				16457,71				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				222179,14				28,88
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					26310,5			
		Сметная заработная плата	Тенге				222179,14				28,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					26310,5			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 22. Озеленение									
						Устройство газона (S=34,2 м2)					
202.	E11-47010 1-0102	-Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	34,2	78,64	--	2689,56	--	--	2366,81	5460,88
					78,64	--	2689,56	--	--	404,51	
		НР - 88%; СП - 8%		34,2	315,26	9,25	10781,85	316,38	3129,3	6518,78	18684,68
203.	E11-47011 2-0103	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		214,51	2,09	7336,17	71,54	--	1384,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%		34,2	248,67	148,78	8504,67	5088,34	1791,4	2337,85	11709,92
204.	E11-47011 2-0106 Изм. и доп. вып. 4	-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		47,51	30,17	1624,93	1031,73	--	867,4	
		НР - 88%; СП - 8%		34,2	426,51	130,32	14586,51	4456,94	338,58	9411,32	25917,65
205.	E11-47011 8-0403	-Газоны обыкновенные. Уход	м2		286,29	26,42	9790,98	903,7	--	1919,83	
		НР - 88%; СП - 8%			--	--	36562,58	9861,67	5259,28	20634,77	61773,13
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге		--	--	21441,63	2006,97	--	4575,79	
			Тенге								
Стоимость общестроительных работ			Тенге				36562,58				
Материалы			Тенге				5259,28				
Всего заработная плата			Тенге					23448,6			
Накладные расходы			Тенге				20634,77				
Сметная прибыль			Тенге				4575,79				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				61773,13				27,85
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					23448,6			
Сметная заработная плата			Тенге				61773,13				27,85
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге								
Нормативная трудоемкость			чел.-ч					23448,6			
Сметная заработная плата			Тенге								

РАЗДЕЛ 23. Ограждение

						Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов), Коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1					
				84	304,08	20,29	25542,43	1704,76	--	26562,72	56273,57
206.	E11-27090 1-0108	-Ограждения металлические. Демонтаж	м		283,78	9,02	23837,67	757,44	--	4168,41	
		НР - 108%; СП - 8%			--	--	25542,43	1704,76	--	26562,72	56273,57
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23		Тенге		--	--	23837,67	757,44	--	4168,41	
			Тенге								
Стоимость общестроительных работ			Тенге				25542,43				
Всего заработная плата			Тенге					24595,11			
Накладные расходы			Тенге				26562,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4168,41				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56273,57				25,11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					24595,11			
		Сметная заработная плата	Тенге				56273,57				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге								25,11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					24595,11			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 24. Устройство ограждения Н=1,6 м (L=75,5 м.п.)(26 секций)									
207.				1,56	1187,34	--	1852,25	--	--	1333,62	3440,74
	E11-01020 5-0406	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1187,34	--	1852,25	--	--	254,87	
		НР - 72%; СП - 8%									
208.				1,56	34435,48	1099,11	53719,34	1714,61	44964,61	6719,37	65273,81
	E11-06010 1-0113	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		4512,9	220,38	7040,12	343,8	--	4835,1	
		НР - 91%; СП - 8%									
209.				0,89752	141077,14	35689,28	126619,56	32031,84	4664,29	68801,96	211055,24
	E11-09070 1-0103 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		100191	10907,34	89923,43	9789,56	--	15633,72	
		НР - 69%; СП - 8%									
210.				0,409994	216318	--	88689,08	--	88689,08	--	95784,21
	C121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	7095,13	
		СП - 8%									
211.				114,4	982	--	112340,8	--	112340,8	--	121328,06
	C123-0102 01-0143	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	8987,26	
		СП - 8%									
212.				10,4	572	--	5948,8	--	5948,8	--	6424,7
	C123-0103 01-0104	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	м		--	--	--	--	--	475,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74									
		СП - 8%									
213.	С121-0501 01-0402	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01508	220203	--	3320,66	--	3320,66	--	3586,31
					--	--	--	--	--	265,65	
		СП - 8%									
214.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104	203889	--	2120,45	--	2120,45	--	2290,08
					--	--	--	--	--	169,64	
		СП - 8%									
215.	Е11-09060 4-0105	-Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,89752	103546,92	31750,51	92935,43	28496,72	7662,05	45068,91	149044,69
					63259,5	9515,77	56776,67	8540,59	--	11040,35	
		НР - 69%; СП - 8%									
216.	Е11-13060 1-0207	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	24,23304	313,14	--	7588,33	--	--	5235,95	13850,23
					313,14	--	7588,33	--	--	1025,94	
		НР - 69%; СП - 8%									
217.	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Отрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,23304	84,98	2,21	2059,25	53,58	1112,07	620,26	2893,87
					36,88	0,2202	893,59	5,34	--	214,36	
		НР - 69%; СП - 8%									
218.	Е11-13030 1-1406 К=2	-Поверхности металлические отрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,23304	153,05	3,13	3708,82	75,96	2588,15	728,22	4792
					43,11	0,4404	1044,72	10,67	--	354,96	
		НР - 69%; СП - 8%									
219.	Е11-09050 1-0101	-Ограждения. Облицовка стальным профилированным листом	м2	117	313,48	10,47	36676,68	1225,21	1308,06	23880,12	65401,34
					291,82	3,98	34143,41	465,46	--	4844,54	
		НР - 69%; СП - 8%									
220.				117	1482	--	173394	--	173394	--	187265,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-1001 03-0404	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		--	--	--	--	--	13871,52	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге		--	--	710973,45	63597,92	448113,02	152388,4	932430,81
			Тенге		--	--	199262,52	19155,42	--	69068,95	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				336452,18				
	Материалы		Тенге				48664,83				
	Всего заработная плата		Тенге					18778,82			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267524,19				
	Накладные расходы		Тенге				14637,42				
	Сметная прибыль		Тенге				28087,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				379176,77				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								20,35
	Сметная заработная плата		Тенге					18778,82			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				256231,67				
	Материалы		Тенге				13634,4				
	Всего заработная плата		Тенге					199639,11			
	Накладные расходы		Тенге				137750,99				
	Сметная прибыль		Тенге				31518,61				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				425501,27				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								178,84
	Сметная заработная плата		Тенге					199639,11			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				118289,6				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118289,6				
	Сметная прибыль		Тенге				9463,17				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				127752,77				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге				932430,81				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								199,2
	Сметная заработная плата		Тенге					218417,93			
		РАЗДЕЛ 25. Устройство ворот Н=1,6 м (L=3,5 м.п.) (1 шт)									
221.	Е11-01020 5-0406	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,063	1187,34	--	74,8	--	--	53,86	138,95
					1187,34	--	74,8	--	--	10,29	
		НР - 72%; СП - 8%									
222.	Е11-06010 1-0113	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063	34435,48	1099,11	2169,43	69,24	1815,88	271,36	2636,06
					4512,9	220,38	284,31	13,88	--	195,26	
		НР - 91%; СП - 8%									
223.				0,0354	141077,14	35689,28	4994,13	1263,4	183,97	2713,69	8324,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-09070 1-0103 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		100191	10907,34	3546,76	386,12	--	616,63	
		НР - 69%; СП - 8%									
224.				0,0276163	216318	--	5973,9	--	5973,9	--	6451,81
	С121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	477,91	
		СП - 8%									
225.				0,0074304	246845	--	1834,16	--	1834,16	--	1980,89
	С121-0501 06-2402	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	146,73	
		СП - 8%									
226.				0,6	572	--	343,2	--	343,2	--	370,66
	С123-0103 01-0104	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м		--	--	--	--	--	27,46	
		СП - 8%									
227.				0,0008	203889	--	163,11	--	163,11	--	176,16
	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	13,05	
		СП - 8%									
228.				0,0354	103546,92	31750,51	3665,56	1123,97	302,21	1777,61	5878,62
	Е11-09060 4-0105	-Ограждения. Монтаж	т конструкций		63259,5	9515,77	2239,39	336,86	--	435,45	
		НР - 69%; СП - 8%									
229.				0,9558	313,14	--	299,3	--	--	206,52	546,28
	Е11-13060 1-0207	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		313,14	--	299,3	--	--	40,47	
		НР - 69%; СП - 8%									
230.				0,9558	84,98	2,21	81,22	2,11	43,86	24,46	114,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		36,88	0,2202	35,25	0,21	--	8,45	
		НР - 69%; СП - 8%									
231.	Е11-13030 1-1406 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9558	153,05	3,13	146,28	3	102,08	28,72	189,01
					43,11	0,4404	41,21	0,42	--	14	
		НР - 69%; СП - 8%									
232.	Е11-09050 1-0101	-Ограждения. Облицовка стальным профилированным листом	м2	5,2	313,48	10,47	1630,07	54,45	58,14	1061,34	2906,73
					291,82	3,98	1517,48	20,69	--	215,31	
		НР - 69%; СП - 8%									
233.	С121-1001 03-0404	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,2	1482	--	7706,4	--	7706,4	--	8322,91
					--	--	--	--	--	616,51	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге		--	--	29081,58	2516,18	18526,91	6137,56	38036,66
			Тенге		--	--	8038,5	758,18	--	2817,53	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	
Материалы	Тенге	18448,61
Всего заработная плата	Тенге	1961,82
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	749,38
Накладные расходы	Тенге	15677,57
Сметная прибыль	Тенге	584,92
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1522,68
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	20556,21
Сметная заработная плата	Тенге	0,81
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	749,38
Материалы	Тенге	10289,77
Всего заработная плата	Тенге	544,31
Накладные расходы	Тенге	8047,3
Сметная прибыль	Тенге	5552,64
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	1267,39
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	17109,79
Сметная заработная плата	Тенге	7,23
Стоимость сантехнических работ	Тенге	8047,3
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	343,2
Сметная прибыль	Тенге	343,2
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	27,46
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге	370,66
		38036,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,04
		Сметная заработная плата	Тенге					8796,68			
		РАЗДЕЛ 26. Устройство калитки Н=1,6 м (L=1,0 м.п.)(1 шт)									
234.	E11-01020 5-0406	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,063	1187,34	--	74,8	--	--	53,86	138,95
					1187,34	--	74,8	--	--	10,29	
		НР - 72%; СП - 8%									
235.	E11-06010 1-0113	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,063	34435,48	1099,11	2169,43	69,24	1815,88	271,36	2636,06
					4512,9	220,38	284,31	13,88	--	195,26	
		НР - 91%; СП - 8%									
236.	E11-09070 1-0103 Изм. и доп. вып. 7	-Конструкции решетчатые (ограждение). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0134	141077,14	35689,28	1890,43	478,24	69,64	1027,22	3151,06
					100191	10907,34	1342,56	146,16	--	233,41	
		НР - 69%; СП - 8%									
237.	C121-0502 01-0502	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010609	216318	--	2294,92	--	2294,92	--	2478,51
					--	--	--	--	--	183,59	
		СП - 8%									
238.	C121-0501 06-2402	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024768	246845	--	611,39	--	611,39	--	660,3
					--	--	--	--	--	48,91	
		СП - 8%									
239.	C123-0103 01-0104	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,3	572	--	171,6	--	171,6	--	185,33
					--	--	--	--	--	13,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
240.	С121-0503 01-3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	203889	--	81,56	--	81,56	--	88,08
					--	--	--	--	--	6,52	
		СП - 8%									
241.	Е11-09060 4-0105	-Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0134	103546,92	31750,51	1387,53	425,46	114,39	672,88	2225,24
		НР - 69%; СП - 8%			63259,5	9515,77	847,68	127,51	--	164,83	
242.	Е11-13060 1-0207	-Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,3618	313,14	--	113,29	--	--	78,17	206,78
					313,14	--	113,29	--	--	15,32	
		НР - 69%; СП - 8%									
243.	Е11-13030 1-0406	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3618	84,98	2,21	30,74	0,8	16,6	9,26	43,21
					36,88	0,2202	13,34	0,08	--	3,2	
		НР - 69%; СП - 8%									
244.	Е11-13030 1-1406 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3618	153,05	3,13	55,37	1,13	38,64	10,87	71,54
					43,11	0,4404	15,6	0,16	--	5,3	
		НР - 69%; СП - 8%									
245.	Е11-09050 1-0101	-Ограждения. Облицовка стальным профилированным листом	м2	1,5	313,48	10,47	470,21	15,71	16,77	306,16	838,48
					291,82	3,98	437,74	5,97	--	62,11	
		НР - 69%; СП - 8%									
246.	С121-1001 03-0404	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,5	1482	--	2223	--	2223	--	2400,84
					--	--	--	--	--	177,84	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге		--	--	11574,28	990,58	7454,38	2429,77	15124,38
			Тенге		--	--	3129,32	293,76	--	1120,32	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7654,51				
Материалы			Тенге				1871,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					515,47			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5210,86				
		Накладные расходы	Тенге				423,52				
		Сметная прибыль	Тенге				646,24				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8724,27				0,57
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					515,47			
		Сметная заработная плата	Тенге				3748,18				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				200,8				
		Материалы	Тенге					2907,61			
		Всего заработная плата	Тенге				2006,25				
		Накладные расходы	Тенге				460,35				
		Сметная прибыль	Тенге				6214,78				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								2,6
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2907,61			
		Сметная заработная плата	Тенге				171,6				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				171,6				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13,73				
		Сметная прибыль	Тенге				185,33				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15124,38				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге								3,16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3423,08			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге		--	--	3009361,14	189023,16	7079184,15	2774540,82	14496607,89
					--	--	473111,16	55129,75	--	1073822,81	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				449761,38				
		Материалы	Тенге				65306,81				
		Всего заработная плата	Тенге					105176,61			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				272295,38				
		Накладные расходы	Тенге				75727,16				
		Сметная прибыль	Тенге				42039,08				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				567527,62				96,72
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					105176,61			
		Сметная заработная плата	Тенге				2104925,75				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				697776,87				
		Материалы	Тенге					212470,28			
		Всего заработная плата	Тенге				288412,62				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				824464,24				
		Местные материалы	Тенге				187				
		Транспортные расходы	Тенге				215381,92				
		Накладные расходы	Тенге				185624,61				
		Сметная прибыль	Тенге				2505932,29				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								226,54
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					212470,28			
		Сметная заработная плата	Тенге				270269,61				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14379,51				
		Материалы	Тенге					210594,02			
		Всего заработная плата	Тенге				145309,87				
		Накладные расходы	Тенге				33246,36				
		Сметная прибыль	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				448825,84				188,67
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					210594,02			
		Сметная заработная плата	Тенге				184404,4				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				184404,4				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14752,35				
		Сметная прибыль	Тенге				199156,75				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3721442,51				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								511,93
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					528240,91			
		Сметная заработная плата	Тенге								14496596
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3276266				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				292607,08				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					91026,62			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				7079184,15				
		Перевозка грузов	Тенге				187,00				
		Накладные расходы	Тенге				2774540,82				
		Сметная прибыль	Тенге				1073822,81				
		Временные зд и сооружения 2,32 %	Тенге								336321,00
		Итого									14832917,00
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								296658,00
		Итого	Тенге								15129575,00
		Итого с понижающим коэффиц. К=0,75	Тенге								11347181,25
		НДС 12%	Тенге								1361661,75
		Всего	Тенге								12708843,00

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Сырымская центральная районная больница" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области _____ Тажибаева Р.К.

ТОО «БатысКотлоМонтаж» _____ Балмулдин Д.У.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «ТехГруп» _____ Байгенжиев Т.Е.