Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)4010

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнол-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Тараз"

Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт улицы Тынышпаева (от ул.Абая через ул. Самаркандская) в г.Тараз"

Договор № 91 от "03" апреля 2017г.

Акт выполненных работ
от 4 мая 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Средний ремонт дороги (локальная смета 2-1)								
1	Е0127-21-1 К=1,667	Исправление профиля дороги с добавлением нового материала из песчано-гравийных смесей и доведением толщины слоя до 20см.	5640	253,35	29,71	1428903	167589	143520	0,07	391
				10,69	8,45	60266	47644	133	0,03	172
		м2								
2	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, тип Б М-I	4700	576,34	15,35	2708805	72152	68761	0,03	158
				5,94	5,06	27918	23782	133	0,02	83
		м2								
3	Е0127-54-2	Нормы корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным смесям тип Б,М-1, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	28200	69,27		1953358		375		0
				0,01		282		133		
		м2								
4	Е27-63-11 К=0,7	Укрепление обочин гравийно/щебеночной /смесью толщиной 7 см	940	107,02	14,26	100601	13404	8914	0,02	21
				3,35	3,78	3152	3551	133	0,01	13
		м2								
		Итого прямые затраты	Тенге			6191666	253145			570
			Тенге			91618	74977			268
		Накладные расходы, тенге				221571				
		Итого				6413237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			384794				
		Итого				6798031				
		Выслуга лет	1%			67980				
		Дополнительные отпуска	0,40%			27192				
		Итого по акту в базовых ценах 2001г.				6893203				
		Итого по акту в текущих ценах 2014г.	2,38968			16472530				

		Налоги сборы и обязательные платежи	2%			329451				
		Итого				16801980				
		Налог на добавленную стоимость	12%			2016240				
		Стоимость всего:				18818220				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,994048				**18706217,60**				
		В том числе НДС				2004237,60				

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищнол-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Тараз"

Руководитель отдела_____ Жаксылыков Б.А.

Технадзор:
ТОО "Аз и Мур: _____ Ахимов Ш.А.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор_____ Садуакасова А.А.