Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз "**

Подрядчик: **ТОО "Арайстрой-GROUP"**

Договор **№ 93 от "03" апреля 2017г.** **Форма 2**

Наименование стройки - **по объекту "Средний ремонт улицы Шаумяна(от ул.Сыздыкова до ул. Абая), в г. Тараз".**

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
от 4 мая 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	Е0127-21-1 к=1,667	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	6959,99998	151,98	17,83	1057785	124062	106245	0,04	290
		м2		6,41	5,07	44614	35270	133	0,02	127
2	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	5820	494,74	15,35	2879395	89346	85147	0,03	196
		м2		5,94	5,06	34571	29449	133	0,02	103
3	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным	34920	59,03	--	2061258	--	464	--	3
		м2		0,01	--	349	--	133	--	--
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1728,231	131,46	20,37	227199	35205	23414	0,03	55
		м2		4,79	5,40	8278	9326	133	0,02	35
		Парковка								
5	Е0127-21-1 к=1,667	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см	150	151,98	17,83	22797	2674	2290	0,04	6
		м2		6,41	5,07	961	760	133	0,02	3
6	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	150	494,74	15,35	74211	2303	2195	0,03	5
		м2		5,94	5,06	891	759	133	0,02	3
7	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	35	379,01	6,63	13265	232	5141	0,70	24
		м		108,68	1,76	3804	61	133	0,01	--
8	С143003-66	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона на цементном вяжущем /ГОСТ 6133-84/ М-150	1,57	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6335911	253822			579
			Тенге			93468	75626			271

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6335911				
Материалы -			Тенге			20287				
Всего заработная плата -			Тенге				169094			
Местные материалы -			Тенге			5968334				
		Накладные расходы -	Тенге			224895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			393648				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6954454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							962
		Сметная заработная плата -	Тенге				202828			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6954454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							962
		Сметная заработная плата -	Тенге				202828			
		Временные здания и сооружения=1,5х0,8	**1,20%**			**83 453**				
		Итого				**7 037 907**				
		Производство работ в зимнее время=1,5х0,9%	**1,35%**			**95 012**				
		Выслуга лет	**1%**			**70 379**				
		Дополнительные отпуска	**0,40%**			**28 152**				
		Итого по акту в ценах 2001 г.				**7 231 450**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013г.	**2,23355**			**16 151 805**				
		Налоги сборы и обязательные платежи	**2%**			**323 036**				
		Итого				**16 474 841**				
		Налог на добавленную стоимость	**12%**			**1 976 981**				
		Стоимость всего:	**Тенге**			**18 451 822**				
		Итого с понижающим коэффициентом	**0,99395582575**			**18 340 296**				
		в том числе НДС 12 %				**1 965 032**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г. Тараз"

Руководитель отдела _____ **Жаксылыков Б.А.**

Технадзор:

ТОО"Аз и Мур" _____ **Ахимов Ш.А.**

Подрядчик:

ТОО"Арайстрой-GROUP"

Директор _____ **Садуакасова А.А.**