**Декларация о соответствии**

«29» июня 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Арайстрой-GROUP»**
**Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. 3-пер. Автомобильный 16 «Г»**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **Садуакасовой Айгерим Адиевной**
(фамилия, имя, отчество)

по объекту: **«Средний ремонт улицы Койшыбекова(бывш.Руставели) (от ул. Косы батыра через ул. Крупской до ул. Кошек батыра) в г. Тараз»**

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата города Тараз» в лице Жаксылыкова Бахытжана Алпысовича**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Не привлечены.
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Kazahstan Engineering Group»**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Тараз», №89 от 07.08.2013 г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность, протяженность | Ед.из м. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди |
| Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 6 см. | м2 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 |
| Демонтаж и монтаж люков колодцев | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Исправление профиля основании из фрезерованного материала с добавлением нового материала | м2 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 |
| Розлив вяжущих материалаов | тн | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| Устройство покрытия толщиной 7 см из асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м2 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | | | | | |
| **Съезды** | | | | | |
| Исправление профиля основании из фрезерованного материала с добавлением нового материала | м2 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Розлив вяжущих материалов | тн | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 | 0,1875 |
| Устройство покрытия толщиной 7 см из асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Устройство оснований на посадочных остановках | м2 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Установка бортовых камней на посадочных остановках | м | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой смеси толщиной 4 см. | м2 | 90 | 90 | 90 | 90 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**технологическое оборудование на данном этапе не требуется.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

**на данном этапе не требуется.**

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

**выполнены.**

(сведения о выполнении)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **29 мая 2017 г.**

(месяц, год)

окончание работ **28 июня 2017г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту **1 месяц;**

организации строительства: _____

фактически: **1 месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**на данном этапе не требуются.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Средний ремонт улицы Койшыбекова(бывш.Руставели) (от ул. Косы батыра через ул. Крупской до ул. Кошек батыра) в г. Тараз»**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Садуакасова Айгерим Адиевна**

(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)

М.П.