Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз "

Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"

Договор № 89 от "03" апреля 2017г.

Форма 2

Наименование стройки - по объекту "Средний ремонт улицы Койшыбекова(бывшая Руставели) (от улКосы батыра через ул.Крупской до ул. Кошек батыра), в г. Тараз".

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3274,113	451,49	15,35	1478241	50262	47900	0,03	110
		м2		5,94	5,06	19448	16567	133	0,02	58
2	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	19644,678	53,50	--	1051030	--	261	--	2
		м2		0,01	--	196	--	133	--	--
3	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью	351	99,78	20,37	35022	7150	4755	0,03	11
		м2		4,79	5,40	1681	1894	133	0,02	7
		Съезды								
4	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований из фрезерованного материала с добавлениемнового материала	375	36,32	18,45	13620	6918	4653	0,03	12
		м2		4,68	4,65	1755	1744	133	0,02	6
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1875	40097,59	339,59	7518	64	35	0,58	--
		т		--	140,94	--	26	133	0,58	--
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	375	451,49	15,35	169310	5757	5486	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2228	1898	133	0,02	7

7	Е0127-54-1	Нормы длякорректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3	2250	53,50	--	120380	--	30	--	--
		м2		0,01	--	23	--	133	--	--
		Автобусные остановки								
8	Е0127-56-1	Устройство оснований на посадочной площадке толщиной 15 см	108	559,00	12,52	60373	1352	6093	0,24	26
		м2		38,03	4,39	4107	474	133	0,02	2
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	102	1427,51	6,63	145606	676	14982	0,70	71
		м		108,68	1,76	11085	179	133	0,01	1
10	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	90	380,94	--	34285	--	2963	0,14	13
		м2		24,75	--	2228	--	133	--	--
11	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	180	59,76	--	10757	--	953	0,02	4
		м2		3,98	--	716	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3126140	72180			262
			Тенге			43467	22782			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3126140				
	Материалы -		Тенге			117751				
	Всего заработная плата -		Тенге				66250			
	Местные материалы -		Тенге			2892741				
		Накладные расходы -	Тенге			88112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3407107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				79467			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3407108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							387
		Сметная заработная плата -	Тенге				79467			
		Итого				**3 407 108,02**				
		Итого по акту в ценах 2001 г.				**3 407 108,02**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013г.	**2,23355**			**7 609 946,12**				
		Налоги сборы и обязательные платежи	**2%**			**152 198,92**				

		Итого				**7 762 145,04**				
		Налог на добавленную стоимость	**12%**			**931 457,40**				
		Стоимость всего:	**Тенге**			**8 693 602,45**				
		Итого с понижающим коэффициентом	**0,99501044108**			**8 650 225,20**				
		в том числе НДС 12 %				**926 809,84**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г. Тараз"

Руководитель отдела_____Жаксылыков Б.А.

ТОО "Аз и Мур"
Технадзор _____Ахимов Ш.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор_____Садуакасова А.А.

З. Абилдаев