Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Тараз"

Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"

Договор № 89 от "03" апреля 2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт улицыКойшыбекова(бывшая Руставели) (от ул. Косы батыра через ул. Крупская до ул. Кошек батыра) в г. Тараз "

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицыКойшыбекова(бывшая Руставели) (от ул. Косы батыра через ул. Крупская до ул. Кошек батыра) в г. Тараз	128 127 138	128 127 138			13 684 210			
2	В том числе НДС	13 727 908	13 727 908			1 466 165			
3	Удержание 5 % гарантии качества	6 406 357	6 406 357			684 211			
4	Итого к оплате:	121 720 781	121 720 781			13 000 000			

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Тараз"

Руководитель отдела _____ Жаксылыков Б. .А

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова А.А.

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз "**

Подрядчик: **ТОО "Арайстрой-GROUP"**

Договор **№ 89 от "03" апреля 2017г.** **Форма 2**

Наименование стройки - **по объекту "Средний ремонт улицы Койшыбекова(бывшая Руставели) (от улКосы батыра через ул.Крупской до ул. Кошек батыра), в г. Тараз".**

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за май 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	6720	202,84	196,64	1363112	1321448	128612	0,03	235
		м2		6,04	8,35	40589	56112	133	0,03	226
2	Е0127-101-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	13440	26,75	25,93	359505	348471	33927	--	62
		м2		0,80	1,10	10752	14757	133	--	59
3	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,18	408,11	169,61	73	31	58	1,55	--
		м3		238,50	4,07	43	1	133	0,01	--
4	Е0106-33-1 к1зпр=0,6к1экс=0,6к1зпм=0,6к1мат=0	Кирковка покрытий и оснований цементно-бетонных вокруг колодцев	0,168	7733,24	806,28	1299	135	345	9,64	2
		м3		1675,35	277,97	281	47	105	1,06	--
5	Е0123-24-1	Разборка люков	2	146,80	21,25	294	43	347	0,79	2
		шт		125,55	8,10	251	16	130	0,04	--
		Монтажные работы								
6	Е0106-33-1	Наращивание горловины колодцев	0,32	10537,33	1343,81	3372	430	1094	16,06	5
		м3		2792,25	463,29	894	148	105	1,77	1

7	Е0123-24-1	Установка люков	2	8347,31	35,42	16695	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
		Дорожная одежда								
8	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований из фрезерованного материала с добавлением нового материала	6720	36,32	18,45	244069	123976	83388	0,03	208
		м2		4,68	4,65	31450	31248	133	0,02	114
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,36	40097,59	339,59	134728	1141	630	0,58	2
		т		--	140,94	--	474	133	0,58	2
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3445,887	451,49	15,35	1555795	52899	50413	0,03	116
		м2		5,94	5,06	20469	17436	133	0,02	61
11	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20675,322	53,50	--	1106171	--	275	--	2
		м2		0,01	--	207	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4785114	1848645			635
			Тенге			105353	120266			462
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4785114				
	Материалы -		Тенге			161412				
	Всего заработная плата -		Тенге				225619			
	Местные материалы -		Тенге			2669704				
		Накладные расходы -	Тенге			299668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44950			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			305087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5389869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1247
		Сметная заработная плата -	Тенге				270569			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5389869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1247
		Сметная заработная плата -	Тенге				270569			
		Итого				**5 389 869**				
		Итого по акту в ценах 2001 г.				**5 389 869**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013г.	**2,23355**			**12 038 542**				
		Налоги сборы и обязательные платежи	**2%**			**240 771**				
		Итого				**12 279 313**				
		Налог на добавленную стоимость	**12%**			**1 473 518**				

		Стоимость всего:	**Тенге**			**13 752 830**				
		Итого с понижающим коэффициентом	**0,99501044108**			**13 684 210**				
		в том числе НДС 12 %				**1 466 165**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г. Тараз"

Руководитель отдела_____Жаксылыков Б.А.

ТОО "Аз и Мур"
Технадзор _____Ахимов Ш.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор_____Садуакасова А.А.