Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз "

Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"

Договор № 87 от "03" апреля 2017г. **Форма 2**

Наименование стройки - по объекту "Средний ремонт 1-пер.Тастандиева (от ул.Мусоргского через 1-пер. Кутузова до ул. Сыздыкова) в г. Тараз".

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Устройство металлических труб Д=600 мм										
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	9,6	47,43	44,84	455	430	153	0,02	--		
		м3		2,59	13,81	25	133	97	0,05	--		
2	Е010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	16,32	24,60	24,60	401	401	80	--	--		
		т		--	4,92	--	80	100	0,10	2		
3	Е0127-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	10,5	124,92	32,27	1312	339	131	0,03	--		
		м2		4,61	5,79	48	61	119,7	0,02	--		
4	Е0127-51-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	21	12,42	1,79	261	38	9	--	--		
		м2		--	0,34	--	7	119,7	--	--		
5	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	0,012	412519,50	181879,25	4950	2183	4031	997,00	12		
		км		189675,00	68706,00	2276	824	130	335,56	4		
6	С130806-136 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х10 мм	12	14100,00	--	169200	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
7	Е0122-12-12	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	0,012	992604,64	131552,14	11911	1579	1456	255,00	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		43650,00	49695,75	524	596	130	242,71	3
8	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м								
			1,27	6,01	6,01	8	8	2	--	--
		м3		--	1,64	--	2	97	0,01	--
9	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм								
			0,96	10804,80	1327,03	10373	1274	2614	12,49	12
		м3		2137,50	456,24	2052	438	105	1,72	2
		Дорожная одежда								
10	Е0127-21-1 к=1,667	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см								
			14150	151,98	17,83	2150525	252224	216001	0,04	589
		м2		6,41	5,07	90702	71705	133	0,02	259
11	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ								
			9990	494,74	15,35	4942467	153361	146154	0,03	336
		м2		5,94	5,06	59341	50549	133	0,02	176
12	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
			59940	59,03	--	3538138	--	797	--	5
		м2		0,01	--	599	--	133	--	--
13	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см								
			4160	131,46	20,37	546889	84742	56359	0,03	132
		м2		4,79	5,40	19926	22449	133	0,02	85
		Дорожная одежда разница								
14	Е0127-21-1 к=1,667	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см								
			939,453924	151,98	17,83	142779	16746	14341	0,04	39
		м2		6,41	5,07	6022	4761	133	0,02	17
15	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ								
			939	494,74	15,35	464562	14415	13738	0,03	32
		м2		5,94	5,06	5578	4751	133	0,02	17
16	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
			5634	59,03	--	332564	--	75	--	1
		м2		0,01	--	56	--	133	--	--
		Съезды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-21-1 к=1,667	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	195	151,98	17,83	29636	3476	2977	0,04	8
		м2		6,41	5,07	1250	988	133	0,02	4
18	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	195	494,74	15,35	96475	2994	2853	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1158	987	133	0,02	3
19	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1170	59,03	--	69063	--	16	--	--
		м2		0,01	--	12	--	133	--	--
		Засыпка траншеи								
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	470,1	6,48	6,48	3046	3046	959	--	--
		м3		--	2,10	--	989	97	0,01	4
		Установка знаков								
21	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,20	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	--
22	СПрайс лист	Стоимость дорожных знаков (треугольные)	4	2125,93	--	8504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс лист	Стоимость стойки СКМ	8	336,45	--	2692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12529201	537839			1188
			Тенге			191594	159434			576
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12360001				
	Материалы -		Тенге			48020				
	Всего заработная плата -		Тенге				351028			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11195				
	Местные материалы -		Тенге			11571352				
		Накладные расходы -	Тенге			465587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69838			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			769535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13595124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1996
		Сметная заработная плата -	Тенге				420866			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			169200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			169200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10152				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			179352				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13774476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1996
		Сметная заработная плата -	Тенге				420866			
		Итого по акту в ценах 2001 г.				13 774 476				
		Итого по акту в текущих ценах 2013г.	2,23355			30 765 981				
		Налоги сборы и обязательные платежи	2%			615 320				
		Итого				31 381 300				
		Налог на добавленную стоимость	12%			3 765 756				
		Стоимость всего:	Тенге			35 147 057				
		Итого с понижающим коэффициентом	**0,996813**			**35 035 056,00**				
		в том числе НДС 12 %				3 753 756				

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Руководитель отдела_____**Жаксылыков Б.А.**

Технадзор
ТОО "Аз и Мур_____**Ахимов Ш. А.**

Подрядчик:
ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор_____**Садуакасова А.А.**