Декларация о соответствии

«25» июля 2018 г

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Арайстрой-GROUP»**
Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Сулейменова 7 «А»
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **Садуакасовой Айгерим Адиевной**
(фамилия, имя, отчество)

по объекту: **«Средний ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Танта» 0,820 км,, Жамбылского района Жамбылской области.**

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» в лице Садырова Ербола Кыдыралиевича**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ТАРАЗДОРПРОЕКТ»**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» в лице Садырова Ербола Кыдыралиевича,**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, протяженность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Разборка черно-гравийного покрытия	м3	72,6	72,6	72,6	72,6
Исправление профиля с добавлением фрезерованного материала из ПГС толщиной 20см.	м2	5770	5770	5770	5770
Розлив вяжущих материалов	т	3,96	3,96	3,96	3,96
Устройство покрытия из горячей м/зернистой смеси типа Б М-II,h=6 см.	м2	4950	4950	4950	4950
Укрепление обочин из ПГС толщиной 6см	м2	820	820	820	820

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется

ɔдующими данными:

см. Приложение №1 (1 лист) к данной декларации, перечень основных материалов и конструкций см. Приложение №2 (1 лист) см. Исполнительную схему к данной декларации, инженерное технологическое оборудование на данном этапе не требуется.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

на данном этапе не требуется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены.

(сведения о выполнении)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **согласно акта о начале работ 05. 2018г.**

(месяц, год)

окончание работ **07. 2018г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства: **2,3 месяца;**

фактически: **1,96 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

на данном этапе не требуются.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Средний ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Танта» 0,820 км,, Жамбылского района Жамбылской области.**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

Садуакасова Айгерим Адиевна

(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)

М.П.

Приложении к декларации

Краткие технические характеристики объекта и особенности его размещения.

1. **Устройство покрытия автомобильной дороги «Подъезд к селу Танта» 0,820 км,**

Существующее покрытие дороги выполнено из а/бетонной смеси. Проектом предусмотрено исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС , устройство покрытия а/бетонной смеси тип м/зернистой.

Перечень основных материалов и конструкций.

«Средний ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Танта» 0,820 км, Жамбылского района Жамбылской области.

Наименование конструкции или материалов	Вид предлагаемой конструкции или конструктивного решения, серия, ГОСТ
Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые тип Б,М-I	ГОСТ 9128-97
Песчано-гравийная смесь	С-2, С-6
Битум нефтяной дорожный жидкий,	Марка МГ и СГ