Счет-фактура № 00000000010 от 30 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстрой-GROUP"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110840006555, 080000, Республика Казахстан, Джамбылская обл, г.Тараз, Сулейманова, дом № 7А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007986, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ196010161000242248, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №69 от 04.05.2018 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110840006555, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстрой-GROUP",080000, Республика Казахстан, Джамбылская обл, г.Тараз, Сулейманова, дом № 7А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340000336, КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области",Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340000336, Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123

ИИК получателя: KZ79070103KSN2102000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к селу Танта" 0,820 км	см.ст-ть	1	1 171 386,61	1 171 386,61	12%	140 566,39	1 311 953,00		
Всего по счету:					**1 171 386,61**		**140 566,39**	**1 311 953,00**		

Директор: Садуакасова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области",Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123** | **050340000336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстрой-GROUP",080000, Республика Казахстан, Джамбылская обл, г.Тараз, Сулейманова, дом № 7А** | **110840006555**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №69 от 04.05.2018 года.

Номер документа	Дата составления
00000000010	30.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к селу Танта" 0,820 км			см.ст-ть	1	1 311 953,00	1 311 953,00
				Итого	1	x	1 311 953,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2018

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 года

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаЖамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"

Договор № 69 от "04" мая 2018г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги"Северный подъезд к селу Танта" 0,820 км.

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги"Подъезд к селу Танта" 0,820 км.	1381003,16	1381003,16			1381003,16			
2	В том числе НДС	147 964,62	147 964,62			147 964,62			
3	Удержание 5% гарантии качества	69 050,16	69 050,16			69 050,16			
4	Итого к оплате:	1 311 953,00	1 311 953,00			1 311 953,00			

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылскогорайона Жамбылской области"

Руководитель _____ Садыров Е.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова А.А.

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата Жамбылского района Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к селу Танта" км 0,820 км

Договор № 69 от "04" мая2018 г.

Акт выполненных работ
за май 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1										
Ремонт дорожной одежды										
		Раздел 2 . Устройство ж/б трубы 2х д= 1,0 м								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Рытье котлована экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	42	86,64	80,69	3639	3389	679	0,00888	0,37296
				6	21,40	250	899	59,1	0,0193	0,8106
		м3 грунта								
2	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л) при перемещении грунта до 10м	42	24,14	24,14	1014	1014	187	0	0
				0	7,5	0	317	59,1	0,00681	0,28602
		м3 грунта								
3	11-010104-0405	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	42	19,12	19,12	803	803	148	0	0
				0	5,97619047	0	251	59,1	0,00539	0,22638
		м3 грунта								
4	11-300101-0102	Устройство подушки из ПГС под оголовок трубы.	14	2687,5	133,86	37625	1874	11802	1,94	27,16
				1360,86	58,36	19052	817	59,4	0,0706	0,9884
		м3								
5	11-300403-0103	Установка портальных стенок блок СТ-10, бетон В-20	4,04	9181,19	3317,82	37092	13404	7098	2,79	11,2716
				2175,99	781,68	8791	3158	59,4	0,61	2,4644
		м3								
6	29-000011-00011 (пл)	Стенка портальная СТ-10, бетон В-20 (70400:1,12)=62857	4	62857,00	0,00	251428	0	0	0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0	0
		шт								
7	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство.	50	2864,86	97,02	143243	4851	15026	0,605	30,25
				477,46	28,48	23873	1424	59,4	0,0331	1,655
		м2								
8		Гидроизоляция оклеечная. Устройство	3,6	3815,83	143,89	13737	518	1663	0,910	3,276

	11-300504-0102	Гидроизоляция обмазочная. Устройство.	3,6	735,00	42,50	2646	153	59,4	0,0493	0,17748
		м2								
9	11-300102-0201	Заполнение пазух бетоном	0,2	20025,00	25,00	4005	5	242	2,550	0,51
				2035,00	0,00	407	0	59,4	0,4348	0,08696
		м3								
10	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении грунта до 5м.	24	13,46	13,46	323	323	60	0	0
				0,00	4,21	0	101	59,1	0,0038	0,0912
		м3 грунта								
11	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.), добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта. К = 3.	72	5,96	5,96	429	429	79	0	0
				0,00	1,86	0	134	59,1	0,00168	0,12096
		м3 грунта								
12	11-010101-01308	Грунты 2 группы. Рытье котлована экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1)	16	86,63	80,69	1386	1291	258	0,00888	0,14208
				5,94	21,38	95	342	59,1	0,01930	0,3088
		м3 грунта								
13	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л) при перемещении грунта до 10м	16	24,13	24,13	386	386	72	0	0
				0	7,6	0	121	59,1	0,00681	0,10896
		м3 грунта								
14	11-010104-0114	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	16	19,13	19,13	306	306	57	0	0
				0,00	6,00	0	96	59,1	0,00539	0,08624
		м3 грунта								
15	11-300101-0102	Устройство подушки из ПГС под оголовок.	2,43	2687,65	133,74	6531	325	2049	1,94	4,7142
				1360,91	58,44	3307	142	59,4	0,0706	0,17156
		м3								
16	11-300102-0201	Устройство монолитных фундаментов	9,73	20013,87	3,60	194735	35	11771	2,55	24,8115
				2035,97	0,72	19810	7	59,4	0,4348	4,2306
		м3								
17	11-300401-0402	Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х1 м.Укладка. Высота насыпи(на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,4 м.	2,6442154	42276,04	10580,65	111787	27978	17180	10,10	26,7066
				7877,23	3061,01	20829	8094	59,4	2,76	7,2980
		м3 ж/б звеньев								
18	21-040801-0111	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240мм х2000мм ГОСТ 24547-81	3	49396,11	0,00	148188	0	0	0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0	0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу 2	Тенге			956657	56931			129
			Тенге			99060	16056			19
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				68371				
		Итого				1 025 028				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			43051				
		Итого				1 068 080				
		Сметная прибыль 8%	8%			85 446				
		Итого по разделу, тенге				**1 153 526**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017г.	1,070			1 234 272,80				

		Налог на добавленную стоимость	12%			148 112,74				
		Стоимость всего:				1 382 385,54				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99900000772				**1 381 003,16**				

Заказчик:

КГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз"

Руководителя отдела_____Садыров Е.

Технадзор:
ТОО "ADS Company KZ"_____Дауренов Ж.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор_____Садуакасова А.А.