Счет-фактура № 18 от 19 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.07.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстрой-GROUP"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110840006555, 080000, Республика Казахстан, Джамбылская обл, г.Тараз, Сулейманова, дом № 7А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007986, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ196010161000242248, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №69 от 04.05.2018 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110840006555, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстрой-GROUP",080000, Республика Казахстан, Джамбылская обл, г.Тараз, Сулейманова, дом № 7А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340000336, КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области",Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340000336, Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123

ИИК получателя: KZ79070103KSN2102000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к селу Танта" 0,820 км	см.ст-ть	1	11 346 236,29	11 346 236,29	12%	1 361 548,36	12 707 784,65		
Всего по счету:					**11 346 236,29**		**1 361 548,36**	**12 707 784,65**		

Директор: Садуакасова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаЖамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"

Договор № 69 от "04" мая 2018г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги"Подъез д к селу Танта" 0,820 км.

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги"Под ъезд к селу Танта" 0,820 км.	21983524,64	12707784,65			12707784,65	12707784,65		
2	В том числе НДС	2 355 377,64	1 361 548,36			1 361 548,36			
3	Удержание 5% гарантии качества	1 099 176,23	635 389,23			635 389,23			
4	Итого к оплате:	20 884 348,41	12 072 395,42			12 072 395,42			

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылскогорайона Жамбылской области"

Руководитель _____ Садыров Е.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова А.А.

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата Жамбылского района Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги "Северный подъезд к селу Танта" км 0 км

Договор № 69 от "04" мая2018 г.

Акт выполненных работ
за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1										
Ремонт дорожной одежды										
		Раздел1. Дорожная одежда.								
1	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	3,6944509	94993,98	1193,66	350951	4410	1230	0	0
				0	552,27	0	2040	60,3	0,58	2,1428
		тонн								
2	11-270602-0301	Устройство покрытия толщ. 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	4618,68862	1292,27	65,92	5968608	304453	127506	0,0336	155,19
				27,78	18,00	128317	83135	60,3	0,01683	77,7325
		м2 покрытия								
3	11-270602-0401	Добавлять на каждые последующие 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 к=4	18474,7545	149,61	0,02	2763982	313	829	0,00009	1,6627
				0,07	0	1374	0	60,3	0	0
		м2 покрытия								
4	11-270801-0111	Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 6см	820	206,33	103,3	169190	84703	24229	0,0317	25,994
				22,24	26,76	18235	21946	60,3	0,02851	23,3782
		м2 покрытия обочин								
		Всего прямые затраты по разделу 1	Тенге			9252731	393880			183
			Тенге			147927	107121			103
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				153794				
		Итого				9 406 525				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			395074				
		Итого				9 801 599				
		Сметная прибыль 8%	8%			784 128				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**10 585 727**				
		Раздел 2 . Устройство ж/б трубы 2х д= 1,0 м								
5	21-040801-0111	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240мм х2000мм ГОСТ 24547-81	-3	49396,11	0,00	-148188	0	0	0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0	0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу 2	Тенге			-148188	0			0

		Накладные расходы 1 уровня, тенге	Тенге			0	0				0
		Итого				0					
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			-148 188					
		Итого				-6224					
		Сметная прибыль 8%	8%			-154 412					
		Итого по разделу, тенге				-12 353					
		Раздел 4 . Обустройство дороги.				**-166 765**					
6	11-270902-0101	Установка дорожных знаков на металлических стойках.	5	3420,60	712,60	17103	3563	7534	3,2	16	
		шт.		2343,60	155,4	11718	777	60,3	0,1453	0,7265	
7	11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	0,96	18085,42	2,08	17362	2	1161	2,55	2,448	
		м3 бетона в деле		2036,46	-	1955	0	59,4	0,4348	0,41741	
8	24-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные А=900мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	3	9316,43	0	27949	0	0	0	0	
		шт		0	0	0	0	0	0	0	
9	24-010201-0204	Знаки дорожные односторонние квадратные А=700мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	10119,00	0	20238	0	0	0	0	
		шт		0	0	0	0	0	0	0	
10	29-000001-0002 (пл)	Стойки металлические СКМ 1.30 (4980:1.12)=4446	5	4446	0	22230	0	0	0	0	
		шт		0	0	0	0	0	0	0	
11	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м (разметка 1.1)	0,375	26104	5128	9789	1923	854	3,18	1,1925	
		км линии		2096	1680,00	786	630	60,3	1,9	0,7125	
12	11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:3 (разметка 1.5)	0,325	12295,38	5129,23	3996	1667	740	3,18	1,0335	
		км линии		2098,46	1680	682	546	60,3	1,9	0,6175	
13	11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 3:1 (разметка 1.6)	0,12	21500	5125	2580	615	273	3,18	0,3816	
		км линии		2100	1675	252	201	60,3	1,9	0,228	
14	11-270901-0301	Установка металлических сигнальных столбиков над трубами	12	559,83	373,50	6718	4482	963	0,00	0,000	
		шт.		0,00	133,08	0	1597	60,3	0,0	0,00	
15	29-000008-004	Столбики сигнальные (3200:1,12)=2857	12	2857	0	34284	0	0	0	0	
		шт.		0	0	0	0	0	0	0	
		Итого прямые затраты по разделу 4	Тенге			162249	12252			21	
			Тенге			15393	3751			3	
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				11525					
		Итого				173 774					
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			7299					
		Итого				181 073					
		Сметная прибыль 8%	8%			14 486				0,0298	

		Итого по разделу, тенге				195 612				
		Итого по акту в текущих ценах 2017г.	1,070			11 357 593,81				
		Налог на добавленную стоимость	12%			1 362 911,26				
		Стоимость всего:				12 720 505,06				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99900000772				**12 707 784,65**				

Заказчик:

КГУ"Отдел Жилищно-комуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных

Руководителя отдела_____ Садыров Е.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой GROUP"

Директор_____ Садуакасова А.А.

Технадзор:

ТОО "ADS Company KZ"_____ Даурелов Ж.